Счет-фактура № 00000000006 от 21 июля 2016 г.

Дата совершения оборота: 21.07.2016

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №30 от 30.05.2016г.,Доп.соглашение №41 от 16.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой", Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340027438, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев",

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070540003649,

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительство тепловой сети по ул.Ермекова	тг	1	76 515 783,04	76 515 783,04	12%	9 181 893,96	85 697 677,00		
Всего по счету:					**76 515 783,04**		**9 181 893,96**	**85 697 677,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Капашева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 21.07.2016

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"

БИН 070540003649, **ИИК** KZ85070102KSN3001000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, Кбе 12
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
БИН 990840000716 **ИИК** KZ39319G010000320586, АО "БТА Банк" **БИК** ABKZKZKX
Договор № 30 от 30.05.2016 года
срок действия договора 31.12.2016 год

АКТ № 1

выполненных работ по проекту - Строительство тепловой сети по ул.Ермекова от ТК7ЮВ с ответвлением к ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

с 30.05.2016 года по 21.07.2016 года

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	459 088 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	85 697 677
7	Сумма выполненных работ с 30.05.2016 г. по 21.07.2016 г.	
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	4 284 884
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	81 412 793
	В том числе НДС 12%	8 722 799

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"_____ Усенов У.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой"_____Жолдыбаев С.А.

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

АКТ № 1

за период с 30.05 2016 года по 21.07.2016 года

по объекту "Строительство тепловой сети по ул. Ермекова от ТК7ЮВ с ответвлением к ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах**	2160	35,57	33,63	76822	72649	21788	0,01	29
		м3		1,93	8,47	4173	18289	97	0,03	64
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	92,62	262,72	--	24333	--	27496	1,85	171
		м3		262,72	--	24333	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	36	6,83	6,83	246	246	65	--	--
		м3		--	1,87	--	67	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком**	218	134,10	--	29234	--	33034	0,97	212
		м3		134,10	--	29234	--	113	--	--
5	С143008-94	**Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный**	218	839,00	--	182902	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0101-17-9 т.ч. п-1.6,п-3.14, доп. изм. № 1 К=1,06	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов**	2241	44,60	42,68	99945	95639	29203	0,01	29
		м3		1,86	11,57	4168	25938	97	0,04	89
7	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	3959,37	108,20	108,20	428404	428404	85681	--	--
		т		--	21,64	--	85681	100	0,45	1799

8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100,91	1114,70	[illegible]2,52	112484	15391	[illegible]7657	1,02	103
		м3		153,68	[illegible],15	15508	5767	130	0,28	28
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0111-13-3	Устройство подстилающих слоев щебеночных	9,9	638,10	24,55	6317	243	597	0,26	3
		м3		39,83	9,20	394	91	123	0,04	--
10	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	36	337,10	172,69	12136	6217	6879	0,48	17
		шт		76,28	60,21	2746	2168	140	0,24	9
11	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	27,65	15200,00	--	420280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,14	64092,87	304,24	73066	347	4123	20,00	23
		1т		3330,00	114,75	3796	131	105	0,56	1
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН117-3	0,08	33697,62	304,24	2696	24	2788	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2646	9	105	0,56	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,22	40200,00	--	49044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	36	337,10	172,69	12136	6217	6879	0,48	17
		шт		76,28	60,21	2746	2168	140	0,24	9
16	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	18,432	9840,00	--	181371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	46,08	161,00	--	7419	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	3,255	64092,87	304,24	208622	990	11773	20,00	65
		1т		3330,00	114,75	10839	374	105	0,56	2
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	3,255	40200,00	--	130851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	242,88	13,91	0,07	3378	17	1766	0,04	10
		м2		8,06	0,02	1958	5	90	--	--

21	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	242,88	12,08	6,05	2934	12	1766	0,04	10
		м2		8,06	0,02	1958	5	90	--	--
		Локальная смета2-1-3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0107-61-2 Кдемонтаж=0,8	Демонтаж непроходных каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	233,668	796,93	427,93	186218	99995	169252	2,05	479
		м3		369,00	148,38	86223	34671	140	0,57	134
23	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 Кдемонтаж=0,8	Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек опор компенсаторов, неподвижных опор	9,9	3142,87	2289,09	31114	22662	12027	4,70	47
		т		853,78	496,08	8452	4911	90	1,58	16
24	Е0107-62-3 Кдемонтаж=0,8	Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	10	1262,24	198,44	12622	1984	15922	6,28	63
		м3		1063,80	73,46	10638	735	140	0,34	3
25	Е0124-13-3 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	6	733,76	398,96	4403	2394	3344	1,83	11
		компл		334,80	93,96	2009	564	130	0,39	2
26	Е0124-13-9 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	2	5476,56	2560,56	10953	5121	9245	16,56	33
		компл		2916,00	639,90	5832	1280	130	2,75	6
27	Е0124-2-13 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 530х8,0 мм	1,366	309479,91	144779,91	422750	197769	362586	870,00	1188
		км		164700,00	39481,64	224980	53932	130	169,75	232
28	Е0124-2-15 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм	0,4546	387569,93	171569,93	176189	77996	154926	1140,00	518
		км		216000,00	46151,76	98194	20981	130	197,00	90
29	Е0126-5-10 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 57-720 мм матами минераловатными	1820,6	832,14	41,04	1514994	74717	1468296	4,45	8094
		м		791,10	15,39	1440277	28019	100	0,08	137
30	С01031-А9-1	Погрузка материалов от разборки конструкций при автомобильных перевозках	1483,42	164,30	--	243726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	1483,42	148,39	148,39	220125	220125	44025	--	--
		т		--	29,68	--	44025	100	0,62	925
		Локальная смета 2-1-2.Монтажные работы								

32	Е0124-10-5	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа температуре 150 гр.С	0,694	891476,66	361886,28	618685	251149	508840	2590,00	1797
		км		479250,00	84748,74	332600	58816	130	346,18	240
33	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	360	33867,00	--	12192120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-533 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	334	26730,00	--	8927820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130806-393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод стандартный Ст 630х10,0-90гр ППУ-ОЦ	11	141900,00	--	1560900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130806-393 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод стандартный Ст 630х10,0-90гр-1 ППУ-ПЭ	2	141900,00	--	283800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-2877 Изм.	Неподвижная опора Ст630х8,0-1000х50-1-ППУ-ОЦ	4	232737,00	--	930948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29401984	1580307			12935
			Тенге			2313703	388623			3784
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5475282				
		Материалы -	Тенге			303862				
		Всего заработная плата -	Тенге				2688963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179895				
		Местные материалы -	Тенге			884903				
		Накладные расходы -	Тенге			2997933				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1499
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				449690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			508393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8981607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18156
		Сметная заработная плата -	Тенге				3138653			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31114				
		Всего заработная плата -	Тенге				13364			
		Накладные расходы -	Тенге			12027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2588				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			45730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68

		Сметная заработная плата -	Тенге				15168			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23895588				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23895588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1433735				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25329323				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34356663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18208
		Сметная заработная плата -	Тенге				3150029			
		СМР	**Тенге**			**34 356 663**				
		Затраты на временные здания и сооружения 1,5 %	**Тенге**			**515 350**				
		Итого	**Тенге**			**34 872 013**				
		Затраты на зимнее удорожание 3,6х1,2%	**Тенге**			**1 506 471**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**348 720**				
		Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	**Тенге**			**139 488**				
		Итого в ценах 2001г.	**Тенге**			**36 866 692**				
		ИТОГО с переходным коэф. К = 2,5574194	**Тенге**			**94 283 594**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	**Тенге**			**1 885 672**				
		ИТОГО	**Тенге**			**96 169 265**				
		НДС -12%	**Тенге**			**11 540 312**				
		ИТОГО с НДС 12%	**Тенге**			**107 709 577**				
		Всего с понижающим коэфициентом 0,796	**Тенге**			**85 697 677**				

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и и жилищно- **Усенов У.Т.**

Технический надзор
Директор ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ" **Смагулов М.**

Сдал: **Жолдыбаев С.А.**