Счет-фактура № 00000000007 от 5 августа 2016 г.

Дата совершения оборота: 05.08.2016

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №30 от 30.05.2016г.,Доп.соглашение №41 от 16.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой", Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 150340027438, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Сатпаев".
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070540003649,

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепловой сети по ул.Ермекова	тг	1	51 916 200,89	51 916 200,89	12%	6 229 944,11	58 146 145,00		
Всего по счету:					**51 916 200,89**		**6 229 944,11**	**58 146 145,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Капашева А. Б.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 05.08.2016

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"

БИН 070540003649, **ИИК** KZ85070102KSN3001000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, Кбе 12
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"
БИН 990840000716 **ИИК** KZ60926110118E954005, АО "Казкомерцбанк" **БИК** KZKOKZKX
Договор № 30 от 30.05.2016 года

срок действия договора 31.12.2016 год

АКТ № 2

выполненных работ по проекту - Строительство тепловой сети по ул.Ермекова от ТК7ЮВ с ответвлением к ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

с 22.07.2016 года по 05.08.2016 года

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	459 088 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	85 697 677
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	81 412 793
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	143 843 822
7	Сумма выполненных работ с 22.07.2016 г. по 22.08.2016 г.	58 146 145
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	2 907 307
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	55 238 838
	В том числе НДС 12%	5 918 447

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области" _____ **Усенов У.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**

Форма 4

Наименование стройки - КАРАГАНДА. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПО УЛ.ЕРМЕКОВА ОТ ТК7ЮВ с ОТВЕТВЛЕНИЕМ К ТОО "КАРАГАНДИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

АКТ № 2

за период с 22.07.2016 г. - 05.08.2016 г.

по объекту "Строительство тепловой сети по ул. Ермекова от ТК7ЮВ с ответвлением к ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-9 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах**	**159,04**	**35,57**	**33,63**	**5656**	**5349**	**1604**	**0,01**	**2**
		м3		**1,93**	**8,47**	**307**	**1347**	**97**	**0,03**	**5**
2	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов песком**	**95**	**134,10**	**--**	**12740**	**--**	**14396**	**0,97**	**92**
		м3		**134,10**	**--**	**12740**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**С143008-94**	**Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный**	**95**	**839,00**	**--**	**79705**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Е0101-17-9 т.ч. п-1.6,п-3.14, доп. изм. № 1 К=1,06**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов**	**111,7**	**44,60**	**42,68**	**4982**	**4767**	**1456**	**0,01**	**1**
		м3		**1,86**	**11,57**	**208**	**1293**	**97**	**0,04**	**4**
5	**Е010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**157,3**	**108,20**	**108,20**	**17020**	**17020**	**3404**	**--**	**--**
		т		**--**	**21,64**	**--**	**3404**	**100**	**0,45**	**71**
		Локальная смета 2-1-3.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
6	**Е0107-61-2 Кдемонтаж=0,8**	**Демонтаж непроходных каналов, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов**	**452,275**	**796,93**	**427,93**	**360434**	**193544**	**327595**	**2,05**	**926**
		м3		**369,00**	**148,38**	**166889**	**67107**	**140**	**0,57**	**260**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0109-22-12 Изм.# доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 Кдемонтаж=0,8	Разборка (демонтаж) металлических конструкций опор	7,5	3142,87	2289,09	23572	17168	9112	4,70	35
		т		853,78	496,08	6403	3721	90	1,58	12
8	Е0107-1-2 Кдемонтаж=0,8	Демонтаж фундаментов скользящих опор	10	326,94	218,39	3269	2184	2578	0,66	7
		шт		108,54	75,58	1085	756	140	0,29	3
9	Е0107-62-3 Кдемонтаж=0,8	Демонтаж неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	20	1262,24	198,44	25245	3969	31843	6,28	126
		м3		1063,80	73,46	21276	1469	140	0,34	7
10	Е0124-13-3 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	3	733,76	398,96	2201	1197	1672	1,83	5
		компл		334,80	93,96	1004	282	130	0,39	1
11	Е0124-13-4 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	2	1158,84	587,79	2318	1176	1830	3,09	6
		компл		571,05	132,98	1142	266	130	0,55	1
12	Е0124-13-5 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 200 мм для горячей воды и пара	2	1697,40	877,95	3395	1756	2659	4,40	9
		компл		819,45	203,31	1639	407	130	0,85	2
13	Е0124-13-6 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара	2	2363,66	1175,66	4727	2351	3762	6,24	12
		компл		1188,00	258,93	2376	518	130	1,08	2
14	Е0124-2-1 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 57х3,0 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,008	73459,03	27829,03	588	223	581	254,40	2
		км		45630,00	10209,15	365	82	130	53,02	--
15	Е0124-2-4 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальныхтрубопроводов диаметром 108х4,0 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,015	86164,34	31489,34	1292	472	1265	296,40	4
		км		54675,00	10221,30	820	153	130	53,09	1
16	Е0124-2-5 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм	0,068	101139,59	36879,59	6877	2508	6748	349,80	24
		км		64260,00	12079,80	4370	821	130	62,93	4
17	Е0124-2-6 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальныхтрубопроводов диаметром 159х4,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,355	125517,25	49917,25	44559	17721	41502	401,40	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		75600,00	14328,90	26838	5087	130	72,07	26
18	Е0124-2-7 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 219х6,0 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0427	136933,10	56068,10	5847	2394	5362	430,20	18
		км		80865,00	15728,85	3453	672	130	77,78	3
19	Е0124-2-8 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 273х6,0 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	161687,05	65837,05	1940	790	1774	503,40	6
		км		95850,00	17883,20	1150	215	130	87,97	1
20	Е0124-2-9 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 325х7,0 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,011	180082,86	78697,86	1981	866	1751	532,20	6
		км		101385,00	21044,90	1115	231	130	100,81	1
21	Е0124-2-11 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 426х7,0 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,023	249090,36	111390,36	5729	2562	5007	690,00	16
		км		137700,00	29768,21	3167	685	130	128,27	3
22	Е0124-2-13 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 530х8,0 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,3	309479,91	144779,91	92844	43434	79631	870,00	261
		км		164700,00	39481,64	49410	11844	130	169,75	51
23	Е0124-2-15 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1818	387569,93	171569,93	70460	31191	61957	1140,00	207
		км		216000,00	46151,76	39269	8390	130	197,00	36
24	Е0126-5-10 Кдемонтаж=0,6	Демонтаж изоляция трубопроводов диаметром 57-720 мм изделиями минераловатными на битумном связующем	481,8	832,14	41,04	400925	19773	388567	4,45	2142
		м		791,10	15,39	381152	7415	100	0,08	36
25	С01031-А9-1	Погрузка материалов от разборки конструкций при автомобильных перевозках	514	164,30	--	84450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2	514	148,39	148,39	76272	76272	15254	--	--
		т		--	29,68	--	15254	100	0,62	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0109-17-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж опор трубопроводов из труб металлических 219 мм (поверхность)	0,366	1935,60	985,31	708	361	285	3,48	1
		т		588,60	276,62	215	101	90	1,08	--
28	Е0109-43-2 Кдемонтаж=0,8	Демонтаж металлического ограждения	87	215,13	99,93	18716	8694	10883	0,75	65
		м2		115,20	23,79	10022	2070	90	0,08	7
29	Е0106-1-2 Кдемонтаж=0,8	Демонтаж монолитного фундамента ограждений	6,48	634,86	78,66	4114	510	3987	3,53	23
		м3		556,20	29,72	3604	193	105	0,15	1
30	Е0109-17-2 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж опоры освещения 12 м	0,7	1935,60	985,31	1355	690	545	3,48	2
		т		588,60	276,62	412	194	90	1,08	1
				РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ: АСФАЛЬТНОГО, ИЗ БРУСЧАТКИ						
31	Е0127-18-2 Кдемонтаж=0,8	Разборка покрытий и оснований щебеночных	630	53,40	41,00	33644	25832	16838	0,09	59
		м3		12,40	7,70	7812	4848	133	0,03	18
32	Е0127-18-4 Кдемонтаж=0,8	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	70	326,49	135,69	22854	9498	18067	1,24	87
		м3		190,80	3,26	13356	228	133	0,01	1
33	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	200	122,85	--	24570	--	32678	0,77	153
		м		122,85	--	24570	--	133	--	--
34	Е0127-57-2 Кдемонтаж=0,4	Разборка бетонных плитных тротуаров	150	39,78	16,83	5968	2525	5764	0,15	23
		м2		22,95	5,94	3443	891	133	0,03	4
				Локальная смета 2-1-2.Монтажные работы						
35	Е0124-10-5	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,562	891476,66	361886,28	501010	203380	412057	2590,00	1456
		км		479250,00	84748,74	269339	47629	130	346,18	195
36	С130806-485 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	293	33867,00	--	9923031	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130806-533 Изм. и доп. вып. 20	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	269	26730,00	--	7190370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130806-393 Изм. доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод стандартный Ст 630х10,0-90гр ППУ-ОЦ	6	141900,00	--	851400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист ТОО "Карагандинская фабрика труб"	Скользящая опора 630-ППУ-ОЦ	44	5204,36	--	228992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ФМ								
40	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под опоры	35,2	6961,77	248,13	245054	8734	16937	2,35	83
		м3		364,50	93,74	12830	3300	105	0,46	16
41	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	35,2	161,00	--	5667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,226	50900,00	--	62403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	83,2	13,91	0,07	1157	6	605	0,04	3
		м2		8,06	0,02	671	2	90	--	--
44	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	83,2	12,08	0,05	1005	4	605	0,04	3
		м2		8,06	0,02	671	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**315287**	**8744**			**90**
			Тенге			**14172**	**3303**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**315287**				
	Материалы -		Тенге			**19508**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17475**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62403**				
	Местные материалы -		Тенге			**210460**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18147**				**9**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**2722**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20197			115
		Сметная заработная плата -	Тенге			353440				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге							115
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20197			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**20461047**	**708920**			**6011**
			Тенге			**1073124**	**190875**			**1094**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2222903**				
	Материалы -		Тенге			**44624**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1240860**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62403**				
	Местные материалы -		Тенге			**293347**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1509737**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**755**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**226461**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**223958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3956599**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7735**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1467321**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**44351**				
	Материалы -		Тенге			**386**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23139**			
		Накладные расходы -	Тенге			**20825**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3124**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3911**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**69086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26262**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**18193793**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18193793**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1091628**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**19285420**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23311106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7870**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1493583**			
		СМР	**Тенге**			**23 311 106**				
		Затраты на временные здания и сооружения 1,5 %	**Тенге**			**349 667**				
		Итого	**Тенге**			**23 660 773**				
		Затраты на зимнее удорожание 3,6х1,2%	**Тенге**			**1 022 145**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**236 608**				
		Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	**Тенге**			**94 643**				
		Итого в ценах 2001г.	**Тенге**			**25 014 169**				
		ИТОГО с переходным коэф. К = 2,5574194	**Тенге**			**63 971 721**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			1 279 434				
		ИТОГО	Тенге			65 251 155				
		НДС -12%	Тенге			7 830 139				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			73 081 294				
		Всего с понижающим коэфициентом 0,796	Тенге			58 146 145				

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и и жилищно-коммунального _____ **Усенов У.Т.**

Технический надзор
Директор ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ" _____ **Смагулов М.**

Сдал директор ТОО "Агропромремстрой": _____ **Жолдыбаев С.А.**