Счет-фактура № 00000000017 от 25 октября 2016 г.

Дата совершения оборота: 24.10.2016

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ60926110118E954005, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №30 от 30.05.2016г.,Доп.соглашение №41 от 16.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой", Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070540003649, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области,
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070540003649,

ИИК получателя: KZ85070102KSN3001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство тепловой сети по ул.Ермекова	тг	1	27 645 002,68	27 645 002,68	12%	3 317 400,32	30 962 403,00		
Всего по счету:					**27 645 002,68**		**3 317 400,32**	**30 962 403,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер: Капашева А. Б.
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 25.10.2016

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области"

БИН 070540003649, **ИИК** KZ85070102KSN3001000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A, Кбе 12

Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН 990840000716 **ИИК** KZ60926110118E954005, АО "Казкомерцбанк" **БИК** KZKOKZKX

Договор № 30 от 30.05.2016 года, доп.соглашение №41 от 16.09.2016 г.

срок действия договора 31.12.2016 год

АКТ № 5

выполненных работ по проекту - Строительство тепловой сети по ул.Ермекова от ТК7ЮВ с ответвлением к ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

с 21.09.2016 года по 25.10.2016 года

№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	459 088 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	361 518 822
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	343 442 881
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	392 481 225
7	Сумма выполненных работ с 21.09.2016 г. по 25.10.2016 г.	30 962 403
8	Удержание аванса	0
9	Удержание резерва 5%	1 548 120
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных.	29 414 283
	В том числе НДС 12%	3 151 530

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области" _____ **Усенов У.Т.**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" _____ **Жолдыбаев С.А.**

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-комм[illegible]льного хозяйства Карагандинской области" 201404720

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

АКТ №5

за период с 21.09. 2016 года по 25.10.2016 года

по объекту "Строительство тепловой сети по ул. Ермекова от ТК7ЮВ с ответвлением к ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы. Локальная смета 2-1-3										
1	Е0126-17-19 Кдемонтаж=0,6	**Демонтаж покрытия поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной** м	315,9	273,74	29,39	86476	9286	80687	1,36	430		
				244,35	11,07	77190	3497	100	0,05	17		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			86476	9286			430		
			Тенге			77190	3497			17		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86476						
		Всего заработная плата -	Тенге				80687					
		Накладные расходы -	Тенге			80687						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12103					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10030						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177193						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488		
		Сметная заработная плата -	Тенге				92790					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			177193						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488		
		Сметная заработная плата -	Тенге				92790					
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ,МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ										
2	Е0123-1-2	**Устройство щебеночного основания под лотки каналов** м3	42,1264	1706,20	152,52	71876	6425	11546	1,02	43		
				153,68	57,15	6474	2408	130	0,28	12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0107-6	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	124,38	1986,57	564,43	247090	70204	132774	3,33	414
				567,00	195,49	70523	24315	140	0,75	94
4	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	5	18400,00	--	92000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 м3	11,2	17300,00	--	193760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 м3	67,5	16900,00	--	1140750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 м3	40,68	17800,00	--	724104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0123-1-4	Устройство бетонного основания под монолитные участки из бетона В7,5 толщиной 100мм м3	2,899	6383,35	453,79	18505	1316	1500	1,51	4
				228,15	169,88	661	492	130	0,83	2
		КАМЕРА УТ2								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под монолитные плиты фундаментов из бетона кл.В10 м3	1,2	5650,27	66,01	6780	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
10	Е0106-1-16	Устройство днища монолитного ПДм1 из бетона кл.В10 F50 м3	2,4	5915,49	196,62	14197	472	873	1,79	4
				272,25	74,27	653	178	105	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143001-36	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	2,4	161,00 --	-- --	386 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,008	52102,00 --	-- --	417 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,103	53000,00 --	-- --	5459 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,044	70437,87 9675,00	304,24 114,75	3099 426	13 5	452 105	58,00 0,56	3 --
15	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,044	40200,00 --	-- --	1769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	7,273	8902,62 1401,75	789,92 272,75	64749 10195	5745 1984	17050 140	8,27 1,04	60 8
17	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	2,469	7250,00 --	-- --	17900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	3,258	6220,00 --	-- --	20265 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,04 на отв.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО-4) с отверстиями м3	1,26	17992,00 --	-- --	22670 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,246	28612,00 --	-- --	7039 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Бетонит шт	75	57,64 --	-- --	4323 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0123-24-1	Установка люков шт	2	288,27 209,25	35,42 13,50	577 419	71 27	579 130	1,31 0,07	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С Прайс	Люк ПП 630/780/580/60 тип Т 15 тн черный	2	2634,92	--	5270	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-773	Скобы ходовые	2	221,00	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,572	245,44	3,82	6767	105	1262	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1030	40	118	0,01	--
		КАМЕРА УТ4								
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под монолитные плиты фундаментов из бетона кл.В10	1,2	5650,27	66,01	6780	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
27	Е0106-1-16	Устройство днища монолитного ПДм2 из бетона кл.В10 F50	2,4	5915,49	196,62	14197	472	873	1,79	4
		м3		272,25	74,27	653	178	105	0,36	1
28	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,4	161,00	--	386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,008	52102,00	--	417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,103	53000,00	--	5459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,044	70437,87	304,24	3099	13	452	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	426	5	105	0,56	--
32	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,044	40200,00	--	1769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-62-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 Кпр=0,9	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	7,448	9310,36	987,40	69344	7354	18327	9,51	71
		м3		1612,01	340,94	12006	2539	126	1,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143003-13 доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвала объемом м[illegible],3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,644	7250,00	--	19169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,258	6220,00	--	20265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,04 на отв.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (ПО-4) с отверстиями	1,26	17992,00	--	22670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,246	28612,00	--	7039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Бетонит	69	57,64	--	3977	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0123-24-1	Установка люков	2	288,27	35,42	577	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
40	С Прайс лист	Люк ПП 630/780/580/60 тип Т 15 тн черный	2	2634,92	--	5270	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	С11011-773	Скобы ходовые	2	221,00	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,572	245,44	3,82	6767	105	1262	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1030	40	118	0,01	--
		КОЛОДЦЫ СК1-СК2								
43	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,696	17140,72	1879,87	46211	5068	6918	8,86	24
		м3		1435,50	538,43	3870	1452	130	2,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С143018-2[illegible] доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5,круглые /ПН20,1ПП20-2/	0,56	22900,00	--	12824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	6	5888,00	--	35328	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Бетонит	12	57,64	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С Прайс лист	Люк ПП 630/780/580/60 тип Т 15 тн черный	2	2634,92	--	5270	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-773	Скобы ходовые	2	221,00	--	442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодцев	21,4776	245,44	3,82	5271	82	983	0,21	5
		м2		37,35	1,44	802	31	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2963860	97676			655
			Тенге			110057	33780			134
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2948050				
	Материалы -		Тенге			195678				
	Всего заработная плата -		Тенге				143837			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16615				
	Местные материалы -		Тенге			2528024				
		Накладные расходы -	Тенге			195988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3332681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				173236			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			16758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3349439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							886
		Сметная заработная плата -	Тенге				173236			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы. Локальная смета 2-1-2								
50	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 57 мм	44	693,07	10,34	30495	455	4552	0,43	19
		м		76,95	3,87	3386	170	128	0,02	1
51	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
52	С130903-84 Изм. и доп.вып.19	Клапан запорный с концами под приварку 15с22нж, Dy 50 мм	4	3842,00	--	15368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0124-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15	21
		компл		951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
54	С130902-17	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	38600,00	--	154400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0124-13-9	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500 мм для горячей воды и пара	2	9528,10	4267,60	19056	8535	15409	27,60	55
		компл		4860,00	1066,50	9720	2133	130	4,59	9
56	Е0124-13-9	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 600 мм для горячей воды и пара	3	9528,10	4267,60	28584	12803	23113	27,60	83
		компл		4860,00	1066,50	14580	3200	130	4,59	14
57	Прайс-лист ТОО "Промресурс"	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с927нж, Dy 600 мм	3	645186,52	--	1935560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,95136	272434,29	83195,41	259183	79149	185369	669,00	636
		км		126000,00	23881,50	119871	22720	130	120,11	114
59	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,003	828736,10	241299,85	2486	724	1327	1450,00	4
		км		274500,00	65802,73	824	197	130	282,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0124-2-14	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 600 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,04235	877321,64	243663,51	37155	10319	20657	1640,00	69
		км		310500,00	64703,65	13150	2740	130	276,25	12
61	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	824,54	1055,00	--	869890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130806-130 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	3	8165,00	--	24495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х8 мм	42,35	11500,00	--	487025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227,00	--	681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	74	711,00	--	52614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	2	1610,00	--	3220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-95	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм	2	9860,00	--	19720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	12	27312,22	1274,34	327747	15292	25493	6,95	83
		шт		1370,25	263,93	16443	3167	130	1,09	13
69	Е0125-122-6 прим-но К=2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/диаметром 600 мм/	140	4550,58	2840,58	637081	397681	300132	3,42	479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		715,50	1071,00	100170	149940	120	6,86	960
70	Ц0112-754-5	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм	6	3283,00	161,00	19698	966	16062	15,00	90
		врезка		2970,00	4,50	17820	27	90	0,03	--
71	Ц0112-754-6	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	3	4725,00	267,00	14175	801	11445	21,00	63
		врезка		4230,00	9,00	12690	27	90	0,05	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	98,62	21,80	0,05	2150	5	517	0,03	3
		м2		5,81	0,02	573	2	90	--	--
73	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	197,24	19,64	0,02	3874	4	556	0,02	3
		м2		3,13	--	617	--	90	--	--
74	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 4-мя слоями композицией ОС-92-07 с тетробутоксититаном	455,7	189,31	0,14	86269	64	1185	0,01	6
		м2		2,84	0,05	1294	23	90	--	--
75	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,62	100,70	0,07	163	--	103	0,37	1
		м2		60,30	0,02	98	--	105	--	--
76	Е0126-11-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 100 мм	931,36	237,67	56,54	221360	52659	148161	0,76	707
		м		137,93	21,15	128462	19698	100	0,10	97
77	С11031-166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	45,2	4330,00	--	195716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0126-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	158,36	419,63	29,66	66452	4697	53055	1,79	283
		м		324,00	11,03	51309	1747	100	0,05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,48	74370,00	--	35698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0126-18-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм стеклопластиком при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	773	314,27	36,05	242928	27867	175842	1,22	943
		м		213,98	13,50	165407	10436	100	0,07	51
81	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,7446	185900,00	--	138421	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5941810	616096			3556
			Тенге			661237	217176			1285
	Стоимость оборудования -		Тенге			1935560				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1935560				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33873				
	Материалы -		Тенге			1596				
	Всего заработная плата -		Тенге				30564			
		Накладные расходы -	Тенге			27508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3683				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			65063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				34690			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2312576				
	Материалы -		Тенге			701956				
	Всего заработная плата -		Тенге				843213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			369835				
	Местные материалы -		Тенге			743				
		Накладные расходы -	Тенге			957021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143553			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196176				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3465772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5140
		Сметная заработная плата -	Тенге				986767			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1659802				
	Материалы -		Тенге			27374				
	Всего заработная плата -		Тенге				4636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1627413				
		Накладные расходы -	Тенге			5934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1765680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7232075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5336
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026983			
		РАЗДЕЛ 4.Восстановление демонтируемых конструкций								
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТНОГО ПОКРЫТИЯ								
82	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,3	21,55	4,52	2377	498	1822	0,11	12
		м3		17,03	--	1878	--	97	--	--
83	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	1103	308,16	34,56	339899	38120	21112	0,04	44
		м2		6,01	8,38	6629	9244	133	0,03	32
84	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1103	318,15	33,28	350921	36710	24186	0,03	36
		м2		5,00	11,49	5515	12670	133	0,04	45
85	Е0127-26-5	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	2206	20,27	1,51	44716	3335	1623	--	2
		м2		0,11	0,44	243	978	133	--	3
86	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см до толщины 5 см из горячих асфальтобетонсей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1103	465,85	15,35	513831	16933	16137	0,03	37
		м2		5,94	5,06	6552	5581	133	0,02	19
87	Е0127-54-8 к=2 к объему	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2206	55,13	--	121610	--	29	--	--
		м2		0,01	--	22	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ								
88	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	24,25	1087,34	73,75	26368	1789	1066	0,14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	518	283	133	0,04	1
89	E0127-57-2	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ**	485	99,83	42,08	48416	20409	46592	0,38	185
		м2		57,38	14,85	27829	7202	133	0,07	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1448138	117794			319
			Тенге			49187	35958			135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1448138				
		Материалы -	Тенге			3585				
		Всего заработная плата -	Тенге				85145			
		Местные материалы -	Тенге			1277573				
		Накладные расходы -	Тенге			112567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93642				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1654347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				102030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1654347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -	Тенге				102030			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10440283	840851			4960
			Тенге			897671	290412			1571
		Стоимость оборудования -	Тенге			1935560				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1935560				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33873				
		Материалы -	Тенге			1596				
		Всего заработная плата -	Тенге				30564			
		Накладные расходы -	Тенге			27508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3683				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			65063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				34690			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6795239				
		Материалы -	Тенге			901219				
		Всего заработная плата -	Тенге				1152883			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			386450				
		Местные материалы -	Тенге			3806341				
		Накладные расходы -	Тенге			1346263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							673
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				201939			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			488490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8629993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7024
		Сметная заработная плата -	Тенге				1354823			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1659802				
	Материалы -		Тенге			27374				
	Всего заработная плата -		Тенге				4636			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1627413				
		Накладные расходы -	Тенге			5934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99944				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1765680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5526			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			15810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			949				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			16758				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12413054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7221
		Сметная заработная плата -	Тенге				1395039			
		СМР	**Тенге**			**12 413 054**				
		Затраты на временные здания и сооружения 1,5 %	**Тенге**			**186 196**				
		Итого	**Тенге**			**12 599 250**				
		Затраты на зимнее удорожание 3,6х1,2%	**Тенге**			**544 288**				
		Затраты на выслугу лет 1%	**Тенге**			**125 992**				
		Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	**Тенге**			**50 397**				
		Итого в ценах 2001г.	**Тенге**			**13 319 927**				
		ИТОГО с переходным коэф. К = 2,5574194	**Тенге**			**34 064 639**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	**Тенге**			**681 293**				
		ИТОГО	**Тенге**			**34 745 932**				
		НДС -12%	**Тенге**			**4 169 512**				
		ИТОГО с НДС 12%	**Тенге**			**38 915 444**				
		Всего с понижающим коэфициентом 0,796	**Тенге**			**30 962 403**				

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и и жилищно- _____ **Усенов У.Т.**

Технический надзор
Директор ТОО "КУРЫЛЫС-САПАСЫ" _____ **Смагулов М.**

Сдал: _____ **Жолдыбаев С.А.**