Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 5 выполненных работ и производственных затрат за период с 15.11.2017г по 30.11.2017г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс". БИН 030 540 000 548

Дата составления: 30.11.2017г.

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	100%	20 000 000,00			
А	Здание дома культуры														
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2655,76			95,56	253 784,43	95,56	253 784,43	2 655,76	100%	253 784,43			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,90			1 289,10	257 691,09	1 289,10	257 691,09	199,90	100%	257 691,09			
2.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	929,52			93,16	86 594,08	93,16	86 594,08	929,52	100%	86 594,08			
2.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	368,23			3 566,91	1 313 443,27	3 566,91	1 313 443,27	368,23	100%	1 313 443,27			
2.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1221,65			213,04	260 260,32	213,04	260 260,32	1 221,65	100%	260 260,32			
2.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	483,96			7 627,71	3 691 506,53	7 627,71	3 691 506,53	483,96	100%	3 691 506,53			
2.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	483,96			420,26	203 389,03	420,26	203 389,03	483,96	100%	203 389,03			
2.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1025,99			542,26	556 353,34	542,26	556 353,34	1 025,99	100%	556 353,34			
2.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	6913,69			115,04	795 350,90	115,04	795 350,90	6 913,69	100%	795 350,90			
2.1.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			37,49	246 577,73	37,49	246 577,73	6 577,16	100%	246 577,73			
2.1.11	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	730,80			692,59	506 144,77	692,59	506 144,77	730,80	100%	506 144,77			
2.1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			159,27	1 047 544,27	159,27	1 047 544,27	6 577,16	100%	1 047 544,27			
2.1.13	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	6016,20			209,89	1 262 740,22	209,89	1 262 740,22	6 016,20	100%	1 262 740,22			
2,2	Фундаменты														
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)														
2.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.2	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	173 000,00	2 684,96			173 000,00	2 684,96	0,01552	100%	2 684,96			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2112	170 000,00	35 904,00			170 000,00	35 904,00	0,2112	100%	35 904,00			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	170 000,00	5 712,00			170 000,00	5 712,00	0,0336	100%	5 712,00			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	170 000,00	10 880,00			170 000,00	10 880,00	0,064	100%	10 880,00			
2.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)														
2.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.9	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	180 000,00	2 793,60			180 000,00	2 793,60	0,01552	100%	2 793,60			
2.2.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12936	180 000,00	23 284,80			180 000,00	23 284,80	0,12936	100%	23 284,80			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0344	200 000,00	6 880,00			200 000,00	6 880,00	0,0344	100%	6 880,00			
2.4.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0126	200 000,00	2 520,00			200 000,00	2 520,00	0,0126	100%	2 520,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-3 (3шт)														
2.4.9	Устройство монолитных ж/б балок Бм-3 из бетона класса В25	м3	2,07	70 557,07	146 053,13	15 190,99	31 445,35	85 748,06	177 498,48						
2.4.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,102	200 000,00	20 400,00			200 000,00	20 400,00	0,102	100%	20 400,00			
2.4.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,126	200 000,00	25 200,00			200 000,00	25 200,00	0,126	100%	25 200,00			
2.4.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0468	200 000,00	9 360,00			200 000,00	9 360,00	0,0468	100%	9 360,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-4 (1шт)														
2.4.13	Устройство монолитных ж/б балок Бм-4 из бетона класса В25	м3	0,50	70 557,07	35 278,54	15 190,99	7 595,50	85 748,06	42 874,03						
2.4.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,0244	200 000,00	4 880,00			200 000,00	4 880,00	0,0244	100%	4 880,00			
2.4.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0304	200 000,00	6 080,00			200 000,00	6 080,00	0,0304	100%	6 080,00			
2.4.16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0108	200 000,00	2 160,00			200 000,00	2 160,00	0,0108	100%	2 160,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)														
2.4.17	Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25	м3	1,83	70 557,07	129 119,44	15 190,99	27 799,51	85 748,06	156 918,95						
2.4.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,09	200 000,00	18 000,00			200 000,00	18 000,00	0,09	100%	18 000,00			
2.4.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,1116	200 000,00	22 320,00			200 000,00	22 320,00	0,1116	100%	22 320,00			
2.4.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0414	200 000,00	8 280,00			200 000,00	8 280,00	0,0414	100%	8 280,00			
	Балка Бм-6 (1шт)														
2.4.21	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	1,53014	1 500,00	2 295,21	161 050,00	246 429,05	162 550,00	248 724,26	1,53014	100%	248 724,26	1,53014	100%	248 724,26
2.4.22	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т)	т	1,53014	610 750,00	934 533,01			610 750,00	934 533,01	1,53014	100%	934 533,01			
2.4.23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,32	320,00	13 222,40	425,00	17 561,00	745,00	30 783,40	41,32	100%	30 783,40	41,32	100%	30 783,40
2.4.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,32	640,00	26 444,80	425,00	17 561,00	1 065,00	44 005,80	41,32	100%	44 005,80	41,32	100%	44 005,80
2.4.25	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30	15,00	100%	41 505,30
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)							0,00							
2.4.26	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33	0,1	100%	7 293,33
2.4.27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00956	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,00956	100%	1 912,00			
	Балка Бм-7 (1шт)														
2.4.28	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	0,71072	1 500,00	1 066,08	161 050,00	114 461,46	162 550,00	115 527,54	0,71072	100%	115 527,54	0,71072	100%	115 527,54
2.4.29	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т)	т	0,71072	610 750,00	434 072,24			610 750,00	434 072,24	0,71072	100%	434 072,24			
2.4.30	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,19	320,00	6 140,80	425,00	8 155,75	745,00	14 296,55	19,19	100%	14 296,55	19,19	100%	14 296,55
2.4.31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,19	640,00	12 281,60	425,00	8 155,75	1 065,00	20 437,35	19,19	100%	20 437,35	19,19	100%	20 437,35
2.4.32	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30	15	100%	41 505,30
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.4.33	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33	0,1	100%	7 293,33
2.4.34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0096	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,0096	100%	1 920,00	0,0096	100%	1 920,00
	Балка Бм-8 (2шт)														
2.4.35	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	10,31596	1 500,00	15 473,94	161 050,00	1 661 385,36	162 550,00	1 676 859,30						
2.4.36	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т)	т	10,31596	610 750,00	6 300 472,57			610 750,00	6 300 472,57	10,31596	100%	6 300 472,57			
2.4.37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	278,5309	320,00	89 129,89	3 - 53425,00	118 375,64	745,00	207 505,54						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6.6	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06816	200 000,00	13 632,00			200 000,00	13 632,00	0,06816	100%	13 632,00	0,06816	100%	13 632,00
2,7	Монолитный ж/б пояс Мп1 (4шт)														
2.7.1	Устройство монолитных ж/б поясов МП1 из бетона класса В12,5	м3	6	56 346,30	338 077,80	15 190,99	91 145,94	71 537,29	429 223,74						
2.7.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,184	200 000,00	36 800,00			200 000,00	36 800,00	0,184	100%	36 800,00	0,184	100%	36 800,00
2.7.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,09776	200 000,00	19 552,00			200 000,00	19 552,00	0,09776	100%	19 552,00	0,09776	100%	19 552,00
2.7.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг (4М4-1-2 - 16 шт, 3М4-3-3 - 16 шт)	т	0,016	418 451,00	6 695,22	180 679,72	2 890,88	599 130,72	9 586,09	0,016	70%	6 695,22	0,016	70%	6 695,22
2,8	*Перемычки*														
2.8.1	Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ13-37-п - 40шт., 3ПБ16-37-п - 11шт., 3ПБ18-37-п - 3шт., 3ПБ25-8-п - 3шт., 3ПП14-71АтV - 83шт.)	м3	12,027	148 525,95	1 786 321,60	30 381,98	365 404,07	178 907,93	2 151 725,67	12,02700	97%	2 089 455,98	4,89456	7%	148 706,42
2.8.2	Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПП16-71АтV - 79шт., 3ПП21-71АтV - 59шт., 3ПП27-71АтV - 4шт.)	м3	21,385	148 525,95	3 176 227,44	30 381,98	649 718,64	178 907,93	3 825 946,08	21,385	90%	3 461 207,98	9,37992	7%	284 980,54
2,9	Перекрытие, покрытие														
2.9.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (1ПК 27.10-8Ат - 126шт.,1ПК 30.10-8Ат - 20шт.,1ПК 30.12-8Ат - 29шт., 1ПК 42.10-8Ат - 12шт. 1ПК 42.12-8Ат - 6шт.)	м2	585,24	10 726,40	6 277 518,34	1 500,00	877 860,00	12 226,40	7 155 378,34	585,24	92%	6 584 958,34	26,88	1%	40 320,00
2.9.2	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 60.10-8Ат - 37шт., 1ПК 60.12-8Ат - 70шт.,1ПК 63.10-8Ат - 18шт., 1ПК 63.12-8Ат - 63шт., 1ПК 72.10-8Ат - 273шт., 1ПК 72.12-8Ат - 73шт.)	м2	3912	10 526,40	41 179 276,80	1 500,00	5 868 000,00	12 026,40	47 047 276,80	3 912	93%	43 939 756,80	640,8	2%	961 200,00
2.9.3	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 18 м2 (ПГ3АIVт-1 - 34шт., ПВ10 3АIVт-1 - 2шт.)	м2	640,46	5 025,60	3 218 695,78	1 500,00	960 690,00	6 525,60	4 179 385,78	640,46	77%	3 218 695,78			
2.9.4	Установка стальных крепежных элементов, анкеров класса А-I, d 10 мм	т	0,40976	180 000,00	73 756,80	150 000,00	61 464,00	330 000,00	135 220,80	0,40976	100%	135 220,80			
	Сечение А-А														
2.9.5	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	11,8	57 742,30	681 359,14	15 190,99	179 253,68	72 933,29	860 612,82	5,9	50%	430 306,41			
2.9.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,17504	180 000,00	211 507,20			180 000,00	211 507,20	1,17504	100%	211 507,20			
2.9.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,044409	180 000,00	7 993,62			180 000,00	7 993,62	0,044409	100%	7 993,62			
	Сечение Б-Б														
2.9.8	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,3	57 742,30	75 064,99	15 190,99	19 748,29	72 933,29	94 813,28	1,3	100%	94 813,28			
2.9.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21328	180 000,00	38 390,40			180 000,00	38 390,40	0,21328	100%	38 390,40			
2.9.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,058	180 000,00	10 440,00			180 000,00	10 440,00	0,058	100%	10 440,00			
	Сечение В-В														
2.9.11	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,9	57 742,30	109 710,37	15 190,99	28 862,88	72 933,29	138 573,25	1,9	100%	138 573,25			
	Сечение Г-Г														
2.9.12	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	2,26	57 742,30	130 497,60	15 190,99	34 331,64	72 933,29	164 829,24						
2.9.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17672	180 000,00	31 809,60			180 000,00	31 809,60	0,17672	100%	31 809,60			
2.9.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01776	180 000,00	3 196,80			180 000,00	3 196,80	0,01776	100%	3 196,80			
2.9.15	Монтаж металлоконструкций из угловой стали (уголок 80х6, L=150 мм - 0.0528т; уголок 100х63х6 мм, L=150 мм - 0.05424т)	т	0,10704	250 000,00	26 760,00			250 000,00	26 760,00	0,10704	100%	26 760,00			
2.9.16	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,89	320,00	924,80	425,00	1 228,25	745,00	2 153,05						
2.9.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,89	640,00	1 849,60	425,00	1 228,25	1 065,00	3 077,85						
	Монолитные участки МУ1 (1 шт), МУ2 (2шт)														
2.9.18	Устройство монолитных участков из бетона класса В25 при сборном ж/б перекрытии площадью более 5 м2	м3	56,36	52 000,00	2 930 720,00	15 190,99	856 164,20	67 190,99	3 786 884,20	56,36	100%	3 786 884,20	56,36	100%	3 786 884,20
2.9.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,54144	180 000,00	97 459,20			180 000,00	97 459,20	0,54144	100%	97 459,20			
2.9.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,368	180 000,00	66 240,00			180 000,00	66 240,00	0,368	100%	66 240,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.21	Сталь арматурная горячекатаная глдакая класса А-I, d 6 мм	т	0,73392	180 000,00	132 105,60			180 000,00	132 105,60	0,73392	100%	132 105,60			
2.9.22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6628	180 000,00	119 304,00			180 000,00	119 304,00	0,6628	100%	119 304,00			
2.9.23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,7504	180 000,00	855 072,00			180 000,00	855 072,00	4,7504	100%	855 072,00			
2.9.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,432	180 000,00	77 760,00			180 000,00	77 760,00	0,432	100%	77 760,00			
2,10	**Лестницы**														
	Лестница Лм-1 (1шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.1	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,4335			4 765,00	2 065,63	4 765,00	2 065,63						
2.10.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	1,445	2 550,55	3 685,54	712,63	1 029,75	3 263,18	4 715,30						
2.10.3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	0,66	52 000,00	34 320,00	13 000,00	8 580,00	65 000,00	42 900,00						
2.10.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00788	180 000,00	1 418,40			180 000,00	1 418,40	0,00788	100%	1 418,40			
2.10.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	1,716	1 555,10	2 668,55	712,63	1 222,87	2 267,73	3 891,42						
2.10.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,0335			2 382,50	79,81	2 382,50	79,81						
	Лестница														
2.10.7	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м2	6,4	60 000,00	384 000,00	12 000,00	76 800,00	72 000,00	460 800,00						
2.10.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,67525	180 000,00	121 545,00			180 000,00	121 545,00	0,67525	100%	121 545,00			
2.10.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса А-I, d 6 мм	т	0,08706	180 000,00	15 670,80			180 000,00	15 670,80	0,08706	100%	15 670,80			
2.10.10	Установка закладных деталей	т	0,02295	224 251,63	5 146,57	148 464,10	3 407,25	372 715,73	8 553,83						
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.11	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	16,1	155,70	2 506,77	350,33	5 640,31	506,03	8 147,08						
2.10.12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	99,9	2 000,00	199 800,00			2 000,00	199 800,00						
2.10.13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	16,1	5 000,08	80 501,29			5 000,08	80 501,29						
	Полы площадок														
2.10.14	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03						
2.10.15	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	36,9	4 067,97	150 108,09	1 200,00	44 280,00	5 267,97	194 388,09						
	Лестница Лм-2 (1шт)														
2.10.16	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м2	3,3	60 000,00	198 000,00	12 000,00	39 600,00	72 000,00	237 600,00						
2.10.17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3898	180 000,00	70 164,00			180 000,00	70 164,00	0,38980	100%	70 164,00			
2.10.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса А-I, d 6 мм	т	0,04192	180 000,00	7 545,60			180 000,00	7 545,60	0,04192	100%	7 545,60			
2.10.19	Установка закладных деталей	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93						
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.20	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	9,54	155,70	1 485,38	350,33	3 342,15	506,03	4 827,53						
2.10.21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	55,94	2 000,82	111 925,87			2 000,82	111 925,87						
2.10.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	9,54	5 697,97	54 358,63			5 697,97	54 358,63						
	Полы площадок														
2.10.23	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	20,3	962,25	19 533,68	1 000,00	20 300,00	1 962,25	39 833,68						
2.10.24	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	20,3	5 067,97	102 879,79	1 200,00	24 360,00	6 267,97	127 239,79						
	Лестница Лм-3 (2шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.25	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,867			4 765,00	4 131,26	4 765,00	4 131,26						
2.10.26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	2,89	2 550,55	7 371,09	5 - 53712,63	2 059,50	3 263,18	9 430,59						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.27	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	1,32	52 000,00	68 640,00	13 000,00	17 160,00	65 000,00	85 800,00						
2.10.28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01576	180 000,00	2 836,80			180 000,00	2 836,80	0,01576	100%	2 836,80			
2.10.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	3,432	1 555,10	5 337,10	712,63	2 445,75	2 267,73	7 782,85						
2.10.30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,067			2 382,50	159,63	2 382,50	159,63						
	Лестница														
2.10.31	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м3	11,64	62 000,00	721 680,00	12 000,00	139 680,00	74 000,00	861 360,00						
2.10.32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,2696	180 000,00	228 528,00			180 000,00	228 528,00	1,26960	100%	228 528,00			
2.10.33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса А-I, d 6 мм	т	0,15526	180 000,00	27 946,80			180 000,00	27 946,80	0,15526	100%	27 946,80			
2.10.34	Установка закладных деталей	т	0,0459	224 251,63	10 293,15	148 464,10	6 814,50	372 715,73	17 107,65						
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.35	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	28,86	155,70	4 493,50	350,33	10 110,52	506,03	14 604,03						
2.10.36	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	177,26	2 000,82	354 665,35			2 000,82	354 665,35						
2.10.37	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	28,86	5 697,97	164 443,41			5 697,97	164 443,41						
	Полы площадок														
2.10.38	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	68,2	962,25	65 625,45	1 000,00	68 200,00	1 962,25	133 825,45						
2.10.39	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	68,2	4 067,97	277 435,55	1 200,00	81 840,00	5 267,97	359 275,55						
	Лестница Лм-4 (1шт)														
2.10.40	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,156			4 765,00	743,34	4 765,00	743,34						
2.10.41	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	0,52	2 550,55	1 326,29	712,63	370,57	3 263,18	1 696,85						
2.10.42	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	27,6	50 000,00	1 380 000,00	10 000,00	276 000,00	60 000,00	1 656 000,00						
2.10.43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса А-I, d 6 мм	т	0,049703	180 000,00	8 946,54			180 000,00	8 946,54	0,049703	100%	8 946,54			
2.10.44	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,61972	180 000,00	291 549,60			180 000,00	291 549,60	1,619720	100%	291 549,60			
2.10.45	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,06056	180 000,00	10 900,80			180 000,00	10 900,80	0,060560	100%	10 900,80			
	Полы площадок														
2.10.46	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03						
2.10.47	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	36,9	4 067,97	150 108,09	1 200,00	44 280,00	5 267,97	194 388,09						
	Лестница Лм-5 (1шт)														
2.10.48	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	4,74	52 000,00	246 480,00	12 000,00	56 880,00	64 000,00	303 360,00						
2.10.49	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,009371	180 000,00	1 686,78			180 000,00	1 686,78	0,009371	100%	1 686,78	0,009371	100%	1 686,78
2.10.50	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3572	180 000,00	64 296,00			180 000,00	64 296,00	0,3572	100%	64 296,00	0,3572	100%	64 296,00
2.10.51	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00
2.10.52	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02378	180 000,00	4 280,40			180 000,00	4 280,40	0,02378	100%	4 280,40	0,02378	100%	4 280,40
2.10.53	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43						
	Навес														
2.10.54	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2381	574 947,50	136 895,00	68 234,40	16 246,61	643 181,90	153 141,61						
2.10.55	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9	3 351,73	30 165,57	2 255,72	20 301,48	5 607,45	50 467,05						
2.10.56	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	5,851	320,00	1 872,32	425,00	2 486,68	745,00	4 359,00						
2.10.57	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	4,4	2 954,78	13 001,03	1 000,00	4 400,00	3 954,78	17 401,03						
2.10.58	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,019	65 000,00	1 235,00			65 000,00	1 235,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лестница Лм-5а (2шт)														
2.10.59	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, Y=600 кгс/м3, толщ.170 мм	м3	1,08	21 689,58	23 424,75	3 625,63	3 915,68	25 315,21	27 340,43						
2.10.60	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0118	180 000,00	2 124,00			180 000,00	2 124,00						
2.10.61	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона класса В12,5	м3	0,6	52 000,00	31 200,00	15 190,99	9 114,59	67 190,99	40 314,59						
2.10.62	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	7,5	962,25	7 216,88	1 000,00	7 500,00	1 962,25	14 716,88						
2.10.63	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	7,5	5 067,97	38 009,78	1 200,00	9 000,00	6 267,97	47 009,78						
	Лестница Лм-5б (1шт)														
2.10.64	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	5,90	50 000,00	295 000,00	12 000,00	70 800,00	62 000,00	365 800,00						
2.10.65	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01448	180 000,00	2 606,40			180 000,00	2 606,40						
2.10.66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,4794	180 000,00	86 292,00			180 000,00	86 292,00						
2.10.67	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00						
2.10.68	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03034	180 000,00	5 461,20			180 000,00	5 461,20						
2.10.69	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43						
	Навес														
2.10.70	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2426	574 947,50	139 482,26	68 234,40	16 553,67	643 181,90	156 035,93						
2.10.71	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	6,55	320,00	2 096,00	425,00	2 783,75	745,00	4 879,75						
2.10.72	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,5	3 351,73	31 841,44	2 255,72	21 429,34	5 607,45	53 270,78						
2.10.73	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	3,1	2 954,78	9 159,82	1 000,00	3 100,00	3 954,78	12 259,82						
2.10.74	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,015	65 000,00	975,00			65 000,00	975,00						
	Лестница Лм-6 (1шт)														
2.10.75	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,70512	300 000,46	211 536,32	68 234,40	48 113,44	368 234,86	259 649,76						
2.10.76	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,2694	600 000,46	161 640,12	68 234,40	18 382,35	668 234,86	180 022,47						
2.10.77	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,58	52 000,00	30 160,00	15 190,99	8 810,77	67 190,99	38 970,77						
2.10.78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0302	180 000,00	5 436,00			180 000,00	5 436,00						
2.10.79	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01044	180 000,00	1 879,20			180 000,00	1 879,20						
2.10.80	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01275	224 251,63	2 859,21	148 464,10	1 892,92	372 715,73	4 752,13						
2.10.81	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,31	320,00	8 419,20	425,00	11 181,75	745,00	19 600,95						
2.10.82	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,31	640,00	16 838,40	425,00	11 181,75	1 065,00	28 020,15						
	Ограждение лестницы														
2.10.83	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	10,31	155,70	1 605,27	350,33	3 611,90	506,03	5 217,17						
2.10.84	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	66,91	2 000,82	133 874,87			2 000,82	133 874,87						
2.10.85	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	10,31	5 697,97	58 746,07			5 697,97	58 746,07						
	Лестница Лм-7 (1шт)														
2.10.86	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	3,60	2 550,55	9 181,98	712,63	2 565,47	3 263,18	11 747,45						
2.10.87	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	9,3	52 000,00	483 600,00	12 000,00	111 600,00	64 000,00	595 200,00						
2.10.88	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00426	224 251,63	955,31	148 464,10	632,46	372 715,73	1 587,77						
2.10.89	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,019881	180 000,00	3 578,58			180 000,00	3 578,58	0,019881	100%	3 578,58			
2.10.90	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58762	180 000,00	105 771,60			180 000,00	105 771,60	0,58762	100%	105 771,60			
2.10.91	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0208	180 000,00	3 744,00			180 000,00	3 744,00	0,0208	100%	3 744,00			
	Лестница Лм-8 (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.92	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,48358	600 000,46	290 148,22	68 234,40	32 996,79	668 234,86	323 145,01						
2.10.93	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,19075	600 000,46	114 450,09	68 234,40	13 015,71	668 234,86	127 465,80						
2.10.94	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,4	56 346,30	22 538,52	15 190,99	6 076,40	71 537,29	28 614,92						
2.10.95	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01175	180 000,00	2 115,00			180 000,00	2 115,00						
2.10.96	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70						
2.10.97	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,21	320,00	5 827,20	425,00	7 739,25	745,00	13 566,45						
2.10.98	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,21	640,00	11 654,40	425,00	7 739,25	1 065,00	19 393,65						
	Ограждение лестницы														
2.10.99	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	7,91	155,70	1 231,59	350,33	2 771,11	506,03	4 002,70						
2.10.100	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	46,31	2 955,82	136 884,02			2 955,82	136 884,02						
2.10.101	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	7,91	4 697,97	37 160,94			4 697,97	37 160,94						
	Лестница Лм-9 (2шт)														
2.10.102	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	10,2	2 550,55	26 015,61	712,63	7 268,83	3 263,18	33 284,44						
2.10.103	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	2,78	52 000,00	144 560,00	12 000,00	33 360,00	64 000,00	177 920,00						
2.10.104	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,03548	180 000,00	6 386,40			180 000,00	6 386,40						
2.10.105	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93						
	Ограждение лестницы														
2.10.106	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,1	155,70	949,77	350,33	2 137,01	506,03	3 086,78						
2.10.107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 45х3,00 мм	м	25,50	4 697,97	119 798,24			4 697,97	119 798,24						
2.10.108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 30х2,50 мм	м	12	2 546,98	30 563,76			2 546,98	30 563,76						
2.10.109	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,55	320,00	2 416,00	425,00	3 208,75	745,00	5 624,75						
2.10.110	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,55	640,00	4 832,00	425,00	3 208,75	1 065,00	8 040,75						
	Лестница Лм-10 (2шт)														
2.10.111	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11586	571 171,08	66 175,88	49 525,01	5 737,97	620 696,09	71 913,85						
2.10.112	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,13	320,00	1 001,60	425,00	1 330,25	745,00	2 331,85						
2.10.113	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,13	640,00	2 003,20	425,00	1 330,25	1 065,00	3 333,45						
	Стремянка СТм-1 (2шт)														
2.10.114	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09896	571 171,08	56 523,09	49 525,01	4 900,99	620 696,09	61 424,09						
2.10.115	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,67	320,00	854,40	425,00	1 134,75	745,00	1 989,15						
2.10.116	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,67	640,00	1 708,80	425,00	1 134,75	1 065,00	2 843,55						
2,11	Разные работы														
	Перегородки кабин санузлов (АС-64)														
2.11.1	Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок из нержавеющей стали	т	0,1551	613 301,30	95 123,03	45 780,00	7 100,48	659 081,30	102 223,51						
2.11.2	Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП, толщ.12мм	м2	104,93	3 619,36	379 779,44	1 200,00	125 916,00	4 819,36	505 695,44						
	Подиум ПД-1 (АС-65)														
2.11.3	Устройство эстакад на лежнях, высотой 1 м	м3	1,952	61 420,07	119 891,98	19 043,59	37 173,09	80 463,66	157 065,06						
2.11.4	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	22,0	1 568,40	34 504,80	242,61	5 337,42	1 811,01	39 842,22						
2.11.5	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	м2	22,0	6 621,33	145 669,26	1 480,32	32 567,04	8 101,65	178 236,30						
2.11.6	Устройство плинтусов деревянных	м	13,3	360,10	4 789,33	120,00	1 596,00	480,10	6 385,33						
2.11.7	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки, толщ.30 мм	м2	4,2	19 224,52	80 742,98	4 181,88	17 563,90	23 406,40	98 306,88						
2.11.8	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,952	8 466,96	16 527,51	124,82	243,65	8 591,78	16 771,15						
2.11.9	Обшивка каркасных стен досками обшивки, толщ.20 мм	м2	5,7	2 088,13	11 902,34	282,67	1 611,22	2 370,80	13 513,56						
2.11.10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	26,2	775,47	20 317,31	357,73	9 372,53	1 133,20	29 689,84						
2.11.11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,7	689,19	3 928,38	357,73	2 039,06	1 046,92	5 967,44						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Пол зрительного зала (АС-66,68)														
2.11.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	352,0	2 050,55	721 793,60	712,63	250 845,76	2 763,18	972 639,36	352	74%	721 793,60	352	74%	721 793,60
2.11.13	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, толщ.100мм	м3	35,2	51 000,00	1 795 200,00	12 000,00	422 400,00	63 000,00	2 217 600,00						
2.11.14	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 50 кг	т	1,0608			6 684,96	7 091,41	6 684,96	7 091,41						
2.11.15	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,0608	180 000,00	190 944,00			180 000,00	190 944,00	1,0608	100%	190 944,00	1,0608	100%	190 944,00
2.11.16	Устройство столбиков 300х350х100h из бетона класса В12,5 (840 шт)	м3	8,82	53 000,00	467 460,00	13 000,00	114 660,00	66 000,00	582 120,00						
2.11.17	Укладка лаг по бетонным столбикам	м2	368,6	1 669,91	615 528,83	342,86	126 378,20	2 012,77	741 907,02						
2.11.18	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	368,6	7 224,52	2 662 958,07	3 011,88	1 110 178,97	10 236,40	3 773 137,04						
2.11.19	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	408,7	640,00	261 568,00	425,00	173 697,50	1 065,00	435 265,50						
2.11.20	Устройство плинтусов деревянных	м	79,4	360,10	28 591,94	120,00	9 528,00	480,10	38 119,94						
	Деформационный шов (АС-67)														
2.11.21	Устройство деформационных швов с применением досок толщ.20мм просмоленных	м.шва	68,9	3 858,47	265 848,58	385,51	26 561,64	4 243,98	292 410,22						
2.11.22	Заделка шва цементным раствором М100	м	68,9			431,54	29 733,11	431,54	29 733,11						
2.11.23	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,04134	34 145,46	1 411,57			34 145,46	1 411,57						
2.11.24	Пакля пропитанная	кг	1	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00						
2,12	Галерея														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.12.1	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99						
2.12.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0228	200 000,00	4 560,00			200 000,00	4 560,00						
2.12.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0588	224 251,63	13 186,00	148 464,10	8 729,69	372 715,73	21 915,68						
	М/к площадки с ограждением														
2.12.4	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	3,7778	645 690,50	2 439 289,57	23 905,12	90 308,76	669 595,62	2 529 598,33	3,7778	96%	2 439 289,57			
2.12.5	Электродуговая сварка площадки с ограждением при монтаже	т	3,7778	6 684,03	25 250,93	21 897,01	82 722,52	28 581,04	107 973,45						
2.12.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102,00	320,00	32 640,00	425,00	43 350,00	745,00	75 990,00						
2.12.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	102,00	640,00	65 280,00	425,00	43 350,00	1 065,00	108 630,00						
2,13	Кровля тип -1,2,3														
	Кровля из поликорбоната тип 3 в осях 4х-9 ряд Д-В (S=290м2)														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.13.1	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,72	52 000,00	37 440,00	15 190,99	10 937,51	67 190,99	48 377,51						
2.13.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0756	180 000,00	13 608,00			180 000,00	13 608,00						
2.13.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,25524	224 251,63	57 237,99	148 464,10	37 893,98	372 715,73	95 131,96						
	Опорная подушка ОП2 (18 шт)														
2.13.4	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,54	57 742,30	31 180,84	15 190,99	8 203,13	72 933,29	39 383,98						
2.13.5	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07168	224 251,63	16 074,36	148 464,10	10 641,91	372 715,73	26 716,26						
	Металлоконструкции														
2.13.6	Монтаж балок перекрытия, покрытия	т	4,9536	500 000,35	2 476 801,73	11 710,86	58 010,92	511 711,21	2 534 812,65	4,9536	98%	2 476 801,73			
2.13.7	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,6234	540 000,57	2 496 638,64	9 838,15	45 485,70	549 838,72	2 542 124,34	4,6234	98%	2 496 638,64			
2.13.8	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий	т	9,577	14 367,64	137 598,89	21 897,01	209 707,66	36 264,65	347 306,55						
2.13.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,58	320,00	82 745,60	425,00	109 896,50	745,00	192 642,10						
2.13.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	258,58	1 280,00	330 982,40	850,00	219 793,00	2 130,00	550 775,40						
	Покрытие														
2.13.11	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из поликорбоната толщиной 16 мм	м2	290	8 070,94	2 340 572,60	1 000,00	290 000,00	9 070,94	2 630 572,60						
2.13.12	Соединитель неразъемный L-13,55м	шт	3	28 725,40	86 176,20			28 725,40	86 176,20						
2.13.13	Торцевой профиль L- 69,9м	шт	1	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00						
2.13.14	Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1	м	69,9	6 588,55	460 539,65			6 588,55	460 539,65						
	Кровля тип 2 в осях 2-9 ряд Д-И (S=648м2)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.15	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	648	1 024,00	663 552,00	250,00	162 000,00	1 274,00	825 552,00						
2.13.16	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	648	550,00	356 400,00	500,00	324 000,00	1 050,00	680 400,00						
2.13.17	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	100,116	39 500,00	3 954 582,00			39 500,00	3 954 582,00	100,116	100%	3 954 582,00	100,116	100%	3 954 582,00
2.13.18	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщиной 30 мм	м2	648	1 025,38	664 446,24	1 200,00	777 600,00	2 225,38	1 442 046,24						
2.13.19	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,903	9 588,84	8 658,72	10 762,48	9 718,52	20 351,32	18 377,24						
2.13.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,11456	180 000,00	200 620,80			180 000,00	200 620,80	1,11456	100%	200 620,80	1,11456	100%	200 620,80
2.13.21	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	648	2 072,00	1 342 656,00	500,00	324 000,00	2 572,00	1 666 656,00						
	Кровля тип 1 ось В-А (S=2225,32м2)														
2.13.22	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	2225,32	1 024,00	2 278 727,68	250,00	556 330,00	1 274,00	2 835 057,68						
2.13.23	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	2225,32	500,00	1 112 660,00	500,00	1 112 660,00	1 000,00	2 225 320,00						
2.13.24	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	343,81194	39 500,00	13 580 571,63			39 500,00	13 580 571,63	343,81194	100%	13 580 571,63	343,81194	100%	13 580 571,63
2.13.25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщиной 30 мм	м2	2225,32	1 025,38	2 281 798,62	1 200,00	2 670 384,00	2 225,38	4 952 182,62						
2.13.26	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	2,327	9 588,84	22 313,23	10 762,48	25 044,29	20 351,32	47 357,52						
2.13.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	4,00244	180 000,00	720 439,20			180 000,00	720 439,20	4,00244	100%	720 439,20	4,00244	100%	720 439,20
2.13.28	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	2225,32	2 072,00	4 610 863,04	500,00	1 112 660,00	2 572,00	5 723 523,04						
	Примыкания АС-11														
2.13.29	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	302,125	4 050,00	1 223 606,25	1 500,00	453 187,50	5 550,00	1 676 793,75						
	Парапет, сливы														
2.13.30	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	310,5	4 050,00	1 257 525,00	1 500,00	465 750,00	5 550,00	1 723 275,00						
	Дополнительный слой рубероида														
2.13.31	Устройство дополнительного слоя рубероида в один слой по периметру здания	м2	167,26	1 024,00	171 274,24	250,00	41 815,00	1 274,00	213 089,24						
	Водосточная система "элит" (пластик) Россия														
2.13.32	Установка сливной трубы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	7,28	4 030,31	29 340,66	690,86	5 029,46	4 721,17	34 370,12						
2.13.33	Устройство подвесных желобов	м	25	1 807,71	45 192,75	202,28	5 057,00	2 009,99	50 249,75						
2.13.34	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока	м	75	67,11	5 033,25	858,67	64 400,25	925,78	69 433,50						
2.13.35	Желоб полукруглый д-125 L-3м	шт	9	2 776,40	24 987,60			2 776,40	24 987,60						
2.13.36	Соединитель желоба	шт	4	1 105,75	4 423,00			1 105,75	4 423,00						
2.13.37	Опора желоба D125мм	шт	32	990,00	31 680,00			990,00	31 680,00						
2.13.38	Заглушка желоба 125 левая/правая	шт	2	970,00	1 940,00			970,00	1 940,00						
2.13.39	Воронка желоба	шт	8	1 650,00	13 200,00			1 650,00	13 200,00						
2.13.40	Отвод 67град /колено сливное/	шт	8	1 510,00	12 080,00			1 510,00	12 080,00						
2.13.41	Труба д-105, L3,0м /75м/	шт	25	3 790,00	94 750,00			3 790,00	94 750,00						
2.13.42	Хомут-винт L70мм для крепления трубы	шт	38	1 000,00	38 000,00			1 000,00	38 000,00						
2.13.43	Слив трубы	шт	8	4 640,00	37 120,00			4 640,00	37 120,00						
2,14	**Пожарная лестница металлическая ЛП-1,2**														
	Пожарная лестница металлическая ЛП-1 (2шт) АС-12														
2.14.1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,15552	645 690,50	100 417,79	49 525,00	7 702,13	695 215,50	108 119,91						
2.14.2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,20	320,00	1 344,00	425,00	1 785,00	745,00	3 129,00						
2.14.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,20	640,00	2 688,00	425,00	1 785,00	1 065,00	4 473,00						
	Пожарная лестница металлическая ЛП-2 (1шт) АС-12														
2.14.4	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11302	645 690,50	72 975,94	49 525,00	5 597,32	695 215,50	78 573,26						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,05	320,00	976,00	425,00	1 296,25	745,00	2 272,25						
2.14.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,05	640,00	1 952,00	425,00	1 296,25	1 065,00	3 248,25						
2,15	Люк (2 к-та) АС-13														
	Корпус люка КЛм1														
2.15.1	Устройство ж/б стен люка высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99						
2.15.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00256	200 000,00	512,00			200 000,00	512,00						
2.15.3	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса Вр-I, d 5 мм	т	0,02672	200 000,00	5 344,00			200 000,00	5 344,00						
2.15.4	Установка закладных деталей	т	0,0017	224 251,63	381,23	148 464,10	252,39	372 715,73	633,62						
2.15.5	Установка обрамления корпуса люка их уголка	т	0,04	582 596,31	23 303,85	45 780,08	1 831,20	628 376,39	25 135,06						
2.15.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	320,00	345,60	425,00	459,00	745,00	804,60						
2.15.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	640,00	691,20	425,00	459,00	1 065,00	1 150,20						
	Крышка люка КЛм1														
2.15.8	Монтаж конструкции крышки	т	0,08898	582 596,31	51 839,42	45 780,08	4 073,51	628 376,39	55 912,93						
2.15.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40	320,00	768,00	425,00	1 020,00	745,00	1 788,00						
2.15.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,40	640,00	1 536,00	425,00	1 020,00	1 065,00	2 556,00						
	Ограничитель ОГм1														
2.15.11	Монтаж конструкции ограничителя	т	0,00864	582 596,31	5 033,63	45 780,08	395,54	628 376,39	5 429,17						
2.15.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,233	320,00	74,56	425,00	99,03	745,00	173,59						
2.15.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,233	640,00	149,12	425,00	99,03	1 065,00	248,15						
2,16	Полы														
	1-ый этаж														
	Тип 1														
2.16.1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных 6-50мм	м3	33,476	62 475,67	2 091 435,53	12 000,00	401 712,00	74 475,67	2 493 147,53	6,7745	20%	504 535,43	6,7745	20%	504 535,43
2.16.2	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	669,52	862,25	577 293,62	1 000,00	669 520,00	1 862,25	1 246 813,62	135,49	20%	252 316,25	135,49	20%	252 316,25
2.16.3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	669,52	3 867,97	2 589 683,27	1 200,00	803 424,00	5 067,97	3 393 107,27						
	Тип 2														
2.16.4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных 6-50мм	м3	16,707	62 475,67	1 043 781,02	12 000,00	200 484,00	74 475,67	1 244 265,02	10,467	63%	779 536,84	10,467	63%	779 536,84
2.16.5	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	334,14	862,25	288 112,22	1 000,00	334 140,00	1 862,25	622 252,22	209,34	63%	389 843,42	209,34	63%	389 843,42
2.16.6	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	334,14	3 892,63	1 300 683,39	500,00	167 070,00	4 392,63	1 467 753,39						
	Тип 3														
2.16.7	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 6-50мм	м2	77,23	2 550,55	196 978,98	712,63	55 036,41	3 263,18	252 015,39	77,23	78%	196 978,98	77,23	78%	196 978,98
2.16.8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, 6-80мм	м3	6,1784	52 000,00	321 276,80	12 000,00	74 140,80	64 000,00	395 417,60						
2.16.9	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	77,23	862,25	66 591,57	1 000,00	77 230,00	1 862,25	143 821,57						
2.16.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	77,23	3 867,97	298 723,32	1 200,00	92 676,00	5 067,97	391 399,32						
	Тип 4														
2.16.11	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 6-50мм	м2	55,4	2 550,55	141 300,47	712,63	39 479,70	3 263,18	180 780,17	55,4	100%	180 780,17	55,4	100%	180 780,17
2.16.12	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, 6-80мм	м3	4,432	52 000,00	230 464,00	15 190,99	67 326,47	67 190,99	297 790,47	4,432	100%	297 790,47	4,432	100%	297 790,47
2.16.13	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	55,4	862,25	47 768,65	1 000,00	55 400,00	1 862,25	103 168,65						
2.16.14	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	55,4	4 092,63	226 731,70	500,00	27 700,00	4 592,63	254 431,70						
	Тип 5														
2.16.15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных 6-25мм	м3	2,695	62 475,67	168 371,93	12 000,00	32 340,00	74 475,67	200 711,93	2,695	100%	200 711,93	2,695	100%	200 711,93
2.16.16	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	107,8	1 622,40	174 894,72	754,68	81 354,50	2 377,08	256 249,22	107,8	100%	256 249,22	107,8	100%	256 249,22
2.16.17	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	107,8	862,25	92 950,55	1 000,00	107 800,00	1 862,25	200 750,55						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.18	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	107,8	3 867,97	416 967,17	1 200,00	129 360,00	5 067,97	546 327,17						
	Тип 6														
2.16.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	40,9	2 850,55	116 587,50	712,63	29 146,57	3 563,18	145 734,06	40,9	80%	116 587,50	40,9	80%	116 587,50
2.16.20	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	4,09	55 000,00	224 950,00	15 190,99	62 131,15	70 190,99	287 081,15						
2.16.21	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	40,9	1 622,40	66 356,16	754,68	30 866,41	2 377,08	97 222,57						
2.16.22	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	40,9	1 312,03	53 662,03	1 000,00	40 900,00	2 312,03	94 562,03						
2.16.23	Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамогранита	м2	40,9	5 554,41	227 175,37	1 200,00	49 080,00	6 754,41	276 255,37						
	Тип 7														
2.16.24	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 15 мм	м2	182,9	721,69	131 997,10	1 000,00	182 900,00	1 721,69	314 897,10	81,4	45%	140 145,57	81,4	45%	140 145,57
2.16.25	Укладка лаг 100х30мм по плитам перекрытий	м2	182,9	1 568,40	286 860,36	242,61	44 373,37	1 811,01	331 233,73						
2.16.26	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	182,9	6 654,63	1 217 131,83	1 480,32	270 750,53	8 134,95	1 487 882,36						
2.16.27	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	182,9	775,47	141 833,46	357,73	65 428,82	1 133,20	207 262,28						
	Тип 8														
2.16.28	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	231,5	862,25	199 610,88	1 000,00	231 500,00	1 862,25	431 110,88						
2.16.29	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых СТ 120х25 мм	м2	231,5	1 461,26	338 281,69	376,67	87 199,11	1 837,93	425 480,80						
2.16.30	Укладка лаг 100х40мм по плитам перекрытий	м2	231,5	1 568,40	363 084,60	242,61	56 164,22	1 811,01	419 248,82						
2.16.31	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	231,5	6 654,63	1 540 546,85	1 480,32	342 694,08	8 134,95	1 883 240,93						
2.16.32	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	231,5	775,47	179 521,31	357,73	82 814,50	1 133,20	262 335,80						
	Плинтусы														
2.16.33	Устройство плинтусов деревянных	м	141,1	360,10	50 810,11	120,00	16 932,00	480,10	67 742,11						
2.16.34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	322,1	395,72	127 461,41	120,00	38 652,00	515,72	166 113,41						
2.16.35	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	571,2	568,39	324 664,37	250,00	142 800,00	818,39	467 464,37						
	2-ой этаж														
	Тип 1														
2.16.36	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	34,8575	62 275,67	2 170 774,17	12 000,00	418 290,00	74 275,67	2 589 064,17						
2.16.37	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	697,15	862,25	601 117,59	1 000,00	697 150,00	1 862,25	1 298 267,59						
2.16.38	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	697,15	4 067,97	2 835 985,29	1 200,00	836 580,00	5 267,97	3 672 565,29						
	Тип 2														
2.16.39	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	29,45	62 475,67	1 839 908,48	12 000,00	353 400,00	74 475,67	2 193 308,48						
2.16.40	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	589	862,25	507 865,25	1 000,00	589 000,00	1 862,25	1 096 865,25						
2.16.41	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	589	4 092,63	2 410 559,07	500,00	294 500,00	4 592,63	2 705 059,07						
	Тип 3														
2.16.42	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм	м3	1,295	62 475,67	80 905,99	12 000,00	15 540,00	74 475,67	96 445,99						
2.16.43	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	51,8	1 622,40	84 040,32	754,68	39 092,42	2 377,08	123 132,74						
2.16.44	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	51,8	862,25	44 664,55	1 000,00	51 800,00	1 862,25	96 464,55						
2.16.45	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	51,8	4 067,97	210 720,85	1 200,00	62 160,00	5 267,97	272 880,85						
	Плинтусы														
2.16.46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	394,3	395,72	156 032,40	120,00	47 316,00	515,72	203 348,40						
2.16.47	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	527,8	968,39	511 116,24	250,00	131 950,00	1 218,39	643 066,24						
	Подвал														
	Тип 1														
2.16.48	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	285,06	2 550,55	727 059,78	712,63	203 142,31	3 263,18	930 202,09	285,06	100%	930 202,09			
2.16.49	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	22,805	52 000,00	1 185 849,60	12 000,00	273 657,60	64 000,00	1 459 507,20	22,81	100%	1 459 520,00			
2.16.50	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	285,06	862,25	245 792,99	1 000,00	285 060,00	1 862,25	530 852,99	285,06	100%	530 852,99			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.51	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	285,06	4 067,97	1 159 615,53	1 200,00	342 072,00	5 267,97	1 501 687,53						
	Тип 2														
2.16.52	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	204,77	2 550,55	522 276,12	712,63	145 925,25	3 263,18	668 201,37	204,77	100%	668 201,37			
2.16.53	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	16,3816	52 000,00	851 843,20	12 000,00	196 579,20	64 000,00	1 048 422,40	16,3816	100%	1 048 422,40			
2.16.54	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	204,77	862,25	176 562,93	1 000,00	204 770,00	1 862,25	381 332,93	204,77	100%	381 332,93			
2.16.55	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	204,77	4 092,63	838 047,85	500,00	102 385,00	4 592,63	940 432,85						
	Тип 3														
2.16.56	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	52,34	2 550,55	133 495,79	712,63	37 299,05	3 263,18	170 794,84	52,34	100%	170 794,84			
2.16.57	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	5,234	52 000,00	272 168,00	12 000,00	62 808,00	64 000,00	334 976,00	5,234	100%	334 976,00			
2.16.58	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	52,34	1 622,40	84 916,42	754,68	39 499,95	2 377,08	124 416,37	52,34	100%	124 416,37			
2.16.59	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	52,34	1 312,03	68 671,65	1 000,00	52 340,00	2 312,03	121 011,65	52,34	100%	121 011,65			
2.16.60	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	52,34	4 067,97	212 917,55	1 200,00	62 808,00	5 267,97	275 725,55						
	Тип 4														
2.16.61	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	93,93	1 500,00	140 895,00	265,70	24 957,20	1 765,70	165 852,20	93,93	100%	165 852,20			
	Плинтусы														
2.16.62	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	152,60	395,72	60 386,87	120,00	18 312,00	515,72	78 698,87						
2.16.63	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	298,84	968,39	289 393,67	250,00	74 710,00	1 218,39	364 103,67						
2,17	**Окна и витражи**														
2.17.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	2,88	3 651,35	10 515,89	1 064,32	3 065,24	4 715,67	13 581,13						
2.17.2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-13 - 8 шт)	м2	2,88	15 000,00	43 200,00			15 000,00	43 200,00						
2.17.3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	120,24	3 651,35	439 038,32	1 064,32	127 973,84	4 715,67	567 012,16						
2.17.4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-1 - 52 шт., ОК-4 - 4 шт., ОК-5 - 5 шт., ОК-6 - 2 шт., ОК-9 - 8 шт., ОК-12 - 17 шт.)	м2	120,24	15 000,00	1 803 600,00			15 000,00	1 803 600,00						
2.17.5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,8	3 651,35	72 296,73	1 064,34	21 073,93	4 715,69	93 370,66						
2.17.6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками (ОК-7 - 4 шт.)	м2	10,8	15 000,00	162 000,00			15 000,00	162 000,00						
2.17.7	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой (ОК-8 - 3 шт.)	м2	9	15 000,00	135 000,00			15 000,00	135 000,00						
2.17.8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /без створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	18	3 651,35	65 724,30	1 064,32	19 157,76	4 715,67	84 882,06						
2.17.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с тремя поворотными створками (ОК-11 - 3 шт.)	м2	18	15 000,00	270 000,00			15 000,00	270 000,00						
2.17.10	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	85,50	3 651,35	312 190,43	1 064,32	90 999,36	4 715,67	403 189,79						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.11	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-2 - 38 шт.)	м2	85,50	15 000,00	1 282 500,00			15 000,00	1 282 500,00						
2.17.12	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, пятистворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	15,75	3 651,35	57 508,76	1 064,32	16 763,04	4 715,67	74 271,80						
2.17.13	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: пятиэлементные - с одноэлементными поворотными створками (ОК-3 - 3 шт.)	м2	15,75	15 000,00	236 250,00			15 000,00	236 250,00						
2.17.14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема бщлее 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,2	3 651,35	70 105,92	1 064,32	20 434,94	4 715,67	90 540,86						
2.17.15	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-10 - 8 шт.)	м2	19,2	15 000,00	288 000,00			15 000,00	288 000,00						
2.17.16	Установка доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	172,5	3 142,15	542 020,88	448,00	77 280,00	3 590,15	619 300,88						
	Витраж														
2.17.17	Установка витража из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 - без стоимости витража	м2	152,082	3 651,35	555 304,61	1 064,32	161 863,91	4 715,67	717 168,52						
2.17.18	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ВТ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.)	м2	152,082	15 000,00	2 281 230,00			15 000,00	2 281 230,00						
2.17.19	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	12,096	770,00	9 313,92	4 232,80	51 199,95	5 002,80	60 513,87						
2.17.20	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (ВТ5,6,7,8,9,10.)	м2	12,096	15 000,00	181 440,00			15 000,00	181 440,00						
2.17.21	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	14,496	770,00	11 161,92	4 232,80	61 358,67	5 002,80	72 520,59						
2.17.22	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ВТ1,2,3,4.)	м2	14,496	15 000,00	217 440,00			15 000,00	217 440,00						
2,18	**Двери**														
2.18.1	Установка дверных блоков Д1 (ДГ21-9Л-40шт.), Д2 (ДГ21-9-28шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	128,52	9 379,47	1 205 449,48	5 291,00	679 999,32	14 670,47	1 885 448,80						
2.18.2	Установка дверных блоков Д3 (ДГ21-10Л-28шт.), Д4 (ДГ21-10-5шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	69,3	9 379,47	649 997,27	5 291,00	366 666,30	14 670,47	1 016 663,57						
2.18.3	Установка дверных блоков внутренних (индивидуальное изготовление) Д5 (ДГ24-13-12шт.) Д8 (ДГ24-24-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	43,2	10 747,89	464 308,85	5 291,00	228 571,20	16 038,89	692 880,05						
2.18.4	Установка дверных блоков Д6 (ДГ21-7Л-2шт.) Д7 (ДГ21-7-1шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,41	10 747,89	47 398,19	5 291,00	23 333,31	16 038,89	70 731,50						
2.18.5	Установка дверных блоков входных Д9 (ДНГ21-10Л - 4шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,4	10 747,89	90 282,28	5 291,00	44 444,40	16 038,89	134 726,68						
2.18.6	Установка дверных блоков наружных (индивидуальное изготовление) Д10 (ДГ24-24-1шт.) Д12 (ДНГ24-13-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,96	10 747,89	85 553,20	5 291,00	42 116,36	16 038,89	127 669,56						
2.18.7	Установка дверных блоков Д11 (ДНГ24-15-12шт.) двупольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,2	10 747,89	77 384,81	5 291,00	38 095,20	16 038,89	115 480,01						
2.18.8	Установка дверных блоков Д13 (ДНГ21-9-1шт.) Д14 (ДНГ21-10-3шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,19	10 379,47	85 007,86	5 291,00	43 333,29	15 670,47	128 341,15						
2.18.9	Установка дверных блоков внутренних Д15 (ДГ18-13-2шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,68	10 747,89	50 300,13	5 291,00	24 761,88	16 038,89	75 062,01						
2.18.10	Установка дверных блоков входных Д16 (ДНГ16-9-1шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1,44	10 747,89	15 476,96	5 291,00	7 619,04	16 038,89	23 096,00						
2.18.11	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	11 000,00	22 000,00			11 000,00	22 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.12	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	17	11 000,00	187 000,00			11 000,00	187 000,00						
2.18.13	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	115	8 000,00	920 000,00			8 000,00	920 000,00						
2.18.14	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	комплект	131	7 000,00	917 000,00			7 000,00	917 000,00						
2,19	**Внутренняя отделка**														
	Потолок														
2.19.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	3951,21	500,00	1 975 605,00	700,00	2 765 847,00	1 200,00	4 741 452,00						
2.19.2	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3951,21	800,00	3 160 968,00	380,00	1 501 459,80	1 180,00	4 662 427,80						
	Потолок подвесной в осях 2-9 ряд Д-И (S=524м2)														
2.19.3	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	524	2 670,86	1 399 530,64	2 533,65	1 327 632,60	5 204,51	2 727 163,24						
2.19.4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	524	1 000,00	524 000,00	380,00	199 120,00	1 380,00	723 120,00						
	Стены														
2.19.5	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8504,74	700,00	5 953 318,00	680,00	5 783 223,20	1 380,00	11 736 541,20	2 686,60	32%	3 707 508,00			
2.19.6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3823,24	700,00	2 676 268,00	500,00	1 911 620,00	1 200,00	4 587 888,00						
2.19.7	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	4266,8	590,10	2 517 838,68	500,00	2 133 400,00	1 090,10	4 651 238,68						
2.19.8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	414,5	4 061,38	1 683 442,01	1 511,77	626 628,67	5 573,15	2 310 070,68						
	Шумоизоляция (АС-3,4)														
2.19.9	Устройство внутренней шумоизоляции стен	м2	249,4	1 000,00	249 400,00	2 000,00	498 800,00	3 000,00	748 200,00						
2.19.10	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,4537	180 000,00	81 666,00			180 000,00	81 666,00	0,4537	100%	81 666,00	0,4537	100%	81 666,00
2.19.11	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	25,6882	45 000,00	1 155 969,00			45 000,00	1 155 969,00	25,7	100%	1 155 969,00	18,1882	71%	818 469,00
2,20	**Наружная отделка**														
	Фасад														
2.20.1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2449,1	300,35	735 587,19	309,97	759 147,53	610,32	1 494 734,71						
2.20.2	Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами на металлическом каркасе	м2	2465,76	3 218,84	7 936 886,92	3 002,74	7 404 036,18	6 221,58	15 340 923,10						
2.20.3	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	2146,43			2 573,73	5 524 331,28	2 573,73	5 524 331,28						
2.20.4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки "PAROC 100"	м3	221,08	42 000,00	9 285 360,00			42 000,00	9 285 360,00	221,08	100%	9 285 360,00	221,08	100%	9 285 360,00
2.20.5	Пленка гидро-ветрозащитная "Изоспан-А"	м2	2093,63	900,00	1 884 267,00			900,00	1 884 267,00	2 093,63	100%	1 884 267,00	2 093,63	100%	1 884 267,00
	Подоконные сливы														
2.20.6	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	82,12	86,16	7 075,46	52,00	4 270,24	138,16	11 345,70						
2,21	**Крыльцо Кр-1,2,3,4**														
	Крыльцо Кр-1														
2.21.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	471,2	2 550,55	1 201 819,16	712,63	335 791,26	3 263,18	1 537 610,42	471,20	78%	1 201 819,16	471,20	78%	1 201 819,16
2.21.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12.5 на с/с цементе W4	м3	106,91	40 000,00	4 276 400,00	10 250,00	1 095 827,50	50 250,00	5 372 227,50						
2.21.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6674	180 000,00	120 132,00			180 000,00	120 132,00	0,6674	100%	120 132,00			
2.21.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,65047	180 000,00	297 084,60			180 000,00	297 084,60	1,65047	100%	297 084,60			
2.21.5	Монтаж металлоконстукции ограждения, закрепляемых по ж/бетонным и каменным опорам	т	3,13531	98 369,78	308 419,75	68 234,40	213 936,00	166 604,18	522 355,75	3,13531	59%	308 419,75			
2.21.6	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1671	224 251,63	37 472,45	148 464,10	24 808,35	372 715,73	62 280,80						
2.21.7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,13531	414 848,16	1 300 677,58	50 000,00	156 765,50	464 848,16	1 457 443,08						
2.21.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,085	320,00	27,20	425,00	36,13	745,00	63,33						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью краской ПФ-115 за два раза	м2	0,085	640,00	54,40	425,00	36,13	1 065,00	90,53						
	Крыльцо Кр-2														
2.21.10	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,5	2 550,55	19 129,13	712,63	5 344,73	3 263,18	24 473,85						
2.21.11	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,12	52 000,00	110 240,00	12 000,00	25 440,00	64 000,00	135 680,00						
2.21.12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00765	224 251,63	1 715,52	148 464,10	1 135,75	372 715,73	2 851,28						
2.21.13	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02977	180 000,00	5 358,60			180 000,00	5 358,60						
2.21.14	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,54	155,70	1 018,28	350,33	2 291,16	506,03	3 309,44						
2.21.15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	6,54	5 697,97	37 264,72			5 697,97	37 264,72						
2.21.16	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	29,475	2 955,82	87 122,79			2 955,82	87 122,79						
	Крыльцо Кр-3														
2.21.17	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	9,4	2 550,55	23 975,17	712,63	6 698,72	3 263,18	30 673,89						
2.21.18	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,74	52 000,00	142 480,00	12 000,00	32 880,00	64 000,00	175 360,00						
2.21.19	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70						
2.21.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02623	200 000,00	5 246,00			200 000,00	5 246,00						
2.21.21	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25						
2.21.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15						
2.21.23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	41,15	1 955,82	80 481,99			1 955,82	80 481,99						
	Крыльцо Кр-4														
2.21.24	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,05	2 550,55	17 981,38	712,63	5 024,04	3 263,18	23 005,42						
2.21.25	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	1,7	52 000,00	88 400,00	12 000,00	20 400,00	64 000,00	108 800,00						
2.21.26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0051	224 251,63	1 143,68	148 464,10	757,17	372 715,73	1 900,85						
2.21.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0223	180 000,00	4 014,00			180 000,00	4 014,00						
2.21.28	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25						
2.21.29	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15						
2.21.30	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	24,76	1 955,82	48 426,10			1 955,82	48 426,10						
2,22	**Площадка Ж/Б Пл-1**														
2.22.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	130,6	2 850,55	372 281,83	712,63	93 069,48	3 563,18	465 351,31						
2.22.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	14,1	56 346,30	794 482,83	15 190,99	214 192,96	71 537,29	1 008 675,79						
2.22.3	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0188	224 251,63	4 215,93	148 464,10	2 791,13	372 715,73	7 007,06						
2.22.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,1799	200 000,00	35 980,00			200 000,00	35 980,00						
2.22.5	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	130,6	962,25	125 669,85	1 000,00	130 600,00	1 962,25	256 269,85						
2.22.6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	130,6	5 867,97	766 356,88	1 200,00	156 720,00	7 067,97	923 076,88						
2,23	**Отмостка**														
2.23.1	Устройство корыта под отмостку	м2	240,45			2 137,51	513 964,28	2 137,51	513 964,28						
2.23.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	240,45	2 550,55	613 279,75	712,63	171 351,88	3 263,18	784 631,63						
2.23.3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	240,45	9 138,05	2 197 244,12	1 000,00	240 450,00	10 138,05	2 437 694,12						
2,24	**Козырьки**														
	Козырек Кз1 /3 шт/														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.24.1	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	3	1 033,57	3 100,71	4 770,41	14 311,23	5 803,98	17 411,94						
2.24.2	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ24.19.6	м3	1,41	53 641,30	75 634,23			53 641,30	75 634,23						
2.24.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	10,8	962,25	10 392,30	1 000,00	10 800,00	1 962,25	21 192,30						
2.24.4	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	10,8	1 622,40	17 521,92	754,68	8 150,54	2 377,08	25 672,46						
2.24.5	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	7,2	2 954,78	21 274,42	333,65	2 402,28	3 288,43	23 676,70						
2.24.6	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	1,08	2 076,84	2 242,99	686,90	741,85	2 763,74	2 984,84						
	Козырек Кз2 /1 шт/														
2.24.7	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	1	1 033,57	1 033,57	4 770,41	4 770,41	5 803,98	5 803,98						
2.24.8	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ18.19.6	м3	0,35	53 641,30	18 774,46			53 641,30	18 774,46						
2.24.9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	2,7	962,25	2 598,08	1 000,00	2 700,00	1 962,25	5 298,08						
2.24.10	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	2,7	1 622,40	4 380,48	754,68	2 037,64	2 377,08	6 418,12						
2.24.11	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1,8	2 954,78	5 318,60	333,65	600,57	3 288,43	5 919,17						
2.24.12	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	0,27	2 076,84	560,75	686,90	185,46	2 763,74	746,21						
	Козырек Кз3 /3 шт/														
2.24.13	Монтаж стоек и балок, по ж/бетонным и каменным опорам/ - без стоимости м/к	т	1,1496	212 423,17	244 201,68	25 593,56	29 422,36	238 016,73	273 624,03	1,1496	89%	244 201,68	1,1496	89%	244 201,68
2.24.14	Монтаж металлоконструкций по балкам - без стоимости м/к	т	4,07676	212 423,17	865 998,28	25 593,56	104 338,80	238 016,73	970 337,08	4,07676	89%	865 998,28	4,07676	89%	865 998,28
2.24.15	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,54056	639 256,32	2 902 581,68			639 256,32	2 902 581,68	4,54056	100%	2 902 581,68	4,54056	100%	2 902 581,68
2.24.16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,6858	600 042,68	411 509,27			600 042,68	411 509,27	0,6858	100%	411 509,27	0,6858	100%	411 509,27
2.24.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	274,46	320,00	87 827,20	425,00	116 645,50	745,00	204 472,70						
2.24.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	м2	274,46	640,00	175 654,40	425,00	116 645,50	1 065,00	292 299,90						
2.24.19	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	м2	105,00	3 728,48	391 490,40	1 255,72	131 850,60	4 984,20	523 341,00						
2.24.20	Устройство мелких покрытий /планка конька для металлочерепицы/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм	м2	13,8	2 076,84	28 660,39	686,90	9 479,22	2 763,74	38 139,61						
2.24.21	Устройство фартука к стенам	м	26,04	2 954,78	76 942,47	333,65	8 688,25	3 288,43	85 630,72						
2.24.22	Устройство подшивки потолка из металлосайдинга (белый цвет)	м2	111,9	1 720,29	192 500,45	171,73	19 216,59	1 892,02	211 717,04						
3	**Сантехнические работы**														
3.1	**Водопровод В1**														
3.1.1	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3	3 400,00	10 200,00			3 400,00	10 200,00	3	100%	10 200,00	3	100%	10 200,00
3.1.2	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00	2	100%	6 000,00
3.1.3	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	52	2 200,00	114 400,00			2 200,00	114 400,00	52	100%	114 400,00	52	100%	114 400,00
3.1.4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 57х3,0 мм	м	4	4 902,22	19 608,88	2 727,72	10 910,88	7 629,94	30 519,76	4	64%	19 608,88			
3.1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм /гильзы/	м	4	12 472,70	49 890,80	2 727,72	10 910,88	15 200,42	60 801,68	4	82%	49 890,80			
3.1.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д63х3,8 мм	м	10	3 320,94	33 209,40	2 727,72	27 277,20	6 048,66	60 486,60	10	55%	33 209,40			
3.1.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д40х2,4 мм	м	80	1 961,28	156 902,40	2 727,72	218 217,60	4 689,00	375 120,00	80	42%	156 902,40			
3.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д32х2,0 мм	м	75	1 440,00	108 000,00	2 727,72	204 579,00	4 167,72	312 579,00	75	35%	108 000,00			
3.1.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д25х2,3 мм	м	30	1 160,54	34 816,20	2 727,72	81 831,60	3 888,26	116 647,80	30	30%	34 816,20			
3.1.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д20х2,0 мм	м	180	841,14	151 405,20	2 727,72	490 989,60	3 568,86	642 394,80	180	24%	151 405,20			
3.1.11	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	кран	2	29 140,17	58 280,34	245,53	491,06	29 385,70	58 771,40						
	Водомерный узел 1														
3.1.12	Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатых ВСКМ-25	шт	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63						
3.1.13	Установка манометров общего назначения ОБМ-1-100, с трехходовым краном d 15 14М1 и трубкой сифоном	комплект	1	3 331,80	3 331,80	500,00	500,00	3 831,80	3 831,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	10 710,00	21 420,00			10 710,00	21 420,00						
3.2.25	Установка фильтров сетчатых Ду25 муфтовых для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00						
3.2.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,5	1 104,75	13 809,38	288,22	3 602,75	1 392,97	17 412,13						
3.2.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	3	1 104,75	3 314,25	288,22	864,66	1 392,97	4 178,91						
3,3	**Канализация К1-К3**														
	Канализация К1														
3.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду100 мм	м	160	2 386,37	381 819,20	924,33	147 892,80	3 310,70	529 712,00						
3.3.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм	м	42	1 900,38	79 815,96	924,33	38 821,86	2 824,71	118 637,82						
3.3.3	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	1 500,00	450,00			1 500,00	450,00						
3.3.4	Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	6	250,00	1 500,00			250,00	1 500,00						
3.3.5	Отвод 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	770,00	3 080,00			770,00	3 080,00						
3.3.6	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 50мм	шт	12	330,00	3 960,00			330,00	3 960,00						
3.3.7	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	24	850,00	20 400,00			850,00	20 400,00						
3.3.8	Тройник прямой 90°-100х100мм	шт	50	1 100,00	55 000,00			1 100,00	55 000,00						
3.3.9	Тройник прямой 90°-50х50мм	шт	5	400,00	2 000,00			400,00	2 000,00						
3.3.10	Тройник прямой 90°-100х50мм	шт	26	850,00	22 100,00			850,00	22 100,00						
3.3.11	Переход, Ду 110х50 мм	шт	1	500,00	500,00			500,00	500,00						
3.3.12	Заглушка Ду50мм	шт	2	150,00	300,00			150,00	300,00						
3.3.13	Заглушка Ду100мм	шт	26	250,00	6 500,00			250,00	6 500,00						
3.3.14	Ревизия Ду100мм	шт	7	2 500,00	17 500,00			2 500,00	17 500,00						
3.3.15	Тройник 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	1 100,00	4 400,00			1 100,00	4 400,00						
3.3.16	Крестовина косая100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	3 500,00	14 000,00			3 500,00	14 000,00						
	Сан-технические приборы														
3.3.17	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольный со спинкой с сифон с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25	25 000,00	625 000,00	1 657,81	41 445,25	26 657,81	666 445,25						
3.3.18	Установка унитазов керамических с бачком непосредственно присоединенным	комплект	27	37 186,19	1 004 027,13	1 933,09	52 193,43	39 119,28	1 056 220,56						
3.3.19	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов эмалированных размером 900х900мм с сифоном	комплект	5	20 000,00	100 000,00	1 933,09	9 665,45	21 933,09	109 665,45						
3.3.20	Установка писсуаров керамических настенных с цельноотлитых сифоном в комплекте с туалетным краном	комплект	6	20 000,00	120 000,00	1 933,09	11 598,54	21 933,09	131 598,54						
3.3.21	Установка биде со сместителем	комплект	3	25 450,00	76 350,00	2 302,80	6 908,40	27 752,80	83 258,40						
3.3.22	Установка раковин стальных эмалированных с сифоном	комплект	1	15 000,00	15 000,00	1 933,09	1 933,09	16 933,09	16 933,09						
	Канализация К3														
3.3.23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм	м	18	1 900,38	34 206,84	924,33	16 637,94	2 824,71	50 844,78						
3.3.24	Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00						
3.3.25	Тройник прямой 90°-50х50мм	шт	3	400,00	1 200,00			400,00	1 200,00						
3.3.26	Угольник прямой 90°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	2	330,00	660,00			330,00	660,00						
3.3.27	Ревизия Ду50мм	шт	1	600,00	600,00			600,00	600,00						
	Сан-технические приборы														
3.3.28	Установка раковин стальных эмалированных с сифоном	комплект	2	15 000,00	30 000,00	1 933,09	3 866,18	16 933,09	33 866,18						
3.3.29	Установка трапов эмалированных прямой Т50	шт	1	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	5 400,00	5 400,00						
3,4	**Отопление**														
3.4.1	Установка секционных алюминиевых радиаторов ALR-102-500	кВт	163,464	426,40	69 701,05	532,34	87 018,43	958,74	156 719,48						
3.4.2	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт	секция	834	5 586,10	4 658 807,40			5 586,10	4 658 807,40	834	100%	4 658 807,40			
3.4.3	Установка кранов радиаторных	комплект	352	146,60	51 603,20	100,00	35 200,00	246,60	86 803,20	352	59%	51 603,20			
3.4.4	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini	шт	176	4 500,00	792 000,00			4 500,00	792 000,00	176	100%	792 000,00			
3.4.5	Вентиль запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco	шт	176	4 500,00	792 000,00			4 500,00	792 000,00	176	100%	792 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.9	Установка вентиляторов радиальных L=600м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО° Nдв=120 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №2,5, АИР63И2	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46						
3.5.10	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00						
	В6														
3.5.11	Установка вентиляторов радиальных крышных L=500м3/час, 150 Па, Nдв=110 Вт, n=2600мм, WD200	шт	1	40 000,00	40 000,00	5 400,00	5 400,00	45 400,00	45 400,00						
	В7														
3.5.12	Установка вентиляторов радиальных L=1250м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО° Nдв=250 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №3,15, АИР63F4	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46						
3.5.13	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00						
	В8, В11														
3.5.14	Установка вентиляторов осевых реверсивных настенных L=220/130м3/час, 150 Па, Nдв=25 Вт, Vortice Vario 150/6ARI	шт	2	10 000,00	20 000,00	4 761,46	9 522,92	14 761,46	29 522,92						
	В9														
3.5.15	Установка вентиляторов осевых L=185м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 OK	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46						
	В10														
3.5.16	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=530м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, n=1350мм, ВО-2,3-220В	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46						
	В12														
3.5.17	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=30 Вт, Dospel NV 20 AS 240	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46						
	В13														
3.5.18	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, Silent 300CZ Plus	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46						
	ВД1														
3.5.19	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46						
	ВД2														
3.5.20	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46						
	В14														
3.5.21	Установка вентиляторов осевых настенных L=50м3/час, P=20 Па, Nдв=25 Вт, POLO 5 Д-120мм	шт	1	15 000,00	15 000,00	4 761,46	4 761,46	19 761,46	19 761,46						
	П1-П3														
3.5.22	Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=125 Вт, Nэл=49,6 Вт, LSQWF130MG/NaC-M	шт	2	5 100 000,00	10 200 000,00	50 000,00	100 000,00	5 150 000,00	10 300 000,00	1,00	50%	5 100 000,00			
3.5.23	Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=31 Вт, Nэл=12,5 Вт, HLR35SNa-M	шт	2	2 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00	100 000,00	2 050 000,00	4 100 000,00						
3.5.24	Монтаж фанкойлов потолочных кассетных Nхол=125 Вт, GREE FP-51XD-E	шт	9	150 000,00	1 350 000,00	5 000,00	45 000,00	155 000,00	1 395 000,00						
3.5.25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.25х2,3 мм, Blue Ocean	м	105	1 504,80	158 004,00	1 645,00	172 725,00	3 149,80	330 729,00	105	48%	158 004,00	105	48%	158 004,00
3.5.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.32х2,9 мм, Blue Ocean	м	42	1 555,15	65 316,30	1 107,67	46 522,14	2 662,82	111 838,44	42	58%	65 316,30	42	58%	65 316,30
3.5.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.40х3,7 мм, Blue Ocean	м	46	2 119,16	97 481,36	1 477,63	67 970,98	3 596,79	165 452,34	46	59%	97 481,36	46	59%	97 481,36
3.5.28	Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 32, типа Arco	шт	18	4 000,00	72 000,00			4 000,00	72 000,00						
3.5.29	Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 40, типа Arco	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00						
3.5.30	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 25 K-Flex ST	м	75	780,00	58 500,00	305,70	22 927,50	1 085,70	81 427,50						
3.5.31	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 32 K-Flex ST	м	16	1 200,00	19 200,00	305,70	4 891,20	1 505,70	24 091,20						
3.5.32	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 40 K-Flex ST	м	34,5	1 800,00	62 100,00	305,70	10 546,65	2 105,70	72 646,65						
	Воздуховоды														
	П1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.60	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	8	5 803,95	46 431,60	982,93	7 863,44	6 786,88	54 295,04						
3.5.61	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	106,5	345,08	36 751,02	300,00	31 950,00	645,08	68 701,02						
3.5.62	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,67	42 000,00	112 140,00			42 000,00	112 140,00						
	В2														
3.5.63	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 795х1520-630х630, L=500мм - 2 шт)	м2	53,61	4 622,47	247 810,62	1 082,42	58 028,54	5 704,89	305 839,15						
3.5.64	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	4 622,47	55 469,64	1 082,42	12 989,04	5 704,89	68 458,68						
3.5.65	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630х355-200х315, L=500мм)	м2	0,78	4 622,47	3 605,53	1 082,42	844,29	5 704,89	4 449,81						
3.5.66	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	5	5 803,95	29 019,75	982,93	4 914,65	6 786,88	33 934,40						
3.5.67	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04						
3.5.68	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	128	345,08	44 170,24	300,00	38 400,00	645,08	82 570,24						
3.5.69	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	3,96	42 000,00	166 320,00			42 000,00	166 320,00						
	П3														
3.5.70	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	25,2	4 622,47	116 486,24	1 082,42	27 276,98	5 704,89	143 763,23						
3.5.71	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х150-500х200, L=500мм -1 шт.; 500х400-500х200, L=500мм -1 шт.)	м2	94,98	4 622,47	439 042,20	1 082,42	102 808,25	5 704,89	541 850,45						
3.5.72	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,22	4 622,47	33 374,23	1 082,42	7 815,07	5 704,89	41 189,31						
3.5.73	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500х400-500х500, L=500мм - 1 шт.; 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	2,45	4 622,47	11 325,05	1 082,42	2 651,93	5 704,89	13 976,98						
3.5.74	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56						
3.5.75	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28						
3.5.76	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400х400 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28						
3.5.77	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	107	345,08	36 923,56	300,00	32 100,00	645,08	69 023,56						
3.5.78	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,7	42 000,00	113 400,00			42 000,00	113 400,00						
	В3														
3.5.79	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,1	4 622,47	106 779,06	1 082,42	25 003,90	5 704,89	131 782,96						
3.5.80	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	58,53	4 622,47	270 553,17	1 082,42	63 354,04	5 704,89	333 907,21						
3.5.81	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	105,5	345,08	36 405,94	300,00	31 650,00	645,08	68 055,94						
3.5.82	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,61	42 000,00	109 620,00			42 000,00	109 620,00						
3.5.83	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56						
3.5.84	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 300х250 мм	шт	3	3 652,97	10 958,91	878,79	2 636,37	4 531,76	13 595,28						
3.5.85	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450	шт	2	5 803,95	11 607,90	982,93	1 965,86	6 786,88	13 573,76						
	П4														
3.5.86	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	72,9	4 622,47	336 978,06	1 082,42	78 908,42	5 704,89	415 886,48						
3.5.87	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.)	м2	34,85	4 622,47	161 093,08	1 082,42	37 722,34	5 704,89	198 815,42						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.13	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 65 мм	шт	3	10 500,00	31 500,00			10 500,00	31 500,00						
3.6.14	Кран трехходовой муфтовый, Dy 65 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00						
3.6.15	Кран обратный Dy 65 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00						
3.6.16	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	врезка	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.17	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.18	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.19	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49						
3.6.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	33,44	320,00	10 700,80	425,00	14 212,00	745,00	24 912,80						
3.6.21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	33,44	640,00	21 401,60	425,00	14 212,00	1 065,00	35 613,60						
3.6.22	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	150	214,45	32 167,50	350,00	52 500,00	564,45	84 667,50						
3.6.23	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	3,53	55 000,00	194 150,00			55 000,00	194 150,00						
3.6.24	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	150	227,21	34 081,50	415,47	62 320,50	642,68	96 402,00						
3.6.25	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	87	1 000,00	87 000,00			1 000,00	87 000,00						
	П2														
3.6.26	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Wilo TOP-S 50/7	шт	1	210 432,58	210 432,58	5 000,00	5 000,00	215 432,58	215 432,58						
3.6.27	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	110	2 724,65	299 711,50	457,99	50 378,90	3 182,64	350 090,40	110	85,61%	299 711,50			
3.6.28	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 50 мм	шт	3	10 000,00	30 000,00			10 000,00	30 000,00						
3.6.29	Кран трехходовой муфтовый, Dy 50 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00						
3.6.30	Кран обратный Dy 50 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00						
3.6.31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.32	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.33	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.34	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49						
3.6.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50						
3.6.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50						
3.6.37	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	110	214,45	23 589,50	350,00	38 500,00	564,45	62 089,50						
3.6.38	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	2,3	55 000,00	126 500,00			55 000,00	126 500,00						
3.6.39	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	110	227,21	24 993,10	415,47	45 701,70	642,68	70 694,80						
3.6.40	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	59	1 000,00	59 000,00			1 000,00	59 000,00						
	П3														
3.6.41	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7	шт	1	115 771,71	115 771,71	5 000,00	5 000,00	120 771,71	120 771,71						
3.6.42	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием	м	75	1 577,89	118 341,75	326,73	24 504,75	1 904,62	142 846,50	75	82,85%	118 341,75			
3.6.43	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00						
3.6.44	Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00						
3.6.45	Кран обратный Dy 32 мм муфтовый	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00						
3.6.46	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.47	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.48	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.49	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	21 218,39	21 218,39	736,51	736,51	21 954,90	21 954,90						
3.6.50	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	8,7	320,00	2 784,00	425,00	3 697,50	745,00	6 481,50						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.7.9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	3	4 500,00	13 500,00	3 741,17	11 223,51	8 241,17	24 723,51						
3.7.10	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00						
3.7.11	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00						
3.7.12	Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02	шт	16	2 500,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00	5 000,00	80 000,00						
3.7.13	Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/	комплект	16	2 500,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00	5 000,00	80 000,00						
3.7.14	Закладная под ртутный технический термометр бобышка БШ-35	шт	12	5 000,00	60 000,00			5 000,00	60 000,00						
3.7.15	Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=-35+35, оправа защитная L=63/285, ОТП1 -2 шт/	комплект	8	3 500,00	28 000,00	2 500,00	20 000,00	6 000,00	48 000,00						
3.7.16	Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00						
3.7.17	Кран шаровой проходной Ду65 муфтовый	шт	12	10 000,00	120 000,00			10 000,00	120 000,00						
3.7.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	45,6	320,00	14 592,00	425,00	19 380,00	745,00	33 972,00						
3.7.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	45,6	640,00	29 184,00	425,00	19 380,00	1 065,00	48 564,00						
3.7.20	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	153	114,45	17 510,85	250,00	38 250,00	364,45	55 760,85						
3.7.21	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	2,94	55 000,00	161 700,00			55 000,00	161 700,00						
3.7.22	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	153	227,21	34 763,13	415,47	63 566,91	642,68	98 330,04						
3.7.23	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	116	1 000,00	116 000,00			1 000,00	116 000,00						
3.7.24	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	45	214,45	9 650,25	350,00	15 750,00	564,45	25 400,25						
3.7.25	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщиной 60 мм	м3	2,14	50 000,00	107 000,00			50 000,00	107 000,00						
3.8	**Кондиционирование**														
3.8.1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	2 301,51	98 964,93	10 181,16	437 789,88	12 482,67	536 754,81						
3.8.2	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	1 893,65	81 426,95	10 181,16	437 789,88	12 074,81	519 216,83						
3.8.3	Сплит-система Gree GWH07	шт	18	130 000,00	2 340 000,00			130 000,00	2 340 000,00						
3.8.4	Сплит-система Gree GWH09	шт	3	150 000,00	450 000,00			150 000,00	450 000,00						
3.8.5	Сплит-система Gree GWH12	шт	20	150 000,00	3 000 000,00			150 000,00	3 000 000,00						
3.8.6	Сплит-система Gree GWH18	шт	2	200 000,00	400 000,00			200 000,00	400 000,00						
3.9	**Внутреннее пожаротушение**														
	Водопровод В11														
3.9.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	4 000,00	360 000,00	500,00	45 000,00	4 500,00	405 000,00	90	88,89%	360 000,00			
3.9.2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	180	2 082,39	374 830,20	500,00	90 000,00	2 582,39	464 830,20	180	80,64%	374 830,20			
3.9.3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	2 072,85	186 556,50	500,00	45 000,00	2 572,85	231 556,50	90	80,57%	186 556,50			
3.9.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	16	1 060,61	16 969,76	500,00	8 000,00	1 560,61	24 969,76	16	67,96%	16 969,76			
3.9.5	Масляная окраска труб стальных за 2 раза	м2	119,7	320,00	38 304,00	425,00	50 872,50	745,00	89 176,50						
3.9.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	фланец	6	4 126,59	24 759,54	500,00	3 000,00	4 626,59	27 759,54	6	89%	24 759,54	6	89%	24 759,54
3.9.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	2	2 530,00	5 060,00	500,00	1 000,00	3 030,00	6 060,00	2	83%	5 060,00	2	83%	5 060,00
3.9.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	фланец	12	2 060,00	24 720,00	500,00	6 000,00	2 560,00	30 720,00	12	80%	24 720,00	12	80%	24 720,00
3.9.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	2	1 440,00	2 880,00	500,00	1 000,00	1 940,00	3 880,00	2	74%	2 880,00	2	74%	2 880,00
3.9.10	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж	шт	2	60 000,00	120 000,00	500,00	1 000,00	60 500,00	121 000,00	2	99%	120 000,00	2	99%	120 000,00
3.9.11	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж	шт	1	40 000,00	40 000,00	500,00	500,00	40 500,00	40 500,00	1	99%	40 000,00	1	99%	40 000,00
3.9.12	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж	шт	2	30 000,00	60 000,00	500,00	1 000,00	30 500,00	61 000,00	2	98%	60 000,00	2	98%	60 000,00
3.9.13	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	1	260 670,00	260 670,00	500,00	500,00	261 170,00	261 170,00	1	100%	260 670,00	1	100%	260 670,00
3.9.14	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	2	166 960,00	333 920,00	500,00	1 000,00	167 460,00	334 920,00	2	100%	333 920,00	2	100%	333 920,00
3.9.15	Электропривод	шт	3	100 000,00	300 000,00			100 000,00	300 000,00	3	100%	300 000,00	3	100%	300 000,00
3.9.16	Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр	шт	2	42 250,00	84 500,00	28 - 53	1 000,00	42 750,00	85 500,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Главный распределительный щит ГРЩ														
4.1.1	*Монтажные работы.*														
4.1.2	Монтаж щкафа с АВР, на 2 ввода с секционированием на 630А, тип АВР-2.1-630	комплект	1	1 357 635,37	1 357 635,37	3 000,00	3 000,00	1 360 635,37	1 360 635,37	1,00	99,78%	1 357 635,37			
4.1.3	Монтаж вводного распределительного пункта (ВРУ 1-2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Ір-250А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, Ір 100 А - 6шт, тип ПР 8503-2001-5УХЛ3.	комплект	2	200 000,00	400 000,00	3 000,00	6 000,00	203 000,00	406 000,00	2,00	98,52%	400 000,00			
4.1.4	Монтаж распределительного пункта (ЩК) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35,3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Ір16А - 11шт, АЕ2044, 1Р, Ір25А - 1шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Ір16А - 2шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Ір 40А - 2шт, Vigi (УЗО) с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 3шт. тип ПР 8503-2101-4УХЛ3	комплект	1	135 000,00	135 000,00	3 000,00	3 000,00	138 000,00	138 000,00	1,00	97,83%	135 000,00			
4.1.5	Монтаж распределительного пункта (ЩС -1) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, 3Р, Ір- 63 А - 3шт, ВА57-31, 3Р, Ір - 16А - 5шт, тип ПР 8503-1002-3УХЛ3	комплект	1	190 000,00	190 000,00	3 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	1,00	98,45%	190 000,00			
4.1.6	Монтаж распределительного пункта (ЩВ) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35,3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Ір16А - 3шт, АЕ2044-10Б, 6А, 3Р, Ір1,6А - 2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Ір10А - 2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Ір 16А -3шт, АЕ2044-10Б, 63А, 3Р, Ір 63А -1шт, тип ПР 8503-2084-3УХЛ3	комплект	1	190 000,00	190 000,00	3 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	1,00	98,45%	190 000,00			
4.1.7	Монтаж щита распределительного (ЩОС-1), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1,00	96,77%	90 000,00			
4.1.8	Монтаж щита распределительного (ЩОС-2), тип ЩРВС-36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 32А, Ін 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1,00	96,77%	90 000,00			
4.1.9	Монтаж щита распределительного (ЩОС-3), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-7шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 8шт.	комплект	1	96 000,00	96 000,00	3 000,00	3 000,00	99 000,00	99 000,00	1,00	96,97%	96 000,00			
4.1.10	Монтаж щита распределительного (ЩОС-4), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 32А, Ін 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1,00	96,59%	85 000,00			
4.1.11	Монтаж щита распределительного (ЩОС-5), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-11шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1,00	96,39%	80 000,00			
4.1.12	Монтаж щита распределительного (ЩОС-6), тип ЩРВС- 48 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 12шт.	комплект	1	130 000,00	130 000,00	3 000,00	3 000,00	133 000,00	133 000,00	1,00	97,74%	130 000,00			
4.1.13	Монтаж щита распределительного (ЩОС-7), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1,00	96,59%	85 000,00			
4.1.14	Монтаж щита распределительного (ЩОС-8), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-13шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 2шт.	комплект	1	75 000,00	75 000,00	3 000,00	3 000,00	78 000,00	78 000,00	1,00	96,15%	75 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.56	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х25мм2	м	25	7 348,00	183 700,00			7 348,00	183 700,00	25	100%	183 700,00			
4.1.57	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х35мм2	м	240	5 500,00	1 320 000,00			5 500,00	1 320 000,00	240	100%	1 320 000,00			
4.1.58	Кабель силовой, марки ВБбШв 5х4мм2	м	60	1 474,00	88 440,00			1 474,00	88 440,00	60	100%	88 440,00			
4.1.59	Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2	м	90	402,00	36 180,00			402,00	36 180,00	90	100%	36 180,00			
4.1.60	Провод медный 1х70мм2, марки ПВ1	м	75	3 968,00	297 600,00			3 968,00	297 600,00	75	100%	297 600,00			
4.1.61	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм - без стоимости труб	м	90	95,81	8 622,90	37,00	3 330,00	132,81	11 952,90						
4.1.62	Труба стальная, Dн 20мм	м	75	867,00	65 025,00			867,00	65 025,00	75	100%	65 025,00			
4.1.63	Труба стальная, Dн 25мм	м	15	1 220,00	18 300,00			1 220,00	18 300,00	15	100%	18 300,00			
4.1.64	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм - без стоимости труб	м	50	95,81	4 790,50	37,00	1 850,00	132,81	6 640,50						
4.1.65	Труба стальная, Dн 32мм	м	35	1 350,00	47 250,00			1 350,00	47 250,00	35	100%	47 250,00			
4.1.66	Труба стальная, Dн 40мм	м	15	2 000,00	30 000,00			2 000,00	30 000,00	15	100%	30 000,00			
4.1.67	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм - без стоимости труб	м	30	95,81	2 874,30	37,00	1 110,00	132,81	3 984,30						
4.1.68	Труба стальная, Dн 50мм	м	30	2 500,00	75 000,00			2 500,00	75 000,00	30	100%	75 000,00			
4.1.69	Прокладка металлического рукава Dн 20мм , тип РЗ-Ц-Х-20	м	3	962,81	2 888,43	37,00	111,00	999,81	2 999,43						
4.1.70	Прокладка кабель-канала 60х40мм	м	50	721,12	36 056,00	250,00	12 500,00	971,12	48 556,00						
4.1.71	Прокладка кабель-канала 25х40мм	м	50	721,12	36 056,00	250,00	12 500,00	971,12	48 556,00						
	Заземление														
4.1.72	Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (сталь полосовая 40х4мм, СТ3)	м	30	500,00	15 000,00	350,00	10 500,00	850,00	25 500,00						
4.2	Автоматическая-пожарная сигнализация														
	Здание ДК														
4.2.1	Установка прибора пожарно-охранной сигнализации, тип ВЭРС-ПК24	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00						
4.2.2	Установка батареи аккумуляторной для "ВЭРС-ПК24, тип 12В, 2Ач	шт	1	2 079,74	2 079,74	11 140,18	11 140,18	13 219,92	13 219,92						
4.2.3	Установка извещателя пожарного ручного, тип ИПР-К	шт	28	996,16	27 892,48	2 523,65	70 662,20	3 519,81	98 554,68						
4.2.4	Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного, тип ИП 212-41М	шт	102	650,00	66 300,00	1 500,00	153 000,00	2 150,00	219 300,00						
4.2.5	Установка извещателя пожарного теплового максимального, тип ИП101-3	шт	165	607,46	100 230,90	1 500,00	247 500,00	2 107,46	347 730,90						
4.2.6	Установка оповещателя охранно-пожарного светового "ВЫХОД", тип Блик С-12	шт	21	2 366,80	49 702,80	250,00	5 250,00	2 616,80	54 952,80						
4.2.7	Установка оповещателя звукового, тип АС-10	шт	13	1 100,00	14 300,00	14 229,60	184 984,80	15 329,60	199 284,80						
4.2.8	Установка коробк универсальных, тип УК-2П	шт	20	450,00	9 000,00	5 019,35	100 387,00	5 469,35	109 387,00						
4.2.9	Установка блока питания на 12В, 2,5А	шт	6	9 431,30	56 587,80	11 201,30	67 207,80	20 632,60	123 795,60						
4.2.10	Установка коробк распределитеьных, тип КРТН-10	шт	3	2 500,00	7 500,00	5 018,85	15 056,55	7 518,85	22 556,55						
4.2.11	Прокладка кабельного-канала 16х16	м	3300	100,00	330 000,00	300,00	990 000,00	400,00	1 320 000,00						
4.2.12	Прокладка кабеля по стене, в кабельном канале масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	3800	50,00	190 000,00	400,00	1 520 000,00	450,00	1 710 000,00						
4.2.13	Кабель связи, марки КСПВ 2х0,5мм	м	3350	50,00	167 500,00			50,00	167 500,00						
4.2.14	Кабель связи, марки ШВВП 2х0,75мм	м	270	75,60	20 412,00			75,60	20 412,00						
4.2.15	Кабель связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм	м	180	300,00	54 000,00			300,00	54 000,00						
4.3	Телефонизация														
	Здание ДК														
4.3.1	Монтаж оптического кросса в стойку 19, в комплекте со сплайс-кассетой, разъемами и пигтейлами. 1U, тип R24-1U-FC-24	комплект	1	33 653,20	33 653,20	1 500,00	1 500,00	35 153,20	35 153,20						
4.3.2	Монтаж сетевого коммутатора, тип WS-C3750X-24P-E, Cisco	комплект	1	84 132,92	84 132,92	102 510,37	102 510,37	186 643,29	186 643,29						
4.3.3	Установка блока бесперебойного питания Smart-UPSb 220В, 2000ВА, тип SURT2000XLI (Рельсы для установки в 19 стойку, тип SURTRK)	комплект	1	496 384,31	496 384,31	10 439,71	10 439,71	506 824,02	506 824,02						
4.3.4	Шкаф настенный, размером до 640х840мм - без стоимости шкафа	шт	4	250,00	1 000,00	3 618,01	14 472,04	3 868,01	15 472,04						
4.3.5	Настеный шкаф Legrand XL Vdi 192`` 9U в комплекте с заземлением и монтажными регулируемыми стойками, тип 46211	комплект	1	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00						
4.3.6	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 100 пар, с замком MAXYS MX-CB-3	комплект	1	7 571,98	7 571,98			7 571,98	7 571,98						
4.3.7	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 30 пар, с замком MAXYS MX-CB-1	комплект	1	5 047,97	5 047,97			5 047,97	5 047,97						
4.3.8	Кроссировка в шкафу	шт	5			2 500,00	12 500,00	2 500,00	12 500,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Монолитный бетонный фундамент Флм1														
5.2.6	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4	м3	12,5	57 742,30	721 778,75	15 190,99	189 887,38	72 933,29	911 666,13	12,5	100%	911 665,13			
5.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	54,6	1 555,10	84 908,46	412,63	22 529,60	1 967,73	107 438,06	54,6	100%	107 438,06			
	Фундаменты ФОм1 (2шт)														
5.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	4,032	2 850,55	11 493,42	406,88	1 640,54	3 257,43	13 133,96	4,032	100%	13 133,96			
5.2.9	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	3,14	57 742,10	181 310,19	15 190,99	47 699,71	72 933,09	229 009,90	3,14	100%	229 009,90			
5.2.10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0278	200 000,00	5 560,00			200 000,00	5 560,00	0,0278	100%	5 560,00			
5.2.11	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0636	836 902,00	53 226,97	180 679,72	11 491,23	1 017 581,72	64 718,20	0,0636	100%	64 718,20			
5.2.12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	8,512	1 555,10	13 237,01	412,63	3 512,31	1 967,73	16 749,32	8,512	100%	16 749,32			
	Фундаменты ФОм2 (1шт)														
5.2.13	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	0,723	2 850,55	2 060,95	406,88	294,17	3 257,43	2 355,12	0,723	100%	2 355,12			
5.2.14	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	0,51	57 742,10	29 448,47	15 190,99	7 747,40	72 933,09	37 195,88	0,51	100%	37 195,88			
5.2.15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00423	200 000,00	846,00			200 000,00	846,00	0,00423	100%	846,00			
5.2.16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01718	836 902,00	14 377,98	180 679,72	3 104,08	1 017 581,72	17 482,05	0,01718	100%	17 482,05			
5.2.17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	2,41	1 555,10	3 747,79	412,63	994,44	1 967,73	4 742,23	2,41	100%	4 742,23			
	Фундаменты под дымовые трубы ФОм-3 (2шт)														
5.2.18	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	2,4	5 701,10	13 682,64	813,76	1 953,02	6 514,86	15 635,66	2,4	100%	15 635,66			
5.2.19	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	1,6	57 742,10	92 387,36	15 190,99	24 305,58	72 933,09	116 692,94	1,6	100%	116 692,94			
5.2.20	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,04912	836 902,00	41 108,63	180 679,72	8 874,99	1 017 581,72	49 983,61	0,04912	100%	49 983,61			
5.2.21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	6,4	1 555,10	9 952,64	412,63	2 640,83	1 967,73	12 593,47	6,4	100%	12 593,47			
	Фундаменты под перегородки														
5.2.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	11	2 850,55	31 356,05	406,88	4 475,68	3 257,43	35 831,73	11	100%	35 831,73			
5.2.23	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	3,06	57 742,10	176 690,83	15 190,99	46 484,43	72 933,09	223 175,26	3,06	100%	223 175,26			
5.2.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06892	200 000,00	13 784,00			200 000,00	13 784,00	0,06892	100%	13 784,00			
5.3	Стены														
5.3.1	Кладка наружных стен толщ.390 мм из ракушеблока марки IP35 плотностью 1600 кг/м3, на цементно-песчаном растворе марки М100 при высоте этажа до 4 м	м3	99,52	12 745,65	1 268 447,09	5 121,20	509 661,82	17 866,85	1 778 108,91	99,52	100%	1 778 108,91			
	Перегородки														
5.3.2	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен при высоте этажа до 4 м	м3	13,86	12 745,65	176 654,71	5 121,10	70 978,45	17 866,75	247 633,16	13,86	100%	247 633,16			
5.4	Перемычки														
5.4.1	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (ЗПБ16-37 - 0,041м3 - 20шт., ЗПБ13-37 - 0,034м3 - 6шт., ЗПП27-71 АтV - 0,227м3 - 4шт.)	м3	1,932	148 525,95	286 952,14	30 381,98	58 697,99	178 907,93	345 650,12	1,932	100%	345 650,12			
5.5	Перекрытие														
5.5.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 75.12-4.5АтV-т - 6шт., 1ПК 75.10-4.5АтV-т - 2шт.)	м2	69	11 726,40	809 121,60	2 000,00	138 000,00	13 726,40	947 121,60	69	100%	947 121,60			
5.5.2	Установка и металлизация стальных анкерных крепежных элементов арматурных стыковых накладок (арматура класса А-I, d 6мм L=700мм -16шт., L=800мм -12шт)	т	0,00472	250 000,00	1 180,00	2 500,00	11,80	252 500,00	1 191,80	0,00472	100%	1 191,80			
	Монолитный участок МУ1 (2шт)														
5.5.3	Устройство монолитных ж/б участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В25	м3	2,52	70 557,07	177 803,82	15 190,99	38 281,29	85 748,06	216 085,11	2,52	100%	216 085,11			
5.5.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2 (полоса - 200х75х6мм-1шт - 0,0071т., арматура А-III, d 10 мм L=120мм - 2шт - 0,0016т.)	т	0,00696	224 251,63	1 560,79	148 464,10	1 033,31	372 715,73	2 594,10	0,00696	100%	2 594,10			
5.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,24416	200 000,00	48 832,00			200 000,00	48 832,00	0,24416	100%	48 832,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.5.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 22 мм	т	0,2676	200 000,00	53 520,00			200 000,00	53 520,00	0,2676	100%	53 520,00			
5.5.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00568	200 000,00	1 136,00			200 000,00	1 136,00	0,00568	100%	1 136,00			
5.5.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,06	200 000,00	12 000,00			200 000,00	12 000,00	0,06	100%	12 000,00			
5.5.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1826	200 000,00	36 520,00			200 000,00	36 520,00	0,1826	100%	36 520,00			
5.5.10	Заполнение пространства керамзитом	м3	1,44	13 620,16	19 613,03	1 788,89	2 576,00	15 409,05	22 189,03	1,44	100%	22 189,03			
	Стакан под дефлектор СБ-4 (2шт)														
5.5.11	Установка опорных сборных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м - без стоимости стакана	шт	2	2 500,00	5 000,00	2 450,00	4 900,00	4 950,00	9 900,00	2	100%	9 900,00			
5.5.12	Стакан сборный ж/б СБ4А-1	м3	0,12	120 000,00	14 400,00			120 000,00	14 400,00	0,12	100%	14 400,00			
5.6	**Кровля**														
5.6.1	Устройство оклеечной пароизоляции из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	90	2 648,00	238 320,00	500,00	45 000,00	3 148,00	283 320,00	90	100%	283 320,00			
5.6.2	Утепление покрытия керамзитом толщиной 150мм	м3	13,5	13 620,16	183 872,16	1 788,89	24 150,02	15 409,05	208 022,18	13,5	100%	208 022,18			
5.6.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.30 мм	м2	90	1 225,38	110 284,20	1 200,00	108 000,00	2 425,38	218 284,20	90	100%	218 284,20			
5.6.4	Устройство кровель плоских четырехслойных из 3-х слоев рубероида марки РПК-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	90	4 972,00	447 480,00	1 000,00	90 000,00	5 972,00	537 480,00	90	100%	537 480,00			
5.6.5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	37,4	2 954,78	110 508,77	333,65	12 478,51	3 288,43	122 987,28	37,4	100%	122 987,28			
	Парапет														
5.6.6	Устройство ж/бетонных монолитных парапетов из бетона класса В15	м3	1,27	57 742,10	73 332,47	15 190,99	19 292,56	72 933,09	92 625,02	1,27	100%	92 625,02			
5.6.7	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d - 5 мм	т	0,0368	200 000,00	7 360,00			200 000,00	7 360,00	0,0368	100%	7 360,00			
	Водосток														
5.6.8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 100 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00						
5.6.9	Укладка стальных водостоков из труб электросварных, 102х2,5 мм	м	0,89	4 500,00	4 005,00	5 000,00	4 450,00	9 500,00	8 455,00						
5.6.10	Масляная окраска стальных труб в 2 слоя	м2	0,15	640,00	96,00	425,00	63,75	1 065,00	159,75						
	Молниеотвод														
5.6.11	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8Al	м	40,8	250,00	10 200,00	500,00	20 400,00	750,00	30 600,00						
5.7	**Полы**														
5.7.1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,85	13 620,16	11 577,14	1 788,89	1 520,56	15 409,05	13 097,69	0,85	100%	13 097,69			
	Тип 1														
5.7.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	76,32	2 850,55	217 553,98	712,63	54 387,92	3 563,18	271 941,90	76,32	100%	271 941,90			
5.7.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	6,11	56 346,30	344 275,89	15 190,99	92 816,95	71 537,29	437 092,84	6,11	100%	437 092,84			
5.7.4	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	76,32	962,25	73 438,92	1 000,00	76 320,00	1 962,25	149 758,92	76,32	100%	149 758,92			
5.7.5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	76,32	5 867,97	447 843,47	1 200,00	91 584,00	7 067,97	539 427,47						
	Тип 2														
5.7.6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	4,43	2 850,55	12 627,94	712,63	3 156,95	3 563,18	15 784,89	4,43	100%	15 784,89			
5.7.7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	0,3544	56 346,30	19 969,13	15 190,99	5 383,69	71 537,29	25 352,82	0,3544	100%	25 352,82			
5.7.8	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	4,43	2 648,00	11 730,64	500,00	2 215,00	3 148,00	13 945,64	4,43	100%	13 945,64			
5.7.9	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	4,43	962,25	4 262,77	1 000,00	4 430,00	1 962,25	8 692,77	4,43	100%	8 692,77			
5.7.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,73	5 867,97	27 755,50	1 200,00	5 676,00	7 067,97	33 431,50						
5.8	**Проемы**														
	Окна														
5.8.1	Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОПС 1200-500 - 2шт., ОПС 600-600 - 2шт.)	м2	1,92	33 651,35	64 610,59	1 064,32	2 043,49	34 715,67	66 654,09	1,92	100%	66 654,09			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.13.3	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00917	200 000,00	1 834,00			200 000,00	1 834,00						
5.14	**Отмостка шириной 1000мм**														
5.14.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	39	5 701,10	222 342,90	1 425,26	55 585,14	7 126,36	277 928,04	39,00	80%	222 342,90	39	80%	222 342,90
5.14.2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	39	33 138,05	1 292 383,95	1 000,00	39 000,00	34 138,05	1 331 383,95						
5.15	**Дымовая труба (2шт)**														
5.15.1	Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,336	35 000,00	11 760,00	150 000,00	50 400,00	185 000,00	62 160,00						
5.15.2	Дымовая труба из стали 20, на Ру до 10МПа, 219х4,0 мм	т	0,104	423 211,36	44 013,98			423 211,36	44 013,98	0,104	100%	44 013,98			
5.15.3	Стойки из трубы Д -189х4мм	т	0,232	639 256,32	148 307,47			639 256,32	148 307,47	0,232	100%	148 307,47			
5.15.4	Очистка полости и испытание трубы на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода 200 мм	м	16,1	1 187,51	19 118,91	1 000,00	16 100,00	2 187,51	35 218,91						
5.15.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,072	320,00	2 903,04	425,00	3 855,60	745,00	6 758,64						
5.15.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза	м2	9,072	640,00	5 806,08	425,00	3 855,60	1 065,00	9 661,68						
6	**Внутренние инженерные системы котельной**														
6.1	**Водопровод В1**														
6.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	24%	8 411,40			
6.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м	12	4 902,22	58 826,64	2 727,72	32 732,64	7 629,94	91 559,28	12	64%	58 826,64			
6.1.3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Водмерный узел1														
6.1.4	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	узел	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63						
6.1.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	40 800,00	163 200,00			40 800,00	163 200,00	4	100%	163 200,00			
6.1.6	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.1.7	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00						
	Водопровод Т1														
6.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60						
6.1.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00						
	Канализация К1														
6.1.10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,5	1 900,38	6 651,33	924,33	3 235,16	2 824,71	9 886,49						
6.1.11	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12	2 386,37	28 636,44	924,33	11 091,96	3 310,70	39 728,40						
6.1.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/	м	0,5	12 472,70	6 236,35	2 727,72	1 363,86	15 200,42	7 600,21						
6.1.13	Отвод прямой, d 100 мм	шт	1	770,00	770,00			770,00	770,00						
6.1.14	Отвод 45 град. 50х50	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00						
6.1.15	Отвод прямой, d 50 мм	шт	3	250,00	750,00			250,00	750,00						
6.1.16	Тройник 100х50	шт	1	850,00	850,00			850,00	850,00						
6.1.17	Тройник прямой, d 110 мм	шт	2	1 100,00	2 200,00			1 100,00	2 200,00						
	Оборудование														
6.1.18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	25 000,00	25 000,00	1 657,81	1 657,81	26 657,81	26 657,81						
6.1.19	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	37 186,19	37 186,19	1 933,09	1 933,09	39 119,28	39 119,28						
6.1.20	Установка смесителей для умывальника	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00						
6.1.21	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1	20 000,00	20 000,00	1 933,09	1 933,09	21 933,09	21 933,09						
6.1.22	Установка смесителей для душевых установок	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00						
6.1.23	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1	26 635,68	26 635,68	1 000,00	1 000,00	27 635,68	27 635,68						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.5	Циркуляционный насос WILO TOP S 40/4, G=12м3; H=3м; N=250кВт с ответными фланцами	комплект	2	174 382,32	348 764,64			174 382,32	348 764,64	2	100%	348 764,64			
6.4.6	Установка бака расширительного мембранного, V=500л	бак	1	226 000,00	226 000,00	5 000,00	5 000,00	231 000,00	231 000,00						
6.4.7	Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 20, DN 65, типа Bugatti	шт	8	10 500,00	84 000,00			10 500,00	84 000,00	8	100%	84 000,00			
6.4.8	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 65, типа Bugatti	шт	2	15 000,00	30 000,00			15 000,00	30 000,00	2	100%	30 000,00			
6.4.9	Установка фильтров сетчатых фланцевых, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	95%	34 668,00			
6.4.10	Краны шаровые мутовый "М"-"М", PN 25, DN 40, типа Bugatti	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
6.4.11	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 40, типа Bugatti	шт	2	7 000,00	14 000,00			7 000,00	14 000,00	2	100%	14 000,00			
6.4.12	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 20, типа Bugatti	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.4.13	Клапан предохранительный типа 2115SYR, PN 3, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.14	Автоматический спускник воздуха типа IVR1/2, PN 10, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.15	Установка фильтра сетчатого муфтового, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	95%	26 903,44			
6.4.16	Установка фильтра мехочистки колбового, типа 20" Big blue, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	15 000,00	15 000,00	1 328,05	1 328,05	16 328,05	16 328,05	1	92%	15 000,00			
6.4.17	Установка фильтра умягчающего колбового, типа Ecozon-200, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	265 000,00	265 000,00	1	94%	250 000,00			
6.4.18	Установка манометра с 3-х ходовым краном, тип МПЗ-У	комплект	3	5 000,00	15 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	3	67%	15 000,00			
6.4.19	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 25х2,5 мм	м	9	1 062,91	9 566,19	759,00	6 831,00	1 821,91	16 397,19	9	58%	9 566,19			
6.4.20	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 38х2,5 мм	м	4,6	1 540,13	7 084,60	759,00	3 491,40	2 299,13	10 576,00	5	67%	7 084,60			
6.4.21	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 45х2,5 мм	м	5	2 540,00	12 700,00	759,00	3 795,00	3 299,00	16 495,00	5	77%	12 700,00			
6.4.22	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 76х3,0 мм	м	14	3 545,00	49 630,00	759,00	10 626,00	4 304,00	60 256,00	14	82%	49 630,00			
6.4.23	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 89х3,5 мм	м	22	7 854,00	172 788,00	759,00	16 698,00	8 613,00	189 486,00	22	91%	172 788,00			
6.4.24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	320,00	4 928,00	425,00	6 545,00	745,00	11 473,00						
6.4.25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	15,4	640,00	9 856,00	425,00	6 545,00	1 065,00	16 401,00						
6.4.26	Отвод 90° Ду 89х3,5мм	шт	10	1 170,00	11 700,00			1 170,00	11 700,00	10	100%	11 700,00			
6.4.27	Отвод 90° Ду 79х3,5мм	шт	4	980,00	3 920,00			980,00	3 920,00	4	100%	3 920,00			
6.4.28	Тройник прямой 90°-89х3,5-76х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.29	Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм	шт	4	1 300,00	5 200,00			1 300,00	5 200,00	4	100%	5 200,00			
6.4.30	Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.31	Переход-57х4,0-45х2,5мм	шт	4	280,00	1 120,00			280,00	1 120,00	4	100%	1 120,00			
	Дымовая изолированная труба одномачтовая														
6.4.32	Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.33	Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.34	Газоотвод диаметром 220мм тройник	шт	2	21 000,00	42 000,00	1 500,00	3 000,00	22 500,00	45 000,00	2	93%	42 000,00			
6.4.35	Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан	шт	2	30 000,00	60 000,00	1 500,00	3 000,00	31 500,00	63 000,00	2	95%	60 000,00			
6.4.36	Газоотвод диаметром 220мм - 90°	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	77%	20 000,00			
6.4.37	Газоотвод диаметром 220мм прямой	шт	6	5 000,00	30 000,00	1 500,00	9 000,00	6 500,00	39 000,00	6	77%	30 000,00			
6.4.38	Газоотвод диаметром 220мм промежуточный	шт	2	5 000,00	10 000,00	1 500,00	3 000,00	6 500,00	13 000,00	2	77%	10 000,00			
6.4.39	Башня одномачтовая Н=7м	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.40	Хомуты крепления	шт	16	1 000,00	16 000,00	1 500,00	24 000,00	2 500,00	40 000,00	16	40%	16 000,00			
6.4.41	Опора под мачту	шт	2	10 000,00	20 000,00	1 500,00	3 000,00	11 500,00	23 000,00	2	87%	20 000,00			
6.5	Внутренее газоснабжение котельной														
6.5.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20	778,06	15 561,20	759,00	15 180,00	1 537,06	30 741,20	20	51%	15 561,20	20	51%	15 561,20
6.5.2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	13,5	1 062,91	14 349,29	759,00	10 246,50	1 821,91	24 595,79	13,5	58%	14 349,29	13,5	58%	14 349,29
6.5.3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	7	1 540,13	10 780,91	759,00	5 313,00	2 299,13	16 093,91	7	67%	10 780,91	7	67%	10 780,91
6.5.4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм	м	6,5	6 568,61	42 695,97	800,00	5 200,00	7 368,61	47 895,97	6,5	89%	42 695,97	6,5	89%	42 695,97

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.12	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 - без стоимости провода	м	350	250,00	87 500,00	150,00	52 500,00	400,00	140 000,00	350	100%	140 000,00			
7.2.13	Провод, марка АС- 50/8 мм2 (0.205 т)	м	1050	326,00	342 300,00			326,00	342 300,00	1 050	100%	342 300,00			
7.2.14	Изолятор штыревой, тип ШФ 20 - Г	шт	44	2 968,00	130 592,00			2 968,00	130 592,00	44	100%	130 592,00			
7.2.15	Колпачок К-6 (КП-20)	шт	38	65,00	2 470,00			65,00	2 470,00	38	100%	2 470,00			
7.2.16	Колпачок К-9 (КП-24)	шт	6	65,00	390,00			65,00	390,00	6	100%	390,00			
7.2.17	Зажим соединительный плашечный, тип ПА-2-2А	шт	47	558,00	26 226,00			558,00	26 226,00	47	100%	26 226,00			
7.2.18	Зажим соединительный плашечный, тип ПС-2	шт	10	558,00	5 580,00			558,00	5 580,00	10	100%	5 580,00			
7.2.19	Изолятор, тип ПСД70Е	шт	12	5 580,00	66 960,00			5 580,00	66 960,00	12	100%	66 960,00			
7.2.20	Ушко однолапчатое, тип У1-7-16	шт	6	1 674,00	10 044,00			1 674,00	10 044,00	6	100%	10 044,00			
7.2.21	Звено промежуточное, тип ПРТ-7	шт	6	990,00	5 940,00			990,00	5 940,00	6	100%	5 940,00			
7.2.22	Зажим натяжной клиновой, тип НКК-1-1Б	шт	6	4 074,00	24 444,00			4 074,00	24 444,00	6	100%	24 444,00			
7.2.23	Скоба СК-7-1А	шт	6	912,00	5 472,00			912,00	5 472,00	6	100%	5 472,00			
7.2.24	Серьга СРС-7-16	шт	6	786,00	4 716,00			786,00	4 716,00	6	100%	4 716,00			
7.2.25	Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	12	1 026,00	12 312,00			1 026,00	12 312,00	12	100%	12 312,00			
7.2.26	Ошиновка (провода ВЛ)	шт	12	1 000,00	12 000,00			1 000,00	12 000,00	12	100%	12 000,00			
7.2.27	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00184	833 691,20	1 533,99			833 691,20	1 533,99	0,00184	100%	1 533,99			
7.2.28	Траверса ТМ2	шт	1	13 280,99	13 280,99			13 280,99	13 280,99	1	100%	13 280,99			
7.2.29	Траверса ТМ3	шт	4	12 511,78	50 047,12			12 511,78	50 047,12	4	100%	50 047,12			
7.2.30	Траверса ТМ5	шт	1	8 269,09	8 269,09			8 269,09	8 269,09	1	100%	8 269,09			
7.2.31	Траверса ТМ6	шт	2	13 593,48	27 186,96			13 593,48	27 186,96	2	100%	27 186,96			
7.2.32	Накладка ОГ1	шт	1	4 615,30	4 615,30			4 615,30	4 615,30	1	100%	4 615,30			
7.2.33	Накладка ОГ2	шт	4	2 001,15	8 004,60			2 001,15	8 004,60	4	100%	8 004,60			
7.2.34	Накладка ОГ5	шт	2	1 057,66	2 115,32			1 057,66	2 115,32	2	100%	2 115,32			
7.2.35	Хомут Х1	шт	8	1 195,91	9 567,28			1 195,91	9 567,28	8	100%	9 567,28			
7.2.36	Хомут Х2	шт	1	1 195,91	1 195,91			1 195,91	1 195,91	1	100%	1 195,91			
7.2.37	Хомут Х7	шт	6	1 195,91	7 175,46			1 195,91	7 175,46	6	100%	7 175,46			
7.2.38	Хомут Х8	шт	2	1 195,91	2 391,82			1 195,91	2 391,82	2	100%	2 391,82			
7.2.39	Болт Б5	шт	2	757,20	1 514,40			757,20	1 514,40	2	100%	1 514,40			
7.2.40	Кронштейн У1	шт	3	3 365,31	10 095,93			3 365,31	10 095,93	3	100%	10 095,93			
7.2.41	Стяжка Г1	шт	6	3 797,99	22 787,94			3 797,99	22 787,94	6	100%	22 787,94			
7.2.42	Проводник ЗП1	м	15,6	1 021,63	15 937,43			1 021,63	15 937,43	15,6	100%	15 937,43			
7.2.43	Кронштейн РА1	шт	2	8 773,87	17 547,74			8 773,87	17 547,74	2	100%	17 547,74			
7.2.44	Кронштейн РА4	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
7.2.45	Кронштейн РА5	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
	Заземление														
7.2.46	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	35	500,00	17 500,00	250,00	8 750,00	750,00	26 250,00	35	100%	26 250,00			
7.2.47	Сталь круглая класса А-I, диам 16 мм	м	35	2 000,00	70 000,00			2 000,00	70 000,00	35	100%	70 000,00			
	Заземление КТПГ и ДЭС														
7.2.48	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	12,6			2 150,55	27 096,93	2 150,55	27 096,93	12,6	100%	27 096,93			
7.2.49	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,6			2 151,55	27 109,53	2 151,55	27 109,53	12,6	100%	27 109,53			
7.2.50	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	60	500,00	30 000,00	350,00	21 000,00	850,00	51 000,00	60	100%	51 000,00			
7.2.51	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам. 16 мм, /длиной 5 м -10шт/	м	50	250,00	12 500,00	350,00	17 500,00	600,00	30 000,00	50	100%	30 000,00			
	Заземление и молниезащита														
7.2.52	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	44,1			2 150,55	94 839,26	2 150,55	94 839,26	44,1	100%	94 839,26			
7.2.53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	44,1			2 151,55	94 883,36	2 151,55	94 883,36	44,1	100%	94 883,36			
7.2.54	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	210	500,00	105 000,00			500,00	105 000,00	210	100%	105 000,00			
7.2.55	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм	м	80	250,00	20 000,00	350,00	28 000,00	600,00	48 000,00	80	100%	48 000,00			
7.2.56	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм	м	60	250,00	15 000,00	350,00	21 000,00	600,00	36 000,00	60	100%	36 000,00			
7.3	Кабельная линия КЛ-0,4кВ														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1162,5			62,54	72 702,75	62,54	72 702,75						
8.1.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.	м3	129,17			1 155,42	149 245,60	1 155,42	149 245,60						
	Сети АПС														
8.1.7	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам 100мм с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	м	36	500,00	18 000,00	450,00	16 200,00	950,00	34 200,00						
8.1.8	Прокладка кабеля связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм в подземной канализации	м	200	300,53	60 106,00	100,00	20 000,00	400,53	80 106,00						
8.1.9	Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель!", тип ЛЭС -450	м	40	120,00	4 800,00	166,55	6 662,00	286,55	11 462,00						
8.2	**Внешние сети телефонизации**														
8.2.1	Устройство колодцев ж/б сборных типовых, тип ККС-1-10 /с люком/	шт	23	50 274,85	1 156 321,55	36 021,82	828 501,86	86 296,67	1 984 823,41	23	58%	1 156 321,55	23	58%	1 156 321,55
8.2.2	Колодцы железобетонные телефонные	м3	10,23			50 274,85	514 311,72	50 274,85	514 311,72						
8.2.3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	87,94	1 555,10	136 755,49	712,63	62 668,68	2 267,73	199 424,18	87,94	69%	136 755,49	87,94	69%	136 755,49
8.2.4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, диам.150мм, тип БНД	м	25	500,00	12 500,00	450,00	11 250,00	950,00	23 750,00	25	53%	12 500,00	25	53%	12 500,00
8.2.5	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий Ду-110 /труба пластиковая, двухстенная, ПВД/ПНД, синяя, Ду110, тип Т2-КЛ0-110С - 1382.1 м/	м	1355	1 028,54	1 393 671,70	44,47	60 259,56	1 073,01	1 453 931,26	1 355	96%	1 393 671,70	1 355	96%	1 393 671,70
8.2.6	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трккбопровода	м	1550			373,00	578 150,00	373,00	578 150,00						
8.2.7	Кабель оптический, одномодовый, 4 волокна, негорючий, марки ОКП(А)нг-0,22-4П	м	1581	387,22	612 194,82			387,22	612 194,82	1 581	100%	612 194,82	1 581	100%	612 194,82
8.2.8	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	3 025,15	6 050,30			3 025,15	6 050,30						
8.2.9	Метизы разные	кг	10	450,00	4 500,00			450,00	4 500,00						
8.2.10	Набор для маркировки кабелей, марки STARTER KIT	комплект	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00						
9	**Наружное газоснабжение**														
9,1	**Вход-выход полиэтиленового газопровода из земли**														
9.1.1	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,02	45 370,00	907,40	15 190,99	303,82	60 560,99	1 211,22						
9.1.2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8,0мм /футляр/	м	4	10 609,88	42 439,52	250,00	1 000,00	10 859,88	43 439,52	4	98%	42 439,52			
9.1.3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм с пневматическим испытанием	м	4	4 224,71	16 898,84	250,00	1 000,00	4 474,71	17 898,84	4	94%	16 898,84			
9.1.4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	шт	6	6 516,86	39 101,16	250,00	1 500,00	6 766,86	40 601,16	6	96%	39 101,16			
9.1.5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	4	250,00	1 000,00	500,00	2 000,00	750,00	3 000,00	4	33%	1 000,00			
9.1.6	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	4	5 000,00	20 000,00	650,00	2 600,00	5 650,00	22 600,00	4	88%	20 000,00			
9.1.7	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1 000,00	12 000,00	730,09	8 761,08	1 730,09	20 761,08	12	58%	12 000,00			
9.1.8	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
9.1.9	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 160, PN 16	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
9.1.10	Отвод ПЭ 90° компрессионный прямой DN 160х160, PN 16	шт	4	10 000,00	40 000,00			10 000,00	40 000,00	4	100%	40 000,00			
9.1.11	Пластина 5х400х500 мм	т	0,03428	206 748,37	7 087,33			206 748,37	7 087,33	0,03428	100%	7 087,33			
9.1.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,75	320,00	1 520,00	425,00	2 018,75	745,00	3 538,75						
9.1.13	Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза	м2	4,75	640,00	3 040,00	425,00	2 018,75	1 065,00	5 058,75						
	Опознавательный знак (2шт)														
9.1.14	Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01208	50 000,00	604,00	150 000,00	1 812,00	200 000,00	2 416,00						
9.1.15	Лист диск диаметром 200мм - 2шт	т	0,00106	289 395,92	306,76			289 395,92	306,76	0,00106	100%	306,76			
9.1.16	Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт	т	0,01174	308 160,02	3 617,80			308 160,02	3 617,80	0,01174	100%	3 617,80			
9.1.17	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,16	57 742,30	9 238,77	15 190,99	2 430,56	72 933,29	11 669,33						
9.1.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,374	320,00	439,68	425,00	583,95	745,00	1 023,63						
9.1.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	1,374	640,00	879,36	425,00	583,95	1 065,00	1 463,31						
	Опора подвижная ОП-1 (4шт)														
9.1.20	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,792			2 150,55	1 703,24	2 150,55	1 703,24						
9.1.21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,472			1 155,42	545,36	1 155,42	545,36						
9.1.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,44	2 850,55	4 104,79	406,88	585,91	3 257,43	4 690,70						
9.1.23	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цемете, W 4	м3	0,416	57 742,30	24 020,80	15 190,99	6 319,45	72 933,29	30 340,25						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.30	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	0,9	1 555,10	1 399,59	712,63	641,37	2 267,73	2 040,96						
9.2.31	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2	100,00	200,00	5 000,00	10 000,00	5 100,00	10 200,00						
9.2.32	Стойки СТ-1 - 10 шт	т	0,341	439 256,32	149 786,41	100,00	34,10	439 356,32	149 820,51	0,341	99,98%	149 786,41			
9.2.33	Сетки металлические в рамках	м2	28,6	4 386,33	125 449,04	500,00	14 300,00	4 886,33	139 749,04	28,6	89,77%	125 449,04			
9.2.34	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,51	320,00	7 523,20	425,00	9 991,75	745,00	17 514,95						
9.2.35	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	23,51	640,00	15 046,40	425,00	9 991,75	1 065,00	25 038,15						
	Покрытие площадки														
9.2.36	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	12,5	2 850,55	35 631,88	406,88	5 086,00	3 257,43	40 717,88						
9.2.37	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	м3	1,875	7 500,00	14 062,50	5 000,00	9 375,00	12 500,00	23 437,50						
	Отмостка														
9.2.38	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	20	2 850,55	57 011,00	406,88	8 137,60	3 257,43	65 148,60						
9.2.39	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.50мм	м3	1,4	7 500,00	10 500,00	5 000,00	7 000,00	12 500,00	17 500,00						
9.3	Газопровод														
	Землянные работы														
9.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	77,34			155,42	12 020,18	155,42	12 020,18						
9.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,82			2 150,55	12 516,20	2 150,55	12 516,20						
9.3.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	94,53			155,42	14 691,85	155,42	14 691,85						
9.3.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,11			2 150,55	15 290,41	2 150,55	15 290,41						
9.3.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	166,32			62,54	10 401,65	62,54	10 401,65						
9.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,48			1 155,42	21 352,16	1 155,42	21 352,16						
9.3.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	166,32			265,70	44 191,22	265,70	44 191,22						
	Трубопровод														
9.3.8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004, с пневматическим испытанием	м	150	6 516,86	977 529,00	250,00	37 500,00	6 766,86	1 015 029,00	150	96%	977 529,00			
9.3.9	Укладка стальных электросваных водопроводных труб диаметром 108х5,0мм с пневматическим испытанием	м	20	2 855,94	57 118,80	886,75	17 735,00	3 742,69	74 853,80	20	76%	57 118,80			
9.3.10	Установка стальных фасоных частей диам.100-250 мм	т	0,0182	450 000,00	8 190,00	390 495,55	7 107,02	840 495,55	15 297,02						
9.3.11	Отводы крутоизогнутые 90°, Ф159х6мм	шт	2	4 050,00	8 100,00			4 050,00	8 100,00	2	100%	8 100,00			
9.3.12	Тройник, 159х6-108х4 мм	шт	1	4 470,00	4 470,00			4 470,00	4 470,00	1	100%	4 470,00			
9.3.13	Установка тройника полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	9 452,00	18 904,00	2 537,80	5 075,60	11 989,80	23 979,60	2	79%	18 904,00			
9.3.14	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм 30с41нж	шт	1	37 950,00	37 950,00	10 000,00	10 000,00	47 950,00	47 950,00	1	79%	37 950,00			
9.3.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	2	2 430,00	4 860,00	2 500,00	5 000,00	4 930,00	9 860,00						
9.3.16	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж	шт	2	71 850,00	143 700,00	10 000,00	20 000,00	81 850,00	163 700,00	2	88%	143 700,00			
9.3.17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	4	4 060,00	16 240,00	2 500,00	10 000,00	6 560,00	26 240,00						
9.3.18	Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200	м	150	120,00	18 000,00	166,55	24 982,50	286,55	42 982,50						
9.3.19	Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее	м	150	13,75	2 062,50	200,00	30 000,00	213,75	32 062,50						
9.3.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,5	320,00	3 040,00	425,00	4 037,50	745,00	7 077,50						
9.3.21	Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза	м2	9,5	640,00	6 080,00	425,00	4 037,50	1 065,00	10 117,50						
9.3.22	Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм	врезка	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00						
	Контроль качества сварных соединений														
9.3.22	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00						
9.3.23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	12	500,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	6 500,00	78 000,00						
9,4	Опора освещения с молниеотводом МО-1 Н-15м (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2.3	Опоры скользящие ОПП2-100.89	т	0,02356	399 165,26	9 404,33			399 165,26	9 404,33	0,02356	100%	9 404,33			
10.2.4	Опоры неподвижные Т3.03	т	0,00096	399 165,26	383,20			399 165,26	383,20	0,00096	100%	383,20			
10.2.5	Укладка балок ж/б Б1 для неподвижных опор (1шт.)	м3	0,05	100 253,74	5 012,69	120 000,00	6 000,00	220 253,74	11 012,69						
10.2.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	41	320,00	13 120,00	425,00	17 425,00	745,00	30 545,00						
10.2.7	Антикоррозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2	41	1 555,10	63 759,10	712,63	29 217,83	2 267,73	92 976,93						
10.2.8	Изоляция трубопроводов диаметром до 89 мм минераловатными шнурами толщ.40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50						
10.2.9	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	м3	0,3	111 776,60	33 532,98			111 776,60	33 532,98	0,3	100%	33 532,98	0,3	100%	33 532,98
10.2.10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50						
10.2.11	Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н /ТУ6-11-145-80/	м2	76	1 000,00	76 000,00			1 000,00	76 000,00	76	100%	76 000,00	76,0	100%	76 000,00
11	**Наружные сети водопровода и канализации**														
11,1	**Земляная работа**														
11.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	1667,71			95,56	159366,37	95,56	159366,37	1 668	100%	159 366,37			
11.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1250,53			1089,10	1361952,22	1089,10	1361952,22	1 250,53	100%	1 361 952,22			
11.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	973,36			93,16	90678,22	93,16	90678,22	973,36	100%	90 678,22			
11.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,32			2150,55	157678,33	2150,55	157678,33	73,32	100%	157 678,33			
11.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	61,09			213,04	13014,61	213,04	13014,61	61,09	100%	13 014,61			
11.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,598			7627,71	35072,21	7627,71	35072,21	4,598	100%	35 072,21			
11.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	4,598			420,26	1932,36	420,26	1932,36	4,598	100%	1 932,36			
11.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	9,748			542,26	5285,95	542,26	5285,95	9,748	100%	5 285,95			
11.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	28,804			115,04	3313,61	115,04	3313,61	28,804	100%	3 313,61			
11.1.10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	122,976			2146,67	263988,89	2146,67	263988,89	122,976	100%	263 988,89			
11.1.11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2515,167			37,49	94293,61	37,49	94293,61	2 515,167	100%	94 293,61			
11.1.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	279,463			692,59	193553,28	692,59	193553,28	279,463	100%	193 553,28			
11.1.13	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2504,73			159,27	398928,35	159,27	398928,35	2 504,73	100%	398 928,35			
11.1.14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м /в боковой резерв/	м3	110,97			209,89	23291,49	209,89	23291,49	110,97	100%	23 291,49			
11,2	**Водопровод В1**														
11.2.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17- 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	52	603,00	31356,00	366,24	19044,48	969,24	50400,48	52	100%	50 400,48			
11.2.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	600	3500,00	2100000,00	553,82	332292,00	4053,82	2432292,00	600	100%	2 432 292,00			
11.2.3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65х3,8 мм	м	52	10,00	520,00	22,90	1190,80	32,90	1710,80						
11.2.4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160х9,5 мм	м	600	10,00	6000,00	22,90	13740,00	32,90	19740,00						
11.2.5	Прокладка проволки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм	м	652	200,00	130400,00	150,00	97800,00	350,00	228200,00	652	100%	228 200,00			
11.2.6	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 50 мм	шт	1	51469,75	51469,75	1598,14	1598,14	53067,89	53067,89	1	100%	53 067,89			
11.2.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	2	1340,00	2680,00	1705,42	3410,84	3045,42	6090,84	2	100%	6 090,84			
11.2.8	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 150 мм	шт	4	75000,00	300000,00	3758,59	15034,36	78758,59	315034,36	4	100%	315 034,36			
11.2.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	8	4060,00	32480,00	1705,42	13643,36	5765,42	46123,36	8	100%	46 123,36			
11.2.10	Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм	м	144	13000,00	1872000,00	1371,55	197503,20	14371,55	2069503,20	144	100%	2 069 503,20			
11.2.11	Укладка футляра из стальных труб Ф219х4,0 мм (l=200мм - 19шт)	м	3,8	12000,00	45600,00	1371,55	5211,89	13371,55	50811,89	4	100%	50 811,89			
11.2.12	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм	м	144	250,00	36000,00	1549,17	223080,48	1799,17	259080,48	144	100%	259 080,48			
11.2.13	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм	шт	10	5000,00	50000,00	18483,05	184830,50	23483,05	234830,50	10	100%	234 830,50			
11.2.14	Нанесение весьма усиленной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	м	144	2000,00	288000,00	2134,31	307340,64	4134,31	595340,64	144	100%	595 340,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.14	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	20 000,00	40 000,00	22 695,82	45 391,64	42 695,82	85 391,64						
11.3.15	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	бак	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00						
11.3.16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00						
11.3.17	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
11.3.18	Комплектная канализационная насосная станция Grundfos Q=2,0 м3/ч; H=10м с монтажными работами	комплект	1	3 326 444,00	3 326 444,00	5 000,00	5 000,00	3 331 444,00	3 331 444,00	1,00	99,85%	3 326 444,00			
	Канализационный колодец Д-1000мм (10шт)														
11.3.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	28,9	2 550,55	73 710,90	406,88	11 758,83	2 957,43	85 469,73	28,9	86%	73 710,90	28,9	86%	73 710,90
11.3.20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (ПН-10 - 0,18м3-10шт; КС-10-6 - 0,16м3-8шт; КС-10-9 - 0,24м3-4шт; 1ПП-10 - 0,1м3-10шт; КО-6 - 0,02м3-16шт.)	м3	5,36	50 000,00	268 000,00	13 000,00	69 680,00	63 000,00	337 680,00	5	79%	268 000,00			
11.3.21	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	9	28 000,00	252 000,00			28 000,00	252 000,00	9	100%	252 000,00			
11.3.22	Люк чугунный, тип Т /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.23	Стремянка С1 (10 шт.)	т	0,09	180 000,00	16 200,00			180 000,00	16 200,00	0,09	100%	16 200,00			
11.3.24	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	9,16	5 000,00	45 800,00	250,00	2 290,00	5 250,00	48 090,00						
11.3.25	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	53	2 850,55	151 079,15	813,76	43 129,28	3 664,31	194 208,43	53	78%	151 079,15	53	78%	151 079,15
11.3.26	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	53	7 138,05	378 316,65	1 000,00	53 000,00	8 138,05	431 316,65						
11.3.27	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	20	2 500,00	50 000,00	500,00	10 000,00	3 000,00	60 000,00						
11.3.28	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	20	5 000,00	100 000,00	2 500,00	50 000,00	7 500,00	150 000,00	20	67%	100 000,00	20	67%	100 000,00
11.3.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	76,664	1 555,10	119 220,19	712,63	54 633,07	2 267,73	173 853,25	76,664	69%	119 220,19	76,664	69%	119 220,19
	Канализационный колодец Д-1500мм (5шт)														
11.3.30	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	29,04	2 550,55	74 067,97	406,88	11 815,80	2 957,43	85 883,77	29,04	86%	74 067,97	29,04	86%	74 067,97
11.3.31	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-5шт; КС-15-6 - 0,26м3-13шт; КС-15-9 - 0,4м3-3шт; 1ПП-15 - 0,27м3-5шт; КО-6 - 0,02м3-12шт.)	м3	8,07	50 000,00	403 500,00	15 190,99	122 591,29	65 190,99	526 091,29	8,07	77%	403 500,00			
11.3.32	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	5	28 000,00	140 000,00			28 000,00	140 000,00	5	100%	140 000,00			
11.3.33	Стремянка С1 (5 шт.)	т	0,054	200 000,00	10 800,00			200 000,00	10 800,00	0,05	100%	10 800,00			
11.3.34	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	10,6	5 000,00	53 000,00	250,00	2 650,00	5 250,00	55 650,00						
11.3.35	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	31,8	5 701,11	181 295,30	813,76	25 877,57	6 514,87	207 172,87						
11.3.36	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	31,8	8 138,05	258 789,99	1 000,00	31 800,00	9 138,05	290 589,99						
11.3.37	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	10	2 500,00	25 000,00	500,00	5 000,00	3 000,00	30 000,00						
11.3.38	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	10	5 000,00	50 000,00	2 500,00	25 000,00	7 500,00	75 000,00						
11.3.39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	86,27	1 555,10	134 158,48	712,63	61 478,59	2 267,73	195 637,07						
	Колодец-жиросборник Д-1000мм (1шт)														
11.3.40	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	2,89	5 701,10	16 476,18	813,76	2 351,77	6 514,86	18 827,95	2,89	88%	16 476,18	2,89	88%	16 476,18
11.3.41	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-1шт; КЦ-10-6 - 0,16м3-2шт; КЦ-7-3 - 0,05м3-4шт; КЦП1-10-1 - 0,1м3-1шт; КЦО-1 - 0,02м3-1шт., КЦО-3 - 0,85м3-1шт.)	м3	1,67	60 000,00	100 200,00	15 190,99	25 368,95	75 190,99	125 568,95	1,67	80%	100 200,00			
11.3.42	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.43	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	2	2 500,00	5 000,00	500,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00	2	83%	5 000,00			
11.3.44	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00						
11.3.45	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,93	1 555,10	9 221,74	712,63	4 225,90	2 267,73	13 447,64						
11.3.46	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	5,3	5 701,11	30 215,88	813,76	4 312,93	6 514,87	34 528,81						
11.3.47	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	8 138,05	43 131,67	1 000,00	5 300,00	9 138,05	48 431,67						
11.3.48	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110 мм	шт	2	2 360,00	4 720,00	1 500,00	3 000,00	3 860,00	7 720,00						
11.3.49	Изготовление и установка деревянной перегородки	м2	0,42	500,00	210,00	500,00	210,00	1 000,00	420,00						
	Колодец-гаситель напора Д-1000мм (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Труба А/Ц Д=100мм (10шт)														
12.2.15	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	кан.-км	0,03	500 000,00	15 000,00	466 655,12	13 999,65	966 655,12	28 999,65						
12.3	Ограждение территории (L-590м)														
	Фундамент бетонный ленточный ФЛм-1														
12.3.1	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В12,5, W4	м3	19,776	53 000,00	1 048 128,00	13 000,00	257 088,00	66 000,00	1 305 216,00						
	Фундамент столбчатый														
12.3.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	61,19	2 580,55	157 903,85	406,88	24 896,99	2 987,43	182 800,84						
12.3.3	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, с/с, W4	м3	29,92	53 000,00	1 585 760,00	13 000,00	388 960,00	66 000,00	1 974 720,00						
12.3.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	234,48	1 555,10	364 639,85	712,63	167 097,48	2 267,73	531 737,33						
	Сварная решетка ограждения														
12.3.5	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м	м	590	3 000,00	1 770 000,00	623,32	367 758,80	3 623,32	2 137 758,80						
12.3.6	Стойки металлические СТ1	т	5,03047	239 256,32	1 203 571,74			239 256,32	1 203 571,74	5,03047	100%	1 203 571,74			
12.3.7	Сварная решетка ограждения	т	7,45609	239 256,32	1 783 916,65			239 256,32	1 783 916,65	7,45609	100%	1 783 916,65			
12.3.8	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	823,26	640,00	526 886,40	425,00	349 885,50	1 065,00	876 771,90						
	Ворота В1 (2шт)														
12.3.9	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2	5 000,00	10 000,00	15 000,00	30 000,00	20 000,00	40 000,00						
12.3.10	Стойки металлические СТ2	т	0,11184	639 256,32	71 494,43			639 256,32	71 494,43	0,11184	100%	71 494,43			
12.3.11	Сварная решетка ограждения	т	0,25392	639 256,32	162 319,96			639 256,32	162 319,96	0,25392	100%	162 319,96			
12.3.12	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	9,88	640,00	6 323,20	425,00	4 199,00	1 065,00	10 522,20						
	Калитка К1 (1шт)														
12.3.13	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00						
12.3.14	Стойки металлические СТ2	т	0,05592	639 256,32	35 747,21			639 256,32	35 747,21	0,05592	100%	35 747,21			
12.3.15	Сварная решетка ограждения К1	т	0,0784	639 256,32	50 117,70			639 256,32	50 117,70	0,0784	100%	50 117,70			
12.3.16	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	3,63	640,00	2 323,20	425,00	1 542,75	1 065,00	3 865,95						
	Ограждение трансформатора 5х5м (1шт)														
12.3.17	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	1	2 850,55	2 850,55	406,88	406,88	3 257,43	3 257,43						
12.3.18	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м	м	9	3 000,00	27 000,00	623,72	5 613,48	3 623,72	32 613,48						
12.3.19	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	3 000,00	3 000,00						
12.3.20	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	4,051	1 555,10	6 299,71	712,63	2 886,86	2 267,73	9 186,57						
12.3.21	Стойки металлические СТ3	т	0,0504	639 256,32	32 218,52			639 256,32	32 218,52						
12.3.22	Решетка ограждения ОГм-1,2	м2	14,3	7 694,75	110 034,93			7 694,75	110 034,93						
12.3.23	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	7,8	640,00	4 992,00	425,00	3 315,00	1 065,00	8 307,00						
12.4	Озеленение														
	Деревья (193шт)														
12.4.1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом способом в естественном грунте	яма	193			450,00	86 850,00	450,00	86 850,00						
12.4.2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м - без стоимости саженцев	шт	193	100,00	19300,00	1311,68	253 154,24	1 411,68	272 454,24						
12.4.3	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (акация, айлан), без кома, высотой 1,5 м	шт	100	2400,00	240000,00			2 400,00	240 000,00						
12.4.4	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	шт	93	9000,00	837000,00			9 000,00	837 000,00						
	Кустарник рядовой (3шт/пм)														
12.4.5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	1755,5	100,00	175 550,00	996,33	1 749 057,32	1 096,33	1 924 607,32						
12.4.6	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1755,5	587,52	1 031 391,36			587,52	1 031 391,36						
12.4.7	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /шиповник/, без кома	шт	5266,5	2 051,42	10 803 803,43			2 051,42	10 803 803,43						
	Газон (S=2317,6м2)														
12.4.8	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2317,6	100,00	231 760,00	1 081,81	2 507 202,86	1 181,81	2 738 962,86						
12.4.9	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2317,6	50,00	115 880,00	100,00	231 760,00	150,00	347 640,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Площадка установка трансформатора														
12.6.5	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	19,4	2 850,55	55 300,67	406,88	7 893,47	3 257,43	63 194,14						
12.6.6	Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б прямоугольных плит ДП8-2, площадью до 10,5 м2 /3х1,5х0,18м/	м3	2,88	11 209,18	32 282,44	4 531,77	13 051,50	15 740,95	45 333,94						
12.6.7	Устройство отмостки из бетона класса В7,5 на с/с цементе W4	м3	0,26	35 500,00	9 230,00	15 190,99	3 949,66	50 690,99	13 179,66						
12.6.8	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит	м2	18	1 555,10	27 991,80	712,63	12 827,34	2 267,73	40 819,14						
13	**Технологическое оборудование**														
13,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	Согласно приложению 2,3			89 221 041,00		1 289 253,50		90 510 294,50						
14	**Демобилизация**	объект	1			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00						
	Итого:								**871 910 553,16**		44,30%	**386 255 734,72**		6,75%	**58 860 863,75**
	Затраты заказчика:								15 345 625,74			6 798 100,93			1 035 951,20
	Авторский надзор:								1 743 821,11			772 511,47			117 721,73
	Всего без НДС:								**889 000 000,00**			**393 826 347,12**			**60 014 536,68**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Жол Курылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации, печать,Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:
Начальник участка - Федоров А.Ю.

Заказчик:
И.о. директора
ТОО "Мангистаукурылысинвест" - Алибеков К.
(наименование организации, печать,Ф.И.О. подпись)

Инвестор НКОК Н.В.:
Представитель отдела СИП:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
Кадырбаев С.
(подпись,Ф.И.О. печать)

Инженер СИП:
Сакенов С.
(подпись,Ф.И.О. печать)