Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 6 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.12.2017г по 31.12.2017г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 31.12.2017г.

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	100%	20 000 000,00			
А	Здание дома культуры														
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2655,76			95,56	253 784,43	95,56	253 784,43	2 655,76	100%	253 784,43			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,90			1 289,10	257 691,09	1 289,10	257 691,09	199,90	100%	257 691,09			
2.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	929,52			93,16	86 594,08	93,16	86 594,08	929,52	100%	86 594,08			
2.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	368,23			3 566,91	1 313 443,27	3 566,91	1 313 443,27	368,23	100%	1 313 443,27			
2.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1221,65			213,04	260 260,32	213,04	260 260,32	1 221,65	100%	260 260,32			
2.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	483,96			7 627,71	3 691 506,53	7 627,71	3 691 506,53	483,96	100%	3 691 506,53			
2.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	483,96			420,26	203 389,03	420,26	203 389,03	483,96	100%	203 389,03			
2.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1025,99			542,26	556 353,34	542,26	556 353,34	1 025,99	100%	556 353,34			
2.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	6913,69			115,04	795 350,90	115,04	795 350,90	6 913,69	100%	795 350,90			
2.1.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			37,49	246 577,73	37,49	246 577,73	6 577,16	100%	246 577,73			
2.1.11	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	730,80			692,59	506 144,77	692,59	506 144,77	730,80	100%	506 144,77			
2.1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			159,27	1 047 544,27	159,27	1 047 544,27	6 577,16	100%	1 047 544,27			
2.1.13	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	6016,20			209,89	1 262 740,22	209,89	1 262 740,22	6 016,20	100%	1 262 740,22			
2,2	Фундаменты														
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)														
2.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.2	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	173 000,00	2 684,96			173 000,00	2 684,96	0,01552	100%	2 684,96			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2112	170 000,00	35 904,00			170 000,00	35 904,00	0,2112	100%	35 904,00			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	170 000,00	5 712,00			170 000,00	5 712,00	0,0336	100%	5 712,00			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	170 000,00	10 880,00			170 000,00	10 880,00	0,064	100%	10 880,00			
2.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)														
2.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.9	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	180 000,00	2 793,60			180 000,00	2 793,60	0,01552	100%	2 793,60			
2.2.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12936	180 000,00	23 284,80			180 000,00	23 284,80	0,12936	100%	23 284,80			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0344	200 000,00	6 880,00			200 000,00	6 880,00	0,0344	100%	6 880,00			
2.4.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0126	200 000,00	2 520,00			200 000,00	2 520,00	0,0126	100%	2 520,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-3 (3шт)														
2.4.9	Устройство монолитных ж/б балок Бм-3 из бетона класса В25	м3	2,07	70 557,07	146 053,13	15 190,99	31 445,35	85 748,06	177 498,48	1,38	67%	118 332,32	1,38	67%	118 332,32
2.4.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,102	200 000,00	20 400,00			200 000,00	20 400,00	0,102	100%	20 400,00			
2.4.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,126	200 000,00	25 200,00			200 000,00	25 200,00	0,126	100%	25 200,00			
2.4.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0468	200 000,00	9 360,00			200 000,00	9 360,00	0,0468	100%	9 360,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-4 (1шт)														
2.4.13	Устройство монолитных ж/б балок Бм-4 из бетона класса В25	м3	0,50	70 557,07	35 278,54	15 190,99	7 595,50	85 748,06	42 874,03						
2.4.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,0244	200 000,00	4 880,00			200 000,00	4 880,00	0,0244	100%	4 880,00			
2.4.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0304	200 000,00	6 080,00			200 000,00	6 080,00	0,0304	100%	6 080,00			
2.4.16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0108	200 000,00	2 160,00			200 000,00	2 160,00	0,0108	100%	2 160,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)														
2.4.17	Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25	м3	1,83	70 557,07	129 119,44	15 190,99	27 799,51	85 748,06	156 918,95						
2.4.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,09	200 000,00	18 000,00			200 000,00	18 000,00	0,09	100%	18 000,00			
2.4.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,1116	200 000,00	22 320,00			200 000,00	22 320,00	0,1116	100%	22 320,00			
2.4.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0414	200 000,00	8 280,00			200 000,00	8 280,00	0,0414	100%	8 280,00			
	Балка Бм-6 (1шт)														
2.4.21	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	1,53014	1 500,00	2 295,21	161 050,00	246 429,05	162 550,00	248 724,26	1,53014	100%	248 724,26			
2.4.22	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т)	т	1,53014	610 750,00	934 533,01			610 750,00	934 533,01	1,53014	100%	934 533,01			
2.4.23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,32	320,00	13 222,40	425,00	17 561,00	745,00	30 783,40	41,32	100%	30 783,40			
2.4.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,32	640,00	26 444,80	425,00	17 561,00	1 065,00	44 005,80	41,32	100%	44 005,80			
2.4.25	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)							0,00							
2.4.26	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00956	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,00956	100%	1 912,00			
	Балка Бм-7 (1шт)														
2.4.28	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	0,71072	1 500,00	1 066,08	161 050,00	114 461,46	162 550,00	115 527,54	0,71072	100%	115 527,54			
2.4.29	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т)	т	0,71072	610 750,00	434 072,24			610 750,00	434 072,24	0,71072	100%	434 072,24			
2.4.30	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,19	320,00	6 140,80	425,00	8 155,75	745,00	14 296,55	19,19	100%	14 296,55			
2.4.31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,19	640,00	12 281,60	425,00	8 155,75	1 065,00	20 437,35	19,19	100%	20 437,35			
2.4.32	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.4.33	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0096	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,0096	100%	1 920,00			
	Балка Бм-8 (2шт)														
2.4.35	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	10,31596	1 500,00	15 473,94	161 050,00	1 661 385,36	162 550,00	1 676 859,30						
2.4.36	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т)	т	10,31596	610 750,00	6 300 472,57			610 750,00	6 300 472,57	10,31596	100%	6 300 472,57			
2.4.37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	278,5309	320,00	89 129,89	3 - 53425,00	118 375,64	745,00	207 505,54						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,73392	180 000,00	132 105,60			180 000,00	132 105,60	0,73392	100%	132 105,60			
2.9.22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6628	180 000,00	119 304,00			180 000,00	119 304,00	0,6628	100%	119 304,00			
2.9.23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,7504	180 000,00	855 072,00			180 000,00	855 072,00	4,7504	100%	855 072,00			
2.9.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,432	180 000,00	77 760,00			180 000,00	77 760,00	0,432	100%	77 760,00			
2,10	**Лестницы**														
	Лестница Лм-1 (1шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.1	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,4335			4 765,00	2 065,63	4 765,00	2 065,63						
2.10.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	1,445	2 550,55	3 685,54	712,63	1 029,75	3 263,18	4 715,30	1,445	78%	3 685,54	1,445	78%	3 685,54
2.10.3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	0,66	52 000,00	34 320,00	13 000,00	8 580,00	65 000,00	42 900,00						
2.10.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00788	180 000,00	1 418,40			180 000,00	1 418,40	0,00788	100%	1 418,40			
2.10.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	1,716	1 555,10	2 668,55	712,63	1 222,87	2 267,73	3 891,42						
2.10.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,0335			2 382,50	79,81	2 382,50	79,81						
	Лестница														
2.10.7	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м2	6,4	60 000,00	384 000,00	12 000,00	76 800,00	72 000,00	460 800,00						
2.10.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,67525	180 000,00	121 545,00			180 000,00	121 545,00	0,67525	100%	121 545,00			
2.10.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08706	180 000,00	15 670,80			180 000,00	15 670,80	0,08706	100%	15 670,80			
2.10.10	Установка закладных деталей	т	0,02295	224 251,63	5 146,57	148 464,10	3 407,25	372 715,73	8 553,83						
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.11	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	16,1	155,70	2 506,77	350,33	5 640,31	506,03	8 147,08						
2.10.12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	99,9	2 000,00	199 800,00			2 000,00	199 800,00	99,9	100%	199 800,00	99,9	100%	199 800,00
2.10.13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	16,1	5 000,08	80 501,29			5 000,08	80 501,29	16,1	100%	80 501,29	16,1	100%	80 501,29
	Полы площадок														
2.10.14	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03	36,9	49%	35 507,03	36,9	49%	35 507,03
2.10.15	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	36,9	4 067,97	150 108,09	1 200,00	44 280,00	5 267,97	194 388,09						
	Лестница Лм-2 (1шт)														
2.10.16	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м2	3,3	60 000,00	198 000,00	12 000,00	39 600,00	72 000,00	237 600,00						
2.10.17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3898	180 000,00	70 164,00			180 000,00	70 164,00	0,38980	100%	70 164,00			
2.10.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04192	180 000,00	7 545,60			180 000,00	7 545,60	0,04192	100%	7 545,60			
2.10.19	Установка закладных деталей	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93						
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.20	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	9,54	155,70	1 485,38	350,33	3 342,15	506,03	4 827,53						
2.10.21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	55,94	2 000,82	111 925,87			2 000,82	111 925,87	55,94	100%	111 925,87	55,94	100%	111 925,87
2.10.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	9,54	5 697,97	54 358,63			5 697,97	54 358,63	9,54	100%	54 358,63	9,54	100%	54 358,63
	Полы площадок														
2.10.23	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	20,3	962,25	19 533,68	1 000,00	20 300,00	1 962,25	39 833,68	20,3	49%	19 533,68	20,3	49%	19 533,68
2.10.24	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	20,3	5 067,97	102 879,79	1 200,00	24 360,00	6 267,97	127 239,79						
	Лестница Лм-3 (2шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.25	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,867			4 765,00	4 131,26	4 765,00	4 131,26						
2.10.26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	2,89	2 550,55	7 371,09	6 - 53712,63	2 059,50	3 263,18	9 430,59	2,89	78%	7 371,09	2,89	78%	7 371,09

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Лестница Лм-5а (2шт)														
2.10.59	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, Y=600 кгс/м3, толщ.170 мм	м3	1,08	21 689,58	23 424,75	3 625,63	3 915,68	25 315,21	27 340,43	1,08	86%	23 424,75	1,08	86%	23 424,75
2.10.60	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0118	180 000,00	2 124,00			180 000,00	2 124,00	0,0118	100%	2 124,00	0,0118	100%	2 124,00
2.10.61	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона класса В12,5	м3	0,6	52 000,00	31 200,00	15 190,99	9 114,59	67 190,99	40 314,59						
2.10.62	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	7,5	962,25	7 216,88	1 000,00	7 500,00	1 962,25	14 716,88	7,5	49%	7 216,88	7,5	49%	7 216,88
2.10.63	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	7,5	5 067,97	38 009,78	1 200,00	9 000,00	6 267,97	47 009,78						
	Лестница Лм-5б (1шт)														
2.10.64	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	5,90	50 000,00	295 000,00	12 000,00	70 800,00	62 000,00	365 800,00						
2.10.65	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01448	180 000,00	2 606,40			180 000,00	2 606,40	0,01448	100%	2 606,40	0,01448	100%	2 606,40
2.10.66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,4794	180 000,00	86 292,00			180 000,00	86 292,00	0,4794	100%	86 292,00	0,4794	100%	86 292,00
2.10.67	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00
2.10.68	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03034	180 000,00	5 461,20			180 000,00	5 461,20	0,03034	100%	5 461,20	0,03034	100%	5 461,20
2.10.69	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43						
	Навес														
2.10.70	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2426	574 947,50	139 482,26	68 234,40	16 553,67	643 181,90	156 035,93	0,2426	89%	139 482,26	0,2426	89%	139 482,26
2.10.71	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	6,55	320,00	2 096,00	425,00	2 783,75	745,00	4 879,75						
2.10.72	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,5	3 351,73	31 841,44	2 255,72	21 429,34	5 607,45	53 270,78						
2.10.73	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	3,1	2 954,78	9 159,82	1 000,00	3 100,00	3 954,78	12 259,82						
2.10.74	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,015	65 000,00	975,00			65 000,00	975,00						
	Лестница Лм-6 (1шт)														
2.10.75	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,70512	300 000,46	211 536,32	68 234,40	48 113,44	368 234,86	259 649,76	0,70512	81%	211 536,32	0,70512	81%	211 536,32
2.10.76	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,2694	600 000,46	161 640,12	68 234,40	18 382,35	668 234,86	180 022,47	0,2694	90%	161 640,12	0,2694	90%	161 640,12
2.10.77	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,58	52 000,00	30 160,00	15 190,99	8 810,77	67 190,99	38 970,77						
2.10.78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0302	180 000,00	5 436,00			180 000,00	5 436,00	0,0302	100%	5 436,00	0,0302	100%	5 436,00
2.10.79	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01044	180 000,00	1 879,20			180 000,00	1 879,20	0,01044	100%	1 879,20	0,01044	100%	1 879,20
2.10.80	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01275	224 251,63	2 859,21	148 464,10	1 892,92	372 715,73	4 752,13						
2.10.81	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,31	320,00	8 419,20	425,00	11 181,75	745,00	19 600,95						
2.10.82	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,31	640,00	16 838,40	425,00	11 181,75	1 065,00	28 020,15						
	Ограждение лестницы														
2.10.83	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	10,31	155,70	1 605,27	350,33	3 611,90	506,03	5 217,17						
2.10.84	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	66,91	2 000,82	133 874,87			2 000,82	133 874,87	66,91	100%	133 874,87	66,91	100%	133 874,87
2.10.85	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	10,31	5 697,97	58 746,07			5 697,97	58 746,07	10,31	100%	58 746,07	10,31	100%	58 746,07
	Лестница Лм-7 (1шт)														
2.10.86	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	3,60	2 550,55	9 181,98	712,63	2 565,47	3 263,18	11 747,45						
2.10.87	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	9,3	52 000,00	483 600,00	12 000,00	111 600,00	64 000,00	595 200,00						
2.10.88	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00426	224 251,63	955,31	148 464,10	632,46	372 715,73	1 587,77						
2.10.89	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,019881	180 000,00	3 578,58			180 000,00	3 578,58	0,019881	100%	3 578,58			
2.10.90	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58762	180 000,00	105 771,60			180 000,00	105 771,60	0,58762	100%	105 771,60			
2.10.91	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0208	180 000,00	3 744,00			180 000,00	3 744,00	0,0208	100%	3 744,00			
	Лестница Лм-8 (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Пол зрительного зала (АС-66,68)														
2.11.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	352,0	2 050,55	721 793,60	712,63	250 845,76	2 763,18	972 639,36	352	74%	721 793,60			
2.11.13	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, толщ.100мм	м3	35,2	51 000,00	1 795 200,00	12 000,00	422 400,00	63 000,00	2 217 600,00						
2.11.14	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 50 кг	т	1,0608			6 684,96	7 091,41	6 684,96	7 091,41						
2.11.15	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,0608	180 000,00	190 944,00			180 000,00	190 944,00	1,0608	100%	190 944,00			
2.11.16	Устройство столбиков 300х350х100h из бетона класса В12,5 (840 шт)	м3	8,82	53 000,00	467 460,00	13 000,00	114 660,00	66 000,00	582 120,00	8,82	80%	467 460,00	8,82	80%	467 460,00
2.11.17	Укладка лаг по бетонным столбикам	м2	368,6	1 669,91	615 528,83	342,86	126 378,20	2 012,77	741 907,02						
2.11.18	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	368,6	7 224,52	2 662 958,07	3 011,88	1 110 178,97	10 236,40	3 773 137,04						
2.11.19	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	408,7	640,00	261 568,00	425,00	173 697,50	1 065,00	435 265,50						
2.11.20	Устройство плинтусов деревянных	м	79,4	360,10	28 591,94	120,00	9 528,00	480,10	38 119,94						
	Деформационный шов (АС-67)														
2.11.21	Устройство деформационных швов с применением досок толщ.20мм просмоленных	м.шва	68,9	3 858,47	265 848,58	385,51	26 561,64	4 243,98	292 410,22						
2.11.22	Заделка шва цементным раствором М100	м	68,9			431,54	29 733,11	431,54	29 733,11						
2.11.23	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,04134	34 145,46	1 411,57			34 145,46	1 411,57						
2.11.24	Пакля пропитанная	кг	1	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00						
2,12	**Галерея**														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.12.1	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99						
2.12.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0228	200 000,00	4 560,00			200 000,00	4 560,00	0,0228	100%	4 560,00	0,0228	100%	4 560,00
2.12.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0588	224 251,63	13 186,00	148 464,10	8 729,69	372 715,73	21 915,68	0,0588	60%	13 186,00	0,0588	60%	13 186,00
	М/к площадки с ограждением														
2.12.4	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	3,7778	645 690,50	2 439 289,57	23 905,12	90 308,76	669 595,62	2 529 598,33	3,7778	96%	2 439 289,57			
2.12.5	Электродуговая сварка площадки с ограждением при монтаже	т	3,7778	6 684,03	25 250,93	21 897,01	82 722,52	28 581,04	107 973,45	3,7778	23%	25 250,93	3,7778	23%	25 250,93
2.12.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102,00	320,00	32 640,00	425,00	43 350,00	745,00	75 990,00	102	43%	32 640,00	102	43%	32 640,00
2.12.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	102,00	640,00	65 280,00	425,00	43 350,00	1 065,00	108 630,00	102	60%	65 280,00	102	60%	65 280,00
2,13	**Кровля тип -1,2,3**														
	Кровля из поликорбаната тип 3 в осях 4х-9 ряд Д-В (S=290м2)														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.13.1	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,72	52 000,00	37 440,00	15 190,99	10 937,51	67 190,99	48 377,51						
2.13.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0756	180 000,00	13 608,00			180 000,00	13 608,00	0,0756	100%	13 608,00	0,0756	100%	13 608,00
2.13.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,25524	224 251,63	57 237,99	148 464,10	37 893,98	372 715,73	95 131,96	0,25524	60%	57 237,99	0,25524	60%	57 237,99
	Опорная подушка ОП2 (18 шт)														
2.13.4	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,54	57 742,30	31 180,84	15 190,99	8 203,13	72 933,29	39 383,98						
2.13.5	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07168	224 251,63	16 074,36	148 464,10	10 641,91	372 715,73	26 716,26	0,07168	60%	16 074,36	0,07168	60%	16 074,36
	Металлоконструкции														
2.13.6	Монтаж балок перекрытия, покрытия	т	4,9536	500 000,35	2 476 801,73	11 710,86	58 010,92	511 711,21	2 534 812,65	4,9536	98%	2 476 801,73			
2.13.7	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,6234	540 000,57	2 496 638,64	9 838,15	45 485,70	549 838,72	2 542 124,34	4,6234	98%	2 496 638,64			
2.13.8	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий	т	9,577	14 367,64	137 598,89	21 897,01	209 707,66	36 264,65	347 306,55	9,577	40%	137 598,89	9,577	40%	137 598,89
2.13.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,58	320,00	82 745,60	425,00	109 896,50	745,00	192 642,10	258,58	43%	82 745,60	258,58	43%	82 745,60
2.13.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	258,58	1 280,00	330 982,40	850,00	219 793,00	2 130,00	550 775,40	258,58	60%	330 982,40	258,58	60%	330 982,40
	Покрытие														
2.13.11	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из поликорбоната толщиной 16 мм	м2	290	8 070,94	2 340 572,60	1 000,00	290 000,00	9 070,94	2 630 572,60	290	89%	2 340 572,60	290	89%	2 340 572,60
2.13.12	Соединитель неразъемный L-13,55м	шт	3	28 725,40	86 176,20			28 725,40	86 176,20	3	100%	86 176,20	3	100%	86 176,20
2.13.13	Торцевой профиль L- 69,9м	шт	1	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1	100%	1 200,00	1	100%	1 200,00
2.13.14	Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1	м	69,9	6 588,55	460 539,65			6 588,55	460 539,65	69,9	100%	460 539,65	69,9	100%	460 539,65
	Кровля тип 2 в осях 2-9 ряд Д-И (S=648м2)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,05	320,00	976,00	425,00	1 296,25	745,00	2 272,25						
2.14.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,05	640,00	1 952,00	425,00	1 296,25	1 065,00	3 248,25						
2,15	**Люк (2 к-та) АС-13**														
	Корпус люка КЛм1														
2.15.1	Устройство ж/б стен люка высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99						
2.15.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00256	200 000,00	512,00			200 000,00	512,00						
2.15.3	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса Вр-I, d 5 мм	т	0,02672	200 000,00	5 344,00			200 000,00	5 344,00						
2.15.4	Установка закладных деталей	т	0,0017	224 251,63	381,23	148 464,10	252,39	372 715,73	633,62						
2.15.5	Установка обрамления корпуса люка их уголка	т	0,04	582 596,31	23 303,85	45 780,08	1 831,20	628 376,39	25 135,06						
2.15.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	320,00	345,60	425,00	459,00	745,00	804,60						
2.15.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	640,00	691,20	425,00	459,00	1 065,00	1 150,20						
	Крышка люка КЛм1														
2.15.8	Монтаж конструкции крышки	т	0,08898	582 596,31	51 839,42	45 780,08	4 073,51	628 376,39	55 912,93						
2.15.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40	320,00	768,00	425,00	1 020,00	745,00	1 788,00						
2.15.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,40	640,00	1 536,00	425,00	1 020,00	1 065,00	2 556,00						
	Ограничитель ОГм1														
2.15.11	Монтаж конструкции ограничителя	т	0,00864	582 596,31	5 033,63	45 780,08	395,54	628 376,39	5 429,17						
2.15.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,233	320,00	74,56	425,00	99,03	745,00	173,59						
2.15.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,233	640,00	149,12	425,00	99,03	1 065,00	248,15						
2,16	**Полы**														
	1-ый этаж														
	Тип 1														
2.16.1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	33,476	62 475,67	2 091 435,53	12 000,00	401 712,00	74 475,67	2 493 147,53	33,476	87%	2 172 729,53	26,7	67%	1 668 194,10
2.16.2	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	669,52	862,25	577 293,62	1 000,00	669 520,00	1 862,25	1 246 813,62	669,52	57%	712 783,62	534,03	37%	460 467,37
2.16.3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	669,52	3 867,97	2 589 683,27	1 200,00	803 424,00	5 067,97	3 393 107,27	669,52	76%	2 589 683,27	669,52	76%	2 589 683,27
	Тип 2														
2.16.4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	16,707	62 475,67	1 043 781,02	12 000,00	200 484,00	74 475,67	1 244 265,02	16,707	94%	1 169 385,02	6,24	31%	389 848,18
2.16.5	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	334,14	862,25	288 112,22	1 000,00	334 140,00	1 862,25	622 252,22	334,14	80%	497 452,22	124,80	17%	107 608,80
2.16.6	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	334,14	3 892,63	1 300 683,39	500,00	167 070,00	4 392,63	1 467 753,39						
	Тип 3														
2.16.7	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	77,23	2 550,55	196 978,98	712,63	55 036,41	3 263,18	252 015,39	77,23	78%	196 978,98			
2.16.8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	6,1784	52 000,00	321 276,80	12 000,00	74 140,80	64 000,00	395 417,60						
2.16.9	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	77,23	862,25	66 591,57	1 000,00	77 230,00	1 862,25	143 821,57	77,23	46%	66 591,57	77,23	46%	66 591,57
2.16.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	77,23	3 867,97	298 723,32	1 200,00	92 676,00	5 067,97	391 399,32	77,23	76%	298 723,32	77,23	76%	298 723,32
	Тип 4														
2.16.11	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	55,4	2 550,55	141 300,47	712,63	39 479,70	3 263,18	180 780,17	55,4	100%	180 780,17			
2.16.12	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	4,432	52 000,00	230 464,00	15 190,99	67 326,47	67 190,99	297 790,47	4,432	100%	297 790,47			
2.16.13	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	55,4	862,25	47 768,65	1 000,00	55 400,00	1 862,25	103 168,65						
2.16.14	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	55,4	4 092,63	226 731,70	500,00	27 700,00	4 592,63	254 431,70						
	Тип 5														
2.16.15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм	м3	2,695	62 475,67	168 371,93	12 000,00	32 340,00	74 475,67	200 711,93	2,695	100%	200 711,93			
2.16.16	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	107,8	1 622,40	174 894,72	754,68	81 354,50	2 377,08	256 249,22	107,8	100%	256 249,22			
2.16.17	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	107,8	862,25	92 950,55	1 000,00	107 800,00	1 862,25	200 750,55	107,8	46%	92 950,55	107,8	46%	92 950,55

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.51	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	285,06	4 067,97	1 159 615,53	1 200,00	342 072,00	5 267,97	1 501 687,53	285,06	77%	1 159 615,53	285,06	77%	1 159 615,53
	Тип 2														
2.16.52	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	204,77	2 550,55	522 276,12	712,63	145 925,25	3 263,18	668 201,37	204,77	100%	668 201,37			
2.16.53	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	16,3816	52 000,00	851 843,20	12 000,00	196 579,20	64 000,00	1 048 422,40	16,3816	100%	1 048 422,40			
2.16.54	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	204,77	862,25	176 562,93	1 000,00	204 770,00	1 862,25	381 332,93	204,77	100%	381 332,93			
2.16.55	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	204,77	4 092,63	838 047,85	500,00	102 385,00	4 592,63	940 432,85						
	Тип 3														
2.16.56	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	52,34	2 550,55	133 495,79	712,63	37 299,05	3 263,18	170 794,84	52,34	100%	170 794,84			
2.16.57	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	5,234	52 000,00	272 168,00	12 000,00	62 808,00	64 000,00	334 976,00	5,234	100%	334 976,00			
2.16.58	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	52,34	1 622,40	84 916,42	754,68	39 499,95	2 377,08	124 416,37	52,34	100%	124 416,37			
2.16.59	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	52,34	1 312,03	68 671,65	1 000,00	52 340,00	2 312,03	121 011,65	52,34	100%	121 011,65			
2.16.60	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	52,34	4 067,97	212 917,55	1 200,00	62 808,00	5 267,97	275 725,55	52,34	77%	212 917,55	52,34	77%	212 917,55
	Тип 4														
2.16.61	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	93,93	1 500,00	140 895,00	265,70	24 957,20	1 765,70	165 852,20	93,93	100%	165 852,20			
	Плинтусы														
2.16.62	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	152,60	395,72	60 386,87	120,00	18 312,00	515,72	78 698,87						
2.16.63	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	298,84	968,39	289 393,67	250,00	74 710,00	1 218,39	364 103,67	298,84	79%	289 393,67	298,84	79%	289 393,67
2,17	**Окна и витражи**														
2.17.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	2,88	3 651,35	10 515,89	1 064,32	3 065,24	4 715,67	13 581,13						
2.17.2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-13 - 8 шт)	м2	2,88	15 000,00	43 200,00			15 000,00	43 200,00	2,88	100%	43 200,00	2,88	100%	43 200,00
2.17.3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	120,24	3 651,35	439 038,32	1 064,32	127 973,84	4 715,67	567 012,16						
2.17.4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-1 - 52 шт., ОК-4 - 4 шт., ОК-5 - 5 шт., ОК-6 - 2 шт., ОК-9 - 8 шт., ОК-12 - 17 шт.)	м2	120,24	15 000,00	1 803 600,00			15 000,00	1 803 600,00	120,24	100%	1 803 600,00	120,24	100%	1 803 600,00
2.17.5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,8	3 651,35	72 296,73	1 064,34	21 073,93	4 715,69	93 370,66						
2.17.6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками (ОК-7 - 4 шт.)	м2	10,8	15 000,00	162 000,00			15 000,00	162 000,00	10,80	100%	162 000,00	10,80	100%	162 000,00
2.17.7	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой (ОК-8 - 3 шт.)	м2	9	15 000,00	135 000,00			15 000,00	135 000,00	9,00	100%	135 000,00	9,00	100%	135 000,00
2.17.8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /без створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	18	3 651,35	65 724,30	1 064,32	19 157,76	4 715,67	84 882,06						
2.17.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с тремя поворотными створками (ОК-11 - 3 шт.)	м2	18	15 000,00	270 000,00			15 000,00	270 000,00	18,00	100%	270 000,00	18,00	100%	270 000,00
2.17.10	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	85,50	3 651,35	312 190,43	1 064,32	90 999,36	4 715,67	403 189,79						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18.12	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	17	11 000,00	187 000,00			11 000,00	187 000,00						
2.18.13	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	115	8 000,00	920 000,00			8 000,00	920 000,00						
2.18.14	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	комплект	131	7 000,00	917 000,00			7 000,00	917 000,00						
2,19	**Внутренняя отделка**														
	Потолок														
2.19.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	3951,21	500,00	1 975 605,00	700,00	2 765 847,00	1 200,00	4 741 452,00	3 951,21	42%	1 975 605,00	3 951,21	42%	1 975 605,00
2.19.2	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3951,21	800,00	3 160 968,00	380,00	1 501 459,80	1 180,00	4 662 427,80						
	Потолок подвесной в осях 2-9 ряд Д-И (S=524м2)														
2.19.3	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	524	2 670,86	1 399 530,64	2 533,65	1 327 632,60	5 204,51	2 727 163,24	524	51%	1 399 530,64	524	51%	1 399 530,64
2.19.4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	524	1 000,00	524 000,00	380,00	199 120,00	1 380,00	723 120,00						
	Стены														
2.19.5	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8504,74	700,00	5 953 318,00	680,00	5 783 223,20	1 380,00	11 736 541,20	8 504,74	66%	7 780 206,00	5 818,14	35%	4 072 698,00
2.19.6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3823,24	700,00	2 676 268,00	500,00	1 911 620,00	1 200,00	4 587 888,00						
2.19.7	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	4266,8	590,10	2 517 838,68	500,00	2 133 400,00	1 090,10	4 651 238,68						
2.19.8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	414,5	4 061,38	1 683 442,01	1 511,77	626 628,67	5 573,15	2 310 070,68	414,5	73%	1 683 442,01	414,5	73%	1 683 442,01
	Шумоизоляция (АС-3,4)														
2.19.9	Устройство внутренней шумоизоляции стен	м2	249,4	1 000,00	249 400,00	2 000,00	498 800,00	3 000,00	748 200,00	249,4	33%	249 400,00	249,4	33%	249 400,00
2.19.10	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,4537	180 000,00	81 666,00			180 000,00	81 666,00	0,4537	100%	81 666,00			
2.19.11	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	25,6882	45 000,00	1 155 969,00			45 000,00	1 155 969,00	25,7	100%	1 155 969,00			
2,20	**Наружная отделка**														
	Фасад														
2.20.1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2449,1	300,35	735 587,19	309,97	759 147,53	610,32	1 494 734,71	2 449,1	49%	735 587,19	2 449,1	49%	735 587,19
2.20.2	Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами на металлическом каркасе	м2	2465,76	3 218,84	7 936 886,92	3 002,74	7 404 036,18	6 221,58	15 340 923,10						
2.20.3	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	2146,43			2 573,73	5 524 331,28	2 573,73	5 524 331,28						
2.20.4	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки "PAROC 100"	м3	221,08	42 000,00	9 285 360,00			42 000,00	9 285 360,00	221,08	100%	9 285 360,00			
2.20.5	Пленка гидро-ветрозащитная "Изоспан-А"	м2	2093,63	900,00	1 884 267,00			900,00	1 884 267,00	2 093,63	100%	1 884 267,00			
	Подоконные сливы														
2.20.6	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	82,12	86,16	7 075,46	52,00	4 270,24	138,16	11 345,70						
2,21	**Крыльцо Кр-1,2,3,4**														
	Крыльцо Кр-1														
2.21.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	471,2	2 550,55	1 201 819,16	712,63	335 791,26	3 263,18	1 537 610,42	471,20	78%	1 201 819,16			
2.21.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12.5 на с/с цементе W4	м3	106,91	40 000,00	4 276 400,00	10 250,00	1 095 827,50	50 250,00	5 372 227,50	106,91	100%	5 372 227,50	106,91	100%	5 372 227,50
2.21.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6674	180 000,00	120 132,00			180 000,00	120 132,00	0,6674	100%	120 132,00			
2.21.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,65047	180 000,00	297 084,60			180 000,00	297 084,60	1,65047	100%	297 084,60			
2.21.5	Монтаж металлоконструкции ограждения, закрепляемых по ж/бетонным и каменным опорам	т	3,13531	98 369,78	308 419,75	68 234,40	213 936,00	166 604,18	522 355,75	3,13531	59%	308 419,75			
2.21.6	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1671	224 251,63	37 472,45	148 464,10	24 808,35	372 715,73	62 280,80	0,1671	60%	37 472,45	0,1671	60%	37 472,45
2.21.7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,13531	414 848,16	1 300 677,58	50 000,00	156 765,50	464 848,16	1 457 443,08	3,13531	89%	1 300 677,58	3,13531	89%	1 300 677,58
2.21.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,085	320,00	27,20	425,00	36,13	745,00	63,33						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.24.1	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	3	1 033,57	3 100,71	4 770,41	14 311,23	5 803,98	17 411,94						
2.24.2	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ24.19.6	м3	1,41	53 641,30	75 634,23			53 641,30	75 634,23						
2.24.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	10,8	962,25	10 392,30	1 000,00	10 800,00	1 962,25	21 192,30						
2.24.4	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	10,8	1 622,40	17 521,92	754,68	8 150,54	2 377,08	25 672,46						
2.24.5	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	7,2	2 954,78	21 274,42	333,65	2 402,28	3 288,43	23 676,70						
2.24.6	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	1,08	2 076,84	2 242,99	686,90	741,85	2 763,74	2 984,84						
	Козырек Кз2 /1 шт/														
2.24.7	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	1	1 033,57	1 033,57	4 770,41	4 770,41	5 803,98	5 803,98						
2.24.8	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ18.19.6	м3	0,35	53 641,30	18 774,46			53 641,30	18 774,46						
2.24.9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	2,7	962,25	2 598,08	1 000,00	2 700,00	1 962,25	5 298,08						
2.24.10	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	2,7	1 622,40	4 380,48	754,68	2 037,64	2 377,08	6 418,12						
2.24.11	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1,8	2 954,78	5 318,60	333,65	600,57	3 288,43	5 919,17						
2.24.12	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	0,27	2 076,84	560,75	686,90	185,46	2 763,74	746,21						
	Козырек Кз3 /3 шт/														
2.24.13	Монтаж стоек и балок, по ж/бетонным и каменным опорам/ - без стоимости м/к	т	1,1496	212 423,17	244 201,68	25 593,56	29 422,36	238 016,73	273 624,03	1,1496	89%	244 201,68			
2.24.14	Монтаж металлоконструкций по балкам - без стоимости м/к	т	4,07676	212 423,17	865 998,28	25 593,56	104 338,80	238 016,73	970 337,08	4,07676	89%	865 998,28			
2.24.15	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,54056	639 256,32	2 902 581,68			639 256,32	2 902 581,68	4,54056	100%	2 902 581,68			
2.24.16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,6858	600 042,68	411 509,27			600 042,68	411 509,27	0,6858	100%	411 509,27			
2.24.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	274,46	320,00	87 827,20	425,00	116 645,50	745,00	204 472,70	274,46	43%	87 827,20	274,46	43%	87 827,20
2.24.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	м2	274,46	640,00	175 654,40	425,00	116 645,50	1 065,00	292 299,90	274,46	60%	175 654,40	274,46	60%	175 654,40
2.24.19	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	м2	105,00	3 728,48	391 490,40	1 255,72	131 850,60	4 984,20	523 341,00	105,00	75%	391 490,40	105,00	75%	391 490,40
2.24.20	Устройство мелких покрытий /планка конька для металлочерепицы/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм	м2	13,8	2 076,84	28 660,39	686,90	9 479,22	2 763,74	38 139,61						
2.24.21	Устройство фартука к стенам	м	26,04	2 954,78	76 942,47	333,65	8 688,25	3 288,43	85 630,72						
2.24.22	Устройство подшивки потолка из металлосайдинга (белый цвет)	м2	111,9	1 720,29	192 500,45	171,73	19 216,59	1 892,02	211 717,04						
3	**Сантехнические работы**														
3.1	**Водопровод В1**														
3.1.1	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3	3 400,00	10 200,00			3 400,00	10 200,00	3	100%	10 200,00			
3.1.2	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
3.1.3	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	52	2 200,00	114 400,00			2 200,00	114 400,00	52	100%	114 400,00			
3.1.4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 57х3,0 мм	м	4	4 902,22	19 608,88	2 727,72	10 910,88	7 629,94	30 519,76	4	64%	19 608,88			
3.1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм /гильзы/	м	4	12 472,70	49 890,80	2 727,72	10 910,88	15 200,42	60 801,68	4	82%	49 890,80			
3.1.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д63х3,8 мм	м	10	3 320,94	33 209,40	2 727,72	27 277,20	6 048,66	60 486,60	10	55%	33 209,40			
3.1.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д40х2,4 мм	м	80	1 961,28	156 902,40	2 727,72	218 217,60	4 689,00	375 120,00	80	42%	156 902,40			
3.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д32х2,0 мм	м	75	1 440,00	108 000,00	2 727,72	204 579,00	4 167,72	312 579,00	75	35%	108 000,00			
3.1.9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д25х2,3 мм	м	30	1 160,54	34 816,20	2 727,72	81 831,60	3 888,26	116 647,80	30	30%	34 816,20			
3.1.10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 11 Д20х2,0 мм	м	180	841,14	151 405,20	2 727,72	490 989,60	3 568,86	642 394,80	180	24%	151 405,20			
3.1.11	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	кран	2	29 140,17	58 280,34	245,53	491,06	29 385,70	58 771,40						
	Водомерный узел 1														
3.1.12	Установка счетчиков /водомеров/ холодной воды крыльчатых ВСКМ-25	шт	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63						
3.1.13	Установка манометров общего назначения ОБМ-1-100, с трехходовым краном d 15 14М1 и трубкой сифоном	комплект	1	3 331,80	3 331,80	500,00	500,00	3 831,80	3 831,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	10 710,00	21 420,00			10 710,00	21 420,00						
3.2.25	Установка фильтров сетчатых Ду25 муфтовых для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00						
3.2.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,5	1 104,75	13 809,38	288,22	3 602,75	1 392,97	17 412,13						
3.2.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	3	1 104,75	3 314,25	288,22	864,66	1 392,97	4 178,91						
3,3	**Канализация К1-К3**														
	Канализация К1														
3.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду100 мм	м	160	2 386,37	381 819,20	924,33	147 892,80	3 310,70	529 712,00	160	72%	381 819,20	160	72%	381 819,20
3.3.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм	м	42	1 900,38	79 815,96	924,33	38 821,86	2 824,71	118 637,82	42	67%	79 815,96	42	67%	79 815,96
3.3.3	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	1 500,00	450,00			1 500,00	450,00	0,3	100%	450,00	0,3	100%	450,00
3.3.4	Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	6	250,00	1 500,00			250,00	1 500,00	6	100%	1 500,00	6	100%	1 500,00
3.3.5	Отвод 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	770,00	3 080,00			770,00	3 080,00	4	100%	3 080,00	4	100%	3 080,00
3.3.6	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 50мм	шт	12	330,00	3 960,00			330,00	3 960,00	12	100%	3 960,00	12	100%	3 960,00
3.3.7	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	24	850,00	20 400,00			850,00	20 400,00	24	100%	20 400,00	24	100%	20 400,00
3.3.8	Тройник прямой 90°-100х100мм	шт	50	1 100,00	55 000,00			1 100,00	55 000,00	50	100%	55 000,00	50	100%	55 000,00
3.3.9	Тройник прямой 90°-50х50мм	шт	5	400,00	2 000,00			400,00	2 000,00	5	100%	2 000,00	5	100%	2 000,00
3.3.10	Тройник прямой 90°-100х50мм	шт	26	850,00	22 100,00			850,00	22 100,00	26	100%	22 100,00	26	100%	22 100,00
3.3.11	Переход, Ду 110х50 мм	шт	1	500,00	500,00			500,00	500,00	1	100%	500,00	1	100%	500,00
3.3.12	Заглушка Ду50мм	шт	2	150,00	300,00			150,00	300,00	2	100%	300,00	2	100%	300,00
3.3.13	Заглушка Ду100мм	шт	26	250,00	6 500,00			250,00	6 500,00	26	100%	6 500,00	26	100%	6 500,00
3.3.14	Ревизия Ду100мм	шт	7	2 500,00	17 500,00			2 500,00	17 500,00	7	100%	17 500,00	7	100%	17 500,00
3.3.15	Тройник 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	1 100,00	4 400,00			1 100,00	4 400,00	4	100%	4 400,00	4	100%	4 400,00
3.3.16	Крестовина косая100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	3 500,00	14 000,00			3 500,00	14 000,00	4	100%	14 000,00	4	100%	14 000,00
	Сан-технические приборы														
3.3.17	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольный со спинкой с сифон с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25	25 000,00	625 000,00	1 657,81	41 445,25	26 657,81	666 445,25						
3.3.18	Установка унитазов керамических с бачком непосредственно присоединенным	комплект	27	37 186,19	1 004 027,13	1 933,09	52 193,43	39 119,28	1 056 220,56						
3.3.19	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов эмалированных размером 900х900мм с сифоном	комплект	5	20 000,00	100 000,00	1 933,09	9 665,45	21 933,09	109 665,45						
3.3.20	Установка писсуаров керамических настенных с цельноотлитых сифоном в комплекте с туалетным краном	комплект	6	20 000,00	120 000,00	1 933,09	11 598,54	21 933,09	131 598,54						
3.3.21	Установка биде со сместителем	комплект	3	25 450,00	76 350,00	2 302,80	6 908,40	27 752,80	83 258,40						
3.3.22	Установка раковин стальных эмалированных с сифоном	комплект	1	15 000,00	15 000,00	1 933,09	1 933,09	16 933,09	16 933,09						
	Канализация К3														
3.3.23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм	м	18	1 900,38	34 206,84	924,33	16 637,94	2 824,71	50 844,78	18	67%	34 206,84	18	67%	34 206,84
3.3.24	Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00	2	100%	500,00	2	100%	500,00
3.3.25	Тройник прямой 90°-50х50мм	шт	3	400,00	1 200,00			400,00	1 200,00	3	100%	1 200,00	3	100%	1 200,00
3.3.26	Угольник прямой 90°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	2	330,00	660,00			330,00	660,00	2	100%	660,00	2	100%	660,00
3.3.27	Ревизия Ду50мм	шт	1	600,00	600,00			600,00	600,00	1	100%	600,00	1	100%	600,00
	Сан-технические приборы														
3.3.28	Установка раковин стальных эмалированных с сифоном	комплект	2	15 000,00	30 000,00	1 933,09	3 866,18	16 933,09	33 866,18						
3.3.29	Установка трапов эмалированных прямой ТЗО	шт	1	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	5 400,00	5 400,00						
3,4	**Отопление**														
3.4.1	Установка секционных алюминиевых радиаторов ALR-102-500	кВт	163,464	426,40	69 701,05	532,34	87 018,43	958,74	156 719,48						
3.4.2	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт	секция	834	5 586,10	4 658 807,40			5 586,10	4 658 807,40	834	100%	4 658 807,40			
3.4.3	Установка кранов радиаторных	комплект	352	146,60	51 603,20	100,00	35 200,00	246,60	86 803,20	352	59%	51 603,20			
3.4.4	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini	шт	176	4 500,00	792 000,00			4 500,00	792 000,00	176	100%	792 000,00			
3.4.5	Вентиль запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco	шт	176	4 500,00	792 000,00			4 500,00	792 000,00	176	100%	792 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.9	Установка вентиляторов радиальных L=600м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО* Nдв=120 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №2,5, АИР63И2	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46						
3.5.10	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00						
	В6														
3.5.11	Установка вентиляторов радиальных крышных L=500м3/час, 150 Па, Nдв=110 Вт, n=2600мм, WD200	шт	1	40 000,00	40 000,00	5 400,00	5 400,00	45 400,00	45 400,00						
	В7														
3.5.12	Установка вентиляторов радиальных L=1250м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО* Nдв=250 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №3,15, АИР63F4	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46						
3.5.13	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00						
	В8, В11														
3.5.14	Установка вентиляторов осевых реверсивных настенных L=220/130м3/час, 150 Па, Nдв=25 Вт, Vortice Vario 150/6ARI	шт	2	10 000,00	20 000,00	4 761,46	9 522,92	14 761,46	29 522,92						
	В9														
3.5.15	Установка вентиляторов осевых L=185м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 ОК	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46						
	В10														
3.5.16	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=530м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, n=1350мм, ВО-2,3-220В	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46						
	В12														
3.5.17	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=30 Вт, Dospel NV 20 AS 240	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46						
	В13														
3.5.18	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, Silent 300CZ Plus	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46						
	ВД1														
3.5.19	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46						
	ВД2														
3.5.20	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46						
	В14														
3.5.21	Установка вентиляторов осевых настенных L=50м3/час, P=20 Па, Nдв=25 Вт, POLO 5 Д-120мм	шт	1	15 000,00	15 000,00	4 761,46	4 761,46	19 761,46	19 761,46						
	П1-П3														
3.5.22	Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=125 Вт, Nэл=49,6 Вт, LSQWF130MG/NaC-M	шт	2	5 100 000,00	10 200 000,00	50 000,00	100 000,00	5 150 000,00	10 300 000,00	1,00	50%	5 100 000,00			
3.5.23	Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=31 Вт, Nэл=12,5 Вт, HLR35SNa-M	шт	2	2 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00	100 000,00	2 050 000,00	4 100 000,00						
3.5.24	Монтаж фанкойлов потолочных кассетных Nхол=125 Вт, GREE FP-51XD-E	шт	9	150 000,00	1 350 000,00	5 000,00	45 000,00	155 000,00	1 395 000,00						
3.5.25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.25х2,3 мм, Blue Ocean	м	105	1 504,80	158 004,00	1 645,00	172 725,00	3 149,80	330 729,00	105	48%	158 004,00			
3.5.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.32х2,9 мм, Blue Ocean	м	42	1 555,15	65 316,30	1 107,67	46 522,14	2 662,82	111 838,44	42	58%	65 316,30			
3.5.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.40х3,7 мм, Blue Ocean	м	46	2 119,16	97 481,36	1 477,63	67 970,98	3 596,79	165 452,34	46	59%	97 481,36			
3.5.28	Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 32, типа Arco	шт	18	4 000,00	72 000,00			4 000,00	72 000,00	18	100%	72 000,00	18	100%	72 000,00
3.5.29	Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 40, типа Arco	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00	2	100%	10 000,00
3.5.30	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 25 K-Flex ST	м	75	780,00	58 500,00	305,70	22 927,50	1 085,70	81 427,50						
3.5.31	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 32 K-Flex ST	м	16	1 200,00	19 200,00	305,70	4 891,20	1 505,70	24 091,20						
3.5.32	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 40 K-Flex ST	м	34,5	1 800,00	62 100,00	305,70	10 546,65	2 105,70	72 646,65						
	Воздуховоды														
	П1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.60	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	8	5 803,95	46 431,60	982,93	7 863,44	6 786,88	54 295,04						
3.5.61	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	106,5	345,08	36 751,02	300,00	31 950,00	645,08	68 701,02						
3.5.62	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,67	42 000,00	112 140,00			42 000,00	112 140,00	2,67	100%	112 140,00	2,67	100%	112 140,00
	В2														
3.5.63	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 795х1520-630х630, L=500мм - 2 шт)	м2	53,61	4 622,47	247 810,62	1 082,42	58 028,54	5 704,89	305 839,15						
3.5.64	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	4 622,47	55 469,64	1 082,42	12 989,04	5 704,89	68 458,68						
3.5.65	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630х355-200х315, L=500мм)	м2	0,78	4 622,47	3 605,53	1 082,42	844,29	5 704,89	4 449,81						
3.5.66	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	5	5 803,95	29 019,75	982,93	4 914,65	6 786,88	33 934,40						
3.5.67	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04						
3.5.68	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	128	345,08	44 170,24	300,00	38 400,00	645,08	82 570,24						
3.5.69	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	3,96	42 000,00	166 320,00			42 000,00	166 320,00	3,96	100%	166 320,00	3,96	100%	166 320,00
	П3														
3.5.70	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	25,2	4 622,47	116 486,24	1 082,42	27 276,98	5 704,89	143 763,23						
3.5.71	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х150-500х200, L=500мм -1 шт.; 500х400-500х200, L=500мм -1 шт.)	м2	94,98	4 622,47	439 042,20	1 082,42	102 808,25	5 704,89	541 850,45						
3.5.72	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,22	4 622,47	33 374,23	1 082,42	7 815,07	5 704,89	41 189,31						
3.5.73	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500х400-500х500, L=500мм - 1 шт.; 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	2,45	4 622,47	11 325,05	1 082,42	2 651,93	5 704,89	13 976,98						
3.5.74	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56						
3.5.75	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28						
3.5.76	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400х400 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28						
3.5.77	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	107	345,08	36 923,56	300,00	32 100,00	645,08	69 023,56						
3.5.78	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,7	42 000,00	113 400,00			42 000,00	113 400,00	2,7	100%	113 400,00	2,7	100%	113 400,00
	В3														
3.5.79	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,1	4 622,47	106 779,06	1 082,42	25 003,90	5 704,89	131 782,96						
3.5.80	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	58,53	4 622,47	270 553,17	1 082,42	63 354,04	5 704,89	333 907,21						
3.5.81	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	105,5	345,08	36 405,94	300,00	31 650,00	645,08	68 055,94						
3.5.82	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,61	42 000,00	109 620,00			42 000,00	109 620,00	2,61	100%	109 620,00	2,61	100%	109 620,00
3.5.83	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56						
3.5.84	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 300х250 мм	шт	3	3 652,97	10 958,91	878,79	2 636,37	4 531,76	13 595,28						
3.5.85	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450	шт	2	5 803,95	11 607,90	982,93	1 965,86	6 786,88	13 573,76						
	П4														
3.5.86	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	72,9	4 622,47	336 978,06	1 082,42	78 908,42	5 704,89	415 886,48						
3.5.87	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.)	м2	34,85	4 622,47	161 093,08	1 082,42	37 722,34	5 704,89	198 815,42						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.13	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 65 мм	шт	3	10 500,00	31 500,00			10 500,00	31 500,00						
3.6.14	Кран трехходовой муфтовый, Dy 65 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00						
3.6.15	Кран обратный Dy 65 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00						
3.6.16	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	врезка	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.17	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.18	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.19	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49						
3.6.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	33,44	320,00	10 700,80	425,00	14 212,00	745,00	24 912,80						
3.6.21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	33,44	640,00	21 401,60	425,00	14 212,00	1 065,00	35 613,60						
3.6.22	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	150	214,45	32 167,50	350,00	52 500,00	564,45	84 667,50						
3.6.23	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	3,53	55 000,00	194 150,00			55 000,00	194 150,00	3,53	100%	194 150,00	3,53	100%	194 150,00
3.6.24	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	150	227,21	34 081,50	415,47	62 320,50	642,68	96 402,00						
3.6.25	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	87	1 000,00	87 000,00			1 000,00	87 000,00						
	П2														
3.6.26	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Wilo TOP-S 50/7	шт	1	210 432,58	210 432,58	5 000,00	5 000,00	215 432,58	215 432,58	1	98%	210 432,58	1	98%	210 432,58
3.6.27	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	110	2 724,65	299 711,50	457,99	50 378,90	3 182,64	350 090,40	110	85,61%	299 711,50			
3.6.28	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 50 мм	шт	3	10 000,00	30 000,00			10 000,00	30 000,00						
3.6.29	Кран трехходовой муфтовый, Dy 50 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00						
3.6.30	Кран обратный Dy 50 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00						
3.6.31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.32	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.33	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.34	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49						
3.6.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50						
3.6.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50						
3.6.37	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	110	214,45	23 589,50	350,00	38 500,00	564,45	62 089,50						
3.6.38	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	2,3	55 000,00	126 500,00			55 000,00	126 500,00	2,3	100%	126 500,00	2,3	100%	126 500,00
3.6.39	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	110	227,21	24 993,10	415,47	45 701,70	642,68	70 694,80						
3.6.40	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	59	1 000,00	59 000,00			1 000,00	59 000,00						
	П3														
3.6.41	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7	шт	1	115 771,71	115 771,71	5 000,00	5 000,00	120 771,71	120 771,71						
3.6.42	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием	м	75	1 577,89	118 341,75	326,73	24 504,75	1 904,62	142 846,50	75	82,85%	118 341,75			
3.6.43	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00						
3.6.44	Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00						
3.6.45	Кран обратный Dy 32 мм муфтовый	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00						
3.6.46	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.47	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.48	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.49	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	21 218,39	21 218,39	736,51	736,51	21 954,90	21 954,90						
3.6.50	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	8,7	320,00	2 784,00	425,00	3 697,50	745,00	6 481,50						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.7.9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	3	4 500,00	13 500,00	3 741,17	11 223,51	8 241,17	24 723,51						
3.7.10	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00	3	100%	7 500,00	3	100%	7 500,00
3.7.11	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00	3	100%	7 500,00	3	100%	7 500,00
3.7.12	Установка отборного устройства давления с краном, 3К14-2-2-02	шт	16	2 500,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00	5 000,00	80 000,00	16	50%	40 000,00	16	50%	40 000,00
3.7.13	Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/	комплект	16	2 500,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00	5 000,00	80 000,00	16	50%	40 000,00	16	50%	40 000,00
3.7.14	Закладная под ртутный технический термометр бобышка БШ-35	шт	12	5 000,00	60 000,00			5 000,00	60 000,00	12	100%	60 000,00	12	100%	60 000,00
3.7.15	Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=-35+35, оправа защитная L=63/285, ОТП1 -2 шт/	комплект	8	3 500,00	28 000,00	2 500,00	20 000,00	6 000,00	48 000,00	8	58%	28 000,00	8	58%	28 000,00
3.7.16	Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00	4	100%	20 000,00
3.7.17	Кран шаровой проходной Ду65 муфтовый	шт	12	10 000,00	120 000,00			10 000,00	120 000,00	12	100%	120 000,00	12	100%	120 000,00
3.7.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	45,6	320,00	14 592,00	425,00	19 380,00	745,00	33 972,00						
3.7.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	45,6	640,00	29 184,00	425,00	19 380,00	1 065,00	48 564,00						
3.7.20	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	153	114,45	17 510,85	250,00	38 250,00	364,45	55 760,85						
3.7.21	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	2,94	55 000,00	161 700,00			55 000,00	161 700,00	2,94	100%	161 700,00	2,94	100%	161 700,00
3.7.22	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	153	227,21	34 763,13	415,47	63 566,91	642,68	98 330,04						
3.7.23	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	116	1 000,00	116 000,00			1 000,00	116 000,00	116	100%	116 000,00	116	100%	116 000,00
3.7.24	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	45	214,45	9 650,25	350,00	15 750,00	564,45	25 400,25						
3.7.25	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщиной 60 мм	м3	2,14	50 000,00	107 000,00			50 000,00	107 000,00	2,14	100%	107 000,00	2,14	100%	107 000,00
3.8	**Кондиционирование**														
3.8.1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	2 301,51	98 964,93	10 181,16	437 789,88	12 482,67	536 754,81						
3.8.2	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	1 893,65	81 426,95	10 181,16	437 789,88	12 074,81	519 216,83						
3.8.3	Сплит-система Gree GWH07	шт	18	130 000,00	2 340 000,00			130 000,00	2 340 000,00						
3.8.4	Сплит-система Gree GWH09	шт	3	150 000,00	450 000,00			150 000,00	450 000,00						
3.8.5	Сплит-система Gree GWH12	шт	20	150 000,00	3 000 000,00			150 000,00	3 000 000,00						
3.8.6	Сплит-система Gree GWH18	шт	2	200 000,00	400 000,00			200 000,00	400 000,00						
3.9	**Внутреннее пожаротушение**														
	Водопровод В11														
3.9.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	4 000,00	360 000,00	500,00	45 000,00	4 500,00	405 000,00	90	88,89%	360 000,00			
3.9.2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	180	2 082,39	374 830,20	500,00	90 000,00	2 582,39	464 830,20	180	80,64%	374 830,20			
3.9.3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	2 072,85	186 556,50	500,00	45 000,00	2 572,85	231 556,50	90	80,57%	186 556,50			
3.9.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	16	1 060,61	16 969,76	500,00	8 000,00	1 560,61	24 969,76	16	67,96%	16 969,76			
3.9.5	Масляная окраска труб стальных за 2 раза	м2	119,7	320,00	38 304,00	425,00	50 872,50	745,00	89 176,50						
3.9.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	фланец	6	4 126,59	24 759,54	500,00	3 000,00	4 626,59	27 759,54	6	89%	24 759,54			
3.9.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	2	2 530,00	5 060,00	500,00	1 000,00	3 030,00	6 060,00	2	83%	5 060,00			
3.9.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	фланец	12	2 060,00	24 720,00	500,00	6 000,00	2 560,00	30 720,00	12	80%	24 720,00			
3.9.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	2	1 440,00	2 880,00	500,00	1 000,00	1 940,00	3 880,00	2	74%	2 880,00			
3.9.10	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж	шт	2	60 000,00	120 000,00	500,00	1 000,00	60 500,00	121 000,00	2	99%	120 000,00			
3.9.11	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж	шт	1	40 000,00	40 000,00	500,00	500,00	40 500,00	40 500,00	1	99%	40 000,00			
3.9.12	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж	шт	2	30 000,00	60 000,00	500,00	1 000,00	30 500,00	61 000,00	2	98%	60 000,00			
3.9.13	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	1	260 670,00	260 670,00	500,00	500,00	261 170,00	261 170,00	1	100%	260 670,00			
3.9.14	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	2	166 960,00	333 920,00	500,00	1 000,00	167 460,00	334 920,00	2	100%	333 920,00			
3.9.15	Электропривод	шт	3	100 000,00	300 000,00			100 000,00	300 000,00	3	100%	300 000,00			
3.9.16	Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр	шт	2	42 250,00	84 500,00	500,00	1 000,00	42 750,00	85 500,00	2	99%	84 500,00	2	99%	84 500,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Главный распределительный щит ГРЩ														
4.1.1	*Монтажные работы.*														
4.1.2	Монтаж щкафа с АВР, на 2 ввода с секционированием на 630А, тип АВР-2.1-630	комплект	1	1 357 635,37	1 357 635,37	3 000,00	3 000,00	1 360 635,37	1 360 635,37	1,00	99,78%	1 357 635,37			
4.1.3	Монтаж вводного распределительного пункта (ВРУ 1-2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Iр-250А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, Iр 100 А - 6шт, тип ПР 8503-2001-5УХЛ3.	комплект	2	200 000,00	400 000,00	3 000,00	6 000,00	203 000,00	406 000,00	2,00	98,52%	400 000,00			
4.1.4	Монтаж распределительного пункта (ЩК) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35,3Р, Iр-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Iр16А - 11шт, АЕ2044, 1Р, Iр25А - 1шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Iр16А - 2шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Iр 40А - 2шт, Vigi (УЗО) с дифференциальной защитой, Iр - до 25А, Iн 30мА - 3шт, тип ПР 8503-2101-4УХЛ3	комплект	1	135 000,00	135 000,00	3 000,00	3 000,00	138 000,00	138 000,00	1,00	97,83%	135 000,00			
4.1.5	Монтаж распределительного пункта (ЩС -1) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Iр-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, 3Р, Iр- 63 А - 3шт, ВА57-31, 3Р, Iр - 16А - 5шт, тип ПР 8503-1002-3УХЛ3	комплект	1	190 000,00	190 000,00	3 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	1,00	98,45%	190 000,00			
4.1.6	Монтаж распределительного пункта (ЩВ) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35,3Р, Iр-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Iр16А - 3шт, АЕ2044-10Б, 6А, 3Р, Iр1,6А - 2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Iр10А - 2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Iр 16А -3шт, АЕ2044-10Б, 63А, 3Р, Iр 63А -1шт, тип ПР 8503-2084-3УХЛ3	комплект	1	190 000,00	190 000,00	3 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	1,00	98,45%	190 000,00			
4.1.7	Монтаж щита распределительного (ЩОС-1), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Iр - до 25А, Iн 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1,00	96,77%	90 000,00			
4.1.8	Монтаж щита распределительного (ЩОС-2), тип ЩРВС-36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Iр - до 32А, Iн 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1,00	96,77%	90 000,00			
4.1.9	Монтаж щита распределительного (ЩОС-3), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-7шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Iр - до 25А, Iн 30мА - 8шт.	комплект	1	96 000,00	96 000,00	3 000,00	3 000,00	99 000,00	99 000,00	1,00	96,97%	96 000,00			
4.1.10	Монтаж щита распределительного (ЩОС-4), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Iр - до 32А, Iн 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1,00	96,59%	85 000,00			
4.1.11	Монтаж щита распределительного (ЩОС-5), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-11шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Iр - до 25А, Iн 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1,00	96,39%	80 000,00			
4.1.12	Монтаж щита распределительного (ЩОС-6), тип ЩРВС- 48 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Iр - до 25А, Iн 30мА - 12шт.	комплект	1	130 000,00	130 000,00	3 000,00	3 000,00	133 000,00	133 000,00	1,00	97,74%	130 000,00			
4.1.13	Монтаж щита распределительного (ЩОС-7), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-10шт, УЗО - Д40 с дифференциальной защитой, Iр -16А, Iн 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1,00	96,59%	85 000,00			
4.1.14	Монтаж щита распределительного (ЩОС-8), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Iр-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-13шт, УЗО - Д40 с дифференциальной защитой, Iр -16А, Iн 30мА - 2шт.	комплект	1	75 000,00	75 000,00	3 000,00	3 000,00	78 000,00	78 000,00	1,00	96,15%	75 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.56	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х25мм2	м	25	7 348,00	183 700,00			7 348,00	183 700,00	25	100%	183 700,00			
4.1.57	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х35мм2	м	240	5 500,00	1 320 000,00			5 500,00	1 320 000,00	240	100%	1 320 000,00			
4.1.58	Кабель силовой, марки ВБбШв 5х4мм2	м	60	1 474,00	88 440,00			1 474,00	88 440,00	60	100%	88 440,00			
4.1.59	Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2	м	90	402,00	36 180,00			402,00	36 180,00	90	100%	36 180,00			
4.1.60	Провод медный 1х70мм2, марки ПВ1	м	75	3 968,00	297 600,00			3 968,00	297 600,00	75	100%	297 600,00			
4.1.61	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм - без стоимости труб	м	90	95,81	8 622,90	37,00	3 330,00	132,81	11 952,90						
4.1.62	Труба стальная, Dн 20мм	м	75	867,00	65 025,00			867,00	65 025,00	75	100%	65 025,00			
4.1.63	Труба стальная, Dн 25мм	м	15	1 220,00	18 300,00			1 220,00	18 300,00	15	100%	18 300,00			
4.1.64	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм - без стоимости труб	м	50	95,81	4 790,50	37,00	1 850,00	132,81	6 640,50						
4.1.65	Труба стальная, Dн 32мм	м	35	1 350,00	47 250,00			1 350,00	47 250,00	35	100%	47 250,00			
4.1.66	Труба стальная, Dн 40мм	м	15	2 000,00	30 000,00			2 000,00	30 000,00	15	100%	30 000,00			
4.1.67	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм - без стоимости труб	м	30	95,81	2 874,30	37,00	1 110,00	132,81	3 984,30						
4.1.68	Труба стальная, Dн 50мм	м	30	2 500,00	75 000,00			2 500,00	75 000,00	30	100%	75 000,00			
4.1.69	Прокладка металлического рукава Dн 20мм , тип РЗ-Ц-Х-20	м	3	962,81	2 888,43	37,00	111,00	999,81	2 999,43						
4.1.70	Прокладка кабель-канала 60х40мм	м	50	721,12	36 056,00	250,00	12 500,00	971,12	48 556,00						
4.1.71	Прокладка кабель-канала 25х40мм	м	50	721,12	36 056,00	250,00	12 500,00	971,12	48 556,00						
	Заземление														
4.1.72	Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 (сталь полосовая 40х4мм, СТ3)	м	30	500,00	15 000,00	350,00	10 500,00	850,00	25 500,00						
4.2	**Автоматическая-пожарная сигнализация**														
	Здание ДК														
4.2.1	Установка прибора пожарно-охранной сигнализации, тип ВЭРС-ПК24	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00						
4.2.2	Установка батареи аккумуляторной для "ВЭРС-ПК24, тип 12В, 2Ач	шт	1	2 079,74	2 079,74	11 140,18	11 140,18	13 219,92	13 219,92						
4.2.3	Установка извещателя пожарного ручного, тип ИПР-К	шт	28	996,16	27 892,48	2 523,65	70 662,20	3 519,81	98 554,68						
4.2.4	Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного, тип ИП 212-41М	шт	102	650,00	66 300,00	1 500,00	153 000,00	2 150,00	219 300,00						
4.2.5	Установка извещателя пожарного теплового максимального, тип ИП101-3	шт	165	607,46	100 230,90	1 500,00	247 500,00	2 107,46	347 730,90						
4.2.6	Установка оповещателя охранно-пожарного светового "ВЫХОД", тип Блик С-12	шт	21	2 366,80	49 702,80	250,00	5 250,00	2 616,80	54 952,80						
4.2.7	Установка оповещателя звукового, тип АС-10	шт	13	1 100,00	14 300,00	14 229,60	184 984,80	15 329,60	199 284,80						
4.2.8	Установка коробк универсальных, тип УК-2П	шт	20	450,00	9 000,00	5 019,35	100 387,00	5 469,35	109 387,00						
4.2.9	Установка блока питания на 12В, 2,5А	шт	6	9 431,30	56 587,80	11 201,30	67 207,80	20 632,60	123 795,60						
4.2.10	Установка коробк распределительных, тип КРТН-10	шт	3	2 500,00	7 500,00	5 018,85	15 056,55	7 518,85	22 556,55						
4.2.11	Прокладка кабельного-канала 16х16	м	3300	100,00	330 000,00	300,00	990 000,00	400,00	1 320 000,00	3 300	25%	330 000,00	3 300	25%	330 000,00
4.2.12	Прокладка кабеля по стене, в кабельном канале масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	3800	50,00	190 000,00	400,00	1 520 000,00	450,00	1 710 000,00						
4.2.13	Кабель связи, марки КСПВ 2х0,5мм	м	3350	50,00	167 500,00			50,00	167 500,00	3 350	100%	167 500,00	3 350	100%	167 500,00
4.2.14	Кабель связи, марки ШВВП 2х0,75мм	м	270	75,60	20 412,00			75,60	20 412,00	270	100%	20 412,00	270	100%	20 412,00
4.2.15	Кабель связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм	м	180	300,00	54 000,00			300,00	54 000,00	180	100%	54 000,00	180	100%	54 000,00
4.3	**Телефонизация**														
	Здание ДК														
4.3.1	Монтаж оптического кросса в стойку 19, в комплекте со сплайс-кассетой, разъемами и пигтейлами. 1U. тип R24-1U-FC-24	комплект	1	33 653,20	33 653,20	1 500,00	1 500,00	35 153,20	35 153,20						
4.3.2	Монтаж сетевого коммутатора, тип WS-C3750X-24P-E, Cisco	комплект	1	84 132,92	84 132,92	102 510,37	102 510,37	186 643,29	186 643,29						
4.3.3	Установка блока бесперебойного питания Smart-UPSb 220В, 2000ВА, тип SURT2000XLI (Рельсы для установки в 19 стойку, тип SURTRK)	комплект	1	496 384,31	496 384,31	10 439,71	10 439,71	506 824,02	506 824,02						
4.3.4	Шкаф настенный, размером до 640х840мм - без стоимости шкафа	шт	4	250,00	1 000,00	3 618,01	14 472,04	3 868,01	15 472,04						
4.3.5	Настеный шкаф Legrand XL Vdi 192`` 9U в комплекте с заземлением и монтажными регулируемыми стойками, тип 46211	комплект	1	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00						
4.3.6	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 100 пар, с замком MAXYS MX-CB-3	комплект	1	7 571,98	7 571,98			7 571,98	7 571,98						
4.3.7	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 30 пар, с замком MAXYS MX-CB-1	комплект	1	5 047,97	5 047,97			5 047,97	5 047,97						
4.3.8	Кроссировка в шкафу	шт	5			2 500,00	12 500,00	2 500,00	12 500,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Монолитный бетонный фундамент Флм1														
5.2.6	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4	м3	12,5	57 742,30	721 778,75	15 190,99	189 887,38	72 933,29	911 666,13	12,5	100%	911 666,13			
5.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	54,6	1 555,10	84 908,46	412,63	22 529,60	1 967,73	107 438,06	54,6	100%	107 438,06			
	Фундаменты ФОм1 (2шт)														
5.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	4,032	2 850,55	11 493,42	406,88	1 640,54	3 257,43	13 133,96	4,032	100%	13 133,96			
5.2.9	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	3,14	57 742,10	181 310,19	15 190,99	47 699,71	72 933,09	229 009,90	3,14	100%	229 009,90			
5.2.10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0278	200 000,00	5 560,00			200 000,00	5 560,00	0,0278	100%	5 560,00			
5.2.11	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0636	836 902,00	53 226,97	180 679,72	11 491,23	1 017 581,72	64 718,20	0,0636	100%	64 718,20			
5.2.12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	8,512	1 555,10	13 237,01	412,63	3 512,31	1 967,73	16 749,32	8,512	100%	16 749,32			
	Фундаменты ФОм2 (1шт)														
5.2.13	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	0,723	2 850,55	2 060,95	406,88	294,17	3 257,43	2 355,12	0,723	100%	2 355,12			
5.2.14	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	0,51	57 742,10	29 448,47	15 190,99	7 747,40	72 933,09	37 195,88	0,51	100%	37 195,88			
5.2.15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00423	200 000,00	846,00			200 000,00	846,00	0,00423	100%	846,00			
5.2.16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01718	836 902,00	14 377,98	180 679,72	3 104,08	1 017 581,72	17 482,05	0,01718	100%	17 482,05			
5.2.17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	2,41	1 555,10	3 747,79	412,63	994,44	1 967,73	4 742,23	2,41	100%	4 742,23			
	Фундаменты под дымовые трубы ФОм-3 (2шт)														
5.2.18	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	2,4	5 701,10	13 682,64	813,76	1 953,02	6 514,86	15 635,66	2,4	100%	15 635,66			
5.2.19	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	1,6	57 742,10	92 387,36	15 190,99	24 305,58	72 933,09	116 692,94	1,6	100%	116 692,94			
5.2.20	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,04912	836 902,00	41 108,63	180 679,72	8 874,99	1 017 581,72	49 983,61	0,04912	100%	49 983,61			
5.2.21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	6,4	1 555,10	9 952,64	412,63	2 640,83	1 967,73	12 593,47	6,4	100%	12 593,47			
	Фундаменты под перегородки														
5.2.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	11	2 850,55	31 356,05	406,88	4 475,68	3 257,43	35 831,73	11	100%	35 831,73			
5.2.23	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	3,06	57 742,10	176 690,83	15 190,99	46 484,43	72 933,09	223 175,26	3,06	100%	223 175,26			
5.2.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06892	200 000,00	13 784,00			200 000,00	13 784,00	0,06892	100%	13 784,00			
5.3	**Стены**														
5.3.1	Кладка наружных стен толщ.390 мм из ракушеблока марки IP35 плотностью 1600 кг/м3, на цементно-песчаном растворе марки М100 при высоте этажа до 4 м	м3	99,52	12 745,65	1 268 447,09	5 121,20	509 661,82	17 866,85	1 778 108,91	99,52	100%	1 778 108,91			
	Перегородки														
5.3.2	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен при высоте этажа до 4 м	м3	13,86	12 745,65	176 654,71	5 121,10	70 978,45	17 866,75	247 633,16	13,86	100%	247 633,16			
5.4	**Перемычки**														
5.4.1	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ16-37 - 0,041м3 - 20шт., 3ПБ13-37 - 0,034м3 - 6шт., 3ПП27-71 AtV - 0,227м3 - 4шт.)	м3	1,932	148 525,95	286 952,14	30 381,98	58 697,99	178 907,93	345 650,12	1,932	100%	345 650,12			
5.5	**Перекрытие**														
5.5.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 75.12-4.5AmV-m - 6шт., 1ПК 75.10-4.5AmV-m - 2шт.)	м2	69	11 726,40	809 121,60	2 000,00	138 000,00	13 726,40	947 121,60	69	100%	947 121,60			
5.5.2	Установка и металлизация стальных анкерных крепежных элементов арматурных стыковых накладок (арматура класса А-I, d 6мм L=700мм -16шт., L=800мм -12шт)	т	0,00472	250 000,00	1 180,00	2 500,00	11,80	252 500,00	1 191,80	0,00472	100%	1 191,80			
	Монолитный участок МУ1 (2шт)														
5.5.3	Устройство монолитных ж/б участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В25	м3	2,52	70 557,07	177 803,82	15 190,99	38 281,29	85 748,06	216 085,11	2,52	100%	216 085,11			
5.5.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2 (полоса - 200х75х6мм-1шт - 0,0071т., арматура А-III, d 10 мм L=120мм - 2шт - 0,0016т.)	т	0,00696	224 251,63	1 560,79	148 464,10	1 033,31	372 715,73	2 594,10	0,00696	100%	2 594,10			
5.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,24416	200 000,00	48 832,00			200 000,00	48 832,00	0,24416	100%	48 832,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.8.2	Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 250 мм в каменных стенах	м	1,1	8 142,15	8 956,37	448,00	492,80	8 590,15	9 449,17	1,1	100%	9 449,17			
5.8.3	Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ОПС 1500-2000 - 2шт.)	м2	9	28 651,35	257 862,15	1 064,32	9 578,88	29 715,67	267 441,03	9	100%	267 441,03			
5.8.4	Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 350 мм в каменных стенах	м	6,15	10 142,15	62 374,22	448,00	2 755,20	10 590,15	65 129,42	6,15	100%	65 129,42			
	Двери														
5.8.5	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами, внутренние в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Д1 (ДГ 21-9-2шт-3,78м2) Д3 (ДГ 21-7- 4шт-5,88м2)	м2	9,66	17 379,47	167 885,68	5 291,00	51 111,06	22 670,47	218 996,74						
5.8.6	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00						
5.8.7	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	6	12 000,00	72 000,00			12 000,00	72 000,00						
5.8.8	Установка замков врезных оцинкованных с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	1	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00						
5.8.9	Установка металлических дверей блоков - без стоимости дверей	м2	2,1	1 000,00	2 100,00	10 000,00	21 000,00	11 000,00	23 100,00						
5.8.10	Двери металлические огрунтованные и окрашенные с замком Д2 (ДСН ЛН МЗУ2100-1000 - 1 шт)	шт	1	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	1	100%	150 000,00	1	100%	150 000,00
5.8.11	Замок врезной	шт	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	1	100%	12 000,00	1	100%	12 000,00
5.9	**Ворота**														
5.9.1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,23204	5 000,00	1 160,20	150 000,00	34 806,00	155 000,00	35 966,20	0,23204	100%	35 966,20	0,23204	100%	35 966,20
5.9.2	Установка закладных деталей ЗД-3 весом до 4 кг	т	0,02208	224 251,63	4 951,48	148 464,10	3 278,09	372 715,73	8 229,56	0,02208	100%	8 229,56	0,02208	100%	8 229,56
5.9.3	Ворота распашные ВР 20х20-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	шт	1	583 321,00	583 321,00			583 321,00	583 321,00	1,0	100%	583 321,00			
5.9.4	Монтаж металических жалюзийных решеток Рж-1	т	0,02733	498 369,78	13 620,45	68 234,40	1 864,85	566 604,18	15 485,29	0,02733	100%	15 485,29	0,02733	12%	1 864,85
5.9.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,74	320,00	236,80	425,00	314,50	745,00	551,30						
5.9.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 с добавлением алюминиевой пудры ПАП-2 за 2 раза	м2	0,74	640,00	473,60	425,00	314,50	1 065,00	788,10						
5.10	**Внутренняя отделка**														
	Потолок														
5.10.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	78,26	1 600,00	125 216,00	800,00	62 608,00	2 400,00	187 824,00	78,26	67%	125 216,00	78,26	67%	125 216,00
5.10.2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	78,26	500,00	39 130,00	500,00	39 130,00	1 000,00	78 260,00						
	Стены														
5.10.3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	169,8	1 100,00	186 780,00	1 200,00	203 760,00	2 300,00	390 540,00	169,8	100%	390 540,00			
5.10.4	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	169,8	590,10	100 198,98	500,00	84 900,00	1 090,10	185 098,98						
5.10.5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,5	6 961,38	170 553,81	3 111,77	76 238,37	10 073,15	246 792,18	24,5	69%	170 553,81	24,5	69%	170 553,81
5.11	**Наружная отделка**														
5.11.1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	104,532	1 100,00	114 985,20	1 200,00	125 438,40	2 300,00	240 423,60	104,532	100%	240 423,60			
5.11.2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	104,532	250,00	26 133,00	500,00	52 266,00	750,00	78 399,00						
5.11.3	Обмазка горячим битумом бетонных и оштукатуренных поверхностей /цоколь/ за 2 раза	м2	13,5	1 555,10	20 993,85	712,63	9 620,51	2 267,73	30 614,36						
5.11.4	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	2,11	86,16	181,80	52,00	109,72	138,16	291,52						
5.12	*Крыльцо Кр - 1 (1шт)*														
5.12.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,8	2 850,55	5 130,99	712,63	1 282,73	3 563,18	6 413,72						
5.12.2	Устройство крылец и ступеней из бетона класса В 20 на с/с цементе, W4, толщ.100 мм	м3	0,18	60 545,00	10 898,10	15 190,99	2 734,38	75 735,99	13 632,48						
5.12.3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,8	962,25	1 732,05	1 000,00	1 800,00	1 962,25	3 532,05						
5.12.4	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	1,8	5 867,97	10 562,35	1 200,00	2 160,00	7 067,97	12 722,35						
5.13	**Пандус Пс-1 /2,6х1,5/**														
5.13.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	4,32	5 701,10	24 628,75	1 425,26	6 157,12	7 126,36	30 785,88	4,32	80%	24 628,75			
5.13.2	Устройство пандуса монолитного ж/б из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,62	57 742,30	35 800,23	15 190,99	9 418,41	72 933,29	45 218,64						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2	Электроснабжение														
6.2.1	Монтаж щита распределительного, тип ЩРНС-12 в составе: вводной автоматически выключатель, тип ВА63-3Р Iн 16А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-8шт, ВА63-3Р Iн 5А-2шт, УЗО с дифференциальной защитой на 16А, Iн 30мА -1шт.	комплект	1	100 380,01	100 380,01	3 000,00	3 000,00	103 380,01	103 380,01	1	97%	100 380,01			
6.2.2	Монтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами, тип РАС 2х36, IP54	шт	10	17 938,85	179 388,50	2 300,00	23 000,00	20 238,85	202 388,50	10	89%	179 388,50			
6.2.3	Монтаж светильников защищенных с люминесцентными лампами, тип CD 2х18, IP65	шт	2	57 675,00	115 350,00	2 697,81	5 395,62	60 372,81	120 745,62	2	96%	115 350,00			
6.2.4	Монтаж светильников настенно - потолочных с люминесцентными лампами на 9В, тип К200/109, IP54	шт	4	10 000,00	40 000,00	2 697,81	10 791,24	12 697,81	50 791,24	4	79%	40 000,00			
6.2.5	Лампа люминесцентная на 36В, тип ЛБ36	шт	20	470,00	9 400,00			470,00	9 400,00	20	100%	9 400,00			
6.2.6	Лампа компактная люминесцентная с цоколем 2G11 на 220В, 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ	шт	4	1 000,00	4 000,00			1 000,00	4 000,00	4	100%	4 000,00			
6.2.7	Лампа компактная люминесцентная с цоколем G23 на 220В, 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ	шт	4	500,00	2 000,00			500,00	2 000,00	4	100%	2 000,00			
6.2.8	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220-1	шт	20	100,00	2 000,00			100,00	2 000,00	20	100%	2 000,00			
6.2.9	Установка выключателей для скрытой проводки на одну цепь, тип 0-41Р44-01-6/220Makel 18301	шт	8	800,00	6 400,00	200,00	1 600,00	1 000,00	8 000,00	8	80%	6 400,00			
6.2.10	Установка розеток с з/к, тип РШ-4-20-С-56-10/220	шт	5	800,00	4 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5	80%	4 000,00			
6.2.11	Монтаж коробок уневерсальных, тип КУВ-1МУХЛ3	шт	12	400,00	4 800,00	150,00	1 800,00	550,00	6 600,00	12	73%	4 800,00			
6.2.12	Монтаж коробок ответвительныой, тип У197 УХЛ3	шт	30	250,00	7 500,00	150,00	4 500,00	400,00	12 000,00	30	63%	7 500,00			
6.2.13	Прокладка труб стальных водогазопроводных, диам 25мм	м	10	1 062,91	10 629,10	759,00	7 590,00	1 821,91	18 219,10	10	58%	10 629,10			
6.2.14	Прокладка металлорукавов, диам. 25 мм	м	1	1 062,91	1 062,91	759,00	759,00	1 821,91	1 821,91	1	58%	1 062,91			
6.2.15	Кабель до 35 кВ прокладываемый по стенам под штукатуркой, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	129	50,00	6 450,00	85,83	11 072,07	135,83	17 522,07						
6.2.16	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	11	50,00	550,00	85,83	944,13	135,83	1 494,13						
6.2.17	Кабель силовой, марка ВВГнгLS 3х1,5мм2	м	75	302,00	22 650,00			302,00	22 650,00	75	100%	22 650,00			
6.2.18	Кабель силовой, марка ВВГнгLS 4х1,5мм2	м	10	402,00	4 020,00			402,00	4 020,00	10	100%	4 020,00			
6.2.19	Кабель силовой, марка ВВГнгLS 3х2,5мм2	м	15	464,00	6 960,00			464,00	6 960,00	15	100%	6 960,00			
6.2.20	Кабель силовой, марка ВВГнгLS 5х1,5мм2	м	40	494,00	19 760,00			494,00	19 760,00	40	100%	19 760,00			
6.2.21	Монтаж ящика с понижающим трансформатором на 220/36В, тип ЯТП-0,25-23У3	шт	1	25 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	26 000,00	26 000,00	1	96%	25 000,00			
6.2.22	Установка выключателей автоматических со встроенными кнопками "Пуск, "Стоп" на 380В, In 5А, тип АП50-3МТ	шт	2	7 500,00	15 000,00	3 200,00	6 400,00	10 700,00	21 400,00	2	70%	15 000,00			
	Заземление									0	0%	0,00			
6.2.23	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /сталь полосовая 25х4 мм/	м	40	500,00	20 000,00	350,00	14 000,00	850,00	34 000,00	40	59%	20 000,00			
6.2.24	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая 40х4 мм/	м	5	500,00	2 500,00	350,00	1 750,00	850,00	4 250,00	5	59%	2 500,00			
6.3	АПСздание котельной														
6.3.1	Установка извещателя пожарного ручного, тип ИПР-К	шт	2	996,16	1 992,32	2 523,65	5 047,30	3 519,81	7 039,62						
6.3.2	Установка извещателя пожарного теплового искробезопасного, тип ИП 101-20/1ИБ	шт	8	607,46	4 859,68	3 147,46	25 179,68	3 754,92	30 039,36						
6.3.3	Установка извещателя пожарного дымового, тип ИП 212-41М	шт	2	1 016,31	2 032,62	3 147,46	6 294,92	4 163,77	8 327,54						
6.3.4	Установка оповещателя звукового, тип АС-10	шт	1	1 100,00	1 100,00	14 229,60	14 229,60	15 329,60	15 329,60						
6.3.5	Установка коробк распределитеьных, тип КРТ-10	шт	1	2 500,00	2 500,00	5 018,85	5 018,85	7 518,85	7 518,85						
6.3.6	Прокладка кабельного-канала 16х16мм	м	40	100,00	4 000,00	696,04	27 841,60	796,04	31 841,60						
6.3.7	Прокладка кабеля марки КСПВ 2х0,5 мм, в кабельном канале	м	50	100,00	5 000,00	469,16	23 458,00	569,16	28 458,00						
	Контроль концентраци горючих газов														
6.3.8	Установка сигнализатора горючего газа переносного, тип СГГ-3	шт	1	75 000,00	75 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00	80 000,00						
6.4	Тепломеханическое оборудование котельной														
6.4.1	Установка котлов газовых напольных Riello RTQ 323 N=323кВт	котел	2	3 641 000,00	7 282 000,00	148 948,94	297 897,88	3 789 948,94	7 579 897,88	2	96%	7 282 000,00			
6.4.2	Установка газовой горелки с мультиблоком RS 44 MZ tl, производительностью до 5 м3/ч	шт	2	2 100 000,00	4 200 000,00	25 000,00	50 000,00	2 125 000,00	4 250 000,00	2	99%	4 200 000,00			
6.4.3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т - без стоимости насоса	насос	4	15 000,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00	30 000,00	120 000,00						
6.4.4	Циркуляционный насос WILO TOP S 65/15, G=35м3; H=7м; N=1,7кВт с ответными фланцами	комплект	2	455 529,34	911 058,68			455 529,34	911 058,68	2	100%	911 058,68			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.5.5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 150 мм	м	3,5	10 320,48	36 121,68	759,00	2 656,50	11 079,48	38 778,18	3,5	93%	36 121,68			
6.5.6	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	1 500,00	1 800,00	500,00	600,00	2 000,00	2 400,00	1,2	75%	1 800,00	1,2	75%	1 800,00
6.5.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х3,5 мм /гильзы/	м	0,6	10 320,48	6 192,29	759,00	455,40	11 079,48	6 647,69	0,6	93%	6 192,29	0,6	93%	6 192,29
6.5.8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,0 мм /гильзы/	м	0,6	6 568,61	3 941,17	759,00	455,40	7 327,61	4 396,57	0,6	90%	3 941,17	0,6	90%	3 941,17
6.5.9	Установка клапана термозапорного КЗТ-001-65-Фк на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	1	98 555,72	98 555,72	5 000,00	5 000,00	103 555,72	103 555,72	1	95%	98 555,72	1	95%	98 555,72
6.5.10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	2	1 720,00	3 440,00			1 720,00	3 440,00	2	100%	3 440,00	2	100%	3 440,00
6.5.11	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	8 320,00	16 640,00			8 320,00	16 640,00	2	100%	16 640,00	2	100%	16 640,00
6.5.12	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2	9 400,00	18 800,00			9 400,00	18 800,00	2	100%	18 800,00	2	100%	18 800,00
6.5.13	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	1	8 320,00	8 320,00			8 320,00	8 320,00	1	100%	8 320,00	1	100%	8 320,00
6.5.14	Установка системы аварийного отключения газа с клапаном Ду20	комплект	1	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	110 000,00						
6.5.15	Сигнализатор загазованности на метан СЗЦ-1, СКЗ "Кристалл-2"	шт	2	176 823,40	353 646,80			176 823,40	353 646,80						
6.5.16	Сигнализатор загазованности на угарный газ СЗЦ-2, СКЗ"Кристалл-2"	шт	1	176 823,40	176 823,40			176 823,40	176 823,40						
6.5.17	Запорный электромагнитный клапан КЗЭГ-НД Ду 65 муфтовый	шт	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00						
6.5.18	Пневматическое испытание трубопроводов диам. до 150 мм	м	50,5	100,00	5 050,00	150,00	7 575,00	250,00	12 625,00						
6.5.19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4,2	320,00	1 344,00	425,00	1 785,00	745,00	3 129,00						
6.5.20	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	4,2	640,00	2 688,00	425,00	1 785,00	1 065,00	4 473,00						
6.5.21	Установка счетчика газа мембранного с электронным корректором G65 ETC (GS-77-065A)	шт	1	550 000,00	550 000,00	30 000,00	30 000,00	580 000,00	580 000,00						
7	**Наружное электроснабжение**														
7.1	**КТПГ-630- 6/0,4кВ**														
7.1.1	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, тип КТПГ-630-6/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	комплект	1			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
7.1.2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6кВ, напряжение НН 0,4 кВ.	шт	1	6 500 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00	6 500 000,00	1	100%	6 500 000,00			
7.1.3	Установка прибора учета электроэнергии трехтарифного с долговременной памятью и выходом в систему контроля, марка Меркурий 230ART2	шт	1	30 000,00	30 000,00	1 500,00	1 500,00	31 500,00	31 500,00	1	95%	30 000,00			
	Дизельная электростанция														
7.1.4	Монтаж дизельной электростанции в защитном кожухе Р-250кВт на 0,4кВ, тип АД250-Т400 ЯМЗ	комплект	1	25 000 000,00	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	1	100%	25 000 000,00			
7.2	**Воздушная линия ВЛ-6кВ**														
	Монтажные работы														
7.2.1	Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 6-10 кВ /с траверсами/, тип П 10-2 - без стоимости стоек	опора	4	3 598,33	14 393,32	5 000,00	20 000,00	8 598,33	34 393,32	4	100%	34 393,32			
7.2.2	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ /с траверсами/, А 10-1 - без стоимости стоек	опора	2	7 196,66	14 393,32	10 000,00	20 000,00	17 196,66	34 393,32	2	100%	34 393,32			
7.2.3	Установка одностоечных ж/б опор с одним подкосом ВЛ 6-10 кВ /с траверсами/, УП 10-2 - без стоимости стоек	опора	1	7 196,66	7 196,66	10 000,00	10 000,00	17 196,66	17 196,66	1	100%	17 196,66			
7.2.4	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	10	82 496,62	824 966,20			82 496,62	824 966,20	10	100%	824 966,20			
7.2.5	Установка плит опорно-анкерных, тип П-4	шт	6	15 000,00	90 000,00	5 000,00	30 000,00	20 000,00	120 000,00	6	100%	120 000,00			
7.2.6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	м2	25	1 555,10	38 877,50	712,63	17 815,75	2 267,73	56 693,25	25	100%	56 693,25			
7.2.7	Монтаж разъединителя с приводом	компл.	2			9 873,70	19 747,40	9 873,70	19 747,40	2	100%	19 747,40			
7.2.8	Разъединитель, тип РЛНД 1-10/400У1	шт	2	58 304,13	116 608,26			58 304,13	116 608,26	2	100%	116 608,26			
7.2.9	Привод, тип ПРНЗ-10	шт	2	10 000,00	20 000,00			10 000,00	20 000,00	2	100%	20 000,00			
7.2.10	Монтаж разрядников вентильных, на 10кВ	компл.	3			4 111,27	12 333,81	4 111,27	12 333,81	3	100%	12 333,81			
7.2.11	Разрядник, тип РВО-10кВ	шт	3	2 215,94	6 647,82			2 215,94	6 647,82	3	100%	6 647,82			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
7.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	441			155,42	68 540,22	155,42	68 540,22						
7.3.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	441			62,54	27 580,14	62,54	27 580,14						
7.3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	630			190,94	120 292,20	190,94	120 292,20						
7.3.4	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб, диам. 100мм	м	63	550,00	34 650,00	450,00	28 350,00	1 000,00	63 000,00						
7.3.5	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 50х3мм	м	6	1 091,32	6 547,92	352,06	2 112,36	1 443,38	8 660,28						
7.3.6	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 65х3,2мм	м	6	1 479,76	8 878,56	508,67	3 052,02	1 988,43	11 930,58						
7.3.7	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	75	100,00	7 500,00	250,00	18 750,00	350,00	26 250,00						
7.3.8	Кабели до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг - без стоимости кабеля	м	567	100,00	56 700,00	250,00	141 750,00	350,00	198 450,00						
7.3.9	Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х150 мм2	м	180	21 776,00	3 919 680,00			21 776,00	3 919 680,00	180	100%	3 919 680,00			
7.3.10	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х50мм2	м	240	7 815,00	1 875 600,00			7 815,00	1 875 600,00	240	100%	1 875 600,00			
7.3.11	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х35мм2	м	120	6 072,00	728 640,00			6 072,00	728 640,00	120	100%	728 640,00			
7.3.12	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х16мм2	м	70	2 500,00	175 000,00			2 500,00	175 000,00	70	100%	175 000,00			
7.3.13	Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2	м	90	201,00	18 090,00			201,00	18 090,00	90	100%	18 090,00			
7.3.14	Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель", тип ЛСЭ-450	м	100	120,00	12 000,00	166,55	16 655,00	286,55	28 655,00	100	42%	12 000,00			
	Наружное освещение паркового типа														
7.3.15	Бурение котлованов на глубину бурения до 3м грунтов	котлован	24			5 398,35	129 560,40	5 398,35	129 560,40						
7.3.16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,64			1 155,42	3 050,31	1 155,42	3 050,31						
7.3.17	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,36	2 850,55	43 784,45	406,88	6 249,68	3 257,43	50 034,12	15,36	88%	43 784,45	15,36	88%	43 784,45
7.3.18	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15	м3	7,92	57 742,30	457 319,02	15 190,99	120 312,64	72 933,29	577 631,66						
7.3.19	Устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,48	4 500,00	2 160,00	15 190,99	7 291,68	19 690,99	9 451,68						
7.3.20	Установка анкерных болтов, длиной до 1метра	т	0,0108	450 000,00	4 860,00	50 000,00	540,00	500 000,00	5 400,00						
7.3.21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	60	1 555,10	93 306,00	712,63	42 757,80	2 267,73	136 063,80	60	69%	93 306,00			
7.3.22	Монтаж осветительных опор паркового типа (по прилагаемому черт. ЭС-9) - 1,34712 т	комплект	24	35 881,41	861 153,84	1 375,41	33 009,84	37 256,82	894 163,68	24	96%	861 153,84			
7.3.23	Масляная окраска стальных труб, диам. более 50мм.	м2	36,2	640,00	23 168,00	425,00	15 385,00	1 065,00	38 553,00						
7.3.24	Установка светильников тип РТУ01х125/С53-01У/Маяк-1/ с лампами ртутными	шт	24	20 601,96	494 447,04	8 682,03	208 368,72	29 283,99	702 815,76						
7.3.25	Лампа ртутная, тип ДРЛ125/10	шт	24	2 289,92	54 958,08			2 289,92	54 958,08						
7.3.26	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, диам-100мм	м	69	550,00	37 950,00	450,00	31 050,00	1 000,00	69 000,00						
7.3.27	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2	м	69	250,00	17 250,00	200,00	13 800,00	450,00	31 050,00						
7.3.28	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	441			155,42	68 540,22	155,42	68 540,22						
7.3.29	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	441			62,54	27 580,14	62,54	27 580,14						
7.3.30	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	м	630			190,94	120 292,20	190,94	120 292,20						
7.3.31	Прокладка кабеля до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг- без стоимости кабеля	м	561	100,00	56 100,00	250,00	140 250,00	350,00	196 350,00						
7.3.32	Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х10 мм2	м	390	1 623,00	632 970,00			1 623,00	632 970,00	390	100%	632 970,00			
7.3.33	Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х6мм2	м	240	1 623,00	389 520,00			1 623,00	389 520,00	240	100%	389 520,00			
7.3.34	Кабель силовой, марки ВВГ 3х2,5мм2	м	96	232,00	22 272,00			232,00	22 272,00	96	100%	22 272,00			
7.3.35	Укладка сигнальной ленты, тип ЛЭС -450	м	600	120,00	72 000,00	166,55	99 930,00	286,55	171 930,00	600	42%	72 000,00			
8	**Внутриплощадочные слаботочные сети**														
8.1	**Внутриплощадочные слаботочные сети на АПС**														
	Земляные работы														
8.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	911,4			155,42	141 649,79	155,42	141 649,79						
8.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	68,6			2 150,55	147 527,73	2 150,55	147 527,73						
8.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	227,85			155,42	35 412,45	155,42	35 412,45						
8.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	17,15			2 150,55	36 881,93	2 150,55	36 881,93						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.24	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	3,2	1 555,10	4 976,32	712,63	2 280,42	2 267,73	7 256,74						
9.1.25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т (труба диам.76х4,0мм - 1196мм - 4шт., лист 180х180х5мм - 4шт., полка, хомуты, гайки)	т	0,076796	639 256,32	49 092,33	109 831,66	8 434,63	749 087,98	57 526,96	0,076796	85%	49 092,33			
9.1.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,07	320,00	662,40	425,00	879,75	745,00	1 542,15						
9.1.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	2,07	640,00	1 324,80	425,00	879,75	1 065,00	2 204,55						
9.2	**Площадка ПГБ-1**														
	Фундамент ФМ-1 (2шт)														
9.2.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	2			2 150,55	4 301,10	2 150,55	4 301,10						
9.2.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2			1 155,42	2 310,84	1 155,42	2 310,84						
9.2.3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	м2	3,71	5 701,10	21 151,08	813,76	3 019,05	6 514,86	24 170,13	3,71	88%	21 151,08	3,71	88%	21 151,08
9.2.4	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм	м2	3,71	1 312,03	4 867,63	1 000,00	3 710,00	2 312,03	8 577,63						
9.2.5	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W 6	м3	2,28	53 000,00	120 840,00	13 000,00	29 640,00	66 000,00	150 480,00						
9.2.6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,018	224 251,63	4 036,53	148 464,10	2 672,35	372 715,73	6 708,88						
9.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	5	1 055,10	5 275,50	712,63	3 563,15	1 767,73	8 838,65						
	ПГБ-13														
9.2.8	Установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-13-2НУ1-СГ-ЭК, с двумя линией редуцирования и байпасом с узлом учета газа СТГ 80-250 электронным корректором micro Elcor2 и обогребом. Регулятор давления РДГ-50Н	комплект	1	2 884 557,73	2 884 557,73	18 045,67	18 045,67	2 902 603,40	2 902 603,40						
9.2.9	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Dy 100 мм	шт	2	43 652,92	87 305,84	5 232,80	10 465,60	48 885,72	97 771,44	2	89%	87 305,84			
9.2.10	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 25х2,0мм (1 м)	т	0,00113	420 621,78	475,30	1 001 784,42	1 132,02	1 422 406,20	1 607,32						
9.2.11	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 108х6,0мм (15м)	т	0,95804	294 356,04	282 004,86	227 298,95	217 761,49	521 654,99	499 766,35	0,95804	56%	282 004,86			
9.2.12	Тройник 219,1х6 - 114,3х3,6мм	шт	1	9 790,00	9 790,00			9 790,00	9 790,00	1	100%	9 790,00			
9.2.13	Отвод 90° Ду 108х4,0мм	шт	2	1 480,00	2 960,00			1 480,00	2 960,00	2	100%	2 960,00			
9.2.14	Опора ОПБ2 - 100.108	шт	2	1 000,00	2 000,00			1 000,00	2 000,00	2	100%	2 000,00			
9.2.15	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00						
9.2.16	Очистка полости и пневматическое испытание	м	15	500,00	7 500,00	1 000,00	15 000,00	1 500,00	22 500,00						
9.2.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	5	320,00	1 600,00	425,00	2 125,00	745,00	3 725,00						
9.2.18	Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за два раза	м2	5	640,00	3 200,00	425,00	2 125,00	1 065,00	5 325,00						
	Ограждение ОГ размером 8х6 м														
9.2.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под стойки, толщ.100мм	м2	7,35	5 701,10	41 903,09	813,76	5 981,14	6 514,86	47 884,22	7,35	88%	41 903,09			
9.2.20	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм	м2	7,35	1 312,03	9 643,42	1 000,00	7 350,00	2 312,03	16 993,42						
9.2.21	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (бетон кл.В15, на с/с цементе, W 6 - 2,595м3)	м	27	5 549,68	149 841,36	1 460,02	39 420,54	7 009,70	189 261,90	27	79%	149 841,36			
9.2.22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	21,12	1 555,10	32 843,71	712,63	15 050,75	2 267,73	47 894,46	21,12	69%	32 843,71			
9.2.23	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00						
9.2.24	Стойки СТ-1	т	0,5723	439 256,32	251 386,39	100,00	57,23	439 356,32	251 443,62	0,5723	99,98%	251 386,39			
9.2.25	Сетки металлические в рамках	м2	50,47	4 386,33	221 378,08	500,00	25 235,00	4 886,33	246 613,08	50,47	89,77%	221 378,08			
9.2.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	107,33	320,00	34 345,60	425,00	45 615,25	745,00	79 960,85						
9.2.27	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	107,33	640,00	68 691,20	425,00	45 615,25	1 065,00	114 306,45						
	Ограждение узла подключения размером 2,5х2,5 м (2шт)														
9.2.28	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под стойки, толщ.50мм	м2	0,18	2 850,55	513,10	406,88	73,24	3 257,43	586,34						
9.2.29	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (бетон кл.В12.5, на с/с цементе - 0,8м3)	м	18	5 549,68	99 894,24	1 460,02	26 280,36	7 009,70	126 174,60	18	79%	99 894,24			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.4.1	Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с установленным молниеотводом и кронштейном под светильники)	опора	1	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00						
9.4.2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10.5 м, марка СВ 105-3.5	шт	1	82 496,62	82 496,62			82 496,62	82 496,62	1,00	100%	82 496,62			
9.4.3	Молниеотвод и кронштейны из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0316	639 256,32	20 200,50			639 256,32	20 200,50	0,0316	100%	20 200,50			
9.4.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	м2	2,5	1 555,10	3 887,75	712,63	1 781,58	2 267,73	5 669,33						
9.4.5	Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, 40х4мм (L=370мм - 2шт., L=580мм - 1шт.)	м	1,32	300,00	396,00	250,00	330,00	550,00	726,00						
9.4.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой сталиAI, диаметр 6мм	м	15	250,00	3 750,00	250,00	3 750,00	500,00	7 500,00						
9.4.7	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм - без стоимости труб	м	5,97	250,00	1 492,50	1 500,00	8 955,00	1 750,00	10 447,50						
9.4.8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 65х3,2 мм	м	5,87	1 479,76	8 686,19			1 479,76	8 686,19						
9.4.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 80х3,5 мм	м	0,12	1 882,99	225,96			1 882,99	225,96						
	Заземление														
9.4.10	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,68			2 150,55	33 720,62	2 150,55	33 720,62						
9.4.11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,68			1 155,42	18 116,99	1 155,42	18 116,99						
9.4.12	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /полоса 40х4мм/	м	32	500,00	16 000,00	250,00	8 000,00	750,00	24 000,00	32	67%	16 000,00	32	67%	16 000,00
9.4.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /полоса 25х4мм/	м	6,6	450,00	2 970,00	250,00	1 650,00	700,00	4 620,00	6,6	64%	2 970,00	6,6	64%	2 970,00
9.4.14	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	8	500,00	4 000,00	450,00	3 600,00	950,00	7 600,00	8	53%	4 000,00	8	53%	4 000,00
10	**Теплосеть**														
10,1	**Земляная работа**														
10.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	53,434			155,42	8 304,71	155,42	8 304,71	53,43	100%	8 304,71			
10.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,022			2 150,55	8 649,51	2 150,55	8 649,51	4,022	100%	8 649,51			
10.1.3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	16,874			155,42	2 622,56	155,42	2 622,56	16,874	100%	2 622,56			
10.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,27			2 150,55	2 731,20	2 150,55	2 731,20	1,27	100%	2 731,20			
10.1.5	Погрузка грунта 3 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1,27			701,10	890,40	701,10	890,40	1,27	100%	890,40			
10.1.6	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	33,929			904,62	30 692,85	904,62	30 692,85	33,929	100%	30 692,85			
10.1.7	Работа на отвале 5-б группы грунтов	м3	18,144			191,92	3 482,20	191,92	3 482,20	18,144	100%	3 482,20			
10.1.8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	46,566			62,54	2 912,24	62,54	2 912,24	46,57	100%	2 912,24	46,566	100%	2 912,24
10.1.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,174			1 155,42	5 978,14	1 155,42	5 978,14	5,174	100%	5 978,14	5,174	100%	5 978,14
10.1.10	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,7			265,70	10 282,59	265,70	10 282,59	38,7	100%	10 282,59	38,7	100%	10 282,59
10.1.11	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	5,71			350,16	1 999,41	350,16	1 999,41	5,71	100%	1 999,41	5,71	100%	1 999,41
	Ж/Б лотки														
10.1.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	57,6	2 850,55	164 191,68	406,88	23 436,29	3 257,43	187 627,97	57,6	100%	187 627,97			
10.1.13	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты - без стоимости лотков и плит	м3	12,288	1 000,00	12 288,00	10 298,02	126 542,07	11 298,02	138 830,07	12,288	100%	138 830,07			
10.1.14	Лотки каналов и тонелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3 /620х450 мм, Л4-8, L=2970мм - 24шт/	м3	8,448	10 872,18	91 848,18			10 872,18	91 848,18	8,448	100%	91 848,18			
10.1.15	Плит перекрытие из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 /780х2980 мм, П5-5а, L=2970мм - 24шт/	м3	3,84	106 912,66	410 544,61			106 912,66	410 544,61	3,84	100%	410 544,61			
10.1.16	Опорная подушка ОП-2 - 62шт	м3	0,31	100 253,74	31 078,66			100 253,74	31 078,66	0,31	100%	31 078,66			
10.2	**Трубпроводы**														
10.2.1	Прокладка в непроходном канале трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 89х3,5мм	м	150	1 672,13	250 819,50	960,71	144 106,50	2 632,84	394 926,00	150	100%	394 926,00	150	36%	144 106,50
10.2.2	Отводы 90°, 89х3,5 мм	шт	10	1 187,51	11 875,10			1 187,51	11 875,10	10	100%	11 875,10			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.15	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 315х160х315 мм	шт	2	80417,56	160835,12	1500,00	3000,00	81917,56	163835,12	2	100%	163 835,12			
11.2.16	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160 мм	шт	4	8989,54	35958,16	1500,00	6000,00	10489,54	41958,16	4	100%	41 958,16			
11.2.17	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160 мм	шт	1	15000,00	15000,00	1500,00	1500,00	16500,00	16500,00	1	100%	16 500,00			
11.2.18	Установка полиэтиленовых переходов, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63мм	шт	1	1916,29	1916,29	1800,00	1800,00	3716,29	3716,29	1	100%	3 716,29			
11.2.19	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	2	7916,72	15833,44	1800,00	3600,00	9716,72	19433,44	2	100%	19 433,44			
11.2.20	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	1	965,54	965,54	1800,00	1800,00	2765,54	2765,54	1	100%	2 765,54			
11.2.21	Установка втулки под фланец Dy-63 мм PE 100 SDR 17	шт	2	1098,72	2197,44	1800,00	3600,00	2898,72	5797,44	2	100%	5 797,44			
11.2.22	Установка втулки под фланец Dy-160 мм PE 100 SDR 18	шт	16	3747,49	59959,84	1800,00	28800,00	5547,49	88759,84	16	100%	88 759,84			
11.2.23	Установка свободных фланецев PP/сталь 63/50 PE 100 SDR 17) (шпилька АМ16х100 - 8шт., гайка Ам16 - 16шт., шайба М16 - 8шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 0,02м2)	комплект	2	2 889,38	5778,76	1 800,00	3600,00	4689,38	9378,76	2	100%	9 378,76			
11.2.24	Установка свободных фланецев PP/сталь 160/150 PE 100 SDR 17 (шпилька АМ20х130 - 128шт., гайка Ам20 - 128шт., шайба М20 - 128шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 1м2)	комплект	16	8 324,98	133199,68	1 800,00	28800,00	10124,98	161999,68	16	100%	161 999,68			
11.2.25	Установка гидрантов подземных пожарных ПГ Н=0.8м	шт	4	35 000,00	140000,00	3 580,10	14320,40	38580,10	154320,40	4	100%	154 320,40			
11.2.26	Установка фланцевых стальных тройника ПТТФ Ф150х100 мм с пожарной подставкой	комплект	4	118 500,00	474000,00	1 800,00	7200,00	120300,00	481200,00	4	100%	481 200,00			
11.2.27	Установка фланцевых заглушек ЗФ-100	шт	4	2 460,00	9840,00	2 000,00	8000,00	4460,00	17840,00	4	100%	17 840,00			
11.2.28	Врезка в существующую сеть из ПЭ труб диам. 110 мм (установка фасонных чугунных частей диам.50-100 мм - 0.368т)	врезка	2	5 000,00	10000,00	2 500,00	5000,00	7500,00	15000,00	2	100%	15 000,00			
	Водоповодные колодцы ВК1-ВК5, ПГ1-ПГ4 Д=1500 (9шт)														
11.2.29	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,01	2 850,55	74142,81	406,88	10582,95	3257,43	84725,75	26,01	100%	84 725,75			
11.2.30	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-9шт; КС-15-6 - 0,26м3-9шт; КС-15-9 - 0,4м3-1шт; 1ПП-15 - 0,27м3-9шт; КО-6 - 0,02м3-9шт.)	м3	11,97	80 000,00	957600,00	15 190,99	181836,15	95190,99	1139436,15	11,97	100%	1 139 436,15			
11.2.31	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7	28 000,00	196000,00			28000,00	196000,00	7	100%	196 000,00			
11.2.32	Люк чугунный, тип Т /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	40 000,00	80000,00			40000,00	80000,00	2	100%	80 000,00			
11.2.33	Стремянка С1 (9 шт.)	т	0,18	200 000,00	36000,00			200000,00	36000,00	0,18	100%	36 000,00			
11.2.34	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 10 см	м2	47,7	5 701,11	271942,95	813,76	38 816,35	6514,87	310759,30	47,7	87,51%	271 942,95			
11.2.35	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	47,7	13 138,05	626684,99	1 000,00	47 700,00	14138,05	674384,99						
11.2.36	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	18	2 500,00	45000,00	500,00	9 000,00	3000,00	54000,00	18	100%	54 000,00			
11.2.37	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	18	5 000,00	90000,00	2 500,00	45 000,00	7500,00	135000,00	18	100%	135 000,00			
11.2.38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	86,85	1 555,10	135060,44	712,63	61 891,92	2267,73	196952,35	86,85	100%	196 952,35			
11,3	**Канализация**														
	Канализация К1														
11.3.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая	м	350	2 000,00	700 000,00	553,83	193 840,50	2 553,83	893 840,50	350	100%	893 840,50	350,00	22%	193 840,50
11.3.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х3,8 техническая	м	820	1 000,00	820 000,00	553,83	454 140,60	1 553,83	1 274 140,60	820	64%	820 000,00			
11.3.3	Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм	м	36	10 000,00	360 000,00	500,00	18 000,00	10 500,00	378 000,00	36	95%	360 000,00			
11.3.4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы ф 300 мм	м	36	2 000,00	72 000,00	2 034,31	73 235,16	4 034,31	145 235,16	36	50%	72 000,00	36	50%	72 000,00
11.3.5	Укладка футляра из стальных труб Ф273х5,0 мм	м	30	9 051,38	271 541,40	500,00	15 000,00	9 551,38	286 541,40	30	95%	271 541,40			
11.3.6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы ф 250 мм	м	30	2 000,00	60 000,00	2 034,31	61 029,30	4 034,31	121 029,30						
11.3.7	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм	м	36	250,00	9 000,00	500,00	18 000,00	750,00	27 000,00						
11.3.8	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	21%	10 000,00			
11.3.9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф63 мм	м	30	250,00	7 500,00	500,00	15 000,00	750,00	22 500,00	30	33%	7 500,00			
11.3.10	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф273х5,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	21%	10 000,00			
11.3.11	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	5	4 470,00	22 350,00	1 500,00	7 500,00	5 970,00	29 850,00	5	75%	22 350,00			
11.3.12	Установка полиэтиленовых отводов 135°, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	5	720,00	3 600,00	1 500,00	7 500,00	2 220,00	11 100,00	5	32%	3 600,00			
11.3.13	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63 мм	шт	1	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1	40%	1 000,00			
	КНС														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2017г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.50	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	2,89	2 850,55	8 238,09	406,88	1 175,88	3 257,43	9 413,97	2,89	88%	8 238,09			
11.3.51	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0, 18м3-1шт; КЦ-10-9 - 0,24м3-1шт; КЦП1-10-1 - 0,1м3-1шт; КЦО-1 - 0,02м3-1шт.)	м3	0,54	60 000,00	32 400,00	15 190,99	8 203,13	75 190,99	40 603,13	0,54	80%	32 400,00			
11.3.52	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.53	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	2	2 500,00	5 000,00	500,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00	2	83%	5 000,00	2	83%	5 000,00
11.3.54	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	2	67%	10 000,00	2	67%	10 000,00
11.3.55	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	2,73	1 555,10	4 245,42	712,63	1 945,48	2 267,73	6 190,90	2,73	69%	4 245,42	2,73	69%	4 245,42
11.3.56	Устройство перегородок из металлического листа толщ.4мм (0.0157т)	м2	0,5	188 769,30	94 384,65	500,00	250,00	189 269,30	94 634,65	0,5	99,7%	94 384,65	0,5	99,7%	94 384,65
11.3.57	Устройство бетонной подпорной стенки	м3	0,2	57 742,30	11 548,46	15 190,99	3 038,20	72 933,29	14 586,66	0,2	79%	11 548,46	0,2	79%	11 548,46
11.3.58	Гидроизоляция боковая внутренняя цементная с жидким стеклом стен	м2	3,8	5 000,00	19 000,00	5 000,00	19 000,00	10 000,00	38 000,00	3,8	50%	19 000,00	3,8	50%	19 000,00
11.3.59	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	5,3	5 701,11	30 215,88	813,76	4 312,93	6 514,87	34 528,81	5,3	88%	30 215,88	5,3	88%	30 215,88
11.3.60	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	13 138,05	69 631,67	1 000,00	5 300,00	14 138,05	74 931,67						
12	**Благоустройство территории**														
12.1	**Вертикальная планировка**														
12.1.1	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м из бокового резерва	м3	1711,3			114,72	196 320,34	114,72	196 320,34	1 284,975	75%	147 412,33	428,325	25%	49 137,44
12.1.2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1711,3			145,45	248 908,59	145,45	248 908,59	1 285,975	75%	187 045,06	428,325	25%	62 299,87
12.1.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1711,3			196,07	335 534,59	196,07	335 534,59	1 286,975	75%	252 337,19	428,325	25%	83 981,68
12.1.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	6016,2			145,42	874 875,80	145,42	874 875,80	4 512,15	75%	656 156,85	1 504,05	25%	218 718,95
12.1.5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	9385,272			81,10	761 145,56	81,10	761 145,56	7 038,954	75%	570 859,17	2 346,318	25%	190 286,39
12.1.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	6016,2			156,07	938 948,33	156,07	938 948,33	4 512,15	75%	704 211,25	1 504,05	25%	234 737,08
12.1.7	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6016,2			131,92	793 657,10	131,92	793 657,10	4 512,15	75%	595 242,83	1 504,05	25%	198 414,28
12.2	**Покрытие**														
	Асфальтобетонное покрытие тип-1,2,3 (S=3954,3м2)														
12.2.1	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3954,3			179,22	708 689,65	179,22	708 689,65						
12.2.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150мм	м3	593,145	5 400,00	3 202 983,00	3 948,39	2 341 967,79	9 348,39	5 544 950,79	593,145	58%	3 202 983,00	593,145	58%	3 202 983,00
12.2.3	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	3954,3	500,00	1 977 150,00	980,36	3 876 637,55	1 480,36	5 853 787,55	3 954,3	34%	1 977 150,00	3 954,3	34%	1 977 150,00
12.2.4	Розлив дорожных вяжущих материалов, битум БНД 60/90	т	2,764	150 000,00	414 600,00	15 000,00	41 460,00	165 000,00	456 060,00	2,764	91%	414 600,00	2,764	91%	414 600,00
12.2.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов, марка I	м2	3954,3	3 000,00	11 862 900,00	225,50	891 694,65	3 225,50	12 754 594,65						
12.2.6	Устройство покрытия толщиной 2 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов, типа В, марка II	м2	3954,3	1 500,00	5 931 450,00	225,50	891 694,65	1 725,50	6 823 144,65						
	Устройство бордюрного камня														
12.2.7	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1324	550,00	728 200,00	3 030,81	4 012 792,44	3 580,81	4 740 992,44	1 324	15%	728 200,00	1 324	15%	728 200,00
12.2.8	Камни бетонные бортовые БР 300.30.15	шт	400	10 386,64	4 154 654,86			10 386,64	4 154 654,86	400	100%	4 154 654,86	400	100%	4 154 654,86
12.2.9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м3	5,58	57 742,00	322 200,36			57 742,00	322 200,36	5,58	100%	322 200,36	5,58	100%	322 200,36
	Брусчатое покрытие тип-4 (S=4444,4м2)														
12.2.10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	444,44	4 348,38	1 932 594,01	5 000,00	2 222 200,00	9 348,38	4 154 794,01	444,44	47%	1 932 594,01	444,44	47%	1 932 594,01
12.2.11	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, толщиной 80мм	м2	4444,4	1 800,00	7 999 920,00	1 000,00	4 444 400,00	2 800,00	12 444 320,00	4 444,4	64%	7 999 920,00	4 444,4	64%	7 999 920,00
12.2.12	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1279	550,00	703 450,00	2 330,81	2 981 105,99	2 880,81	3 684 555,99	1 279	19%	703 450,00	1 279	19%	703 450,00
12.2.13	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	20,464	75 000,00	1 534 800,00			75 000,00	1 534 800,00	20,464	100%	1 534 800,00	20,464	100%	1 534 800,00
	Песчано-гравийная смесь тип-5 (S=103,6м2)														
12.2.14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ.5 см	м3	5,18	6 500,00	33 670,00	1 500,00	7 770,00	8 000,00	41 440,00						