Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 7 выполненных работ и производственных затрат за период с 01. 01. 2018г. по 31. 01. 2018г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылыси вест, БИН 951 040 000 415
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 31.01.2018г.

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	100%	20 000 000,00			
А	Здание дома культуры														
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2655,76			95,56	253 784,43	95,56	253 784,43	2 655,76	100%	253 784,43			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,90			1 289,10	257 691,09	1 289,10	257 691,09	199,90	100%	257 691,09			
2.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	929,52			93,16	86 594,08	93,16	86 594,08	929,52	100%	86 594,08			
2.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	368,23			3 566,91	1 313 443,27	3 566,91	1 313 443,27	368,23	100%	1 313 443,27			
2.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1221,65			213,04	260 260,32	213,04	260 260,32	1 221,65	100%	260 260,32			
2.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	483,96			7 627,71	3 691 506,53	7 627,71	3 691 506,53	483,96	100%	3 691 506,53			
2.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	483,96			420,26	203 389,03	420,26	203 389,03	483,96	100%	203 389,03			
2.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1025,99			542,26	556 353,34	542,26	556 353,34	1 025,99	100%	556 353,34			
2.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	6913,69			115,04	795 350,90	115,04	795 350,90	6 913,69	100%	795 350,90			
2.1.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			37,49	246 577,73	37,49	246 577,73	6 577,16	100%	246 577,73			
2.1.11	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	730,80			692,59	506 144,77	692,59	506 144,77	730,80	100%	506 144,77			
2.1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			159,27	1 047 544,27	159,27	1 047 544,27	6 577,16	100%	1 047 544,27			
2.1.13	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	6016,20			209,89	1 262 740,22	209,89	1 262 740,22	6 016,20	100%	1 262 740,22			
2,2	Фундаменты														
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)														
2.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.2	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	173 000,00	2 684,96			173 000,00	2 684,96	0,01552	100%	2 684,96			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2112	170 000,00	35 904,00			170 000,00	35 904,00	0,2112	100%	35 904,00			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	170 000,00	5 712,00			170 000,00	5 712,00	0,0336	100%	5 712,00			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	170 000,00	10 880,00			170 000,00	10 880,00	0,064	100%	10 880,00			
2.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)														
2.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.9	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	180 000,00	2 793,60			180 000,00	2 793,60	0,01552	100%	2 793,60			
2.2.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12936	180 000,00	23 284,80			180 000,00	23 284,80	0,12936	100%	23 284,80			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0344	200 000,00	6 880,00			200 000,00	6 880,00	0,0344	100%	6 880,00			
2.4.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0126	200 000,00	2 520,00			200 000,00	2 520,00	0,0126	100%	2 520,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-3 (3шт)														
2.4.9	Устройство монолитных ж/б балок Бм-3 из бетона класса В25	м3	2,07	70 557,07	146 053,13	15 190,99	31 445,35	85 748,06	177 498,48	1,38	67%	118 332,32			
2.4.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,102	200 000,00	20 400,00			200 000,00	20 400,00	0,102	100%	20 400,00			
2.4.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,126	200 000,00	25 200,00			200 000,00	25 200,00	0,126	100%	25 200,00			
2.4.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0468	200 000,00	9 360,00			200 000,00	9 360,00	0,0468	100%	9 360,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-4 (1шт)														
2.4.13	Устройство монолитных ж/б балок Бм-4 из бетона класса В25	м3	0,50	70 557,07	35 278,54	15 190,99	7 595,50	85 748,06	42 874,03						
2.4.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,0244	200 000,00	4 880,00			200 000,00	4 880,00	0,0244	100%	4 880,00			
2.4.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0304	200 000,00	6 080,00			200 000,00	6 080,00	0,0304	100%	6 080,00			
2.4.16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0108	200 000,00	2 160,00			200 000,00	2 160,00	0,0108	100%	2 160,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)														
2.4.17	Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25	м3	1,83	70 557,07	129 119,44	15 190,99	27 799,51	85 748,06	156 918,95						
2.4.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,09	200 000,00	18 000,00			200 000,00	18 000,00	0,09	100%	18 000,00			
2.4.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,1116	200 000,00	22 320,00			200 000,00	22 320,00	0,1116	100%	22 320,00			
2.4.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0414	200 000,00	8 280,00			200 000,00	8 280,00	0,0414	100%	8 280,00			
	Балка Бм-6 (1шт)														
2.4.21	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	1,53014	1 500,00	2 295,21	161 050,00	246 429,05	162 550,00	248 724,26	1,53014	100%	248 724,26			
2.4.22	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т)	т	1,53014	610 750,00	934 533,01			610 750,00	934 533,01	1,53014	100%	934 533,01			
2.4.23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,32	320,00	13 222,40	425,00	17 561,00	745,00	30 783,40	41,32	100%	30 783,40			
2.4.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,32	640,00	26 444,80	425,00	17 561,00	1 065,00	44 005,80	41,32	100%	44 005,80			
2.4.25	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)							0,00							
2.4.26	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00956	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,00956	100%	1 912,00			
	Балка Бм-7 (1шт)														
2.4.28	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	0,71072	1 500,00	1 066,08	161 050,00	114 461,46	162 550,00	115 527,54	0,71072	100%	115 527,54			
2.4.29	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т)	т	0,71072	610 750,00	434 072,24			610 750,00	434 072,24	0,71072	100%	434 072,24			
2.4.30	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,19	320,00	6 140,80	425,00	8 155,75	745,00	14 296,55	19,19	100%	14 296,55			
2.4.31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,19	640,00	12 281,60	425,00	8 155,75	1 065,00	20 437,35	19,19	100%	20 437,35			
2.4.32	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.4.33	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, d 12 мм	т	0,0096	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,0096	100%	1 920,00			
	Балка Бм-8 (2шт)														
2.4.35	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	10,31596	1 500,00	15 473,94	161 050,00	1 661 385,36	162 550,00	1 676 859,30						
2.4.36	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т)	т	10,31596	610 750,00	6 300 472,57			610 750,00	6 300 472,57	10,31596	100%	6 300 472,57			
2.4.37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	278,5309	320,00	89 129,89	425,00	118 375,64	745,00	207 505,54						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.6.6	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06816	200 000,00	13 632,00			200 000,00	13 632,00	0,06816	100%	13 632,00			
2,7	Монолитный ж/б пояс Мп1 (4шт)														
2.7.1	Устройство монолитных ж/б поясов МП1 из бетона класса В12,5	м3	6	56 346,30	338 077,80	15 190,99	91 145,94	71 537,29	429 223,74						
2.7.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,184	200 000,00	36 800,00			200 000,00	36 800,00	0,184	100%	36 800,00			
2.7.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,09776	200 000,00	19 552,00			200 000,00	19 552,00	0,09776	100%	19 552,00			
2.7.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг (4М4-1-2 - 16 шт, 3М4-3-3 - 16 шт)	т	0,016	418 451,00	6 695,22	180 679,72	2 890,88	599 130,72	9 586,09	0,016	70%	6 695,22			
2,8	Перемычки														
2.8.1	Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ13-37-п - 40шт., 3ПБ16-37-п - 11шт., 3ПБ18-37-п - 3шт., 3ПБ25-8-п - 3шт., 3ПП14-71АтV - 83шт.)	м3	12,027	148 525,95	1 786 321,60	30 381,98	365 404,07	178 907,93	2 151 725,67	12,02700	97%	2 089 455,98			
2.8.2	Укладка сборных ж/б перемычек массой от 0,3 до 0,7 т из тяжелого бетона класса В15 (3ПП16-71АтV - 79шт., 3ПП21-71АтV - 59шт., 3ПП27-71АтV - 4шт.)	м3	21,385	148 525,95	3 176 227,44	30 381,98	649 718,64	178 907,93	3 825 946,08	21,385	90%	3 461 207,98			
2,9	Перекрытие, покрытие														
2.9.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 с заполнением швов раствором (1ПК 27.10-8Ат - 126шт.,1ПК 30.10-8Ат - 20шт.,1ПК 30.12-8Ат - 29шт., 1ПК 42.10-8Ат - 12шт.,1ПК 42.12-8Ат - 6шт.)	м2	585,24	10 726,40	6 277 518,34	1 500,00	877 860,00	12 226,40	7 155 378,34	585,24	96%	6 848 208,34			
2.9.2	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10м2, с заполнением швов р-ром(1ПК 60.10-8Ат -37шт, 1ПК 60.12-8Ат -70шт, 1ПК 63.10-8Ат -18шт., 1ПК 63.12-8Ат -63шт., 1ПК 72.10-8Ат -273шт., 1ПК 72.12-8Ат -73шт.)	м2	3912	10 526,40	41 179 276,80	1 500,00	5 868 000,00	12 026,40	47 047 276,80	3 912	96%	44 943 436,80			
2.9.3	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 18 м2 (ПГ3АIVт-1 - 34шт., ПВ10 3АIVт-1 - 2шт.)	м2	640,46	5 025,60	3 218 695,78	1 500,00	960 690,00	6 525,60	4 179 385,78	640,46	77%	3 218 695,78			
2.9.4	Установка стальных крепежных элементов, анкеров класса А-I, d 10 мм	т	0,40976	180 000,00	73 756,80	150 000,00	61 464,00	330 000,00	135 220,80	0,40976	100%	135 220,80			
	Сечение А-А														
2.9.5	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	11,8	57 742,30	681 359,14	15 190,99	179 253,68	72 933,29	860 612,82	8,9	75%	645 459,62			
2.9.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,17504	180 000,00	211 507,20			180 000,00	211 507,20	1,17504	100%	211 507,20			
2.9.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,044409	180 000,00	7 993,62			180 000,00	7 993,62	0,044409	100%	7 993,62			
	Сечение Б-Б														
2.9.8	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,3	57 742,30	75 064,99	15 190,99	19 748,29	72 933,29	94 813,28	1,3	100%	94 813,28			
2.9.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21328	180 000,00	38 390,40			180 000,00	38 390,40	0,21328	100%	38 390,40			
2.9.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,058	180 000,00	10 440,00			180 000,00	10 440,00	0,058	100%	10 440,00			
	Сечение В-В														
2.9.11	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,9	57 742,30	109 710,37	15 190,99	28 862,88	72 933,29	138 573,25	1,9	100%	138 573,25			
	Сечение Г-Г														
2.9.12	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	2,26	57 742,30	130 497,60	15 190,99	34 331,64	72 933,29	164 829,24	1,13	50%	82 414,62			
2.9.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17672	180 000,00	31 809,60			180 000,00	31 809,60	0,17672	100%	31 809,60			
2.9.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01776	180 000,00	3 196,80			180 000,00	3 196,80	0,01776	100%	3 196,80			
2.9.15	Монтаж металлоконструкций из угловой стали (уголок 80х6, L=150 мм - 0.0528т; уголок 100х63х6 мм, L=150 мм - 0.05424т)	т	0,10704	250 000,00	26 760,00			250 000,00	26 760,00	0,10704	100%	26 760,00			
2.9.16	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,89	320,00	924,80	425,00	1 228,25	745,00	2 153,05						
2.9.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,89	640,00	1 849,60	425,00	1 228,25	1 065,00	3 077,85						
	Монолитные участки МУ1 (1 шт), МУ2 (2шт)														
2.9.18	Устройство монолитных участков из бетона класса В25 при сборном ж/б перекрытии площадью более 5 м2	м3	56,36	52 000,00	2 930 720,00	15 190,99	856 164,20	67 190,99	3 786 884,20	56,36	100%	3 786 884,20			
2.9.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,54144	180 000,00	97 459,20			180 000,00	97 459,20	0,54144	100%	97 459,20			
2.9.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,368	180 000,00	66 240,00			180 000,00	66 240,00	0,368	100%	66 240,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.27	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	1,32	52 000,00	68 640,00	13 000,00	17 160,00	65 000,00	85 800,00						
2.10.28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01576	180 000,00	2 836,80			180 000,00	2 836,80	0,01576	100%	2 836,80			
2.10.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	3,432	1 555,10	5 337,10	712,63	2 445,75	2 267,73	7 782,85						
2.10.30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,067			2 382,50	159,63	2 382,50	159,63						
	Лестница														
2.10.31	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м3	11,64	62 000,00	721 680,00	12 000,00	139 680,00	74 000,00	861 360,00						
2.10.32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,2696	180 000,00	228 528,00			180 000,00	228 528,00	1,26960	100%	228 528,00			
2.10.33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15526	180 000,00	27 946,80			180 000,00	27 946,80	0,15526	100%	27 946,80			
2.10.34	Установка закладных деталей	т	0,0459	224 251,63	10 293,15	148 464,10	6 814,50	372 715,73	17 107,65	0,0459	60%	10 293,15			
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.35	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	28,86	155,70	4 493,50	350,33	10 110,52	506,03	14 604,03						
2.10.36	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	177,26	2 000,82	354 665,35			2 000,82	354 665,35	177,26	100%	354 665,35			
2.10.37	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	28,86	5 697,97	164 443,41			5 697,97	164 443,41	28,86	100%	164 443,41			
	Полы площадок														
2.10.38	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	68,2	962,25	65 625,45	1 000,00	68 200,00	1 962,25	133 825,45	68,2	49%	65 625,45			
2.10.39	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	68,2	4 067,97	277 435,55	1 200,00	81 840,00	5 267,97	359 275,55						
	Лестница Лм-4 (1шт)														
2.10.40	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,156			4 765,00	743,34	4 765,00	743,34						
2.10.41	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	0,52	2 550,55	1 326,29	712,63	370,57	3 263,18	1 696,85						
2.10.42	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	27,6	50 000,00	1 380 000,00	10 000,00	276 000,00	60 000,00	1 656 000,00						
2.10.43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,049703	180 000,00	8 946,54			180 000,00	8 946,54	0,049703	100%	8 946,54			
2.10.44	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,61972	180 000,00	291 549,60			180 000,00	291 549,60	1,619720	100%	291 549,60			
2.10.45	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,06056	180 000,00	10 900,80			180 000,00	10 900,80	0,060560	100%	10 900,80			
	Полы площадок														
2.10.46	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03	36,9	49%	35 507,03			
2.10.47	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	36,9	4 067,97	150 108,09	1 200,00	44 280,00	5 267,97	194 388,09						
	Лестница Лм-5 (1шт)														
2.10.48	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	4,74	52 000,00	246 480,00	12 000,00	56 880,00	64 000,00	303 360,00						
2.10.49	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,009371	180 000,00	1 686,78			180 000,00	1 686,78	0,009371	100%	1 686,78			
2.10.50	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3572	180 000,00	64 296,00			180 000,00	64 296,00	0,3572	100%	64 296,00			
2.10.51	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00			
2.10.52	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02378	180 000,00	4 280,40			180 000,00	4 280,40	0,02378	100%	4 280,40			
2.10.53	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43						
	Навес														
2.10.54	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2381	574 947,50	136 895,00	68 234,40	16 246,61	643 181,90	153 141,61	0,2381	89%	136 895,00			
2.10.55	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9	3 351,73	30 165,57	2 255,72	20 301,48	5 607,45	50 467,05						
2.10.56	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	5,851	320,00	1 872,32	425,00	2 486,68	745,00	4 359,00						
2.10.57	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	4,4	2 954,78	13 001,03	1 000,00	4 400,00	3 954,78	17 401,03						
2.10.58	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,019	65 000,00	1 235,00			65 000,00	1 235,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.92	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,48358	600 000,46	290 148,22	68 234,40	32 996,79	668 234,86	323 145,01	0,48358	90%	290 148,22			
2.10.93	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,19075	600 000,46	114 450,09	68 234,40	13 015,71	668 234,86	127 465,80	0,19075	90%	114 450,09			
2.10.94	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,4	56 346,30	22 538,52	15 190,99	6 076,40	71 537,29	28 614,92						
2.10.95	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01175	180 000,00	2 115,00			180 000,00	2 115,00						
2.10.96	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70						
2.10.97	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,21	320,00	5 827,20	425,00	7 739,25	745,00	13 566,45						
2.10.98	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,21	640,00	11 654,40	425,00	7 739,25	1 065,00	19 393,65						
	Огреждение лестницы														
2.10.99	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	7,91	155,70	1 231,59	350,33	2 771,11	506,03	4 002,70						
2.10.100	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	46,31	2 955,82	136 884,02			2 955,82	136 884,02	46,31	100%	136 884,02			
2.10.101	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	7,91	4 697,97	37 160,94			4 697,97	37 160,94	7,91	100%	37 160,94			
	Лестница Лм-9 (2шт)														
2.10.102	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	10,2	2 550,55	26 015,61	712,63	7 268,83	3 263,18	33 284,44	10,2	78%	26 015,61			
2.10.103	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	2,78	52 000,00	144 560,00	12 000,00	33 360,00	64 000,00	177 920,00						
2.10.104	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,03548	180 000,00	6 386,40			180 000,00	6 386,40	0,03548	100%	6 386,40			
2.10.105	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93	0,0136	60%	3 049,82			
	Огреждение лестницы														
2.10.106	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,1	155,70	949,77	350,33	2 137,01	506,03	3 086,78						
2.10.107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 45х3,00 мм	м	25,50	4 697,97	119 798,24			4 697,97	119 798,24	25,5	100%	119 798,24			
2.10.108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 30х2,50 мм	м	12	2 546,98	30 563,76			2 546,98	30 563,76	12	100%	30 563,76			
2.10.109	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,55	320,00	2 416,00	425,00	3 208,75	745,00	5 624,75						
2.10.110	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,55	640,00	4 832,00	425,00	3 208,75	1 065,00	8 040,75						
	Лестница Лм-10 (2шт)														
2.10.111	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11586	571 171,08	66 175,88	49 525,01	5 737,97	620 696,09	71 913,85						
2.10.112	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,13	320,00	1 001,60	425,00	1 330,25	745,00	2 331,85						
2.10.113	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,13	640,00	2 003,20	425,00	1 330,25	1 065,00	3 333,45						
	Стремянка СТм-1 (2шт)														
2.10.114	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09896	571 171,08	56 523,09	49 525,01	4 900,99	620 696,09	61 424,09	0,09896	92%	56 523,09			
2.10.115	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,67	320,00	854,40	425,00	1 134,75	745,00	1 989,15						
2.10.116	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,67	640,00	1 708,80	425,00	1 134,75	1 065,00	2 843,55						
2,11	Разные работы														
	Перегородки кабин санузлов (АС-64)														
2.11.1	Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок из нержавеющей стали	т	0,1551	613 301,30	95 123,03	45 780,00	7 100,48	659 081,30	102 223,51						
2.11.2	Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП, толщ.12мм	м2	104,93	3 619,36	379 779,44	1 200,00	125 916,00	4 819,36	505 695,44						
	Подиум Пд-1 (АС-65)														
2.11.3	Устройство эстакад на лежнях, высотой 1 м	м3	1,952	61 420,07	119 891,98	19 043,59	37 173,09	80 463,66	157 065,06						
2.11.4	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	22,0	1 568,40	34 504,80	242,61	5 337,42	1 811,01	39 842,22						
2.11.5	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	м2	22,0	6 621,33	145 669,26	1 480,32	32 567,04	8 101,65	178 236,30						
2.11.6	Устройство плинтусов деревянных	м	13,3	360,10	4 789,33	120,00	1 596,00	480,10	6 385,33						
2.11.7	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки, толщ.30 мм	м2	4,2	19 224,52	80 742,98	4 181,88	17 563,90	23 406,40	98 306,88						
2.11.8	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,952	8 466,96	16 527,51	124,82	243,65	8 591,78	16 771,15						
2.11.9	Обшивка каркасных стен досками обшивки, толщ.20 мм	м2	5,7	2 088,13	11 902,34	282,67	1 611,22	2 370,80	13 513,56						
2.11.10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	26,2	775,47	20 317,31	357,73	9 372,53	1 133,20	29 689,84						
2.11.11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,7	689,19	3 928,38	357,73	2 039,06	1 046,92	5 967,44						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.15	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	648	1 024,00	663 552,00	250,00	162 000,00	1 274,00	825 552,00	648	80%	663 552,00			
2.13.16	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	648	550,00	356 400,00	500,00	324 000,00	1 050,00	680 400,00	648	52%	356 400,00			
2.13.17	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	100,116	39 500,00	3 954 582,00			39 500,00	3 954 582,00	100,116	100%	3 954 582,00			
2.13.18	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщиной 30 мм	м2	648	1 025,38	664 446,24	1 200,00	777 600,00	2 225,38	1 442 046,24	648	46%	664 446,24			
2.13.19	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,903	9 588,84	8 658,72	10 762,48	9 718,52	20 351,32	18 377,24						
2.13.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,11456	180 000,00	200 620,80			180 000,00	200 620,80	1,11456	100%	200 620,80			
2.13.21	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	648	2 072,00	1 342 656,00	500,00	324 000,00	2 572,00	1 666 656,00	648	81%	1 342 656,00			
	Кровля тип 1 ось В-А (S=2225,32м2)														
2.13.22	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	2225,32	1 024,00	2 278 727,68	250,00	556 330,00	1 274,00	2 835 057,68	2 225,32	80%	2 278 727,68			
2.13.23	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	2225,32	500,00	1 112 660,00	500,00	1 112 660,00	1 000,00	2 225 320,00	2 225,32	50%	1 112 660,00			
2.13.24	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	343,81194	39 500,00	13 580 571,63			39 500,00	13 580 571,63	343,81194	100%	13 580 571,63			
2.13.25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщиной 30 мм	м2	2225,32	1 025,38	2 281 798,62	1 200,00	2 670 384,00	2 225,38	4 952 182,62	2 225,32	46%	2 281 798,62			
2.13.26	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	2,327	9 588,84	22 313,23	10 762,48	25 044,29	20 351,32	47 357,52	2,327	47%	22 313,23			
2.13.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	4,00244	180 000,00	720 439,20			180 000,00	720 439,20	4,00244	100%	720 439,20			
2.13.28	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	2225,32	2 072,00	4 610 863,04	500,00	1 112 660,00	2 572,00	5 723 523,04	2 225,32	81%	4 610 863,04			
	Примыкания АС-11														
2.13.29	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	302,125	4 050,00	1 223 606,25	1 500,00	453 187,50	5 550,00	1 676 793,75	302,125	73%	1 223 606,25			
	Парапет, сливы														
2.13.30	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	310,5	4 050,00	1 257 525,00	1 500,00	465 750,00	5 550,00	1 723 275,00	310,5	73%	1 257 525,00			
	Дополнительный слой рубероида														
2.13.31	Устройство дополнительного слоя рубероида в один слой по периметру здания	м2	167,26	1 024,00	171 274,24	250,00	41 815,00	1 274,00	213 089,24	167,26	80%	171 274,24			
	Водосточная система "элит" (пластик) Россия														
2.13.32	Установка сливной трубы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	7,28	4 030,31	29 340,66	690,86	5 029,46	4 721,17	34 370,12						
2.13.33	Устройство подвесных желобов	м	25	1 807,71	45 192,75	202,28	5 057,00	2 009,99	50 249,75						
2.13.34	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока	м	75	67,11	5 033,25	858,67	64 400,25	925,78	69 433,50						
2.13.35	Желоб полукруглый д-125 L-3м	шт	9	2 776,40	24 987,60			2 776,40	24 987,60						
2.13.36	Соединитель желоба	шт	4	1 105,75	4 423,00			1 105,75	4 423,00						
2.13.37	Опора желоба D125мм	шт	32	990,00	31 680,00			990,00	31 680,00						
2.13.38	Заглушка желоба 125 левая/правая	шт	2	970,00	1 940,00			970,00	1 940,00						
2.13.39	Воронка желоба	шт	8	1 650,00	13 200,00			1 650,00	13 200,00						
2.13.40	Отвод 67град /колено сливное/	шт	8	1 510,00	12 080,00			1 510,00	12 080,00						
2.13.41	Труба д-105, L3,0м /75м/	шт	25	3 790,00	94 750,00			3 790,00	94 750,00						
2.13.42	Хомут-винт L70мм для крепления трубы	шт	38	1 000,00	38 000,00			1 000,00	38 000,00						
2.13.43	Слив трубы	шт	8	4 640,00	37 120,00			4 640,00	37 120,00						
2,14	Пожарная лестница металлическая ЛП-1,2														
	Пожарная лестница металлическая ЛП-1 (2шт) АС-12														
2.14.1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,15552	645 690,50	100 417,79	49 525,00	7 702,13	695 215,50	108 119,91	0,15552	93%	100 417,79			
2.14.2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,20	320,00	1 344,00	425,00	1 785,00	745,00	3 129,00						
2.14.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,20	640,00	2 688,00	425,00	1 785,00	1 065,00	4 473,00						
	Пожарная лестница металлическая ЛП-2 (1шт) АС-12														
2.14.4	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11302	645 690,50	72 975,94	49 525,00	5 597,32	695 215,50	78 573,26	0,11302	93%	72 975,94			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.18	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	107,8	3 867,97	416 967,17	1 200,00	129 360,00	5 067,97	546 327,17	107,8	76%	416 967,17			
	Тип 6														
2.16.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	40,9	2 850,55	116 587,50	712,63	29 146,57	3 563,18	145 734,06	40,9	80%	116 587,50			
2.16.20	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	4,09	55 000,00	224 950,00	15 190,99	62 131,15	70 190,99	287 081,15						
2.16.21	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	40,9	1 622,40	66 356,16	754,68	30 866,41	2 377,08	97 222,57						
2.16.22	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	40,9	1 312,03	53 662,03	1 000,00	40 900,00	2 312,03	94 562,03	40,9	57%	53 662,03			
2.16.23	Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамогранита	м2	40,9	5 554,41	227 175,37	1 200,00	49 080,00	6 754,41	276 255,37	40,9	82%	227 175,37			
	Тип 7														
2.16.24	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 15 мм	м2	182,9	721,69	131 997,10	1 000,00	182 900,00	1 721,69	314 897,10	81,4	45%	140 145,57			
2.16.25	Укладка лаг 100х30мм по плитам перекрытий	м2	182,9	1 568,40	286 860,36	242,61	44 373,37	1 811,01	331 233,73						
2.16.26	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	182,9	6 654,63	1 217 131,83	1 480,32	270 750,53	8 134,95	1 487 882,36						
2.16.27	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	182,9	775,47	141 833,46	357,73	65 428,82	1 133,20	207 262,28						
	Тип 8														
2.16.28	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	231,5	862,25	199 610,88	1 000,00	231 500,00	1 862,25	431 110,88	231,5	46%	199 610,88			
2.16.29	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых СТ 120х25 мм	м2	231,5	1 461,26	338 281,69	376,67	87 199,11	1 837,93	425 480,80	231,5	80%	338 281,69			
2.16.30	Укладка лаг 100х40мм по плитам перекрытий	м2	231,5	1 568,40	363 084,60	242,61	56 164,22	1 811,01	419 248,82						
2.16.31	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	231,5	6 654,63	1 540 546,85	1 480,32	342 694,08	8 134,95	1 883 240,93						
2.16.32	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	231,5	775,47	179 521,31	357,73	82 814,50	1 133,20	262 335,80						
	Плинтусы														
2.16.33	Устройство плинтусов деревянных	м	141,1	360,10	50 810,11	120,00	16 932,00	480,10	67 742,11						
2.16.34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	322,1	395,72	127 461,41	120,00	38 652,00	515,72	166 113,41						
2.16.35	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	571,2	568,39	324 664,37	250,00	142 800,00	818,39	467 464,37	571,20	69%	324 664,37			
	2-ой этаж														
	Тип 1														
2.16.36	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	34,8575	62 275,67	2 170 774,17	12 000,00	418 290,00	74 275,67	2 589 064,17	34,8575	84%	2 170 774,17			
2.16.37	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	697,15	862,25	601 117,59	1 000,00	697 150,00	1 862,25	1 298 267,59	697,15	46%	601 117,59			
2.16.38	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	697,15	4 067,97	2 835 985,29	1 200,00	836 580,00	5 267,97	3 672 565,29	697,15	77%	2 835 985,29			
	Тип 2														
2.16.39	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	29,45	62 475,67	1 839 908,48	12 000,00	353 400,00	74 475,67	2 193 308,48	29,45	84%	1 839 908,48			
2.16.40	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	589	862,25	507 865,25	1 000,00	589 000,00	1 862,25	1 096 865,25	589	46%	507 865,25			
2.16.41	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	589	4 092,63	2 410 559,07	500,00	294 500,00	4 592,63	2 705 059,07						
	Тип 3														
2.16.42	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм	м3	1,295	62 475,67	80 905,99	12 000,00	15 540,00	74 475,67	96 445,99	1,295	84%	80 905,99			
2.16.43	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	51,8	1 622,40	84 040,32	754,68	39 092,42	2 377,08	123 132,74	51,8	68%	84 040,32			
2.16.44	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	51,8	862,25	44 664,55	1 000,00	51 800,00	1 862,25	96 464,55	51,8	46%	44 664,55			
2.16.45	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	51,8	4 067,97	210 720,85	1 200,00	62 160,00	5 267,97	272 880,85	51,8	77%	210 720,85			
	Плинтусы														
2.16.46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	394,3	395,72	156 032,40	120,00	47 316,00	515,72	203 348,40						
2.16.47	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	527,8	968,39	511 116,24	250,00	131 950,00	1 218,39	643 066,24	527,8	79%	511 116,24			
	Подвал														
	Тип 1														
2.16.48	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	285,06	2 550,55	727 059,78	712,63	203 142,31	3 263,18	930 202,09	285,06	100%	930 202,09			
2.16.49	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	22,805	52 000,00	1 185 849,60	12 000,00	273 657,60	64 000,00	1 459 507,20	22,81	100%	1 459 520,00			
2.16.50	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	285,06	862,25	245 792,99	1 000,00	285 060,00	1 862,25	530 852,99	285,06	100%	530 852,99			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.11	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-2 - 38 шт.)	м2	85,50	15 000,00	1 282 500,00			15 000,00	1 282 500,00	85,50	100%	1 282 500,00			
2.17.12	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, пятистворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	15,75	3 651,35	57 508,76	1 064,32	16 763,04	4 715,67	74 271,80						
2.17.13	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: пятиэлементные - с одноэлементными поворотными створками (ОК-3 - 3 шт.)	м2	15,75	15 000,00	236 250,00			15 000,00	236 250,00	15,75	100%	236 250,00			
2.17.14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема бщлее 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,2	3 651,35	70 105,92	1 064,32	20 434,94	4 715,67	90 540,86						
2.17.15	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-10 - 8 шт.)	м2	19,2	15 000,00	288 000,00			15 000,00	288 000,00	19,20	100%	288 000,00			
2.17.16	Установка доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	172,5	3 142,15	542 020,88	448,00	77 280,00	3 590,15	619 300,88	172,5	88%	542 020,88			
	Витраж														
2.17.17	Установка витража из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 - без стоимости витража	м2	152,082	3 651,35	555 304,61	1 064,32	161 863,91	4 715,67	717 168,52						
2.17.18	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ВТ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.)	м2	152,082	15 000,00	2 281 230,00			15 000,00	2 281 230,00	152,082	100%	2 281 230,00			
2.17.19	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	12,096	770,00	9 313,92	4 232,80	51 199,95	5 002,80	60 513,87						
2.17.20	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (ВТ5,6,7,8,9,10.)	м2	12,096	15 000,00	181 440,00			15 000,00	181 440,00	12,096	100%	181 440,00			
2.17.21	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	14,496	770,00	11 161,92	4 232,80	61 358,67	5 002,80	72 520,59						
2.17.22	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ВТ1,2,3,4.)	м2	14,496	15 000,00	217 440,00			15 000,00	217 440,00	14,496	100%	217 440,00			
2,18	**Двери**														
2.18.1	Установка дверных блоков Д1 (ДГ21-9Л-40шт.), Д2 (ДГ21-9-28шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	128,52	9 379,47	1 205 449,48	5 291,00	679 999,32	14 670,47	1 885 448,80						
2.18.2	Установка дверных блоков Д3 (ДГ21-10Л-28шт.), Д4 (ДГ21-10-5шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	69,3	9 379,47	649 997,27	5 291,00	366 666,30	14 670,47	1 016 663,57						
2.18.3	Установка дверных блоков внутренних (индивидуальное изготовление) Д5 (ДГ24-13-12шт.) Д8 (ДГ24-24-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	43,2	10 747,89	464 308,85	5 291,00	228 571,20	16 038,89	692 880,05						
2.18.4	Установка дверных блоков Д6 (ДГ21-7Л-2шт.) Д7 (ДГ21-7-1шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,41	10 747,89	47 398,19	5 291,00	23 333,31	16 038,89	70 731,50						
2.18.5	Установка дверных блоков входных Д9 (ДНГ21-10Л - 4шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,4	10 747,89	90 282,28	5 291,00	44 444,40	16 038,89	134 726,68						
2.18.6	Установка дверных блоков наружных (индивидуальное изготовление) Д10 (ДГ24-24-1шт.) Д12 (ДНГ24-13-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,96	10 747,89	85 553,20	5 291,00	42 116,36	16 038,89	127 669,56						
2.18.7	Установка дверных блоков Д11 (ДНГ24-15-12шт.) двупольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,2	10 747,89	77 384,81	5 291,00	38 095,20	16 038,89	115 480,01						
2.18.8	Установка дверных блоков Д13 (ДНГ21-9-1шт.) Д14 (ДНГ21-10-3шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,19	10 379,47	85 007,86	5 291,00	43 333,29	15 670,47	128 341,15						
2.18.9	Установка дверных блоков внутренних Д15 (ДГ18-13-2шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,68	10 747,89	50 300,13	5 291,00	24 761,88	16 038,89	75 062,01						
2.18.10	Установка дверных блоков входных Д16 (ДНГ16-9-1шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1,44	10 747,89	15 476,96	5 291,00	7 619,04	16 038,89	23 096,00						
2.18.11	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	11 000,00	22 000,00	15 - 53		11 000,00	22 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью краской ПФ-115 за два раза	м2	0,085	640,00	54,40	425,00	36,13	1 065,00	90,53						
	Крыльцо Кр-2														
2.21.10	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,5	2 550,55	19 129,13	712,63	5 344,73	3 263,18	24 473,85	7,5	78%	19 129,13			
2.21.11	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,12	52 000,00	110 240,00	12 000,00	25 440,00	64 000,00	135 680,00						
2.21.12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00765	224 251,63	1 715,52	148 464,10	1 135,75	372 715,73	2 851,28						
2.21.13	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02977	180 000,00	5 358,60			180 000,00	5 358,60	0,02977	100%	5 358,60			
2.21.14	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,54	155,70	1 018,28	350,33	2 291,16	506,03	3 309,44						
2.21.15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	6,54	5 697,97	37 264,72			5 697,97	37 264,72	6,54	100%	37 264,72			
2.21.16	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	29,475	2 955,82	87 122,79			2 955,82	87 122,79	29,475	100%	87 122,79			
	Крыльцо Кр-3														
2.21.17	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	9,4	2 550,55	23 975,17	712,63	6 698,72	3 263,18	30 673,89	9,4	78%	23 975,17			
2.21.18	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,74	52 000,00	142 480,00	12 000,00	32 880,00	64 000,00	175 360,00						
2.21.19	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70	0,0102	60%	2 287,37			
2.21.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02623	200 000,00	5 246,00			200 000,00	5 246,00	0,02623	100%	5 246,00			
2.21.21	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25						
2.21.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	41,15	1 955,82	80 481,99			1 955,82	80 481,99	41,15	100%	80 481,99			
	Крыльцо Кр-4														
2.21.24	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,05	2 550,55	17 981,38	712,63	5 024,04	3 263,18	23 005,42	7,05	78%	17 981,38			
2.21.25	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	1,7	52 000,00	88 400,00	12 000,00	20 400,00	64 000,00	108 800,00						
2.21.26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0051	224 251,63	1 143,68	148 464,10	757,17	372 715,73	1 900,85	0,0051	60%	1 143,68			
2.21.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0223	180 000,00	4 014,00			180 000,00	4 014,00	0,0223	100%	4 014,00			
2.21.28	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25						
2.21.29	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.30	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	24,76	1 955,82	48 426,10			1 955,82	48 426,10	24,76	100%	48 426,10			
2,22	Площадка Ж/Б Пл-1														
2.22.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	130,6	2 850,55	372 281,83	712,63	93 069,48	3 563,18	465 351,31	130,6	80%	372 281,83			
2.22.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	14,1	56 346,30	794 482,83	15 190,99	214 192,96	71 537,29	1 008 675,79						
2.22.3	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0188	224 251,63	4 215,93	148 464,10	2 791,13	372 715,73	7 007,06	0,0188	60%	4 215,93			
2.22.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,1799	200 000,00	35 980,00			200 000,00	35 980,00	0,1799	100%	35 980,00			
2.22.5	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	130,6	962,25	125 669,85	1 000,00	130 600,00	1 962,25	256 269,85	130,6	49%	125 669,85			
2.22.6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	130,6	5 867,97	766 356,88	1 200,00	156 720,00	7 067,97	923 076,88	130,6	83%	766 356,88			
2,23	Отмостка														
2.23.1	Устройство корыта под отмостку	м2	240,45			2 137,51	513 964,28	2 137,51	513 964,28						
2.23.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	240,45	2 550,55	613 279,75	712,63	171 351,88	3 263,18	784 631,63	240,45	78%	613 279,75			
2.23.3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	240,45	9 138,05	2 197 244,12	1 000,00	240 450,00	10 138,05	2 437 694,12						
2,24	Козырьки														
	Козырек Кз1 /3 шт/														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.14	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
3.1.15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	40 800,00	122 400,00			40 800,00	122 400,00	3	100%	122 400,00			
3.1.16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	369	1,10	405,90	47,46	17 512,74	48,56	17 918,64						
3.1.17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	14	2,20	30,80	94,92	1 328,88	97,12	1 359,68						
3.1.18	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	99	64,81	6 416,19	252,85	25 032,15	317,66	31 448,34						
3.1.19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм	м	80	800,00	64 000,00			800,00	64 000,00	80	100%	64 000,00			
3.1.20	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 50 мм, толщиной 12 мм	м	4	1 306,00	5 224,00			1 306,00	5 224,00	4	100%	5 224,00			
3.1.21	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм	м	15	516,00	7 740,00			516,00	7 740,00	15	100%	7 740,00			
3.1.22	Установка кранов поливочных наружных, Д25 мм	шт	2	29 140,17	58 280,34	245,53	491,06	29 385,70	58 771,40						
3.1.23	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=20м, Д25мм	шт	2	68 000,00	136 000,00			68 000,00	136 000,00						
3.2	**Водопровод Т3, Т4**														
3.2.1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	1	100%	4 500,00			
3.2.2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	3 400,00	6 800,00			3 400,00	6 800,00	2	100%	6 800,00			
3.2.3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
3.2.4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	15	2 200,00	33 000,00			2 200,00	33 000,00	15	100%	33 000,00			
3.2.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 20х2,25 мм	м	110	1 464,96	161 145,60	2 727,72	300 049,20	4 192,68	461 194,80	110	35%	161 145,60			
3.2.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 25х2,5 мм	м	20	1 990,28	39 805,60	2 727,72	54 554,40	4 718,00	94 360,00	20	42%	39 805,60			
3.2.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 32х3,0 мм	м	90	3 100,00	279 000,00	2 727,72	245 494,80	5 827,72	524 494,80	90	53%	279 000,00			
3.2.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 40х4,0 мм	м	15	5 359,00	80 385,00	2 727,72	40 915,80	8 086,72	121 300,80	15	66%	80 385,00			
3.2.9	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00						
3.2.10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	235	1,10	258,50	47,46	11 153,10	48,56	11 411,60						
3.2.11	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	120	64,81	7 777,20	252,85	30 342,00	317,66	38 119,20						
3.2.12	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
3.2.13	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 25 мм, толщиной 12 мм	м	90	800,00	72 000,00			800,00	72 000,00	90	100%	72 000,00			
3.2.14	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
	Санитарное оборудование														
3.2.15	Установка смесителей для умывальников настольный	шт	27	15 000,00	405 000,00	565,16	15 259,32	15 565,16	420 259,32						
3.2.16	Установка смесителей для мойки настольный	шт	2	15 000,00	30 000,00	565,16	1 130,32	15 565,16	31 130,32						
3.2.17	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шпанге	шт	4	20 000,00	80 000,00	565,16	2 260,64	20 565,16	82 260,64						
	ГВС														
3.2.18	Установка бойлера косвенного нагрева Elbi BSV 500, V=500л, N=33кВт	шт	1	420 000,00	420 000,00	10 000,00	10 000,00	430 000,00	430 000,00	1	98%	420 000,00			
3.2.19	Установка расширительных баков Elbi ERCE-35, V=35л	шт	1	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00						
3.2.20	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (без стоимости насосов)	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00						
3.2.21	Циркуляционный насос WILO -Star-RS 25/8 /G=1м3/ч, P=7м, N=176Вт/ (дин на складе)	шт	2	116 400,00	232 800,00			116 400,00	232 800,00						
3.2.22	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN15, типа Danfoss	шт	1	277 026,00	277 026,00			277 026,00	277 026,00						
3.2.23	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	6	15 240,00	91 440,00			15 240,00	91 440,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм, с гидравлическим испытанием	м	1210	778,06	941 452,60	759,00	918 390,00	1 537,06	1 859 842,60	1 210	51%	941 452,60			
3.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм, с гидравлическим испытанием	м	251	778,06	195 293,06	759,00	190 509,00	1 537,06	385 802,06	251	51%	195 293,06			
3.4.8	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм, с гидравлическим испытанием	м	156	1 062,91	165 813,96	759,00	118 404,00	1 821,91	284 217,96	156	58%	165 813,96			
3.4.9	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм, с гидравлическим испытанием	м	96	1 355,16	130 095,36	759,00	72 864,00	2 114,16	202 959,36	96	64%	130 095,36			
3.4.10	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40х3,5 мм, с гидравлическим испытанием	м	98	1 540,13	150 932,74	759,00	74 382,00	2 299,13	225 314,74	98	67%	150 932,74			
3.4.11	Краны шаровых муфтовые с резьбой 1/2" "М"-"М", PN 30, DN 15, типа Arco	шт	26	2 000,00	52 000,00			2 000,00	52 000,00	26	100%	52 000,00			
3.4.12	Краны шаровых муфтовые с резьбой 3/4" "М"-"М", PN 30, DN 20, типа Arco	шт	8	3 000,00	24 000,00			3 000,00	24 000,00	8	100%	24 000,00			
3.4.13	Краны шаровых муфтовые с резьбой 1" "М"-"М", PN 30, DN 25, типа Arco	шт	4	4 000,00	16 000,00			4 000,00	16 000,00	4	100%	16 000,00			
3.4.14	Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/4" "М"-"М", PN 30, DN 32, типа Arco	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
3.4.15	Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/2" "М"-"М", PN 30, DN 40, типа Arco	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
3.4.16	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	116	640,00	74 240,00	479,52	55 624,32	1 119,52	129 864,32						
3.4.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	22,5	320,00	7 200,00	425,00	9 562,50	745,00	16 762,50						
3.4.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	22,5	640,00	14 400,00	425,00	9 562,50	1 065,00	23 962,50						
3.4.19	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	50	450,50	22 525,00	470,75	23 537,50	921,25	46 062,50						
3.4.20	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стекляной, толщиной 40 мм	м3	2	135 000,00	270 000,00			135 000,00	270 000,00	2	100%	270 000,00			
3.4.21	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50	450,50	22 525,00	470,75	23 537,50	921,25	46 062,50	50	49%	22 525,00			
3.4.22	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	68	1 000,00	68 000,00			1 000,00	68 000,00	68	100%	68 000,00			
3,5	Вентиляция														
	Оборудование														
	П1,В1														
3.5.1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	114 273,58	114 273,58	129 572,45	129 572,45		100	129 572,45		100	
3.5.2	Приточно-вытяжной агрегат VS 300 L=26850/26000 м3/ч., в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 16000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, системы защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=185кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=140 кВт	комплект	1	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00	1,00	100%	9 000 000,00			
	П2,В2														
3.5.3	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76		100			100	
3.5.4	Приточно-вытяжной агрегат VS 100 L=8000/8000 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 4000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=37кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=28 кВт	комплект	1	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00	1 850 000,00		100			100	
	П3,В3														
3.5.5	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76		100			100	
3.5.6	Приточно-вытяжной агрегат VS 55 L=4420/3960 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=40кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=31 кВт	комплект	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		100			100	
	П4,В4														
3.5.7	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76		100			100	
3.5.8	Приточно-вытяжной агрегат VS 40 L=3100/3100 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=30кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=20 кВт	комплект	1	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00		100			100	
	В5					21 - 53									

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.33	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1500x1000-2445x1436, L=500мм)	м2	68,06	4 622,47	314 605,31	1 082,42	73 669,51	5 704,89	388 274,81					100%	
3.5.34	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1250x800-1000x800, L=500мм)	м2	32,83	4 622,47	151 755,69	1 082,42	35 535,85	5 704,89	187 291,54					100%	
3.5.35	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	184,15	4 622,47	851 227,85	1 082,42	199 327,64	5 704,89	1 050 555,49					100%	
3.5.36	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,28	4 622,47	66 008,87	1 082,42	15 456,96	5 704,89	81 465,83					100%	
3.5.37	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,892	4 622,47	64 215,35	1 082,42	15 036,98	5 704,89	79 252,33					100%	
3.5.38	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,86	4 622,47	31 710,14	1 082,42	7 425,40	5 704,89	39 135,55					100%	
3.5.39	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 630x630-1000x800, L=500мм)	м2	3,64	4 622,47	16 825,79	1 082,42	3 940,01	5 704,89	20 765,80					100%	
3.5.40	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход 100x150-100x100, L=300мм - 1 шт. переход 250x250-100x100, L=300мм - 2 шт)	м2	0,99	4 622,47	4 576,25	1 082,42	1 071,60	5 704,89	5 647,84					100%	
3.5.41	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	350	345,08	120 778,00	300,00	105 000,00	645,08	225 778,00	350	53%	120 778,00		47%	
3.5.42	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	8,92	42 000,00	374 640,00			42 000,00	374 640,00	8,92	100%	374 640,00			
3.5.43	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 400x400 мм	шт	24	3 652,97	87 671,28	878,79	21 090,96	4 531,76	108 762,24					100%	
3.5.44	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250x250 мм	шт	2	1 813,63	3 627,26	878,79	1 757,58	2 692,42	5 384,84					100%	
	В1														
3.5.45	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	м2	222,36	4 622,47	1 027 852,43	1 082,42	240 686,91	5 704,89	1 268 539,34					100%	
3.5.46	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переходы; 1500x1000-2445x1436, L=500мм -1шт, 1500x1000-1000x800, L=500мм - 1 шт)	м2	104,712	4 622,47	484 028,08	1 082,42	113 342,36	5 704,89	597 370,44					100%	
3.5.47	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	114,3	4 622,47	528 348,32	1 082,42	123 720,61	5 704,89	652 068,93					100%	
3.5.48	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630x630-1000x800, L=500мм)	м2	1,6	4 622,47	7 395,95	1 082,42	1 731,87	5 704,89	9 127,82					100%	
3.5.49	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 400x400 мм	шт	12	3 652,97	43 835,64	878,79	10 545,48	4 531,76	54 381,12					100%	
3.5.50	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 500x500 мм	шт	8	3 652,97	29 223,76	878,79	7 030,32	4 531,76	36 254,08					100%	
3.5.51	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	11,5	345,08	3 968,42	300,00	3 450,00	645,08	7 418,42					100%	
3.5.52	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	0,69	42 000,00	28 980,00			42 000,00	28 980,00					100%	
	П2														
3.5.53	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	29,21	4 622,47	135 022,35	1 082,42	31 617,49	5 704,89	166 639,84					100%	
3.5.54	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	53,94	4 622,47	249 336,03	1 082,42	58 385,73	5 704,89	307 721,77					100%	
3.5.55	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,48	4 622,47	71 555,84	1 082,42	16 755,86	5 704,89	88 311,70						
3.5.56	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 630x630-315x315, L=300мм - 1 шт; 315x315-350x200, L=300мм - 1 шт; 250x250-315x315, L=300мм - 1 шт; 250x250-500x200 L=300мм - 1 шт)	м2	1,71	4 622,47	7 904,42	1 082,42	1 850,94	5 704,89	9 755,36						
3.5.57	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300x300 мм	шт	32	3 652,97	116 895,04	878,79	28 121,28	4 531,76	145 016,32						
3.5.58	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250x250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04						
3.5.59	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 3 размером 200x200 мм	шт	2	3 652,97	7 305,94	878,79	1 757,58	4 531,76	9 063,52						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.88	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х355-250х355, L=500мм -1 шт.; 250х315-250х315, L=500мм -1 шт.)	м2	5,95	4 622,47	27 503,70	1 082,42	6 440,40	5 704,89	33 944,10						
3.5.89	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х400 мм	шт	22	3 652,97	80 365,34	878,79	19 333,38	4 531,76	99 698,72						
3.5.90	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х300 мм	шт	8	3 652,97	29 223,76	878,79	7 030,32	4 531,76	36 254,08						
3.5.91	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	128	345,08	44 170,24	300,00	38 400,00	645,08	82 570,24						
3.5.92	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,56	42 000,00	107 520,00			42 000,00	107 520,00	2,56	100%	107 520,00			
	В4														
3.5.93	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	48,06	4 622,47	222 155,91	1 082,42	52 021,11	5 704,89	274 177,01						
3.5.94	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.)	м2	12,1	4 622,47	55 931,89	1 082,42	13 097,28	5 704,89	69 029,17						
3.5.95	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 500х355-250х355, L=500мм - 1 шт.)	м2	2,34	4 622,47	10 816,58	1 082,42	2 532,86	5 704,89	13 349,44						
3.5.96	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300х300 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56						
3.5.97	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм	шт	2	3 652,97	7 305,94	878,79	1 757,58	4 531,76	9 063,52						
	В5														
3.5.98	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	36,61	4 622,47	169 228,63	1 082,47	39 629,23	5 704,94	208 857,85						
3.5.99	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (в т.ч. переход 200х200-ф250 -1 шт.)	м2	5,37	4 622,47	24 822,66	1 082,47	5 812,86	5 704,94	30 635,53						
3.5.100	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	11	3 652,97	40 182,67	878,79	9 666,69	4 531,76	49 849,36						
3.5.101	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1	3 652,97	3 652,97	878,79	878,79	4 531,76	4 531,76						
3.5.102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм (гибкая вставка В-315)	шт	1	23 801,20	23 801,20	1 180,11	1 180,11	24 981,31	24 981,31						
3.5.103	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	4 602,40	4 602,40	395,28	395,28	4 997,68	4 997,68						
3.6	Тепловой узел теплоснабжение калориферов														
3.6.1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.159х4 мм с гидравлическим испытанием	м	9	5 000,00	45 000,00	985,22	8 866,98	5 985,22	53 866,98	9	84%	45 000,00			
3.6.2	Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02	шт	2	5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00						
3.6.3	Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/	комплект	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00						
3.6.4	Закладная под ртутный технический термометр бобышка, БШ-35	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00						
3.6.5	Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=0-160, оправа защитная L=63/285, ОТП1/	комплект	2	6 500,00	13 000,00	2 500,00	5 000,00	9 000,00	18 000,00						
3.6.6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	врезка	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.7	Кран шаровой проходной Ду32	шт	2	6 500,00	13 000,00			6 500,00	13 000,00						
3.6.8	Штуцер из трубы Ду32 длиной 100мм	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00						
3.6.9	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 80х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	10	6 568,61	65 686,10	800,00	8 000,00	7 368,61	73 686,10	10	89%	65 686,10			
3.6.10	Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 80 мм	шт	2	67 640,00	135 280,00			67 640,00	135 280,00	2	100%	135 280,00			
	П1														
3.6.11	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами G=13 м3/ч, Н=7м, Nэл=1,45кВт, Wilo-TOP-S 65/13	шт	1	258 279,53	258 279,53	5 000,00	5 000,00	263 279,53	263 279,53	1	98%	258 279,53			
3.6.12	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	150	2 258,61	338 791,50	800,00	120 000,00	3 058,61	458 791,50	150	73,84%	338 791,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	8,7	640,00	5 568,00	425,00	3 697,50	1 065,00	9 265,50						
3.6.52	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	75	314,45	23 583,75	450,00	33 750,00	764,45	57 333,75						
3.6.53	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	1,3	55 000,00	71 500,00			55 000,00	71 500,00						
3.6.54	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	75	227,21	17 040,75	415,47	31 160,25	642,68	48 201,00						
3.6.55	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	35,8	1 000,00	35 800,00			1 000,00	35 800,00						
	П4														
3.6.56	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=2,6 м3/ч, H=3м, Wilo TOP-S 25/5	шт	1	85 483,88	85 483,88	10 492,87	10 492,87	95 976,75	95 976,75	1	89%	85 483,88			
3.6.57	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 38х2,5 мм с гидравлическим испытанием	м	75	677,89	50 841,75	326,73	24 504,75	1 004,62	75 346,50	75	67%	50 841,75			
3.6.58	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00						
3.6.59	Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00						
3.6.60	Кран обратный Dy 32 мм муфтовый	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00						
3.6.61	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34						
3.6.62	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.63	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.6.64	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	10 000,00	10 000,00	736,51	736,51	10 736,51	10 736,51						
3.6.65	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	22,5	320,00	7 200,00	425,00	9 562,50	745,00	16 762,50						
3.6.66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	22,5	640,00	14 400,00	425,00	9 562,50	1 065,00	23 962,50						
3.6.67	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	75	214,45	16 083,75	350,00	26 250,00	564,45	42 333,75						
3.6.68	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	2	55 000,00	110 000,00			55 000,00	110 000,00	2	100%	110 000,00			
3.6.69	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	75	227,21	17 040,75	415,47	31 160,25	642,68	48 201,00						
3.6.70	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	68	1 000,00	68 000,00			1 000,00	68 000,00						
3.6.71	Установка отборного устройства давления с краном, 3К14-2-2-02	шт	8	5 000,00	40 000,00	5 000,00	40 000,00	10 000,00	80 000,00						
3.6.72	Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/	комплект	8	5 000,00	40 000,00	2 500,00	20 000,00	7 500,00	60 000,00						
3.6.73	Закладная под ртутный технический термометр бобышка, БШ-35	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00						
3.6.74	Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=0-160, оправа защитная L=63/285, ОТП1/	комплект	8	3 500,00	28 000,00	2 500,00	20 000,00	6 000,00	48 000,00						
3.6.75	Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм	шт	6	5 000,00	30 000,00			5 000,00	30 000,00						
3.7	Холодоснабжение П1-П3														
3.7.1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Р=35 м3/ч, Н=7м, Wilo TOP-S 65/15	шт	8	257 112,03	2 056 896,24	5 000,00	40 000,00	262 112,03	2 096 896,24						
3.7.2	Установка расширительных баков Elbi V-150л	шт	8	60 000,00	480 000,00	5 000,00	40 000,00	65 000,00	520 000,00	8	92%	480 000,00			
3.7.3	Кран шаровой проходной фланцевый, Dy 65мм с ответным фланцами, Naval Ду65 Ру16	шт	12	15 000,00	180 000,00			15 000,00	180 000,00	12	100%	180 000,00			
3.7.4	Кран шаровой проходной фланцевый, Dy 80мм с ответным фланцами, Naval Ду80 Ру16	шт	2	40 000,00	80 000,00			40 000,00	80 000,00	2	100%	80 000,00			
3.7.5	Кран шаровой проходной фланцевый, Dy 40мм с ответным фланцами, Naval Ду40 Ру16	шт	2	18 000,00	36 000,00			18 000,00	36 000,00	2	100%	36 000,00			
3.7.6	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.159х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	45	4 000,00	180 000,00	500,00	22 500,00	4 500,00	202 500,00	45	88,89%	180 000,00			
3.7.7	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	8	3 482,33	27 858,64	500,00	4 000,00	3 982,33	31 858,64	8	87,44%	27 858,64			
3.7.8	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 45х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	145	1 153,46	167 251,70	500,00	72 500,00	1 653,46	239 751,70	145	69,76%	167 251,70			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.9.17	Установка клапанов обратных фланцевых,в комплекте с обратными фланцами Ду 32 мм 19с38нж	шт	1	22 500,00	22 500,00	500,00	500,00	23 000,00	23 000,00	1	98%	22 500,00			
3.9.18	Вентиль проходной муфтовый 15Б1п, Ду 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.9.19	Головка соединительная рукавная ГР-80	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00						
	Водмерный узел - 2 комплекта														
3.9.20	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 200 мм, а диам. водомера до 150 мм	узел	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00						
3.9.21	Водомер ВТ-150	шт	2	100 300,00	200 600,00			100 300,00	200 600,00						
3.9.22	Манометр общего назначения, ОБМ1-100	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00						
3.9.23	Трехходовой кран Ду15 мм, 14М1	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00						
3.9.24	Задвижки стальные фланцевые с ответными фланцами, Ду150 мм 30с41нж	шт	6	50 000,00	300 000,00			50 000,00	300 000,00	6	100%	300 000,00			
3.9.25	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п2, Ду 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
	Пожарный кран Ду50 - 2 комплекта														
3.9.26	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00				2	91%	10000
3.9.27	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 50 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00						
3.9.28	Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00						
3.9.29	Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 50 мм	шт	2	1 500,00	3 000,00			1 500,00	3 000,00						
3.9.30	Головка соединительная рукавная	шт	4	2 500,00	10 000,00			2 500,00	10 000,00						
3.9.31	Головка соединительная цапковая	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00						
3.9.32	Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)"	шт	2	9 500,00	19 000,00	500,00	1 000,00	10 000,00	20 000,00					95%	19000
	Пожарный кран Ду65 - 40 комплектов														
3.9.33	Установка кранов пожарных диам. 65 мм	кран	40	5 000,00	200 000,00	500,00	20 000,00	5 500,00	220 000,00					91%	200000
3.9.34	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 65 мм	шт	40	5 000,00	200 000,00			5 000,00	200 000,00					100%	200000
3.9.35	Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м	шт	40	7 500,00	300 000,00			7 500,00	300 000,00						
3.9.36	Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 65 мм	шт	40	1 500,00	60 000,00			1 500,00	60 000,00						
3.9.37	Головка соединительная рукавная	шт	80	2 500,00	200 000,00			2 500,00	200 000,00						
3.9.38	Головка соединительная цапковая	шт	40	2 500,00	100 000,00			2 500,00	100 000,00						
3.9.39	Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)"	шт	40	9 500,00	380 000,00	500,00	20 000,00	10 000,00	400 000,00					95%	380000
	Дренчерная система														
3.9.34	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм с гидравлическим испытанием	шт	22	2 534,28	55 754,16	500,00	11 000,00	3 034,28	66 754,16	22	84%	55 754,16			
3.9.35	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	21	750,00	15 750,00	500,00	10 500,00	1 250,00	26 250,00	21	60%	15 750,00			
3.9.36	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	15	1 250,00	18 750,00	500,00	7 500,00	1 750,00	26 250,00	15	71%	18 750,00			
3.9.37	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.25х2,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	45	507,36	22 831,20	500,00	22 500,00	1 007,36	45 331,20	45	50%	22 831,20			
3.9.38	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	5	1 500,00	7 500,00	500,00	2 500,00	2 000,00	10 000,00	5	75%	7 500,00			
3.9.39	Масляная окраска труб стальных за 2 раза	м2	16,5	320,00	5 280,00	425,00	7 012,50	745,00	12 292,50						
	Элементы дренчерной системы														
3.9.40	Оросители, насадки установок водяного пожаротушения дренчерные ДВН-12, диаметр условного прохода до 16 мм	шт	30	2 000,00	60 000,00	500,00	15 000,00	2 500,00	75 000,00					80%	60000
3.9.41	Узел управления с клапаном дренчерной системой Ду100, фланцевых с электрическим пуском, в комплекте с обратными фланцами	комплект	1	100 000,00	100 000,00	500,00	500,00	100 500,00	100 500,00					99%	100000
	Насосная станция														2
3.9.42	Насосная установка для пожаротушения Wilo-Comfort CO-3MVI 7004/CC (2 рабочих +1 резерв, в комплекте со шкафом управления, запорной арматурой, обратными клапанами)	комплект	1	2 600 000,00	2 600 000,00	5 000,00	5 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00					99%	2600000
3.9.43	Установка насосов дренажных центробежных с электродвигателем, Wilo-Drain TC 40/8: Q=3,0 м3/час;H=8,0м; N=0,6кВт	шт	1	119 000,00	119 000,00	2 500,00	2 500,00	121 500,00	121 500,00					98%	119000
3.9.44	Установка расширительных пневматических баков, V=1000л	шт	1	250 000,00	250 000,00	2 500,00	2 500,00	252 500,00	252 500,00	1	99%	250 000,00			
3.9.45	Установка манометров с трехходовым краном, ОБ1М	комплект	1	7 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00					75%	7500
3.9.46	Установка насосов жокей, Wilo-CO-1MVI 404/ER Q=5,0 м3/час;H=30,0м; N=1,1кВт	шт	1	300 000,00	300 000,00	2 500,00	2 500,00	302 500,00	302 500,00					99%	300000
4	Электромонтажные работы														
4,1	Силовое электрооборудование														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.15	Монтаж распределительного пункта (ЩС -2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА63-3Р, Ір- 16А - 2шт, ВА63- 1Р, Ір - 16А -6шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1,00	96,39%	80 000,00			
4.1.16	Монтаж ящика управления освещением, тип ЯУО9602-74-У31	комплект	1	150 000,00	150 000,00	3 000,00	3 000,00	153 000,00	153 000,00	1	98%	150 000,00			
4.1.17	Установка светильников с металлогалогенной лампой на 70Вт, IP55, тип NBU 30	шт	16	47 000,00	752 000,00	1 606,13	25 698,08	48 606,13	777 698,08	16	97%	752 000,00			
4.1.18	Лампа металлогалогенная на 70Вт, цокольRX7s, тип ДРИ-70	шт	16	4 050,00	64 800,00			4 050,00	64 800,00	16	100%	64 800,00			
4.1.19	Установка светильников, тип ALS.OPL 1x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	12	17 565,28	210 783,36	1 513,87	18 166,44	19 079,15	228 949,80	12	92%	210 783,36			
4.1.20	Установка светильников, тип ALS.OPL 2x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	500	9 000,00	4 500 000,00	2 300,00	1 150 000,00	11 300,00	5 650 000,00	500	80%	4 500 000,00			
4.1.21	Установка светильников, тип ALS.OPL 4x18, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	105	24 000,00	2 520 000,00	2 697,82	283 271,10	26 697,82	2 803 271,10	105	90%	2 520 000,00			
4.1.22	Установка светильников, тип PAC 2x36, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	8	8 000,00	64 000,00	2 300,00	18 400,00	10 300,00	82 400,00	8	78%	64 000,00			
4.1.23	Установка светильников, тип CD 2x18, IP65, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	10	57 675,00	576 750,00	2 697,81	26 978,10	60 372,81	603 728,10	10	96%	576 750,00			
4.1.24	Установка светильников потолочных на 9Вт, тип К200/109, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	70	5 500,00	385 000,00	1 200,00	84 000,00	6 700,00	469 000,00	70	82%	385 000,00			
4.1.25	Лампа люминисцентная на 36Вт, тип ЛБ 36	шт	1040	470,00	488 800,00			470,00	488 800,00	1 040	100%	488 800,00			
4.1.26	Лампа люминисцентная на 18Вт, тип ЛБ 18	шт	420	450,00	189 000,00			450,00	189 000,00	420	100%	189 000,00			
4.1.27	Лампа люминисцентная с цоколем 2G11 на 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ	шт	20	500,00	10 000,00			500,00	10 000,00	20	100%	10 000,00			
4.1.28	Лампа люминисцентная с цоколем G23 на 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ	шт	70	500,00	35 000,00			500,00	35 000,00	70	100%	35 000,00			
4.1.29	Стартер для люминисцентных ламп, 80С-220-1	шт	1460	100,00	146 000,00			100,00	146 000,00	1 460	100%	146 000,00			
4.1.30	Установка люстр	шт	4	18 845,77	75 383,08	2 300,00	9 200,00	21 145,77	84 583,08	4	89%	75 383,08			
4.1.31	Установка бра настенных, цоколь Е27	шт	26	4 711,43	122 497,18	1 200,00	31 200,00	5 911,43	153 697,18	26	80%	122 497,18			
4.1.32	Лампа люминисцентная на 15Вт, тип LH 15AS	шт	26	500,00	13 000,00			500,00	13 000,00	26	100%	13 000,00			
4.1.33	Установка блока силового осветительного, тип DMX-512	шт	3	25 000,00	75 000,00	8 751,34	26 254,02	33 751,34	101 254,02	3	74%	75 000,00			
4.1.34	Установка блока аварийного питания для люминисцентных ламп	шт	70	7 500,00	525 000,00	1 200,00	84 000,00	8 700,00	609 000,00	70	86%	525 000,00			
4.1.35	Установка выключателей скрытой проводке однополюсной, тип С-1-11-6/220 УХЛ4	шт	170	800,00	136 000,00	200,00	34 000,00	1 000,00	170 000,00	170	80%	136 000,00			
4.1.36	Установка выключателей скрытой проводке двухполюсной, тип С-2-06-6/220 УХЛ4	шт	35	1 200,00	42 000,00	200,00	7 000,00	1 400,00	49 000,00	35	86%	42 000,00			
4.1.37	Установка выключателей скрытой проводке однополюсной герметической, тип 0-44 Р44-6/220 УХЛ4	шт	10	1 200,00	12 000,00	200,00	2 000,00	1 400,00	14 000,00	10	86%	12 000,00			
4.1.38	Установка переключателя пакетного на 16А, герметический, тип ПВ3-16, IP65.	шт	3	6 370,40	19 111,20	2 215,20	6 645,60	8 585,60	25 756,80	3	74%	19 111,20			
4.1.39	Установка розеток штепсельнох с защитной шторкой, з/к, тип РС16-007	шт	420	800,00	336 000,00	200,00	84 000,00	1 000,00	420 000,00	420	80%	336 000,00			
4.1.40	Установка коробок уневерсальных, тип КУВ-1МУХЛ3	шт	640	200,00	128 000,00	150,00	96 000,00	350,00	224 000,00	640	57%	128 000,00			
4.1.41	Установка коробок ответвительных, тип У191 УХЛ2	шт	5000	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00	200,00	1 000 000,00	5 000	50%	500 000,00			
4.1.42	Установка ящика силового 2х8А на 380В, тип РУС М 5114-2974	шт	2	145 000,00	290 000,00	10 539,60	21 079,20	155 539,60	311 079,20	2	93%	290 000,00			
4.1.43	Установка ящика силового 1,6А на 380В, тип РУС М 5110-2274	шт	1	135 000,00	135 000,00	10 539,60	10 539,60	145 539,60	145 539,60	1	93%	135 000,00			
4.1.44	Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемый по стенам под штукатуркой - без стоимости кабеля	м	10357	50,00	517 850,00	50,00	517 850,00	100,00	1 035 700,00	5 000	48%	500 000,00			
4.1.45	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг - без стоимости кабеля	м	273	50,00	13 650,00	50,00	13 650,00	100,00	27 300,00					50%	13650,00
4.1.46	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 - без стоимости кабеля	м	75	50,00	3 750,00	50,00	3 750,00	100,00	7 500,00						
4.1.47	Кабель силовой, марки ВВГнг 3х1,5мм2	м	5500	302,00	1 661 000,00			302,00	1 661 000,00	5 500	100%	1 661 000,00			
4.1.48	Кабель силовой, марки ВВГнг 4х1,5мм2	м	980	402,00	393 960,00			402,00	393 960,00	980	100%	393 960,00			
4.1.49	Кабель силовой, марки ВВГнг 3х2,5мм2	м	2200	250,00	550 000,00			250,00	550 000,00	2 200	100%	550 000,00			
4.1.50	Кабель силовой, марки ВВГнг 3х4мм2	м	550	720,00	396 000,00			720,00	396 000,00	550	100%	396 000,00			
4.1.51	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х1,5мм2	м	330	494,00	163 020,00			494,00	163 020,00	330	100%	163 020,00			
4.1.52	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х2,5мм2	м	280	772,00	216 160,00			772,00	216 160,00	280	100%	216 160,00			
4.1.53	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х4мм2	м	230	1 190,00	273 700,00			1 190,00	273 700,00	230	100%	273 700,00			
4.1.54	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х10мм2	м	60	2 878,00	172 680,00			2 878,00	172 680,00	60	100%	172 680,00			
4.1.55	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х16мм2	м	85	4 740,00	402 900,00	31 - 53		4 740,00	402 900,00	85	100%	402 900,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.8	Кроссировка в шкафу	шт	5			2 500,00	12 500,00	2 500,00	12 500,00						
4.3.9	Установка плат разного назначения с подготовкой места установки	плата	5			6 386,64	31 933,20	6 386,64	31 933,20						
4.3.10	Плата входной линии, поток E1(ISND PRI) KX-TDA 0290CJ Panasonic	плата	1	168 265,88	168 265,88			168 265,88	168 265,88						
4.3.11	Плата выходных аналоговых линий, (16 портов) KX-TDA 0177 XJ Panasonic	плата	4	94 228,86	376 915,44			94 228,86	376 915,44						
4.3.12	Электрическая проверка и регулировка оборудования	плата	5			2 700,00	13 500,00	2 700,00	13 500,00						
4.3.13	Настройка аппаратуры высокочастотной связи по проводам высоеовольтных линии.	плата	5			11 800,00	59 000,00	11 800,00	59 000,00						
4.3.14	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станций прои количестве линий до 64 /Кабель соединительный с разъемом, 3м Amphenol/	комплект	4	8 900,00	35 600,00	147 902,94	591 611,76	156 802,94	627 211,76						
4.3.15	Установка розеток телефонных, настенного исполнения 1xRJ-11, тип 6P4C WT-6009A	шт	16	500,00	8 000,00	800,00	12 800,00	1 300,00	20 800,00						
4.3.16	Телефонный аппарат, тип KX-TS2350UAJ, Panasonic	комплект	16	5 500,00	88 000,00	6 800,00	108 800,00	12 300,00	196 800,00						
	Кабельно-трубная продукция														
4.3.17	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	740,00	1 480,00			740,00	1 480,00						
4.3.18	Прокладка миниканала, сеч 16х16мм	м	350	70,00	24 500,00	317,52	111 132,00	387,52	135 632,00						
4.3.19	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 40 мм	м	21	336,54	7 067,34	330,66	6 943,86	667,20	14 011,20						
4.3.20	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 20 мм	м	13	120,00	1 560,00	282,01	3 666,13	402,01	5 226,13						
4.3.21	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 50х3,5 мм	м	2	1 584,82	3 169,64	250,00	500,00	1 834,82	3 669,64						
4.3.22	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 25х3,2 мм	м	15	870,09	13 051,35	250,00	3 750,00	1 120,09	16 801,35						
4.3.23	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5мм2 - без стоимости кабеля	м	51	100,00	5 100,00	150,00	7 650,00	250,00	12 750,00						
4.3.24	Прокладка кабеля по стене в миниканале, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	1355	100,00	135 500,00	150,00	203 250,00	250,00	338 750,00	1 355	40%	135 500,00			
4.3.25	Кабель марки "ВИТАЯ ПАРА" 2х2х0.52, негорючая, тип UPT Cat.5e	м	1377	117,77	162 169,29			117,77	162 169,29	1 377	100%	162 169,29			
Б	**Здание котельной**														
5	**Общестроительные работы**														
5.1	**Земляные работы**														
5.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	67,38			155,42	10 472,20	155,42	10 472,20	67,38	100%	10 472,20			
5.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,072			2 150,55	10 907,59	2 150,55	10 907,59	5,072	100%	10 907,59			
5.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	28,88			155,42	4 488,53	155,42	4 488,53	28,88	100%	4 488,53			
5.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,174			5 950,51	12 936,41	5 950,51	12 936,41	2,174	100%	12 936,41			
5.1.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	74,52			62,54	4 660,48	62,54	4 660,48	74,52	100%	4 660,48			
5.1.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	74,52			62,54	4 660,48	62,54	4 660,48	74,52	100%	4 660,48			
5.1.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,28			1 155,42	9 566,88	1 155,42	9 566,88	8,28	100%	9 566,88			
5.1.8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	103,5			265,00	27 427,50	265,00	27 427,50	103,5	100%	27 427,50			
5.1.9	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	82,8			500,00	41 400,00	500,00	41 400,00	82,8	100%	41 400,00			
5.1.10	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	20,7			350,16	7 248,31	350,16	7 248,31	20,7	100%	7 248,31			
5,2	**Фундаменты**														
	Подушка Пм1														
5.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	31,2	5 701,10	177 874,32	813,76	25 389,31	6 514,86	203 263,63	31,2	100%	203 263,63			
5.2.2	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4	м3	8,2	57 742,30	473 486,86	15 190,99	124 566,12	72 933,29	598 052,98	8,2	100%	598 052,98			
5.2.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,5933	200 000,00	118 660,00			200 000,00	118 660,00	0,5933	100%	118 660,00			
5.2.4	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов	м2	15,6	1 355,50	21 145,80	1 100,00	17 160,00	2 455,50	38 305,80	15,6	100%	38 305,80			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 18 мм	т	0,24416	200 000,00	48 832,00			200 000,00	48 832,00	0,24416	100%	48 832,00			
5.5.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 22 мм	т	0,2676	200 000,00	53 520,00			200 000,00	53 520,00	0,2676	100%	53 520,00			
5.5.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,00568	200 000,00	1 136,00			200 000,00	1 136,00	0,00568	100%	1 136,00			
5.5.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,06	200 000,00	12 000,00			200 000,00	12 000,00	0,06	100%	12 000,00			
5.5.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,1826	200 000,00	36 520,00			200 000,00	36 520,00	0,1826	100%	36 520,00			
5.5.10	Заполнение пространства керамзитом	м3	1,44	13 620,16	19 613,03	1 788,89	2 576,00	15 409,05	22 189,03	1,44	100%	22 189,03			
	Стакан под дефлектор СБ-4 (2шт)														
5.5.11	Установка опорных сборных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м - без стоимости стакана	шт	2	2 500,00	5 000,00	2 450,00	4 900,00	4 950,00	9 900,00	2	100%	9 900,00			
5.5.12	Стакан сборный ж/б СБ4А-1	м3	0,12	120 000,00	14 400,00			120 000,00	14 400,00	0,12	100%	14 400,00			
5.6	**Кровля**														
5.6.1	Устройство оклеечной пароизоляции из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	90	2 648,00	238 320,00	500,00	45 000,00	3 148,00	283 320,00	90	100%	283 320,00			
5.6.2	Утепление покрытия керамзитом толщиной 150мм	м3	13,5	13 620,16	183 872,16	1 788,89	24 150,02	15 409,05	208 022,18	13,5	100%	208 022,18			
5.6.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.30 мм	м2	90	1 225,38	110 284,20	1 200,00	108 000,00	2 425,38	218 284,20	90	100%	218 284,20			
5.6.4	Устройство кровель плоских четырехслойных из 3-х слоев рубероида марки РПК-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	90	4 972,00	447 480,00	1 000,00	90 000,00	5 972,00	537 480,00	90	100%	537 480,00			
5.6.5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	37,4	2 954,78	110 508,77	333,65	12 478,51	3 288,43	122 987,28	37,4	100%	122 987,28			
	Парапет														
5.6.6	Устройство ж/бетонных монолитных парапетов из бетона класса B15	м3	1,27	57 742,10	73 332,47	15 190,99	19 292,56	72 933,09	92 625,02	1,27	100%	92 625,02			
5.6.7	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d - 5 мм	т	0,0368	200 000,00	7 360,00			200 000,00	7 360,00	0,0368	100%	7 360,00			
	Водосток														
5.6.8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 100 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	1	100%	4 000,00			
5.6.9	Укладка стальных водостоков из труб электросварных, 102х2,5 мм	м	0,89	4 500,00	4 005,00	5 000,00	4 450,00	9 500,00	8 455,00	0,89	100%	8 455,00			
5.6.10	Масляная окраска стальных труб в 2 слоя	м2	0,15	640,00	96,00	425,00	63,75	1 065,00	159,75	0,15	100%	159,75			
	Молниеотвод														
5.6.11	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8Ai	м	40,8	250,00	10 200,00	500,00	20 400,00	750,00	30 600,00	40,80	33%	10 200,00			
5.7	**Полы**														
5.7.1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,85	13 620,16	11 577,14	1 788,89	1 520,56	15 409,05	13 097,69	0,85	100%	13 097,69			
	Тип 1														
5.7.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	76,32	2 850,55	217 553,98	712,63	54 387,92	3 563,18	271 941,90	76,32	100%	271 941,90			
5.7.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	6,11	56 346,30	344 275,89	15 190,99	92 816,95	71 537,29	437 092,84	6,11	100%	437 092,84			
5.7.4	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	76,32	962,25	73 438,92	1 000,00	76 320,00	1 962,25	149 758,92	76,32	100%	149 758,92			
5.7.5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	76,32	5 867,97	447 843,47	1 200,00	91 584,00	7 067,97	539 427,47	76,32	83%	447 843,47			
	Тип 2														
5.7.6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	4,43	2 850,55	12 627,94	712,63	3 156,95	3 563,18	15 784,89	4,43	100%	15 784,89			
5.7.7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	0,3544	56 346,30	19 969,13	15 190,99	5 383,69	71 537,29	25 352,82	0,3544	100%	25 352,82			
5.7.8	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	4,43	2 648,00	11 730,64	500,00	2 215,00	3 148,00	13 945,64	4,43	100%	13 945,64			
5.7.9	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	4,43	962,25	4 262,77	1 000,00	4 430,00	1 962,25	8 692,77	4,43	100%	8 692,77			
5.7.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,73	5 867,97	27 755,50	1 200,00	5 676,00	7 067,97	33 431,50	4,73	83%	27 755,50			
5.8	**Проемы**														
	Окна														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.13.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	4,32	5 701,10	24 628,75	1 425,26	6 157,12	7 126,36	30 785,88	4,32	80%	24 628,75			
5.13.2	Устройство пандуса монолитного ж/б из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,62	57 742,30	35 800,23	15 190,99	9 418,41	72 933,29	45 218,64						
5.13.3	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00917	200 000,00	1 834,00			200 000,00	1 834,00						
5.14	Отмостка шириной 1000мм														
5.14.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	39	5 701,10	222 342,90	1 425,26	55 585,14	7 126,36	277 928,04	39,00	80%	222 342,90			
5.14.2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	39	33 138,05	1 292 383,95	1 000,00	39 000,00	34 138,05	1 331 383,95						
5.15	Дымовая труба (2шт)														
5.15.1	Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,336	35 000,00	11 760,00	150 000,00	50 400,00	185 000,00	62 160,00						
5.15.2	Дымовая труба из стали 20, на Ру до 10МПа, 219х4,0 мм	т	0,104	423 211,36	44 013,98			423 211,36	44 013,98	0,104	100%	44 013,98			
5.15.3	Стойки из трубы Д -189х4мм	т	0,232	639 256,32	148 307,47			639 256,32	148 307,47	0,232	100%	148 307,47			
5.15.4	Очистка полости и испытание трубы на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода 200 мм	м	16,1	1 187,51	19 118,91	1 000,00	16 100,00	2 187,51	35 218,91						
5.15.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,072	320,00	2 903,04	425,00	3 855,60	745,00	6 758,64						
5.15.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза	м2	9,072	640,00	5 806,08	425,00	3 855,60	1 065,00	9 661,68						
6	Внутренние инженерные системы котельной														
6.1	Водопровод В1														
6.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	24%	8 411,40			
6.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м	12	4 902,22	58 826,64	2 727,72	32 732,64	7 629,94	91 559,28	12	64%	58 826,64			
6.1.3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Водмерный узел1														
6.1.4	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	узел	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63						
6.1.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	40 800,00	163 200,00			40 800,00	163 200,00	4	100%	163 200,00			
6.1.6	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.1.7	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00						
	Водопровод Т1														
6.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	24%	8 411,40			
6.1.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Канализация К1														
6.1.10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,5	1 900,38	6 651,33	924,33	3 235,16	2 824,71	9 886,49	3,5	67%	6 651,33			
6.1.11	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12	2 386,37	28 636,44	924,33	11 091,96	3 310,70	39 728,40	12	72%	28 636,44			
6.1.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/	м	0,5	12 472,70	6 236,35	2 727,72	1 363,86	15 200,42	7 600,21	0,5	82%	6 236,35			
6.1.13	Отвод прямой, d 100 мм	шт	1	770,00	770,00			770,00	770,00	1	100%	770,00			
6.1.14	Отвод 45 град. 50х50	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00	2	100%	500,00			
6.1.15	Отвод прямой, d 50 мм	шт	3	250,00	750,00			250,00	750,00	3	100%	750,00			
6.1.16	Тройник 100х50	шт	1	850,00	850,00			850,00	850,00	1	100%	850,00			
6.1.17	Тройник прямой, d 110 мм	шт	2	1 100,00	2 200,00			1 100,00	2 200,00	2	100%	2 200,00			
	Оборудование														
6.1.18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	25 000,00	25 000,00	1 657,81	1 657,81	26 657,81	26 657,81						
6.1.19	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	37 186,19	37 186,19	1 933,09	1 933,09	39 119,28	39 119,28						
6.1.20	Установка смесителей для умывальника	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т - без стоимости насоса	насос	4	15 000,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00	30 000,00	120 000,00						
6.4.4	Циркуляционный насос WILO TOP S 65/15, G=35м3; H=7м; N=1,7кВт с ответными фланцами	комплект	2	455 529,34	911 058,68			455 529,34	911 058,68	2	100%	911 058,68			
6.4.5	Циркуляционный насос WILO TOP S 40/4, G=12м3; H=3м; N=250кВт с ответными фланцами	комплект	2	174 382,32	348 764,64			174 382,32	348 764,64	2	100%	348 764,64			
6.4.6	Установка бака расширительного мембранного, V=500л	бак	1	226 000,00	226 000,00	5 000,00	5 000,00	231 000,00	231 000,00	1	98%	226 000,00			
6.4.7	Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 20, DN 65, типа Bugatti	шт	8	10 500,00	84 000,00			10 500,00	84 000,00	8	100%	84 000,00			
6.4.8	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 65, типа Bugatti	шт	2	15 000,00	30 000,00			15 000,00	30 000,00	2	100%	30 000,00			
6.4.9	Установка фильтров сетчатых фланцевых, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	95%	34 668,00			
6.4.10	Краны шаровые мутовый "М"-"М", PN 25, DN 40, типа Bugatti	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
6.4.11	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 40, типа Bugatti	шт	2	7 000,00	14 000,00			7 000,00	14 000,00	2	100%	14 000,00			
6.4.12	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 20, типа Bugatti	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.4.13	Клапан предохранительный типа 2115SYR, PN 3, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.14	Автоматический спускник воздуха типа IVR1/2, PN 10, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.15	Установка фильтра сетчатого муфтового, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	95%	26 903,44			
6.4.16	Установка фильтра мехочистки колбового, типа 20" Big blue, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	15 000,00	15 000,00	1 328,05	1 328,05	16 328,05	16 328,05	1	92%	15 000,00			
6.4.17	Установка фильтра умягчающего колбового, типа Ecozon-200, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	265 000,00	265 000,00	1	94%	250 000,00			
6.4.18	Установка манометра с 3-х ходовым краном, тип МПЗ-У	комплект	3	5 000,00	15 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	3	67%	15 000,00			
6.4.19	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 25х2,5 мм	м	9	1 062,91	9 566,19	759,00	6 831,00	1 821,91	16 397,19	9	58%	9 566,19			
6.4.20	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 38х2,5 мм	м	4,6	1 540,13	7 084,60	759,00	3 491,40	2 299,13	10 576,00	5	67%	7 084,60			
6.4.21	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 45х2,5 мм	м	5	2 540,00	12 700,00	759,00	3 795,00	3 299,00	16 495,00	5	77%	12 700,00			
6.4.22	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 76х3,0 мм	м	14	3 545,00	49 630,00	759,00	10 626,00	4 304,00	60 256,00	14	82%	49 630,00			
6.4.23	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 89х3,5 мм	м	22	7 854,00	172 788,00	759,00	16 698,00	8 613,00	189 486,00	22	91%	172 788,00			
6.4.24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	320,00	4 928,00	425,00	6 545,00	745,00	11 473,00						
6.4.25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	15,4	640,00	9 856,00	425,00	6 545,00	1 065,00	16 401,00						
6.4.26	Отвод 90° Ду 89х3,5мм	шт	10	1 170,00	11 700,00			1 170,00	11 700,00	10	100%	11 700,00			
6.4.27	Отвод 90° Ду 79х3,5мм	шт	4	980,00	3 920,00			980,00	3 920,00	4	100%	3 920,00			
6.4.28	Тройник прямой 90°-89х3,5-76х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.29	Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм	шт	4	1 300,00	5 200,00			1 300,00	5 200,00	4	100%	5 200,00			
6.4.30	Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.31	Переход-57х4,0-45х2,5мм	шт	4	280,00	1 120,00			280,00	1 120,00	4	100%	1 120,00			
	Дымовая изолированная труба одномачтовая														
6.4.32	Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.33	Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.34	Газоотвод диаметром 220мм тройник	шт	2	21 000,00	42 000,00	1 500,00	3 000,00	22 500,00	45 000,00	2	93%	42 000,00			
6.4.35	Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан	шт	2	30 000,00	60 000,00	1 500,00	3 000,00	31 500,00	63 000,00	2	95%	60 000,00			
6.4.36	Газоотвод диаметром 220мм - 90°	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	77%	20 000,00			
6.4.37	Газоотвод диаметром 220мм прямой	шт	6	5 000,00	30 000,00	1 500,00	9 000,00	6 500,00	39 000,00	6	77%	30 000,00			
6.4.38	Газоотвод диаметром 220мм промежуточный	шт	2	5 000,00	10 000,00	1 500,00	3 000,00	6 500,00	13 000,00	2	77%	10 000,00			
6.4.39	Башня одномачтовая H=7м	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.40	Хомуты крепления	шт	16	1 000,00	16 000,00	1 500,00	24 000,00	2 500,00	40 000,00	16	40%	16 000,00			
6.4.41	Опора под мачту	шт	2	10 000,00	20 000,00	1 500,00	3 000,00	11 500,00	23 000,00	2	87%	20 000,00			
6.5	Внутренее газоснабжение котельной														
6.5.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20	778,06	15 561,20	759,00	15 180,00	1 537,06	30 741,20	20	51%	15 561,20			
6.5.2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	13,5	1 062,91	14 349,29	759,00	10 246,50	1 821,91	24 595,79	13,5	58%	14 349,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.10	Монтаж разрядников вентильных, на 10кВ	компл.	3			4 111,27	12 333,81	4 111,27	12 333,81	3	100%	12 333,81			
7.2.11	Разрядник, тип РВО-10кВ	шт	3	2 215,94	6 647,82			2 215,94	6 647,82	3	100%	6 647,82			
7.2.12	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 - без стоимости провода	м	350	250,00	87 500,00	150,00	52 500,00	400,00	140 000,00	350	100%	140 000,00			
7.2.13	Провод, марка АС- 50/8 мм2 (0.205 т)	м	1050	326,00	342 300,00			326,00	342 300,00	1 050	100%	342 300,00			
7.2.14	Изолятор штыревой, тип ШФ 20 - Г	шт	44	2 968,00	130 592,00			2 968,00	130 592,00	44	100%	130 592,00			
7.2.15	Колпачок К-6 (КП-20)	шт	38	65,00	2 470,00			65,00	2 470,00	38	100%	2 470,00			
7.2.16	Колпачок К-9 (КП-24)	шт	6	65,00	390,00			65,00	390,00	6	100%	390,00			
7.2.17	Зажим соединительный плашечный, тип ПА-2-2А	шт	47	558,00	26 226,00			558,00	26 226,00	47	100%	26 226,00			
7.2.18	Зажим соединительный плашечный, тип ПС-2	шт	10	558,00	5 580,00			558,00	5 580,00	10	100%	5 580,00			
7.2.19	Изолятор, тип ПСД70Е	шт	12	5 580,00	66 960,00			5 580,00	66 960,00	12	100%	66 960,00			
7.2.20	Ушко однолапчатое, тип У1-7-16	шт	6	1 674,00	10 044,00			1 674,00	10 044,00	6	100%	10 044,00			
7.2.21	Звено промежуточное, тип ПРТ-7	шт	6	990,00	5 940,00			990,00	5 940,00	6	100%	5 940,00			
7.2.22	Зажим натяжной клиновой, тип НКК-1-1Б	шт	6	4 074,00	24 444,00			4 074,00	24 444,00	6	100%	24 444,00			
7.2.23	Скоба СК-7-1А	шт	6	912,00	5 472,00			912,00	5 472,00	6	100%	5 472,00			
7.2.24	Серьга СРС-7-16	шт	6	786,00	4 716,00			786,00	4 716,00	6	100%	4 716,00			
7.2.25	Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	12	1 026,00	12 312,00			1 026,00	12 312,00	12	100%	12 312,00			
7.2.26	Ошиновка (провода ВЛ)	шт	12	1 000,00	12 000,00			1 000,00	12 000,00	12	100%	12 000,00			
7.2.27	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00184	833 691,20	1 533,99			833 691,20	1 533,99	0,00184	100%	1 533,99			
7.2.28	Траверса ТМ2	шт	1	13 280,99	13 280,99			13 280,99	13 280,99	1	100%	13 280,99			
7.2.29	Траверса ТМ3	шт	4	12 511,78	50 047,12			12 511,78	50 047,12	4	100%	50 047,12			
7.2.30	Траверса ТМ5	шт	1	8 269,09	8 269,09			8 269,09	8 269,09	1	100%	8 269,09			
7.2.31	Траверса ТМ6	шт	2	13 593,48	27 186,96			13 593,48	27 186,96	2	100%	27 186,96			
7.2.32	Накладка ОГ1	шт	1	4 615,30	4 615,30			4 615,30	4 615,30	1	100%	4 615,30			
7.2.33	Накладка ОГ2	шт	4	2 001,15	8 004,60			2 001,15	8 004,60	4	100%	8 004,60			
7.2.34	Накладка ОГ5	шт	2	1 057,66	2 115,32			1 057,66	2 115,32	2	100%	2 115,32			
7.2.35	Хомут Х1	шт	8	1 195,91	9 567,28			1 195,91	9 567,28	8	100%	9 567,28			
7.2.36	Хомут Х2	шт	1	1 195,91	1 195,91			1 195,91	1 195,91	1	100%	1 195,91			
7.2.37	Хомут Х7	шт	6	1 195,91	7 175,46			1 195,91	7 175,46	6	100%	7 175,46			
7.2.38	Хомут Х8	шт	2	1 195,91	2 391,82			1 195,91	2 391,82	2	100%	2 391,82			
7.2.39	Болт Б5	шт	2	757,20	1 514,40			757,20	1 514,40	2	100%	1 514,40			
7.2.40	Кронштейн У1	шт	3	3 365,31	10 095,93			3 365,31	10 095,93	3	100%	10 095,93			
7.2.41	Стяжка Г1	шт	6	3 797,99	22 787,94			3 797,99	22 787,94	6	100%	22 787,94			
7.2.42	Проводник ЗП1	м	15,6	1 021,63	15 937,43			1 021,63	15 937,43	15,6	100%	15 937,43			
7.2.43	Кронштейн РА1	шт	2	8 773,87	17 547,74			8 773,87	17 547,74	2	100%	17 547,74			
7.2.44	Кронштейн РА4	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
7.2.45	Кронштейн РА5	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
	Заземление														
7.2.46	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	35	500,00	17 500,00	250,00	8 750,00	750,00	26 250,00	35	100%	26 250,00			
7.2.47	Сталь круглая класса А-I, диам 16 мм	м	35	2 000,00	70 000,00			2 000,00	70 000,00	35	100%	70 000,00			
	Заземление КТПГ и ДЭС														
7.2.48	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	12,6			2 150,55	27 096,93	2 150,55	27 096,93	12,6	100%	27 096,93			
7.2.49	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,6			2 151,55	27 109,53	2 151,55	27 109,53	12,6	100%	27 109,53			
7.2.50	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	60	500,00	30 000,00	350,00	21 000,00	850,00	51 000,00	60	100%	51 000,00			
7.2.51	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам. 16 мм, /длиной 5 м -10шт/	м	50	250,00	12 500,00	350,00	17 500,00	600,00	30 000,00	50	100%	30 000,00			
	Заземление и молниезащита														
7.2.52	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	44,1			2 150,55	94 839,26	2 150,55	94 839,26	44,1	100%	94 839,26			
7.2.53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	44,1			2 151,55	94 883,36	2 151,55	94 883,36	44,1	100%	94 883,36			
7.2.54	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	210	500,00	105 000,00			500,00	105 000,00	210	100%	105 000,00			
7.2.55	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм	м	80	250,00	20 000,00	350,00	28 000,00	600,00	48 000,00	80	100%	48 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3	17,15			2 150,55	36 881,93	2 150,55	36 881,93						
8.1.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1162,5			62,54	72 702,75	62,54	72 702,75						
8.1.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы.	м3	129,17			1 155,42	149 245,60	1 155,42	149 245,60						
	Сети АПС														
8.1.7	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб диам 100мм с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	м	36	500,00	18 000,00	450,00	16 200,00	950,00	34 200,00	36	53%	18 000,00			
8.1.8	Прокладка кабеля связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм в подземной канализации	м	200	300,53	60 106,00	100,00	20 000,00	400,53	80 106,00	200	75%	60 106,00			
8.1.9	Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель!", тип ЛЭС -450	м	40	120,00	4 800,00	166,55	6 662,00	286,55	11 462,00	40	42%	4 800,00			
8.2	**Внешние сети телефонизации**														
8.2.1	Устройство колодцев ж/б сборных типовых, тип ККС-1-10 /с люком/	шт	23	50 274,85	1 156 321,55	36 021,82	828 501,86	86 296,67	1 984 823,41	23	100%	1 984 823,41	10	42%	828 501,86
8.2.2	Колодцы железобетонные телефонные	м3	10,23			50 274,85	514 311,72	50 274,85	514 311,72	10,23	100%	514 311,72			
8.2.3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	87,94	1 555,10	136 755,49	712,63	62 668,68	2 267,73	199 424,18	88	100%	199 424,18	28	31%	62 668,68
8.2.4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, диам.150мм, тип БНД	м	25	500,00	12 500,00	450,00	11 250,00	950,00	23 750,00	25	100%	23 750,00	12	47%	11 250,00
8.2.5	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий Ду-110 /труба пластиковая, двухстенная, ПВД/ПНД, синяя, Ду110, тип Т2-КЛ0-110С - 1382.1 м/	м	1355	1 028,54	1 393 671,70	44,47	60 259,56	1 073,01	1 453 931,26	1 355	100%	1 453 931,26	56	4%	60 259,56
8.2.6	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трккбопровода	м	1550			373,00	578 150,00	373,00	578 150,00	1 550	100%	578 150,00	1 550	100%	578 150,00
8.2.7	Кабель оптический, одномодовый, 4 волокна, негорючий, марки ОКП(А)нг-0,22-4П	м	1581	387,22	612 194,82			387,22	612 194,82	1 581	100%	612 194,82			
8.2.8	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	3 025,15	6 050,30			3 025,15	6 050,30	2	100%	6 050,30	2	100%	6 050,30
8.2.9	Метизы разные	кг	10	450,00	4 500,00			450,00	4 500,00	10	100%	4 500,00	10	100%	4 500,00
8.2.10	Набор для маркировки кабелей, марки STARTER KIT	комплект	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00	1	100%	15 000,00
9	**Наружное газоснабжение**														
9,1	**Вход-выход полиэтиленового газопровода из земли**														
9.1.1	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,02	45 370,00	907,40	15 190,99	303,82	60 560,99	1 211,22						
9.1.2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8,0мм /футляр/	м	4	10 609,88	42 439,52	250,00	1 000,00	10 859,88	43 439,52	4	98%	42 439,52			
9.1.3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм с пневматическим испытанием	м	4	4 224,71	16 898,84	250,00	1 000,00	4 474,71	17 898,84	4	94%	16 898,84			
9.1.4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	шт	6	6 516,86	39 101,16	250,00	1 500,00	6 766,86	40 601,16	6	96%	39 101,16			
9.1.5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	4	250,00	1 000,00	500,00	2 000,00	750,00	3 000,00	4	33%	1 000,00			
9.1.6	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	4	5 000,00	20 000,00	650,00	2 600,00	5 650,00	22 600,00	4	88%	20 000,00			
9.1.7	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1 000,00	12 000,00	730,09	8 761,08	1 730,09	20 761,08	12	58%	12 000,00			
9.1.8	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
9.1.9	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 160, PN 16	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
9.1.10	Отвод ПЭ 90° компрессионный прямой DN 160х160, PN 16	шт	4	10 000,00	40 000,00			10 000,00	40 000,00	4	100%	40 000,00			
9.1.11	Пластина 5х400х500 мм	т	0,03428	206 748,37	7 087,33			206 748,37	7 087,33	0,03428	100%	7 087,33			
9.1.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,75	320,00	1 520,00	425,00	2 018,75	745,00	3 538,75						
9.1.13	Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза	м2	4,75	640,00	3 040,00	425,00	2 018,75	1 065,00	5 058,75						
	Опознавательный знак (2шт)														
9.1.14	Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01208	50 000,00	604,00	150 000,00	1 812,00	200 000,00	2 416,00						
9.1.15	Лист диск диаметром 200мм - 2шт	т	0,00106	289 395,92	306,76			289 395,92	306,76	0,00106	100%	306,76			
9.1.16	Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт	т	0,01174	308 160,02	3 617,80			308 160,02	3 617,80	0,01174	100%	3 617,80			
9.1.17	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,16	57 742,30	9 238,77	15 190,99	2 430,56	72 933,29	11 669,33						
9.1.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,374	320,00	439,68	425,00	583,95	745,00	1 023,63						
9.1.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	1,374	640,00	879,36	425,00	583,95	1 065,00	1 463,31						
	Опора подвижная ОП-1 (4шт)														
9.1.20	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,792			2 150,55	1 703,24	2 150,55	1 703,24						
9.1.21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,472			1 155,42	545,36	1 155,42	545,36						
9.1.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,44	2 850,55	4 104,79	406,88	585,91	3 257,43	4 690,70						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.2.29	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (бетон кл.В12.5, на с/с цементе - 0,8м3)	м	18	5 549,68	99 894,24	1 460,02	26 280,36	7 009,70	126 174,60	18	79%	99 894,24			
9.2.30	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	0,9	1 555,10	1 399,59	712,63	641,37	2 267,73	2 040,96						
9.2.31	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2	100,00	200,00	5 000,00	10 000,00	5 100,00	10 200,00						
9.2.32	Стойки СТ-1 - 10 шт	т	0,341	439 256,32	149 786,41	100,00	34,10	439 356,32	149 820,51	0,341	99,98%	149 786,41			
9.2.33	Сетки металлические в рамках	м2	28,6	4 386,33	125 449,04	500,00	14 300,00	4 886,33	139 749,04	28,6	89,77%	125 449,04			
9.2.34	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,51	320,00	7 523,20	425,00	9 991,75	745,00	17 514,95						
9.2.35	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	23,51	640,00	15 046,40	425,00	9 991,75	1 065,00	25 038,15						
	Покрытие площадки														
9.2.36	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	12,5	2 850,55	35 631,88	406,88	5 086,00	3 257,43	40 717,88	12,5	88%	35 631,88			
9.2.37	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.150мм	м3	1,875	7 500,00	14 062,50	5 000,00	9 375,00	12 500,00	23 437,50	1,875	60%	14 062,50			
	Отмостка														
9.2.38	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	20	2 850,55	57 011,00	406,88	8 137,60	3 257,43	65 148,60	20	88%	57 011,00			
9.2.39	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.50мм	м3	1,4	7 500,00	10 500,00	5 000,00	7 000,00	12 500,00	17 500,00	1,4	60%	10 500,00			
9.3	**Газопровод**														
	Землянные работы														
9.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	77,34			155,42	12 020,18	155,42	12 020,18						
9.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,82			2 150,55	12 516,20	2 150,55	12 516,20						
9.3.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	94,53			155,42	14 691,85	155,42	14 691,85						
9.3.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,11			2 150,55	15 290,41	2 150,55	15 290,41						
9.3.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	166,32			62,54	10 401,65	62,54	10 401,65						
9.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,48			1 155,42	21 352,16	1 155,42	21 352,16						
9.3.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	166,32			265,70	44 191,22	265,70	44 191,22						
	Трубопровод														
9.3.8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004, с пневматическим испытанием	м	150	6 516,86	977 529,00	250,00	37 500,00	6 766,86	1 015 029,00	150	96%	977 529,00			
9.3.9	Укладка стальных электросваных водопроводных труб диаметром 108х5,0мм с пневматическим испытанием	м	20	2 855,94	57 118,80	886,75	17 735,00	3 742,69	74 853,80	20	76%	57 118,80			
9.3.10	Установка стальных фасоных частей диам.100-250 мм	т	0,0182	450 000,00	8 190,00	390 495,55	7 107,02	840 495,55	15 297,02						
9.3.11	Отводы крутоизогнутые 90°, Ф159х6мм	шт	2	4 050,00	8 100,00			4 050,00	8 100,00	2	100%	8 100,00			
9.3.12	Тройник, 159х6-108х4 мм	шт	1	4 470,00	4 470,00			4 470,00	4 470,00	1	100%	4 470,00			
9.3.13	Установка тройника полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	9 452,00	18 904,00	2 537,80	5 075,60	11 989,80	23 979,60	2	79%	18 904,00			
9.3.14	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм 30с41нж	шт	1	37 950,00	37 950,00	10 000,00	10 000,00	47 950,00	47 950,00	1	79%	37 950,00			
9.3.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	2	2 430,00	4 860,00	2 500,00	5 000,00	4 930,00	9 860,00						
9.3.16	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж	шт	2	71 850,00	143 700,00	10 000,00	20 000,00	81 850,00	163 700,00	2	88%	143 700,00			
9.3.17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	4	4 060,00	16 240,00	2 500,00	10 000,00	6 560,00	26 240,00						
9.3.18	Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200	м	150	120,00	18 000,00	166,55	24 982,50	286,55	42 982,50						
9.3.19	Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее	м	150	13,75	2 062,50	200,00	30 000,00	213,75	32 062,50						
9.3.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,5	320,00	3 040,00	425,00	4 037,50	745,00	7 077,50						
9.3.21	Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза	м2	9,5	640,00	6 080,00	425,00	4 037,50	1 065,00	10 117,50						
9.3.22	Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм	врезка	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00						
	Контроль кочества сварных соединений														
9.3.22	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00						
9.3.23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	12	500,00	6 000,00	6 000,00 45 - 53	72 000,00	6 500,00	78 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.2.2	Отводы 90°, 89х3,5 мм	шт	10	1 187,51	11 875,10			1 187,51	11 875,10	10	100%	11 875,10			
10.2.3	Опоры скользящие ОПП2-100.89	т	0,02356	399 165,26	9 404,33			399 165,26	9 404,33	0,02356	100%	9 404,33			
10.2.4	Опоры неподвижные Т3.03	т	0,00096	399 165,26	383,20			399 165,26	383,20	0,00096	100%	383,20			
10.2.5	Укладка балок ж/б Б1 для неподвижных опор (1шт.)	м3	0,05	100 253,74	5 012,69	120 000,00	6 000,00	220 253,74	11 012,69	0,05	100%	11 012,69			
10.2.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	41	320,00	13 120,00	425,00	17 425,00	745,00	30 545,00	41	100%	30 545,00			
10.2.7	Антикорозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2	41	1 555,10	63 759,10	712,63	29 217,83	2 267,73	92 976,93	41	100%	92 976,93			
10.2.8	Изоляция трубопроводов диаметром до 89 мм минераловатными шнурами толщ.40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50	150	100%	138 187,50			
10.2.9	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	м3	0,3	111 776,60	33 532,98			111 776,60	33 532,98	0,3	100%	33 532,98			
10.2.10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50	150	100%	138 187,50			
10.2.11	Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н /ТУ6-11-145-80/	м2	76	1 000,00	76 000,00			1 000,00	76 000,00	76	100%	76 000,00			
11	Наружные сети водопровода и канализации														
11,1	Земляная работа														
11.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	1667,71			95,56	159366,37	95,56	159366,37	1 668	100%	159 366,37			
11.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1250,53			1089,10	1361952,22	1089,10	1361952,22	1 250,53	100%	1 361 952,22			
11.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	973,36			93,16	90678,22	93,16	90678,22	973,36	100%	90 678,22			
11.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,32			2150,55	157678,33	2150,55	157678,33	73,32	100%	157 678,33			
11.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	61,09			213,04	13014,61	213,04	13014,61	61,09	100%	13 014,61			
11.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,598			7627,71	35072,21	7627,71	35072,21	4,598	100%	35 072,21			
11.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	4,598			420,26	1932,36	420,26	1932,36	4,598	100%	1 932,36			
11.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	9,748			542,26	5285,95	542,26	5285,95	9,748	100%	5 285,95			
11.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	28,804			115,04	3313,61	115,04	3313,61	28,804	100%	3 313,61			
11.1.10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	122,976			2146,67	263988,89	2146,67	263988,89	122,976	100%	263 988,89			
11.1.11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2515,167			37,49	94293,61	37,49	94293,61	2 515,167	100%	94 293,61			
11.1.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	279,463			692,59	193553,28	692,59	193553,28	279,463	100%	193 553,28			
11.1.13	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2504,73			159,27	398928,35	159,27	398928,35	2 504,73	100%	398 928,35			
11.1.14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м /в боковой резерв/	м3	110,97			209,89	23291,49	209,89	23291,49	110,97	100%	23 291,49			
11,2	Водопровод В1														
11.2.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17- 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	52	603,00	31356,00	366,24	19044,48	969,24	50400,48	52	100%	50 400,48			
11.2.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	600	3500,00	2100000,00	553,82	332292,00	4053,82	2432292,00	600	100%	2 432 292,00			
11.2.3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65х3,8 мм	м	52	10,00	520,00	22,90	1190,80	32,90	1710,80						
11.2.4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160х9,5 мм	м	600	10,00	6000,00	22,90	13740,00	32,90	19740,00						
11.2.5	Прокладка проволки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм	м	652	200,00	130400,00	150,00	97800,00	350,00	228200,00	652	100%	228 200,00			
11.2.6	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 50 мм	шт	1	51469,75	51469,75	1598,14	1598,14	53067,89	53067,89	1	100%	53 067,89			
11.2.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	2	1340,00	2680,00	1705,42	3410,84	3045,42	6090,84	2	100%	6 090,84			
11.2.8	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 150 мм	шт	4	75000,00	300000,00	3758,59	15034,36	78758,59	315034,36	4	100%	315 034,36			
11.2.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	8	4060,00	32480,00	1705,42	13643,36	5765,42	46123,36	8	100%	46 123,36			
11.2.10	Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм	м	144	13000,00	1872000,00	1371,55	197503,20	14371,55	2069503,20	144	100%	2 069 503,20			
11.2.11	Укладка футляра из стальных труб Ф219х4,0 мм (L=200мм - 19шт)	м	3,8	12000,00	45600,00	1371,55	5211,89	13371,55	50811,89	4	100%	50 811,89			
11.2.12	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм	м	144	250,00	36000,00	1549,17	223080,48	1799,17	259080,48	144	100%	259 080,48			
11.2.13	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм	шт	10	5000,00	50000,00	18483,05	184830,50	23483,05	234830,50	10	100%	234 830,50			
11.2.14	Нанесение весьма усиленной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	м	144	2000,00	288000,00	2134,31	307340,64	4134,31	595340,64	144	100%	595 340,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.14	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	20 000,00	40 000,00	22 695,82	45 391,64	42 695,82	85 391,64	2	47%	40 000,00			
11.3.15	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	бак	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	1	50%	5 000,00			
11.3.16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	77%	20 000,00			
11.3.17	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
11.3.18	Комплектная канализационная насосная станция Grundfos Q=2,0 м3/ч; H=10м с монтажными работами	комплект	1	3 326 444,00	3 326 444,00	5 000,00	5 000,00	3 331 444,00	3 331 444,00	1,00	99,85%	3 326 444,00			
	Канализационный колодец Д-1000мм (10шт)														
11.3.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	28,9	2 550,55	73 710,90	406,88	11 758,83	2 957,43	85 469,73	28,9	100%	85 469,73			
11.3.20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (ПН-10 - 0,18м3-10шт; КС-10-6 - 0,16м3-8шт; КС-10-9 - 0,24м3-4шт; 1ПП-10 - 0,1м3-10шт; КО-6 - 0,02м3-16шт.)	м3	5,36	50 000,00	268 000,00	13 000,00	69 680,00	63 000,00	337 680,00	5,36	100%	337 680,00			
11.3.21	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	9	28 000,00	252 000,00			28 000,00	252 000,00	9	100%	252 000,00			
11.3.22	Люк чугунный, тип Т /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.23	Стремянка С1 (10 шт.)	т	0,09	180 000,00	16 200,00			180 000,00	16 200,00	0,09	100%	16 200,00			
11.3.24	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	9,16	5 000,00	45 800,00	250,00	2 290,00	5 250,00	48 090,00	9,16	100%	48 090,00			
11.3.25	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	53	2 850,55	151 079,15	813,76	43 129,28	3 664,31	194 208,43	53	78%	151 079,15			
11.3.26	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	53	7 138,05	378 316,65	1 000,00	53 000,00	8 138,05	431 316,65						
11.3.27	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	20	2 500,00	50 000,00	500,00	10 000,00	3 000,00	60 000,00	20	100%	60 000,00			
11.3.28	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	20	5 000,00	100 000,00	2 500,00	50 000,00	7 500,00	150 000,00	20	100%	150 000,00			
11.3.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	76,664	1 555,10	119 220,19	712,63	54 633,07	2 267,73	173 853,25	76,664	100%	173 853,25			
	Канализационный колодец Д-1500мм (5шт)														
11.3.30	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	29,04	2 550,55	74 067,97	406,88	11 815,80	2 957,43	85 883,77	29,04	100%	85 883,77			
11.3.31	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-5шт; КС-15-6 - 0,26м3-13шт; КС-15-9 - 0,4м3-3шт; 1ПП-15 - 0,27м3-5шт; КО-6 - 0,02м3-12шт.)	м3	8,07	50 000,00	403 500,00	15 190,99	122 591,29	65 190,99	526 091,29	8,07	100%	526 091,29			
11.3.32	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	5	28 000,00	140 000,00			28 000,00	140 000,00	5	100%	140 000,00			
11.3.33	Стремянка С1 (5 шт.)	т	0,054	200 000,00	10 800,00			200 000,00	10 800,00	0,05	100%	10 800,00			
11.3.34	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	10,6	5 000,00	53 000,00	250,00	2 650,00	5 250,00	55 650,00	10,6	100%	55 650,00			
11.3.35	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	31,8	5 701,11	181 295,30	813,76	25 877,57	6 514,87	207 172,87	31,8	100%	207 172,87			
11.3.36	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	31,8	8 138,05	258 789,99	1 000,00	31 800,00	9 138,05	290 589,99	31,8	100%	290 589,99			
11.3.37	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	10	2 500,00	25 000,00	500,00	5 000,00	3 000,00	30 000,00	10	100%	30 000,00			
11.3.38	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	10	5 000,00	50 000,00	2 500,00	25 000,00	7 500,00	75 000,00	10	100%	75 000,00			
11.3.39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	86,27	1 555,10	134 158,48	712,63	61 478,59	2 267,73	195 637,07	86,27	100%	195 637,07			
	Колодец-жиросборник Д-1000мм (1шт)														
11.3.40	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	2,89	5 701,10	16 476,18	813,76	2 351,77	6 514,86	18 827,95	2,89	100%	18 827,95			
11.3.41	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-1шт; КЦ-10-6 - 0,16м3-2шт; КЦ-7-3 - 0,05м3-4шт; КЦП1-10-1 - 0.1м3-1шт; КЦО-1 - 0.02м3-1шт., КЦО-3 - 0.85м3-1шт.)	м3	1,67	60 000,00	100 200,00	15 190,99	25 368,95	75 190,99	125 568,95	1,67	100%	125 568,95			
11.3.42	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.43	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	2	2 500,00	5 000,00	500,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
11.3.44	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	2,00	100%	15 000,00			
11.3.45	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,93	1 555,10	9 221,74	712,63	4 225,90	2 267,73	13 447,64	5,93	100%	13 447,64			
11.3.46	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	5,3	5 701,11	30 215,88	813,76	4 312,93	6 514,87	34 528,81	5,3	100%	34 528,81			
11.3.47	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	8 138,05	43 131,67	1 000,00	5 300,00	9 138,05	48 431,67	5,3	100%	48 431,67			
11.3.48	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110 мм	шт	2	2 360,00	4 720,00	1 500,00	3 000,00	3 860,00	7 720,00	2	100%	7 720,00			
11.3.49	Изготовление и установка деревянной перегородки	м2	0,42	500,00	210,00	500,00	210,00	1 000,00	420,00	0,42	100%	420,00			
	Колодец- гаситель напора Д-1000мм (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за январь месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Площадка установка трансформатора														
12.6.5	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	19,4	2 850,55	55 300,67	406,88	7 893,47	3 257,43	63 194,14	19,4	88%	55 300,67			
12.6.6	Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б прямоугольных плит ДП8-2, площадью до 10,5 м2 /3х1,5х0,18м/	м3	2,88	11 209,18	32 282,44	4 531,77	13 051,50	15 740,95	45 333,94	2,88	71%	32 282,44			
12.6.7	Устройство отмостки из бетона класса В7,5 на с/с цементе W4	м3	0,26	35 500,00	9 230,00	15 190,99	3 949,66	50 690,99	13 179,66						
12.6.8	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит	м2	18	1 555,10	27 991,80	712,63	12 827,34	2 267,73	40 819,14	18	69%	27 991,80			
13	**Технологическое оборудование**														
13,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	Согласно приложению 2,3			89 221 041,00		1 289 253,50		90 510 294,50		11%	9 464 160,00			
14	**Демобилизация**	объект	1			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00						
	Итого:								**871 910 553,16**		60,10%	**524 030 838,42**		0,59%	**5 116 746,09**
	Затраты заказчика:								15 345 625,74			9 222 942,76			90 054,73
	Авторский надзор:								1 743 821,11			1 048 061,68			10 233,49
	Всего без НДС:								**889 000 000,00**			**534 301 842,85**			**5 217 034,32**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Жол Курылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:
Начальник участка - Федоров А.Ю.

Технический надзор:
ТОО "Мангистаукурылысинвест" - Досмухамбетов К.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Инвестор НКОК Н.В.:
Представитель отдела СИП:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП:
Кадырбаев С.
(подпись.Ф.И.О. печать)

Инженер СИП:
Сакенов С.
(подпись.Ф.И.О. печать)