Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**

Наимен. строительства : **ЛОТ №3 "Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за __июнь__ 2012 года

Код		Договор			
		номер	дата		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материа-	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	4 618 914	4 124 030							494 884	4 618 914
в том числе:										
- июнь 2012 года		4 124 030							494 884	4 618 914
Удержание по договору 5%		206 202							24 744	230 946
Итого к перечислению		3 917 829							470 140	4 387 968

4 387 968 (четыре миллиона триста восемьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят восемь), 00 тенге

Заказчик:
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Бисенов С.Х.

Подрядчик:
ТОО "Бейнеугаз"

_____ Сарманов Х.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО, Бейнеугав'
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу

Наименование обьекта: Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу

А К Т N 1 от 29.06.12г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00 / --	-- / --	8374 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 / --	-- / --	1442 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	СПрайст	Камень ракушечник	м3	121,01	879,39 / --	-- / --	106415 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	2,55	26800,00 / --	-- / --	68340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	м2	27,00	4860,00 / --	-- / --	131220 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	комплект	12,00	879,00 / --	-- / --	10548 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина	м	18,00	839,00 /	-- /	15102 /	-- /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 мм			--	--	--	--	--	--
23.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,72	4250,00 ---	-- --	28560 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,12	4010,00 ---	-- --	60631 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	8,64	5380,00 ---	-- --	46483 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	8,00	1960,00 ---	-- --	15680 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00 ---	-- --	16560 ---	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайст	Двери стальные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	4,00	12493,59 ---	-- --	49974 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С11021-49	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	7,40	7295,40 ---	-- --	53986 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	м3	47,07	6190,00 ---	-- --	291363 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	2,91	5520,00 ---	-- --	16063 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С11021-47	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,35	11781,00 ---	-- --	4123 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00 ---	-- --	2472 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00 ---	-- --	243 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины,	т	0,37	59200,00 ---	-- --	21726 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
37.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00	--	617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-48 5	Пластикат листовой	т	0,06	129900,00	--	7976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11031-10 3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	14,01	10700,00	--	149907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151803-1 56прим	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	4,00	11000,00	--	44000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Сцена	Люстра для ламп накаливания на 5 рожков	шт	4,00	6864,61	--	27458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Сцена	Люстра для ламп накаливания на 3 рожка	шт	4,00	2745,84	--	10983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151701-8 3	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	8,00	209,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	шт	4,00	4460,00	--	17840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151706-8 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	4,00	496,00	--	1984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	10,00	24,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	48,00	39,00	--	1872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130806-5 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	12,00	149,00	--	1788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С151607-1 78	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,05	58200,00 / --	-- / --	2910 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,52	39800,00 / --	-- / --	20696 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С151607-1 74	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,08	24900,00 / --	-- / --	1992 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С151601-3 45	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,08	210240,00 / --	-- / --	16819 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00 / --	-- / --	624 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8,00	182,00 / --	-- / --	1456 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	12,00	215,00 / --	-- / --	2580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С151801-1 43	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	58,00	46,00 / --	-- / --	2668 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С151803-5 2	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,10	60400,00 / --	-- / --	6040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	4,00	195,00 / --	-- / --	780 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С151601-3 46	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1000м	0,03	309360,00 / --	-- / --	9281 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С130806-5 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	м	27,00	47,00 / --	-- / --	1269 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	5,10	112,00 ---	-- ---	571 ---	-- ---	-- ---	-- ---
62.	СПРАЙСТ	Краны шаровые муфтовые ГШК 15-16, Ду 15 мм	шт	8,00	1979,30 ---	-- ---	15834 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	4,00	22600,00 ---	-- ---	90400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
64.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,20	200,00 ---	-- ---	240 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	СПРАЙСТ	Стоимость газового котла производительностью 10 кВт	компл	2,00	56799,54 ---	-- ---	113599 ---	-- ---	-- ---	-- ---
66.	СПрайст	Стоимость регулирующего клапана DAnfOss EAglE D 25 мм	шт	4,00	3519,26 ---	-- ---	14077 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	СПрайст	Стоимость секций радиаторов	шт	104,00	640,70 ---	-- ---	66633 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	СПрайст	Стоимость комплектующих к радиаторам	шт	10,00	411,88 ---	-- ---	4119 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,20	200,00 ---	-- ---	40 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	СПрайст	Стоимость газового котла производительностью 10 кВт	компл	2,00	56799,54 ---	-- ---	113599 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	СПрайст	Стоимость регулирующего клапана DAnfOss EAglE D 25 мм	шт	4,00	3519,26 ---	-- ---	14077 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	СПрайст	Стоимость секций радиаторов	шт	98,00	640,70 ---	-- ---	62789 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	СПрайст	Стоимость комплектующих к радиаторам	шт	10,00	411,88 ---	-- ---	4119 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
74.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,20	200,00	--	40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1782894	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

	0
Всего накладных расходов:	1782894
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

	93342
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1876236
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1894375
Итого с временными, 1,1 %	1913281
Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %	1919950
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1936622
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4043167
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	80863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4124030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	494884
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4618914
Итого с НДС	

Принял: Сдал: