Заказчик: ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство»
Подрядчик: ТОО «Бейнеугаз»
Объект: №3 лот «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с. Бейнеу»
Договор: №13 от 28.06.2012г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г №73 КО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за месяц август 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах. всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетным месяце	по монтажу оборудования		на приборе-теине материалов	другие дополнительные расходы		
№3 лот «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с. Бейнеу»	9 746 198	4 577 932							549 352	5 127 284
в том числе. За август 2012г		4 577 932							549 352	5 127 284
Согласно договору №13 от 28.06.2012г. удерживается 5% гарантийный взнос										256 364
Итого к оплате										4 870 920
Итого по объекту составляет: 4 870 920 тенге 00 тиын										

Заказчик: _____ **Бисенов С.**

Подрядчик: _____ **Сарманов Х.А.**

Заказчик: ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство».
Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Бейнеугаз»
Субподрядчик
Договор №13 от 28.06.2012год.

Наименование строительства и его адрес: Лот №3 «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу»
Наименование объекта: Лот №3 «Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу»

А К Т N 2 от 10.09.12г.

выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	85,00	39,84	37,82	3387	3214	0,01	1
					1,87	11,00	159	935	0,04	3
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	160,00	27,84	26,18	4454	4188	0,01	2
					1,66	7,20	266	1152	0,03	4
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /дороботка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	262,72	--	2627	--	1,85	18
					262,72	--	2627	--	--	--
4.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	136,00	38,76	38,76	5271	5271	--	--
					--	6,46	--	879	0,14	18
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1,2 группы грунтов	м3	85,00	3,13	2,66	266	226	0,00	0
					0,39	0,93	33	79	0,00	0
6.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	160,00	5,55	5,55	889	889	--	--
					--	1,80	--	289	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	160,00	21,55	4,52	3447	723	0,11	17
					17,03	--	2725	--	--	--
9.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	87,00	790,75	24,55	68796	2136	0,26	23
					39,83	9,20	3465	800	0,04	4
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	м3	72,06	15835,63	359,75	1141115	25923	2,82	203
					441,00	117,61	31778	8475	0,57	41
11.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	72,06	183,00	--	13187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	72,06	519,00	--	37399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных под перегородки, бетон В12,5	м3	7,70	14840,88	116,31	114275	896	0,97	7
					146,25	38,03	1126	293	0,19	1
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,19	5239,08	327,33	977	61	11,60	2
					1890,00	123,75	352	23	0,60	0
15.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,82	183,00	--	1431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,82	519,00	--	4059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	342,00	245,44	3,82	83940	1306	0,21	73
					37,35	1,44	12774	492	0,01	2
18.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	60,20	311,20	4,84	18734	292	0,38	23
					58,05	1,58	3495	95	0,01	0
19.	Е0108-23-	Кладка рядовая из известняка стен	м3	123,48	1942,56	321,26	239867	39669	4,10	506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	неармированных при высоте этажа до 4 м			603,00	119,25	74458	14725	0,59	73
20.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	72845,81	488,31	17483	117	56,40	14
					8257,50	157,50	1982	38	0,77	0
21.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	32,00	113,36	66,43	3627	2126	0,15	5
					23,85	23,85	763	763	0,11	3
	ИТОГО:						1766572	87037		904
							137344	29038		153

Накладные расходы :

На общестроительные работы	189874
Всего накладных расходов:	189874
Итого с накладными	1956446

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	117387
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2073833
Итого с временными, 1,1 %	2096645
Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %	2120421
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2128808
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2149774
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4488169
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89763
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4577932
Налог на добавленную стоимость, 12 %	549352
Итого с НДС	5127284

Принял:

Сдал: