Утверждена
приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилично- коммунального хозяйства
от "__"_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик : **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "Бейнеугаз"**
Наименование строительства : **№3 лот"Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2012 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- прововая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		13	**28.06.2012 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце текущих ценах без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 447 064	12 899 164							1 547 900	14 447 064
в том числе:										
- сентябрь 2012 года		4 197 202							503 664	4 700 866
Удержание по договору 5%		209 860							25 183	235 043
Итого к перечислению		3 987 342							478 481	4 465 823
4 465 823,00 (четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот двадцать три) тенге, 00 тиын										

Заказчик
Начальник ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ **Бисенов С.Х.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Бейнеугаз"

БЕЙНЕУГАЗ

_____ **Сарманов Х.А.**

Заказчик ГУ «БЕЙНЕУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Бейнеугаз»
Субподрядчик
Договор №13 от 28.06.2012г

Наименование строительства и его адрес: № 3-лот Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с. Бейнеу

Наименование объекта: № 3-лот Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с. Бейнеу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	259,37	214,64	2,62	55671	680	0,07	18
					10,51	0,99	2726	257	0,00	1
2.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	259,37	790,75	24,55	205098	6368	0,26	68
					39,83	9,20	10331	2386	0,04	12
3.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	20,75	15719,08	--	326171	--	3,66	76
					567,00	--	11765	--	--	--
4.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	20,75	183,00	--	3797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	259,37	327,36	9,95	84908	2581	0,36	92
					52,20	3,74	13539	970	0,02	5
6.	E0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	27,00	593,71	59,17	16030	1598	1,18	32
					198,45	21,16	5358	571	0,09	2
7.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	27,00	246,18	5,58	6647	151	0,59	16
					94,05	2,12	2539	57	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,64	400,60	102,53	3461	886	0,90	8
					151,65	35,67	1310	308	0,14	1
9.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	21,84	637,11	31,85	13915	696	1,15	25
					190,80	12,04	4167	263	0,06	1
10.	Е0110-90-2	Установка металлич. блока	м2	0,27	330,85	32,08	90	9	1,49	0
					272,25	12,13	74	3	0,06	0
11.	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок толщ 30 мм	м2	313,80	843,05	28,55	264548	8959	1,19	373
					181,58	10,78	56980	3383	0,05	17
12.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	313,80	101,55	0,35	31866	110	0,07	20
					11,12	0,14	3489	44	0,00	0
13.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - балок, стропил, мауэрлатов	м3	24,86	573,75	28,11	14263	699	0,78	19
					123,75	10,58	3076	263	0,05	1
14.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	313,80	247,80	15,94	77760	5002	0,24	76
					34,65	5,96	10873	1870	0,03	9
15.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20 мм	м2	313,80	9,19	0,14	2882	44	0,00	0
					0,11	0,05	35	16	0,00	0
16.	Е0112-13-3	Утепление по контору чердака плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	72,80	189,44	4,72	13792	344	0,40	29
					70,88	1,78	5160	130	0,01	1
17.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,88	25300,76	334,28	174069	2300	22,10	152
					3397,50	126,00	23375	867	0,62	4
18.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	355,00	588,61	8,20	208955	2911	0,42	151
					67,73	3,08	24044	1093	0,02	5
19.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	4,76	700,70	5,48	3335	26	0,53	3
					84,15	2,07	401	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,23	573,75	28,11	4148	203	0,78	6
					123,75	10,58	895	76	0,05	0
21.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	355,00	20,48	0,91	7271	323	0,03	10
					4,68	0,34	1661	121	0,00	1
22.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	355,00	101,55	0,35	36050	124	0,07	23
					11,12	0,14	3948	50	0,00	0
ИТОГО:							1554727	34011		1198
							185746	12738		62

Накладные расходы :

На общестроительные работы	239008
Всего накладных расходов:	239008
Итого с накладными	1793735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	107624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1901359
Итого с временными, 1,1 %	1922274
Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %	1944073
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1951762
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1970985
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4114904
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82298
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4197202
Налог на добавленную стоимость, 12 %	503664
Итого с НДС	4700866

Принял: Специалисты Сдал: