Утверждена
приказом Председателя Агентства
и жилищного-коммунального хозяйства
от «____»_____2012г.
№_____

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **ГУ «БЕЙНЕУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»**

Подрядчик: ТОО «Бейнеугаз»

Наименование строительства и его адрес: **№3 лот Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2012 год

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		13	28.06.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	20 250 000	18 080 357							2 169 643	20 250 000
в том числе:									621 743	5 802 936
- сентябрь м-ц 2012 года		5 181193							31 087	290 147
Удержание по договору 5%		259 060							590 656	5 512 789
Итого к перечислению		4 922 133								
5 512 789 (пять миллион пятьсот двенадцать тысяча семьсот восемьдесят девять) тенге										

М.П. Заказчик: Начальник ГУ «Бейнеуский райотдел АГ и С» _____ Бисенов С.Х. 2012 год

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Бейнеугаз» _____ Сарманов Х.А. 2012 год

Форма N 2в

Заказчик ГУ «БЕЙНЕУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Подрядчик ТОО «Бейнеугаз»
Субподрядчик
Договор №13 от 28.06.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: № 3-лот Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу

Наименование объекта: № 3-лот Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в с.Бейнеу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	2,55	26800,00 / --	-- / --	68340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	259,37	1494,08 / 58,50	4,90 / 1,85	387518 / 15173	1271 / 480	0,38 / 0,01	99 / 2
3.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	285,31	109,84 / 12,04	0,46 / 0,18	31338 / 3435	131 / 51	0,08 / 0,00	22 / 0
4.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	м2	28,53	184,99 / 78,30	1,88 / 0,72	5278 / 2234	54 / 21	0,47 / 0,00	13 / 0
5.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	м2	11,08	214,64 / 10,51	2,62 / 0,99	2378 / 116	29 / 11	0,07 / 0,00	1 / 0
6.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ 50 мм	м2	11,08	790,75 / 39,83	24,55 / 9,20	8762 / 441	272 / 102	0,26 / 0,04	3 / 0
7.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,89	15719,08 / 567,00	-- / --	13933 / 503	-- / --	3,66 / --	3 / --
8.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,89	183,00	--	162	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	11,08	322,70	3,10	3576	34	0,30	3
					54,90	1,17	608	13	0,01	0
10.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	11,08	244,16	2,19	2705	24	0,21	2
					38,93	0,83	431	9	0,00	0
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,08	327,36	9,95	3627	110	0,36	4
					52,20	3,74	578	41	0,02	0
12.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	11,08	1747,02	11,72	19357	130	1,06	12
					171,68	4,39	1902	49	0,02	0
13.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	270,45	1839,28	18,49	497432	5002	5,91	1598
					986,89	4,54	266904	1227	0,02	7
14.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	270,45	23,93	0,16	6471	43	0,10	27
					15,75	0,07	4260	19	0,00	0
15.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	530,45	134,45	3,39	71319	1796	0,65	345
					117,00	0,72	62063	382	0,05	27
16.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	35,30	782,18	6,33	27611	223	1,79	63
					312,75	2,39	11040	84	0,01	0
17.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	566,25	23,93	0,16	13549	91	0,10	57
					15,75	0,07	8918	40	0,00	0
18.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	204,32	185,63	1,88	37928	384	0,47	96
					78,30	0,72	15998	147	0,00	1
19.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,70	21,55	4,52	446	93	0,11	2
					17,03	--	353	--	--	--
20.	Е0111-13-	Устройство щебеночных покрытий с	м2	20,70	790,75	24,55	16369	508	0,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	пропиткой битумом			39,83	9,20	824	190	0,04	1
21.	Е0106-19-1	Устройство монолитного ж/бетонного крыльца бетон В12,5	м3	3,40	18684,15	316,01	63526	1074	8,25	28
					1368,00	119,39	4651	406	0,58	2
22.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,60	183,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	т	0,38	13864,97	4022,39	5258	1525	56,50	21
					9090,00	1071,86	3447	406	3,81	1
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,50	34,73	0,02	226	--	0,02	0
					4,16	--	27	--	--	--
25.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	23,36	1289,01	8,20	30111	192	1,71	40
					272,95	3,08	6376	72	0,02	0
26.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	24,48	1839,28	18,49	45025	453	5,91	145
					986,89	4,54	24159	111	0,02	1
27.	Е0126-12-2	Изоляция стен поверхностей плитами минераловатными	м2	200,20	164,72	50,15	32977	10040	0,53	107
					92,03	18,68	18424	3740	0,09	18
28.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен фасада	м2	200,20	1089,50	4,92	218118	985	1,15	230
					193,05	1,87	38649	374	0,01	2
29.	Е0115-155-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	м2	200,20	56,43	0,14	11297	28	0,19	37
					31,95	0,05	6396	10	0,00	0
30.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	64,20	21,55	4,52	1383	290	0,11	7
					17,03	--	1093	--	--	--
31.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	128,40	790,75	24,55	101533	3152	0,26	34
					39,83	9,20	5114	1181	0,04	6
32.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м2	64,20	57,76	--	3708	--	0,14	9
					24,75	--	1589	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
33.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	589,67	36,17	2359	145	2,64	11
					454,50	14,34	1818	57	0,07	0
34.	Ц0108-593-12	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	шт	8,00	508,80	285,00	4070	2280	1,00	8
					160,00	83,30	1280	666	0,48	4
35.	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	216,30	120,00	1730	960	0,41	3
					65,00	34,40	520	275	0,20	2
36.	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	4,00	758,30	283,00	3033	1132	2,48	10
					441,00	81,00	1764	324	0,47	2
37.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90	81,10	1919	973	0,35	4
					54,50	20,30	654	244	0,12	1
38.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,00	27,70	2,10	332	25	0,10	1
					19,70	0,50	236	6	0,00	0
39.	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	718,00	47,20	14,80	33890	10626	0,16	115
					26,30	4,30	18883	3087	0,02	18
40.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	47,00	0,20	188	1	0,29	1
					45,50	0,10	182	--	0,00	0
41.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	48,50	0,20	388	2	0,29	2
					47,00	0,10	376	1	0,00	0
42.	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	55,00	0,90	660	11	0,33	4
					49,70	0,20	596	2	0,00	0
43.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	58,00	62,70	0,20	3637	12	0,34	20
					57,80	0,10	3352	6	0,00	0
44.	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с	м3	13,95	29,09	27,85	406	388	0,01	0
					1,25	8,44	17	118	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		откосами								
45.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,05	262,72 / 262,72	-- / --	276 / 276	-- / --	1,85 / --	2 / --
46.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13,50	6,48 / --	6,48 / 2,10	87 / --	87 / 28	-- / 0,01	-- / 0
47.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,50	134,10 / 134,10	-- / --	201 / 201	-- / --	0,97 / --	1 / --
48.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	30,00	36,70 / 8,80	27,80 / 6,90	1101 / 264	834 / 207	0,06 / 0,04	2 / 1
49.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,01	390198,87 / 45900,00	1984,82 / 749,25	2341 / 275	12 / 4	270,00 / 3,66	2 / 0
50.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	6,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	166 / 118	13 / 3	0,10 / 0,00	1 / 0
51.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	24,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	634 / 458	74 / 12	0,11 / 0,00	3 / 0
52.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	27,00	58,95 / 51,30	4,59 / 1,71	1592 / 1385	124 / 46	0,28 / 0,01	8 / 0
53.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,10	58,95 / 51,30	4,59 / 1,71	301 / 262	23 / 9	0,28 / 0,01	1 / 0
54.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	4,00	332,58 / 189,00	54,70 / 20,25	1330 / 756	219 / 81	1,15 / 0,10	5 / 0
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,10	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	46 / 12	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	2,10	69,61	0,02	146	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115			4,16	--	9	--	--	--
57.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	9472,39	1484,39	18945	2969	37,50	75
					6480,00	555,75	12960	1111	2,72	5
58.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	36,00	266,48	3,96	9593	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
59.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	264,48	3,96	7934	119	0,30	9
					52,20	1,49	1566	45	0,01	0
60.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	343,48	3,96	2748	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
61.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,60	165,15	0,07	925	--	0,65	4
					108,00	0,02	605	--	0,00	0
62.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	74,00	10,94	--	810	--	0,05	4
					10,69	--	791	--	--	--
63.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,13	--	497	--	0,12	1
					22,50	--	180	--	--	--
64.	Е0119-6-1	Установка регулирующих клапанов диаметром до 50 мм	клапан	4,00	606,74	84,74	2427	339	2,17	9
					393,75	31,50	1575	126	0,15	1
65.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	20,38	231,30	18,61	4714	379	0,59	12
					97,43	6,98	1986	142	0,03	1
66.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	9472,39	1484,39	18945	2969	37,50	75
					6480,00	555,75	12960	1111	2,72	5
67.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	266,48	3,96	2665	40	0,30	3
					52,20	1,49	522	15	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	54,00	264,48	3,96	14282	214	0,30	16
					52,20	1,49	2819	80	0,01	0
69.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	343,48	3,96	2748	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
70.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,00	165,15	0,07	991	--	0,65	4
					108,00	0,02	648	--	0,00	0
71.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	72,00	10,94	--	788	--	0,05	4
					10,69	--	770	--	--	--
72.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	62,13	--	497	--	0,12	1
					22,50	--	180	--	--	--
73.	Е0119-6-1	Установка регулирующих клапанов диаметром до 50 мм	клапан	4,00	606,74	84,74	2427	339	2,17	9
					393,75	31,50	1575	126	0,15	1
74.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	19,20	231,30	18,61	4441	357	0,59	11
					97,43	6,98	1871	134	0,03	1
75.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0
76.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
77.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0
78.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
79.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
81.	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	0,80	1817,88	13,16	1454	11	1,54	1
					247,50	4,93	198	4	0,02	0
82.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	311,15	16,15	622	32	1,07	2
					177,75	6,75	356	14	0,03	0
83.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	910,00	12,61	12,61	11477	11477	--	--
					--	4,38	--	3982	0,01	13
84.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	827,27	12,51	12,51	10347	10347	--	--
					--	4,28	--	3541	0,01	12
85.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	827,27	6,36	6,36	5262	5262	--	--
					--	2,28	--	1886	0,00	1
86.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	827,27	23,62	12,00	19538	9925	0,01	10
					1,62	2,75	1340	2271	0,01	10
87.	Е0101-145-12	Планировка откосов, плотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	880,00	8,55	4,43	7520	3895	0,03	25
					4,12	0,74	3626	654	0,00	2
88.	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1000,00	14,12	3,88	14119	3879	0,07	72
					10,24	0,78	10240	777	0,00	3
	ИТОГО:						1516566	98765		3589
							600545	30493		155

Накладные расходы :

На монтажные работы	33869
На общестроительные работы	572050
На металломонтажные работы	3468
На сантехнические работы	62883
Всего накладных расходов:	672270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						2188836		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						158278		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2347114		
		Итого с временными, 1,1 %						2372932		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,134 %						2399841		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2409333		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2433062		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						5079602		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						101592		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5181193		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						621743		
		Итого с НДС						5802936		

Принял: Сдал: