Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 10 выполненных работ и производственных затрат за период с 01. 04. 2018 г. по 30. 04. 2018 г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	100%	20 000 000,00			
А	Здание дома культуры														
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2655,76			95,56	253 784,43	95,56	253 784,43	2 655,76	100%	253 784,43			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,90			1 289,10	257 691,09	1 289,10	257 691,09	199,90	100%	257 691,09			
2.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	929,52			93,16	86 594,08	93,16	86 594,08	929,52	100%	86 594,08			
2.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	368,23			3 566,91	1 313 443,27	3 566,91	1 313 443,27	368,23	100%	1 313 443,27			
2.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1221,65			213,04	260 260,32	213,04	260 260,32	1 221,65	100%	260 260,32			
2.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	483,96			7 627,71	3 691 506,53	7 627,71	3 691 506,53	483,96	100%	3 691 506,53			
2.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	483,96			420,26	203 389,03	420,26	203 389,03	483,96	100%	203 389,03			
2.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1025,99			542,26	556 353,34	542,26	556 353,34	1 025,99	100%	556 353,34			
2.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	6913,69			115,04	795 350,90	115,04	795 350,90	6 913,69	100%	795 350,90			
2.1.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			37,49	246 577,73	37,49	246 577,73	6 577,16	100%	246 577,73			
2.1.11	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	730,80			692,59	506 144,77	692,59	506 144,77	730,80	100%	506 144,77			
2.1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			159,27	1 047 544,27	159,27	1 047 544,27	6 577,16	100%	1 047 544,27			
2.1.13	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	6016,20			209,89	1 262 740,22	209,89	1 262 740,22	6 016,20	100%	1 262 740,22			
2,2	Фундаменты														
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)														
2.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.2	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	173 000,00	2 684,96			173 000,00	2 684,96	0,01552	100%	2 684,96			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2112	170 000,00	35 904,00			170 000,00	35 904,00	0,2112	100%	35 904,00			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	170 000,00	5 712,00			170 000,00	5 712,00	0,0336	100%	5 712,00			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	170 000,00	10 880,00			170 000,00	10 880,00	0,064	100%	10 880,00			
2.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)														
2.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.9	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	180 000,00	2 793,60			180 000,00	2 793,60	0,01552	100%	2 793,60			
2.2.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12936	180 000,00	23 284,80			180 000,00	23 284,80	0,12936	100%	23 284,80			
2.2.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	180 000,00	6 048,00			180 000,00	6 048,00	0,0336	100%	6 048,00			
2.2.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	180 000,00	11 520,00			180 000,00	11 520,00	0,064	100%	11 520,00			
2.2.14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б ленточный														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0304	200 000,00	6 080,00			200 000,00	6 080,00	0,0304	100%	6 080,00			
2.4.16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0108	200 000,00	2 160,00			200 000,00	2 160,00	0,0108	100%	2 160,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)														
2.4.17	Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25	м3	1,83	70 557,07	129 119,44	15 190,99	27 799,51	85 748,06	156 918,95	1,83	100%	156 918,95			
2.4.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,09	200 000,00	18 000,00			200 000,00	18 000,00	0,09	100%	18 000,00			
2.4.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,1116	200 000,00	22 320,00			200 000,00	22 320,00	0,1116	100%	22 320,00			
2.4.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0414	200 000,00	8 280,00			200 000,00	8 280,00	0,0414	100%	8 280,00			
	Балка Бм-6 (1шт)														
2.4.21	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	1,53014	1 500,00	2 295,21	161 050,00	246 429,05	162 550,00	248 724,26	1,53014	100%	248 724,26			
2.4.22	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т)	т	1,53014	610 750,00	934 533,01			610 750,00	934 533,01	1,53014	100%	934 533,01			
2.4.23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,32	320,00	13 222,40	425,00	17 561,00	745,00	30 783,40	41,32	100%	30 783,40			
2.4.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,32	640,00	26 444,80	425,00	17 561,00	1 065,00	44 005,80	41,32	100%	44 005,80			
2.4.25	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)							0,00							
2.4.26	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00956	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,00956	100%	1 912,00			
	Балка Бм-7 (1шт)														
2.4.28	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	0,71072	1 500,00	1 066,08	161 050,00	114 461,46	162 550,00	115 527,54	0,71072	100%	115 527,54			
2.4.29	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т)	т	0,71072	610 750,00	434 072,24			610 750,00	434 072,24	0,71072	100%	434 072,24			
2.4.30	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,19	320,00	6 140,80	425,00	8 155,75	745,00	14 296,55	19,19	100%	14 296,55			
2.4.31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,19	640,00	12 281,60	425,00	8 155,75	1 065,00	20 437,35	19,19	100%	20 437,35			
2.4.32	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.4.33	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, d 12 мм	т	0,0096	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,0096	100%	1 920,00			
	Балка Бм-8 (2шт)														
2.4.35	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	10,31596	1 500,00	15 473,94	161 050,00	1 661 385,36	162 550,00	1 676 859,30	10,31596	100%	1 676 859,30			
2.4.36	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т)	т	10,31596	610 750,00	6 300 472,57			610 750,00	6 300 472,57	10,31596	100%	6 300 472,57			
2.4.37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	278,5309	320,00	89 129,89	425,00	118 375,64	745,00	207 505,54	278,5309	100%	207 505,54			
2.4.38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	278,53092	640,00	178 259,79	425,00	118 375,64	1 065,00	296 635,43	278,5309	100%	296 635,43			
2.4.39	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	80	1 567,02	125 361,60	1 200,00	96 000,00	2 767,02	221 361,60	80	100%	221 361,60			
2.4.40	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0194	200 000,00	3 880,00			200 000,00	3 880,00	0,0194	100%	3 880,00			
	Опорная подушка ОП-1 (4шт)														
2.4.41	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,96	57 742,30	55 432,61	15 190,99	14 583,35	72 933,29	70 015,96	0,96	100%	70 015,96			
2.4.42	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,108	200 000,00	21 600,00			200 000,00	21 600,00	0,108	100%	21 600,00			
2,5	**Рама монолитная ж/б РМ-1,2,3**														
	Рама монолитная ж/б РМ1 (1шт)														
2.5.1	Устройство монолитных ж/б рам РМ1 из бетона класса В25	м3	21,2	70 557,07	1 495 809,88	15 190,99	322 048,99	85 748,06	1 817 858,87	21,200	100%	1 817 858,87			
2.5.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,49016	200 000,00	98 032,00			200 000,00	98 032,00	0,49016	100%	98 032,00			
2.5.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,2408	200 000,00	48 160,00			200 000,00	48 160,00	0,2408	100%	48 160,00			
2.5.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	1,28424	200 000,00	256 848,00			200 000,00	256 848,00	1,28424	100%	256 848,00			
2.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	1,2788	200 000,00	255 760,00			200 000,00	255 760,00	1,2788	100%	255 760,00			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.5.6	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,12	57 742,30	6 929,08	15 190,99	1 822,92	72 933,29	8 751,99	0,12	100%	8 751,99			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.5	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	11,8	57 742,30	681 359,14	15 190,99	179 253,68	72 933,29	860 612,82	11,8	100%	860 612,82			
2.9.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,17504	180 000,00	211 507,20			180 000,00	211 507,20	1,17504	100%	211 507,20			
2.9.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,044409	180 000,00	7 993,62			180 000,00	7 993,62	0,044409	100%	7 993,62			
	Сечение Б-Б														
2.9.8	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,3	57 742,30	75 064,99	15 190,99	19 748,29	72 933,29	94 813,28	1,3	100%	94 813,28			
2.9.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21328	180 000,00	38 390,40			180 000,00	38 390,40	0,21328	100%	38 390,40			
2.9.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,058	180 000,00	10 440,00			180 000,00	10 440,00	0,058	100%	10 440,00			
	Сечение В-В														
2.9.11	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,9	57 742,30	109 710,37	15 190,99	28 862,88	72 933,29	138 573,25	1,9	100%	138 573,25			
	Сечение Г-Г														
2.9.12	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	2,26	57 742,30	130 497,60	15 190,99	34 331,64	72 933,29	164 829,24	2,26	100%	164 829,24			
2.9.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17672	180 000,00	31 809,60			180 000,00	31 809,60	0,17672	100%	31 809,60			
2.9.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса А-I, d 10 мм	т	0,01776	180 000,00	3 196,80			180 000,00	3 196,80	0,01776	100%	3 196,80			
2.9.15	Монтаж металлоконструкций из угловой стали (уголок 80х6, L=150 мм - 0.0528т; уголок 100х63х6 мм, L=150 мм - 0.05424т)	т	0,10704	250 000,00	26 760,00			250 000,00	26 760,00	0,10704	100%	26 760,00			
2.9.16	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,89	320,00	924,80	425,00	1 228,25	745,00	2 153,05	2,89	100%	2 153,05			
2.9.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,89	640,00	1 849,60	425,00	1 228,25	1 065,00	3 077,85	2,89	100%	3 077,85			
	Монолитные участки МУ1 (1 шт), МУ2 (2шт)														
2.9.18	Устройство монолитных участков из бетона класса В25 при сборном ж/б перекрытии площадью более 5 м2	м3	56,36	52 000,00	2 930 720,00	15 190,99	856 164,20	67 190,99	3 786 884,20	56,36	100%	3 786 884,20			
2.9.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,54144	180 000,00	97 459,20			180 000,00	97 459,20	0,54144	100%	97 459,20			
2.9.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,368	180 000,00	66 240,00			180 000,00	66 240,00	0,368	100%	66 240,00			
2.9.21	Сталь арматурная горячекатаная глдакая класса А-I, d 6 мм	т	0,73392	180 000,00	132 105,60			180 000,00	132 105,60	0,73392	100%	132 105,60			
2.9.22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6628	180 000,00	119 304,00			180 000,00	119 304,00	0,6628	100%	119 304,00			
2.9.23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,7504	180 000,00	855 072,00			180 000,00	855 072,00	4,7504	100%	855 072,00			
2.9.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,432	180 000,00	77 760,00			180 000,00	77 760,00	0,432	100%	77 760,00			
2,10	**Лестницы**														
	Лестница Лм-1 (1шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.1	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,4335			4 765,00	2 065,63	4 765,00	2 065,63	0,4335	100%	2 065,63			
2.10.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	1,445	2 550,55	3 685,54	712,63	1 029,75	3 263,18	4 715,30	1,445	100%	4 715,30			
2.10.3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	0,66	52 000,00	34 320,00	13 000,00	8 580,00	65 000,00	42 900,00	0,66	100%	42 900,00			
2.10.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00788	180 000,00	1 418,40			180 000,00	1 418,40	0,00788	100%	1 418,40			
2.10.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	1,716	1 555,10	2 668,55	712,63	1 222,87	2 267,73	3 891,42	1,716	100%	3 891,42			
2.10.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,0335			2 382,50	79,81	2 382,50	79,81	0,0335	100%	79,81			
	Лестница														
2.10.7	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м2	6,4	60 000,00	384 000,00	12 000,00	76 800,00	72 000,00	460 800,00	6,4	100%	460 800,00			
2.10.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,67525	180 000,00	121 545,00			180 000,00	121 545,00	0,67525	100%	121 545,00			
2.10.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь глдакая класса А-I, d 6 мм	т	0,08706	180 000,00	15 670,80			180 000,00	15 670,80	0,08706	100%	15 670,80			
2.10.10	Установка закладных деталей	т	0,02295	224 251,63	5 146,57	148 464,10	3 407,25	372 715,73	8 553,83	0,02295	100%	8 553,83			
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.11	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	16,1	155,70	2 506,77	350,33	5 640,31	506,03	8 147,08						
2.10.12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	99,9	2 000,00	199 800,00			2 000,00	199 800,00	99,9	100%	199 800,00			
2.10.13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	16,1	5 000,08	80 501,29			5 000,08	80 501,29	16,1	100%	80 501,29			
	Полы площадок														
2.10.14	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	5 400,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03	36,9	100%	72 407,03			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.48	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	4,74	52 000,00	246 480,00	12 000,00	56 880,00	64 000,00	303 360,00	4,74	100%	303 360,00			
2.10.49	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,009371	180 000,00	1 686,78			180 000,00	1 686,78	0,009371	100%	1 686,78			
2.10.50	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3572	180 000,00	64 296,00			180 000,00	64 296,00	0,3572	100%	64 296,00			
2.10.51	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00			
2.10.52	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02378	180 000,00	4 280,40			180 000,00	4 280,40	0,02378	100%	4 280,40			
2.10.53	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43	0,00255	100%	950,43			
	Навес														
2.10.54	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2381	574 947,50	136 895,00	68 234,40	16 246,61	643 181,90	153 141,61	0,2381	100%	153 141,61	0,2381	11%	16 246,61
2.10.55	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9	3 351,73	30 165,57	2 255,72	20 301,48	5 607,45	50 467,05						
2.10.56	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	5,851	320,00	1 872,32	425,00	2 486,68	745,00	4 359,00						
2.10.57	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	4,4	2 954,78	13 001,03	1 000,00	4 400,00	3 954,78	17 401,03						
2.10.58	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,019	65 000,00	1 235,00			65 000,00	1 235,00						
	Лестница Лм-5а (2шт)														
2.10.59	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, Y=600 кгс/м3, толщ.170 мм	м3	1,08	21 689,58	23 424,75	3 625,63	3 915,68	25 315,21	27 340,43	1,08	100%	27 340,43			
2.10.60	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0118	180 000,00	2 124,00			180 000,00	2 124,00	0,0118	100%	2 124,00			
2.10.61	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона класса В12,5	м3	0,6	52 000,00	31 200,00	15 190,99	9 114,59	67 190,99	40 314,59	0,6	100%	40 314,59			
2.10.62	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	7,5	962,25	7 216,88	1 000,00	7 500,00	1 962,25	14 716,88	7,5	100%	14 716,88			
2.10.63	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	7,5	5 067,97	38 009,78	1 200,00	9 000,00	6 267,97	47 009,78	7,5	100%	47 009,78	7,5	19%	9 000,00
	Лестница Лм-5б (1шт)														
2.10.64	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	5,90	50 000,00	295 000,00	12 000,00	70 800,00	62 000,00	365 800,00	5,90	100%	365 800,00			
2.10.65	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01448	180 000,00	2 606,40			180 000,00	2 606,40	0,01448	100%	2 606,40			
2.10.66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,4794	180 000,00	86 292,00			180 000,00	86 292,00	0,4794	100%	86 292,00			
2.10.67	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00			
2.10.68	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03034	180 000,00	5 461,20			180 000,00	5 461,20	0,03034	100%	5 461,20			
2.10.69	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43	0,00255	100%	950,43			
	Навес														
2.10.70	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2426	574 947,50	139 482,26	68 234,40	16 553,67	643 181,90	156 035,93	0,2426	89%	139 482,26			
2.10.71	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	6,55	320,00	2 096,00	425,00	2 783,75	745,00	4 879,75						
2.10.72	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,5	3 351,73	31 841,44	2 255,72	21 429,34	5 607,45	53 270,78						
2.10.73	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	3,1	2 954,78	9 159,82	1 000,00	3 100,00	3 954,78	12 259,82						
2.10.74	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,015	65 000,00	975,00			65 000,00	975,00						
	Лестница Лм-6 (1шт)														
2.10.75	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,70512	300 000,46	211 536,32	68 234,40	48 113,44	368 234,86	259 649,76	0,7051	100%	259 649,76	0,7051	19%	48 113,44
2.10.76	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,2694	600 000,46	161 640,12	68 234,40	18 382,35	668 234,86	180 022,47	0,2694	0%	161 640,12			
2.10.77	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,58	52 000,00	30 160,00	15 190,99	8 810,77	67 190,99	38 970,77						
2.10.78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0302	180 000,00	5 436,00			180 000,00	5 436,00	0,0302	100%	5 436,00			
2.10.79	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01044	180 000,00	1 879,20			180 000,00	1 879,20	0,01044	100%	1 879,20			
2.10.80	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01275	224 251,63	2 859,21	148 464,10	1 892,92	372 715,73	4 752,13	0,01275	**100%**	**4 752,13**	**0,01275**	**100%**	**4 752,13**
2.10.81	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,31	320,00	8 419,20	425,00	11 181,75	745,00	19 600,95	26,31	**100%**	**19 600,95**	**26,31**	**100%**	**19 600,95**
2.10.82	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,31	640,00	16 838,40	425,00	11 181,75	1 065,00	28 020,15	26,31	**100%**	**28 020,15**	**26,31**	**100%**	**28 020,15**
	Ограждение лестницы														
2.10.83	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	10,31	155,70	1 605,27	350,33	3 611,90	506,03	5 217,17						
2.10.84	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	66,91	2 000,82	133 874,87			2 000,82	133 874,87	66,91	100%	133 874,87			
2.10.85	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	10,31	5 697,97	58 746,07			5 697,97	58 746,07	10,31	100%	58 746,07			
	Лестница Лм-7 (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.8	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,952	8 466,96	16 527,51	124,82	243,65	8 591,78	16 771,15						
2.11.9	Обшивка каркасных стен досками обшивки, толщ 20 мм	м2	5,7	2 088,13	11 902,34	282,67	1 611,22	2 370,80	13 513,56						
2.11.10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	26,2	775,47	20 317,31	357,73	9 372,53	1 133,20	29 689,84						
2.11.11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,7	689,19	3 928,38	357,73	2 039,06	1 046,92	5 967,44						
	Пол зрительного зала (АС-66,68)														
2.11.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	352,0	2 050,55	721 793,60	712,63	250 845,76	2 763,18	972 639,36	352,0	100%	972 639,36			
2.11.13	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, толщ.100мм	м3	35,2	51 000,00	1 795 200,00	12 000,00	422 400,00	63 000,00	2 217 600,00	35,20	100%	2 217 600,00			
2.11.14	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 50 кг	т	1,0608			6 684,96	7 091,41	6 684,96	7 091,41	1,06	100%	7 091,41			
2.11.15	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,0608	180 000,00	190 944,00			180 000,00	190 944,00	1,0608	100%	190 944,00			
2.11.16	Устройство столбиков 300х350х100h из бетона класса В12,5 (840 шт)	м3	8,82	53 000,00	467 460,00	13 000,00	114 660,00	66 000,00	582 120,00	8,82	80%	467 460,00			
2.11.17	Укладка лаг по бетонным столбикам	м2	368,6	1 669,91	615 528,83	342,86	126 378,20	2 012,77	741 907,02	368,6	83%	615 528,83			
2.11.18	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	368,6	7 224,52	2 662 958,07	3 011,88	1 110 178,97	10 236,40	3 773 137,04	368,6	71%	2 662 958,07			
2.11.19	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	408,7	640,00	261 568,00	425,00	173 697,50	1 065,00	435 265,50						
2.11.20	Устройство плинтусов деревянных	м	79,4	360,10	28 591,94	120,00	9 528,00	480,10	38 119,94	79,4	75%	28 591,94			
	Деформационный шов (АС-67)														
2.11.21	Устройство деформационных швов с применением досок толщ.20мм просмоленных	м.шва	68,9	3 858,47	265 848,58	385,51	26 561,64	4 243,98	292 410,22	68,9	91%	265 848,58			
2.11.22	Заделка шва цементным раствором М100	м	68,9			431,54	29 733,11	431,54	29 733,11						
2.11.23	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,04134	34 145,46	1 411,57			34 145,46	1 411,57						
2.11.24	Пакля пропитанная	кг	1	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00						
2,12	**Галерея**														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.12.1	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99	0,18	100%	13 127,99			
2.12.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0228	200 000,00	4 560,00			200 000,00	4 560,00	0,0228	100%	4 560,00			
2.12.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0588	224 251,63	13 186,00	148 464,10	8 729,69	372 715,73	21 915,68	0,06	100%	21 915,68			
	М/к площадки с ограждением														
2.12.4	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	3,7778	645 690,50	2 439 289,57	23 905,12	90 308,76	669 595,62	2 529 598,33	3,7778	100%	2 529 598,33			
2.12.5	Электродуговая сварка площадки с ограждением при монтаже	т	3,7778	6 684,03	25 250,93	21 897,01	82 722,52	28 581,04	107 973,45	3,7778	100%	107 973,45			
2.12.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102,0	320,00	32 640,00	425,00	43 350,00	745,00	75 990,00	102,00	100%	75 990,00	102,0	57%	43 350,00
2.12.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	102,0	640,00	65 280,00	425,00	43 350,00	1 065,00	108 630,00	0,0	0%	65 280,00			
2,13	**Кровля тип -1,2,3**														
	Кровля из поликорбаната тип 3 в осях 4х-9 ряд Д-В (S=290м2)														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.13.1	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,72	52 000,00	37 440,00	15 190,99	10 937,51	67 190,99	48 377,51	0,72	100%	48 377,51			
2.13.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0756	180 000,00	13 608,00			180 000,00	13 608,00	0,0756	100%	13 608,00			
2.13.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,25524	224 251,63	57 237,99	148 464,10	37 893,98	372 715,73	95 131,96	0,25524	100%	95 131,96			
	Опорная подушка ОП2 (18 шт)														
2.13.4	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,54	57 742,30	31 180,84	15 190,99	8 203,13	72 933,29	39 383,98	0,54	100%	39 383,98			
2.13.5	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07168	224 251,63	16 074,36	148 464,10	10 641,91	372 715,73	26 716,26	0,07168	100%	26 716,26			
	Металлоконструкции														
2.13.6	Монтаж балок перекрытия, покрытия	т	4,9536	500 000,35	2 476 801,73	11 710,86	58 010,92	511 711,21	2 534 812,65	4,9536	100%	2 534 812,65	4,9536	2%	58 010,92
2.13.7	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,6234	540 000,57	2 496 638,64	9 838,15	45 485,70	549 838,72	2 542 124,34	4,6234	100%	2 542 124,34	4,6234	2%	45 485,70
2.13.8	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий	т	9,577	14 367,64	137 598,89	21 897,01	209 707,66	36 264,65	347 306,55	9,577	100%	347 306,55	9,577	60%	209 707,66
2.13.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,58	320,00	82 745,60	425,00	109 896,50	745,00	192 642,10	258,58	100%	192 642,10	258,58	57%	109 896,50
2.13.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	258,58	1 280,00	330 982,40	850,00	219 793,00	2 130,00	550 775,40	258,58	100%	550 775,40	258,58	40%	219 793,00
	Покрытие														
2.13.11	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из поликорбоната толщиной 16 мм	м2	290	8 070,94	2 340 572,60	1 000,00	290 000,00	9 070,94	2 630 572,60	290	89%	2 340 572,60			
2.13.12	Соединитель неразъемный L-13,55м	шт	3	28 725,40	86 176,20			28 725,40	86 176,20	3	100%	86 176,20			
2.13.13	Торцевой профиль L- 69,9м	шт	1	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1	100%	1 200,00			
2.13.14	Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1	м	69,9	6 588,55	460 539,65			6 588,55	460 539,65	69,9	100%	460 539,65			
	Кровля тип 2 в осях 2-9 ряд Д-И (S=648м2)														
2.13.15	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	648	1 024,00	663 552,00	250,00	162 000,00	1 274,00	825 552,00	648	100%	825 552,00	648	20%	162 000,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.4	Установка закладных деталей	т	0,0017	224 251,63	381,23	148 464,10	252,39	372 715,73	633,62	0,0017	100%	633,62	0,0017	100%	633,62
2.15.5	Установка обрамления корпуса люка их уголка	т	0,04	582 596,31	23 303,85	45 780,08	1 831,20	628 376,39	25 135,06	0,04	100%	25 135,06	0,04	100%	25 135,06
2.15.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	320,00	345,60	425,00	459,00	745,00	804,60	1,08	100%	804,60	1,08	100%	804,60
2.15.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	640,00	691,20	425,00	459,00	1 065,00	1 150,20	1,08	100%	1 150,20	1,08	100%	1 150,20
	Крышка люка КЛм1														
2.15.8	Монтаж конструкции крышки	т	0,08898	582 596,31	51 839,42	45 780,08	4 073,51	628 376,39	55 912,93	0,08898	100%	55 912,93	0,08898	100%	55 912,93
2.15.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40	320,00	768,00	425,00	1 020,00	745,00	1 788,00	2,40	100%	1 788,00	2,40	100%	1 788,00
2.15.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,40	640,00	1 536,00	425,00	1 020,00	1 065,00	2 556,00	2,40	100%	2 556,00	2,40	100%	2 556,00
	Ограничитель ОГм1														
2.15.11	Монтаж конструкции ограничителя	т	0,00864	582 596,31	5 033,63	45 780,08	395,54	628 376,39	5 429,17	0,00864	100%	5 429,17	0,00864	100%	5 429,17
2.15.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,233	320,00	74,56	425,00	99,03	745,00	173,59	0,233	100%	173,59	0,233	100%	173,59
2.15.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,233	640,00	149,12	425,00	99,03	1 065,00	248,15	0,233	100%	248,15	0,233	100%	248,15
2,16	**Полы**														
	1-ый этаж														
	Тип 1														
2.16.1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	33,476	62 475,67	2 091 435,53	12 000,00	401 712,00	74 475,67	2 493 147,53	33,476	100%	2 493 147,53			
2.16.2	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	669,52	862,25	577 293,62	1 000,00	669 520,00	1 862,25	1 246 813,62	669,52	100%	1 246 813,62			
2.16.3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	669,52	3 867,97	2 589 683,27	1 200,00	803 424,00	5 067,97	3 393 107,27	669,52	100%	3 393 107,27	669,52	24%	803 424,00
	Тип 2														
2.16.4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	16,707	62 475,67	1 043 781,02	12 000,00	200 484,00	74 475,67	1 244 265,02	16,707	100%	1 244 265,02			
2.16.5	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	334,14	862,25	288 112,22	1 000,00	334 140,00	1 862,25	622 252,22	334,14	100%	622 252,22			
2.16.6	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	334,14	3 892,63	1 300 683,39	500,00	167 070,00	4 392,63	1 467 753,39	334,14	89%	1 300 683,39			
	Тип 3														
2.16.7	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	77,23	2 550,55	196 978,98	712,63	55 036,41	3 263,18	252 015,39	77,23	100%	252 015,39			
2.16.8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	6,1784	52 000,00	321 276,80	12 000,00	74 140,80	64 000,00	395 417,60	6,1784	100%	395 417,60			
2.16.9	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	77,23	862,25	66 591,57	1 000,00	77 230,00	1 862,25	143 821,57	77,23	100%	143 821,57			
2.16.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	77,23	3 867,97	298 723,32	1 200,00	92 676,00	5 067,97	391 399,32	77,23	100%	391 399,32	77,23	24%	92 676,00
	Тип 4														
2.16.11	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	55,4	2 550,55	141 300,47	712,63	39 479,70	3 263,18	180 780,17	55,4	100%	180 780,17			
2.16.12	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	4,432	52 000,00	230 464,00	15 190,99	67 326,47	67 190,99	297 790,47	4,432	100%	297 790,47			
2.16.13	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	55,4	862,25	47 768,65	1 000,00	55 400,00	1 862,25	103 168,65	55,4	100%	103 168,65			
2.16.14	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	55,4	4 092,63	226 731,70	500,00	27 700,00	4 592,63	254 431,70	55,4	89%	226 731,70			
	Тип 5														
2.16.15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм	м3	2,695	62 475,67	168 371,93	12 000,00	32 340,00	74 475,67	200 711,93	2,695	100%	200 711,93			
2.16.16	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	107,8	1 622,40	174 894,72	754,68	81 354,50	2 377,08	256 249,22	107,8	100%	256 249,22			
2.16.17	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	107,8	862,25	92 950,55	1 000,00	107 800,00	1 862,25	200 750,55	107,8	100%	200 750,55			
2.16.18	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	107,8	3 867,97	416 967,17	1 200,00	129 360,00	5 067,97	**546 327,17**	107,8	100%	546 327,17	107,8	24%	129 360,00
	Тип 6														
2.16.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	40,9	2 850,55	116 587,50	712,63	29 146,57	3 563,18	145 734,06	40,9	100%	145 734,06			
2.16.20	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	4,09	55 000,00	224 950,00	15 190,99	62 131,15	70 190,99	287 081,15	4,09	100%	287 081,15			
2.16.21	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	40,9	1 622,40	66 356,16	754,68	30 866,41	2 377,08	97 222,57	40,9	100%	97 222,57			
2.16.22	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	40,9	1 312,03	53 662,03	1 000,00	40 900,00	2 312,03	94 562,03	40,9	100%	94 562,03			
2.16.23	Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамогранита	м2	40,9	5 554,41	227 175,37	1 200,00	49 080,00	6 754,41	276 255,37	40,9	100%	276 255,37	40,9	18%	49 080,00
	Тип 7														
2.16.24	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 15 мм	м2	182,9	721,69	131 997,10	1 000,00	182 900,00	1 721,69	314 897,10	182,9	100%	314 897,10			
2.16.25	Укладка лаг 100х30мм по плитам перекрытий	м2	182,9	1 568,40	286 860,36	242,61	44 373,37	1 811,01	331 233,73	182,9	87%	286 860,36			
2.16.26	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	182,9	6 654,63	1 217 131,83	1 480,32	270 750,53	8 134,95	1 487 882,36	182,9	82%	1 217 131,83			
2.16.27	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	182,9	775,47	141 833,46	357,73	65 428,82	1 133,20	207 262,28						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.62	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	152,60	395,72	60 386,87	120,00	18 312,00	515,72	78 698,87	152,60	100%	78 698,87	152,60	23%	18 312,00
2.16.63	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	298,84	968,39	289 393,67	250,00	74 710,00	1 218,39	364 103,67	298,84	100%	364 103,67	298,84	21%	74 710,00
2,17	Окна и витражи														
2.17.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	2,88	3 651,35	10 515,89	1 064,32	3 065,24	4 715,67	13 581,13	2,88	100%	13 581,13			
2.17.2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-13 - 8 шт)	м2	2,88	15 000,00	43 200,00			15 000,00	43 200,00	2,88	100%	43 200,00			
2.17.3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	120,24	3 651,35	439 038,32	1 064,32	127 973,84	4 715,67	567 012,16	120,24	100%	567 012,16			
2.17.4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-1 - 52 шт., ОК-4 - 4 шт., ОК-5 - 5 шт., ОК-6 - 2 шт., ОК-9 - 8 шт., ОК-12 - 17 шт.)	м2	120,24	15 000,00	1 803 600,00			15 000,00	1 803 600,00	120,24	100%	1 803 600,00			
2.17.5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,8	3 651,35	72 296,73	1 064,34	21 073,93	4 715,69	93 370,66	19,8	100%	93 370,66			
2.17.6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками (ОК-7 - 4 шт.)	м2	10,8	15 000,00	162 000,00			15 000,00	162 000,00	10,8	100%	162 000,00			
2.17.7	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой (ОК-8 - 3 шт.)	м2	9	15 000,00	135 000,00			15 000,00	135 000,00	9,0	100%	135 000,00			
2.17.8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /без створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	18	3 651,35	65 724,30	1 064,32	19 157,76	4 715,67	84 882,06	18	100%	84 882,06			
2.17.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с тремя поворотными створками (ОК-11 - 3 шт.)	м2	18	15 000,00	270 000,00			15 000,00	270 000,00	18,00	100%	270 000,00			
2.17.10	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	85,50	3 651,35	312 190,43	1 064,32	90 999,36	4 715,67	403 189,79	85,50	100%	403 189,79			
2.17.11	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-2 - 38 шт.)	м2	85,50	15 000,00	1 282 500,00			15 000,00	1 282 500,00	85,50	100%	1 282 500,00			
2.17.12	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, пятистворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	15,75	3 651,35	57 508,76	1 064,32	16 763,04	4 715,67	74 271,80	15,75	100%	74 271,80			
2.17.13	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: пятиэлементные - с одноэлементными поворотными створками (ОК-3 - 3 шт.)	м2	15,75	15 000,00	236 250,00			15 000,00	236 250,00	15,75	100%	236 250,00			
2.17.14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема бщлее 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,2	3 651,35	70 105,92	1 064,32	20 434,94	4 715,67	90 540,86	19,20	100%	90 540,86			
2.17.15	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-10 - 8 шт.)	м2	19,2	15 000,00	288 000,00			15 000,00	288 000,00	19,20	100%	288 000,00			
2.17.16	Установка доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	172,5	3 142,15	542 020,88	448,00	77 280,00	3 590,15	619 300,88	172,5	100%	619 300,88			
	Витраж														
2.17.17	Установка витража из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 - без стоимости витража	м2	152,082	3 651,35	555 304,61	1 064,32	161 863,91	4 715,67	717 168,52	152,082	77%	555 304,61			
2.17.18	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ВТ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.)	м2	152,082	15 000,00	2 281 230,00			15 000,00	2 281 230,00	152,082	100%	2 281 230,00			
2.17.19	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	12,096	770,00	9 313,92	4 232,80	51 199,95	5 002,80	60 513,87	12,096	15%	9 313,92			
2.17.20	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (ВТ5,6,7,8,9,10.)	м2	12,096	15 000,00	181 440,00			15 000,00	181 440,00	12,096	100%	181 440,00			
2.17.21	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	14,496	770,00	11 161,92	4 232,80	61 358,67	5 002,80	72 520,59	14,496	15%	11 161,92			
2.17.22	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ВТ1,2,3,4.)	м2	14,496	15 000,00	217 440,00			15 000,00	217 440,00	14,496	100%	217 440,00			
2,18	Двери														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	471,2	2 550,55	1 201 819,16	712,63	335 791,26	3 263,18	1 537 610,42	471,2	100%	1 537 610,42			
2.21.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12.5 на с/с цементе W4	м3	106,91	40 000,00	4 276 400,00	10 250,00	1 095 827,50	50 250,00	5 372 227,50	106,91	100%	5 372 227,50			
2.21.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,6674	180 000,00	120 132,00			180 000,00	120 132,00	0,6674	100%	120 132,00			
2.21.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,65047	180 000,00	297 084,60			180 000,00	297 084,60	1,65047	100%	297 084,60			
2.21.5	Монтаж металлоконстукции ограждения, закрепляемых по ж/бетонным и каменным опорам	т	3,13531	98 369,78	308 419,75	68 234,40	213 936,00	166 604,18	522 355,75	3,13531	59%	308 419,75			
2.21.6	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1671	224 251,63	37 472,45	148 464,10	24 808,35	372 715,73	62 280,80	290,0000	60%	37 472,45			
2.21.7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,13531	414 848,16	1 300 677,58	50 000,00	156 765,50	464 848,16	1 457 443,08	290,00000	89%	1 300 677,58			
2.21.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,085	320,00	27,20	425,00	36,13	745,00	63,33						
2.21.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью краской ПФ-115 за два раза	м2	0,085	640,00	54,40	425,00	36,13	1 065,00	90,53						
	Крыльцо Кр-2														
2.21.10	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,5	2 550,55	19 129,13	712,63	5 344,73	3 263,18	24 473,85	7,5	100%	24 473,85			
2.21.11	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,12	52 000,00	110 240,00	12 000,00	25 440,00	64 000,00	135 680,00	2,12	100%	135 680,00			
2.21.12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00765	224 251,63	1 715,52	148 464,10	1 135,75	372 715,73	2 851,28	0,00765	100%	2 851,28	0,00765	40%	1 135,75
2.21.13	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02977	180 000,00	5 358,60			180 000,00	5 358,60	0,02977	100%	5 358,60			
2.21.14	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,54	155,70	1 018,28	350,33	2 291,16	506,03	3 309,44	6,54	100%	3 309,44	6,54	100%	3 309,44
2.21.15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	6,54	5 697,97	37 264,72			5 697,97	37 264,72	6,54	100%	37 264,72			
2.21.16	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	29,475	2 955,82	87 122,79			2 955,82	87 122,79	29,475	100%	87 122,79			
	Крыльцо Кр-3														
2.21.17	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	9,4	2 550,55	23 975,17	712,63	6 698,72	3 263,18	30 673,89	9,4	100%	30 673,89			
2.21.18	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,74	52 000,00	142 480,00	12 000,00	32 880,00	64 000,00	175 360,00	2,74	100%	175 360,00			
2.21.19	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70	0,0102	100%	3 801,70			
2.21.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02623	200 000,00	5 246,00			200 000,00	5 246,00	0,02623	100%	5 246,00			
2.21.21	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25	4,85	100%	2 454,25	4,85	100%	2 454,25
2.21.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	41,15	1 955,82	80 481,99			1 955,82	80 481,99	41,15	100%	80 481,99			
	Крыльцо Кр-4														
2.21.24	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,05	2 550,55	17 981,38	712,63	5 024,04	3 263,18	23 005,42	7,05	100%	23 005,42			
2.21.25	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	1,7	52 000,00	88 400,00	12 000,00	20 400,00	64 000,00	108 800,00	1,70	100%	108 800,00			
2.21.26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0051	224 251,63	1 143,68	148 464,10	757,17	372 715,73	1 900,85	0,0051	100%	1 900,85			
2.21.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0223	180 000,00	4 014,00			180 000,00	4 014,00	0,0223	100%	4 014,00			
2.21.28	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25	4,85	100%	2 454,25	4,85	100%	2 454,25
2.21.29	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.30	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	24,76	1 955,82	48 426,10			1 955,82	48 426,10	24,76	100%	48 426,10			
2,22	Площадка Ж/Б Пл-1														
2.22.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	130,6	2 850,55	372 281,83	712,63	93 069,48	3 563,18	465 351,31	130,6	80%	372 281,83			
2.22.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	14,1	56 346,30	794 482,83	15 190,99	214 192,96	71 537,29	1 008 675,79						
2.22.3	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0188	224 251,63	4 215,93	148 464,10	2 791,13	372 715,73	7 007,06	0,0188	60%	4 215,93			
2.22.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,1799	200 000,00	35 980,00			200 000,00	35 980,00	0,1799	100%	35 980,00			
2.22.5	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	130,6	962,25	125 669,85	1 000,00	130 600,00	1 962,25	256 269,85	130,6	100%	256 269,85			
2.22.6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	130,6	5 867,97	766 356,88	1 200,00	156 720,00	7 067,97	923 076,88	130,6	100%	923 076,88			
2,23	Отмостка														
2.23.1	Устройство корыта под отмостку	м2	240,45			2 137,51	513 964,28	2 137,51	513 964,28	240,5	100%	513 964,28			
2.23.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	240,45	2 550,55	613 279,75	712,63	171 351,88	3 263,18	784 631,63	240,45	78%	613 279,75			
2.23.3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	240,45	9 138,05	2 197 244,12	1 000,00	240 450,00	10 138,05	2 437 694,12						
2,24	Козырьки														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	369	1,10	405,90	47,46	17 512,74	48,56	17 918,64						
3.1.17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	14	2,20	30,80	94,92	1 328,88	97,12	1 359,68						
3.1.18	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	99	64,81	6 416,19	252,85	25 032,15	317,66	31 448,34						
3.1.19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм	м	80	800,00	64 000,00			800,00	64 000,00	80	100%	64 000,00			
3.1.20	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 50 мм, толщиной 12 мм	м	4	1 306,00	5 224,00			1 306,00	5 224,00	4	100%	5 224,00			
3.1.21	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм	м	15	516,00	7 740,00			516,00	7 740,00	15	100%	7 740,00			
3.1.22	Установка кранов поливочных наружных, Д25 мм	шт	2	29 140,17	58 280,34	245,53	491,06	29 385,70	58 771,40	2	100%	58 771,40	2	100%	58 771,40
3.1.23	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=20м, Д25мм	шт	2	68 000,00	136 000,00			68 000,00	136 000,00	2	100%	136 000,00	2	100%	136 000,00
3,2	**Водопровод Т3, Т4**														
3.2.1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	1	100%	4 500,00			
3.2.2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	3 400,00	6 800,00			3 400,00	6 800,00	2	100%	6 800,00			
3.2.3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
3.2.4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	15	2 200,00	33 000,00			2 200,00	33 000,00	15	100%	33 000,00			
3.2.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 20х2,25 мм	м	110	1 464,96	161 145,60	2 727,72	300 049,20	4 192,68	461 194,80	110	100%	461 194,80	110	65%	300 049,20
3.2.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 25х2,5 мм	м	20	1 990,28	39 805,60	2 727,72	54 554,40	4 718,00	94 360,00	20	100%	94 360,00	20	58%	54 554,40
3.2.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 32х3,0 мм	м	90	3 100,00	279 000,00	2 727,72	245 494,80	5 827,72	524 494,80	90	100%	524 494,80	90	47%	245 494,80
3.2.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 40х4,0 мм	м	15	5 359,00	80 385,00	2 727,72	40 915,80	8 086,72	121 300,80	15	100%	121 300,80	15	34%	40 915,80
3.2.9	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1	100%	1 500,00	1	100%	1 500,00
3.2.10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	235	1,10	258,50	47,46	11 153,10	48,56	11 411,60	235	100%	11 411,60	235	100%	11 411,60
3.2.11	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	120	64,81	7 777,20	252,85	30 342,00	317,66	38 119,20	120	100%	38 119,20	120	100%	38 119,20
3.2.12	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
3.2.13	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 25 мм, толщиной 12 мм	м	90	800,00	72 000,00			800,00	72 000,00	90	100%	72 000,00			
3.2.14	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
	Санитарное оборудование														
3.2.15	Установка смесителей для умывальников настольный	шт	27	15 000,00	405 000,00	565,16	15 259,32	15 565,16	420 259,32						
3.2.16	Установка смесителей для мойки настольный	шт	2	15 000,00	30 000,00	565,16	1 130,32	15 565,16	31 130,32						
3.2.17	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шпанге	шт	4	20 000,00	80 000,00	565,16	2 260,64	20 565,16	82 260,64						
	ГВС														
3.2.18	Установка бойлера косвенного нагрева Elbi BSV 500, V=500л, N=33кВт	шт	1	420 000,00	420 000,00	10 000,00	10 000,00	430 000,00	430 000,00	1	98%	420 000,00			
3.2.19	Установка расширительных баков Elbi ERCE-35, V=35л	шт	1	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	1	91%	50 000,00			
3.2.20	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (без стоимости насосов)	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	1	100%	30 000,00	1	100%	30 000,00
3.2.21	Циркуляционный насос WILO -Star-RS 25/8 /G=1м3/ч, P=7м, N=176Вт/ (дин на складе)	шт	2	116 400,00	232 800,00			116 400,00	232 800,00	2	100%	232 800,00			
3.2.22	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN15, типа Danfoss	шт	1	277 026,00	277 026,00			277 026,00	277 026,00	1	100%	277 026,00			
3.2.23	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	6	15 240,00	91 440,00			15 240,00	91 440,00	6	100%	91 440,00			
3.2.24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	10 710,00	21 420,00			10 710,00	21 420,00	2	100%	21 420,00			
3.2.25	Установка фильтров сетчатых Ду25 муфтовых для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	100%	36 363,00	2	100%	36 363,00
3.2.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,5	1 104,75	13 809,38	288,22	3 602,75	1 392,97	17 412,13	12,5	100%	17 412,13	12,5	100%	17 412,13
3.2.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	3	1 104,75	3 314,25	288,22	864,66	1 392,97	4 178,91	3	100%	4 178,91	3	100%	4 178,91
3,3	**Канализация К1-К3**														
	Канализация К1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.16	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	116	640,00	74 240,00	479,52	55 624,32	1 119,52	129 864,32	116	100%	129 864,32	116	100%	129 864,32
3.4.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	22,5	320,00	7 200,00	425,00	9 562,50	745,00	16 762,50	22,5	100%	16 762,50	22,5	100%	16 762,50
3.4.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	22,5	640,00	14 400,00	425,00	9 562,50	1 065,00	23 962,50	22,5	100%	23 962,50	22,5	100%	23 962,50
3.4.19	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	50	450,50	22 525,00	470,75	23 537,50	921,25	46 062,50						
3.4.20	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стекляной, толщиной 40 мм	м3	2	135 000,00	270 000,00			135 000,00	270 000,00	2	100%	270 000,00			
3.4.21	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50	450,50	22 525,00	470,75	23 537,50	921,25	46 062,50	50	49%	22 525,00			
3.4.22	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	68	1 000,00	68 000,00			1 000,00	68 000,00	68	100%	68 000,00			
3,5	**Вентиляция**														
	Оборудование														
	П1,В1														
3.5.1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	114 273,58	114 273,58	129 572,45	129 572,45	1	100%	129 572,45			
3.5.2	Приточно-вытяжной агрегат VS 300 L=26850/26000 м3/ч., в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 16000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, системы защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=185кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=140 кВт	комплект	1	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00	1	100%	9 000 000,00			
	П2,В2														
3.5.3	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76			
3.5.4	Приточно-вытяжной агрегат VS 100 L=8000/8000 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 4000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=37кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=28 кВт	комплект	1	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00	1 850 000,00	1	100%	1 850 000,00			
	П3,В3														
3.5.5	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76			
3.5.6	Приточно-вытяжной агрегат VS 55 L=4420/3960 м3/ч, в комплекте: вентиля-торные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=40кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=31 кВт	комплект	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	1	100%	1 200 000,00			
	П4,В4														
3.5.7	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76			
3.5.8	Приточно-вытяжной агрегат VS 40 L=3100/3100 м3/ч, в комплекте: вентиля-торные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=30кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=20 кВт	комплект	1	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00	1	100%	1 150 000,00			
	В5														
3.5.9	Установка вентиляторов радиальных L=600м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО° Nдв=120 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №2,5, АИР63И2	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46	1	100%	59 761,46			
3.5.10	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00	4	100%	5 800,00			
	В6														
3.5.11	Установка вентиляторов радиальных крышных L=500м3/час, 150 Па, Nдв=110 Вт, n=2600мм, WD200	шт	1	40 000,00	40 000,00	5 400,00	5 400,00	45 400,00	45 400,00	1	100%	45 400,00			
	В7														
3.5.12	Установка вентиляторов радиальных L=1250м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО° Nдв=250 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №3,15, АИР63F4	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46	1	100%	59 761,46			
3.5.13	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00	4	100%	5 800,00			
	В8, В11														
3.5.14	Установка вентиляторов осевых реверсивных настенных L=220/130м3/час, 150 Па, Nдв=25 Вт, Vortice Vario 150/6ARI	шт	2	10 000,00	20 000,00	4 761,46	9 522,92	14 761,46	29 522,92	2	100%	29 522,92			
	В9														
3.5.15	Установка вентиляторов осевых L=185м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 OK	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46			
	В10														
3.5.16	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=530м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, n=1350мм, ВО-2,3-220В	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46			
	В12														
3.5.17	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=30 Вт, Dospel NV 20 AS 240	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46	1	100%	34 761,46			
	В13														
3.5.18	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, Silent 300CZ Plus	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46	1	100%	34 761,46			
	ВД1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.50	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 500х500 мм	шт	8	3 652,97	29 223,76	878,79	7 030,32	4 531,76	36 254,08	8	100%	36 254,08			
3.5.51	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	11,5	345,08	3 968,42	300,00	3 450,00	645,08	7 418,42	11,50	100%	7 418,42			
3.5.52	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	0,69	42 000,00	28 980,00			42 000,00	28 980,00	0,69	100%	28 980,00			
	П2														
3.5.53	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	29,21	4 622,47	135 022,35	1 082,42	31 617,49	5 704,89	166 639,84	29,21	100%	166 639,84			
3.5.54	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	53,94	4 622,47	249 336,03	1 082,42	58 385,73	5 704,89	307 721,77	53,94	100%	307 721,77			
3.5.55	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,48	4 622,47	71 555,84	1 082,42	16 755,86	5 704,89	88 311,70	15,48	100%	88 311,70			
3.5.56	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 630х630-315х315, L=300мм - 1 шт; 315х315-350х200, L=300мм - 1 шт; 250х250-315х315, L=300мм - 1 шт; 250х250-500х200, L=300мм - 1 шт)	м2	1,71	4 622,47	7 904,42	1 082,42	1 850,94	5 704,89	9 755,36	1,71	100%	9 755,36			
3.5.57	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300х300 мм	шт	32	3 652,97	116 895,04	878,79	28 121,28	4 531,76	145 016,32	32	100%	145 016,32			
3.5.58	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04	4	100%	18 127,04			
3.5.59	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	2	3 652,97	7 305,94	878,79	1 757,58	4 531,76	9 063,52	2	100%	9 063,52			
3.5.60	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	8	5 803,95	46 431,60	982,93	7 863,44	6 786,88	54 295,04	8	100%	54 295,04			
3.5.61	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	106,5	345,08	36 751,02	300,00	31 950,00	645,08	68 701,02	106,50	100%	68 701,02			
3.5.62	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,67	42 000,00	112 140,00			42 000,00	112 140,00	2,67	100%	112 140,00			
	В2														
3.5.63	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 795х1520-630х630, L=500мм - 2	м2	53,61	4 622,47	247 810,62	1 082,42	58 028,54	5 704,89	305 839,15	53,61	100%	305 839,15			
3.5.64	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	4 622,47	55 469,64	1 082,42	12 989,04	5 704,89	68 458,68	12,00	100%	68 458,68			
3.5.65	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630х355-200х315, L=500мм)	м2	0,78	4 622,47	3 605,53	1 082,42	844,29	5 704,89	4 449,81	0,78	100%	4 449,81			
3.5.66	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	5	5 803,95	29 019,75	982,93	4 914,65	6 786,88	33 934,40	5	100%	33 934,40			
3.5.67	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04	4	100%	18 127,04			
3.5.68	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	128	345,08	44 170,24	300,00	38 400,00	645,08	82 570,24	128,00	100%	82 570,24			
3.5.69	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	3,96	42 000,00	166 320,00			42 000,00	166 320,00	3,96	100%	166 320,00			
	П3														
3.5.70	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	25,2	4 622,47	116 486,24	1 082,42	27 276,98	5 704,89	143 763,23	25,20	100%	143 763,23			
3.5.71	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х150-500х200, L=500мм -1 шт.; 500х400-500х200, L=500мм -1 шт.)	м2	94,98	4 622,47	439 042,20	1 082,42	102 808,25	5 704,89	541 850,45	94,98	100%	541 850,45			
3.5.72	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,22	4 622,47	33 374,23	1 082,42	7 815,07	5 704,89	41 189,31	7,22	100%	41 189,31			
3.5.73	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500х400-500х500, L=500мм - 1 шт.; 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	2,45	4 622,47	11 325,05	1 082,42	2 651,93	5 704,89	13 976,98	2,45	100%	13 976,98			
3.5.74	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6	100%	27 190,56			
3.5.75	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6	100%	40 721,28			
3.5.76	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400х400 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6	100%	40 721,28			
3.5.77	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	107	345,08	36 923,56	300,00	32 100,00	645,08	69 023,56	107	100%	69 023,56			
3.5.78	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,7	42 000,00	113 400,00			42 000,00	113 400,00	2,7	100%	113 400,00			
	В3														
3.5.79	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,1	4 622,47	106 779,06	1 082,42	25 003,90	5 704,89	131 782,96	23,1	100%	131 782,96			
3.5.80	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	58,53	4 622,47	270 553,17	1 082,42	63 354,04	5 704,89	333 907,21	58,53	100%	333 907,21			
3.5.81	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	105,5	345,08	36 405,94	300,00	31 650,00	645,08	68 055,94	105,5	100%	68 055,94			
3.5.82	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,61	42 000,00	109 620,00			42 000,00	109 620,00	2,61	100%	109 620,00			
3.5.83	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6	100%	27 190,56			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.12	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	150	2 258,61	338 791,50	800,00	120 000,00	3 058,61	458 791,50	150	100%	458 791,50	150	26%	120 000,00
3.6.13	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 65 мм	шт	3	10 500,00	31 500,00			10 500,00	31 500,00	3	100%	31 500,00			
3.6.14	Кран трехходовой муфтовый, Dy 65 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00			
3.6.15	Кран обратный Dy 65 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00			
3.6.16	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	врезка	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.17	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.18	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.19	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49			
3.6.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	33,44	320,00	10 700,80	425,00	14 212,00	745,00	24 912,80	33,44	100%	24 912,80			
3.6.21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	33,44	640,00	21 401,60	425,00	14 212,00	1 065,00	35 613,60	33,44	100%	35 613,60			
3.6.22	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	150	214,45	32 167,50	350,00	52 500,00	564,45	84 667,50	150	100%	84 667,50			
3.6.23	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	3,53	55 000,00	194 150,00			55 000,00	194 150,00	3,53	100%	194 150,00			
3.6.24	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	150	227,21	34 081,50	415,47	62 320,50	642,68	96 402,00	150	100%	96 402,00			
3.6.25	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	87	1 000,00	87 000,00			1 000,00	87 000,00	87	100%	87 000,00			
	П2														
3.6.26	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Wilo TOP-S 50/7	шт	1	210 432,58	210 432,58	5 000,00	5 000,00	215 432,58	215 432,58	1	100%	215 432,58	1	2%	5 000,00
3.6.27	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	110	2 724,65	299 711,50	457,99	50 378,90	3 182,64	350 090,40	110	100%	350 090,40	110	14%	50 378,90
3.6.28	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 50 мм	шт	3	10 000,00	30 000,00			10 000,00	30 000,00	3	100%	30 000,00			
3.6.29	Кран трехходовой муфтовый, Dy 50 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00			
3.6.30	Кран обратный Dy 50 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00			
3.6.31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.32	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.33	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.34	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49			
3.6.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50	19,5	100%	14 527,50			
3.6.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50	19,5	100%	14 527,50			
3.6.37	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	110	214,45	23 589,50	350,00	38 500,00	564,45	62 089,50	110	100%	62 089,50			
3.6.38	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	2,3	55 000,00	126 500,00			55 000,00	126 500,00	2,3	100%	126 500,00			
3.6.39	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	110	227,21	24 993,10	415,47	45 701,70	642,68	70 694,80	110	100%	70 694,80			
3.6.40	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	59	1 000,00	59 000,00			1 000,00	59 000,00	59	100%	59 000,00			
	П3														
3.6.41	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7	шт	1	115 771,71	115 771,71	5 000,00	5 000,00	120 771,71	120 771,71	1	100%	120 771,71			
3.6.42	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием	м	75	1 577,89	118 341,75	326,73	24 504,75	1 904,62	142 846,50	75	100%	142 846,50	75	17%	24 504,75
3.6.43	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00	3	100%	15 000,00			
3.6.44	Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.6.45	Кран обратный Dy 32 мм муфтовый	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.6.46	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.47	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.48	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.49	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	21 218,39	21 218,39	736,51	736,51	21 954,90	21 954,90	1	100%	21 954,90			
3.6.50	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	8,7	320,00	2 784,00	425,00	3 697,50	745,00	6 481,50	8,7	100%	6 481,50			
3.6.51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	8,7	640,00	5 568,00	425,00	3 697,50	1 065,00	9 265,50	8,7	100%	9 265,50			
3.6.52	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	75	314,45	23 583,75	450,00	33 750,00	764,45	57 333,75	75	100%	57 333,75			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.7.17	Кран шаровой проходной Ду65 муфтовый	шт	12	10 000,00	120 000,00			10 000,00	120 000,00	12	100%	120 000,00			
3.7.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	45,6	320,00	14 592,00	425,00	19 380,00	745,00	33 972,00	45,6	100%	33 972,00			
3.7.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	45,6	640,00	29 184,00	425,00	19 380,00	1 065,00	48 564,00	45,6	100%	48 564,00			
3.7.20	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	153	114,45	17 510,85	250,00	38 250,00	364,45	55 760,85	153,0	100%	55 760,85			
3.7.21	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	2,94	55 000,00	161 700,00			55 000,00	161 700,00	2,94	100%	161 700,00			
3.7.22	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	153	227,21	34 763,13	415,47	63 566,91	642,68	98 330,04	153	100%	98 330,04			
3.7.23	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	116	1 000,00	116 000,00			1 000,00	116 000,00	116	100%	116 000,00			
3.7.24	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	45	214,45	9 650,25	350,00	15 750,00	564,45	25 400,25	45	100%	25 400,25			
3.7.25	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщ. 60 мм	м3	2,14	50 000,00	107 000,00			50 000,00	107 000,00	2,14	100%	107 000,00			
3.8	**Кондиционирование**														
3.8.1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	2 301,51	98 964,93	10 181,16	437 789,88	12 482,67	536 754,81						
3.8.2	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	1 893,65	81 426,95	10 181,16	437 789,88	12 074,81	519 216,83						
3.8.3	Сплит-система Gree GWH07	шт	18	130 000,00	2 340 000,00			130 000,00	2 340 000,00	18	100%	2 340 000,00			
3.8.4	Сплит-система Gree GWH09	шт	3	150 000,00	450 000,00			150 000,00	450 000,00	3	100%	450 000,00			
3.8.5	Сплит-система Gree GWH12	шт	20	150 000,00	3 000 000,00			150 000,00	3 000 000,00	20	100%	3 000 000,00			
3.8.6	Сплит-система Gree GWH18	шт	2	200 000,00	400 000,00			200 000,00	400 000,00	2	100%	400 000,00			
3.9	**Внутреннее пожаротушение**														
	Водопровод В11														
3.9.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	4 000,00	360 000,00	500,00	45 000,00	4 500,00	405 000,00	90	100%	405 000,00	90	11%	45 000,00
3.9.2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	180	2 082,39	374 830,20	500,00	90 000,00	2 582,39	464 830,20	180	100%	464 830,20	180	19%	90 000,00
3.9.3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	2 072,85	186 556,50	500,00	45 000,00	2 572,85	231 556,50	90	100%	231 556,50	90	19%	45 000,00
3.9.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	16	1 060,61	16 969,76	500,00	8 000,00	1 560,61	24 969,76	16	100%	24 969,76	16	32%	8 000,00
3.9.5	Масляная окраска труб стальных за 2 раза	м2	119,7	320,00	38 304,00	425,00	50 872,50	745,00	89 176,50	120	100%	89 176,50	120	100%	89 176,50
3.9.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	фланец	6	4 126,59	24 759,54	500,00	3 000,00	4 626,59	27 759,54	6	100%	27 759,54	6	11%	3 000,00
3.9.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	2	2 530,00	5 060,00	500,00	1 000,00	3 030,00	6 060,00	2	100%	6 060,00	2	17%	1 000,00
3.9.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	фланец	12	2 060,00	24 720,00	500,00	6 000,00	2 560,00	30 720,00	12	100%	30 720,00	12	20%	6 000,00
3.9.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	2	1 440,00	2 880,00	500,00	1 000,00	1 940,00	3 880,00	2	100%	3 880,00	2	26%	1 000,00
3.9.10	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж	шт	2	60 000,00	120 000,00	500,00	1 000,00	60 500,00	121 000,00	2	100%	121 000,00	2	1%	1 000,00
3.9.11	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж	шт	1	40 000,00	40 000,00	500,00	500,00	40 500,00	40 500,00	1	100%	40 500,00	1	1%	500,00
3.9.12	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж	шт	2	30 000,00	60 000,00	500,00	1 000,00	30 500,00	61 000,00	2	100%	61 000,00	2	2%	1 000,00
3.9.13	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	1	260 670,00	260 670,00	500,00	500,00	261 170,00	261 170,00	1	100%	260 670,00			
3.9.14	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	2	166 960,00	333 920,00	500,00	1 000,00	167 460,00	334 920,00	2	100%	333 920,00			
3.9.15	Электропривод	шт	3	100 000,00	300 000,00			100 000,00	300 000,00	3	100%	300 000,00			
3.9.16	Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр	шт	2	42 250,00	84 500,00	500,00	1 000,00	42 750,00	85 500,00	2	100%	85 500,00	2	1%	1 000,00
3.9.17	Установка клапанов обратных фланцевых,в комплекте с обратными фланцами Ду 32 мм 19с38нж	шт	1	22 500,00	22 500,00	500,00	500,00	23 000,00	23 000,00	1	100%	23 000,00	1	2%	500,00
3.9.18	Вентиль проходной муфтовый 15Б1п, Ду 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.9.19	Головка соединительная рукавная ГР-80	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00	2	100%	7 000,00	2	100%	7 000,00
	Водомерный узел - 2 комплекта														
3.9.20	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 200 мм, а диам. водомера до 150 мм	узел	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00	2	100%	11 000,00	2	100%	11 000,00
3.9.21	Водомер ВТ-150	шт	2	100 300,00	200 600,00			100 300,00	200 600,00	2	100%	200 600,00			
3.9.22	Манометр общего назначения, ОБМ1-100	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			
3.9.23	Трехходовой кран Ду15 мм, 14М1	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00	2	100%	7 000,00			
3.9.24	Задвижки стальные фланцевые с ответными фланцами, Ду150 мм 30с41нж	шт	6	50 000,00	300 000,00			50 000,00	300 000,00	6	100%	300 000,00			
3.9.25	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п2, Ду 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
	Пожарный кран Ду50 - 2 комплекта														
3.9.26	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00	2	100%	11 000,00	2	9%	1 000,00
3.9.27	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 50 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			
3.9.28	Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.7	Монтаж щита распределительного (ЩОС-1), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip - до 25А, Iн 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1	100%	93 000,00	1	3%	3 000,00
4.1.8	Монтаж щита распределительного (ЩОС-2), тип ЩРВС-36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip - до 32А, Iн 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1	100%	93 000,00	1	3%	3 000,00
4.1.9	Монтаж щита распределительного (ЩОС-3), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-7шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip - до 25А, Iн 30мА - 8шт.	комплект	1	96 000,00	96 000,00	3 000,00	3 000,00	99 000,00	99 000,00	1	100%	99 000,00	1	3%	3 000,00
4.1.10	Монтаж щита распределительного (ЩОС-4), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip - до 32А, Iн 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1	100%	88 000,00	1	3%	3 000,00
4.1.11	Монтаж щита распределительного (ЩОС-5), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-11шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip - до 25А, Iн 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1	100%	83 000,00	1	4%	3 000,00
4.1.12	Монтаж щита распределительного (ЩОС-6), тип ЩРВС- 48 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip - до 25А, Iн 30мА - 12шт.	комплект	1	130 000,00	130 000,00	3 000,00	3 000,00	133 000,00	133 000,00	1	100%	133 000,00	1	2%	3 000,00
4.1.13	Монтаж щита распределительного (ЩОС-7), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip -16А, Iн 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1	100%	88 000,00	1	3%	3 000,00
4.1.14	Монтаж щита распределительного (ЩОС-8), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-13шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip -16А, Iн 30мА - 2шт.	комплект	1	75 000,00	75 000,00	3 000,00	3 000,00	78 000,00	78 000,00	1	100%	78 000,00	1	4%	3 000,00
4.1.15	Монтаж распределительного пункта (ЩС -2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ip-63A -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА63-3Р, Ip- 16А - 2шт, ВА63- 1Р, Ip - 16А -6шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ip -16А, Iн 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1	100%	83 000,00	1	4%	3 000,00
4.1.16	Монтаж ящика управления освещением, тип ЯУО9602-74-У31	комплект	1	150 000,00	150 000,00	3 000,00	3 000,00	153 000,00	153 000,00	1	100%	153 000,00	1	2%	3 000,00
4.1.17	Установка светильников с металлогалогенной лампой на 70Вт, IP55, тип NBU 30	шт	16	47 000,00	752 000,00	1 606,13	25 698,08	48 606,13	777 698,08	16	90%	752 000,00			
4.1.18	Лампа металлогалогенная на 70Вт, цокольRX7s, тип ДРИ-70	шт	16	4 050,00	64 800,00			4 050,00	64 800,00	16	100%	64 800,00			
4.1.19	Установка светильников, тип ALS.OPL 1x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	12	17 565,28	210 783,36	1 513,87	18 166,44	19 079,15	228 949,80	12	92%	210 783,36			
4.1.20	Установка светильников, тип ALS.OPL 2x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	500	9 000,00	4 500 000,00	2 300,00	1 150 000,00	11 300,00	5 650 000,00	500	80%	4 500 000,00			
4.1.21	Установка светильников, тип ALS.OPL 4x18, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	105	24 000,00	2 520 000,00	2 697,82	283 271,10	26 697,82	2 803 271,10	105	90%	2 520 000,00			
4.1.22	Установка светильников, тип PAC 2x36, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	8	8 000,00	64 000,00	2 300,00	18 400,00	10 300,00	82 400,00	8	78%	64 000,00			
4.1.23	Установка светильников, тип CD 2x18, IP65, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	10	57 675,00	576 750,00	2 697,81	26 978,10	60 372,81	603 728,10	10	96%	576 750,00			
4.1.24	Установка светильников потолочных на 9Вт, тип К200/109, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	70	5 500,00	385 000,00	1 200,00	84 000,00	6 700,00	469 000,00	70	82%	385 000,00			
4.1.25	Лампа люминисцентная на 36Вт, тип ЛБ 36	шт	1040	470,00	488 800,00			470,00	488 800,00	1 040	100%	488 800,00			
4.1.26	Лампа люминисцентная на 18Вт, тип ЛБ 18	шт	420	450,00	189 000,00			450,00	189 000,00	420	100%	189 000,00			
4.1.27	Лампа люминисцентная с цоколем 2G11 на 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ	шт	20	500,00	10 000,00			500,00	10 000,00	20	100%	10 000,00			
4.1.28	Лампа люминисцентная с цоколем G23 на 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ	шт	70	500,00	35 000,00			500,00	35 000,00	70	100%	35 000,00			
4.1.29	Стартер для люминисцентных ламп, 80С-220-1	шт	1460	100,00	146 000,00			100,00	146 000,00	1 460	100%	146 000,00			
4.1.30	Установка люстр	шт	4	18 845,77	75 383,08	2 300,00	9 200,00	21 145,77	84 583,08	4	89%	75 383,08			
4.1.31	Установка бра настенных, цоколь Е27	шт	26	4 711,43	122 497,18	1 200,00	31 200,00	5 911,43	153 697,18	26	80%	122 497,18			
4.1.32	Лампа люминисцентная на 15Вт, тип LH 15AS	шт	26	500,00	13 000,00			500,00	13 000,00	26	100%	13 000,00			
4.1.33	Установка блока силового осветительного, тип DMX-512	шт	3	25 000,00	75 000,00	8 751,34	26 254,02	33 751,34	101 254,02	3	100%	101 254,02	3	26%	26 254,02
4.1.34	Установка блока аварийного питания для люминисцентных ламп	шт	70	7 500,00	525 000,00	1 200,00	84 000,00	8 700,00	609 000,00	70	86%	525 000,00			
4.1.35	Установка выключателей скрытой проводке однополюсной, тип С-1-11-6/220 УХЛ4	шт	170	800,00	136 000,00	200,00	34 000,00	1 000,00	170 000,00	170	100%	170 000,00	170	20%	34 000,00
4.1.36	Установка выключателей скрытой проводке двухполюсной, тип С-2-06-6/220 УХЛ4	шт	35	1 200,00	42 000,00	200,00	7 000,00	1 400,00	49 000,00	35	100%	49 000,00	35	14%	7 000,00
4.1.37	Установка выключателей скрытой проводке однополюсной герметической, тип 0-44 Р44-6/220 УХЛ4	шт	10	1 200,00	12 000,00	200,00	2 000,00	1 400,00	14 000,00	10	100%	14 000,00	10	14%	2 000,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.13	Кабель связи, марки КСПВ 2х0,5мм	м	3350	50,00	167 500,00			50,00	167 500,00	3 350	100%	167 500,00			
4.2.14	Кабель связи, марки ШВВП 2х0,75мм	м	270	75,60	20 412,00			75,60	20 412,00	270	100%	20 412,00			
4.2.15	Кабель связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм	м	180	300,00	54 000,00			300,00	54 000,00	180	100%	54 000,00			
4.3	Телефонизация														
	Здание ДК														
4.3.1	Монтаж оптического кросса в стойку 19, в комплекте со сплайс-кассетой, разъемами и пигтейлами. 1U, тип R24-1U-FC-24	комплект	1	33 653,20	33 653,20	1 500,00	1 500,00	35 153,20	35 153,20						
4.3.2	Монтаж сетевого коммутатора, тип WS-C3750X-24P-E, Cisco	комплект	1	84 132,92	84 132,92	102 510,37	102 510,37	186 643,29	186 643,29						
4.3.3	Установка блока бесперебойного питания Smart-UPSb 220В, 2000ВА, тип SURT2000XLI (Рельсы для установки в 19 стойку, тип SURTRK)	комплект	1	496 384,31	496 384,31	10 439,71	10 439,71	506 824,02	506 824,02						
4.3.4	Шкаф настенный, размером до 640х840мм - без стоимости шкафа	шт	4	250,00	1 000,00	3 618,01	14 472,04	3 868,01	15 472,04	4	6%	1 000,00			
4.3.5	Настеный шкаф Legrand XL Vdi 192`` 9U в комплекте с заземлением и монтажными регулируемыми стойками, тип 46211	комплект	1	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	1	100%	45 000,00			
4.3.6	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 100 пар, с замком MAXYS MX-CB-3	комплект	1	7 571,98	7 571,98			7 571,98	7 571,98	1	100%	7 571,98			
4.3.7	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 30 пар, с замком MAXYS MX-CB-1	комплект	1	5 047,97	5 047,97			5 047,97	5 047,97	1	100%	5 047,97			
4.3.8	Кроссировка в шкафу	шт	5			2 500,00	12 500,00	2 500,00	12 500,00						
4.3.9	Установка плат разного назначения с подготовкой места установки	плата	5			6 386,64	31 933,20	6 386,64	31 933,20						
4.3.10	Плата входной линии, поток E1(ISND PRI) KX-TDA 0290CJ Panasonic	плата	1	168 265,88	168 265,88			168 265,88	168 265,88	1	100%	168 265,88			
4.3.11	Плата выходных аналоговых линий, (16 портов) KX-TDA 0177 XJ Panasonic	плата	4	94 228,86	376 915,44			94 228,86	376 915,44	4	100%	376 915,44			
4.3.12	Электрическая проверка и регулировка оборудования	плата	5			2 700,00	13 500,00	2 700,00	13 500,00						
4.3.13	Настройка аппаратуры высокочастотной связи по проводам высоеовольтных линии.	плата	5			11 800,00	59 000,00	11 800,00	59 000,00						
4.3.14	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станций прои количестве линий до 64 /Кабель соединительный с разъемом, 3м Amphenol/	комплект	4	8 900,00	35 600,00	147 902,94	591 611,76	156 802,94	627 211,76						
4.3.15	Установка розеток телефонных, настенного исполнения 1xRJ-11, тип 6P4C WT-6009A	шт	16	500,00	8 000,00	800,00	12 800,00	1 300,00	20 800,00						
4.3.16	Телефонный аппарат, тип KX-TS2350UAJ, Panasonic	комплект	16	5 500,00	88 000,00	6 800,00	108 800,00	12 300,00	196 800,00						
	Кабельно-трубная продукция														
4.3.17	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	740,00	1 480,00			740,00	1 480,00						
4.3.18	Прокладка миниканала, сеч 16х16мм	м	350	70,00	24 500,00	317,52	111 132,00	387,52	135 632,00						
4.3.19	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 40 мм	м	21	336,54	7 067,34	330,66	6 943,86	667,20	14 011,20						
4.3.20	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 20 мм	м	13	120,00	1 560,00	282,01	3 666,13	402,01	5 226,13						
4.3.21	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 50х3,5 мм	м	2	1 584,82	3 169,64	250,00	500,00	1 834,82	3 669,64						
4.3.22	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 25х3,2 мм	м	15	870,09	13 051,35	250,00	3 750,00	1 120,09	16 801,35						
4.3.23	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 - без стоимости кабеля	м	51	100,00	5 100,00	150,00	7 650,00	250,00	12 750,00						
4.3.24	Прокладка кабеля по стене в миниканале, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	1355	100,00	135 500,00	150,00	203 250,00	250,00	338 750,00	1 355	40%	135 500,00			
4.3.25	Кабель марки "ВИТАЯ ПАРА" 2х2х0.52, негорючая, тип UPT Cat.5e	м	1377	117,77	162 169,29			117,77	162 169,29	1 377	100%	162 169,29			
Б	Здание котельной														
5	Общестроительные работы														
5.1	Земляные работы														
5.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	67,38			155,42	10 472,20	155,42	10 472,20	67,38	100%	10 472,20			
5.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,072			2 150,55	10 907,59	2 150,55	10 907,59	5,072	100%	10 907,59			
5.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	28,88			155,42	4 488,53	155,42	4 488,53	28,88	100%	4 488,53			
5.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,174			5 950,51	12 936,41	5 950,51	12 936,41	2,174	100%	12 936,41			
5.1.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	74,52			62,54	4 660,48	62,54	4 660,48	74,52	100%	4 660,48			
5.1.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	74,52			62,54	4 660,48	62,54	4 660,48	74,52	100%	4 660,48			
5.1.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,28			1 155,42	9 566,88	1 155,42	9 566,88	8,28	100%	9 566,88			
5.1.8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	103,5			265,00	27 427,50	265,00	27 427,50	103,5	100%	27 427,50			
5.1.9	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	82,8			500,00	41 400,00	500,00	41 400,00	82,8	100%	41 400,00			
5.1.10	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	20,7			350,16	7 248,31	350,16	7 248,31	20,7	100%	7 248,31			
5,2	Фундаменты					29 - 47									

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.5.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00568	200 000,00	1 136,00			200 000,00	1 136,00	0,00568	100%	1 136,00			
5.5.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	200 000,00	12 000,00			200 000,00	12 000,00	0,06	100%	12 000,00			
5.5.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1826	200 000,00	36 520,00			200 000,00	36 520,00	0,1826	100%	36 520,00			
5.5.10	Заполнение пространства керамзитом	м3	1,44	13 620,16	19 613,03	1 788,89	2 576,00	15 409,05	22 189,03	1,44	100%	22 189,03			
	Стакан под дефлектор СБ-4 (2шт)														
5.5.11	Установка опорных сборных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м - без стоимости стакана	шт	2	2 500,00	5 000,00	2 450,00	4 900,00	4 950,00	9 900,00	2	100%	9 900,00			
5.5.12	Стакан сборный ж/б СБ4А-1	м3	0,12	120 000,00	14 400,00			120 000,00	14 400,00	0,12	100%	14 400,00			
5.6	**Кровля**														
5.6.1	Устройство оклеечной пароизоляции из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	90	2 648,00	238 320,00	500,00	45 000,00	3 148,00	283 320,00	90	100%	283 320,00			
5.6.2	Утепление покрытия керамзитом толщиной 150мм	м3	13,5	13 620,16	183 872,16	1 788,89	24 150,02	15 409,05	208 022,18	13,5	100%	208 022,18			
5.6.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.30 мм	м2	90	1 225,38	110 284,20	1 200,00	108 000,00	2 425,38	218 284,20	90	100%	218 284,20			
5.6.4	Устройство кровель плоских четырехслойных из 3-х слоев рубероида марки РПК-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	90	4 972,00	447 480,00	1 000,00	90 000,00	5 972,00	537 480,00	90	100%	537 480,00			
5.6.5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	37,4	2 954,78	110 508,77	333,65	12 478,51	3 288,43	122 987,28	37,4	100%	122 987,28			
	Парапет														
5.6.6	Устройство ж/бетонных монолитных парапетов из бетона класса В15	м3	1,27	57 742,10	73 332,47	15 190,99	19 292,56	72 933,09	92 625,02	1,27	100%	92 625,02			
5.6.7	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d - 5 мм	т	0,0368	200 000,00	7 360,00			200 000,00	7 360,00	0,0368	100%	7 360,00			
	Водосток														
5.6.8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 100 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	1	100%	4 000,00			
5.6.9	Укладка стальных водостоков из труб электросварных, 102х2,5 мм	м	0,89	4 500,00	4 005,00	5 000,00	4 450,00	9 500,00	8 455,00	0,89	100%	8 455,00			
5.6.10	Масляная окраска стальных труб в 2 слоя	м2	0,15	640,00	96,00	425,00	63,75	1 065,00	159,75	0,15	100%	159,75			
	Молниеотвод														
5.6.11	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8АI	м	40,8	250,00	10 200,00	500,00	20 400,00	750,00	30 600,00	40,80	100%	30 600,00	40,80	67%	20 400,00
5.7	**Полы**														
5.7.1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,85	13 620,16	11 577,14	1 788,89	1 520,56	15 409,05	13 097,69	0,85	100%	13 097,69			
	Тип 1														
5.7.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	76,32	2 850,55	217 553,98	712,63	54 387,92	3 563,18	271 941,90	76,32	100%	271 941,90			
5.7.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	6,11	56 346,30	344 275,89	15 190,99	92 816,95	71 537,29	437 092,84	6,11	100%	437 092,84			
5.7.4	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	76,32	962,25	73 438,92	1 000,00	76 320,00	1 962,25	149 758,92	76,32	100%	149 758,92			
5.7.5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	76,32	5 867,97	447 843,47	1 200,00	91 584,00	7 067,97	539 427,47	76,32	100%	539 427,47	76,32	17%	91 584,00
	Тип 2														
5.7.6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	4,43	2 850,55	12 627,94	712,63	3 156,95	3 563,18	15 784,89	4,43	100%	15 784,89			
5.7.7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	0,3544	56 346,30	19 969,13	15 190,99	5 383,69	71 537,29	25 352,82	0,3544	100%	25 352,82			
5.7.8	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	4,43	2 648,00	11 730,64	500,00	2 215,00	3 148,00	13 945,64	4,43	100%	13 945,64			
5.7.9	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	4,43	962,25	4 262,77	1 000,00	4 430,00	1 962,25	8 692,77	4,43	100%	8 692,77			
5.7.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,73	5 867,97	27 755,50	1 200,00	5 676,00	7 067,97	33 431,50	4,73	100%	33 431,50	4,73	17%	5 676,00
5.8	**Проемы**														
	Окна														
5.8.1	Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные (ОПС 1200-500 - 2шт., ОПС 600-600 - 2шт.)	м2	1,92	33 651,35	64 610,59	1 064,32	2 043,49	34 715,67	66 654,09	1,92	100%	66 654,09			
5.8.2	Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 250 мм в каменных стенах	м	1,1	8 142,15	8 956,37	448,00	492,80	8 590,15	9 449,17	1,1	100%	9 449,17			
5.8.3	Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ОПС 1500-2000 - 2шт.)	м2	9	28 651,35	257 862,15	1 064,32	9 578,88	29 715,67	267 441,03	9	100%	267 441,03			
5.8.4	Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 350 мм в каменных стенах	м	6,15	10 142,15	62 374,22	448,00	2 755,20	10 590,15	65 129,42	6,15	100%	65 129,42			
	Двери														
5.8.5	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами, внутренние в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Д1 (ДГ 21-9-2шт-3,78м2) Д3 (ДГ 21-7- 4шт-5,88м2)	м2	9,66	17 379,47	167 885,68	5 291,00	51 111,06	22 670,47	218 996,74	9,66	77%	167 885,68			
5.8.6	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	1	100%	12 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м	12	4 902,22	58 826,64	2 727,72	32 732,64	7 629,94	91 559,28	12	100%	91 559,28	12	36%	32 732,64
6.1.3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Водмерный узел1														
6.1.4	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	узел	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63	1	100%	56 744,63	1	100%	56 744,63
6.1.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	40 800,00	163 200,00			40 800,00	163 200,00	4	100%	163 200,00			
6.1.6	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.1.7	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	1	100%	35 000,00	1	100%	35 000,00
	Водопровод Т1														
6.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	100%	35 688,60	10	76%	27 277,20
6.1.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Канализация К1														
6.1.10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,5	1 900,38	6 651,33	924,33	3 235,16	2 824,71	9 886,49	3,5	100%	9 886,49	3,5	33%	3 235,16
6.1.11	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12	2 386,37	28 636,44	924,33	11 091,96	3 310,70	39 728,40	12	100%	39 728,40	12	28%	11 091,96
6.1.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/	м	0,5	12 472,70	6 236,35	2 727,72	1 363,86	15 200,42	7 600,21	0,5	100%	7 600,21	0,5	18%	1 363,86
6.1.13	Отвод прямой, d 100 мм	шт	1	770,00	770,00			770,00	770,00	1	100%	770,00			
6.1.14	Отвод 45 град. 50х50	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00	2	100%	500,00			
6.1.15	Отвод прямой, d 50 мм	шт	3	250,00	750,00			250,00	750,00	3	100%	750,00			
6.1.16	Тройник 100х50	шт	1	850,00	850,00			850,00	850,00	1	100%	850,00			
6.1.17	Тройник прямой, d 110 мм	шт	2	1 100,00	2 200,00			1 100,00	2 200,00	2	100%	2 200,00			
	Оборудование														
6.1.18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	25 000,00	25 000,00	1 657,81	1 657,81	26 657,81	26 657,81	1	100%	26 657,81	1	6%	1 657,81
6.1.19	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	37 186,19	37 186,19	1 933,09	1 933,09	39 119,28	39 119,28	1	100%	39 119,28	1	5%	1 933,09
6.1.20	Установка смесителей для умывальника	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00	1	100%	8 500,00	1	12%	1 000,00
6.1.21	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1	20 000,00	20 000,00	1 933,09	1 933,09	21 933,09	21 933,09	1	100%	21 933,09	1	9%	1 933,09
6.1.22	Установка смесителей для душевых установок	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00	1	100%	8 500,00	1	12%	1 000,00
6.1.23	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1	26 635,68	26 635,68	1 000,00	1 000,00	27 635,68	27 635,68	1	100%	27 635,68	1	4%	1 000,00
6.2	**Электроснабжение**														
6.2.1	Монтаж щита распределительного, тип ЩРНС-12 в составе: вводной автоматически выключатель, тип ВА63-3Р Iн 16А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Iн 16А-8шт, ВА63-3Р Iн 5А-2шт, УЗО с дифференциальной защитой на 16А, Iн 30мА -1шт.	комплект	1	100 380,01	100 380,01	3 000,00	3 000,00	103 380,01	103 380,01	1	100%	103 380,01	1	3%	3 000,00
6.2.2	Монтаж светильников потолочных с люминесцентными лампами, тип РАС 2х36, IP54	шт	10	17 938,85	179 388,50	2 300,00	23 000,00	20 238,85	202 388,50	10	100%	202 388,50	10	11%	23 000,00
6.2.3	Монтаж светильников защищенных с люминесцентными лампами, тип CD 2х18, IP65	шт	2	57 675,00	115 350,00	2 697,81	5 395,62	60 372,81	120 745,62	2	100%	120 745,62	2	4%	5 395,62
6.2.4	Монтаж светильников настенно - потолочных с люминесцентными лампами на 9В, тип К200/109, IP54	шт	4	10 000,00	40 000,00	2 697,81	10 791,24	12 697,81	50 791,24	4	100%	50 791,24	4	21%	10 791,24
6.2.5	Лампа люминесцентная на 36В, тип ЛБ36	шт	20	470,00	9 400,00			470,00	9 400,00	20	100%	9 400,00			
6.2.6	Лампа компактная люминесцентная с цоколем 2G11 на 220В, 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ	шт	4	1 000,00	4 000,00			1 000,00	4 000,00	4	100%	4 000,00			
6.2.7	Лампа компактная люминесцентная с цоколем G23 на 220В, 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ	шт	4	500,00	2 000,00			500,00	2 000,00	4	100%	2 000,00			
6.2.8	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220-1	шт	20	100,00	2 000,00			100,00	2 000,00	20	100%	2 000,00			
6.2.9	Установка выключателей для скрытой проводки на одну цепь, тип 0-41Р44-01-6/220Makel 18301	шт	8	800,00	6 400,00	200,00	1 600,00	1 000,00	8 000,00	8	100%	8 000,00	8	20%	1 600,00
6.2.10	Установка розеток с з/к, тип РШ-4-20-С-56-10/220	шт	5	800,00	4 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	5	100%	5 000,00	5	20%	1 000,00
6.2.11	Монтаж коробок универсальных, тип КУВ-1МУХЛ3	шт	12	400,00	4 800,00	150,00	1 800,00	550,00	6 600,00	12	100%	6 600,00	12	27%	1 800,00
6.2.12	Монтаж коробок ответвительныой, тип У197 УХЛ3	шт	30	250,00	7 500,00	150,00	4 500,00	400,00	12 000,00	30	100%	12 000,00	30	37%	4 500,00
6.2.13	Прокладка труб стальных водогазопроводных, диам 25мм	м	10	1 062,91	10 629,10	759,00	7 590,00	1 821,91	18 219,10	10	100%	18 219,10	10	42%	7 590,00
6.2.14	Прокладка металлорукавов, диам. 25 мм	м	1	1 062,91	1 062,91	759,00	759,00	1 821,91	1 821,91	1	100%	1 821,91	1	42%	759,00
6.2.15	Кабель до 35 кВ прокладываемый по стенам под штукатуркой, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	129	50,00	6 450,00	85,83	11 072,07	135,83	17 522,07	129	100%	17 522,07	129	100%	17 522,07
6.2.16	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	11	50,00	550,00	85,83	944,13	135,83	1 494,13	11	100%	1 494,13	11	100%	1 494,13
6.2.17	Кабель силовой, марка ВВГнгLS 3х1,5мм2	м	75	302,00	22 650,00			302,00	22 650,00	75	100%	22 650,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.29	Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм	шт	4	1 300,00	5 200,00			1 300,00	5 200,00	4	100%	5 200,00			
6.4.30	Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.31	Переход-57х4,0-45х2,5мм	шт	4	280,00	1 120,00			280,00	1 120,00	4	100%	1 120,00			
	Дымовая изолированная труба одномачтовая														
6.4.32	Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00	2	7%	3 000,00
6.4.33	Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00	2	7%	3 000,00
6.4.34	Газоотвод диаметром 220мм тройник	шт	2	21 000,00	42 000,00	1 500,00	3 000,00	22 500,00	45 000,00	2	100%	45 000,00	2	7%	3 000,00
6.4.35	Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан	шт	2	30 000,00	60 000,00	1 500,00	3 000,00	31 500,00	63 000,00	2	100%	63 000,00	2	5%	3 000,00
6.4.36	Газоотвод диаметром 220мм - 90°	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	100%	26 000,00	4	23%	6 000,00
6.4.37	Газоотвод диаметром 220мм прямой	шт	6	5 000,00	30 000,00	1 500,00	9 000,00	6 500,00	39 000,00	6	100%	39 000,00	6	23%	9 000,00
6.4.38	Газоотвод диаметром 220мм промежуточный	шт	2	5 000,00	10 000,00	1 500,00	3 000,00	6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00	2	23%	3 000,00
6.4.39	Башня одномачтовая Н=7м	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00	2	7%	3 000,00
6.4.40	Хомуты крепления	шт	16	1 000,00	16 000,00	1 500,00	24 000,00	2 500,00	40 000,00	16	100%	40 000,00	16	60%	24 000,00
6.4.41	Опора под мачту	шт	2	10 000,00	20 000,00	1 500,00	3 000,00	11 500,00	23 000,00	2	100%	23 000,00	2	13%	3 000,00
6.5	Внутренее газоснабжение котельной														
6.5.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20	778,06	15 561,20	759,00	15 180,00	1 537,06	30 741,20	20	100%	30 741,20	20	49%	15 180,00
6.5.2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	13,5	1 062,91	14 349,29	759,00	10 246,50	1 821,91	24 595,79	13,5	100%	24 595,79	13,5	48%	10 246,50
6.5.3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	7	1 540,13	10 780,91	759,00	5 313,00	2 299,13	16 093,91	7	100%	16 093,91	7	33%	5 313,00
6.5.4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм	м	6,5	6 568,61	42 695,97	800,00	5 200,00	7 368,61	47 895,97	6,5	100%	47 895,97	6,5	11%	5 200,00
6.5.5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 150 мм	м	3,5	10 320,48	36 121,68	759,00	2 656,50	11 079,48	38 778,18	3,5	100%	38 778,18	3,5	7%	2 656,50
6.5.6	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	1 500,00	1 800,00	500,00	600,00	2 000,00	2 400,00	1,2	100%	2 400,00	1,2	25%	600,00
6.5.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х3,5 мм /гильзы/	м	0,6	10 320,48	6 192,29	759,00	455,40	11 079,48	6 647,69	0,6	100%	6 647,69	0,6	7%	455,40
6.5.8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,0 мм /гильзы/	м	0,6	6 568,61	3 941,17	759,00	455,40	7 327,61	4 396,57	0,6	100%	4 396,57	0,6	10%	455,40
6.5.9	Установка клапана термозапорного КЗТ-001-65-Фк на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	1	98 555,72	98 555,72	5 000,00	5 000,00	103 555,72	103 555,72	1	100%	103 555,72	1	5%	5 000,00
6.5.10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт	2	1 720,00	3 440,00			1 720,00	3 440,00	2	100%	3 440,00			
6.5.11	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	8 320,00	16 640,00			8 320,00	16 640,00	2	100%	16 640,00			
6.5.12	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2	9 400,00	18 800,00			9 400,00	18 800,00	2	100%	18 800,00			
6.5.13	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт	1	8 320,00	8 320,00			8 320,00	8 320,00	1	100%	8 320,00			
6.5.14	Установка системы аварийного отключения газа с клапаном Ду20	комплект	1	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	110 000,00	110 000,00	1	100%	110 000,00	1	100%	110 000,00
6.5.15	Сигнализатор загазованности на метан СЗЦ-1, СКЗ "Кристалл-2"	шт	2	176 823,40	353 646,80			176 823,40	353 646,80	2	100%	353 646,80			
6.5.16	Сигнализатор загазованности на угарный газ СЗЦ-2, СКЗ"Кристалл-2"	шт	1	176 823,40	176 823,40			176 823,40	176 823,40	1	100%	176 823,40			
6.5.17	Запорный электромагнитный клапан КЗЭГ-НД Ду 65 муфтовый	шт	1	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	1	100%	100 000,00			
6.5.18	Пневматическое испытание трубопроводов диам. до 150 мм	м	50,5	100,00	5 050,00	150,00	7 575,00	250,00	12 625,00	50,5	100%	12 625,00			
6.5.19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4,2	320,00	1 344,00	425,00	1 785,00	745,00	3 129,00	4,2	100%	3 129,00			
6.5.20	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	4,2	640,00	2 688,00	425,00	1 785,00	1 065,00	4 473,00	4,2	100%	4 473,00			
6.5.21	Установка счетчика газа мембранного с электронным корректором G65 ETC (GS-77-065A)	шт	1	550 000,00	550 000,00	30 000,00	30 000,00	580 000,00	580 000,00	1	100%	580 000,00			
7	Наружное электроснабжение														
7.1	КТПГ-630- 6/0,4кВ														
7.1.1	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции наружной установки, тип КТПГ-630-6/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу - кабельный	комплект	1			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1	100%	50 000,00			
7.1.2	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6кВ, напряжение НН 0,4 кВ.	шт	1	6 500 000,00	6 500 000,00			6 500 000,00	6 500 000,00	1	100%	6 500 000,00			
7.1.3	Установка прибора учета электроэнергии трехтарифного с долговременной памятью и выходом в систему контроля, марка Меркурий 230ART2	шт	1	30 000,00	30 000,00	1 500,00	1 500,00	31 500,00	31 500,00	1	100%	31 500,00			
	Дизельная электростанция														
7.1.4	Монтаж дизельной электростанции в защитном кожухе Р-250кВт на 0,4кВ, тип АД250-Т400 ЯМЗ	комплект	1	25 000 000,0	25 000 000,00	100 000,00	100 000,00	25 100 000,00	25 100 000,00	1	100%	25 000 000,00			
7.2	Воздушная линия ВЛ-6кВ														
	Монтажные работы														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.51	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам. 16 мм, /длиной 5 м - 10шт/	м	50	250,00	12 500,00	350,00	17 500,00	600,00	30 000,00	50	100%	30 000,00			
	Заземление и молниезащита														
7.2.52	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	44,1			2 150,55	94 839,26	2 150,55	94 839,26	44,1	100%	94 839,26			
7.2.53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	44,1			2 151,55	94 883,36	2 151,55	94 883,36	44,1	100%	94 883,36			
7.2.54	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	210	500,00	105 000,00			500,00	105 000,00	210	100%	105 000,00			
7.2.55	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм	м	80	250,00	20 000,00	350,00	28 000,00	600,00	48 000,00	80	100%	48 000,00			
7.2.56	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм	м	60	250,00	15 000,00	350,00	21 000,00	600,00	36 000,00	60	100%	36 000,00			
7.3	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**														
	Земляные работы														
7.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	441			155,42	68 540,22	155,42	68 540,22	441	100%	68 540,22	441	100%	68 540,22
7.3.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	441			62,54	27 580,14	62,54	27 580,14	441	100%	27 580,14	441	100%	27 580,14
7.3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	630			190,94	120 292,20	190,94	120 292,20	630	100%	120 292,20	630	100%	120 292,20
7.3.4	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб, диам. 100мм	м	63	550,00	34 650,00	450,00	28 350,00	1 000,00	63 000,00	63	100%	63 000,00	63	100%	63 000,00
7.3.5	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 50х3мм	м	6	1 091,32	6 547,92	352,06	2 112,36	1 443,38	8 660,28	6	100%	8 660,28	6	100%	8 660,28
7.3.6	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 65х3,2мм	м	6	1 479,76	8 878,56	508,67	3 052,02	1 988,43	11 930,58	6	100%	11 930,58	6	100%	11 930,58
7.3.7	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	75	100,00	7 500,00	250,00	18 750,00	350,00	26 250,00	75	100%	26 250,00	75	100%	26 250,00
7.3.8	Кабели до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг - без стоимости кабеля	м	567	100,00	56 700,00	250,00	141 750,00	350,00	198 450,00	567	100%	198 450,00	567	100%	198 450,00
7.3.9	Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х150 мм2	м	180	21 776,00	3 919 680,00			21 776,00	3 919 680,00	180	100%	3 919 680,00			
7.3.10	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х50мм2	м	240	7 815,00	1 875 600,00			7 815,00	1 875 600,00	240	100%	1 875 600,00			
7.3.11	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х35мм2	м	120	6 072,00	728 640,00			6 072,00	728 640,00	120	100%	728 640,00			
7.3.12	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х16мм2	м	70	2 500,00	175 000,00			2 500,00	175 000,00	70	100%	175 000,00			
7.3.13	Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2	м	90	201,00	18 090,00			201,00	18 090,00	90	100%	18 090,00			
7.3.14	Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель", тип ЛСЭ-450	м	100	120,00	12 000,00	166,55	16 655,00	286,55	28 655,00	100	100%	28 655,00	100	58%	16 655,00
	Наружное освещение паркового типа														
7.3.15	Бурение котлованов на глубину бурения до 3м грунтов	котлован	24			5 398,35	129 560,40	5 398,35	129 560,40	24	100%	129 560,40	24	100%	129 560,40
7.3.16	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,64			1 155,42	3 050,31	1 155,42	3 050,31	2,64	100%	3 050,31	2,64	100%	3 050,31
7.3.17	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	15,36	2 850,55	43 784,45	406,88	6 249,68	3 257,43	50 034,12	15,36	100%	50 034,12	15,36	12%	6 249,68
7.3.18	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15	м3	7,92	57 742,30	457 319,02	15 190,99	120 312,64	72 933,29	577 631,66	7,92	100%	577 631,66	7,92	100%	577 631,66
7.3.19	Устройство колодцев для анкерных болтов	м3	0,48	4 500,00	2 160,00	15 190,99	7 291,68	19 690,99	9 451,68	0,48	100%	9 451,68	0,48	100%	9 451,68
7.3.20	Установка анкерных болтов, длиной до 1метра	т	0,0108	450 000,00	4 860,00	50 000,00	540,00	500 000,00	5 400,00	0,0108	100%	5 400,00	0,0108	100%	5 400,00
7.3.21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	60	1 555,10	93 306,00	712,63	42 757,80	2 267,73	136 063,80	60	100%	136 063,80	60	31%	42 757,80
7.3.22	Монтаж осветительных опор паркового типа (по прилагаемому черт. ЭС-9) - 1,34712 т	комплект	24	35 881,41	861 153,84	1 375,41	33 009,84	37 256,82	894 163,68	24	96%	861 153,84			
7.3.23	Масляная окраска стальных труб, диам. более 50мм.	м2	36,2	640,00	23 168,00	425,00	15 385,00	1 065,00	38 553,00						
7.3.24	Установка светильников тип РТУ01х125/С53-01У/Маяк-1/ с лампами ртутными	шт	24	20 601,96	494 447,04	8 682,03	208 368,72	29 283,99	702 815,76						
7.3.25	Лампа ртутная, тип ДРЛ125/10	шт	24	2 289,92	54 958,08			2 289,92	54 958,08						
7.3.26	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, диам-100мм	м	69	550,00	37 950,00	450,00	31 050,00	1 000,00	69 000,00						
7.3.27	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6мм2	м	69	250,00	17 250,00	200,00	13 800,00	450,00	31 050,00						
7.3.28	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	441			155,42	68 540,22	155,42	68 540,22						
7.3.29	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	441			62,54	27 580,14	62,54	27 580,14						
7.3.30	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	м	630			190,94	120 292,20	190,94	120 292,20						
7.3.31	Прокладка кабеля до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг- без стоимости кабеля	м	561	100,00	56 100,00	250,00	140 250,00	350,00	196 350,00						
7.3.32	Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х10 мм2	м	390	1 623,00	632 970,00			1 623,00	632 970,00	390	100%	632 970,00			
7.3.33	Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х6мм2	м	240	1 623,00	389 520,00			1 623,00	389 520,00	240	100%	389 520,00			
7.3.34	Кабель силовой, марки ВВГ 3х2,5мм2	м	96	232,00	22 272,00			232,00	22 272,00	96	100%	22 272,00			
7.3.35	Укладка сигнальной ленты, тип ЛЭС -450	м	600	120,00	72 000,00	166,55	99 930,00	286,55	171 930,00	600	42%	72 000,00			
8	**Внутриплощадочные слаботочные сети**														
8.1	**Внутриплощадочные слаботочные сети на АПС**														
	Земляные работы														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.24	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	3,2	1 555,10	4 976,32	712,63	2 280,42	2 267,73	7 256,74	3,2	100%	7 256,74	3,2	100%	7 256,74
9.1.25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т (труба диам.76х4,0мм - 1196мм - 4шт., лист 180х180х5мм - 4шт., полка, хомуты, гайки)	т	0,076796	639 256,32	49 092,33	109 831,66	8 434,63	749 087,98	57 526,96	0,076796	100%	57 526,96	0,076796	15%	8 434,63
9.1.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,07	320,00	662,40	425,00	879,75	745,00	1 542,15	2,07	100%	1 542,15	2,07	100%	1 542,15
9.1.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	2,07	640,00	1 324,80	425,00	879,75	1 065,00	2 204,55	2,07	100%	2 204,55	2,07	100%	2 204,55
9.2	Площадка ПГБ-1														
	Фундамент ФМ-1 (2шт)														
9.2.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	2			2 150,55	4 301,10	2 150,55	4 301,10	2,0	100%	4 301,10			
9.2.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2			1 155,42	2 310,84	1 155,42	2 310,84	2,0	100%	2 310,84			
9.2.3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	м2	3,71	5 701,10	21 151,08	813,76	3 019,05	6 514,86	24 170,13	3,71	100%	24 170,13			
9.2.4	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм	м2	3,71	1 312,03	4 867,63	1 000,00	3 710,00	2 312,03	8 577,63	3,71	100%	8 577,63			
9.2.5	Устройство ленточных фундаментов из бетона кл. В15, на с/с цементе, W 6	м3	2,28	53 000,00	120 840,00	13 000,00	29 640,00	66 000,00	150 480,00	2,28	100%	150 480,00			
9.2.6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,018	224 251,63	4 036,53	148 464,10	2 672,35	372 715,73	6 708,88	0,018	100%	6 708,88			
9.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	5	1 055,10	5 275,50	712,63	3 563,15	1 767,73	8 838,65	5	100%	8 838,65			
	ПГБ-13														
9.2.8	Установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-13-2НУ1-СГ-ЭК, с двумя линией редуцирования и байпасом с узлом учета газа СТГ 80-250 электронным корректором micro Elcor2 и обогребом. Регулятор давления РДГ-50Н	комплект	1	2 884 557,73	2 884 557,73	18 045,67	18 045,67	2 902 603,40	2 902 603,40	1	100%	2 902 603,40	1	1%	18 045,67
9.2.9	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Dy 100 мм	шт	2	43 652,92	87 305,84	5 232,80	10 465,60	48 885,72	97 771,44	2	100%	97 771,44	2	11%	10 465,60
9.2.10	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 25х2,0мм (1 м)	т	0,00113	420 621,78	475,30	1 001 784,42	1 132,02	1 422 406,20	1 607,32	0,00113	100%	1 607,32	0,00113	100%	1 607,32
9.2.11	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 108х6,0мм (15м)	т	0,95804	294 356,04	282 004,86	227 298,95	217 761,49	521 654,99	499 766,35	0,95804	100%	499 766,35	0,95804	44%	217 761,49
9.2.12	Тройник 219,1х6 - 114,3х3,6мм	шт	1	9 790,00	9 790,00			9 790,00	9 790,00	1	100%	9 790,00			
9.2.13	Отвод 90° Ду 108х4,0мм	шт	2	1 480,00	2 960,00			1 480,00	2 960,00	2	100%	2 960,00			
9.2.14	Опора ОПБ2 - 100.108	шт	2	1 000,00	2 000,00			1 000,00	2 000,00	2	100%	2 000,00			
9.2.15	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00	2	100%	13 000,00
9.2.16	Очистка полости и пневматическое испытание	м	15	500,00	7 500,00	1 000,00	15 000,00	1 500,00	22 500,00	15	100%	22 500,00	15	100%	22 500,00
9.2.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	5	320,00	1 600,00	425,00	2 125,00	745,00	3 725,00	5	100%	3 725,00	5	100%	3 725,00
9.2.18	Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за два раза	м2	5	640,00	3 200,00	425,00	2 125,00	1 065,00	5 325,00	5	100%	5 325,00	5	100%	5 325,00
	Ограждение ОГ размером 8х6 м														
9.2.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под стойки, толщ.100мм	м2	7,35	5 701,10	41 903,09	813,76	5 981,14	6 514,86	47 884,22	7,35	100%	47 884,22	7,35	12%	5 981,14
9.2.20	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм	м2	7,35	1 312,03	9 643,42	1 000,00	7 350,00	2 312,03	16 993,42	7,35	100%	16 993,42	7,35	100%	16 993,42
9.2.21	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (бетон кл.В15, на с/с цементе, W 6 - 2,595м3)	м	27	5 549,68	149 841,36	1 460,02	39 420,54	7 009,70	189 261,90	27	100%	189 261,90	27	21%	39 420,54
9.2.22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	21,12	1 555,10	32 843,71	712,63	15 050,75	2 267,73	47 894,46	21,12	100%	47 894,46	21,12	31%	15 050,75
9.2.23	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	100,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00	1	100%	5 100,00	1	100%	5 100,00
9.2.24	Стойки СТ-1	т	0,5723	439 256,32	251 386,39	100,00	57,23	439 356,32	251 443,62	0,5723	100%	251 386,39			
9.2.25	Сетки металлические в рамках	м2	50,47	4 386,33	221 378,08	500,00	25 235,00	4 886,33	246 613,08	50,47	100%	246 613,08	50,47	10%	25 235,00
9.2.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	107,33	320,00	34 345,60	425,00	45 615,25	745,00	79 960,85	107,33	100%	79 960,85	107,33	100%	79 960,85
9.2.27	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	107,33	640,00	68 691,20	425,00	45 615,25	1 065,00	114 306,45	107,33	100%	114 306,45	107,33	100%	114 306,45
	Ограждение узла подключения размером 2,5х2,5 м (2шт)														
9.2.28	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом под стойки, толщ.50мм	м2	0,18	2 850,55	513,10	406,88	73,24	3 257,43	586,34	0,18	100%	586,34	0,18	100%	586,34
9.2.29	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (бетон кл.В12.5, на с/с цементе - 0,8м3)	м	18	5 549,68	99 894,24	1 460,02	26 280,36	7 009,70	126 174,60	18	100%	126 174,60	18	21%	26 280,36
9.2.30	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	0,9	1 555,10	1 399,59	712,63	641,37	2 267,73	2 040,96	0,9	100%	2 040,96	0,9	100%	2 040,96
9.2.31	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	2	100,00	200,00	5 000,00	10 000,00	5 100,00	10 200,00	2	100%	10 200,00	2	100%	10 200,00
9.2.32	Стойки СТ-1 - 10 шт	т	0,341	439 256,32	149 786,41	100,00	34,10	439 356,32	149 820,51	0,341	100%	149 786,41			
9.2.33	Сетки металлические в рамках	м2	28,6	4 386,33	125 449,04	500,00	14 300,00	4 886,33	139 749,04	28,6	100%	139 749,04	28,6	10%	14 300,00
9.2.34	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,51	320,00	7 523,20	425,00	9 991,75	745,00	17 514,95	23,51	100%	17 514,95	23,51	100%	17 514,95
9.2.35	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	м2	23,51	640,00	15 046,40	425,00	9 991,75	1 065,00	25 038,15	23,51	100%	25 038,15	23,51	100%	25 038,15
	Покрытие площадки														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.4.11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,68			1 155,42	18 116,99	1 155,42	18 116,99						
9.4.12	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /полоса 40х4мм/	м	32	500,00	16 000,00	250,00	8 000,00	750,00	24 000,00	32	67%	16 000,00			
9.4.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /полоса 25х4мм/	м	6,6	450,00	2 970,00	250,00	1 650,00	700,00	4 620,00	6,6	64%	2 970,00			
9.4.14	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	8	500,00	4 000,00	450,00	3 600,00	950,00	7 600,00	8	53%	4 000,00			
10	**Теплосеть**														
10,1	**Земляная работа**														
10.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	53,434			155,42	8 304,71	155,42	8 304,71	53,43	100%	8 304,71			
10.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	4,022			2 150,55	8 649,51	2 150,55	8 649,51	4,022	100%	8 649,51			
10.1.3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	16,874			155,42	2 622,56	155,42	2 622,56	16,874	100%	2 622,56			
10.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	1,27			2 150,55	2 731,20	2 150,55	2 731,20	1,27	100%	2 731,20			
10.1.5	Погрузка грунта 3 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1,27			701,10	890,40	701,10	890,40	1,27	100%	890,40			
10.1.6	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	33,929			904,62	30 692,85	904,62	30 692,85	33,929	100%	30 692,85			
10.1.7	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	18,144			191,92	3 482,20	191,92	3 482,20	18,144	100%	3 482,20			
10.1.8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	46,566			62,54	2 912,24	62,54	2 912,24	46,57	100%	2 912,24			
10.1.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,174			1 155,42	5 978,14	1 155,42	5 978,14	5,174	100%	5 978,14			
10.1.10	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,7			265,70	10 282,59	265,70	10 282,59	38,7	100%	10 282,59			
10.1.11	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	5,71			350,16	1 999,41	350,16	1 999,41	5,71	100%	1 999,41			
	Ж/Б лотки														
10.1.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	57,6	2 850,55	164 191,68	406,88	23 436,29	3 257,43	187 627,97	57,6	100%	187 627,97			
10.1.13	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты - без стоимости лотков и плит	м3	12,288	1 000,00	12 288,00	10 298,02	126 542,07	11 298,02	138 830,07	12,288	100%	138 830,07			
10.1.14	Лотки каналов и тонелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3 /620х450 мм, Л4-8, L=2970мм - 24шт/	м3	8,448	10 872,18	91 848,18			10 872,18	91 848,18	8,448	100%	91 848,18			
10.1.15	Плит перекрытие из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 /780х2980 мм, П5-5а, L=2970мм - 24шт/	м3	3,84	106 912,66	410 544,61			106 912,66	410 544,61	3,84	100%	410 544,61			
10.1.16	Опорная подушка ОП-2 - 62шт	м3	0,31	100 253,74	31 078,66			100 253,74	31 078,66	0,31	100%	31 078,66			
10.2	**Трубпроводы**														
10.2.1	Прокладка в непроходном канале трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 89х3,5мм	м	150	1 672,13	250 819,50	960,71	144 106,50	2 632,84	394 926,00	150	100%	394 926,00			
10.2.2	Отводы 90°, 89х3,5 мм	шт	10	1 187,51	11 875,10			1 187,51	11 875,10	10	100%	11 875,10			
10.2.3	Опоры скользящие ОПП2-100.89	т	0,02356	399 165,26	9 404,33			399 165,26	9 404,33	0,02356	100%	9 404,33			
10.2.4	Опоры неподвижные ТЗ.03	т	0,00096	399 165,26	383,20			399 165,26	383,20	0,00096	100%	383,20			
10.2.5	Укладка балок ж/б Б1 для неподвижных опор (1шт.)	м3	0,05	100 253,74	5 012,69	120 000,00	6 000,00	220 253,74	11 012,69	0,05	100%	11 012,69			
10.2.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	41	320,00	13 120,00	425,00	17 425,00	745,00	30 545,00	41	100%	30 545,00			
10.2.7	Антикорозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2	41	1 555,10	63 759,10	712,63	29 217,83	2 267,73	92 976,93	41	100%	92 976,93			
10.2.8	Изоляция трубопроводов диаметром до 89 мм минераловатными шнурами толщ 40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50	150	100%	138 187,50			
10.2.9	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	м3	0,3	111 776,60	33 532,98			111 776,60	33 532,98	0,3	100%	33 532,98			
10.2.10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50	150	100%	138 187,50			
10.2.11	Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н /ТУ6-11-145-80/	м2	76	1 000,00	76 000,00			1 000,00	76 000,00	76	100%	76 000,00			
11	**Наружные сети водопровода и канализации**														
11,1	**Земляная работа**														
11.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	1667,71			95,56	159366,37	95,56	159366,37	1 668	100%	159 366,37			
11.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	1250,53			1089,10	1361952,22	1089,10	1361952,22	1 250,53	100%	1 361 952,22			
11.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	973,36			93,16	90678,22	93,16	90678,22	973,36	100%	90 678,22			
11.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,32			2150,55	157678,33	2150,55	157678,33	73,32	100%	157 678,33			
11.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	61,09			213,04	13014,61	213,04	13014,61	61,09	100%	13 014,61			
11.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,598			7627,71	35072,21	7627,71	35072,21	4,598	100%	35 072,21			
11.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	4,598			420,26	1932,36	420,26	1932,36	4,598	100%	1 932,36			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Канализация К1														
11.3.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая	м	350	2 000,00	700 000,00	553,83	193 840,50	2 553,83	893 840,50	350	100%	893 840,50			
11.3.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х3,8 техническая	м	820	1 000,00	820 000,00	553,83	454 140,60	1 553,83	1 274 140,60	820	100%	1 274 140,60			
11.3.3	Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм	м	36	10 000,00	360 000,00	500,00	18 000,00	10 500,00	378 000,00	36	100%	378 000,00			
11.3.4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы ф 300 мм	м	36	2 000,00	72 000,00	2 034,31	73 235,16	4 034,31	145 235,16	36	100%	145 235,16			
11.3.5	Укладка футляра из стальных труб Ф273х5,0 мм	м	30	9 051,38	271 541,40	500,00	15 000,00	9 551,38	286 541,40	30	100%	286 541,40			
11.3.6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы ф 250 мм	м	30	2 000,00	60 000,00	2 034,31	61 029,30	4 034,31	121 029,30	30	100%	121 029,30			
11.3.7	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм	м	36	250,00	9 000,00	500,00	18 000,00	750,00	27 000,00	36	100%	27 000,00			
11.3.8	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	100%	46 966,10			
11.3.9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф63 мм	м	30	250,00	7 500,00	500,00	15 000,00	750,00	22 500,00	30	100%	22 500,00			
11.3.10	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф273х5,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	100%	46 966,10			
11.3.11	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	5	4 470,00	22 350,00	1 500,00	7 500,00	5 970,00	29 850,00	5	100%	29 850,00			
11.3.12	Установка полиэтиленовых отводов 135°, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	5	720,00	3 600,00	1 500,00	7 500,00	2 220,00	11 100,00	5	100%	11 100,00			
11.3.13	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63 мм	шт	1	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00			
	КНС														
11.3.14	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	20 000,00	40 000,00	22 695,82	45 391,64	42 695,82	85 391,64	2	100%	85 391,64	2	53%	45 391,64
11.3.15	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	бак	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	1	100%	10 000,00	1	50%	5 000,00
11.3.16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	100%	26 000,00	4	23%	6 000,00
11.3.17	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт	1	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00	1	100%	15 000,00
11.3.18	Комплектная канализационная насосная станция Grundfos Q=2,0 м3/ч; H=10м с монтажными работами	комплект	1	3 326 444,00	3 326 444,00	5 000,00	5 000,00	3 331 444,00	3 331 444,00	1,00	100%	3 326 444,00			
	Канализационный колодец Д-1000мм (10шт)														
11.3.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	28,9	2 550,55	73 710,90	406,88	11 758,83	2 957,43	85 469,73	28,9	100%	85 469,73			
11.3.20	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (ПН-10 - 0,18м3-10шт; КС-10-6 - 0,16м3-8шт; КС-10-9 - 0,24м3-4шт; 1ПП-10 - 0,1м3-10шт; КО-6 - 0,02м3-16шт.)	м3	5,36	50 000,00	268 000,00	13 000,00	69 680,00	63 000,00	337 680,00	5,36	100%	337 680,00			
11.3.21	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	9	28 000,00	252 000,00			28 000,00	252 000,00	9	100%	252 000,00			
11.3.22	Люк чугунный, тип Т /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.23	Стремянка С1 (10 шт.)	т	0,09	180 000,00	16 200,00			180 000,00	16 200,00	0,09	100%	16 200,00			
11.3.24	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	9,16	5 000,00	45 800,00	250,00	2 290,00	5 250,00	48 090,00	9,16	100%	48 090,00			
11.3.25	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	53	2 850,55	151 079,15	813,76	43 129,28	3 664,31	194 208,43	53	100%	194 208,43	53	22%	43 129,28
11.3.26	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	53	7 138,05	378 316,65	1 000,00	53 000,00	8 138,05	431 316,65						
11.3.27	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	20	2 500,00	50 000,00	500,00	10 000,00	3 000,00	60 000,00	20	100%	60 000,00			
11.3.28	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	20	5 000,00	100 000,00	2 500,00	50 000,00	7 500,00	150 000,00	20	100%	150 000,00			
11.3.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	76,664	1 555,10	119 220,19	712,63	54 633,07	2 267,73	173 853,25	76,664	100%	173 853,25			
	Канализационный колодец Д-1500мм (5шт)														
11.3.30	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	29,04	2 550,55	74 067,97	406,88	11 815,80	2 957,43	85 883,77	29,04	100%	85 883,77			
11.3.31	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-5шт; КС-15-6 - 0,26м3-13шт; КС-15-9 - 0,4м3-3шт; 1ПП-15 - 0,27м3-5шт; КО-6 - 0,02м3-12шт.)	м3	8,07	50 000,00	403 500,00	15 190,99	122 591,29	65 190,99	526 091,29	8,07	100%	526 091,29			
11.3.32	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	5	28 000,00	140 000,00			28 000,00	140 000,00	5	100%	140 000,00			
11.3.33	Стремянка С1 (5 шт.)	т	0,054	200 000,00	10 800,00			200 000,00	10 800,00	0,05	100%	10 800,00			
11.3.34	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	10,6	5 000,00	53 000,00	250,00	2 650,00	5 250,00	55 650,00	10,6	100%	55 650,00			
11.3.35	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	31,8	5 701,11	181 295,30	813,76	25 877,57	6 514,87	207 172,87	31,8	100%	207 172,87			
11.3.36	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	31,8	8 138,05	258 789,99	1 000,00	31 800,00	9 138,05	290 589,99	31,8	100%	290 589,99			
11.3.37	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	10	2 500,00	25 000,00	500,00	5 000,00	3 000,00	30 000,00	10	100%	30 000,00			
11.3.38	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200мм	сальник	10	5 000,00	50 000,00	2 500,00	25 000,00	7 500,00	75 000,00	10	100%	75 000,00			
11.3.39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	86,27	1 555,10	134 158,48	712,63	61 478,59	2 267,73	195 637,07	86,27	100%	195 637,07			
	Колодец-жиросборник Д-1000мм (1шт)														
11.3.40	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	2,89	5 701,10	16 476,18	813,76	2 351,77	6 514,86	18 827,95	2,89	100%	18 827,95			
11.3.41	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-1шт; КЦ-10-6 - 0,16м3-2шт; КЦ-7-3 - 0,05м3-4шт; КЦП1-10-1 - 0,1м3-1шт; КЦО-1 - 0,02м3-1шт., КЦО-3 - 0,85м3-1шт.)	м3	1,67	60 000,00	100 200,00	15 190,99	25 368,95	75 190,99	125 568,95	1,67	100%	125 568,95			
11.3.42	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00	43 - 47		28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.2.14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ.5 см	м3	5,18	6 500,00	33 670,00	1 500,00	7 770,00	8 000,00	41 440,00						
	Труба А/Ц Д=100мм (10шт)														
12.2.15	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	кан.-км	0,03	500 000,00	15 000,00	466 655,12	13 999,65	966 655,12	28 999,65						
12.3	**Ограждение территории (L-590м)**														
	Фундамент бетонный ленточный ФЛм-1														
12.3.1	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В12,5, W4	м3	19,776	53 000,00	1 048 128,00	13 000,00	257 088,00	66 000,00	1 305 216,00	**19,776**	100%	1 305 216,00	19,776	100%	1 305 216,00
	Фундамент столбчатый														
12.3.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	61,19	2 580,55	157 903,85	406,88	24 896,99	2 987,43	182 800,84	61,19	100%	182 800,84	61,19	14%	24 896,99
12.3.3	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, с/с, W4	м3	29,92	53 000,00	1 585 760,00	13 000,00	388 960,00	66 000,00	1 974 720,00	**29,92**	100%	1 974 720,00	29,92	100%	1 974 720,00
12.3.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	234,48	1 555,10	364 639,85	712,63	167 097,48	2 267,73	531 737,33	234,48	100%	531 737,33	234,48	31%	167 097,48
	Сварная решетка ограждения														
12.3.5	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м	м	590	3 000,00	1 770 000,00	623,32	367 758,80	3 623,32	2 137 758,80	590	100%	2 137 758,80	590	17%	367 758,80
12.3.6	Стойки металлические СТ1	т	5,03047	239 256,32	1 203 571,74			239 256,32	1 203 571,74	5,03047	100%	1 203 571,74			
12.3.7	Сварная решетка ограждения	т	7,45609	239 256,32	1 783 916,65			239 256,32	1 783 916,65	7,45609	100%	1 783 916,65			
12.3.8	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	823,26	640,00	526 886,40	425,00	349 885,50	1 065,00	876 771,90	823,26	100%	876 771,90	823,26	40%	349 885,50
	Ворота В1 (2шт)														
12.3.9	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2	5 000,00	10 000,00	15 000,00	30 000,00	20 000,00	40 000,00	2	100%	40 000,00	2	75%	30 000,00
12.3.10	Стойки металлические СТ2	т	0,11184	639 256,32	71 494,43			639 256,32	71 494,43	0,11184	100%	71 494,43			
12.3.11	Сварная решетка ограждения	т	0,25392	639 256,32	162 319,96			639 256,32	162 319,96	0,25392	100%	162 319,96			
12.3.12	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	9,88	640,00	6 323,20	425,00	4 199,00	1 065,00	10 522,20	**9,88**	100%	10 522,20	9,88	100%	10 522,20
	Калитка К1 (1шт)														
12.3.13	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	1	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	**1**	100%	20 000,00	1	100%	20 000,00
12.3.14	Стойки металлические СТ2	т	0,05592	639 256,32	35 747,21			639 256,32	35 747,21	0,05592	100%	35 747,21			
12.3.15	Сварная решетка ограждения К1	т	0,0784	639 256,32	50 117,70			639 256,32	50 117,70	0,0784	100%	50 117,70			
12.3.16	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	3,63	640,00	2 323,20	425,00	1 542,75	1 065,00	3 865,95	**3,63**	100%	3 865,95	3,63	100%	3 865,95
	Ограждение трансформатора 5х5м (1шт)														
12.3.17	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	1	2 850,55	2 850,55	406,88	406,88	3 257,43	3 257,43	1	100%	3 257,43	1	100%	3 257,43
12.3.18	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м	м	9	3 000,00	27 000,00	623,72	5 613,48	3 623,72	32 613,48	9	100%	32 613,48	9	17%	5 613,48
12.3.19	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00	1	17%	500,00
12.3.20	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	4,051	1 555,10	6 299,71	712,63	2 886,86	2 267,73	9 186,57	4,051	100%	9 186,57	4,051	31%	2 886,86
12.3.21	Стойки металлические СТ3	т	0,0504	639 256,32	32 218,52			639 256,32	32 218,52	0,0504	100%	32 218,52			
12.3.22	Решетка ограждения ОГм-1,2	м2	14,3	7 694,75	110 034,93			7 694,75	110 034,93	14,3	100%	110 034,93			
12.3.23	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	7,8	640,00	4 992,00	425,00	3 315,00	1 065,00	8 307,00	**7,8**	100%	8 307,00	7,8	100%	8 307,00
12.4	**Озеленение**														
	Деревья (193шт)														
12.4.1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	193			450,00	86 850,00	450,00	86 850,00						
12.4.2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м - без стоимости саженцев	шт	193	100,00	19300,00	1311,68	253 154,24	1 411,68	272 454,24						
12.4.3	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (акация, айлан), без кома, высотой 1,5 м	шт	100	2400,00	240000,00			2 400,00	240 000,00						
12.4.4	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	шт	93	9000,00	837000,00			9 000,00	837 000,00						
	Кустарник рядовой (3шт/пм)														
12.4.5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для 1 рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	1755,5	100,00	175 550,00	996,33	1 749 057,32	1 096,33	1 924 607,32						
12.4.6	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1755,5	587,52	1 031 391,36			587,52	1 031 391,36						
12.4.7	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /шиповник/, без кома	шт	5266,5	2 051,42	10 803 803,43			2 051,42	10 803 803,43						
	Газон (S=2317,6м2)														
12.4.8	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2317,6	100,00	231 760,00	1 081,81	2 507 202,86	1 181,81	2 738 962,86						
12.4.9	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2317,6	50,00	115 880,00	100,00	231 760,00	150,00	347 640,00						
12.4.10	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	46,352	2 000,00	92 704,00			2 000,00	92 704,00						
12.5	**МАФы**														
	Скамья С-1 (84шт)														
12.5.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,04			3 173,85	15 996,20	3 173,85	15 996,20						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за апрель месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого:								**871 910 553,16**		78%	**678 126 282,71**		5,64%	**49 170 713,65**
	Затраты заказчика:								15 345 625,74			11 935 022,58			865 404,56
	Авторский надзор:								1 743 821,11			1 356 252,57			98 341,43
	Всего без НДС:								**889 000 000,00**			**691 417 557,85**			**50 134 459,64**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Жол Курылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации, печать,Ф.И.О, подпись)

Исполнитель:
Начальник участка - Федоров А.Ю.

Технический надзор:
ТОО "Мангистаукурылысинвест" - Алибеков К.
(наименование организации, печать,Ф.И.О, подпись)

Инвестор НКОК Н.В.:
Представитель отдела СИП:
Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
Кадырбаев С.
(подпись,Ф.И.О, печать)

Инженер СИП:
Сакенов С.
(подпись,Ф.И.О, печать)