Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 13 выполненных работ и производственных затрат за период с 01. 07. 2018 г. по 31. 07. 2018 г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 27.07.2018г.

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	100%	20 000 000,00			
А	Здание дома культуры														
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2655,76			95,56	253 784,43	95,56	253 784,43	2655,76	100%	253 784,43			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,90			1 289,10	257 691,09	1 289,10	257 691,09	199,90	100%	257 691,09			
2.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	929,52			93,16	86 594,08	93,16	86 594,08	929,52	100%	86 594,08			
2.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	368,23			3 566,91	1 313 443,27	3 566,91	1 313 443,27	368,23	100%	1 313 443,27			
2.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1221,65			213,04	260 260,32	213,04	260 260,32	1221,65	100%	260 260,32			
2.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	483,96			7 627,71	3 691 506,53	7 627,71	3 691 506,53	483,96	100%	3 691 506,53			
2.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	483,96			420,26	203 389,03	420,26	203 389,03	483,96	100%	203 389,03			
2.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1025,99			542,26	556 353,34	542,26	556 353,34	1025,99	100%	556 353,34			
2.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	6913,69			115,04	795 350,90	115,04	795 350,90	6913,69	100%	795 350,90			
2.1.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			37,49	246 577,73	37,49	246 577,73	6577,16	100%	246 577,73			
2.1.11	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	730,80			692,59	506 144,77	692,59	506 144,77	730,80	100%	506 144,77			
2.1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			159,27	1 047 544,27	159,27	1 047 544,27	6 577,16	100%	1 047 544,27			
2.1.13	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	6016,20			209,89	1 262 740,22	209,89	1 262 740,22	6 016,20	100%	1 262 740,22			
2,2	Фундаменты														
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)														
2.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.2	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	173 000,00	2 684,96			173 000,00	2 684,96	0,01552	100%	2 684,96			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2112	170 000,00	35 904,00			170 000,00	35 904,00	0,2112	100%	35 904,00			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	170 000,00	5 712,00			170 000,00	5 712,00	0,0336	100%	5 712,00			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	170 000,00	10 880,00			170 000,00	10 880,00	0,064	100%	10 880,00			
2.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)														
2.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.9	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	180 000,00	2 793,60			180 000,00	2 793,60	0,01552	100%	2 793,60			
2.2.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12936	180 000,00	23 284,80			180 000,00	23 284,80	0,12936	100%	23 284,80			
2.2.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	180 000,00	6 048,00			180 000,00	6 048,00	0,0336	100%	6 048,00			
2.2.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	180 000,00	11 520,00			180 000,00	11 520,00	0,064	100%	11 520,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Монолитная ж/б балка Бм-4 (1шт)														
2.4.13	Устройство монолитных ж/б балок Бм-4 из бетона класса В25	м3	0,50	70 557,07	35 278,54	15 190,99	7 595,50	85 748,06	42 874,03	0,50	100%	42 874,03			
2.4.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,0244	200 000,00	4 880,00			200 000,00	4 880,00	0,0244	100%	4 880,00			
2.4.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0304	200 000,00	6 080,00			200 000,00	6 080,00	0,0304	100%	6 080,00			
2.4.16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0108	200 000,00	2 160,00			200 000,00	2 160,00	0,0108	100%	2 160,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)														
2.4.17	Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25	м3	1,83	70 557,07	129 119,44	15 190,99	27 799,51	85 748,06	156 918,95	1,83	100%	156 918,95			
2.4.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,09	200 000,00	18 000,00			200 000,00	18 000,00	0,09	100%	18 000,00			
2.4.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,1116	200 000,00	22 320,00			200 000,00	22 320,00	0,1116	100%	22 320,00			
2.4.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0414	200 000,00	8 280,00			200 000,00	8 280,00	0,0414	100%	8 280,00			
	Балка Бм-6 (1шт)														
2.4.21	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	1,53014	1 500,00	2 295,21	161 050,00	246 429,05	162 550,00	248 724,26	1,53014	100%	248 724,26			
2.4.22	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т)	т	1,53014	610 750,00	934 533,01			610 750,00	934 533,01	1,53014	100%	934 533,01			
2.4.23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,32	320,00	13 222,40	425,00	17 561,00	745,00	30 783,40	41,32	100%	30 783,40			
2.4.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,32	640,00	26 444,80	425,00	17 561,00	1 065,00	44 005,80	41,32	100%	44 005,80			
2.4.25	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)							0,00							
2.4.26	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00956	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,00956	100%	1 912,00			
	Балка Бм-7 (1шт)														
2.4.28	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	0,71072	1 500,00	1 066,08	161 050,00	114 461,46	162 550,00	115 527,54	0,71072	100%	115 527,54			
2.4.29	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т)	т	0,71072	610 750,00	434 072,24			610 750,00	434 072,24	0,71072	100%	434 072,24			
2.4.30	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,19	320,00	6 140,80	425,00	8 155,75	745,00	14 296,55	19,19	100%	14 296,55			
2.4.31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,19	640,00	12 281,60	425,00	8 155,75	1 065,00	20 437,35	19,19	100%	20 437,35			
2.4.32	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.4.33	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, d 12 мм	т	0,0096	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,0096	100%	1 920,00			
	Балка Бм-8 (2шт)														
2.4.35	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	10,31596	1 500,00	15 473,94	161 050,00	1 661 385,36	162 550,00	1 676 859,30	10,31596	100%	1 676 859,30			
2.4.36	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т)	т	10,31596	610 750,00	6 300 472,57			610 750,00	6 300 472,57	10,31596	100%	6 300 472,57			
2.4.37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	278,5309	320,00	89 129,89	425,00	118 375,64	745,00	207 505,54	278,5309	100%	207 505,54			
2.4.38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	278,53092	640,00	178 259,79	425,00	118 375,64	1 065,00	296 635,43	278,53092	100%	296 635,43			
2.4.39	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	80	1 567,02	125 361,60	1 200,00	96 000,00	2 767,02	221 361,60	80	100%	221 361,60			
2.4.40	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0194	200 000,00	3 880,00			200 000,00	3 880,00	0,0194	100%	3 880,00			
	Опорная подушка ОП-1 (4шт)														
2.4.41	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,96	57 742,30	55 432,61	15 190,99	14 583,35	72 933,29	70 015,96	0,96	100%	70 015,96			
2.4.42	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,108	200 000,00	21 600,00			200 000,00	21 600,00	0,108	100%	21 600,00			
2,5	**Рама монолитная ж/б РМ-1,2,3**														
	Рама монолитная ж/б РМ1 (1шт)														
2.5.1	Устройство монолитных ж/б рам РМ1 из бетона класса В25	м3	21,20	70 557,07	1 495 809,88	15 190,99	322 048,99	85 748,06	1 817 858,87	21,20	100%	1 817 858,87			
2.5.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,49016	200 000,00	98 032,00			200 000,00	98 032,00	0,49016	100%	98 032,00			
2.5.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,2408	200 000,00	48 160,00			200 000,00	48 160,00	0,2408	100%	48 160,00			
2.5.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	1,28424	200 000,00	256 848,00			200 000,00	256 848,00	1,28424	100%	256 848,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Полы площадок														
2.10.14	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03	36,9	100%	72 407,03			
2.10.15	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	36,9	4 067,97	150 108,09	1 200,00	44 280,00	5 267,97	194 388,09	36,9	100%	194 388,09			
	Лестница Лм-2 (1шт)														
2.10.16	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона кл. В25	м2	3,3	60 000,00	198 000,00	12 000,00	39 600,00	72 000,00	237 600,00	3,3	100%	237 600,00			
2.10.17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3898	180 000,00	70 164,00			180 000,00	70 164,00	0,3898	100%	70 164,00			
2.10.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04192	180 000,00	7 545,60			180 000,00	7 545,60	0,04192	100%	7 545,60			
2.10.19	Установка закладных деталей	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93	0,0136	100%	5 068,93			
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.20	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	9,54	155,70	1 485,38	350,33	3 342,15	506,03	4 827,53	9,54	100%	4 827,53			
2.10.21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	55,94	2 000,82	111 925,87			2 000,82	111 925,87	55,94	100%	111 925,87			
2.10.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	9,54	5 697,97	54 358,63			5 697,97	54 358,63	9,54	100%	54 358,63			
	Полы площадок														
2.10.23	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	20,3	962,25	19 533,68	1 000,00	20 300,00	1 962,25	39 833,68	20,3	100%	39 833,68			
2.10.24	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	20,3	5 067,97	102 879,79	1 200,00	24 360,00	6 267,97	127 239,79	20,3	100%	127 239,79			
	Лестница Лм-3 (2шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.25	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,867			4 765,00	4 131,26	4 765,00	4 131,26	0,867	100%	4 131,26			
2.10.26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	2,89	2 550,55	7 371,09	712,63	2 059,50	3 263,18	9 430,59	2,89	100%	9 430,59			
2.10.27	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	1,32	52 000,00	68 640,00	13 000,00	17 160,00	65 000,00	85 800,00	1,32	100%	85 800,00			
2.10.28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01576	180 000,00	2 836,80			180 000,00	2 836,80	0,01576	100%	2 836,80			
2.10.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	3,432	1 555,10	5 337,10	712,63	2 445,75	2 267,73	7 782,85	3,432	100%	7 782,85			
2.10.30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,067			2 382,50	159,63	2 382,50	159,63	0,067	100%	159,63			
	Лестница														
2.10.31	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона кл. В25	м3	11,64	62 000,00	721 680,00	12 000,00	139 680,00	74 000,00	861 360,00	11,64	100%	861 360,00			
2.10.32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,2696	180 000,00	228 528,00			180 000,00	228 528,00	1,2696	100%	228 528,00			
2.10.33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15526	180 000,00	27 946,80			180 000,00	27 946,80	0,15526	100%	27 946,80			
2.10.34	Установка закладных деталей	т	0,0459	224 251,63	10 293,15	148 464,10	6 814,50	372 715,73	17 107,65	0,0459	100%	17 107,65			
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.35	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	28,86	155,70	4 493,50	350,33	10 110,52	506,03	14 604,03	28,86	100%	14 604,03			
2.10.36	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	177,26	2 000,82	354 665,35			2 000,82	354 665,35	177,26	100%	354 665,35			
2.10.37	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	28,86	5 697,97	164 443,41			5 697,97	164 443,41	28,86	100%	164 443,41			
	Полы площадок														
2.10.38	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	68,2	962,25	65 625,45	1 000,00	68 200,00	1 962,25	133 825,45	68,2	100%	133 825,45			
2.10.39	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	68,2	4 067,97	277 435,55	1 200,00	81 840,00	5 267,97	359 275,55	68,2	100%	359 275,55			
	Лестница Лм-4 (1шт)														
2.10.40	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,156			4 765,00	743,34	4 765,00	743,34	0,156	100%	743,34			
2.10.41	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	0,52	2 550,55	1 326,29	712,63	370,57	3 263,18	1 696,85	0,52	100%	1 696,85			
2.10.42	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В12,5 на с/с цементе	м3	27,6	50 000,00	1 380 000,00	10 000,00	276 000,00	60 000,00	1 656 000,00	27,6	100%	1 656 000,00			
2.10.43	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,049703	180 000,00	8 946,54			180 000,00	8 946,54	0,049703	100%	8 946,54			
2.10.44	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,61972	180 000,00	291 549,60			180 000,00	291 549,60	1,61972	100%	291 549,60			
2.10.45	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,06056	180 000,00	10 900,80			180 000,00	10 900,80	0,06056	100%	10 900,80			
	Полы площадок														
2.10.46	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03	36,9	100%	72 407,03			
2.10.47	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	36,9	4 067,97	150 108,09	1 200,00	44 280,00	5 267,97	194 388,09	36,9	100%	194 388,09			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.86	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	3,60	2 550,55	9 181,98	712,63	2 565,47	3 263,18	11 747,45	3,60	100%	11 747,45			
2.10.87	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	9,3	52 000,00	483 600,00	12 000,00	111 600,00	64 000,00	595 200,00	9,3	100%	595 200,00			
2.10.88	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00426	224 251,63	955,31	148 464,10	632,46	372 715,73	1 587,77	0,00426	100%	1 587,77			
2.10.89	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,019881	180 000,00	3 578,58			180 000,00	3 578,58	0,019881	100%	3 578,58			
2.10.90	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,58762	180 000,00	105 771,60			180 000,00	105 771,60	0,58762	100%	105 771,60			
2.10.91	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0208	180 000,00	3 744,00			180 000,00	3 744,00	0,0208	100%	3 744,00			
	Лестница Лм-8 (1шт)														
2.10.92	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,48358	600 000,46	290 148,22	68 234,40	32 996,79	668 234,86	323 145,01	0,48358	100%	323 145,01			
2.10.93	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,19075	600 000,46	114 450,09	68 234,40	13 015,71	668 234,86	127 465,80	0,19075	100%	127 465,80			
2.10.94	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,4	56 346,30	22 538,52	15 190,99	6 076,40	71 537,29	28 614,92	0,4	100%	28 614,92			
2.10.95	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01175	180 000,00	2 115,00			180 000,00	2 115,00	0,01175	100%	2 115,00			
2.10.96	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70	0,0102	100%	3 801,70			
2.10.97	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,21	320,00	5 827,20	425,00	7 739,25	745,00	13 566,45	18,21	100%	13 566,45			
2.10.98	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,21	640,00	11 654,40	425,00	7 739,25	1 065,00	19 393,65	18,21	100%	19 393,65			
	Ограждение лестницы														
2.10.99	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	7,91	155,70	1 231,59	350,33	2 771,11	506,03	4 002,70	7,91	100%	4 002,70			
2.10.100	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	46,31	2 955,82	136 884,02			2 955,82	136 884,02	46,31	100%	136 884,02			
2.10.101	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	7,91	4 697,97	37 160,94			4 697,97	37 160,94	7,91	100%	37 160,94			
	Лестница Лм-9 (2шт)														
2.10.102	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	10,2	2 550,55	26 015,61	712,63	7 268,83	3 263,18	33 284,44	10,2	100%	33 284,44			
2.10.103	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	2,78	52 000,00	144 560,00	12 000,00	33 360,00	64 000,00	177 920,00	2,78	100%	177 920,00			
2.10.104	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,03548	180 000,00	6 386,40			180 000,00	6 386,40	0,03548	100%	6 386,40			
2.10.105	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93	0,0136	100%	5 068,93			
	Ограждение лестницы														
2.10.106	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,10	155,70	949,77	350,33	2 137,01	506,03	3 086,78	6,10	100%	3 086,78			
2.10.107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 45х3,00 мм	м	25,50	4 697,97	119 798,24			4 697,97	119 798,24	25,5	100%	119 798,24			
2.10.108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 30х2,50 мм	м	12	2 546,98	30 563,76			2 546,98	30 563,76	12	100%	30 563,76			
2.10.109	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,55	320,00	2 416,00	425,00	3 208,75	745,00	5 624,75	7,55	100%	5 624,75			
2.10.110	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,55	640,00	4 832,00	425,00	3 208,75	1 065,00	8 040,75	7,55	100%	8 040,75			
	Лестница Лм-10 (2шт)														
2.10.111	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11586	571 171,08	66 175,88	49 525,01	5 737,97	620 696,09	71 913,85	0,11586	100%	71 913,85			
2.10.112	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,13	320,00	1 001,60	425,00	1 330,25	745,00	2 331,85	3,13	100%	2 331,85			
2.10.113	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,13	640,00	2 003,20	425,00	1 330,25	1 065,00	3 333,45	3,13	100%	3 333,45			
	Стремянка СТм-1 (2шт)														
2.10.114	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09896	571 171,08	56 523,09	49 525,01	4 900,99	620 696,09	61 424,09	0,09896	100%	61 424,09			
2.10.115	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,67	320,00	854,40	425,00	1 134,75	745,00	1 989,15	2,67	100%	1 989,15			
2.10.116	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,67	640,00	1 708,80	425,00	1 134,75	1 065,00	2 843,55	2,67	100%	2 843,55			
2,11	**Разные работы**														
	Перегородки кабин санузлов (АС-64)														
2.11.1	Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок из нержавеющей стали	т	0,1551	613 301,30	95 123,03	45 780,00	7 100,48	659 081,30	102 223,51	0,1551	100%	102 223,51			
2.11.2	Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП, толщ.12мм	м2	104,93	3 619,36	379 779,44	1 200,00	125 916,00	4 819,36	505 695,44	104,9300	100%	505 695,44			
	Подиум Пд-1 (АС-65)														
2.11.3	Устройство эстакад на лежнях, высотой 1 м	м3	1,952	61 420,07	119 891,98	19 043,59	37 173,09	80 463,66	157 065,06	1,95	100%	157 065,06			
2.11.4	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	22,0	1 568,40	34 504,80	242,61	5 337,42	1 811,01	39 842,22	22,00	100%	39 842,22			
2.11.5	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм	м2	22,0	6 621,33	145 669,26	1 480,32	32 567,04	8 101,65	178 236,30	22,00	100%	178 236,30			
2.11.6	Устройство плинтусов деревянных	м	13,3	360,10	4 789,33	120,00	1 596,00	480,10	6 385,33	13,30	100%	6 385,33			
2.11.7	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки, толщ.30 мм	м2	4,2	19 224,52	80 742,98	4 181,88	17 563,90	23 406,40	98 306,88	4,20	100%	98 306,88			
2.11.8	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,952	8 466,96	16 527,51	124,82	243,65	8 591,78	16 771,15	1,95	100%	16 771,15			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.16	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	648	550,00	356 400,00	500,00	324 000,00	1 050,00	680 400,00	648	100%	680 400,00			
2.13.17	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	100,116	39 500,00	3 954 582,00			39 500,00	3 954 582,00	100,116	100%	3 954 582,00			
2.13.18	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщ. 30 мм	м2	648	1 025,38	664 446,24	1 200,00	777 600,00	2 225,38	1 442 046,24	648	100%	1 442 046,24			
2.13.19	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,903	9 588,84	8 658,72	10 762,48	9 718,52	20 351,32	18 377,24	0,903	100%	18 377,24			
2.13.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,11456	180 000,00	200 620,80			180 000,00	200 620,80	1,11456	100%	200 620,80			
2.13.21	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	648	2 072,00	1 342 656,00	500,00	324 000,00	2 572,00	1 666 656,00	648	100%	1 666 656,00			
	Кровля тип 1 ось В-А (S=2225,32м2)														
2.13.22	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	2225,32	1 024,00	2 278 727,68	250,00	556 330,00	1 274,00	2 835 057,68	2225,32	100%	2 835 057,68			
2.13.23	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	2225,32	500,00	1 112 660,00	500,00	1 112 660,00	1 000,00	2 225 320,00	2225,32	100%	2 225 320,00			
2.13.24	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	343,81194	39 500,00	13 580 571,63			39 500,00	13 580 571,63	343,81194	100%	13 580 571,63			
2.13.25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщ. 30 мм	м2	2225,32	1 025,38	2 281 798,62	1 200,00	2 670 384,00	2 225,38	4 952 182,62	2225,32	100%	4 952 182,62			
2.13.26	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	2,327	9 588,84	22 313,23	10 762,48	25 044,29	20 351,32	47 357,52	2,327	100%	47 357,52			
2.13.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	4,00244	180 000,00	720 439,20			180 000,00	720 439,20	4,00244	100%	720 439,20			
2.13.28	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	2225,32	2 072,00	4 610 863,04	500,00	1 112 660,00	2 572,00	5 723 523,04	2 225,32	100%	5 723 523,04			
	Примыкания АС-11														
2.13.29	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	302,125	4 050,00	1 223 606,25	1 500,00	453 187,50	5 550,00	1 676 793,75	302,125	100%	1 676 793,75			
	Парапет, сливы														
2.13.30	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	310,50	4 050,00	1 257 525,00	1 500,00	465 750,00	5 550,00	1 723 275,00	310,50	100%	1 723 275,00			
	Дополнительный слой рубероида														
2.13.31	Устройство дополнительного слоя рубероида в один слой по периметру здания	м2	167,26	1 024,00	171 274,24	250,00	41 815,00	1 274,00	213 089,24	167,26	100%	213 089,24			
	Водосточная система "элит" (пластик) Россия														
2.13.32	Установка сливной трубы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	7,28	4 030,31	29 340,66	690,86	5 029,46	4 721,17	34 370,12	7,2800	100%	34 370,12			
2.13.33	Устройство подвесных желобов	м	25	1 807,71	45 192,75	202,28	5 057,00	2 009,99	50 249,75	25,0000	100%	50 249,75			
2.13.34	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока	м	75	67,11	5 033,25	858,67	64 400,25	925,78	69 433,50	75,0000	100%	69 433,50			
2.13.35	Желоб полукруглый д-125 L-3м	шт	9	2 776,40	24 987,60			2 776,40	24 987,60	9	100%	24 987,60			
2.13.36	Соединитель желоба	шт	4	1 105,75	4 423,00			1 105,75	4 423,00	4	100%	4 423,00			
2.13.37	Опора желоба D125мм	шт	32	990,00	31 680,00			990,00	31 680,00	32	100%	31 680,00			
2.13.38	Заглушка желоба 125 левая/правая	шт	2	970,00	1 940,00			970,00	1 940,00	2	100%	1 940,00			
2.13.39	Воронка желоба	шт	8	1 650,00	13 200,00			1 650,00	13 200,00	8	100%	13 200,00			
2.13.40	Отвод 67град /колено сливное/	шт	8	1 510,00	12 080,00			1 510,00	12 080,00	8	100%	12 080,00			
2.13.41	Труба д-105, L3,0м /75м/	шт	25	3 790,00	94 750,00			3 790,00	94 750,00	25	100%	94 750,00			
2.13.42	Хомут-винт L70мм для крепления трубы	шт	38	1 000,00	38 000,00			1 000,00	38 000,00	38	100%	38 000,00			
2.13.43	Слив трубы	шт	8	4 640,00	37 120,00			4 640,00	37 120,00	8	100%	37 120,00			
2,14	**Пожарная лестница металлическая ЛП-1,2**														
	Пожарная лестница металлическая ЛП-1 (2шт) АС-12														
2.14.1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,15552	645 690,50	100 417,79	49 525,00	7 702,13	695 215,50	108 119,91	0,15552	100%	108 119,91			
2.14.2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,20	320,00	1 344,00	425,00	1 785,00	745,00	3 129,00	4,20	100%	3 129,00			
2.14.3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,20	640,00	2 688,00	425,00	1 785,00	1 065,00	4 473,00	4,20	100%	4 473,00			
	Пожарная лестница металлическая ЛП-2 (1шт) АС-12														
2.14.4	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,11302	645 690,50	72 975,94	49 525,00	5 597,32	695 215,50	78 573,26	0,11302	100%	78 573,26			
2.14.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,05	320,00	976,00	425,00	1 296,25	745,00	2 272,25	3,05	100%	2 272,25			
2.14.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,05	640,00	1 952,00	425,00	1 296,25	1 065,00	3 248,25	3,05	100%	3 248,25			
2,15	**Люк (2 к-та) АС-13**														
	Корпус люка КЛм1														
2.15.1	Устройство ж/б стен люка высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99	0,18	100%	13 127,99			
2.15.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00256	200 000,00	512,00			200 000,00	512,00	0,00256	100%	512,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.26	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	182,9	6 654,63	1 217 131,83	1 480,32	270 750,53	8 134,95	1 487 882,36	182,9000	100%	1 487 882,36			
2.16.27	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	182,9	775,47	141 833,46	357,73	65 428,82	1 133,20	207 262,28	182,90	100%	207 262,28			
	Тип 8														
2.16.28	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	231,5	862,25	199 610,88	1 000,00	231 500,00	1 862,25	431 110,88	231,5	100%	431 110,88			
2.16.29	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых СТ 120х25 мм	м2	231,5	1 461,26	338 281,69	376,67	87 199,11	1 837,93	425 480,80	231,5	100%	338 281,69			
2.16.30	Укладка лаг 100х40мм по плитам перекрытий	м2	231,5	1 568,40	363 084,60	242,61	56 164,22	1 811,01	419 248,82	231,5	100%	419 248,82			
2.16.31	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	231,5	6 654,63	1 540 546,85	1 480,32	342 694,08	8 134,95	1 883 240,93	231,5000	100%	1 883 240,93			
2.16.32	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	231,5	775,47	179 521,31	357,73	82 814,50	1 133,20	262 335,80	**231,50**	100%	262 335,80			
	Плинтусы														
2.16.33	Устройство плинтусов деревянных	м	141,1	360,10	50 810,11	120,00	16 932,00	480,10	67 742,11	141,1000	100%	67 742,11			
2.16.34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	322,1	395,72	127 461,41	120,00	38 652,00	515,72	166 113,41	322,1000	100%	166 113,41			
2.16.35	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	571,2	568,39	324 664,37	250,00	142 800,00	818,39	467 464,37	571,2	100%	467 464,37			
	2-ой этаж														
	Тип 1														
2.16.36	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	34,8575	62 275,67	2 170 774,17	12 000,00	418 290,00	74 275,67	2 589 064,17	34,8575	100%	2 589 064,17			
2.16.37	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	697,15	862,25	601 117,59	1 000,00	697 150,00	1 862,25	1 298 267,59	697,15	100%	1 298 267,59			
2.16.38	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	697,15	4 067,97	2 835 985,29	1 200,00	836 580,00	5 267,97	3 672 565,29	697,15	100%	3 672 565,29			
	Тип 2														
2.16.39	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	29,45	62 475,67	1 839 908,48	12 000,00	353 400,00	74 475,67	2 193 308,48	29,45	100%	2 193 308,48			
2.16.40	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	589	862,25	507 865,25	1 000,00	589 000,00	1 862,25	1 096 865,25	589	100%	1 096 865,25			
2.16.41	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	589	4 092,63	2 410 559,07	500,00	294 500,00	4 592,63	2 705 059,07	589,0000	100%	2 705 059,07			
	Тип 3														
2.16.42	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзито-бетонных б-25мм	м3	1,295	62 475,67	80 905,99	12 000,00	15 540,00	74 475,67	96 445,99	1,295	100%	96 445,99			
2.16.43	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	51,8	1 622,40	84 040,32	754,68	39 092,42	2 377,08	123 132,74	51,8	100%	123 132,74			
2.16.44	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	51,8	862,25	44 664,55	1 000,00	51 800,00	1 862,25	96 464,55	51,8	100%	96 464,55			
2.16.45	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	51,8	4 067,97	210 720,85	1 200,00	62 160,00	5 267,97	272 880,85	51,8	100%	272 880,85			
	Плинтусы														
2.16.46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	394,3	395,72	156 032,40	120,00	47 316,00	515,72	203 348,40	394,3000	100%	203 348,40			
2.16.47	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	527,8	968,39	511 116,24	250,00	131 950,00	1 218,39	643 066,24	527,8	100%	643 066,24			
	Подвал														
	Тип 1														
2.16.48	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	285,06	2 550,55	727 059,78	712,63	203 142,31	3 263,18	930 202,09	285,06	100%	930 202,09			
2.16.49	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	22,805	52 000,00	1 185 849,60	12 000,00	273 657,60	64 000,00	1 459 507,20	22,805	100%	1 459 520,00			
2.16.50	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	285,06	862,25	245 792,99	1 000,00	285 060,00	1 862,25	530 852,99	285,06	100%	530 852,99			
2.16.51	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	285,06	4 067,97	1 159 615,53	1 200,00	342 072,00	5 267,97	1 501 687,53	285,06	100%	1 501 687,53			
	Тип 2														
2.16.52	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	204,77	2 550,55	522 276,12	712,63	145 925,25	3 263,18	668 201,37	204,77	100%	668 201,37			
2.16.53	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	16,3816	52 000,00	851 843,20	12 000,00	196 579,20	64 000,00	1 048 422,40	16,3816	100%	1 048 422,40			
2.16.54	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	204,77	862,25	176 562,93	1 000,00	204 770,00	1 862,25	381 332,93	204,77	100%	381 332,93			
2.16.55	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	204,77	4 092,63	838 047,85	500,00	102 385,00	4 592,63	940 432,85	204,7700	100%	940 432,85			
	Тип 3														
2.16.56	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	52,34	2 550,55	133 495,79	712,63	37 299,05	3 263,18	170 794,84	52,34	100%	170 794,84			
2.16.57	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	5,234	52 000,00	272 168,00	12 000,00	62 808,00	64 000,00	334 976,00	5,234	100%	334 976,00			
2.16.58	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	52,34	1 622,40	84 916,42	754,68	39 499,95	2 377,08	124 416,37	52,34	100%	124 416,37			
2.16.59	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	52,34	1 312,03	68 671,65	1 000,00	52 340,00	2 312,03	121 011,65	52,34	100%	121 011,65			
2.16.60	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	52,34	4 067,97	212 917,55	1 200,00	62 808,00	5 267,97	275 725,55	52,34	100%	275 725,55			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.21	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	14,496	770,00	11 161,92	4 232,80	61 358,67	5 002,80	72 520,59	14,49600	100%	72 520,59			
2.17.22	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ВТ1,2,3,4.)	м2	14,496	15 000,00	217 440,00			15 000,00	217 440,00	14,496	100%	217 440,00			
2,18	Двери														
2.18.1	Установка дверных блоков Д1 (ДГ21-9Л-40шт.), Д2 (ДГ21-9-28шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	128,52	9 379,47	1 205 449,48	5 291,00	679 999,32	14 670,47	1 885 448,80	128,52	100%	1 885 448,80			
2.18.2	Установка дверных блоков Д3 (ДГ21-10Л-28шт.), Д4 (ДГ21-10-5шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	69,3	9 379,47	649 997,27	5 291,00	366 666,30	14 670,47	1 016 663,57	69,30	100%	1 016 663,57			
2.18.3	Установка дверных блоков внутренних (индивидуальное изготовление) Д5 (ДГ24-13-12шт.) Д8 (ДГ24-24-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	43,2	10 747,89	464 308,85	5 291,00	228 571,20	16 038,89	692 880,05	43,20	100%	692 880,05			
2.18.4	Установка дверных блоков Д6 (ДГ21-7Л-2шт.) Д7 (ДГ21-7-1шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,41	10 747,89	47 398,19	5 291,00	23 333,31	16 038,89	70 731,50	4,41	100%	70 731,50			
2.18.5	Установка дверных блоков входных Д9 (ДНГ21-10Л - 4шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,4	10 747,89	90 282,28	5 291,00	44 444,40	16 038,89	134 726,68	8,40	100%	134 726,68			
2.18.6	Установка дверных блоков наружных (индивидуальное изготовление) Д10 (ДГ24-24-1шт.) Д12 (ДНГ24-13-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,96	10 747,89	85 553,20	5 291,00	42 116,36	16 038,89	127 669,56	7,96	100%	127 669,56			
2.18.7	Установка дверных блоков Д11 (ДНГ24-15-12шт.) двупольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,2	10 747,89	77 384,81	5 291,00	38 095,20	16 038,89	115 480,01	7,20	100%	115 480,01			
2.18.8	Установка дверных блоков Д13 (ДНГ21-9-1шт.) Д14 (ДНГ21-10-3шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,19	10 379,47	85 007,86	5 291,00	43 333,29	15 670,47	128 341,15	8,19	100%	128 341,15			
2.18.9	Установка дверных блоков внутренних Д15 (ДГ18-13-2шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,68	10 747,89	50 300,13	5 291,00	24 761,88	16 038,89	75 062,01	4,68	100%	75 062,01			
2.18.10	Установка дверных блоков входных Д16 (ДНГ16-9-1шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1,44	10 747,89	15 476,96	5 291,00	7 619,04	16 038,89	23 096,00	1,44	100%	23 096,00			
2.18.11	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	11 000,00	22 000,00			11 000,00	22 000,00	2	100%	22 000,00			
2.18.12	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	17	11 000,00	187 000,00			11 000,00	187 000,00	17	100%	187 000,00			
2.18.13	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	115	8 000,00	920 000,00			8 000,00	920 000,00	115	100%	920 000,00			
2.18.14	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	комплект	131	7 000,00	917 000,00			7 000,00	917 000,00	131	100%	917 000,00			
2,19	Внутренняя отделка														
	Потолок														
2.19.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	3951,21	500,00	1 975 605,00	700,00	2 765 847,00	1 200,00	4 741 452,00	3951,21	100%	4 741 452,00			
2.19.2	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3951,21	800,00	3 160 968,00	380,00	1 501 459,80	1 180,00	4 662 427,80	3951,21	100%	4 662 427,80			
	Потолок подвесной в осях 2-9 ряд Д-И (S=524м2)														
2.19.3	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	524	2 670,86	1 399 530,64	2 533,65	1 327 632,60	5 204,51	2 727 163,24	524	100%	2 727 163,24			
2.19.4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	524	1 000,00	524 000,00	380,00	199 120,00	1 380,00	723 120,00	524	100%	723 120,00			
	Стены														
2.19.5	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8504,74	700,00	5 953 318,00	680,00	5 783 223,20	1 380,00	11 736 541,20	8504,74	100%	11 736 541,20			
2.19.6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3823,24	700,00	2 676 268,00	500,00	1 911 620,00	1 200,00	4 587 888,00	3823,24	100%	4 587 888,00			
2.19.7	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	4266,8	590,10	2 517 838,68	500,00	2 133 400,00	1 090,10	4 651 238,68	4266,8	100%	4 651 238,68			
2.19.8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	414,5	4 061,38	1 683 442,01	1 511,77	626 628,67	5 573,15	2 310 070,68	414,5	100%	2 310 070,68			
	Шумоизоляция (АС-3,4)														
2.19.9	Устройство внутренней шумоизоляции стен	м2	249,4	1 000,00	249 400,00	2 000,00	498 800,00	3 000,00	748 200,00	249,4	100%	748 200,00			
2.19.10	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,4537	180 000,00	81 666,00			180 000,00	81 666,00	0,4537	100%	81 666,00			
2.19.11	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	25,6882	45 000,00	1 155 969,00			45 000,00	1 155 969,00	25,6882	100%	1 155 969,00			
2,20	Наружная отделка														
	Фасад														
2.20.1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2449,1	300,35	735 587,19	309,97	759 147,53	610,32	1 494 734,71	2 449,10	100%	1 494 734,71			
2.20.2	Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами на металлическом каркасе	м2	2465,76	3 218,84	7 936 886,92	3 002,74	7 404 036,18	6 221,58	15 340 923,10	2 465,76	100%	15 340 923,10			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,1799	200 000,00	35 980,00			200 000,00	35 980,00	0,1799	100%	35 980,00			
2.22.5	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	130,6	962,25	125 669,85	1 000,00	130 600,00	1 962,25	256 269,85	130,6	100%	256 269,85			
2.22.6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	130,6	5 867,97	766 356,88	1 200,00	156 720,00	7 067,97	923 076,88	130,6	100%	923 076,88			
2,23	Отмостка														
2.23.1	Устройство корыта под отмостку	м2	240,45			2 137,51	513 964,28	2 137,51	513 964,28	240,5	100%	513 964,28			
2.23.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	240,45	2 550,55	613 279,75	712,63	171 351,88	3 263,18	784 631,63	240,45	100%	784 631,63			
2.23.3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	240,45	9 138,05	2 197 244,12	1 000,00	240 450,00	10 138,05	2 437 694,12						
2,24	Козырьки														
	Козырек Кз1 /3 шт/														
2.24.1	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	3	1 033,57	3 100,71	4 770,41	14 311,23	5 803,98	17 411,94	3	100%	17 411,94			
2.24.2	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ24.19.6	м3	1,41	53 641,30	75 634,23			53 641,30	75 634,23	1,41	100%	75 634,23			
2.24.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	10,8	962,25	10 392,30	1 000,00	10 800,00	1 962,25	21 192,30	10,8	100%	21 192,30			
2.24.4	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	10,8	1 622,40	17 521,92	754,68	8 150,54	2 377,08	25 672,46	10,80	100%	25 672,46			
2.24.5	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	7,2	2 954,78	21 274,42	333,65	2 402,28	3 288,43	23 676,70	7,20	100%	23 676,70			
2.24.6	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	1,08	2 076,84	2 242,99	686,90	741,85	2 763,74	2 984,84	1,08	100%	2 984,84			
	Козырек Кз2 /1 шт/														
2.24.7	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	1	1 033,57	1 033,57	4 770,41	4 770,41	5 803,98	5 803,98	1	100%	5 803,98			
2.24.8	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ18.19.6	м3	0,35	53 641,30	18 774,46			53 641,30	18 774,46	0,35	100%	18 774,46			
2.24.9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	2,7	962,25	2 598,08	1 000,00	2 700,00	1 962,25	5 298,08	2,70	100%	5 298,08			
2.24.10	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	2,7	1 622,40	4 380,48	754,68	2 037,64	2 377,08	6 418,12	2,70	100%	6 418,12			
2.24.11	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1,8	2 954,78	5 318,60	333,65	600,57	3 288,43	5 919,17	1,80	100%	5 919,17			
2.24.12	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	0,27	2 076,84	560,75	686,90	185,46	2 763,74	746,21	0,27	100%	746,21			
	Козырек Кз3 /3 шт/														
2.24.13	Монтаж стоек и балок, по ж/бетонным и каменным опорам/ - без стоимости м/к	т	1,1496	212 423,17	244 201,68	25 593,56	29 422,36	238 016,73	273 624,03	1,1496	100%	273 624,03			
2.24.14	Монтаж металлоконструкций по балкам - без стоимости м/к	т	4,07676	212 423,17	865 998,28	25 593,56	104 338,80	238 016,73	970 337,08	4,07676	100%	970 337,08			
2.24.15	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	4,54056	639 256,32	2 902 581,68			639 256,32	2 902 581,68	4,54056	100%	2 902 581,68			
2.24.16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,6858	600 042,68	411 509,27			600 042,68	411 509,27	0,6858	100%	411 509,27			
2.24.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	274,46	320,00	87 827,20	425,00	116 645,50	745,00	204 472,70	274,46	100%	204 472,70			
2.24.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза	м2	274,46	640,00	175 654,40	425,00	116 645,50	1 065,00	292 299,90	274,46	100%	292 299,90			
10	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы	м2	105,00	3 728,48	391 490,40	1 255,72	131 850,60	4 984,20	523 341,00	105,00	100%	523 341,00			
2.24.20	Устройство мелких покрытий /планка конька для металлочерепицы/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм	м2	13,8	2 076,84	28 660,39	686,90	9 479,22	2 763,74	38 139,61	13,80	100%	38 139,61			
2.24.21	Устройство фартука к стенам	м	26,04	2 954,78	76 942,47	333,65	8 688,25	3 288,43	85 630,72	26,04	100%	85 630,72			
2.24.22	Устройство подшивки потолка из металлосайдинга (белый цвет)	м2	111,9	1 720,29	192 500,45	171,73	19 216,59	1 892,02	211 717,04	111,90	100%	211 717,04			
3	Сантехнические работы														
3.1	Водопровод В1														
3.1.1	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	3	3 400,00	10 200,00			3 400,00	10 200,00	3	100%	10 200,00			
3.1.2	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
3.1.3	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	52	2 200,00	114 400,00			2 200,00	114 400,00	52	100%	114 400,00			
3.1.4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 57х3,0 мм	м	4	4 902,22	19 608,88	2 727,72	10 910,88	7 629,94	30 519,76	4	100%	30 519,76			
3.1.5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм /гильзы/	м	4	12 472,70	49 890,80	2 727,72	10 910,88	15 200,42	60 801,68	4	100%	60 801,68			
3.1.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д63х3,8 мм	м	10	3 320,94	33 209,40	2 727,72	27 277,20	6 048,66	60 486,60	10	100%	60 486,60			
3.1.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д40х2,4 мм	м	80	1 961,28	156 902,40	2 727,72	218 217,60	4 689,00	375 120,00	80	100%	375 120,00			
3.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д32х2,0 мм	м	75	1 440,00	108 000,00	2 727,72	204 579,00	4 167,72	312 579,00	75	100%	312 579,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.23	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	6	15 240,00	91 440,00			15 240,00	91 440,00	6	100%	91 440,00			
3.2.24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	10 710,00	21 420,00			10 710,00	21 420,00	2	100%	21 420,00			
3.2.25	Установка фильтров сетчатых Ду25 муфтовых для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	100%	36 363,00			
3.2.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,5	1 104,75	13 809,38	288,22	3 602,75	1 392,97	17 412,13	12,5	100%	17 412,13			
3.2.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	3	1 104,75	3 314,25	288,22	864,66	1 392,97	4 178,91	3	100%	4 178,91			
3,3	**Канализация К1-К3**														
	Канализация К1														
3.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду100 мм	м	160	2 386,37	381 819,20	924,33	147 892,80	3 310,70	529 712,00	160	100%	529 712,00			
3.3.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм	м	42	1 900,38	79 815,96	924,33	38 821,86	2 824,71	118 637,82	42	100%	118 637,82			
3.3.3	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	1 500,00	450,00			1 500,00	450,00	0,3	100%	450,00			
3.3.4	Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	6	250,00	1 500,00			250,00	1 500,00	6	100%	1 500,00			
3.3.5	Отвод 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	770,00	3 080,00			770,00	3 080,00	4	100%	3 080,00			
3.3.6	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 50мм	шт	12	330,00	3 960,00			330,00	3 960,00	12	100%	3 960,00			
3.3.7	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	24	850,00	20 400,00			850,00	20 400,00	24	100%	20 400,00			
3.3.8	Тройник прямой 90°-100х100мм	шт	50	1 100,00	55 000,00			1 100,00	55 000,00	50	100%	55 000,00			
3.3.9	Тройник прямой 90°-50х50мм	шт	5	400,00	2 000,00			400,00	2 000,00	5	100%	2 000,00			
3.3.10	Тройник прямой 90°-100х50мм	шт	26	850,00	22 100,00			850,00	22 100,00	26	100%	22 100,00			
3.3.11	Переход, Ду 110х50 мм	шт	1	500,00	500,00			500,00	500,00	1	100%	500,00			
3.3.12	Заглушка Ду50мм	шт	2	150,00	300,00			150,00	300,00	2	100%	300,00			
3.3.13	Заглушка Ду100мм	шт	26	250,00	6 500,00			250,00	6 500,00	26	100%	6 500,00			
3.3.14	Ревизия Ду100мм	шт	7	2 500,00	17 500,00			2 500,00	17 500,00	7	100%	17 500,00			
3.3.15	Тройник 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	1 100,00	4 400,00			1 100,00	4 400,00	4	100%	4 400,00			
3.3.16	Крестовина косая100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	3 500,00	14 000,00			3 500,00	14 000,00	4	100%	14 000,00			
	Сан-технические приборы														
3.3.17	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольный со спинкой с сифон с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25	25 000,00	625 000,00	1 657,81	41 445,25	26 657,81	666 445,25	25	100%	666 445,25			
3.3.18	Установка унитазов керамических с бачком непосредственно присоединенным	комплект	27	37 186,19	1 004 027,13	1 933,09	52 193,43	39 119,28	1 056 220,56	27	100%	1 056 220,56			
3.3.19	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов эмалированных размером 900х900мм с сифоном	комплект	5	20 000,00	100 000,00	1 933,09	9 665,45	21 933,09	109 665,45	5	100%	109 665,45			
3.3.20	Установка писсуаров керамических настенных с цельноотлитых сифоном в комплекте с туалетным краном	комплект	6	20 000,00	120 000,00	1 933,09	11 598,54	21 933,09	131 598,54	6	100%	131 598,54			
3.3.21	Установка биде со сместителем	комплект	3	25 450,00	76 350,00	2 302,80	6 908,40	27 752,80	83 258,40	3	100%	83 258,40			
3.3.22	Установка раковин стальных эмалированных с сифоном	комплект	1	15 000,00	15 000,00	1 933,09	1 933,09	16 933,09	16 933,09	1	100%	16 933,09			
	Канализация К3														
3.3.23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм	м	18	1 900,38	34 206,84	924,33	16 637,94	2 824,71	50 844,78	18	100%	50 844,78			
3.3.24	Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00	2	100%	500,00			
3.3.25	Тройник прямой 90°-50х50мм	шт	3	400,00	1 200,00			400,00	1 200,00	3	100%	1 200,00			
3.3.26	Угольник прямой 90°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	2	330,00	660,00			330,00	660,00	2	100%	660,00			
3.3.27	Ревизия Ду50мм	шт	1	600,00	600,00			600,00	600,00	1	100%	600,00			
	Сан-технические приборы														
3.3.28	Установка раковин стальных эмалированных с сифоном	комплект	2	15 000,00	30 000,00	1 933,09	3 866,18	16 933,09	33 866,18	2	100%	33 866,18			
3.3.29	Установка трапов эмалированных прямой Т50	шт	1	5 000,00	5 000,00	400,00	400,00	5 400,00	5 400,00	1	100%	5 400,00			
3,4	**Отопление**														
3.4.1	Установка секционных алюминиевых радиаторов ALR-102-500	кВт	163,464	426,40	69 701,05	532,34	87 018,43	958,74	156 719,48	163,464	100%	156 719,48			
3.4.2	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт	секция	834	5 586,10	4 658 807,40			5 586,10	4 658 807,40	834	100%	4 658 807,40			
3.4.3	Установка кранов радиаторных	комплект	352	146,60	51 603,20	100,00	35 200,00	246,60	86 803,20	352	100%	86 803,20			
3.4.4	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini	шт	176	4 500,00	792 000,00			4 500,00	792 000,00	176	100%	792 000,00			
3.4.5	Вентиль запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco	шт	176	4 500,00	792 000,00			4 500,00	792 000,00	176	100%	792 000,00			
3.4.6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм, с гидравлическим испытанием	м	1210	778,06	941 452,60	759,00	918 390,00	1 537,06	1 859 842,60	1210	100%	1 859 842,60			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.14	Установка вентиляторов осевых реверсивных настенных L=220/130м3/час, 150 Па, Nдв=25 Вт, Vortice Vario 150/6ARI	шт	2	10 000,00	20 000,00	4 761,46	9 522,92	14 761,46	29 522,92	2	100%	29 522,92			
	В9														
3.5.15	Установка вентиляторов осевых L=185м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 OK	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46			
	В10														
3.5.16	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=530м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, n=1350мм, ВО-2,3-220В	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46			
	В12														
3.5.17	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=30 Вт, Dospel NV 20 AS 240	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46	1	100%	34 761,46			
	В13														
3.5.18	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, Silent 300CZ Plus	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46	1	100%	34 761,46			
	ВД1														
3.5.19	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46	1	100%	480 761,46			
	ВД2														
3.5.20	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000 м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6,ЗДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46	1	100%	480 761,46			
	В14														
3.5.21	Установка вентиляторов осевых настенных L=50м3/час, P=20 Па, Nдв=25 Вт, POLO 5 Д-120мм	шт	1	15 000,00	15 000,00	4 761,46	4 761,46	19 761,46	19 761,46	1	100%	19 761,46			
	П1-П3														
3.5.22	Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=125 Вт, Nэл=49,6 Вт, LSQWF130MG/NaC-M	шт	2	5 100 000,00	10 200 000,00	50 000,00	100 000,00	5 150 000,00	10 300 000,00	2	100%	10 300 000,00			
3.5.23	Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=31 Вт, Nэл=12,5 Вт, HLR35SNa-M	шт	2	2 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00	100 000,00	2 050 000,00	4 100 000,00	2	100%	4 100 000,00			
3.5.24	Монтаж фанкойлов потолочных кассетных Nхол=125 Вт, GREE FP-51XD-E	шт	9	150 000,00	1 350 000,00	5 000,00	45 000,00	155 000,00	1 395 000,00	9	100%	1 395 000,00			
3.5.25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.25х2,3 мм, Blue Ocean	м	105	1 504,80	158 004,00	1 645,00	172 725,00	3 149,80	330 729,00	105	100%	330 729,00			
3.5.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.32х2,9 мм, Blue Ocean	м	42	1 555,15	65 316,30	1 107,67	46 522,14	2 662,82	111 838,44	42	100%	111 838,44			
3.5.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.40х3,7 мм, Blue Ocean	м	46	2 119,16	97 481,36	1 477,63	67 970,98	3 596,79	165 452,34	46	100%	165 452,34			
3.5.28	Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 32, типа Arco	шт	18	4 000,00	72 000,00			4 000,00	72 000,00	18	100%	72 000,00			
3.5.29	Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 40, типа Arco	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			
3.5.30	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 25 K-Flex ST	м	75	780,00	58 500,00	305,70	22 927,50	1 085,70	81 427,50	75	100%	81 427,50			
3.5.31	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 32 K-Flex ST	м	16	1 200,00	19 200,00	305,70	4 891,20	1 505,70	24 091,20	16	100%	24 091,20			
3.5.32	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 40 K-Flex ST	м	34,5	1 800,00	62 100,00	305,70	10 546,65	2 105,70	72 646,65	34,5	100%	72 646,65			
	Воздуховоды														
	П1														
3.5.33	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1500х1000-2445х1436, L=500мм)	м2	68,06	4 622,47	314 605,31	1 082,42	73 669,51	5 704,89	388 274,81	68,06	100%	388 274,81			
3.5.34	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1250х800-1000х800, L=500мм)	м2	32,83	4 622,47	151 755,69	1 082,42	35 535,85	5 704,89	187 291,54	32,83	100%	187 291,54			
3.5.35	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	184,15	4 622,47	851 227,85	1 082,42	199 327,64	5 704,89	1 050 555,49	184,15	100%	1 050 555,49			
3.5.36	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	14,28	4 622,47	66 008,87	1 082,42	15 456,96	5 704,89	81 465,83	14,28	100%	81 465,83			
3.5.37	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	13,892	4 622,47	64 215,35	1 082,42	15 036,98	5 704,89	79 252,33	13,892	100%	79 252,33			
3.5.38	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,86	4 622,47	31 710,14	1 082,42	7 425,40	5 704,89	39 135,55	6,86	100%	39 135,55			
3.5.39	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 630х630-1000х800, L=500мм)	м2	3,64	4 622,47	16 825,79	1 082,42	3 940,01	5 704,89	20 765,80	3,64	100%	20 765,80			
3.5.40	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход 100х150-100х100, L=300мм - 1 шт, переход 250х250-100х100, L=300мм - 2 шт)	м2	0,99	4 622,47	4 576,25	1 082,42	1 071,60	5 704,89	5 647,84	0,99	100%	5 647,84			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.73	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500x400-500x500, L=500мм - 1 шт.; 1190x575-500x500, L=500мм - 1 шт.)	м2	2,45	4 622,47	11 325,05	1 082,42	2 651,93	5 704,89	13 976,98	2,45	100%	13 976,98			
3.5.74	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250x200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6	100%	27 190,56			
3.5.75	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450x450 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6	100%	40 721,28			
3.5.76	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400x400 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6	100%	40 721,28			
3.5.77	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	107	345,08	36 923,56	300,00	32 100,00	645,08	69 023,56	107	100%	69 023,56			
3.5.78	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,7	42 000,00	113 400,00			42 000,00	113 400,00	2,7	100%	113 400,00			
	В3														
3.5.79	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,1	4 622,47	106 779,06	1 082,42	25 003,90	5 704,89	131 782,96	23,1	100%	131 782,96			
3.5.80	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 1190x575-500x500, L=500мм - 1 шт.)	м2	58,53	4 622,47	270 553,17	1 082,42	63 354,04	5 704,89	333 907,21	58,53	100%	333 907,21			
3.5.81	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	105,5	345,08	36 405,94	300,00	31 650,00	645,08	68 055,94	105,5	100%	68 055,94			
3.5.82	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,61	42 000,00	109 620,00			42 000,00	109 620,00	2,61	100%	109 620,00			
3.5.83	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250x200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6	100%	27 190,56			
3.5.84	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 300x250 мм	шт	3	3 652,97	10 958,91	878,79	2 636,37	4 531,76	13 595,28	3	100%	13 595,28			
3.5.85	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450x450	шт	2	5 803,95	11 607,90	982,93	1 965,86	6 786,88	13 573,76	2	100%	13 573,76			
	П4														
3.5.86	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	72,9	4 622,47	336 978,06	1 082,42	78 908,42	5 704,89	415 886,48	72,9	100%	415 886,48			
3.5.87	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500x355-1028x440, L=500мм -2 шт.)	м2	34,85	4 622,47	161 093,08	1 082,42	37 722,34	5 704,89	198 815,42	34,85	100%	198 815,42			
3.5.88	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500x355-250x355, L=500мм -1 шт.; 250x315-250x315, L=500мм -1 шт.)	м2	5,95	4 622,47	27 503,70	1 082,42	6 440,40	5 704,89	33 944,10	5,95	100%	33 944,10			
3.5.89	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200x400 мм	шт	22	3 652,97	80 365,34	878,79	19 333,38	4 531,76	99 698,72	22	100%	99 698,72			
3.5.90	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200x300 мм	шт	8	3 652,97	29 223,76	878,79	7 030,32	4 531,76	36 254,08	8	100%	36 254,08			
3.5.91	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	128	345,08	44 170,24	300,00	38 400,00	645,08	82 570,24	128	100%	82 570,24			
3.5.92	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,56	42 000,00	107 520,00			42 000,00	107 520,00	2,56	100%	107 520,00			
	В4														
3.5.93	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	48,06	4 622,47	222 155,91	1 082,42	52 021,11	5 704,89	274 177,01	48,06	100%	274 177,01			
3.5.94	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500x355-1028x440, L=500мм -2 шт.)	м2	12,1	4 622,47	55 931,89	1 082,42	13 097,28	5 704,89	69 029,17	12,10	100%	69 029,17			
3.5.95	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 500x355-250x355, L=500мм -1 шт.)	м2	2,34	4 622,47	10 816,58	1 082,42	2 532,86	5 704,89	13 349,44	2,34	100%	13 349,44			
3.5.96	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300x300 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6	100%	27 190,56			
3.5.97	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250x250 мм	шт	2	3 652,97	7 305,94	878,79	1 757,58	4 531,76	9 063,52	2	100%	9 063,52			
	В5														
3.5.98	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	36,61	4 622,47	169 228,63	1 082,47	39 629,23	5 704,94	208 857,85	36,61	100%	208 857,85			
3.5.99	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (в т.ч. переход 200x200-ф250 -1 шт.)	м2	5,37	4 622,47	24 822,66	1 082,47	5 812,86	5 704,94	30 635,53	5,37	100%	30 635,53			
3.5.100	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	шт	11	3 652,97	40 182,67	878,79	9 666,69	4 531,76	49 849,36	11	100%	49 849,36			
3.5.101	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	шт	1	3 652,97	3 652,97	878,79	878,79	4 531,76	4 531,76	1	100%	4 531,76			
3.5.102	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм (гибкая вставка В-315)	шт	1	23 801,20	23 801,20	1 180,11	1 180,11	24 981,31	24 981,31	1	100%	24 981,31			
3.5.103	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1	4 602,40	4 602,40	395,28	395,28	4 997,68	4 997,68	1	100%	4 997,68			
3.6	Тепловой узел теплоснабжение калориферов					22 - 47									

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.39	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	110	227,21	24 993,10	415,47	45 701,70	642,68	70 694,80	110	100%	70 694,80			
3.6.40	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	59	1 000,00	59 000,00			1 000,00	59 000,00	59	100%	59 000,00			
	П3														
3.6.41	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7	шт	1	115 771,71	115 771,71	5 000,00	5 000,00	120 771,71	120 771,71	1	100%	120 771,71			
3.6.42	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием	м	75	1 577,89	118 341,75	326,73	24 504,75	1 904,62	142 846,50	75	100%	142 846,50			
3.6.43	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00	3	100%	15 000,00			
3.6.44	Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.6.45	Кран обратный Dy 32 мм муфтовый	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.6.46	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.47	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.48	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.49	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	21 218,39	21 218,39	736,51	736,51	21 954,90	21 954,90	1	100%	21 954,90			
3.6.50	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	8,7	320,00	2 784,00	425,00	3 697,50	745,00	6 481,50	8,7	100%	6 481,50			
3.6.51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	8,7	640,00	5 568,00	425,00	3 697,50	1 065,00	9 265,50	8,7	100%	9 265,50			
3.6.52	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	75	314,45	23 583,75	450,00	33 750,00	764,45	57 333,75	75	100%	57 333,75			
3.6.53	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	1,3	55 000,00	71 500,00			55 000,00	71 500,00	1,3	100%	71 500,00			
3.6.54	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	75	227,21	17 040,75	415,47	31 160,25	642,68	48 201,00	75	100%	48 201,00			
3.6.55	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	35,8	1 000,00	35 800,00			1 000,00	35 800,00	35,8	100%	35 800,00			
	П4														
3.6.56	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=2,6 м3/ч, H=3м, Wilo TOP-S 25/5	шт	1	85 483,88	85 483,88	10 492,87	10 492,87	95 976,75	95 976,75	1	100%	95 976,75			
3.6.57	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и элсварных труб диам. 38х2,5мм с гидравлическим испытанием	м	75	677,89	50 841,75	326,73	24 504,75	1 004,62	75 346,50	75	100%	75 346,50			
3.6.58	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00	3	100%	15 000,00			
3.6.59	Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.6.60	Кран обратный Dy 32 мм муфтовый	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.6.61	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.62	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.63	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.64	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	10 000,00	10 000,00	736,51	736,51	10 736,51	10 736,51	1	100%	10 736,51			
3.6.65	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	22,5	320,00	7 200,00	425,00	9 562,50	745,00	16 762,50	22,5	100%	16 762,50			
3.6.66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	22,5	640,00	14 400,00	425,00	9 562,50	1 065,00	23 962,50	22,5	100%	23 962,50			
3.6.67	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	75	214,45	16 083,75	350,00	26 250,00	564,45	42 333,75	75	100%	42 333,75			
3.6.68	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	2	55 000,00	110 000,00			55 000,00	110 000,00	2	100%	110 000,00			
3.6.69	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	75	227,21	17 040,75	415,47	31 160,25	642,68	48 201,00	75	100%	48 201,00			
3.6.70	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	68	1 000,00	68 000,00			1 000,00	68 000,00	68	100%	68 000,00			
3.6.71	Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02	шт	8	5 000,00	40 000,00	5 000,00	40 000,00	10 000,00	80 000,00	8	100%	80 000,00			
3.6.72	Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/	комплект	8	5 000,00	40 000,00	2 500,00	20 000,00	7 500,00	60 000,00	8	100%	60 000,00			
3.6.73	Закладная под ртутный технический термометр бобышка, БШ-35	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			
3.6.74	Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=0-160, оправа защитная L=63/285, ОТП1/	комплект	8	3 500,00	28 000,00	2 500,00	20 000,00	6 000,00	48 000,00	8	100%	48 000,00			
3.6.75	Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм	шт	6	5 000,00	30 000,00			5 000,00	30 000,00	6	100%	30 000,00			
3.7	Холодоснабжение П1-П3														
3.7.1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Р=35 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 65/15	шт	8	257 112,03	2 056 896,24	5 000,00	40 000,00	262 112,03	2 096 896,24	8	100%	2 096 896,24			
3.7.2	Установка расширительных баков Elbi V-150л	шт	8	60 000,00	480 000,00	5 000,00	40 000,00	65 000,00	520 000,00	8	100%	520 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.9.10	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж	шт	2	60 000,00	120 000,00	500,00	1 000,00	60 500,00	121 000,00	2	100%	121 000,00			
3.9.11	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж	шт	1	40 000,00	40 000,00	500,00	500,00	40 500,00	40 500,00	1	100%	40 500,00			
3.9.12	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж	шт	2	30 000,00	60 000,00	500,00	1 000,00	30 500,00	61 000,00	2	100%	61 000,00			
3.9.13	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	1	260 670,00	260 670,00	500,00	500,00	261 170,00	261 170,00	1	100%	260 670,00			
3.9.14	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	2	166 960,00	333 920,00	500,00	1 000,00	167 460,00	334 920,00	2	100%	333 920,00			
3.9.15	Электропривод	шт	3	100 000,00	300 000,00			100 000,00	300 000,00	3	100%	300 000,00			
3.9.16	Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр	шт	2	42 250,00	84 500,00	500,00	1 000,00	42 750,00	85 500,00	2	100%	85 500,00			
3.9.17	Установка клапанов обратных фланцевых,в комплекте с обратными фланцами Ду 32 мм 19с38нж	шт	1	22 500,00	22 500,00	500,00	500,00	23 000,00	23 000,00	1	100%	23 000,00			
3.9.18	Вентиль проходной муфтовый 15б1п, Ду 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.9.19	Головка соединительная рукавная ГР-80	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00	2	100%	7 000,00			
	Водмерный узел - 2 комплекта														
3.9.20	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 200мм, диам. водомера до 150мм	узел	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00	2	100%	11 000,00			
3.9.21	Водомер ВТ-150	шт	2	100 300,00	200 600,00			100 300,00	200 600,00	2	100%	200 600,00			
3.9.22	Манометр общего назначения, ОБМ1-100	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			
3.9.23	Трехходовой кран Ду15 мм, 14М1	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00	2	100%	7 000,00			
3.9.24	Задвижки стальные фланцевые с ответными фланцами, Ду150 мм 30с41нж	шт	6	50 000,00	300 000,00			50 000,00	300 000,00	6	100%	300 000,00			
3.9.25	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п2, Ду 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
	Пожарный кран Ду50 - 2 комплекта														
3.9.26	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00	2	100%	11 000,00			
3.9.27	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 50 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			
3.9.28	Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00			
3.9.29	Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 50 мм	шт	2	1 500,00	3 000,00			1 500,00	3 000,00	2	100%	3 000,00			
3.9.30	Головка соединительная рукавная	шт	4	2 500,00	10 000,00			2 500,00	10 000,00	4	100%	10 000,00			
3.9.31	Головка соединительная цапковая	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.9.32	Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)"	шт	2	9 500,00	19 000,00	500,00	1 000,00	10 000,00	20 000,00	2	100%	20 000,00			
	Пожарный кран Ду65 - 40 комплектов														
3.9.33	Установка кранов пожарных диам. 65 мм	кран	40	5 000,00	200 000,00	500,00	20 000,00	5 500,00	220 000,00	40	100%	220 000,00			
3.9.34	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 65 мм	шт	40	5 000,00	200 000,00			5 000,00	200 000,00	40	100%	200 000,00			
3.9.35	Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м	шт	40	7 500,00	300 000,00			7 500,00	300 000,00	40	100%	300 000,00			
3.9.36	Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 65 мм	шт	40	1 500,00	60 000,00			1 500,00	60 000,00	40	100%	60 000,00			
3.9.37	Головка соединительная рукавная	шт	80	2 500,00	200 000,00			2 500,00	200 000,00	80	100%	200 000,00			
3.9.38	Головка соединительная цапковая	шт	40	2 500,00	100 000,00			2 500,00	100 000,00	40	100%	100 000,00			
3.9.39	Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)"	шт	40	9 500,00	380 000,00	500,00	20 000,00	10 000,00	400 000,00	40	100%	400 000,00			
	Дренчерная система														
3.9.34	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм с гидравлическим испытанием	шт	22	2 534,28	55 754,16	500,00	11 000,00	3 034,28	66 754,16	22	100%	66 754,16			
3.9.35	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	21	750,00	15 750,00	500,00	10 500,00	1 250,00	26 250,00	21	100%	26 250,00			
3.9.36	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	15	1 250,00	18 750,00	500,00	7 500,00	1 750,00	26 250,00	15	100%	26 250,00			
3.9.37	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.25х2,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	45	507,36	22 831,20	500,00	22 500,00	1 007,36	45 331,20	45	100%	45 331,20			
3.9.38	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	шт	5	1 500,00	7 500,00	500,00	2 500,00	2 000,00	10 000,00	5	100%	10 000,00			
3.9.39	Масляная окраска труб стальных за 2 раза	м2	16,5	320,00	5 280,00	425,00	7 012,50	745,00	12 292,50	16,50	100%	12 292,50			
	Элементы дренчерной системы														
3.9.40	Оросители, насадки установок водяного пожаротушения дренчерные ДВН-12, диаметр условного прохода до 16 мм	шт	30	2 000,00	60 000,00	500,00	15 000,00	2 500,00	75 000,00	30	100%	75 000,00			
3.9.41	Узел управления с клапаном дренчерной системой Ду100, фланцевых с электрическим пуском, в комплекте с обратными фланцами	комплект	1	100 000,00	100 000,00	500,00	500,00	100 500,00	100 500,00	1	100%	100 500,00			
	Насосная станция														
3.9.42	Насосная установка для пожаротушения Wilo-Comfort CO-3MVI 7004/CC (2 рабочих +1 резерв, в комплекте со шкафом управления, запорной арматурой, обратными клапанами)	комплект	1	2 600 000,00	2 600 000,00	5 000,00	5 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	1	100%	2 605 000,00			
3.9.43	Установка насосов дренажных центробежных с электродвигателем, Wilo-Drain TC 40/8: Q=3,0 м3/час;H=8,0м; N=0,6кВт	шт	1	119 000,00	119 000,00	2 500,00	2 500,00	121 500,00	121 500,00	1	100%	121 500,00			
3.9.44	Установка расширительных пневматических баков, V=1000л	шт	1	250 000,00	250 000,00	2 500,00	2 500,00	252 500,00	252 500,00	1	100%	252 500,00			
3.9.45	Установка манометров с трехходовым краном, ОБ1М	комплект	1	7 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	1	100%	10 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объеи	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.20	Установка светильников, тип ALS.OPL 2x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	500	9 000,00	4 500 000,00	2 300,00	1 150 000,00	11 300,00	5 650 000,00	500	100%	5 650 000,00			
4.1.21	Установка светильников, тип ALS.OPL 4x18, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	105	24 000,00	2 520 000,00	2 697,82	283 271,10	26 697,82	2 803 271,10	105	100%	2 803 271,10			
4.1.22	Установка светильников, тип PAC 2x36, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	8	8 000,00	64 000,00	2 300,00	18 400,00	10 300,00	82 400,00	8	100%	82 400,00			
4.1.23	Установка светильников, тип CD 2x18, IP65, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	10	57 675,00	576 750,00	2 697,81	26 978,10	60 372,81	603 728,10	10	100%	603 728,10			
4.1.24	Установка светильников потолочных на 9Вт, тип К200/109, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	70	5 500,00	385 000,00	1 200,00	84 000,00	6 700,00	469 000,00	70	100%	469 000,00			
4.1.25	Лампа люминисцентная на 36Вт, тип ЛБ 36	шт	1040	470,00	488 800,00			470,00	488 800,00	1 040	100%	488 800,00			
4.1.26	Лампа люминисцентная на 18Вт, тип ЛБ 18	шт	420	450,00	189 000,00			450,00	189 000,00	420	100%	189 000,00			
4.1.27	Лампа люминисцентная с цоколем 2G11 на 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ	шт	20	500,00	10 000,00			500,00	10 000,00	20	100%	10 000,00			
4.1.28	Лампа люминисцентная с цоколем G23 на 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ	шт	70	500,00	35 000,00			500,00	35 000,00	70	100%	35 000,00			
4.1.29	Стартер для люминисцентных ламп, 80С-220-1	шт	1460	100,00	146 000,00			100,00	146 000,00	1460	100%	146 000,00			
4.1.30	Установка люстр	шт	4	18 845,77	75 383,08	2 300,00	9 200,00	21 145,77	84 583,08	4	100%	84 583,08			
4.1.31	Установка бра настенных, цоколь Е27	шт	26	4 711,43	122 497,18	1 200,00	31 200,00	5 911,43	153 697,18	26	100%	153 697,18			
4.1.32	Лампа люминисцентная на 15Вт, тип LH 15AS	шт	26	500,00	13 000,00			500,00	13 000,00	26	100%	13 000,00			
4.1.33	Установка блока силового осветительного, тип DMX-512	шт	3	25 000,00	75 000,00	8 751,34	26 254,02	33 751,34	101 254,02	3	100%	101 254,02			
4.1.34	Установка блока аварийного питания для люминисцентных ламп	шт	70	7 500,00	525 000,00	1 200,00	84 000,00	8 700,00	609 000,00	70	100%	609 000,00			
4.1.35	Уст-ка выключателей скрытой проводке однополюсной,тип С-1-11-6/220 УХЛ4	шт	170	800,00	136 000,00	200,00	34 000,00	1 000,00	170 000,00	170	100%	170 000,00			
4.1.36	Уст-ка выключателей скрытой проводке 2-хполюсной, тип С-2-06-6/220 УХЛ4	шт	35	1 200,00	42 000,00	200,00	7 000,00	1 400,00	49 000,00	35	100%	49 000,00			
4.1.37	Установка выключателей скрытой проводке однополюсной герметческой, тип 0-44 Р44-6/220 УХЛ4	шт	10	1 200,00	12 000,00	200,00	2 000,00	1 400,00	14 000,00	10	100%	14 000,00			
4.1.38	Установка переключателя пакетного на 16А, герметический, тип ПВ3-16, IP65.	шт	3	6 370,40	19 111,20	2 215,20	6 645,60	8 585,60	25 756,80	3	100%	25 756,80			
4.1.39	Установка розеток штепсельнох с защитной шторкой, з/к, тип РС16-007	шт	420	800,00	336 000,00	200,00	84 000,00	1 000,00	420 000,00	420	100%	420 000,00			
4.1.40	Установка коробок уневерсальных, тип КУВ-1МУХЛ3	шт	640	200,00	128 000,00	150,00	96 000,00	350,00	224 000,00	640	100%	224 000,00			
4.1.41	Установка коробок ответвительных, тип У191 УХЛ2	шт	5000	100,00	500 000,00	100,00	500 000,00	200,00	1 000 000,00	5000	100%	1 000 000,00			
4.1.42	Установка ящика силового 2х8А на 380В, тип РУС М 5114-2974	шт	2	145 000,00	290 000,00	10 539,60	21 079,20	155 539,60	311 079,20	2	100%	311 079,20			
4.1.43	Установка ящика силового 1,6А на 380В, тип РУС М 5110-2274	шт	1	135 000,00	135 000,00	10 539,60	10 539,60	145 539,60	145 539,60	1	100%	145 539,60			
4.1.44	Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемый по стенам под штукатуркой - без стоимости кабеля	м	10357	50,00	517 850,00	50,00	517 850,00	100,00	1 035 700,00	10 357	100%	1 035 700,00			
4.1.45	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг - без стоимости кабеля	м	273	50,00	13 650,00	50,00	13 650,00	100,00	27 300,00	273	100%	27 300,00			
4.1.46	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 - без стоимости кабеля	м	75	50,00	3 750,00	50,00	3 750,00	100,00	7 500,00	75	100%	7 500,00			
4.1.47	Кабель силовой, марки ВВГнг 3х1,5мм2	м	5500	302,00	1 661 000,00			302,00	1 661 000,00	5500	100%	1 661 000,00			
4.1.48	Кабель силовой, марки ВВГнг 4х1,5мм2	м	980	402,00	393 960,00			402,00	393 960,00	980	100%	393 960,00			
4.1.49	Кабель силовой, марки ВВГнг 3х2,5мм2	м	2200	250,00	550 000,00			250,00	550 000,00	2200	100%	550 000,00			
4.1.50	Кабель силовой, марки ВВГнг 3х4мм2	м	550	720,00	396 000,00			720,00	396 000,00	550	100%	396 000,00			
4.1.51	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х1,5мм2	м	330	494,00	163 020,00			494,00	163 020,00	330	100%	163 020,00			
4.1.52	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х2,5мм2	м	280	772,00	216 160,00			772,00	216 160,00	280	100%	216 160,00			
4.1.53	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х4мм2	м	230	1 190,00	273 700,00			1 190,00	273 700,00	230	100%	273 700,00			
4.1.54	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х10мм2	м	60	2 878,00	172 680,00			2 878,00	172 680,00	60	100%	172 680,00			
4.1.55	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х16мм2	м	85	4 740,00	402 900,00			4 740,00	402 900,00	85	100%	402 900,00			
4.1.56	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х25мм2	м	25	7 348,00	183 700,00			7 348,00	183 700,00	25	100%	183 700,00			
4.1.57	Кабель силовой, марки ВВГнг 5х35мм2	м	240	5 500,00	1 320 000,00			5 500,00	1 320 000,00	240	100%	1 320 000,00			
4.1.58	Кабель силовой, марки ВБбШв 5х4мм2	м	60	1 474,00	88 440,00			1 474,00	88 440,00	60	100%	88 440,00			
4.1.59	Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2	м	90	402,00	36 180,00			402,00	36 180,00	90	100%	36 180,00			
4.1.60	Провод медный 1х70мм2, марки ПВ1	м	75	3 968,00	297 600,00			3 968,00	297 600,00	75	100%	297 600,00			
4.1.61	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм - без стоимости труб	м	90	95,81	8 622,90	37,00	3 330,00	132,81	11 952,90	90	100%	11 952,90			
4.1.62	Труба стальная, Dн 20мм	м	75	867,00	65 025,00			867,00	65 025,00	75	100%	65 025,00			
4.1.63	Труба стальная, Dн 25мм	м	15	1 220,00	18 300,00			1 220,00	18 300,00	15	100%	18 300,00			
4.1.64	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм - без стоимости труб	м	50	95,81	4 790,50	37,00	1 850,00	132,81	6 640,50	50	100%	6 640,50			
4.1.65	Труба стальная, Dн 32мм	м	35	1 350,00	47 250,00			1 350,00	47 250,00	35	100%	47 250,00			
4.1.66	Труба стальная, Dн 40мм	м	15	2 000,00	30 000,00			2 000,00	30 000,00	15	100%	30 000,00			
4.1.67	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм - без стоимости труб	м	30	95,81	2 874,30	37,00	1 110,00	132,81	3 984,30	30	100%	3 984,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.22	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 25х3,2 мм	м	15	870,09	13 051,35	250,00	3 750,00	1 120,09	16 801,35	15	100%	16 801,35			
4.3.23	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 - без стоимости кабеля	м	51	100,00	5 100,00	150,00	7 650,00	250,00	12 750,00	51	100%	12 750,00			
4.3.24	Прокладка кабеля по стене в миниканале, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	1355	100,00	135 500,00	150,00	203 250,00	250,00	338 750,00	1355	100%	338 750,00			
4.3.25	Кабель марки "ВИТАЯ ПАРА" 2х2х0.52, негорючая, тип UPT Cat.5e	м	1377	117,77	162 169,29			117,77	162 169,29	1377	100%	162 169,29			
Б	**Здание котельной**														
S	**Общестроительные работы**														
5.1	**Земляные работы**														
5.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	67,38			155,42	10 472,20	155,42	10 472,20	67,38	100%	10 472,20			
5.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,072			2 150,55	10 907,59	2 150,55	10 907,59	5,072	100%	10 907,59			
5.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	28,88			155,42	4 488,53	155,42	4 488,53	28,88	100%	4 488,53			
5.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,174			5 950,51	12 936,41	5 950,51	12 936,41	2,174	100%	12 936,41			
5.1.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	74,52			62,54	4 660,48	62,54	4 660,48	74,52	100%	4 660,48			
5.1.6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	74,52			62,54	4 660,48	62,54	4 660,48	74,52	100%	4 660,48			
5.1.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,28			1 155,42	9 566,88	1 155,42	9 566,88	8,28	100%	9 566,88			
5.1.8	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	103,5			265,00	27 427,50	265,00	27 427,50	103,5	100%	27 427,50			
5.1.9	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	82,8			500,00	41 400,00	500,00	41 400,00	82,8	100%	41 400,00			
5.1.10	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	20,7			350,16	7 248,31	350,16	7 248,31	20,7	100%	7 248,31			
5,2	**Фундаменты**														
	Подушка Пм1														
5.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	31,2	5 701,10	177 874,32	813,76	25 389,31	6 514,86	203 263,63	31,2	100%	203 263,63			
5.2.2	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4	м3	8,2	57 742,30	473 486,86	15 190,99	124 566,12	72 933,29	598 052,98	8,2	100%	598 052,98			
5.2.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,5933	200 000,00	118 660,00			200 000,00	118 660,00	0,5933	100%	118 660,00			
5.2.4	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов	м2	15,6	1 355,50	21 145,80	1 100,00	17 160,00	2 455,50	38 305,80	15,6	100%	38 305,80			
5.2.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	35,1	1 555,10	54 584,01	712,63	25 013,31	2 267,73	79 597,32	35,1	100%	79 597,32			
	Монолитный бетонный фундамент Флм1														
5.2.6	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4	м3	12,5	57 742,30	721 778,75	15 190,99	189 887,38	72 933,29	911 666,13	12,5	100%	911 666,13			
5.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	54,6	1 555,10	84 908,46	412,63	22 529,60	1 967,73	107 438,06	54,6	100%	107 438,06			
	Фундаменты ФОм1 (2шт)														
5.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	4,032	2 850,55	11 493,42	406,88	1 640,54	3 257,43	13 133,96	4,032	100%	13 133,96			
5.2.9	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	3,14	57 742,10	181 310,19	15 190,99	47 699,71	72 933,09	229 009,90	3,14	100%	229 009,90			
5.2.10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0278	200 000,00	5 560,00			200 000,00	5 560,00	0,0278	100%	5 560,00			
5.2.11	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0636	836 902,00	53 226,97	180 679,72	11 491,23	1 017 581,72	64 718,20	0,0636	100%	64 718,20			
5.2.12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	8,512	1 555,10	13 237,01	412,63	3 512,31	1 967,73	16 749,32	8,512	100%	16 749,32			
	Фундаменты ФОм2 (1шт)														
5.2.13	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	0,723	2 850,55	2 060,95	406,88	294,17	3 257,43	2 355,12	0,723	100%	2 355,12			
5.2.14	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	0,51	57 742,10	29 448,47	15 190,99	7 747,40	72 933,09	37 195,88	0,51	100%	37 195,88			
5.2.15	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00423	200 000,00	846,00			200 000,00	846,00	0,00423	100%	846,00			
5.2.16	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01718	836 902,00	14 377,98	180 679,72	3 104,08	1 017 581,72	17 482,05	0,01718	100%	17 482,05			
5.2.17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	2,41	1 555,10	3 747,79	412,63	994,44	1 967,73	4 742,23	2,41	100%	4 742,23			
	Фундаменты под дымовые трубы ФОм-3 (2шт)														
5.2.18	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	2,4	5 701,10	13 682,64	813,76	1 953,02	6 514,86	15 635,66	2,4	100%	15 635,66			
5.2.19	Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4	м3	1,6	57 742,10	92 387,36	15 190,99	24 305,58	72 933,09	116 692,94	1,6	100%	116 692,94			
5.2.20	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,04912	836 902,00	41 108,63	180 679,72	8 874,99	1 017 581,72	49 983,61	0,04912	100%	49 983,61			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.6.11	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8АI	м	40,8	250,00	10 200,00	500,00	20 400,00	750,00	30 600,00	40,80	100%	30 600,00			
5.7	Полы														
5.7.1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,85	13 620,16	11 577,14	1 788,89	1 520,56	15 409,05	13 097,69	0,85	100%	13 097,69			
	Тип 1														
5.7.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	76,32	2 850,55	217 553,98	712,63	54 387,92	3 563,18	271 941,90	76,32	100%	271 941,90			
5.7.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	6,11	56 346,30	344 275,89	15 190,99	92 816,95	71 537,29	437 092,84	6,11	100%	437 092,84			
5.7.4	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	76,32	962,25	73 438,92	1 000,00	76 320,00	1 962,25	149 758,92	76,32	100%	149 758,92			
5.7.5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	76,32	5 867,97	447 843,47	1 200,00	91 584,00	7 067,97	539 427,47	76,32	100%	539 427,47			
	Тип 2														
5.7.6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	4,43	2 850,55	12 627,94	712,63	3 156,95	3 563,18	15 784,89	4,43	100%	15 784,89			
5.7.7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	0,3544	56 346,30	19 969,13	15 190,99	5 383,69	71 537,29	25 352,82	0,3544	100%	25 352,82			
5.7.8	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	4,43	2 648,00	11 730,64	500,00	2 215,00	3 148,00	13 945,64	4,43	100%	13 945,64			
5.7.9	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	4,43	962,25	4 262,77	1 000,00	4 430,00	1 962,25	8 692,77	4,43	100%	8 692,77			
5.7.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,73	5 867,97	27 755,50	1 200,00	5 676,00	7 067,97	33 431,50	4,73	100%	33 431,50			
5.8	Проемы														
	Окна														
5.8.1	Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементные поворотные (ОПС 1200-500 - 2шт., ОПС 600-600 - 2шт.)	м2	1,92	33 651,35	64 610,59	1 064,32	2 043,49	34 715,67	66 654,09	1,92	100%	66 654,09			
5.8.2	Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 250 мм в каменных стенах	м	1,1	8 142,15	8 956,37	448,00	492,80	8 590,15	9 449,17	1,1	100%	9 449,17			
5.8.3	Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом 1-камерным, не открывающиеся: глухие (ОПС 1500-2000 -2шт.)	м2	9	28 651,35	257 862,15	1 064,32	9 578,88	29 715,67	267 441,03	9	100%	267 441,03			
5.8.4	Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 350 мм в каменных стенах	м	6,15	10 142,15	62 374,22	448,00	2 755,20	10 590,15	65 129,42	6,15	100%	65 129,42			
	Двери														
5.8.5	Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами, внутренние в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Д1 (ДГ 21-9-2шт-3,78м2) Д3 (ДГ 21-7- 4шт-5,88м2)	м2	9,66	17 379,47	167 885,68	5 291,00	51 111,06	22 670,47	218 996,74	9,66	100%	218 996,74			
5.8.6	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	1	100%	12 000,00			
5.8.7	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	6	12 000,00	72 000,00			12 000,00	72 000,00	6	100%	72 000,00			
5.8.8	Установка замков врезных оцинкованных с цилиндровыми механизмами из латуни	шт	1	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	1	100%	11 000,00			
5.8.9	Установка металлических дверей блоков - без стоимости дверей	м2	2,1	1 000,00	2 100,00	10 000,00	21 000,00	11 000,00	23 100,00	2,1	100%	23 100,00			
5.8.10	Двери металлические огрунтованные и окрашенные с замком Д2 (ДСН ЛН МЗУ2100-1000 - 1 шт)	шт	1	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	1	100%	150 000,00			
5.8.11	Замок врезной	шт	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	1	100%	12 000,00			
5.9	Ворота														
5.9.1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,23204	5 000,00	1 160,20	150 000,00	34 806,00	155 000,00	35 966,20	0,23204	100%	35 966,20			
5.9.2	Установка закладных деталей ЗД-3 весом до 4 кг	т	0,02208	224 251,63	4 951,48	148 464,10	3 278,09	372 715,73	8 229,56	0,02208	100%	8 229,56			
5.9.3	Ворота распашные ВР 20х20-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	шт	1	583 321,00	583 321,00			583 321,00	583 321,00	1	100%	583 321,00			
5.9.4	Монтаж металических жалюзийных решеток Рж-1	т	0,02733	498 369,78	13 620,45	68 234,40	1 864,85	566 604,18	15 485,29	0,02733	100%	15 485,29			
5.9.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,74	320,00	236,80	425,00	314,50	745,00	551,30	0,74	100%	551,30			
5.9.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 с добавлением алюминиевой пудры ПАП-2 за 2 раза	м2	0,74	640,00	473,60	425,00	314,50	1 065,00	788,10	0,74	100%	788,10			
5.10	Внутренняя отделка														
	Потолок														
5.10.1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	78,26	1 600,00	125 216,00	800,00	62 608,00	2 400,00	187 824,00	78,26	100%	187 824,00			
5.10.2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	78,26	500,00	39 130,00	500,00	39 130,00	1 000,00	78 260,00	78,26	100%	78 260,00			
	Стены														
5.10.3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	169,8	1 100,00	186 780,00	1 200,00	203 760,00	2 300,00	390 540,00	169,8	100%	390 540,00			
5.10.4	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	169,8	590,10	100 198,98	500,00	84 900,00	1 090,10	185 098,98	169,80	100%	185 098,98			
5.10.5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	24,5	6 961,38	170 553,81	3 111,77	76 238,37	10 073,15	246 792,18	24,5	100%	246 792,18			
5.11	Наружная отделка					32 - 47									

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.11.1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	104,532	1 100,00	114 985,20	1 200,00	125 438,40	2 300,00	240 423,60	104,532	100%	240 423,60			
5.11.2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	104,532	250,00	26 133,00	500,00	52 266,00	750,00	78 399,00	104,53	100%	78 399,00			
5.11.3	Обмазка горячим битумом бетонных и оштукатуренных поверхностей /цоколь/ за 2 раза	м2	13,5	1 555,10	20 993,85	712,63	9 620,51	2 267,73	30 614,36	13,50	100%	30 614,36			
5.11.4	Устр-во обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	2,11	86,16	181,80	52,00	109,72	138,16	291,52	2,11	100%	291,52			
5.12	*Крыльцо Кр - 1 (1шт)*														
5.12.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,8	2 850,55	5 130,99	712,63	1 282,73	3 563,18	6 413,72	1,8	100%	6 413,72			
5.12.2	Устройство крылец и ступеней из бетона класса В 20 на с/с цементе, W4, толщ.100 мм	м3	0,18	60 545,00	10 898,10	15 190,99	2 734,38	75 735,99	13 632,48	0,18	100%	13 632,48			
5.12.3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,8	962,25	1 732,05	1 000,00	1 800,00	1 962,25	3 532,05	1,8	100%	3 532,05			
5.12.4	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	1,8	5 867,97	10 562,35	1 200,00	2 160,00	7 067,97	12 722,35	1,8	100%	12 722,35			
5.13	Пандус Пс-1 /2,6х1,5/														
5.13.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	4,32	5 701,10	24 628,75	1 425,26	6 157,12	7 126,36	30 785,88	4,32	100%	30 785,88			
5.13.2	Устройство пандуса монолитного ж/б из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,62	57 742,30	35 800,23	15 190,99	9 418,41	72 933,29	45 218,64	0,62	100%	45 218,64			
5.13.3	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00917	200 000,00	1 834,00			200 000,00	1 834,00	0,00917	100%	1 834,00			
5.14	Отмостка шириной 1000мм														
5.14.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	39	5 701,10	222 342,90	1 425,26	55 585,14	7 126,36	277 928,04	39	100%	277 928,04			
5.14.2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	39	33 138,05	1 292 383,95	1 000,00	39 000,00	34 138,05	1 331 383,95						
5.15	Дымовая труба (2шт)														
5.15.1	Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,336	35 000,00	11 760,00	150 000,00	50 400,00	185 000,00	62 160,00	0,336	100%	62 160,00			
5.15.2	Дымовая труба из стали 20, на Ру до 10МПа, 219х4,0 мм	т	0,104	423 211,36	44 013,98			423 211,36	44 013,98	0,104	100%	44 013,98			
5.15.3	Стойки из трубы Д -189х4мм	т	0,232	639 256,32	148 307,47			639 256,32	148 307,47	0,232	100%	148 307,47			
5.15.4	Очистка полости и испытание трубы на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода 200 мм	м	16,1	1 187,51	19 118,91	1 000,00	16 100,00	2 187,51	35 218,91	16,10	100%	35 218,91			
5.15.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,072	320,00	2 903,04	425,00	3 855,60	745,00	6 758,64	9,072	100%	6 758,64			
5.15.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза	м2	9,072	640,00	5 806,08	425,00	3 855,60	1 065,00	9 661,68	9,072	100%	9 661,68			
6	Внутренние инженерные системы котельной														
6.1	Водопровод В1														
6.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	100%	35 688,60			
6.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м	12	4 902,22	58 826,64	2 727,72	32 732,64	7 629,94	91 559,28	12	100%	91 559,28			
6.1.3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Водмерный узел1														
6.1.4	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	узел	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63	1	100%	56 744,63			
6.1.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	40 800,00	163 200,00			40 800,00	163 200,00	4	100%	163 200,00			
6.1.6	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.1.7	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	1	100%	35 000,00			
	Водопровод Т1														
6.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	100%	35 688,60			
6.1.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Канализация К1														
6.1.10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,5	1 900,38	6 651,33	924,33	3 235,16	2 824,71	9 886,49	3,5	100%	9 886,49			
6.1.11	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12	2 386,37	28 636,44	924,33	11 091,96	3 310,70	39 728,40	12	100%	39 728,40			
6.1.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/	м	0,5	12 472,70	6 236,35	2 727,72	1 363,86	15 200,42	7 600,21	0,5	100%	7 600,21			
6.1.13	Отвод прямой, d 100 мм	шт	1	770,00	770,00			770,00	770,00	1	100%	770,00			
6.1.14	Отвод 45 град. 50х50	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00	2	100%	500,00			
6.1.15	Отвод прямой, d 50 мм	шт	3	250,00	750,00			250,00	750,00	3	100%	750,00			
6.1.16	Тройник 100х50	шт	1	850,00	850,00			850,00	850,00	1	100%	850,00			
6.1.17	Тройник прямой, d 110 мм	шт	2	1 100,00	2 200,00			1 100,00	2 200,00	2	100%	2 200,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т - без стоимости насоса	насос	4	15 000,00	60 000,00	15 000,00	60 000,00	30 000,00	120 000,00	4	100%	120 000,00			
6.4.4	Циркуляционный насос WILO TOP S 65/15, G=35м3; H=7м; N=1,7кВт с ответными фланцами	комплект	2	455 529,34	911 058,68			455 529,34	911 058,68	2	100%	911 058,68			
6.4.5	Циркуляционный насос WILO TOP S 40/4, G=12м3; H=3м; N=250кВт с ответными фланцами	комплект	2	174 382,32	348 764,64			174 382,32	348 764,64	2	100%	348 764,64			
6.4.6	Установка бака расширительного мембранного, V=500л	бак	1	226 000,00	226 000,00	5 000,00	5 000,00	231 000,00	231 000,00	1	100%	231 000,00			
6.4.7	Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 20, DN 65, типа Bugatti	шт	8	10 500,00	84 000,00			10 500,00	84 000,00	8	100%	84 000,00			
6.4.8	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 65, типа Bugatti	шт	2	15 000,00	30 000,00			15 000,00	30 000,00	2	100%	30 000,00			
6.4.9	Установка фильтров сетчатых фланцевых, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	100%	36 363,00			
6.4.10	Краны шаровые мутовый "М"-"М", PN 25, DN 40, типа Bugatti	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
6.4.11	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 40, типа Bugatti	шт	2	7 000,00	14 000,00			7 000,00	14 000,00	2	100%	14 000,00			
6.4.12	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 20, типа Bugatti	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.4.13	Клапан предохранительный типа 2115SYR, PN 3, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.14	Автоматический спускник воздуха типа IVR1/2, PN 10, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.15	Установка фильтра сетчатого муфтового, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49			
6.4.16	Установка фильтра мехочистки колбового, типа 20" Big blue, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	15 000,00	15 000,00	1 328,05	1 328,05	16 328,05	16 328,05	1	100%	16 328,05			
6.4.17	Установка фильтра умягчающего колбового, типа Ecozon-200, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	265 000,00	265 000,00	1	100%	265 000,00			
6.4.18	Установка манометра с 3-х ходовым краном, тип МПЗ-У	комплект	3	5 000,00	15 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	3	100%	22 500,00			
6.4.19	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 25х2,5 мм	м	9	1 062,91	9 566,19	759,00	6 831,00	1 821,91	16 397,19	9	100%	16 397,19			
6.4.20	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 38х2,5 мм	м	4,6	1 540,13	7 084,60	759,00	3 491,40	2 299,13	10 576,00	5	100%	10 576,00			
6.4.21	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 45х2,5 мм	м	5	2 540,00	12 700,00	759,00	3 795,00	3 299,00	16 495,00	5	100%	16 495,00			
6.4.22	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 76х3,0 мм	м	14	3 545,00	49 630,00	759,00	10 626,00	4 304,00	60 256,00	14	100%	60 256,00			
6.4.23	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 89х3,5 мм	м	22	7 854,00	172 788,00	759,00	16 698,00	8 613,00	189 486,00	22	100%	189 486,00			
6.4.24	Отрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	320,00	4 928,00	425,00	6 545,00	745,00	11 473,00	15,4	100%	11 473,00			
6.4.25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	15,4	640,00	9 856,00	425,00	6 545,00	1 065,00	16 401,00	15,4	100%	16 401,00			
6.4.26	Отвод 90° Ду 89х3,5мм	шт	10	1 170,00	11 700,00			1 170,00	11 700,00	10	100%	11 700,00			
6.4.27	Отвод 90° Ду 79х3,5мм	шт	4	980,00	3 920,00			980,00	3 920,00	4	100%	3 920,00			
6.4.28	Тройник прямой 90°-89х3,5-76х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.29	Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм	шт	4	1 300,00	5 200,00			1 300,00	5 200,00	4	100%	5 200,00			
6.4.30	Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.31	Переход-57х4,0-45х2,5мм	шт	4	280,00	1 120,00			280,00	1 120,00	4	100%	1 120,00			
	Дымоэвая изолированная труба одномачтовая														
6.4.32	Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00			
6.4.33	Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00			
6.4.34	Газоотвод диаметром 220мм тройник	шт	2	21 000,00	42 000,00	1 500,00	3 000,00	22 500,00	45 000,00	2	100%	45 000,00			
6.4.35	Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан	шт	2	30 000,00	60 000,00	1 500,00	3 000,00	31 500,00	63 000,00	2	100%	63 000,00			
6.4.36	Газоотвод диаметром 220мм - 90°	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	100%	26 000,00			
6.4.37	Газоотвод диаметром 220мм прямой	шт	6	5 000,00	30 000,00	1 500,00	9 000,00	6 500,00	39 000,00	6	100%	39 000,00			
6.4.38	Газоотвод диаметром 220мм промежуточный	шт	2	5 000,00	10 000,00	1 500,00	3 000,00	6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00			
6.4.39	Башня одномачтовая Н=7м	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00			
6.4.40	Хомуты крепления	шт	16	1 000,00	16 000,00	1 500,00	24 000,00	2 500,00	40 000,00	16	100%	40 000,00			
6.4.41	Опора под мачту	шт	2	10 000,00	20 000,00	1 500,00	3 000,00	11 500,00	23 000,00	2	100%	23 000,00			
6.5	**Внутреннее газоснабжение котельной**														
6.5.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20	778,06	15 561,20	759,00	15 180,00	1 537,06	30 741,20	20	100%	30 741,20			
6.5.2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	13,5	1 062,91	14 349,29	759,00	10 246,50	1 821,91	24 595,79	13,5	100%	24 595,79			
6.5.3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	7	1 540,13	10 780,91	759,00	5 313,00	2 299,13	16 093,91	7	100%	16 093,91			
6.5.4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм	м	6,5	6 568,61	42 695,97	800,00	5 200,00	7 368,61	47 895,97	6,5	100%	47 895,97			
6.5.5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 150 мм	м	3,5	10 320,48	36 121,68	759,00	2 656,50	11 079,48	38 778,18	3,5	100%	38 778,18			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.20	Ушко однолапчатое, тип У1-7-16	шт	6	1 674,00	10 044,00			1 674,00	10 044,00	6	100%	10 044,00			
7.2.21	Звено промежуточное, тип ПРТ-7	шт	6	990,00	5 940,00			990,00	5 940,00	6	100%	5 940,00			
7.2.22	Зажим натяжной клиновой, тип НКК-1-1Б	шт	6	4 074,00	24 444,00			4 074,00	24 444,00	6	100%	24 444,00			
7.2.23	Скоба СК-7-1А	шт	6	912,00	5 472,00			912,00	5 472,00	6	100%	5 472,00			
7.2.24	Серьга СРС-7-16	шт	6	786,00	4 716,00			786,00	4 716,00	6	100%	4 716,00			
7.2.25	Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	12	1 026,00	12 312,00			1 026,00	12 312,00	12	100%	12 312,00			
7.2.26	Ошиновка (провода ВЛ)	шт	12	1 000,00	12 000,00			1 000,00	12 000,00	12	100%	12 000,00			
7.2.27	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00184	833 691,20	1 533,99			833 691,20	1 533,99	0,00184	100%	1 533,99			
7.2.28	Траверса ТМ2	шт	1	13 280,99	13 280,99			13 280,99	13 280,99	1	100%	13 280,99			
7.2.29	Траверса ТМ3	шт	4	12 511,78	50 047,12			12 511,78	50 047,12	4	100%	50 047,12			
7.2.30	Траверса ТМ5	шт	1	8 269,09	8 269,09			8 269,09	8 269,09	1	100%	8 269,09			
7.2.31	Траверса ТМ6	шт	2	13 593,48	27 186,96			13 593,48	27 186,96	2	100%	27 186,96			
7.2.32	Накладка ОГ1	шт	1	4 615,30	4 615,30			4 615,30	4 615,30	1	100%	4 615,30			
7.2.33	Накладка ОГ2	шт	4	2 001,15	8 004,60			2 001,15	8 004,60	4	100%	8 004,60			
7.2.34	Накладка ОГ5	шт	2	1 057,66	2 115,32			1 057,66	2 115,32	2	100%	2 115,32			
7.2.35	Хомут Х1	шт	8	1 195,91	9 567,28			1 195,91	9 567,28	8	100%	9 567,28			
7.2.36	Хомут Х2	шт	1	1 195,91	1 195,91			1 195,91	1 195,91	1	100%	1 195,91			
7.2.37	Хомут Х7	шт	6	1 195,91	7 175,46			1 195,91	7 175,46	6	100%	7 175,46			
7.2.38	Хомут Х8	шт	2	1 195,91	2 391,82			1 195,91	2 391,82	2	100%	2 391,82			
7.2.39	Болт Б5	шт	2	757,20	1 514,40			757,20	1 514,40	2	100%	1 514,40			
7.2.40	Кронштейн У1	шт	3	3 365,31	10 095,93			3 365,31	10 095,93	3	100%	10 095,93			
7.2.41	Стяжка Г1	шт	6	3 797,99	22 787,94			3 797,99	22 787,94	6	100%	22 787,94			
7.2.42	Проводник ЗП1	м	15,6	1 021,63	15 937,43			1 021,63	15 937,43	15,6	100%	15 937,43			
7.2.43	Кронштейн РА1	шт	2	8 773,87	17 547,74			8 773,87	17 547,74	2	100%	17 547,74			
7.2.44	Кронштейн РА4	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
7.2.45	Кронштейн РА5	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
	Заземление														
7.2.46	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	35	500,00	17 500,00	250,00	8 750,00	750,00	26 250,00	35	100%	26 250,00			
7.2.47	Сталь круглая класса А-I, диам 16 мм	м	35	2 000,00	70 000,00			2 000,00	70 000,00	35	100%	70 000,00			
	Заземление КТПГ и ДЭС														
7.2.48	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	12,6			2 150,55	27 096,93	2 150,55	27 096,93	12,6	100%	27 096,93			
7.2.49	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,6			2 151,55	27 109,53	2 151,55	27 109,53	12,6	100%	27 109,53			
7.2.50	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	60	500,00	30 000,00	350,00	21 000,00	850,00	51 000,00	60	100%	51 000,00			
7.2.51	Заземлитель вертикальный из круглой стали кл. А-I, д. 16мм, /дл. 5м-10шт/	м	50	250,00	12 500,00	350,00	17 500,00	600,00	30 000,00	50	100%	30 000,00			
	Заземление и молниезащита														
7.2.52	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	44,1			2 150,55	94 839,26	2 150,55	94 839,26	44,1	100%	94 839,26			
7.2.53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	44,1			2 151,55	94 883,36	2 151,55	94 883,36	44,1	100%	94 883,36			
7.2.54	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	210	500,00	105 000,00			500,00	105 000,00	210	100%	105 000,00			
7.2.55	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм	м	80	250,00	20 000,00	350,00	28 000,00	600,00	48 000,00	80	100%	48 000,00			
7.2.56	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм	м	60	250,00	15 000,00	350,00	21 000,00	600,00	36 000,00	60	100%	36 000,00			
7.3	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**														
	Земляные работы														
7.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	441			155,42	68 540,22	155,42	68 540,22	441	100%	68 540,22			
7.3.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	441			62,54	27 580,14	62,54	27 580,14	441	100%	27 580,14			
7.3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	630			190,94	120 292,20	190,94	120 292,20	630	100%	120 292,20			
7.3.4	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб, диам. 100мм	м	63	550,00	34 650,00	450,00	28 350,00	1 000,00	63 000,00	63	100%	63 000,00			
7.3.5	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 50х3мм	м	6	1 091,32	6 547,92	352,06	2 112,36	1 443,38	8 660,28	6	100%	8 660,28			
7.3.6	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 65х3,2мм	м	6	1 479,76	8 878,56	508,67	3 052,02	1 988,43	11 930,58	6	100%	11 930,58			
7.3.7	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	75	100,00	7 500,00	250,00	18 750,00	350,00	26 250,00	75	100%	26 250,00			
7.3.8	Кабели до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг - без стоимости кабеля	м	567	100,00	56 700,00	250,00	141 750,00	350,00	198 450,00	567	100%	198 450,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.2.8	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	3 025,15	6 050,30			3 025,15	6 050,30	2	100%	6 050,30			
8.2.9	Метизы разные	кг	10	450,00	4 500,00			450,00	4 500,00	10	100%	4 500,00			
8.2.10	Набор для маркировки кабелей, марки STARTER KIT	комплект	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00			
9	**Наружное газоснабжение**														
9,1	**Вход-выход полиэтиленового газопровода из земли**														
9.1.1	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,02	45 370,00	907,40	15 190,99	303,82	60 560,99	1 211,22	0,02	100%	1 211,22			
9.1.2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8,0мм /футляр/	м	4	10 609,88	42 439,52	250,00	1 000,00	10 859,88	43 439,52	4	100%	43 439,52			
9.1.3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм с пневматическим испытанием	м	4	4 224,71	16 898,84	250,00	1 000,00	4 474,71	17 898,84	4	100%	17 898,84			
9.1.4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	шт	6	6 516,86	39 101,16	250,00	1 500,00	6 766,86	40 601,16	6	100%	40 601,16			
9.1.5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	4	250,00	1 000,00	500,00	2 000,00	750,00	3 000,00	4	100%	3 000,00			
9.1.6	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	4	5 000,00	20 000,00	650,00	2 600,00	5 650,00	22 600,00	4	100%	22 600,00			
9.1.7	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1 000,00	12 000,00	730,09	8 761,08	1 730,09	20 761,08	12	100%	20 761,08			
9.1.8	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
9.1.9	Муфта ПЭ редукционная с компрессионным соединением DN 160, PN 16	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
9.1.10	Отвод ПЭ 90° компрессионный прямой DN 160х160, PN 16	шт	4	10 000,00	40 000,00			10 000,00	40 000,00	4	100%	40 000,00			
9.1.11	Пластина 5х400х500 мм	т	0,03428	206 748,37	7 087,33			206 748,37	7 087,33	0,03428	100%	7 087,33			
9.1.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,75	320,00	1 520,00	425,00	2 018,75	745,00	3 538,75	4,75	100%	3 538,75			
9.1.13	Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза	м2	4,75	640,00	3 040,00	425,00	2 018,75	1 065,00	5 058,75	4,75	100%	5 058,75			
	Опознавательный знак (2шт)														
9.1.14	Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01208	50 000,00	604,00	150 000,00	1 812,00	200 000,00	2 416,00	0,01208	100%	2 416,00			
9.1.15	Лист диск диаметром 200мм - 2шт	т	0,00106	289 395,92	306,76			289 395,92	306,76	0,00106	100%	306,76			
9.1.16	Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт	т	0,01174	308 160,02	3 617,80			308 160,02	3 617,80	0,01174	100%	3 617,80			
9.1.17	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,16	57 742,30	9 238,77	15 190,99	2 430,56	72 933,29	11 669,33	0,16	100%	11 669,33			
9.1.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,374	320,00	439,68	425,00	583,95	745,00	1 023,63	1,374	100%	1 023,63			
9.1.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	1,374	640,00	879,36	425,00	583,95	1 065,00	1 463,31	1,374	100%	1 463,31			
	Опора подвижная ОП-1 (4шт)														
9.1.20	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,792			2 150,55	1 703,24	2 150,55	1 703,24	0,792	100%	1 703,24			
9.1.21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,472			1 155,42	545,36	1 155,42	545,36	0,472	100%	545,36			
9.1.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,44	2 850,55	4 104,79	406,88	585,91	3 257,43	4 690,70	1,44	100%	4 690,70			
9.1.23	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цемете, W 4	м3	0,416	57 742,30	24 020,80	15 190,99	6 319,45	72 933,29	30 340,25	0,416	100%	30 340,25			
9.1.24	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	3,2	1 555,10	4 976,32	712,63	2 280,42	2 267,73	7 256,74	3,2	100%	7 256,74			
9.1.25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т (труба диам. 76х4мм-1196мм-4шт, лист 180х180х5мм-4шт,полка,хомуты,гайки)	т	0,076796	639 256,32	49 092,33	109 831,66	8 434,63	749 087,98	57 526,96	0,076796	100%	57 526,96			
9.1.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,07	320,00	662,40	425,00	879,75	745,00	1 542,15	2,07	100%	1 542,15			
9.1.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	2,07	640,00	1 324,80	425,00	879,75	1 065,00	2 204,55	2,07	100%	2 204,55			
9.2	**Площадка ПГБ-1**														
	Фундамент ФМ-1 (2шт)														
9.2.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	2			2 150,55	4 301,10	2 150,55	4 301,10	2,0	100%	4 301,10			
9.2.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2			1 155,42	2 310,84	1 155,42	2 310,84	2,0	100%	2 310,84			
9.2.3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	м2	3,71	5 701,10	21 151,08	813,76	3 019,05	6 514,86	24 170,13	3,71	100%	24 170,13			
9.2.4	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм	м2	3,71	1 312,03	4 867,63	1 000,00	3 710,00	2 312,03	8 577,63	3,71	100%	8 577,63			
9.2.5	Устройство ленточных фундаментов из бетона кл. В15, на с/с цементе, W 6	м3	2,28	53 000,00	120 840,00	13 000,00	29 640,00	66 000,00	150 480,00	2,28	100%	150 480,00			
9.2.6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,018	224 251,63	4 036,53	148 464,10	2 672,35	372 715,73	6 708,88	0,018	100%	6 708,88			
9.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	5	1 055,10	5 275,50	712,63	3 563,15	1 767,73	8 838,65	5	100%	8 838,65			
	ПГБ-13														
9.2.8	Установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-13-2НУ1-СГ-ЭК, с двумя линией редуцирования и байпасом с узлом учета газа СТГ 80-250 электронным корректором micro Elcor2 и обогревом. Регулятор давления РДГ-50Н	комплект	1	2 884 557,73	2 884 557,73	18 045,67	18 045,67	2 902 603,40	2 902 603,40	1	100%	2 902 603,40			
9.2.9	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Dy 100 мм	шт	2	43 652,92	87 305,84	5 232,80	10 465,60	48 885,72	97 771,44	2	100%	97 771,44			
9.2.10	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 25х2,0мм (1 м)	т	0,00113	420 621,78	475,30	1 001 784,42	1 132,02	1 422 406,20	1 607,32	0,00113	100%	1 607,32			
9.2.11	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 108х6,0мм (15м)	т	0,95804	294 356,04	282 004,86	227 298,95	217 761,49	521 654,99	499 766,35	0,95804	100%	499 766,35			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3.12	Тройник, 159х6-108х4 мм	шт	1	4 470,00	4 470,00			4 470,00	4 470,00	1	100%	4 470,00			
9.3.13	Установка тройника полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	9 452,00	18 904,00	2 537,80	5 075,60	11 989,80	23 979,60	2	100%	23 979,60			
9.3.14	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм 30с41нж	шт	1	37 950,00	37 950,00	10 000,00	10 000,00	47 950,00	47 950,00	1	100%	47 950,00			
9.3.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	2	2 430,00	4 860,00	2 500,00	5 000,00	4 930,00	9 860,00	2	100%	9 860,00			
9.3.16	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж	шт	2	71 850,00	143 700,00	10 000,00	20 000,00	81 850,00	163 700,00	2	100%	163 700,00			
9.3.17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	4	4 060,00	16 240,00	2 500,00	10 000,00	6 560,00	26 240,00	4	100%	26 240,00			
9.3.18	Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200	м	150	120,00	18 000,00	166,55	24 982,50	286,55	42 982,50	150	100%	42 982,50			
9.3.19	Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее	м	150	13,75	2 062,50	200,00	30 000,00	213,75	32 062,50	150	100%	32 062,50			
9.3.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,5	320,00	3 040,00	425,00	4 037,50	745,00	7 077,50	9,5	100%	7 077,50			
9.3.21	Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза	м2	9,5	640,00	6 080,00	425,00	4 037,50	1 065,00	10 117,50	9,5	100%	10 117,50			
9.3.22	Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм	врезка	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	2	100%	15 000,00			
	Контроль качества сварных соединений														
9.3.22	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00			
9.3.23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	12	500,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	6 500,00	78 000,00	12	100%	78 000,00			
9,4	**Опора освещения с молниеотводом МО-1 Н-15м (1шт)**														
9.4.1	Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с установленным молниеотводом и кронштейном под светильники)	опора	1	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	1	100%	6 500,00			
9.4.2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	82 496,62	82 496,62			82 496,62	82 496,62	1	100%	82 496,62			
9.4.3	Молниеотвод и кронштейны из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0316	639 256,32	20 200,50			639 256,32	20 200,50	0,0316	100%	20 200,50			
9.4.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	м2	2,5	1 555,10	3 887,75	712,63	1 781,58	2 267,73	5 669,33	2,50	100%	5 669,33			
9.4.5	Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, 40х4мм (L=370мм - 2шт., L=580мм - 1шт.)	м	1,32	300,00	396,00	250,00	330,00	550,00	726,00	1,32	100%	726,00			
9.4.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой сталиAI, диаметр 6мм	м	15	250,00	3 750,00	250,00	3 750,00	500,00	7 500,00	15,00	100%	7 500,00			
9.4.7	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм - без стоимости труб	м	5,97	250,00	1 492,50	1 500,00	8 955,00	1 750,00	10 447,50	5,97	100%	10 447,50			
9.4.8	Трубы сталь. сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 65х3,2мм	м	5,87	1 479,76	8 686,19			1 479,76	8 686,19	5,87	100%	8 686,19			
9.4.9	Трубы сталь. сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 80х3,5мм	м	0,12	1 882,99	225,96			1 882,99	225,96	0,12	100%	225,96			
	Заземление														
9.4.10	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	15,68			2 150,55	33 720,62	2 150,55	33 720,62	15,68	100%	33 720,62			
9.4.11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,68			1 155,42	18 116,99	1 155,42	18 116,99	15,68	100%	18 116,99			
9.4.12	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /полоса 40х4мм/	м	32	500,00	16 000,00	250,00	8 000,00	750,00	24 000,00	32	100%	24 000,00			
9.4.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /полоса 25х4мм/	м	6,6	450,00	2 970,00	250,00	1 650,00	700,00	4 620,00	7	100%	4 620,00			
9.4.14	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	8	500,00	4 000,00	450,00	3 600,00	950,00	7 600,00	8	100%	7 600,00			
10	**Теплосеть**														
10,1	**Земляная работа**														
10.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	53,434			155,42	8 304,71	155,42	8 304,71	53,43	100%	8 304,71			
10.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	4,022			2 150,55	8 649,51	2 150,55	8 649,51	4,022	100%	8 649,51			
10.1.3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	16,874			155,42	2 622,56	155,42	2 622,56	16,874	100%	2 622,56			
10.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	1,27			2 150,55	2 731,20	2 150,55	2 731,20	1,27	100%	2 731,20			
10.1.5	Погрузка грунта 3 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1,27			701,10	890,40	701,10	890,40	1,27	100%	890,40			
10.1.6	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	33,929			904,62	30 692,85	904,62	30 692,85	33,929	100%	30 692,85			
10.1.7	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	18,144			191,92	3 482,20	191,92	3 482,20	18,144	100%	3 482,20			
10.1.8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	46,566			62,54	2 912,24	62,54	2 912,24	46,57	100%	2 912,24			
10.1.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,174			1 155,42	5 978,14	1 155,42	5 978,14	5,174	100%	5 978,14			
10.1.10	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,7			265,70	10 282,59	265,70	10 282,59	38,7	100%	10 282,59			
10.1.11	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	5,71			350,16	1 999,41	350,16	1 999,41	5,71	100%	1 999,41			
	Ж/Б лотки														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	57,6	2 850,55	164 191,68	406,88	23 436,29	3 257,43	187 627,97	57,6	100%	187 627,97			
10.1.13	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты - без стоимости лотков и плит	м3	12,288	1 000,00	12 288,00	10 298,02	126 542,07	11 298,02	138 830,07	12,288	100%	138 830,07			
10.1.14	Лотки каналов и тонелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3 /620х450 мм, Л4-8, L=2970мм - 24шт/	м3	8,448	10 872,18	91 848,18			10 872,18	91 848,18	8,448	100%	91 848,18			
10.1.15	Плит перекрытие из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 /780х2980 мм, П5-5а, L=2970мм - 24шт/	м3	3,84	106 912,66	410 544,61			106 912,66	410 544,61	3,84	100%	410 544,61			
10.1.16	Опорная подушка ОП-2 - 62шт	м3	0,31	100 253,74	31 078,66			100 253,74	31 078,66	0,31	100%	31 078,66			
10.2	Трубпроводы														
10.2.1	Прокладка в непроходном канале трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 89х3,5мм	м	150	1 672,13	250 819,50	960,71	144 106,50	2 632,84	394 926,00	150	100%	394 926,00			
10.2.2	Отводы 90°, 89х3,5 мм	шт	10	1 187,51	11 875,10			1 187,51	11 875,10	10	100%	11 875,10			
10.2.3	Опоры скользящие ОПП2-100.89	т	0,02356	399 165,26	9 404,33			399 165,26	9 404,33	0,02356	100%	9 404,33			
10.2.4	Опоры неподвижные ТЗ.03	т	0,00096	399 165,26	383,20			399 165,26	383,20	0,00096	100%	383,20			
10.2.5	Укладка балок ж/б Б1 для неподвижных опор (1шт.)	м3	0,05	100 253,74	5 012,69	120 000,00	6 000,00	220 253,74	11 012,69	0,05	100%	11 012,69			
10.2.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	41	320,00	13 120,00	425,00	17 425,00	745,00	30 545,00	41	100%	30 545,00			
10.2.7	Антикорозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя	м2	41	1 555,10	63 759,10	712,63	29 217,83	2 267,73	92 976,93	41	100%	92 976,93			
10.2.8	Изоляция трубопроводов диаметром до 89 мм минераловатными шнурами толщ.40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50	150	100%	138 187,50			
10.2.9	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	м3	0,3	111 776,60	33 532,98			111 776,60	33 532,98	0,3	100%	33 532,98			
10.2.10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	150	450,50	67 575,00	470,75	70 612,50	921,25	138 187,50	150	100%	138 187,50			
10.2.11	Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н /ТУ6-11-145-80/	м2	76	1 000,00	76 000,00			1 000,00	76 000,00	76	100%	76 000,00			
11	Наружные сети водопровода и канализации														
11,1	Земляная работа														
11.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	1667,71			95,56	159366,37	95,56	159366,37	1667,71	100%	159 366,37			
11.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	1250,53			1089,10	1361952,22	1089,10	1361952,22	1250,53	100%	1 361 952,22			
11.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	973,36			93,16	90678,22	93,16	90678,22	973,36	100%	90 678,22			
11.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,32			2150,55	157678,33	2150,55	157678,33	73,32	100%	157 678,33			
11.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	61,09			213,04	13014,61	213,04	13014,61	61,09	100%	13 014,61			
11.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,598			7627,71	35072,21	7627,71	35072,21	4,598	100%	35 072,21			
11.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	4,598			420,26	1932,36	420,26	1932,36	4,598	100%	1 932,36			
11.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	9,748			542,26	5285,95	542,26	5285,95	9,748	100%	5 285,95			
11.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	28,804			115,04	3313,61	115,04	3313,61	28,804	100%	3 313,61			
11.1.10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	122,976			2146,67	263988,89	2146,67	263988,89	122,976	100%	263 988,89			
11.1.11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2515,167			37,49	94293,61	37,49	94293,61	2 515,167	100%	94 293,61			
11.1.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	279,463			692,59	193553,28	692,59	193553,28	279,463	100%	193 553,28			
11.1.13	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2504,73			159,27	398928,35	159,27	398928,35	2504,73	100%	398 928,35			
11.1.14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м /в боковой резерв/	м3	110,97			209,89	23291,49	209,89	23291,49	110,97	100%	23 291,49			
11,2	Водопровод В1														
11.2.1	Укладна трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17- 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	52	603,00	31356,00	366,24	19044,48	969,24	50400,48	52	100%	50 400,48			
11.2.2	Укладна трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	600	3500,00	2100000,00	553,82	332292,00	4053,82	2432292,00	600	100%	2 432 292,00			
11.2.3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65х3,8 мм	м	52	10,00	520,00	22,90	1190,80	32,90	1710,80	52	100%	1 710,80			
11.2.4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160х9,5 мм	м	600	10,00	6000,00	22,90	13740,00	32,90	19740,00	600	100%	19 740,00			
11.2.5	Прокладка проволоки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм	м	652	200,00	130400,00	150,00	97800,00	350,00	228200,00	652	100%	228 200,00			
11.2.6	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 50 мм	шт	1	51469,75	51469,75	1598,14	1598,14	53067,89	53067,89	1	100%	53 067,89			
11.2.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	2	1340,00	2680,00	1705,42	3410,84	3045,42	6090,84	2	100%	6 090,84			
11.2.8	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 150 мм	шт	4	75000,00	300000,00	3758,59	15034,36	78758,59	315034,36	4	100%	315 034,36			
11.2.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	8	4060,00	32480,00	1705,42	13643,36	5765,42	46123,36	8	100%	46 123,36			

ование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
			За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6,0 мм	м	144	13000,00	1872000,00	1371,55	197503,20	14371,55	2069503,20	144	100%	2 069 503,20			
4,0 мм (L=200мм - 19шт)	м	3,8	12000,00	45600,00	1371,55	5211,89	13371,55	50811,89	4	100%	50 811,89			
х труб Ф160 мм	м	144	250,00	36000,00	1549,17	223080,48	1799,17	259080,48	144	100%	259 080,48			
ра Ф325х6,0 мм	шт	10	5000,00	50000,00	18483,05	184830,50	23483,05	234830,50	10	100%	234 830,50			
полимерными липкими лентами на стальные	м	144	2000,00	288000,00	2134,31	307340,64	4134,31	595340,64	144	100%	595 340,64			
11, DN 315х160х315 мм	шт	2	80417,56	160835,12	1500,00	3000,00	81917,56	163835,12	2	100%	163 835,12			
17, DN 160х160х160 мм	шт	4	8989,54	35958,16	1500,00	6000,00	10489,54	41958,16	4	100%	41 958,16			
17, DN 160х110х160 мм	шт	1	15000,00	15000,00	1500,00	1500,00	16500,00	16500,00	1	100%	16 500,00			
ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63мм	шт	1	1916,29	1916,29	1800,00	1800,00	3716,29	3716,29	1	100%	3 716,29			
ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	2	7916,72	15833,44	1800,00	3600,00	9716,72	19433,44	2	100%	19 433,44			
ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	1	965,54	965,54	1800,00	1800,00	2765,54	2765,54	1	100%	2 765,54			
PE 100 SDR 17	шт	2	1098,72	2197,44	1800,00	3600,00	2898,72	5797,44	2	100%	5 797,44			
PE 100 SDR 18	шт	16	3747,49	59959,84	1800,00	28800,00	5547,49	88759,84	16	100%	88 759,84			
63/50 PE100 SDR17) (шпилька АМ16х х100- пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 -0,02м2)	комплект	2	2 889,38	5778,76	1 800,00	3600,00	4689,38	9378,76	2	100%	9 378,76			
160/150 PE 100 SDR 17 (шпилька АМ20х130 - - 128шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 1м2)	комплект	16	8 324,98	133199,68	1 800,00	28800,00	10124,98	161999,68	16	100%	161 999,68			
ых ПГ Н=0.8м	шт	4	35 000,00	140000,00	3 580,10	14320,40	38580,10	154320,40	4	100%	154 320,40			
ПТТФ Ф150х100 мм с пожарной подставкой	комплект	4	118 500,00	474000,00	1 800,00	7200,00	120300,00	481200,00	4	100%	481 200,00			
	шт	4	2 460,00	9840,00	2 000,00	8000,00	4460,00	17840,00	4	100%	17 840,00			
диам. 110 мм ам.50-100 мм - 0.368т)	врезка	2	5 000,00	10000,00	2 500,00	5000,00	7500,00	15000,00	2	100%	15 000,00			
4 Д=1500 (9шт)														
питкой битумом	м2	26,01	2 850,55	74142,81	406,88	10582,95	3257,43	84725,75	26,01	100%	84 725,75			
го железобетона диам.1,5 м в сухих грунтах (ПН- -15-9 - 0,4м3-1шт; 1ПП-15 - 0,27м3-9шт; КО-6 -	м3	11,97	80 000,00	957600,00	15 190,99	181836,15	95190,99	1139436,15	11,97	100%	1 139 436,15			
	комплект	7	28 000,00	196000,00			28000,00	196000,00	7	100%	196 000,00			
	комплект	2	40 000,00	80000,00			40000,00	80000,00	2	100%	80 000,00			
	т	0,18	200 000,00	36000,00			200000,00	36000,00	0,18	100%	36 000,00			
чаной смеси толщиной 10 см	м2	47,7	5 701,11	271942,95	813,76	38 816,35	6514,87	310759,30	47,7	100%	310 759,30			
однослойных из литой мелкозернистой	м2	47,7	13 138,05	626684,99	1 000,00	47 700,00	14138,05	674384,99	47,7	100%	674 384,99			
	отверст	18	2 500,00	45000,00	500,00	9 000,00	3000,00	54000,00	18	100%	54 000,00			
ез стенку колодца диам. до 200мм	сальник	18	5 000,00	90000,00	2 500,00	45 000,00	7500,00	135000,00	18	100%	135 000,00			
умная в 2 слоя	м2	86,85	1 555,10	135060,44	712,63	61 891,92	2267,73	196952,35	86,85	100%	196 952,35			
вых труб HDPE 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая	м	350	2 000,00	700 000,00	553,83	193 840,50	2 553,83	893 840,50	350	100%	893 840,50			
вых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х3,8 техническая	м	820	1 000,00	820 000,00	553,83	454 140,60	1 553,83	1 274 140,60	820	100%	1 274 140,60			
6,0 мм	м	36	10 000,00	360 000,00	500,00	18 000,00	10 500,00	378 000,00	36	100%	378 000,00			
зионной изоляции полимерными липкими 0 мм	м	36	2 000,00	72 000,00	2 034,31	73 235,16	4 034,31	145 235,16	36	100%	145 235,16			
5,0 мм	м	30	9 051,38	271 541,40	500,00	15 000,00	9 551,38	286 541,40	30	100%	286 541,40			
зионной изоляции полимерными липкими 0 мм	м	30	2 000,00	60 000,00	2 034,31	61 029,30	4 034,31	121 029,30	30	100%	121 029,30			
х труб Ф160 мм	м	36	250,00	9 000,00	500,00	18 000,00	750,00	27 000,00	36	100%	27 000,00			
ра Ф325х6,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	100%	46 966,10			
х труб Ф63 мм	м	30	250,00	7 500,00	500,00	15 000,00	750,00	22 500,00	30	100%	22 500,00			
ра Ф273х5,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	100%	46 966,10			
ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	5	4 470,00	22 350,00	1 500,00	7 500,00	5 970,00	29 850,00	5	100%	29 850,00			
, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	5	720,00	3 600,00	1 500,00	7 500,00	2 220,00	11 100,00	5	100%	11 100,00			
*, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63 мм	шт	1	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00			
родвигателем,массой агрегата до 0,1т	насос	2	20 000,00	40 000,00	22 695,82	45 391,64	42 695,82	85 391,64	2	100%	85 391,64			
ямоугольных баков вмест-тью 0,15м3	бак	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	1	100%	10 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.59	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	5,3	5 701,11	30 215,88	813,76	4 312,93	6 514,87	34 528,81	5,3	100%	34 528,81			
11.3.60	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	13 138,05	69 631,67	1 000,00	5 300,00	14 138,05	74 931,67	5,30	100%	74 931,67			
12	**Благоустройство территории**														
12.1	**Вертикальная планировка**														
12.1.1	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м из бокового резерва	м3	1711,3			114,72	196 320,34	114,72	196 320,34	1711,3	100%	196 320,34			
12.1.2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1711,3			145,45	248 908,59	145,45	248 908,59	1711,3	100%	248 908,59			
12.1.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1711,3			196,07	335 534,59	196,07	335 534,59	1711,3	100%	335 534,59			
12.1.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	6016,2			145,42	874 875,80	145,42	874 875,80	6016,2	100%	874 875,80			
12.1.5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	9385,272			81,10	761 145,56	81,10	761 145,56	9385,272	100%	761 145,56			
12.1.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	6016,2			156,07	938 948,33	156,07	938 948,33	6016,2	100%	938 948,33			
12.1.7	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6016,2			131,92	793 657,10	131,92	793 657,10	6016,2	100%	793 657,10			
12.2	**Покрытие**														
	Асфальтобетонное покрытие тип-1,2,3 (S=3954,3м2)														
12.2.1	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3954,3			179,22	708 689,65	179,22	708 689,65	3954,3	100%	708 689,65			
12.2.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150мм	м3	593,145	5 400,00	3 202 983,00	3 948,39	2 341 967,79	9 348,39	5 544 950,79	593,145	100%	5 544 950,79			
12.2.3	Устройство однослойных оснований толщ. 10 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	3954,3	500,00	1 977 150,00	980,36	3 876 637,55	1 480,36	5 853 787,55	3954,3	100%	5 853 787,55			
12.2.4	Розлив дорожных вяжущих материалов, битум БНД 60/90	т	2,764	150 000,00	414 600,00	15 000,00	41 460,00	165 000,00	456 060,00	2,764	100%	456 060,00			
12.2.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов, марка I	м2	3954,3	3 000,00	11 862 900,00	225,50	891 694,65	3 225,50	12 754 594,65	3 954,3					
12.2.6	Устройство покрытия толщ. 2см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов, типа В, марка II	м2	3954,3	1 500,00	5 931 450,00	225,50	891 694,65	1 725,50	6 823 144,65	3 954,3					
	Устройство бордюрного камня														
12.2.7	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1324	550,00	728 200,00	3 030,81	4 012 792,44	3 580,81	4 740 992,44	1 324	15%	728 200,00			
12.2.8	Камни бетонные бортовые БР 300.30.15	шт	400	10 386,64	4 154 654,86			10 386,64	4 154 654,86	400	100%	4 154 654,86			
12.2.9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м3	5,58	57 742,00	322 200,36			57 742,00	322 200,36	5,58	100%	322 200,36			
	Брусчатое покрытие тип-4 (S=4444,4м2)														
12.2.10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	444,44	4 348,38	1 932 594,01	5 000,00	2 222 200,00	9 348,38	4 154 794,01	444,44	100%	4 154 794,01			
12.2.11	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, толщиной 80мм	м2	4444,4	1 800,00	7 999 920,00	1 000,00	4 444 400,00	2 800,00	12 444 320,00	4444,4	100%	12 444 320,00			
12.2.12	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1279	550,00	703 450,00	2 330,81	2 981 105,99	2 880,81	3 684 555,99	1279	100%	3 684 555,99			
12.2.13	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	20,464	75 000,00	1 534 800,00			75 000,00	1 534 800,00	20,464	100%	1 534 800,00			
	Песчано-гравийная смесь тип-5 (S=103,6м2)														
12.2.14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ.5 см	м3	5,18	6 500,00	33 670,00	1 500,00	7 770,00	8 000,00	41 440,00	5,18	100%	41 440,00			
	Труба А/ЦД=100мм (10шт)														
12.2.15	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	кан.-км	0,03	500 000,00	15 000,00	466 655,12	13 999,65	966 655,12	28 999,65	0,03	100%	28 999,65			
12.3	**Ограждение территории (L-590м)**														
	Фундамент бетонный ленточный ФЛм-1														
12.3.1	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В12,5, W4	м3	19,776	53 000,00	1 048 128,00	13 000,00	257 088,00	66 000,00	1 305 216,00	19,776	100%	1 305 216,00			
	Фундамент столбчатый														
12.3.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	61,19	2 580,55	157 903,85	406,88	24 896,99	2 987,43	182 800,84	61,19	100%	182 800,84			
12.3.3	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, с/с, W4	м3	29,92	53 000,00	1 585 760,00	13 000,00	388 960,00	66 000,00	1 974 720,00	29,92	100%	1 974 720,00			
12.3.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	234,48	1 555,10	364 639,85	712,63	167 097,48	2 267,73	531 737,33	234,48	100%	531 737,33			
	Сварная решетка ограждения														
12.3.5	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м	м	590	3 000,00	1 770 000,00	623,32	367 758,80	3 623,32	2 137 758,80	590	100%	2 137 758,80			
12.3.6	Стойки металлические СТ1	т	5,03047	239 256,32	1 203 571,74			239 256,32	1 203 571,74	5,03047	100%	1 203 571,74			
12.3.7	Сварная решетка ограждения	т	7,45609	239 256,32	1 783 916,65			239 256,32	1 783 916,65	7,45609	100%	1 783 916,65			
12.3.8	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	823,26	640,00	526 886,40	425,00	349 885,50	1 065,00	876 771,90	823,26	100%	876 771,90			
	Ворота В1 (2шт)														

Приложение 2

Акт выполненных работ

Акт № 13 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.07.2018г по 31.07.2018г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415

Дата составления: 27.07.2018г.

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№	Наименование мебели, оборудования и инвентаря	Марка	Ед. изм.	Объем	Стоимость в тенге		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за июль 2018г		
					За единицу	Общая стоимость	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Технологическое оборудование											
1	Кресло театральное (двухместное)	ОР-14-668	шт	90	17 840,00	1 605 600,00	90	100%	1 605 600,00			
2	Кресло театральное (трехместное)	ОС-01-196"Д"	шт	140	26 760,00	3 746 400,00	140	100%	3 746 400,00			
3	Стул полужесткий 420х400х850	арт.200	шт	315	3 300,00	1 039 500,00	315	100%	1 039 500,00			
4	Нотный пульт	ОР-01-197"В"	шт	25	6 630,00	165 750,00	25	100%	165 750,00			
5	Подставка для дирижера	ОР-01-197"В"	шт	1	45 900,00	45 900,00	1	100%	45 900,00	1	100%	45900,00
6	Стол президума, длина 1,5 м	ТЛ-26	шт	3	87 750,00	263 250,00	3	100%	263 250,00	3	100%	263250,00
7	Стул мягкий 420х400х850 (для президиума)	ОР-01-197"Г"	шт	6	4 389,00	26 334,00	6	100%	26 334,00			
8	Светой аппарат Proton Lighing PL-D009 LED eight beam light, 100-240В, 50-60Гц, 50Вт. Источник света 8шт,Cree 5Вт RGBW светодиод (R:2,G:2,B:2,W:2)		шт	1	255 102,00	255 102,00	1	100%	255 102,00			
9	Звуковой аппарат Yamaha DSR-215, 100-240В, 50-60Гц, 50Вт		шт	1	418 404,00	418 404,00	1	100%	418 404,00			
10	Трибуна для выступления		шт	1	19 600,00	19 600,00	1	100%	19 600,00	1	100%	19600,00
11	Видеопроектор Optoma ProScene W501 с экраном, 100-240В, 50-60Гц		компл	1	1 674 500,00	1 674 500,00	1	100%	1 674 500,00	1	100%	1 674500,00
12	Рояль Estonia концертный		шт	1	7 822 369,00	7 822 369,00	1	100%	7 822 369,00	1	100%	7 822369,00
13	Табурет для пианино		шт	4	7 090,00	28 360,00	4	100%	28 360,00			
14	Светодиодное полотно для сцены, размером 5х3м		шт	1	452 528,00	452 528,00	1	100%	452 528,00	1	100%	452528,00
15	Основной передний ламбрекен с орнаментом, длина 18 м		шт	1	20 000,00	20 000,00	1	100%	20 000,00	1	100%	20000,00
16	Стол рабочий однотумбовый деревянный, 1200х600х750	ОР-05-18	шт	30	15 700,00	471 000,00	30	100%	471 000,00			
17	Шкаф металлический двухстворчатый для одежды, 1860х600х500мм	ОН-10-878/3	шт	10	45 366,00	453 660,00	10	100%	453 660,00			
18	Шкаф-витрина деревянный, двери стеклянные, 1860х1200х600мм		шт	10	41 850,00	418 500,00	10	100%	418 500,00			
19	Стол читательский двухместный, деревянный, 1500х700х750мм		шт	53	13 500,00	715 500,00	53	100%	715 500,00			
20	Мольберт художника		шт	1	8 000,00	8 000,00	1	100%	8 000,00			
21	Набор кистей для художника		компл	1	15 700,00	15 700,00	1	100%	15 700,00			
22	Манекены большие		шт	2	50 232,00	100 464,00	2	100%	100 464,00			
23	Наборы муляжей		компл	2	7 158,00	14 316,00	2	100%	14 316,00			
24	Зеркало настенное, 600х1000 (h)мм		шт	3	8 540,00	25 620,00	3	100%	25 620,00			
25	Стул пластиковый		шт	10	9 450,00	94 500,00	10	100%	94 500,00			
26	Стул полумягкий		шт	1	3 300,00	3 300,00	1	100%	3 300,00			
27	Стол гримировальный с зеркалом, деревянный		шт	6	49 275,00	295 650,00	6	100%	295 650,00	6	100%	295 650,00
28	Вешалка настенная на 5 крючков, с полкой		шт	6	6 414,00	38 484,00	6	100%	38 484,00	6	100%	38 484,00
29	Стол журнальный деревянный, 1000х600мм		шт	5	14 850,00	74 250,00	5	100%	74 250,00			
30	Диван на коженном заменителе		шт	4	47 000,00	188 000,00	4	100%	188 000,00			
31	Стеллаж для одежды, деревянный, 3000х500х1750 мм	СП-7А	шт	7	40 000,00	280 000,00	7	100%	280 000,00			
32	Стойка для одежды		шт	12	13 500,00	162 000,00	12	100%	162 000,00			
33	Стол гладильный, 1500х700х900 мм	С-10	шт	1	73 575,00	73 575,00	1	100%	73 575,00			
34	Утюг электрический, 1ф,1 кВт		шт	1	18 840,00	18 840,00	1	100%	18 840,00			