Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 14 выполненных работ и производственных затрат за период с 01. 08. 2018 г. по 31. 08. 2018 г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 23.08.2018г

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	100%	20 000 000,00			
А	Здание дома культуры														
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2655,76			95,56	253 784,43	95,56	253 784,43	2655,76	100%	253 784,43			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,90			1 289,10	257 691,09	1 289,10	257 691,09	199,90	100%	257 691,09			
2.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	929,52			93,16	86 594,08	93,16	86 594,08	929,52	100%	86 594,08			
2.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	368,23			3 566,91	1 313 443,27	3 566,91	1 313 443,27	368,23	100%	1 313 443,27			
2.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1221,65			213,04	260 260,32	213,04	260 260,32	1221,65	100%	260 260,32			
2.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	483,96			7 627,71	3 691 506,53	7 627,71	3 691 506,53	483,96	100%	3 691 506,53			
2.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	483,96			420,26	203 389,03	420,26	203 389,03	483,96	100%	203 389,03			
2.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1025,99			542,26	556 353,34	542,26	556 353,34	1025,99	100%	556 353,34			
2.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	6913,69			115,04	795 350,90	115,04	795 350,90	6913,69	100%	795 350,90			
2.1.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			37,49	246 577,73	37,49	246 577,73	6577,16	100%	246 577,73			
2.1.11	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	730,80			692,59	506 144,77	692,59	506 144,77	730,80	100%	506 144,77			
2.1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			159,27	1 047 544,27	159,27	1 047 544,27	6 577,16	100%	1 047 544,27			
2.1.13	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	6016,20			209,89	1 262 740,22	209,89	1 262 740,22	6 016,20	100%	1 262 740,22			
2,2	Фундаменты														
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)														
2.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.2	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	173 000,00	2 684,96			173 000,00	2 684,96	0,01552	100%	2 684,96			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2112	170 000,00	35 904,00			170 000,00	35 904,00	0,2112	100%	35 904,00			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	170 000,00	5 712,00			170 000,00	5 712,00	0,0336	100%	5 712,00			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	170 000,00	10 880,00			170 000,00	10 880,00	0,064	100%	10 880,00			
2.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)														
2.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.9	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	180 000,00	2 793,60			180 000,00	2 793,60	0,01552	100%	2 793,60			
2.2.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12936	180 000,00	23 284,80			180 000,00	23 284,80	0,12936	100%	23 284,80			
2.2.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	180 000,00	6 048,00			180 000,00	6 048,00	0,0336	100%	6 048,00			
2.2.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	180 000,00	11 520,00			180 000,00	11 520,00	0,064	100%	11 520,00			
2.2.14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,0244	200 000,00	4 880,00			200 000,00	4 880,00	0,0244	100%	4 880,00			
2.4.15	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,0304	200 000,00	6 080,00			200 000,00	6 080,00	0,0304	100%	6 080,00			
2.4.16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0108	200 000,00	2 160,00			200 000,00	2 160,00	0,0108	100%	2 160,00			
	Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)														
2.4.17	Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25	м3	1,83	70 557,07	129 119,44	15 190,99	27 799,51	85 748,06	156 918,95	1,83	100%	156 918,95			
2.4.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	0,09	200 000,00	18 000,00			200 000,00	18 000,00	0,09	100%	18 000,00			
2.4.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,1116	200 000,00	22 320,00			200 000,00	22 320,00	0,1116	100%	22 320,00			
2.4.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,0414	200 000,00	8 280,00			200 000,00	8 280,00	0,0414	100%	8 280,00			
	Балка Бм-6 (1шт)														
2.4.21	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	1,53014	1 500,00	2 295,21	161 050,00	246 429,05	162 550,00	248 724,26	1,53014	100%	248 724,26			
2.4.22	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т)	т	1,53014	610 750,00	934 533,01			610 750,00	934 533,01	1,53014	100%	934 533,01			
2.4.23	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,32	320,00	13 222,40	425,00	17 561,00	745,00	30 783,40	41,32	100%	30 783,40			
2.4.24	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	41,32	640,00	26 444,80	425,00	17 561,00	1 065,00	44 005,80	41,32	100%	44 005,80			
2.4.25	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)							0,00							
2.4.26	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.27	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00956	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,00956	100%	1 912,00			
	Балка Бм-7 (1шт)														
2.4.28	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	0,71072	1 500,00	1 066,08	161 050,00	114 461,46	162 550,00	115 527,54	0,71072	100%	115 527,54			
2.4.29	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т)	т	0,71072	610 750,00	434 072,24			610 750,00	434 072,24	0,71072	100%	434 072,24			
2.4.30	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,19	320,00	6 140,80	425,00	8 155,75	745,00	14 296,55	19,19	100%	14 296,55			
2.4.31	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,19	640,00	12 281,60	425,00	8 155,75	1 065,00	20 437,35	19,19	100%	20 437,35			
2.4.32	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	15	1 567,02	23 505,30	1 200,00	18 000,00	2 767,02	41 505,30	15	100%	41 505,30			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.4.33	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,1	57 742,30	5 774,23	15 190,99	1 519,10	72 933,29	7 293,33	0,1	100%	7 293,33			
2.4.34	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, d 12 мм	т	0,0096	200 000,00	1 912,00			200 000,00	1 912,00	0,0096	100%	1 920,00			
	Балка Бм-8 (2шт)														
2.4.35	Монтаж балок - без стоимости м/к	т	10,31596	1 500,00	15 473,94	161 050,00	1 661 385,36	162 550,00	1 676 859,30	10,31596	100%	1 676 859,30			
2.4.36	Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т)	т	10,31596	610 750,00	6 300 472,57			610 750,00	6 300 472,57	10,31596	100%	6 300 472,57			
2.4.37	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	278,5309	320,00	89 129,89	425,00	118 375,64	745,00	207 505,54	278,5309	100%	207 505,54			
2.4.38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	278,53092	640,00	178 259,79	425,00	118 375,64	1 065,00	296 635,43	278,53092	100%	296 635,43			
2.4.39	Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное	м2	80	1 567,02	125 361,60	1 200,00	96 000,00	2 767,02	221 361,60	80	100%	221 361,60			
2.4.40	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0194	200 000,00	3 880,00			200 000,00	3 880,00	0,0194	100%	3 880,00			
	Опорная подушка ОП-1 (4шт)														
2.4.41	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,96	57 742,30	55 432,61	15 190,99	14 583,35	72 933,29	70 015,96	0,96	100%	70 015,96			
2.4.42	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,108	200 000,00	21 600,00			200 000,00	21 600,00	0,108	100%	21 600,00			
2,5	**Рама монолитная ж/б РМ-1,2,3**														
	Рама монолитная ж/б РМ1 (1шт)														
2.5.1	Устройство монолитных ж/б рам РМ1 из бетона класса В25	м3	21,20	70 557,07	1 495 809,88	15 190,99	322 048,99	85 748,06	1 817 858,87	21,20	100%	1 817 858,87			
2.5.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,49016	200 000,00	98 032,00			200 000,00	98 032,00	0,49016	100%	98 032,00			
2.5.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,2408	200 000,00	48 160,00			200 000,00	48 160,00	0,2408	100%	48 160,00			
2.5.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	1,28424	200 000,00	256 848,00			200 000,00	256 848,00	1,28424	100%	256 848,00			
2.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	1,2788	200 000,00	255 760,00			200 000,00	255 760,00	1,2788	100%	255 760,00			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.5	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	11,8	57 742,30	681 359,14	15 190,99	179 253,68	72 933,29	860 612,82	11,8	100%	860 612,82			
2.9.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,17504	180 000,00	211 507,20			180 000,00	211 507,20	1,17504	100%	211 507,20			
2.9.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,044409	180 000,00	7 993,62			180 000,00	7 993,62	0,044409	100%	7 993,62			
	Сечение Б-Б														
2.9.8	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,3	57 742,30	75 064,99	15 190,99	19 748,29	72 933,29	94 813,28	1,3	100%	94 813,28			
2.9.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21328	180 000,00	38 390,40			180 000,00	38 390,40	0,21328	100%	38 390,40			
2.9.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,058	180 000,00	10 440,00			180 000,00	10 440,00	0,058	100%	10 440,00			
	Сечение В-В														
2.9.11	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	1,9	57 742,30	109 710,37	15 190,99	28 862,88	72 933,29	138 573,25	1,9	100%	138 573,25			
	Сечение Г-Г											0,00			
2.9.12	Устройство монолитных ж/б участков из бетона класса В15	м3	2,26	57 742,30	130 497,60	15 190,99	34 331,64	72 933,29	164 829,24	2,26	100%	164 829,24			
2.9.13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17672	180 000,00	31 809,60			180 000,00	31 809,60	0,17672	100%	31 809,60			
2.9.14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01776	180 000,00	3 196,80			180 000,00	3 196,80	0,01776	100%	3 196,80			
2.9.15	Монтаж металлоконструкций из угловой стали (уголок 80х6, L=150 мм - 0.0528т; уголок 100х63х6 мм, L=150 мм - 0.05424т)	т	0,10704	250 000,00	26 760,00			250 000,00	26 760,00	0,10704	100%	26 760,00			
2.9.16	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,89	320,00	924,80	425,00	1 228,25	745,00	2 153,05	2,89	100%	2 153,05			
2.9.17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,89	640,00	1 849,60	425,00	1 228,25	1 065,00	3 077,85	2,89	100%	3 077,85			
	Монолитные участки МУ1 (1 шт), МУ2 (2шт)														
2.9.18	Устройство монолитных участков из бетона класса В25 при сборном ж/б перекрытии площадью более 5 м2	м3	56,36	52 000,00	2 930 720,00	15 190,99	856 164,20	67 190,99	3 786 884,20	56,36	100%	3 786 884,20			
2.9.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,54144	180 000,00	97 459,20			180 000,00	97 459,20	0,54144	100%	97 459,20			
2.9.20	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,368	180 000,00	66 240,00			180 000,00	66 240,00	0,368	100%	66 240,00			
2.9.21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,73392	180 000,00	132 105,60			180 000,00	132 105,60	0,73392	100%	132 105,60			
2.9.22	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,6628	180 000,00	119 304,00			180 000,00	119 304,00	0,6628	100%	119 304,00			
2.9.23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,7504	180 000,00	855 072,00			180 000,00	855 072,00	4,7504	100%	855 072,00			
2.9.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,432	180 000,00	77 760,00			180 000,00	77 760,00	0,432	100%	77 760,00			
2,10	**Лестницы**														
	Лестница Лм-1 (1шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.1	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,4335			4 765,00	2 065,63	4 765,00	2 065,63	0,4335	100%	2 065,63			
2.10.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	1,445	2 550,55	3 685,54	712,63	1 029,75	3 263,18	4 715,30	1,445	100%	4 715,30			
2.10.3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	0,66	52 000,00	34 320,00	13 000,00	8 580,00	65 000,00	42 900,00	0,66	100%	42 900,00			
2.10.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00788	180 000,00	1 418,40			180 000,00	1 418,40	0,00788	100%	1 418,40			
2.10.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	1,716	1 555,10	2 668,55	712,63	1 222,87	2 267,73	3 891,42	1,716	100%	3 891,42			
2.10.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,0335			2 382,50	79,81	2 382,50	79,81	0,0335	100%	79,81			
	Лестница														
2.10.7	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона кл. В25	м2	6,4	60 000,00	384 000,00	12 000,00	76 800,00	72 000,00	460 800,00	6,4	100%	460 800,00			
2.10.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,67525	180 000,00	121 545,00			180 000,00	121 545,00	0,67525	100%	121 545,00			
2.10.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08706	180 000,00	15 670,80			180 000,00	15 670,80	0,08706	100%	15 670,80			
2.10.10	Установка закладных деталей	т	0,02295	224 251,63	5 146,57	148 464,10	3 407,25	372 715,73	8 553,83	0,02295	100%	8 553,83			
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.11	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	16,1	155,70	2 506,77	350,33	5 640,31	506,03	8 147,08	16,10	100%	8 147,08			
2.10.12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	99,9	2 000,00	199 800,00			2 000,00	199 800,00	99,9	100%	199 800,00			
2.10.13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	16,1	5 000,08	80 501,29			5 000,08	80 501,29	16,1	100%	80 501,29			
	Пол площадок														
2.10.14	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03	36,9	100%	72 407,03			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.49	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,009371	180 000,00	1 686,78			180 000,00	1 686,78	0,009371	100%	1 686,78			
2.10.50	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,3572	180 000,00	64 296,00			180 000,00	64 296,00	0,3572	100%	64 296,00			
2.10.51	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00			
2.10.52	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02378	180 000,00	4 280,40			180 000,00	4 280,40	0,02378	100%	4 280,40			
2.10.53	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43	0,00255	100%	950,43			
	Навес														
2.10.54	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2381	574 947,50	136 895,00	68 234,40	16 246,61	643 181,90	153 141,61	0,2381	100%	153 141,61			
2.10.55	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устр-вом	м2	9,0	3 351,73	30 165,57	2 255,72	20 301,48	5 607,45	50 467,05	9,0	100%	50 467,05			
2.10.56	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	5,851	320,00	1 872,32	425,00	2 486,68	745,00	4 359,00	5,851	100%	4 359,00			
2.10.57	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	4,40	2 954,78	13 001,03	1 000,00	4 400,00	3 954,78	17 401,03	4,40	100%	17 401,03			
2.10.58	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,019	65 000,00	1 235,00			65 000,00	1 235,00	0,02	100%	1 235,00			
	Лестница Лм-5а (2шт)														
2.10.59	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой, Y=600 кгс/м3, толщ.170 мм	м3	1,08	21 689,58	23 424,75	3 625,63	3 915,68	25 315,21	27 340,43	1,08	100%	27 340,43			
2.10.60	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0118	180 000,00	2 124,00			180 000,00	2 124,00	0,0118	100%	2 124,00			
2.10.61	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, из бетона класса В12,5	м3	0,6	52 000,00	31 200,00	15 190,99	9 114,59	67 190,99	40 314,59	0,6	100%	40 314,59			
2.10.62	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	7,5	962,25	7 216,88	1 000,00	7 500,00	1 962,25	14 716,88	7,5	100%	14 716,88			
2.10.63	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	7,5	5 067,97	38 009,78	1 200,00	9 000,00	6 267,97	47 009,78	7,5	100%	47 009,78			
	Лестница Лм-5б (1шт)														
2.10.64	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 на с/с цементе	м3	5,90	50 000,00	295 000,00	12 000,00	70 800,00	62 000,00	365 800,00	5,90	100%	365 800,00			
2.10.65	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01448	180 000,00	2 606,40			180 000,00	2 606,40	0,01448	100%	2 606,40			
2.10.66	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,4794	180 000,00	86 292,00			180 000,00	86 292,00	0,4794	100%	86 292,00			
2.10.67	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0109	180 000,00	1 962,00			180 000,00	1 962,00	0,0109	100%	1 962,00			
2.10.68	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03034	180 000,00	5 461,20			180 000,00	5 461,20	0,03034	100%	5 461,20			
2.10.69	Установка закладных деталей	т	0,00255	224 251,63	571,84	148 464,10	378,58	372 715,73	950,43	0,00255	100%	950,43			
	Навес														
2.10.70	Монтаж металлоконструкции каркаса	т	0,2426	574 947,50	139 482,26	68 234,40	16 553,67	643 181,90	156 035,93	0,2426	100%	156 035,93			
2.10.71	Масляная окраска металлических элементов лестницы за 2 раза	м2	6,55	320,00	2 096,00	425,00	2 783,75	745,00	4 879,75	6,55	100%	4 879,75			
2.10.72	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,5	3 351,73	31 841,44	2 255,72	21 429,34	5 607,45	53 270,78	9,50	100%	53 270,78			
2.10.73	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	3,1	2 954,78	9 159,82	1 000,00	3 100,00	3 954,78	12 259,82	3,10	100%	12 259,82			
2.10.74	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,015	65 000,00	975,00			65 000,00	975,00	0,02	100%	975,00			
	Лестница Лм-6 (1шт)														
2.10.75	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,70512	300 000,46	211 536,32	68 234,40	48 113,44	368 234,86	259 649,76	0,70512	100%	259 649,76			
2.10.76	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,2694	600 000,46	161 640,12	68 234,40	18 382,35	668 234,86	180 022,47	0,2694	100%	180 022,47			
2.10.77	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона кл. В12,5 в рамах	м3	0,58	52 000,00	30 160,00	15 190,99	8 810,77	67 190,99	38 970,77	0,58	100%	38 970,77			
2.10.78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,0302	180 000,00	5 436,00			180 000,00	5 436,00	0,0302	100%	5 436,00			
2.10.79	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01044	180 000,00	1 879,20			180 000,00	1 879,20	0,01044	100%	1 879,20			
2.10.80	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01275	224 251,63	2 859,21	148 464,10	1 892,92	372 715,73	4 752,13	0,01275	100%	4 752,13			
2.10.81	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,31	320,00	8 419,20	425,00	11 181,75	745,00	19 600,95	26,31	100%	19 600,95			
2.10.82	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,31	640,00	16 838,40	425,00	11 181,75	1 065,00	28 020,15	26,31	100%	28 020,15			
	Ограждение лестницы														
2.10.83	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	10,31	155,70	1 605,27	350,33	3 611,90	506,03	5 217,17	10,31	100%	5 217,17			
2.10.84	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	66,91	2 000,82	133 874,87			2 000,82	133 874,87	66,91	100%	133 874,87			
2.10.85	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	10,31	5 697,97	58 746,07			5 697,97	58 746,07	10,31	100%	58 746,07			
	Лестница Лм-7 (1шт)														
2.10.86	Устр[illegible]тво щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	3,60	2 550,55	9 181,[illegible]	712,63	2 565,47	3 263,18	11 7[illegible],45	3,60	100%	11 747,45			
2.10.87	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	9,3	52 000,00	483 600,00	12 000,00	111 600,00	64 000,00	595 200,00	9,3	100%	595 200,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.11	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	5,7	689,19	3 928,38	357,73	2 039,06	1 046,92	5 967,44	5,70	100%	5 967,44			
	Пол зрительного зала (АС-66,68)														
2.11.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	352,0	2 050,55	721 793,60	712,63	250 845,76	2 763,18	972 639,36	352,0	100%	972 639,36			
2.11.13	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, толщ.100мм	м3	35,20	51 000,00	1 795 200,00	12 000,00	422 400,00	63 000,00	2 217 600,00	35,20	100%	2 217 600,00			
2.11.14	Установка каркасов и сеток в полах массой одного элемента до 50 кг	т	1,0608			6 684,96	7 091,41	6 684,96	7 091,41	1,0608	100%	7 091,41			
2.11.15	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,0608	180 000,00	190 944,00			180 000,00	190 944,00	1,0608	100%	190 944,00			
2.11.16	Устройство столбиков 300х350х100h из бетона класса В12,5 (840 шт)	м3	8,82	53 000,00	467 460,00	13 000,00	114 660,00	66 000,00	582 120,00	8,82	100%	582 120,00			
2.11.17	Укладка лаг по бетонным столбикам	м2	368,60	1 669,91	615 528,83	342,86	126 378,20	2 012,77	741 907,02	368,60	100%	741 907,02			
2.11.18	Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки	м2	368,60	7 224,52	2 662 958,07	3 011,88	1 110 178,97	10 236,40	3 773 137,04	368,60	100%	3 773 137,04			
2.11.19	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	408,70	640,00	261 568,00	425,00	173 697,50	1 065,00	435 265,50	408,70	100%	435 265,50			
2.11.20	Устройство плинтусов деревянных	м	79,40	360,10	28 591,94	120,00	9 528,00	480,10	38 119,94	79,40	100%	38 119,94			
	Деформационный шов (АС-67)														
2.11.21	Устройство деформационных швов с применением досок толщ.20мм просмоленных	м.шва	68,9	3 858,47	265 848,58	385,51	26 561,64	4 243,98	292 410,22	68,90	100%	292 410,22			
2.11.22	Заделка шва цементным раствором М100	м	68,9			431,54	29 733,11	431,54	29 733,11	68,90	100%	29 733,11			
2.11.23	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100	м3	0,04134	34 145,46	1 411,57			34 145,46	1 411,57	0,04134	100%	1 411,57			
2.11.24	Пакля пропитанная	кг	1	1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1,0	100%	1 000,00			
2,12	Галерея														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.12.1	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99	0,18	100%	13 127,99			
2.12.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,0228	200 000,00	4 560,00			200 000,00	4 560,00	0,0228	100%	4 560,00			
2.12.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0588	224 251,63	13 186,00	148 464,10	8 729,69	372 715,73	21 915,68	0,0588	100%	21 915,68			
	М/к площадки с ограждением														
2.12.4	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	3,7778	645 690,50	2 439 289,57	23 905,12	90 308,76	669 595,62	2 529 598,33	3,7778	100%	2 529 598,33			
2.12.5	Электродуговая сварка площадки с ограждением при монтаже	т	3,7778	6 684,03	25 250,93	21 897,01	82 722,52	28 581,04	107 973,45	3,7778	100%	107 973,45			
2.12.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102,0	320,00	32 640,00	425,00	43 350,00	745,00	75 990,00	102,0	100%	75 990,00			
2.12.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	102,0	640,00	65 280,00	425,00	43 350,00	1 065,00	108 630,00	102,00	100%	108 630,00			
2,13	Кровля тип -1,2,3														
	Кровля из поликорбоната тип 3 в осях 4х-9 ряд Д-В (S=290м2)														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.13.1	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,72	52 000,00	37 440,00	15 190,99	10 937,51	67 190,99	48 377,51	0,72	100%	48 377,51			
2.13.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0756	180 000,00	13 608,00			180 000,00	13 608,00	0,0756	100%	13 608,00			
2.13.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,25524	224 251,63	57 237,99	148 464,10	37 893,98	372 715,73	95 131,96	0,25524	100%	95 131,96			
	Опорная подушка ОП2 (18 шт)														
2.13.4	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,54	57 742,30	31 180,84	15 190,99	8 203,13	72 933,29	39 383,98	0,54	100%	39 383,98			
2.13.5	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07168	224 251,63	16 074,36	148 464,10	10 641,91	372 715,73	26 716,26	0,07168	100%	26 716,26			
	Металлоконструкции														
2.13.6	Монтаж балок перекрытия, покрытия	т	4,9536	500 000,35	2 476 801,73	11 710,86	58 010,92	511 711,21	2 534 812,65	4,9536	100%	2 534 812,65			
2.13.7	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,6234	540 000,57	2 496 638,64	9 838,15	45 485,70	549 838,72	2 542 124,34	4,6234	100%	2 542 124,34			
2.13.8	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий	т	9,577	14 367,64	137 598,89	21 897,01	209 707,66	36 264,65	347 306,55	9,577	100%	347 306,55			
2.13.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,58	320,00	82 745,60	425,00	109 896,50	745,00	192 642,10	258,58	100%	192 642,10			
2.13.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	258,58	1 280,00	330 982,40	850,00	219 793,00	2 130,00	550 775,40	258,58	100%	550 775,40			
	Покрытие														
2.13.11	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из поликорбоната толщиной 16 мм	м2	290	8 070,94	2 340 572,60	1 000,00	290 000,00	9 070,94	2 630 572,60	290	100%	2 630 572,60			
2.13.12	Соединитель неразъемный L-13,55м	шт	3	28 725,40	86 176,20			28 725,40	86 176,20	3	100%	86 176,20			
2.13.13	Торцевой профиль L- 69,9м	шт	1	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1	100%	1 200,00			
2.13.14	Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1	м	69,9	6 588,55	460 539,65			6 588,55	460 539,65	69,9	100%	460 539,65			
	Кровля тип 2 в осях 2-9 ряд Д-И (S=648м2)														
2.13.15	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	648	1 024,00	663 552,00	250,00	162 000,00	1 274,00	825 552,00	648	100%	825 552,00			
2.13.16	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	648	550,00	356 400,00	500,00	324 000,00	1 050,00	680 400,00	648	100%	680 400,00			
2.13.17	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	100,116	39 500,00	3 954 582,00			39 500,00	3 954 582,00	100,116	100%	3 954 582,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.15.6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,08	320,00	345,60	425,00	459,00	745,00	804,60	1,08	100%	804,60			
2.15.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08	640,00	691,20	425,00	459,00	1 065,00	1 150,20	1,08	100%	1 150,20			
	Крышка люка КЛм1														
2.15.8	Монтаж конструкции крышки	т	0,08898	582 596,31	51 839,42	45 780,08	4 073,51	628 376,39	55 912,93	0,08898	100%	55 912,93			
2.15.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,40	320,00	768,00	425,00	1 020,00	745,00	1 788,00	2,40	100%	1 788,00			
2.15.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,40	640,00	1 536,00	425,00	1 020,00	1 065,00	2 556,00	2,40	100%	2 556,00			
	Ограничитель ОГм1														
2.15.11	Монтаж конструкции ограничителя	т	0,00864	582 596,31	5 033,63	45 780,08	395,54	628 376,39	5 429,17	0,00864	100%	5 429,17			
2.15.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,233	320,00	74,56	425,00	99,03	745,00	173,59	0,233	100%	173,59			
2.15.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,233	640,00	149,12	425,00	99,03	1 065,00	248,15	0,233	100%	248,15			
2,16	Полы														
	1-ый этаж														
	Тип 1														
2.16.1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	33,476	62 475,67	2 091 435,53	12 000,00	401 712,00	74 475,67	2 493 147,53	33,476	100%	2 493 147,53			
2.16.2	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	669,52	862,25	577 293,62	1 000,00	669 520,00	1 862,25	1 246 813,62	669,52	100%	1 246 813,62			
2.16.3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	669,52	3 867,97	2 589 683,27	1 200,00	803 424,00	5 067,97	3 393 107,27	669,52	100%	3 393 107,27			
	Тип 2														
2.16.4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	16,707	62 475,67	1 043 781,02	12 000,00	200 484,00	74 475,67	1 244 265,02	16,707	100%	1 244 265,02			
2.16.5	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	334,14	862,25	288 112,22	1 000,00	334 140,00	1 862,25	622 252,22	334,14	100%	622 252,22			
2.16.6	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	334,14	3 892,63	1 300 683,39	500,00	167 070,00	4 392,63	1 467 753,39	334,14	100%	1 467 753,39			
	Тип 3														
2.16.7	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	77,23	2 550,55	196 978,98	712,63	55 036,41	3 263,18	252 015,39	77,23	100%	252 015,39			
2.16.8	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	6,1784	52 000,00	321 276,80	12 000,00	74 140,80	64 000,00	395 417,60	6,1784	100%	395 417,60			
2.16.9	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	77,23	862,25	66 591,57	1 000,00	77 230,00	1 862,25	143 821,57	77,23	100%	143 821,57			
2.16.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	77,23	3 867,97	298 723,32	1 200,00	92 676,00	5 067,97	391 399,32	77,23	100%	391 399,32			
	Тип 4														
2.16.11	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	55,4	2 550,55	141 300,47	712,63	39 479,70	3 263,18	180 780,17	55,4	100%	180 780,17			
2.16.12	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	4,432	52 000,00	230 464,00	15 190,99	67 326,47	67 190,99	297 790,47	4,432	100%	297 790,47			
2.16.13	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	55,4	862,25	47 768,65	1 000,00	55 400,00	1 862,25	103 168,65	55,4	100%	103 168,65			
2.16.14	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	55,4	4 092,63	226 731,70	500,00	27 700,00	4 592,63	254 431,70	55,4	100%	254 431,70			
	Тип 5														
2.16.15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм	м3	2,695	62 475,67	168 371,93	12 000,00	32 340,00	74 475,67	200 711,93	2,695	100%	200 711,93			
2.16.16	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	107,8	1 622,40	174 894,72	754,68	81 354,50	2 377,08	256 249,22	107,8	100%	256 249,22			
2.16.17	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	107,8	862,25	92 950,55	1 000,00	107 800,00	1 862,25	200 750,55	107,8	100%	200 750,55			
2.16.18	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	107,8	3 867,97	416 967,17	1 200,00	129 360,00	5 067,97	546 327,17	107,8	100%	546 327,17			
	Тип 6														
2.16.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	40,9	2 850,55	116 587,50	712,63	29 146,57	3 563,18	145 734,06	40,9	100%	145 734,06			
2.16.20	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	4,09	55 000,00	224 950,00	15 190,99	62 131,15	70 190,99	287 081,15	4,09	100%	287 081,15			
2.16.21	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	40,9	1 622,40	66 356,16	754,68	30 866,41	2 377,08	97 222,57	40,9	100%	97 222,57			
2.16.22	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	40,9	1 312,03	53 662,03	1 000,00	40 900,00	2 312,03	94 562,03	40,9	100%	94 562,03			
2.16.23	Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамогранита	м2	40,9	5 554,41	227 175,37	1 200,00	49 080,00	6 754,41	276 255,37	40,9	100%	276 255,37			
	Тип 7														
2.16.24	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 15 мм	м2	182,9	721,69	131 997,10	1 000,00	182 900,00	1 721,69	314 897,10	182,9	100%	314 897,10			
2.16.25	Укладка лаг 100х30мм по плитам перекрытий	м2	182,9	1 568,40	286 860,36	242,61	44 373,37	1 811,01	331 233,73	182,9	100%	331 233,73			
2.16.26	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	182,9	6 654,63	1 217 131,83	1 480,32	270 750,53	8 134,95	1 487 882,36	182,9000	100%	1 487 882,36			
2.16.27	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	182,9	775,47	141 833,46	357,73	65 428,82	1 133,20	207 262,28	182,90	100%	207 262,28			
	Тип 8														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.62	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	152,60	395,72	60 386,87	120,00	18 312,00	515,72	78 698,87	152,60	100%	78 698,87			
2.16.63	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчаном растворе М150	м	298,84	968,39	289 393,67	250,00	74 710,00	1 218,39	364 103,67	298,84	100%	364 103,67			
2,17	Окна и витражи														
2.17.1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	2,88	3 651,35	10 515,89	1 064,32	3 065,24	4 715,67	13 581,13	2,88	100%	13 581,13			
2.17.2	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-13 - 8 шт)	м2	2,88	15 000,00	43 200,00			15 000,00	43 200,00	2,88	100%	43 200,00			
2.17.3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	120,24	3 651,35	439 038,32	1 064,32	127 973,84	4 715,67	567 012,16	120,24	100%	567 012,16			
2.17.4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-1 - 52 шт., ОК-4 - 4 шт., ОК-5 - 5 шт., ОК-6 - 2 шт., ОК-9 - 8 шт., ОК-12 - 17 шт.)	м2	120,24	15 000,00	1 803 600,00			15 000,00	1 803 600,00	120,24	100%	1 803 600,00			
2.17.5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,8	3 651,35	72 296,73	1 064,34	21 073,93	4 715,69	93 370,66	19,8	100%	93 370,66			
2.17.6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками (ОК-7 - 4 шт.)	м2	10,8	15 000,00	162 000,00			15 000,00	162 000,00	10,8	100%	162 000,00			
2.17.7	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой (ОК-8 - 3 шт.)	м2	9	15 000,00	135 000,00			15 000,00	135 000,00	9,0	100%	135 000,00			
2.17.8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /без створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	18,0	3 651,35	65 724,30	1 064,32	19 157,76	4 715,67	84 882,06	18,0	100%	84 882,06			
2.17.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с тремя поворотными створками (ОК-11 - 3 шт.)	м2	18,0	15 000,00	270 000,00			15 000,00	270 000,00	18,0	100%	270 000,00			
2.17.10	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	85,50	3 651,35	312 190,43	1 064,32	90 999,36	4 715,67	403 189,79	85,50	100%	403 189,79			
2.17.11	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-2 - 38 шт.)	м2	85,50	15 000,00	1 282 500,00			15 000,00	1 282 500,00	85,50	100%	1 282 500,00			
2.17.12	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, пятистворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	15,75	3 651,35	57 508,76	1 064,32	16 763,04	4 715,67	74 271,80	15,75	100%	74 271,80			
2.17.13	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: пятиэлементные - с одноэлементными поворотными створками (ОК-3 - 3 шт.)	м2	15,75	15 000,00	236 250,00			15 000,00	236 250,00	15,75	100%	236 250,00			
2.17.14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема бщлее 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,20	3 651,35	70 105,92	1 064,32	20 434,94	4 715,67	90 540,86	19,20	100%	90 540,86			
2.17.15	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-10 - 8 шт.)	м2	19,20	15 000,00	288 000,00			15 000,00	288 000,00	19,20	100%	288 000,00			
2.17.16	Установка доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	172,5	3 142,15	542 020,88	448,00	77 280,00	3 590,15	619 300,88	172,5	100%	619 300,88			
	Витраж														
2.17.17	Установка витража из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 - без стоимости витража	м2	152,082	3 651,35	555 304,61	1 064,32	161 863,91	4 715,67	717 168,52	152,082	100%	717 168,52			
2.17.18	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ВТ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.)	м2	152,082	15 000,00	2 281 230,00			15 000,00	2 281 230,00	152,082	100%	2 281 230,00			
2.17.19	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	12,096	770,00	9 313,92	4 232,80	51 199,95	5 002,80	60 513,87	12,096	100%	60 513,87			
2.17.20	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (ВТ5,6,7,8,9,10.)	м2	12,096	15 000,00	181 440,00			15 000,00	181 440,00	12,096	100%	181 440,00			
2.17.21	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	14,496	770,00	11 161,92	4 232,80	61 358,67	5 002,80	72 520,59	14,49600	100%	72 520,59			
2.17.22	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ВТ1,2,3,4.)	м2	14,496	15 000,00	217 440,00			15 000,00	217 440,00	14,[illegible]	100%	217 440,00			
2,18	Двери														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.20.6	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб	м2	82,12	86,16	7 075,46	52,00	4 270,24	138,16	11 345,70	82,12	100%	11 345,70			
2,21	Крыльцо Кр-1,2,3,4														
	Крыльцо Кр-1														
2.21.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	471,2	2 550,55	1 201 819,16	712,63	335 791,26	3 263,18	1 537 610,42	471,2	100%	1 537 610,42			
2.21.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12.5 на с/с цементе W4	м3	106,91	40 000,00	4 276 400,00	10 250,00	1 095 827,50	50 250,00	5 372 227,50	106,91	100%	5 372 227,50			
2.21.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,6674	180 000,00	120 132,00			180 000,00	120 132,00	0,6674	100%	120 132,00			
2.21.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,65047	180 000,00	297 084,60			180 000,00	297 084,60	1,65047	100%	297 084,60			
2.21.5	Монтаж металлоконстукции ограждения, закрепляемых по ж/бетонным и каменным опорам	т	3,13531	98 369,78	308 419,75	68 234,40	213 936,00	166 604,18	522 355,75	3,13531	100%	522 355,75			
2.21.6	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,1671	224 251,63	37 472,45	148 464,10	24 808,35	372 715,73	62 280,80	0,1671	100%	62 280,80			
2.21.7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,13531	414 848,16	1 300 677,58	50 000,00	156 765,50	464 848,16	1 457 443,08	3,13531	100%	1 457 443,08			
2.21.8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,085	320,00	27,20	425,00	36,13	745,00	63,33	0,085	100%	63,33			
2.21.9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью краской ПФ-115 за два раза	м2	0,085	640,00	54,40	425,00	36,13	1 065,00	90,53	0,085	100%	90,53			
	Крыльцо Кр-2														
2.21.10	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,5	2 550,55	19 129,13	712,63	5 344,73	3 263,18	24 473,85	7,5	100%	24 473,85			
2.21.11	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,12	52 000,00	110 240,00	12 000,00	25 440,00	64 000,00	135 680,00	2,12	100%	135 680,00			
2.21.12	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00765	224 251,63	1 715,52	148 464,10	1 135,75	372 715,73	2 851,28	0,00765	100%	2 851,28			
2.21.13	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02977	180 000,00	5 358,60			180 000,00	5 358,60	0,02977	100%	5 358,60			
2.21.14	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,54	155,70	1 018,28	350,33	2 291,16	506,03	3 309,44	6,54	100%	3 309,44			
2.21.15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	6,54	5 697,97	37 264,72			5 697,97	37 264,72	6,54	100%	37 264,72			
2.21.16	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	29,475	2 955,82	87 122,79			2 955,82	87 122,79	29,475	100%	87 122,79			
	Крыльцо Кр-3														
2.21.17	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	9,4	2 550,55	23 975,17	712,63	6 698,72	3 263,18	30 673,89	9,4	100%	30 673,89			
2.21.18	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,74	52 000,00	142 480,00	12 000,00	32 880,00	64 000,00	175 360,00	2,74	100%	175 360,00			
2.21.19	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70	0,0102	100%	3 801,70			
2.21.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02623	200 000,00	5 246,00			200 000,00	5 246,00	0,02623	100%	5 246,00			
2.21.21	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25	4,85	100%	2 454,25			
2.21.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	41,15	1 955,82	80 481,99			1 955,82	80 481,99	41,15	100%	80 481,99			
	Крыльцо Кр-4														
2.21.24	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,05	2 550,55	17 981,38	712,63	5 024,04	3 263,18	23 005,42	7,05	100%	23 005,42			
2.21.25	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	1,7	52 000,00	88 400,00	12 000,00	20 400,00	64 000,00	108 800,00	1,70	100%	108 800,00			
2.21.26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0051	224 251,63	1 143,68	148 464,10	757,17	372 715,73	1 900,85	0,0051	100%	1 900,85			
2.21.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0223	180 000,00	4 014,00			180 000,00	4 014,00	0,0223	100%	4 014,00			
2.21.28	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25	4,85	100%	2 454,25			
2.21.29	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.30	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	24,76	1 955,82	48 426,10			1 955,82	48 426,10	24,76	100%	48 426,10			
2,22	Площадка Ж/Б Пл-1														
2.22.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	130,6	2 850,55	372 281,83	712,63	93 069,48	3 563,18	465 351,31	130,60	100%	465 351,31			
2.22.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	14,1	56 346,30	794 482,83	15 190,99	214 192,96	71 537,29	1 008 675,79	14,10	100%	1 008 675,79			
2.22.3	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0188	224 251,63	4 215,93	148 464,10	2 791,13	372 715,73	7 007,06	0,0188	100%	7 007,06			
2.22.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,1799	200 000,00	35 980,00			200 000,00	35 980,00	0,1799	100%	35 980,00			
2.22.5	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	130,6	962,25	125 669,85	1 000,00	130 600,00	1 962,25	256 269,85	130,6	100%	256 269,85			
2.22.6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	130,6	5 867,97	766 356,88	1 200,00	156 720,00	7 067,97	923 076,88	130,6	100%	923 076,88			
2,23	Отмостка														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.13	Установка манометров общего назначения ОБМ-1-100, с трехходовым краном d 15 14М1 и трубкой сифоном	комплект	1	3 331,80	3 331,80	500,00	500,00	3 831,80	3 831,80	1	100%	3 831,80			
3.1.14	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
3.1.15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3	40 800,00	122 400,00			40 800,00	122 400,00	3	100%	122 400,00			
3.1.16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	369	1,10	405,90	47,46	17 512,74	48,56	17 918,64	369,00	100%	17 918,64			
3.1.17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	14	2,20	30,80	94,92	1 328,88	97,12	1 359,68	14,00	100%	1 359,68			
3.1.18	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	99	64,81	6 416,19	252,85	25 032,15	317,66	31 448,34	99,00	100%	31 448,34			
3.1.19	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм	м	80	800,00	64 000,00			800,00	64 000,00	80	100%	64 000,00			
3.1.20	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 50 мм, толщиной 12 мм	м	4	1 306,00	5 224,00			1 306,00	5 224,00	4	100%	5 224,00			
3.1.21	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм	м	15	516,00	7 740,00			516,00	7 740,00	15	100%	7 740,00			
3.1.22	Установка кранов поливочных наружных, Д25 мм	шт	2	29 140,17	58 280,34	245,53	491,06	29 385,70	58 771,40	2	100%	58 771,40			
3.1.23	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом L=20м, Д25мм	шт	2	68 000,00	136 000,00			68 000,00	136 000,00	2	100%	136 000,00			
3.2	Водопровод Т3, Т4														
3.2.1	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00	1	100%	4 500,00			
3.2.2	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	3 400,00	6 800,00			3 400,00	6 800,00	2	100%	6 800,00			
3.2.3	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
3.2.4	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	15	2 200,00	33 000,00			2 200,00	33 000,00	15	100%	33 000,00			
3.2.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 20х2,25 мм	м	110	1 464,96	161 145,60	2 727,72	300 049,20	4 192,68	461 194,80	110	100%	461 194,80			
3.2.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 25х2,5 мм	м	20	1 990,28	39 805,60	2 727,72	54 554,40	4 718,00	94 360,00	20	100%	94 360,00			
3.2.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 32х3,0 мм	м	90	3 100,00	279 000,00	2 727,72	245 494,80	5 827,72	524 494,80	90	100%	524 494,80			
3.2.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 40х4,0 мм	м	15	5 359,00	80 385,00	2 727,72	40 915,80	8 086,72	121 300,80	15	100%	121 300,80			
3.2.9	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1	100%	1 500,00			
3.2.10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	235	1,10	258,50	47,46	11 153,10	48,56	11 411,60	235	100%	11 411,60			
3.2.11	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	120	64,81	7 777,20	252,85	30 342,00	317,66	38 119,20	120	100%	38 119,20			
3.2.12	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
3.2.13	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 25 мм, толщиной 12 мм	м	90	800,00	72 000,00			800,00	72 000,00	90	100%	72 000,00			
3.2.14	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
	Санитарное оборудование														
3.2.15	Установка смесителей для умывальников настольный	шт	27	15 000,00	405 000,00	565,16	15 259,32	15 565,16	420 259,32	27	100%	420 259,32			
3.2.16	Установка смесителей для мойки настольный	шт	2	15 000,00	30 000,00	565,16	1 130,32	15 565,16	31 130,32	2	100%	31 130,32			
3.2.17	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге	шт	4	20 000,00	80 000,00	565,16	2 260,64	20 565,16	82 260,64	4	100%	82 260,64			
	ГВС														
3.2.18	Установка бойлера косвенного нагрева Elbi BSV 500, V=500л, N=33кВт	шт	1	420 000,00	420 000,00	10 000,00	10 000,00	430 000,00	430 000,00	1	100%	430 000,00			
3.2.19	Установка расширительных баков Elbi ERCE-35, V=35л	шт	1	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	1	100%	55 000,00			
3.2.20	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (без стоимости насосов)	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	1	100%	30 000,00			
3.2.21	Циркуляционный насос WILO -Star-RS 25/8 /G=1м3/ч, P=7м, N=176Вт/ (дин на складе)	шт	2	116 400,00	232 800,00			116 400,00	232 800,00	2	100%	232 800,00			
3.2.22	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN15, типа Danfoss	шт	1	277 026,00	277 026,00			277 026,00	277 026,00	1	100%	277 026,00			
3.2.23	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	6	15 240,00	91 440,00			15 240,00	91 440,00	6	100%	91 440,00			
3.2.24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	10 710,00	21 420,00			10 710,00	21 420,00	2	100%	21 420,00			
3.2.25	Установка фильтров сетчатых Ду25 муфтовых для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	100%	36 363,00			
3.2.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,5	1 104,75	13 809,38	288,22	3 602,75	1 392,97	17 412,13	12,5	100%	17 412,13			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.12	Краны шаровых муфтовые с резьбой 3/4" "М"-"М", PN 30, DN 20, типа Arco	шт	8	3 000,00	24 000,00			3 000,00	24 000,00	8	100%	24 000,00			
3.4.13	Краны шаровых муфтовые с резьбой 1" "М"-"М", PN 30, DN 25, типа Arco	шт	4	4 000,00	16 000,00			4 000,00	16 000,00	4	100%	16 000,00			
3.4.14	Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/4" "М"-"М", PN 30, DN 32, типа Arco	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
3.4.15	Краны шаровых муфтовые с резьбой 11/2" "М"-"М", PN 30, DN 40, типа Arco	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
3.4.16	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	116	640,00	74 240,00	479,52	55 624,32	1 119,52	129 864,32	116	100%	129 864,32			
3.4.17	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	22,5	320,00	7 200,00	425,00	9 562,50	745,00	16 762,50	22,5	100%	16 762,50			
3.4.18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	22,5	640,00	14 400,00	425,00	9 562,50	1 065,00	23 962,50	22,5	100%	23 962,50			
3.4.19	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	50	450,50	22 525,00	470,75	23 537,50	921,25	46 062,50	50,00	100%	46 062,50			
3.4.20	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	м3	2	135 000,00	270 000,00			135 000,00	270 000,00	2	100%	270 000,00			
3.4.21	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	50	450,50	22 525,00	470,75	23 537,50	921,25	46 062,50	50	100%	46 062,50			
3.4.22	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	68	1 000,00	68 000,00			1 000,00	68 000,00	68	100%	68 000,00			
3,5	**Вентиляция**														
	Оборудование														
	П1,В1														
3.5.1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	114 273,58	114 273,58	129 572,45	129 572,45	1	100%	129 572,45			
3.5.2	Приточно-вытяжной агрегат VS 300 L=26850/26000 м3/ч., в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 16000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, системы защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=185кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=140 кВт	комплект	1	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00	1	100%	9 000 000,00			
	П2,В2														
3.5.3	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76			
3.5.4	Приточно-вытяжной агрегат VS 100 L=8000/8000 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 4000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=37кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=28 кВт	комплект	1	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00	1 850 000,00	1	100%	1 850 000,00			
	П3,В3														
3.5.5	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76			
3.5.6	Приточно-вытяжной агрегат VS 55 L=4420/3960 м3/ч, в комплекте: вентиля-торные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=40кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=31 кВт	комплект	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	1	100%	1 200 000,00			
	П4,В4														
3.5.7	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76			
3.5.8	Приточно-вытяжной агрегат VS 40 L=3100/3100 м3/ч, в комплекте: вентиля-торные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=30кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=20 кВт	комплект	1	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00	1	100%	1 150 000,00			
	В5														
3.5.9	Установка вентиляторов радиальных L=600м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО° Nдв=120 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №2,5, АИР63И2	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46	1	100%	59 761,46			
3.5.10	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00	4	100%	5 800,00			
	В6														
3.5.11	Установка вентиляторов радиальных крышных L=500м3/час, 150 Па, Nдв=110 Вт, n=2600мм, WD200	шт	1	40 000,00	40 000,00	5 400,00	5 400,00	45 400,00	45 400,00	1	100%	45 400,00			
	В7														
3.5.12	Установка вентиляторов радиальных L=1250м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО° Nдв=250 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №3,15, АИР63F4	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46	1	100%	59 761,46			
3.5.13	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00	4	100%	5 800,00			
	В8, В11														
3.5.14	Установка вентиляторов осевых реверсивных настенных L=220/130м3/час, 150 Па, Nдв=25 Вт, Vortice Vario 150/6ARI	шт	2	10 000,00	20 000,00	4 761,46	9 522,92	14 761,46	29 522,92	2	100%	29 522,92			
	В9														
3.5.15	Установка вентиляторов осевых L=185м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 OK	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46			
	В10														
3.5.16	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=530м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, n=1350мм, ВО-2,3-220В	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46			
	В12														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.46	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переходы; 1500x1000-2445x1436, L=500мм -1шт, 1500x1000-1000x800, L=500мм - 1 шт)	м2	104,712	4 622,47	484 028,08	1 082,42	113 342,36	5 704,89	597 370,44	104,71	100%	597 370,44			
3.5.47	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	114,3	4 622,47	528 348,32	1 082,42	123 720,61	5 704,89	652 068,93	114,30	100%	652 068,93			
3.5.48	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630x630-1000x800, L=500мм)	м2	1,6	4 622,47	7 395,95	1 082,42	1 731,87	5 704,89	9 127,82	1,60	100%	9 127,82			
3.5.49	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 400x400 мм	шт	12	3 652,97	43 835,64	878,79	10 545,48	4 531,76	54 381,12	12	100%	54 381,12			
3.5.50	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 500x500 мм	шт	8	3 652,97	29 223,76	878,79	7 030,32	4 531,76	36 254,08	8	100%	36 254,08			
3.5.51	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	11,5	345,08	3 968,42	300,00	3 450,00	645,08	7 418,42	11,50	100%	7 418,42			
3.5.52	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	0,69	42 000,00	28 980,00			42 000,00	28 980,00	0,69	100%	28 980,00			
	П2														
3.5.53	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	29,21	4 622,47	135 022,35	1 082,42	31 617,49	5 704,89	166 639,84	29,21	100%	166 639,84			
3.5.54	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	53,94	4 622,47	249 336,03	1 082,42	58 385,73	5 704,89	307 721,77	53,94	100%	307 721,77			
3.5.55	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,48	4 622,47	71 555,84	1 082,42	16 755,86	5 704,89	88 311,70	15,48	100%	88 311,70			
3.5.56	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 630x630-315x315, L=300мм - 1 шт; 315x315-350x200, L=300мм - 1 шт; 250x250-315x315, L=300мм - 1 шт; 250x250-500x200, L=300мм - 1 шт)	м2	1,71	4 622,47	7 904,42	1 082,42	1 850,94	5 704,89	9 755,36	1,71	100%	9 755,36			
3.5.57	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300x300 мм	шт	32	3 652,97	116 895,04	878,79	28 121,28	4 531,76	145 016,32	32	100%	145 016,32			
3.5.58	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250x250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04	4	100%	18 127,04			
3.5.59	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 3 размером 200x200 мм	шт	2	3 652,97	7 305,94	878,79	1 757,58	4 531,76	9 063,52	2	100%	9 063,52			
3.5.60	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450x450 мм	шт	8	5 803,95	46 431,60	982,93	7 863,44	6 786,88	54 295,04	8	100%	54 295,04			
3.5.61	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	106,5	345,08	36 751,02	300,00	31 950,00	645,08	68 701,02	106,50	100%	68 701,02			
3.5.62	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,67	42 000,00	112 140,00			42 000,00	112 140,00	2,67	100%	112 140,00			
	В2														
3.5.63	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 795x1520-630x630, L=500мм - 2	м2	53,61	4 622,47	247 810,62	1 082,42	58 028,54	5 704,89	305 839,15	53,61	100%	305 839,15			
3.5.64	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	4 622,47	55 469,64	1 082,42	12 989,04	5 704,89	68 458,68	12,00	100%	68 458,68			
3.5.65	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630x355-200x315, L=500мм)	м2	0,78	4 622,47	3 605,53	1 082,42	844,29	5 704,89	4 449,81	0,78	100%	4 449,81			
3.5.66	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450x450 мм	шт	5	5 803,95	29 019,75	982,93	4 914,65	6 786,88	33 934,40	5	100%	33 934,40			
3.5.67	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250x250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04	4	100%	18 127,04			
3.5.68	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	128	345,08	44 170,24	300,00	38 400,00	645,08	82 570,24	128	100%	82 570,24			
3.5.69	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	3,96	42 000,00	166 320,00			42 000,00	166 320,00	3,96	100%	166 320,00			
	П3														
3.5.70	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	25,2	4 622,47	116 486,24	1 082,42	27 276,98	5 704,89	143 763,23	25,20	100%	143 763,23			
3.5.71	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500x150-500x200, L=500мм -1 шт.; 500x400-500x200, L=500мм -1 шт.)	м2	94,98	4 622,47	439 042,20	1 082,42	102 808,25	5 704,89	541 850,45	94,98	100%	541 850,45			
3.5.72	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,22	4 622,47	33 374,23	1 082,42	7 815,07	5 704,89	41 189,31	7,22	100%	41 189,31			
3.5.73	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500x400-500x500, L=500мм - 1 шт.; 1190x575-500x500, L=500мм - 1 шт.)	м2	2,45	4 622,47	11 325,05	1 082,42	2 651,93	5 704,89	13 976,98	2,45	100%	13 976,98			
3.5.74	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250x200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6	100%	27 190,56			
3.5.75	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450x450 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6	100%	40 721,28			
3.5.76	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400x400 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6	100%	40 721,28			
3.5.77	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	107	345,08	36 923,56	300,00	32 100,00	645,08	69 023,56	107	100%	69 023,56			
3.5.78	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,7	42 000,00	113 400,00			42 000,00	113 400,00	2,7	100%	113 400,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	врезка	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.7	Кран шаровой проходной Ду32	шт	2	6 500,00	13 000,00			6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00			
3.6.8	Штуцер из трубы Ду32 длиной 100мм	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00	2	100%	7 000,00			
3.6.9	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 80х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	10	6 568,61	65 686,10	800,00	8 000,00	7 368,61	73 686,10	10	100%	73 686,10			
3.6.10	Кран шаровый фланцевый, PN 16, DN 80 мм	шт	2	67 640,00	135 280,00			67 640,00	135 280,00	2	100%	135 280,00			
	П1														
3.6.11	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами G=13 м3/ч, Н=7м, Nэл=1,45кВт, Wilo-TOP-S 65/13	шт	1	258 279,53	258 279,53	5 000,00	5 000,00	263 279,53	263 279,53	1	100%	263 279,53			
3.6.12	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	150	2 258,61	338 791,50	800,00	120 000,00	3 058,61	458 791,50	150	100%	458 791,50			
3.6.13	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 65 мм	шт	3	10 500,00	31 500,00			10 500,00	31 500,00	3	100%	31 500,00			
3.6.14	Кран трехходовой муфтовый, Dy 65 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00			
3.6.15	Кран обратный Dy 65 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00			
3.6.16	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	врезка	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.17	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.18	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.19	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49			
3.6.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	33,44	320,00	10 700,80	425,00	14 212,00	745,00	24 912,80	33,44	100%	24 912,80			
3.6.21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	33,44	640,00	21 401,60	425,00	14 212,00	1 065,00	35 613,60	33,44	100%	35 613,60			
3.6.22	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	150	214,45	32 167,50	350,00	52 500,00	564,45	84 667,50	150	100%	84 667,50			
3.6.23	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	3,53	55 000,00	194 150,00			55 000,00	194 150,00	3,53	100%	194 150,00			
3.6.24	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	150	227,21	34 081,50	415,47	62 320,50	642,68	96 402,00	150	100%	96 402,00			
3.6.25	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	87	1 000,00	87 000,00			1 000,00	87 000,00	87	100%	87 000,00			
	П2														
3.6.26	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Wilo TOP-S 50/7	шт	1	210 432,58	210 432,58	5 000,00	5 000,00	215 432,58	215 432,58	1	100%	215 432,58			
3.6.27	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	110	2 724,65	299 711,50	457,99	50 378,90	3 182,64	350 090,40	110	100%	350 090,40			
3.6.28	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 50 мм	шт	3	10 000,00	30 000,00			10 000,00	30 000,00	3	100%	30 000,00			
3.6.29	Кран трехходовой муфтовый, Dy 50 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00			
3.6.30	Кран обратный Dy 50 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00			
3.6.31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34			
3.6.32	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.33	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
3.6.34	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49			
3.6.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50	19,5	100%	14 527,50			
3.6.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50	19,5	100%	14 527,50			
3.6.37	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	110	214,45	23 589,50	350,00	38 500,00	564,45	62 089,50	110	100%	62 089,50			
3.6.38	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	2,3	55 000,00	126 500,00			55 000,00	126 500,00	2,3	100%	126 500,00			
3.6.39	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	110	227,21	24 993,10	415,47	45 701,70	642,68	70 694,80	110	100%	70 694,80			
3.6.40	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	59	1 000,00	59 000,00			1 000,00	59 000,00	59	100%	59 000,00			
	П3														
3.6.41	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, Н=7м, Wilo TOP-S 30/7	шт	1	115 771,71	115 771,71	5 000,00	5 000,00	120 771,71	120 771,71	1	100%	120 771,71			
3.6.42	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием	м	75	1 577,89	118 341,75	326,73	24 504,75	1 904,62	142 846,50	75	100%	142 846,50			
3.6.43	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00	3	100%	15 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.7.7	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	8	3 482,33	27 858,64	500,00	4 000,00	3 982,33	31 858,64	8	100%	31 858,64			
3.7.8	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 45х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	145	1 153,46	167 251,70	500,00	72 500,00	1 653,46	239 751,70	145	100%	239 751,70			
3.7.9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	3	4 500,00	13 500,00	3 741,17	11 223,51	8 241,17	24 723,51	3	100%	24 723,51			
3.7.10	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00	3	100%	7 500,00			
3.7.11	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00	3	100%	7 500,00			
3.7.12	Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02	шт	16	2 500,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00	5 000,00	80 000,00	16	100%	80 000,00			
3.7.13	Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, Р=0-6 кгс/см2, МП4У/	комплект	16	2 500,00	40 000,00	2 500,00	40 000,00	5 000,00	80 000,00	16	100%	80 000,00			
3.7.14	Закладная под ртутный технический термометр бобышка БШ-35	шт	12	5 000,00	60 000,00			5 000,00	60 000,00	12	100%	60 000,00			
3.7.15	Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр техни-ческий ртутный длина нижней части 63мм. Т=-35+35, оправа защитная L=63/285, ОТП1 -2 шт/	комплект	8	3 500,00	28 000,00	2 500,00	20 000,00	6 000,00	48 000,00	8	100%	48 000,00			
3.7.16	Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
3.7.17	Кран шаровой проходной Ду65 муфтовый	шт	12	10 000,00	120 000,00			10 000,00	120 000,00	12	100%	120 000,00			
3.7.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	45,6	320,00	14 592,00	425,00	19 380,00	745,00	33 972,00	45,6	100%	33 972,00			
3.7.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	45,6	640,00	29 184,00	425,00	19 380,00	1 065,00	48 564,00	45,6	100%	48 564,00			
3.7.20	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	153	114,45	17 510,85	250,00	38 250,00	364,45	55 760,85	153,0	100%	55 760,85			
3.7.21	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	2,94	55 000,00	161 700,00			55 000,00	161 700,00	2,94	100%	161 700,00			
3.7.22	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	153	227,21	34 763,13	415,47	63 566,91	642,68	98 330,04	153	100%	98 330,04			
3.7.23	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	116	1 000,00	116 000,00			1 000,00	116 000,00	116	100%	116 000,00			
3.7.24	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	45	214,45	9 650,25	350,00	15 750,00	564,45	25 400,25	45	100%	25 400,25			
3.7.25	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщ. 60 мм	м3	2,14	50 000,00	107 000,00			50 000,00	107 000,00	2,14	100%	107 000,00			
3.8	Кондиционирование														
3.8.1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	2 301,51	98 964,93	10 181,16	437 789,88	12 482,67	536 754,81	43,0	100%	536 754,81	43,0	100%	536 754,81
3.8.2	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	1 893,65	81 426,95	10 181,16	437 789,88	12 074,81	519 216,83	43,0	100%	519 216,83	43,0	100%	519 216,83
3.8.3	Сплит-система Gree GWH07	шт	18	130 000,00	2 340 000,00			130 000,00	2 340 000,00	18	100%	2 340 000,00			
3.8.4	Сплит-система Gree GWH09	шт	3	150 000,00	450 000,00			150 000,00	450 000,00	3	100%	450 000,00			
3.8.5	Сплит-система Gree GWH12	шт	20	150 000,00	3 000 000,00			150 000,00	3 000 000,00	20	100%	3 000 000,00			
3.8.6	Сплит-система Gree GWH18	шт	2	200 000,00	400 000,00			200 000,00	400 000,00	2	100%	400 000,00			
3.9	Внутреннее пожаротушение														
	Водопровод В11														
3.9.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	4 000,00	360 000,00	500,00	45 000,00	4 500,00	405 000,00	90	100%	405 000,00			
3.9.2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	180	2 082,39	374 830,20	500,00	90 000,00	2 582,39	464 830,20	180	100%	464 830,20			
3.9.3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	2 072,85	186 556,50	500,00	45 000,00	2 572,85	231 556,50	90	100%	231 556,50			
3.9.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	16	1 060,61	16 969,76	500,00	8 000,00	1 560,61	24 969,76	16	100%	24 969,76			
3.9.5	Масляная окраска труб стальных за 2 раза	м2	119,7	320,00	38 304,00	425,00	50 872,50	745,00	89 176,50	120	100%	89 176,50			
3.9.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	фланец	6	4 126,59	24 759,54	500,00	3 000,00	4 626,59	27 759,54	6	100%	27 759,54			
3.9.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	2	2 530,00	5 060,00	500,00	1 000,00	3 030,00	6 060,00	2	100%	6 060,00			
3.9.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	фланец	12	2 060,00	24 720,00	500,00	6 000,00	2 560,00	30 720,00	12	100%	30 720,00			
3.9.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	2	1 440,00	2 880,00	500,00	1 000,00	1 940,00	3 880,00	2	100%	3 880,00			
3.9.10	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж	шт	2	60 000,00	120 000,00	500,00	1 000,00	60 500,00	121 000,00	2	100%	121 000,00			
3.9.11	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж	шт	1	40 000,00	40 000,00	500,00	500,00	40 500,00	40 500,00	1	100%	40 500,00			
3.9.12	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж	шт	2	30 000,00	60 000,00	500,00	1 000,00	30 500,00	61 000,00	2	100%	61 000,00			
3.9.13	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	1	260 670,00	260 670,00	500,00	500,00	261 170,00	261 170,00	1	100%	260 670,00			
3.9.14	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	2	166 960,00	333 920,00	500,00	1 000,00	167 460,00	334 920,00	2	100%	333 920,00			
3.9.15	Электропривод	шт	3	100 000,00	300 000,00			100 000,00	300 000,00	3	100%	300 000,00			
3.9.16	Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр	шт	2	42 250,00	84 500,00	250,00	1 000,00	42 750,00	85 500,00	2	100%	85 500,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.3	Монтаж вводного распределительного пункта (ВРУ 1-2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Ір-250А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, Ір 100 А - 6шт, тип ПР 8503-2001-5УХЛ3.	комплект	2	200 000,00	400 000,00	3 000,00	6 000,00	203 000,00	406 000,00	2	100%	406 000,00			
4.1.4	Монтаж распределительного пункта (ЩК) в составе: вводной автоматичес-кий переключатель, марки ВА51-35,3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автома-тическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Ір16А -11шт, АЕ2044, 1Р, Ір25А- 1шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Ір16А -2шт, АЕ2044-10Б, 3Р, Ір 40А -2шт, Vigi (УЗО) с диф-ференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 3шт, тип ПР 8503-2101-4УХЛ3	комплект	1	135 000,00	135 000,00	3 000,00	3 000,00	138 000,00	138 000,00	1	100%	138 000,00			
4.1.5	Монтаж распределительного пункта (ЩС -1) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА51-35, 3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА57-31, 3Р, Ір- 63 А - 3шт, ВА57-31, 3Р, Ір - 16А - 5шт, тип ПР 8503-1002-3УХЛ3	комплект	1	190 000,00	190 000,00	3 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	1	100%	193 000,00			
4.1.6	Монтаж распределительного пункта (ЩВ) в составе: вводной автомати-ческий переключатель, марки ВА51-35,3Р, Ір-100А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки АЕ2044, 1Р, Ір16А -3шт, АЕ2044-10Б, 6А, 3Р, Ір1,6А -2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Ір10А -2шт, АЕ2044-10Б, 16А, 3Р, Ір 16А -3шт, АЕ2044-10Б, 63А, 3Р, Ір 63А -1шт, тип ПР 8503-2084-3УХЛ3	комплект	1	190 000,00	190 000,00	3 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	1	100%	193 000,00			
4.1.7	Монтаж щита распределительного (ЩОС-1), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1	100%	93 000,00			
4.1.8	Монтаж щита распределительного (ЩОС-2), тип ЩРВС-36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 32А, Ін 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1	100%	93 000,00			
4.1.9	Монтаж щита распределительного (ЩОС-3), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-7шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 8шт.	комплект	1	96 000,00	96 000,00	3 000,00	3 000,00	99 000,00	99 000,00	1	100%	99 000,00			
4.1.10	Монтаж щита распределительного (ЩОС-4), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 32А, Ін 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1	100%	88 000,00			
4.1.11	Монтаж щита распределительного (ЩОС-5), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-11шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1	100%	83 000,00			
4.1.12	Монтаж щита распределительного (ЩОС-6), тип ЩРВС- 48 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 12шт.	комплект	1	130 000,00	130 000,00	3 000,00	3 000,00	133 000,00	133 000,00	1	100%	133 000,00			
4.1.13	Монтаж щита распределительного (ЩОС-7), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1	100%	88 000,00			
4.1.14	Монтаж щита распределительного (ЩОС-8), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-13шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 2шт.	комплект	1	75 000,00	75 000,00	3 000,00	3 000,00	78 000,00	78 000,00	1	100%	78 000,00			
4.1.15	Монтаж распределительного пункта (ЩС -2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА63-3Р, Ір- 16А - 2шт, ВА63- 1Р, Ір - 16А -6шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1	100%	83 000,00			
4.1.16	Монтаж ящика управления освещением, тип ЯУО9602-74-У31	комплект	1	150 000,00	150 000,00	3 000,00	3 000,00	153 000,00	153 000,00	1	100%	153 000,00			
4.1.17	Установка светильников с металлогалогенной лампой на 70Вт, IP55, тип NBU 30	шт	16	47 000,00	752 000,00	1 606,13	25 698,08	48 606,13	777 698,08	16	100%	777 698,08			
4.1.18	Лампа металлогалогенная на 70Вт, цокольRX7s, тип ДРИ-70	шт	16	4 050,00	64 800,00			4 050,00	64 800,00	16	100%	64 800,00			
4.1.19	Установка светильников, тип ALS.OPL 1x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	12	17 565,28	210 783,36	1 513,87	18 166,44	19 079,15	228 949,80	12	100%	228 949,80			
4.1.20	Установка светильников, тип ALS.OPL 2x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	500	9 000,00	4 500 000,00	2 300,00	1 150 000,00	11 300,00	5 650 000,00	500	100%	5 650 000,00			
4.1.21	Установка светильников, тип ALS.OPL 4x18, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	105	24 000,00	2 520 000,00	2 697,82	283 271,10	26 697,82	2 803 271,10	105	100%	2 803 271,10			
4.1.22	Установка светильников, тип PAC 2x36, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	8	8 000,00	64 000,00	2 300,00	18 400,00	10 300,00	82 400,00	8	100%	82 400,00			
4.1.23	Установка светильников, тип CD 2x18, IP65, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	10	57 675,00	576 750,00	2 697,81	26 978,10	60 372,81	603 728,10	10	100%	603 728,10			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2	Автоматическая-пожарная сигнализация														
	Здание ДК														
4.2.1	Установка прибора пожарно-охранной сигнализации, тип ВЭРС-ПК24	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	1	100%	30 000,00			
4.2.2	Установка батареи аккумуляторной для "ВЭРС-ПК24, тип 12В, 2Ач	шт	1	2 079,74	2 079,74	11 140,18	11 140,18	13 219,92	13 219,92	1	100%	13 219,92			
4.2.3	Установка извещателя пожарного ручного, тип ИПР-К	шт	28	996,16	27 892,48	2 523,65	70 662,20	3 519,81	98 554,68	28	100%	98 554,68			
4.2.4	Уст-ка извещателя пожарного дымового оптико-электронного,тип ИП212-41М	шт	102	650,00	66 300,00	1 500,00	153 000,00	2 150,00	219 300,00	102	100%	219 300,00			
4.2.5	Установка извещателя пожарного теплового максимального, тип ИП101-3	шт	165	607,46	100 230,90	1 500,00	247 500,00	2 107,46	347 730,90	165	100%	347 730,90			
4.2.6	Установка оповещателя охранно-пожарного светового "ВЫХОД", тип Блик С-12	шт	21	2 366,80	49 702,80	250,00	5 250,00	2 616,80	54 952,80	21	100%	54 952,80			
4.2.7	Установка оповещателя звукового, тип АС-10	шт	13	1 100,00	14 300,00	14 229,60	184 984,80	15 329,60	199 284,80	13	100%	199 284,80			
4.2.8	Установка коробк универсальных, тип УК-2П	шт	20	450,00	9 000,00	5 019,35	100 387,00	5 469,35	109 387,00	20	100%	109 387,00			
4.2.9	Установка блока питания на 12В, 2,5А	шт	6	9 431,30	56 587,80	11 201,30	67 207,80	20 632,60	123 795,60	6	100%	123 795,60			
4.2.10	Установка коробк распределительных, тип КРТН-10	шт	3	2 500,00	7 500,00	5 018,85	15 056,55	7 518,85	22 556,55	3	100%	22 556,55			
4.2.11	Прокладка кабельного канала 16х16	м	3300	100,00	330 000,00	300,00	990 000,00	400,00	1 320 000,00	3300	100%	1 320 000,00			
4.2.12	Прокладка кабеля по стене, в кабельном канале масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	3800	50,00	190 000,00	400,00	1 520 000,00	450,00	1 710 000,00	3800	100%	1 710 000,00			
4.2.13	Кабель связи, марки КСПВ 2х0,5мм	м	3350	50,00	167 500,00			50,00	167 500,00	3350	100%	167 500,00			
4.2.14	Кабель связи, марки ШВВП 2х0,75мм	м	270	75,60	20 412,00			75,60	20 412,00	270	100%	20 412,00			
4.2.15	Кабель связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм	м	180	300,00	54 000,00			300,00	54 000,00	180	100%	54 000,00			
4.3	Телефонизация														
	Здание ДК														
4.3.1	Монтаж оптического кросса в стойку 19, в комплекте со сплайс-кассетой, разъемами и пигтейлами. 1U, тип R24-1U-FC-24	комплект	1	33 653,20	33 653,20	1 500,00	1 500,00	35 153,20	35 153,20	1	100%	35 153,20			
4.3.2	Монтаж сетевого коммутатора, тип WS-C3750X-24P-E, Cisco	комплект	1	84 132,92	84 132,92	102 510,37	102 510,37	186 643,29	186 643,29	1	100%	186 643,29			
4.3.3	Установка блока бесперебойного питания Smart-UPSb 220В, 2000ВА, тип SURT2000XLI (Рельсы для установки в 19 стойку, тип SURTRK)	комплект	1	496 384,31	496 384,31	10 439,71	10 439,71	506 824,02	506 824,02	1	100%	506 824,02			
4.3.4	Шкаф настенный, размером до 640х840мм - без стоимости шкафа	шт	4	250,00	1 000,00	3 618,01	14 472,04	3 868,01	15 472,04	4	100%	15 472,04			
4.3.5	Настенный шкаф Legrand XL Vdi 192`` 9U в комплекте с заземлением и монтажными регулируемыми стойками, тип 46211	комплект	1	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	1	100%	45 000,00			
4.3.6	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 100 пар, с замком MAXYS MX-CB-3	комплект	1	7 571,98	7 571,98			7 571,98	7 571,98	1	100%	7 571,98			
4.3.7	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 30 пар, с замком MAXYS MX-CB-1	комплект	1	5 047,97	5 047,97			5 047,97	5 047,97	1	100%	5 047,97			
4.3.8	Кроссировка в шкафу	шт	5			2 500,00	12 500,00	2 500,00	12 500,00	5	100%	12 500,00			
4.3.9	Установка плат разного назначения с подготовкой места установки	плата	5			6 386,64	31 933,20	6 386,64	31 933,20	5	100%	31 933,20			
4.3.10	Плата входной линии, поток E1(ISND PRI) KX-TDA 0290CJ Panasonic	плата	1	168 265,88	168 265,88			168 265,88	168 265,88	1	100%	168 265,88			
4.3.11	Плата выходных аналоговых линий, (16 портов) KX-TDA 0177 XJ Panasonic	плата	4	94 228,86	376 915,44			94 228,86	376 915,44	4	100%	376 915,44			
4.3.12	Электрическая проверка и регулировка оборудования	плата	5			2 700,00	13 500,00	2 700,00	13 500,00	5	100%	13 500,00			
4.3.13	Настройка аппаратуры высокочастотной связи по проводам высоеовольтных линии.	плата	5			11 800,00	59 000,00	11 800,00	59 000,00	5	100%	59 000,00			
4.3.14	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станций прои количестве линий до 64 /Кабель соединительный с разъемом, 3м Amphenol/	комплект	4	8 900,00	35 600,00	147 902,94	591 611,76	156 802,94	627 211,76	4	100%	627 211,76			
4.3.15	Установка розеток телефонных, настенного исполнения 1xRJ-11, тип 6P4C WT-6009A	шт	16	500,00	8 000,00	800,00	12 800,00	1 300,00	20 800,00	16	100%	20 800,00			
4.3.16	Телефонный аппарат, тип KX-TS2350UAJ, Panasonic	комплект	16	5 500,00	88 000,00	6 800,00	108 800,00	12 300,00	196 800,00	16	100%	196 800,00			
	Кабельно-трубная продукция														
4.3.17	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	740,00	1 480,00			740,00	1 480,00	2	100%	1 480,00			
4.3.18	Прокладка миниканала, сеч 16х16мм	м	350	70,00	24 500,00	317,52	111 132,00	387,52	135 632,00	350	100%	135 632,00			
4.3.19	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 40 мм	м	21	336,54	7 067,34	330,66	6 943,86	667,20	14 011,20	21	100%	14 011,20			
4.3.20	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 20 мм	м	13	120,00	1 560,00	282,01	3 666,13	402,01	5 226,13	13	100%	5 226,13			
4.3.21	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 50х3,5 мм	м	2	1 584,82	3 169,64	250,00	500,00	1 834,82	3 669,64	2	100%	3 669,64			
4.3.22	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 25х3,2 мм	м	15	870,09	13 051,35	250,00	3 750,00	1 120,09	16 801,35	15	100%	16 801,35			
4.3.23	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 - без стоимости кабеля	м	51	100,00	5 100,00	150,00	7 650,00	250,00	12 750,00	51	100%	12 750,00			
4.3.24	Прокладка кабеля по стене в миниканале, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	1355	100,00	135 500,00	150,00	203 250,00	250,00	338 750,00	1355	100%	338 750,00			
4.3.25	Кабель марки "ВИТАЯ ПАРА" 2х2х0.52, негорючая, тип UPT Cat.5e	м	1377	117,77	162 169,29			117,77	162 169,29	1377	100%	162 169,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06892	200 000,00	13 784,00			200 000,00	13 784,00	0,06892	100%	13 784,00			
5.3	Стены														
5.3.1	Кладка наружных стен толщ.390 мм из ракушеблока марки IP35 плотностью 1600 кг/м3, на цементно-песчаном растворе марки М100 при высоте этажа до 4 м	м3	99,52	12 745,65	1 268 447,09	5 121,20	509 661,82	17 866,85	1 778 108,91	99,52	100%	1 778 108,91			
	Перегородки														
5.3.2	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен при высоте этажа до 4 м	м3	13,86	12 745,65	176 654,71	5 121,10	70 978,45	17 866,75	247 633,16	13,86	100%	247 633,16			
5.4	Перемычки														
5.4.1	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ16-37 - 0,041м3 - 20шт., 3ПБ13-37 - 0,034м3 - 6шт., 3ПП27-71 AtV - 0,227м3 - 4шт.)	м3	1,932	148 525,95	286 952,14	30 381,98	58 697,99	178 907,93	345 650,12	1,932	100%	345 650,12			
5.5	Перекрытие														
5.5.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 75.12-4,5AmV-m - 6шт.,1ПК 75.10-4,5AmV-m - 2шт.)	м2	69	11 726,40	809 121,60	2 000,00	138 000,00	13 726,40	947 121,60	69	100%	947 121,60			
5.5.2	Установка и металлизация стальных анкерных крепежных элементов арматурных стыковых накладок (арматура класса А-I, d 6мм L=700мм -16шт., L=800мм -12шт)	т	0,00472	250 000,00	1 180,00	2 500,00	11,80	252 500,00	1 191,80	0,00472	100%	1 191,80			
	Монолитный участок МУ1 (2шт)														
5.5.3	Устройство монолитных ж/б участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В25	м3	2,52	70 557,07	177 803,82	15 190,99	38 281,29	85 748,06	216 085,11	2,52	100%	216 085,11			
5.5.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2 (полоса - 200х75х6мм-1шт - 0,0071т., арматура А-III, d 10 мм L=120мм - 2шт - 0,0016т.)	т	0,00696	224 251,63	1 560,79	148 464,10	1 033,31	372 715,73	2 594,10	0,00696	100%	2 594,10			
5.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,24416	200 000,00	48 832,00			200 000,00	48 832,00	0,24416	100%	48 832,00			
5.5.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,2676	200 000,00	53 520,00			200 000,00	53 520,00	0,2676	100%	53 520,00			
5.5.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00568	200 000,00	1 136,00			200 000,00	1 136,00	0,00568	100%	1 136,00			
5.5.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	200 000,00	12 000,00			200 000,00	12 000,00	0,06	100%	12 000,00			
5.5.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1826	200 000,00	36 520,00			200 000,00	36 520,00	0,1826	100%	36 520,00			
5.5.10	Заполнение пространства керамзитом	м3	1,44	13 620,16	19 613,03	1 788,89	2 576,00	15 409,05	22 189,03	1,44	100%	22 189,03			
	Стакан под дефлектор СБ-4 (2шт)														
5.5.11	Установка опорных сборных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м - без стоимости стакана	шт	2	2 500,00	5 000,00	2 450,00	4 900,00	4 950,00	9 900,00	2	100%	9 900,00			
5.5.12	Стакан сборный ж/б СБ4А-1	м3	0,12	120 000,00	14 400,00			120 000,00	14 400,00	0,12	100%	14 400,00			
5.6	Кровля														
5.6.1	Устройство оклеечной пароизоляции из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	90	2 648,00	238 320,00	500,00	45 000,00	3 148,00	283 320,00	90	100%	283 320,00			
5.6.2	Утепление покрытия керамзитом толщиной 150мм	м3	13,5	13 620,16	183 872,16	1 788,89	24 150,02	15 409,05	208 022,18	13,5	100%	208 022,18			
5.6.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.30 мм	м2	90	1 225,38	110 284,20	1 200,00	108 000,00	2 425,38	218 284,20	90	100%	218 284,20			
5.6.4	Устройство кровель плоских четырехслойных из 3-х слоев рубероида марки РПК-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	90	4 972,00	447 480,00	1 000,00	90 000,00	5 972,00	537 480,00	90	100%	537 480,00			
5.6.5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	37,4	2 954,78	110 508,77	333,65	12 478,51	3 288,43	122 987,28	37,4	100%	122 987,28			
	Парапет														
5.6.6	Устройство ж/бетонных монолитных парапетов из бетона класса В15	м3	1,27	57 742,10	73 332,47	15 190,99	19 292,56	72 933,09	92 625,02	1,27	100%	92 625,02			
5.6.7	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d - 5 мм	т	0,0368	200 000,00	7 360,00			200 000,00	7 360,00	0,0368	100%	7 360,00			
	Водосток														
5.6.8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 100 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	1	100%	4 000,00			
5.6.9	Укладка стальных водостоков из труб электросварных, 102х2,5 мм	м	0,89	4 500,00	4 005,00	5 000,00	4 450,00	9 500,00	8 455,00	0,89	100%	8 455,00			
5.6.10	Масляная окраска стальных труб в 2 слоя	м2	0,15	640,00	96,00	425,00	63,75	1 065,00	159,75	0,15	100%	159,75			
	Молниеотвод														
5.6.11	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8AI	м	40,8	250,00	10 200,00	500,00	20 400,00	750,00	30 600,00	40,80	100%	30 600,00			
5.7	Полы														
5.7.1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,85	13 620,16	11 577,14	1 788,89	1 520,56	15 409,05	13 097,69	0,85	100%	13 097,69			
	Тип 1														
5.7.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	76,32	2 850,55	217 553,98	712,62	54 387,92	3 563,18	271 941,90	76,32	100%	271 941,90			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.12	*Крыльцо Кр - 1 (1шт)*														
5.12.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,8	2 850,55	5 130,99	712,63	1 282,73	3 563,18	6 413,72	1,8	100%	6 413,72			
5.12.2	Устройство крылец и ступеней из бетона класса В 20 на с/с цементе, W4, толщ.100 мм	м3	0,18	60 545,00	10 898,10	15 190,99	2 734,38	75 735,99	13 632,48	0,18	100%	13 632,48			
5.12.3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,8	962,25	1 732,05	1 000,00	1 800,00	1 962,25	3 532,05	1,8	100%	3 532,05			
5.12.4	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	1,8	5 867,97	10 562,35	1 200,00	2 160,00	7 067,97	12 722,35	1,8	100%	12 722,35			
5.13	Пандус Пс-1 /2,6х1,5/														
5.13.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	4,32	5 701,10	24 628,75	1 425,26	6 157,12	7 126,36	30 785,88	4,32	100%	30 785,88			
5.13.2	Устройство пандуса монолитного ж/б из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,62	57 742,30	35 800,23	15 190,99	9 418,41	72 933,29	45 218,64	0,62	100%	45 218,64			
5.13.3	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00917	200 000,00	1 834,00			200 000,00	1 834,00	0,00917	100%	1 834,00			
5.14	Отмостка шириной 1000мм														
5.14.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	39	5 701,10	222 342,90	1 425,26	55 585,14	7 126,36	277 928,04	39	100%	277 928,04			
5.14.2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	39	33 138,05	1 292 383,95	1 000,00	39 000,00	34 138,05	1 331 383,95						
5.15	Дымовая труба (2шт)														
5.15.1	Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,336	35 000,00	11 760,00	150 000,00	50 400,00	185 000,00	62 160,00	0,336	100%	62 160,00			
5.15.2	Дымовая труба из стали 20, на Ру до 10МПа, 219х4,0 мм	т	0,104	423 211,36	44 013,98			423 211,36	44 013,98	0,104	100%	44 013,98			
5.15.3	Стойки из трубы Д -189х4мм	т	0,232	639 256,32	148 307,47			639 256,32	148 307,47	0,232	100%	148 307,47			
5.15.4	Очистка полости и испытание трубы на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода 200 мм	м	16,1	1 187,51	19 118,91	1 000,00	16 100,00	2 187,51	35 218,91	16,10	100%	35 218,91			
5.15.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,072	320,00	2 903,04	425,00	3 855,60	745,00	6 758,64	9,072	100%	6 758,64			
5.15.6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза	м2	9,072	640,00	5 806,08	425,00	3 855,60	1 065,00	9 661,68	9,072	100%	9 661,68			
6	Внутренние инженерные системы котельной														
6.1	Водопровод В1														
6.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	100%	35 688,60			
6.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м	12	4 902,22	58 826,64	2 727,72	32 732,64	7 629,94	91 559,28	12	100%	91 559,28			
6.1.3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Водмерный узел1														
6.1.4	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	узел	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63	1	100%	56 744,63			
6.1.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	40 800,00	163 200,00			40 800,00	163 200,00	4	100%	163 200,00			
6.1.6	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.1.7	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	1	100%	35 000,00			
	Водопровод Т1														
6.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	100%	35 688,60			
6.1.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Канализация К1														
6.1.10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,5	1 900,38	6 651,33	924,33	3 235,16	2 824,71	9 886,49	3,5	100%	9 886,49			
6.1.11	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12	2 386,37	28 636,44	924,33	11 091,96	3 310,70	39 728,40	12	100%	39 728,40			
6.1.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/	м	0,5	12 472,70	6 236,35	2 727,72	1 363,86	15 200,42	7 600,21	0,5	100%	7 600,21			
6.1.13	Отвод прямой, d 100 мм	шт	1	770,00	770,00			770,00	770,00	1	100%	770,00			
6.1.14	Отвод 45 град. 50х50	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00	2	100%	500,00			
6.1.15	Отвод прямой, d 50 мм	шт	3	250,00	750,00			250,00	750,00	3	100%	750,00			
6.1.16	Тройник 100х50	шт	1	850,00	850,00			850,00	850,00	1	100%	850,00			
6.1.17	Тройник прямой, d 110 мм	шт	2	1 100,00	2 200,00			1 100,00	2 200,00	2	100%	2 200,00			
	Оборудование														
6.1.18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	25 000,00	25 000,00	1 657,81	1 657,81	26 657,81	26 657,81	1	100%	26 657,81			
6.1.19	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	37 186,19	37 186,19	1 933,09	1 933,09	39 119,28	39 119,28	1	100%	39 119,28			
6.1.20	Установка смесителей для умывальника	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00	1	100%	8 500,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.6	Установка бака расширительного мембранного, V=500л	бак	1	226 000,00	226 000,00	5 000,00	5 000,00	231 000,00	231 000,00	1	100%	231 000,00			
6.4.7	Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 20, DN 65, типа Bugatti	шт	8	10 500,00	84 000,00			10 500,00	84 000,00	8	100%	84 000,00			
6.4.8	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 65, типа Bugatti	шт	2	15 000,00	30 000,00			15 000,00	30 000,00	2	100%	30 000,00			
6.4.9	Установка фильтров сетчатых фланцевых, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	100%	36 363,00			
6.4.10	Краны шаровые мутовый "М"-"М", PN 25, DN 40, типа Bugatti	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
6.4.11	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 40, типа Bugatti	шт	2	7 000,00	14 000,00			7 000,00	14 000,00	2	100%	14 000,00			
6.4.12	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 20, типа Bugatti	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.4.13	Клапан предохранительный типа 2115SYR, PN 3, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.14	Автоматический спускник воздуха типа IVR1/2, PN 10, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.15	Установка фильтра сетчатого муфтового, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49			
6.4.16	Установка фильтра мехочистки колбового, типа 20" Big blue, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	15 000,00	15 000,00	1 328,05	1 328,05	16 328,05	16 328,05	1	100%	16 328,05			
6.4.17	Установка фильтра умягчающего колбового, типа Ecozon-200, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	265 000,00	265 000,00	1	100%	265 000,00			
6.4.18	Установка манометра с 3-х ходовым краном, тип МП3-У	комплект	3	5 000,00	15 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	3	100%	22 500,00			
6.4.19	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 25х2,5 мм	м	9	1 062,91	9 566,19	759,00	6 831,00	1 821,91	16 397,19	9	100%	16 397,19			
6.4.20	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 38х2,5 мм	м	4,6	1 540,13	7 084,60	759,00	3 491,40	2 299,13	10 576,00	5	100%	10 576,00			
6.4.21	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 45х2,5 мм	м	5	2 540,00	12 700,00	759,00	3 795,00	3 299,00	16 495,00	5	100%	16 495,00			
6.4.22	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 76х3,0 мм	м	14	3 545,00	49 630,00	759,00	10 626,00	4 304,00	60 256,00	14	100%	60 256,00			
6.4.23	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 89х3,5 мм	м	22	7 854,00	172 788,00	759,00	16 698,00	8 613,00	189 486,00	22	100%	189 486,00			
6.4.24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	320,00	4 928,00	425,00	6 545,00	745,00	11 473,00	15,4	100%	11 473,00			
6.4.25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	15,4	640,00	9 856,00	425,00	6 545,00	1 065,00	16 401,00	15,4	100%	16 401,00			
6.4.26	Отвод 90° Ду 89х3,5мм	шт	10	1 170,00	11 700,00			1 170,00	11 700,00	10	100%	11 700,00			
6.4.27	Отвод 90° Ду 79х3,5мм	шт	4	980,00	3 920,00			980,00	3 920,00	4	100%	3 920,00			
6.4.28	Тройник прямой 90°-89х3,5-76х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.29	Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм	шт	4	1 300,00	5 200,00			1 300,00	5 200,00	4	100%	5 200,00			
6.4.30	Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.31	Переход-57х4,0-45х2,5мм	шт	4	280,00	1 120,00			280,00	1 120,00	4	100%	1 120,00			
	Дымовая изолированная труба одномачтовая														
6.4.32	Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00			
6.4.33	Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00			
6.4.34	Газоотвод диаметром 220мм тройник	шт	2	21 000,00	42 000,00	1 500,00	3 000,00	22 500,00	45 000,00	2	100%	45 000,00			
6.4.35	Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан	шт	2	30 000,00	60 000,00	1 500,00	3 000,00	31 500,00	63 000,00	2	100%	63 000,00			
6.4.36	Газоотвод диаметром 220мм - 90°	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	100%	26 000,00			
6.4.37	Газоотвод диаметром 220мм прямой	шт	6	5 000,00	30 000,00	1 500,00	9 000,00	6 500,00	39 000,00	6	100%	39 000,00			
6.4.38	Газоотвод диаметром 220мм промежуточный	шт	2	5 000,00	10 000,00	1 500,00	3 000,00	6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00			
6.4.39	Башня одномачтовая Н=7м	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	100%	43 000,00			
6.4.40	Хомуты крепления	шт	16	1 000,00	16 000,00	1 500,00	24 000,00	2 500,00	40 000,00	16	100%	40 000,00			
6.4.41	Опора под мачту	шт	2	10 000,00	20 000,00	1 500,00	3 000,00	11 500,00	23 000,00	2	100%	23 000,00			
6.5	Внутренее газоснабжение котельной														
6.5.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20	778,06	15 561,20	759,00	15 180,00	1 537,06	30 741,20	20	100%	30 741,20			
6.5.2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	13,5	1 062,91	14 349,29	759,00	10 246,50	1 821,91	24 595,79	13,5	100%	24 595,79			
6.5.3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	7	1 540,13	10 780,91	759,00	5 313,00	2 299,13	16 093,91	7	100%	16 093,91			
6.5.4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм	м	6,5	6 568,61	42 695,97	800,00	5 200,00	7 368,61	47 895,97	6,5	100%	47 895,97			
6.5.5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 150 мм	м	3,5	10 320,48	36 121,68	759,00	2 656,50	11 079,48	38 778,18	3,5	100%	38 778,18			
6.5.6	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	1 500,00	1 800,00	500,00	600,00	2 000,00	2 400,00	1,2	100%	2 400,00			
6.5.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х3,5 мм /гильзы/	м	0,6	10 320,48	6 192,29	759,00	455,40	11 079,48	6 647,69	0,6	100%	6 647,69			
6.5.8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,0 мм /гильзы/	м	0,6	6 568,61	3 941,17	759,00	455,40	7 327,61	4 396,57	0,6	100%	4 396,57			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.24	Серьга СРС-7-16	шт	6	786,00	4 716,00			786,00	4 716,00	6	100%	4 716,00			
7.2.25	Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	12	1 026,00	12 312,00			1 026,00	12 312,00	12	100%	12 312,00			
7.2.26	Ошиновка (провода ВЛ)	шт	12	1 000,00	12 000,00			1 000,00	12 000,00	12	100%	12 000,00			
7.2.27	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00184	833 691,20	1 533,99			833 691,20	1 533,99	0,00184	100%	1 533,99			
7.2.28	Траверса ТМ2	шт	1	13 280,99	13 280,99			13 280,99	13 280,99	1	100%	13 280,99			
7.2.29	Траверса ТМ3	шт	4	12 511,78	50 047,12			12 511,78	50 047,12	4	100%	50 047,12			
7.2.30	Траверса ТМ5	шт	1	8 269,09	8 269,09			8 269,09	8 269,09	1	100%	8 269,09			
7.2.31	Траверса ТМ6	шт	2	13 593,48	27 186,96			13 593,48	27 186,96	2	100%	27 186,96			
7.2.32	Накладка ОГ1	шт	1	4 615,30	4 615,30			4 615,30	4 615,30	1	100%	4 615,30			
7.2.33	Накладка ОГ2	шт	4	2 001,15	8 004,60			2 001,15	8 004,60	4	100%	8 004,60			
7.2.34	Накладка ОГ5	шт	2	1 057,66	2 115,32			1 057,66	2 115,32	2	100%	2 115,32			
7.2.35	Хомут Х1	шт	8	1 195,91	9 567,28			1 195,91	9 567,28	8	100%	9 567,28			
7.2.36	Хомут Х2	шт	1	1 195,91	1 195,91			1 195,91	1 195,91	1	100%	1 195,91			
7.2.37	Хомут Х7	шт	6	1 195,91	7 175,46			1 195,91	7 175,46	6	100%	7 175,46			
7.2.38	Хомут Х8	шт	2	1 195,91	2 391,82			1 195,91	2 391,82	2	100%	2 391,82			
7.2.39	Болт Б5	шт	2	757,20	1 514,40			757,20	1 514,40	2	100%	1 514,40			
7.2.40	Кронштейн У1	шт	3	3 365,31	10 095,93			3 365,31	10 095,93	3	100%	10 095,93			
7.2.41	Стяжка Г1	шт	6	3 797,99	22 787,94			3 797,99	22 787,94	6	100%	22 787,94			
7.2.42	Проводник ЗП1	м	15,6	1 021,63	15 937,43			1 021,63	15 937,43	15,6	100%	15 937,43			
7.2.43	Кронштейн РА1	шт	2	8 773,87	17 547,74			8 773,87	17 547,74	2	100%	17 547,74			
7.2.44	Кронштейн РА4	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
7.2.45	Кронштейн РА5	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
	Заземление														
7.2.46	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	35	500,00	17 500,00	250,00	8 750,00	750,00	26 250,00	35	100%	26 250,00			
7.2.47	Сталь круглая класса А-I, диам 16 мм	м	35	2 000,00	70 000,00			2 000,00	70 000,00	35	100%	70 000,00			
	Заземление КТПГ и ДЭС														
7.2.48	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	12,6			2 150,55	27 096,93	2 150,55	27 096,93	12,6	100%	27 096,93			
7.2.49	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,6			2 151,55	27 109,53	2 151,55	27 109,53	12,6	100%	27 109,53			
7.2.50	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	60	500,00	30 000,00	350,00	21 000,00	850,00	51 000,00	60	100%	51 000,00			
7.2.51	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам. 16 мм, /длиной 5 м - 10шт/	м	50	250,00	12 500,00	350,00	17 500,00	600,00	30 000,00	50	100%	30 000,00			
	Заземление и молниезащита														
7.2.52	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	44,1			2 150,55	94 839,26	2 150,55	94 839,26	44,1	100%	94 839,26			
7.2.53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	44,1			2 151,55	94 883,36	2 151,55	94 883,36	44,1	100%	94 883,36			
7.2.54	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	210	500,00	105 000,00			500,00	105 000,00	210	100%	105 000,00			
7.2.55	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм	м	80	250,00	20 000,00	350,00	28 000,00	600,00	48 000,00	80	100%	48 000,00			
7.2.56	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм	м	60	250,00	15 000,00	350,00	21 000,00	600,00	36 000,00	60	100%	36 000,00			
7.3	Кабельная линия КЛ-0,4кВ														
	Земляные работы														
7.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	441			155,42	68 540,22	155,42	68 540,22	441	100%	68 540,22			
7.3.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	441			62,54	27 580,14	62,54	27 580,14	441	100%	27 580,14			
7.3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	630			190,94	120 292,20	190,94	120 292,20	630	100%	120 292,20			
7.3.4	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб, диам. 100мм	м	63	550,00	34 650,00	450,00	28 350,00	1 000,00	63 000,00	63	100%	63 000,00			
7.3.5	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 50х3мм	м	6	1 091,32	6 547,92	352,06	2 112,36	1 443,38	8 660,28	6	100%	8 660,28			
7.3.6	Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 65х3,2мм	м	6	1 479,76	8 878,56	508,67	3 052,02	1 988,43	11 930,58	6	100%	11 930,58			
7.3.7	Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	75	100,00	7 500,00	250,00	18 750,00	350,00	26 250,00	75	100%	26 250,00			
7.3.8	Кабели до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг - без стоимости кабеля	м	567	100,00	56 700,00	250,00	141 750,00	350,00	198 450,00	567	100%	198 450,00			
7.3.9	Кабель силовой, марки ВБбШВ 5х150 мм2	м	180	21 776,00	3 919 680,00			21 776,00	3 919 680,00	180	100%	3 919 680,00			
7.3.10	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х50мм2	м	240	7 815,00	1 875 600,00			7 815,00	1 875 600,00	240	100%	1 875 600,00			
7.3.11	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х35мм2	м	120	6 072,00	728 640,00			6 072,00	728 640,00	120	100%	728 640,00			
7.3.12	Кабель силовой, марки ВВГнгLS 5х16мм2	м	70	2 500,00	175 000,00			2 500,00	175 000,00	70	100%	175 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1	Вход-выход полиэтиленового газопровода из земли														
9.1.1	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,02	45 370,00	907,40	15 190,99	303,82	60 560,99	1 211,22	0,02	100%	1 211,22			
9.1.2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8,0мм /футляр/	м	4	10 609,88	42 439,52	250,00	1 000,00	10 859,88	43 439,52	4	100%	43 439,52			
9.1.3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм с пневматическим испытанием	м	4	4 224,71	16 898,84	250,00	1 000,00	4 474,71	17 898,84	4	100%	17 898,84			
9.1.4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	шт	6	6 516,86	39 101,16	250,00	1 500,00	6 766,86	40 601,16	6	100%	40 601,16			
9.1.5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	4	250,00	1 000,00	500,00	2 000,00	750,00	3 000,00	4	100%	3 000,00			
9.1.6	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	4	5 000,00	20 000,00	650,00	2 600,00	5 650,00	22 600,00	4	100%	22 600,00			
9.1.7	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1 000,00	12 000,00	730,09	8 761,08	1 730,09	20 761,08	12	100%	20 761,08			
9.1.8	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
9.1.9	Муфта ПЭ редукционная с компрессионным соединением DN 160, PN 16	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
9.1.10	Отвод ПЭ 90° компрессионный прямой DN 160х160, PN 16	шт	4	10 000,00	40 000,00			10 000,00	40 000,00	4	100%	40 000,00			
9.1.11	Пластина 5х400х500 мм	т	0,03428	206 748,37	7 087,33			206 748,37	7 087,33	0,03428	100%	7 087,33			
9.1.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,75	320,00	1 520,00	425,00	2 018,75	745,00	3 538,75	4,75	100%	3 538,75			
9.1.13	Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза	м2	4,75	640,00	3 040,00	425,00	2 018,75	1 065,00	5 058,75	4,75	100%	5 058,75			
	Опознавательный знак (2шт)														
9.1.14	Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01208	50 000,00	604,00	150 000,00	1 812,00	200 000,00	2 416,00	0,01208	100%	2 416,00			
9.1.15	Лист диск диаметром 200мм - 2шт	т	0,00106	289 395,92	306,76			289 395,92	306,76	0,00106	100%	306,76			
9.1.16	Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт	т	0,01174	308 160,02	3 617,80			308 160,02	3 617,80	0,01174	100%	3 617,80			
9.1.17	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,16	57 742,30	9 238,77	15 190,99	2 430,56	72 933,29	11 669,33	0,16	100%	11 669,33			
9.1.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,374	320,00	439,68	425,00	583,95	745,00	1 023,63	1,374	100%	1 023,63			
9.1.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	1,374	640,00	879,36	425,00	583,95	1 065,00	1 463,31	1,374	100%	1 463,31			
	Опора подвижная ОП-1 (4шт)														
9.1.20	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,792			2 150,55	1 703,24	2 150,55	1 703,24	0,792	100%	1 703,24			
9.1.21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,472			1 155,42	545,36	1 155,42	545,36	0,472	100%	545,36			
9.1.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,44	2 850,55	4 104,79	406,88	585,91	3 257,43	4 690,70	1,44	100%	4 690,70			
9.1.23	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цемете, W 4	м3	0,416	57 742,30	24 020,80	15 190,99	6 319,45	72 933,29	30 340,25	0,416	100%	30 340,25			
9.1.24	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	3,2	1 555,10	4 976,32	712,63	2 280,42	2 267,73	7 256,74	3,2	100%	7 256,74			
9.1.25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т (труба диам. 76х4мм-1196мм-4шт, лист 180х180х5мм-4шт,полка,хомуты,гайки)	т	0,076796	639 256,32	49 092,33	109 831,66	8 434,63	749 087,98	57 526,96	0,076796	100%	57 526,96			
9.1.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,07	320,00	662,40	425,00	879,75	745,00	1 542,15	2,07	100%	1 542,15			
9.1.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	2,07	640,00	1 324,80	425,00	879,75	1 065,00	2 204,55	2,07	100%	2 204,55			
9.2	Площадка ПГБ-1														
	Фундамент ФМ-1 (2шт)														
9.2.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	2			2 150,55	4 301,10	2 150,55	4 301,10	2,0	100%	4 301,10			
9.2.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2			1 155,42	2 310,84	1 155,42	2 310,84	2,0	100%	2 310,84			
9.2.3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	м2	3,71	5 701,10	21 151,08	813,76	3 019,05	6 514,86	24 170,13	3,71	100%	24 170,13			
9.2.4	Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм	м2	3,71	1 312,03	4 867,63	1 000,00	3 710,00	2 312,03	8 577,63	3,71	100%	8 577,63			
9.2.5	Устройство ленточных фундаментов из бетона кл. В15, на с/с цементе, W 6	м3	2,28	53 000,00	120 840,00	13 000,00	29 640,00	66 000,00	150 480,00	2,28	100%	150 480,00			
9.2.6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,018	224 251,63	4 036,53	148 464,10	2 672,35	372 715,73	6 708,88	0,018	100%	6 708,88			
9.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	5	1 055,10	5 275,50	712,63	3 563,15	1 767,73	8 838,65	5	100%	8 838,65			
	ПГБ-13														
9.2.8	Установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-13-2НУ1-СГ-ЭК, с двумя линией редуцирования и байпасом с узлом учета газа СТГ 80-250 электронным корректором micro Elcor2 и обогребом. Регулятор давления РДГ-50Н	комплект	1	2 884 557,73	2 884 557,73	18 045,67	18 045,67	2 902 603,40	2 902 603,40	1	100%	2 902 603,40			
9.2.9	Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Dy 100 мм	шт	2	43 652,92	87 305,84	5 232,80	10 465,60	48 885,72	97 771,44	2	100%	97 771,44			
9.2.10	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 25х2,0мм (1 м)	т	0,00113	420 621,78	475,30	1 001 784,42	1 132,02	1 422 406,20	1 607,32	0,00113	100%	1 607,32			
9.2.11	Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 108х6,0мм (15м)	т	0,95804	294 356,04	282 004,86	227 298,95	217 761,49	521 654,99	499 766,35	0,95804	100%	499 766,35			
9.2.12	Тройник 219,1х6 - 114,3х3,6мм	шт	1	9 790,00	9 790,00			9 790,00	9 790,00	1	100%	9 790,00			
9.2.13	Отвод 90° Ду 108х4,0мм	шт	2	1 480,00	2 960,00			1 480,00	2 960,00	2	100%	2 960,00			
9.2.14	Опора ОП52 - 100.108	шт	2	1 000,00	2 000,00			1 000,00	2 000,00	2	100%	2 000,00			
9.2.15	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.3.14	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм 30с41нж	шт	1	37 950,00	37 950,00	10 000,00	10 000,00	47 950,00	47 950,00	1	100%	47 950,00			
9.3.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	2	2 430,00	4 860,00	2 500,00	5 000,00	4 930,00	9 860,00	2	100%	9 860,00			
9.3.16	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж	шт	2	71 850,00	143 700,00	10 000,00	20 000,00	81 850,00	163 700,00	2	100%	163 700,00			
9.3.17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	4	4 060,00	16 240,00	2 500,00	10 000,00	6 560,00	26 240,00	4	100%	26 240,00			
9.3.18	Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200	м	150	120,00	18 000,00	166,55	24 982,50	286,55	42 982,50	150	100%	42 982,50			
9.3.19	Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее	м	150	13,75	2 062,50	200,00	30 000,00	213,75	32 062,50	150	100%	32 062,50			
9.3.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,5	320,00	3 040,00	425,00	4 037,50	745,00	7 077,50	9,5	100%	7 077,50			
9.3.21	Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза	м2	9,5	640,00	6 080,00	425,00	4 037,50	1 065,00	10 117,50	9,5	100%	10 117,50			
9.3.22	Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм	врезка	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	2	100%	15 000,00			
	Контроль качества сварных соединений														
9.3.22	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00	2	100%	13 000,00			
9.3.23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	12	500,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	6 500,00	78 000,00	12	100%	78 000,00			
9,4	Опора освещения с молниеотводом МО-1 Н-15м (1шт)														
9.4.1	Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с установленным молниеотводом и кронштейном под светильники)	опора	1	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00	1	100%	6 500,00			
9.4.2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 10S-3,5	шт	1	82 496,62	82 496,62			82 496,62	82 496,62	1	100%	82 496,62			
9.4.3	Молниеотвод и кронштейны из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0316	639 256,32	20 200,50			639 256,32	20 200,50	0,0316	100%	20 200,50			
9.4.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	м2	2,5	1 555,10	3 887,75	712,63	1 781,58	2 267,73	5 669,33	2,50	100%	5 669,33			
9.4.5	Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, 40х4мм (L=370мм - 2шт., L=580мм - 1шт.)	м	1,32	300,00	396,00	250,00	330,00	550,00	726,00	1,32	100%	726,00			
9.4.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой сталиAl, диаметр 6мм	м	15	250,00	3 750,00	250,00	3 750,00	500,00	7 500,00	15,00	100%	7 500,00			
9.4.7	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм - без стоимости труб	м	5,97	250,00	1 492,50	1 500,00	8 955,00	1 750,00	10 447,50	5,97	100%	10 447,50			
9.4.8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 65х3,2 мм	м	5,87	1 479,76	8 686,19			1 479,76	8 686,19	5,87	100%	8 686,19			
9.4.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 80х3,5 мм	м	0,12	1 882,99	225,96			1 882,99	225,96	0,12	100%	225,96			
	Заземление														
9.4.10	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	15,68			2 150,55	33 720,62	2 150,55	33 720,62	15,68	100%	33 720,62			
9.4.11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,68			1 155,42	18 116,99	1 155,42	18 116,99	15,68	100%	18 116,99			
9.4.12	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /полоса 40х4мм/	м	32	500,00	16 000,00	250,00	8 000,00	750,00	24 000,00	32	100%	24 000,00			
9.4.13	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /полоса 25х4мм/	м	6,6	450,00	2 970,00	250,00	1 650,00	700,00	4 620,00	7	100%	4 620,00			
9.4.14	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	8	500,00	4 000,00	450,00	3 600,00	950,00	7 600,00	8	100%	7 600,00			
10	Теплосеть														
10,1	Земляная работа														
10.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	53,434			155,42	8 304,71	155,42	8 304,71	53,43	100%	8 304,71			
10.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	4,022			2 150,55	8 649,51	2 150,55	8 649,51	4,022	100%	8 649,51			
10.1.3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	16,874			155,42	2 622,56	155,42	2 622,56	16,874	100%	2 622,56			
10.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	м3	1,27			2 150,55	2 731,20	2 150,55	2 731,20	1,27	100%	2 731,20			
10.1.5	Погрузка грунта 3 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1,27			701,10	890,40	701,10	890,40	1,27	100%	890,40			
10.1.6	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	33,929			904,62	30 692,85	904,62	30 692,85	33,929	100%	30 692,85			
10.1.7	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	18,144			191,92	3 482,20	191,92	3 482,20	18,144	100%	3 482,20			
10.1.8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	46,566			62,54	2 912,24	62,54	2 912,24	46,57	100%	2 912,24			
10.1.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,174			1 155,42	5 978,14	1 155,42	5 978,14	5,174	100%	5 978,14			
10.1.10	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,7			265,70	10 282,59	265,70	10 282,59	38,7	100%	10 282,59			
10.1.11	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м /в боковой резерв/	м3	5,71			350,16	1 999,41	350,16	1 999,41	5,71	100%	1 999,41			
	Ж/Б лотки														
10.1.12	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	57,[illegible]	2 850,55	164 191,68	406,88	23 436,29	3 257,43	187 627,97	57,6	100%	187 627,97			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.2.11	Укладка футляра из стальных труб Ф219х4,0 мм (L=200мм - 19шт)	м	3,8	12000,00	45600,00	1371,55	5211,89	13371,55	50811,89	4	100%	50 811,89			
11.2.12	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм	м	144	250,00	36000,00	1549,17	223080,48	1799,17	259080,48	144	100%	259 080,48			
11.2.13	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм	шт	10	5000,00	50000,00	18483,05	184830,50	23483,05	234830,50	10	100%	234 830,50			
11.2.14	Нанесение весьма усиленной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	м	144	2000,00	288000,00	2134,31	307340,64	4134,31	595340,64	144	100%	595 340,64			
11.2.15	Установка ПЭ тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 315х160х315 мм	шт	2	80417,56	160835,12	1500,00	3000,00	81917,56	163835,12	2	100%	163 835,12			
11.2.16	Установка ПЭ тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160 мм	шт	4	8989,54	35958,16	1500,00	6000,00	10489,54	41958,16	4	100%	41 958,16			
11.2.17	Установка ПЭ тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160 мм	шт	1	15000,00	15000,00	1500,00	1500,00	16500,00	16500,00	1	100%	16 500,00			
11.2.18	Установка полиэтиленовых переходов, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63мм	шт	1	1916,29	1916,29	1800,00	1800,00	3716,29	3716,29	1	100%	3 716,29			
11.2.19	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	2	7916,72	15833,44	1800,00	3600,00	9716,72	19433,44	2	100%	19 433,44			
11.2.20	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	1	965,54	965,54	1800,00	1800,00	2765,54	2765,54	1	100%	2 765,54			
11.2.21	Установка втулки под фланец Dy-63 мм PE 100 SDR 17	шт	2	1098,72	2197,44	1800,00	3600,00	2898,72	5797,44	2	100%	5 797,44			
11.2.22	Установка втулки под фланец Dy-160 мм PE 100 SDR 18	шт	16	3747,49	59959,84	1800,00	28800,00	5547,49	88759,84	16	100%	88 759,84			
11.2.23	Установка свободных фланецев PP/сталь 63/50 PE100 SDR17) (шпилька АМ16х х100-8шт, гайка Ам16-16шт, шайба М16-8шт, пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 -0,02м2)	комплект	2	2 889,38	5778,76	1 800,00	3600,00	4689,38	9378,76	2	100%	9 378,76			
11.2.24	Установка свободных фланецев PP/сталь 160/150 PE 100 SDR 17 (шпилька АМ20х130 - 128шт., гайка Ам20 - 128шт., шайба М20 - 128шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 1м2)	комплект	16	8 324,98	133199,68	1 800,00	28800,00	10124,98	161999,68	16	100%	161 999,68			
11.2.25	Установка гидрантов подземных пожарных ПГ Н=0.8м	шт	4	35 000,00	140000,00	3 580,10	14320,40	38580,10	154320,40	4	100%	154 320,40			
11.2.26	Установка фланцевых стальных тройника ППТФ Ф150х100 мм с пожарной подставкой	комплект	4	118 500,00	474000,00	1 800,00	7200,00	120300,00	481200,00	4	100%	481 200,00			
11.2.27	Установка фланцевых заглушек ЗФ-100	шт	4	2 460,00	9840,00	2 000,00	8000,00	4460,00	17840,00	4	100%	17 840,00			
11.2.28	Врезка в существующую сеть из ПЭ труб диам. 110 мм (установка фасонных чугунных частей диам.50-100 мм - 0.368т)	врезка	2	5 000,00	10000,00	2 500,00	5000,00	7500,00	15000,00	2	100%	15 000,00			
	Водоводные колодцы ВК1-ВК5, ПП1-ПП4 Д=1500 (9шт)														
11.2.29	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,01	2 850,55	74142,81	406,88	10582,95	3257,43	84725,75	26,01	100%	84 725,75			
11.2.30	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-9шт; КС-15-6 - 0,26м3-9шт; КС-15-9 - 0,4м3-1шт; 1ПП-15 - 0,27м3-9шт; КО-6 - 0,02м3-9шт.)	м3	11,97	80 000,00	957600,00	15 190,99	181836,15	95190,99	1139436,15	11,97	100%	1 139 436,15			
11.2.31	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7	28 000,00	196000,00			28000,00	196000,00	7	100%	196 000,00			
11.2.32	Люк чугунный, тип Т /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2	40 000,00	80000,00			40000,00	80000,00	2	100%	80 000,00			
11.2.33	Стремянка С1 (9 шт.)	т	0,18	200 000,00	36000,00			200000,00	36000,00	0,18	100%	36 000,00			
11.2.34	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщиной 10 см	м2	47,7	5 701,11	271942,95	813,76	38 816,35	6514,87	310759,30	47,7	100%	310 759,30			
11.2.35	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	47,7	13 138,05	626684,99	1 000,00	47 700,00	14138,05	674384,99	47,7	100%	674 384,99			
11.2.36	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	18	2 500,00	45000,00	500,00	9 000,00	3000,00	54000,00	18	100%	54 000,00			
11.2.37	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200мм	сальник	18	5 000,00	90000,00	2 500,00	45 000,00	7500,00	135000,00	18	100%	135 000,00			
11.2.38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	86,85	1 555,10	135060,44	712,63	61 891,92	2267,73	196952,35	86,85	100%	196 952,35			
11.3	**Канализация**														
	Канализация К1														
11.3.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая	м	350	2 000,00	700 000,00	553,83	193 840,50	2 553,83	893 840,50	350	100%	893 840,50			
11.3.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х3,8 техническая	м	820	1 000,00	820 000,00	553,83	454 140,60	1 553,83	1 274 140,60	820	100%	1 274 140,60			
11.3.3	Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм	м	36	10 000,00	360 000,00	500,00	18 000,00	10 500,00	378 000,00	36	100%	378 000,00			
11.3.4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы ф 300 мм	м	36	2 000,00	72 000,00	2 034,31	73 235,16	4 034,31	145 235,16	36	100%	145 235,16			
11.3.5	Укладка футляра из стальных труб Ф273х5,0 мм	м	30	9 051,38	271 541,40	500,00	15 000,00	9 551,38	286 541,40	30	100%	286 541,40			
11.3.6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы ф 250 мм	м	30	2 000,00	60 000,00	2 034,31	61 029,30	4 034,31	121 029,30	30	100%	121 029,30			
11.3.7	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм	м	36	250,00	9 000,00	500,00	18 000,00	750,00	27 000,00	36	100%	27 000,00			
11.3.8	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	100%	46 966,10			
11.3.9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф63 мм	м	30	250,00	7 500,00	500,00	15 000,00	750,00	22 500,00	30	100%	22 500,00			
11.3.10	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф273х5,0 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00	18 483,05	36 966,10	23 483,05	46 966,10	2	100%	46 966,10			
11.3.11	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	5	4 470,00	22 350,00	1 500,00	7 500,00	5 970,00	29 850,00	5	100%	29 850,00			
11.3.12	Установка полиэтиленовых отводов 135°, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	5	720,00	3 600,00	1 500,00	7 500,00	2 220,00	11 100,00	5	100%	11 100,00			
11.3.13	Установка полиэтиленовых тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63 мм	шт	1	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00			
	КНС														
11.3.14	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос	2	20 000,00	40 000,00	22 695,82	45 391,64	42 695,82	85 391,64	2	100%	85 391,64			
11.3.15	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	бак	1	5 00[illegible],00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 0[illegible]0,00	10 000,00	1	100%	[illegible]0 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за август месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.59	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	5,3	5 701,11	30 215,88	813,76	4 312,93	6 514,87	34 528,81	5,3	100%	34 528,81			
11.3.60	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	13 138,05	69 631,67	1 000,00	5 300,00	14 138,05	74 931,67	5,30	100%	74 931,67			
12	Благоустройство территории														
12.1	Вертикальная планировка														
12.1.1	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м из бокового резерва	м3	1711,3			114,72	196 320,34	114,72	196 320,34	1711,3	100%	196 320,34			
12.1.2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1711,3			145,45	248 908,59	145,45	248 908,59	1711,3	100%	248 908,59			
12.1.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1711,3			196,07	335 534,59	196,07	335 534,59	1711,3	100%	335 534,59			
12.1.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	6016,2			145,42	874 875,80	145,42	874 875,80	6016,2	100%	874 875,80			
12.1.5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	9385,272			81,10	761 145,56	81,10	761 145,56	9385,272	100%	761 145,56			
12.1.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	6016,2			156,07	938 948,33	156,07	938 948,33	6016,2	100%	938 948,33			
12.1.7	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6016,2			131,92	793 657,10	131,92	793 657,10	6016,2	100%	793 657,10			
12.2	Покрытие														
	Асфальтобетонное покрытие тип-1,2,3 (S=3954,3м2)														
12.2.1	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3954,3			179,22	708 689,65	179,22	708 689,65	3954,3	100%	708 689,65			
12.2.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150мм	м3	593,145	5 400,00	3 202 983,00	3 948,39	2 341 967,79	9 348,39	5 544 950,79	593,145	100%	5 544 950,79			
12.2.3	Устройство однослойных оснований толщ. 10 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	3954,3	500,00	1 977 150,00	980,36	3 876 637,55	1 480,36	5 853 787,55	3954,3	100%	5 853 787,55			
12.2.4	Розлив дорожных вяжущих материалов, битум БНД 60/90	т	2,764	150 000,00	414 600,00	15 000,00	41 460,00	165 000,00	456 060,00	2,764	100%	456 060,00			
12.2.5	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов, марка I	м2	3954,3	3 000,00	11 862 900,00	225,50	891 694,65	3 225,50	12 754 594,65						
12.2.6	Устройство покрытия толщ. 2см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов, типа В, марка II	м2	3954,3	1 500,00	5 931 450,00	225,50	891 694,65	1 725,50	6 823 144,65						
	Устройство бордюрного камня														
12.2.7	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1324	550,00	728 200,00	3 030,81	4 012 792,44	3 580,81	4 740 992,44	1 324	15%	728 200,00			
12.2.8	Камни бетонные бортовые БР 300.30.15	шт	400	10 386,64	4 154 654,86			10 386,64	4 154 654,86	400	100%	4 154 654,86			
12.2.9	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	м3	5,58	57 742,00	322 200,36			57 742,00	322 200,36	5,58	100%	322 200,36			
	Брусчатое покрытие тип-4 (S=4444,4м2)														
12.2.10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	444,44	4 348,38	1 932 594,01	5 000,00	2 222 200,00	9 348,38	4 154 794,01	444,44	100%	4 154 794,01			
12.2.11	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, толщиной 80мм	м2	4444,4	1 800,00	7 999 920,00	1 000,00	4 444 400,00	2 800,00	12 444 320,00	4444,4	100%	12 444 320,00			
12.2.12	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1279	550,00	703 450,00	2 330,81	2 981 105,99	2 880,81	3 684 555,99	1279	100%	3 684 555,99			
12.2.13	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8	м3	20,464	75 000,00	1 534 800,00			75 000,00	1 534 800,00	20,464	100%	1 534 800,00			
	Песчано-гравийная смесь тип-5 (S=103,6м2)														
12.2.14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ.5 см	м3	5,18	6 500,00	33 670,00	1 500,00	7 770,00	8 000,00	41 440,00	5,18	100%	41 440,00			
	Труба А/Ц Д=100мм (10шт)														
12.2.15	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	кан.-км	0,03	500 000,00	15 000,00	466 655,12	13 999,65	966 655,12	28 999,65	0,03	100%	28 999,65			
12.3	Ограждение территории (L-590м)														
	Фундамент бетонный ленточный ФЛм-1														
12.3.1	Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В12,5, W4	м3	19,776	53 000,00	1 048 128,00	13 000,00	257 088,00	66 000,00	1 305 216,00	19,776	100%	1 305 216,00			
	Фундамент столбчатый														
12.3.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм	м2	61,19	2 580,55	157 903,85	406,88	24 896,99	2 987,43	182 800,84	61,19	100%	182 800,84			
12.3.3	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, с/с, W4	м3	29,92	53 000,00	1 585 760,00	13 000,00	388 960,00	66 000,00	1 974 720,00	29,92	100%	1 974 720,00			
12.3.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	234,48	1 555,10	364 639,85	712,63	167 097,48	2 267,73	531 737,33	234,48	100%	531 737,33			
	Сварная решетка ограждения														
12.3.5	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м	м	590	3 000,00	1 770 000,00	623,32	367 758,80	3 623,32	2 137 758,80	590	100%	2 137 758,80			
12.3.6	Стойки металлические СТ1	т	5,03047	239 256,32	1 203 571,74			239 256,32	1 203 571,74	5,03047	100%	1 203 571,74			
12.3.7	Сварная решетка ограждения	т	7,45609	239 256,32	1 783 916,65			239 256,32	1 783 916,65	7,45609	100%	1 783 916,65			
12.3.8	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	823,26	640,00	526 886,40	425,00	349 885,50	1 065,00	876 771,90	823,26	100%	876 771,90			
	Ворота В1 (2шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.5.16	Топор	шт	6	1 600,00	9 600,00			1 600,00	9 600,00	6	100%	9 600,00			
12.5.17	Огнетушитель углекислот[redacted]ый ОУ-5	шт	3	6 400,00	19 200,00			6 400,00	19 200,00	3	100%	19 200,00			
12.5.18	Полотно противопожарн[redacted]е 1,5х2м ПП-600	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00	3	100%	7 500,00			
	Стенд для газет и объя[redacted]лений (1шт)														
12.5.19	Копание ям без откосов [redacted]лубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,666			2 150,55	3 582,82	2 150,55	3 582,82	2	100%	3 582,82			
12.5.20	Устройство щебеночных [redacted]покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	1,96	2 580,55	5 057,88	406,88	797,48	2 987,43	5 855,36	1,96	100%	5 855,36			
12.5.21	Устройство фундаменто[redacted]-столбов из бетона кл. В12,5, на с/с цементе, W4	м3	1,15	57 742,10	66 403,42	15 190,99	17 469,64	72 933,09	83 873,05	1	100%	83 873,05			
12.5.22	Гидроизоляция боковая [redacted]обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	7,68	1 555,10	11 943,17	712,63	5 473,00	2 267,73	17 416,17	8	100%	17 416,17			
12.5.23	Засыпка вручную транш[redacted]ей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,514			1 155,42	593,89	1 155,42	593,89	1	100%	593,89			
12.5.24	Монтаж м/к стенда	т	0,52262	439 256,32	229 564,14	109 832,34	57 400,58	549 088,66	286 964,72	0,52262	80%	229 564,14			
12.5.25	Масляная окраска м/к [redacted]за 2 раза	м2	14,11	320,00	4 515,20	425,00	5 996,75	745,00	10 511,95						
	Флагшток (1шт)														
12.5.26	Разработка грунта 2 гр[redacted]уппы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,512			2 150,55	9 703,28	2 150,55	9 703,28	5	100%	9 703,28			
12.5.27	Устройство щебеночн[redacted]ых покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	5,64	5 161,10	29 108,60	813,76	4 589,61	5 974,86	33 698,21	5,64	100%	33 698,21			
12.5.28	Устройство фундамен[redacted]тов-столбов из бетона кл. В12,5, на с/с цементе, W4	м3	4,95	57 742,10	285 823,40	15 190,99	75 195,40	72 933,09	361 018,80	5	100%	361 018,80			
12.5.29	Гидроизоляция боко[redacted]ая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	7,7	1 555,10	11 974,27	712,63	5 487,25	2 267,73	17 461,52	8	100%	17 461,52			
12.5.30	Засыпка вручную тра[redacted]нций, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,362			1 155,42	1 573,68	1 155,42	1 573,68	1,362	100%	1 573,68			
12.5.31	Наружная облицовк[redacted]по бетонной поверхности керамогранитом	м2	8,9	5 875,10	52 288,39	1 000,00	8 900,00	6 875,10	61 188,39						
12.5.32	Монтаж м/к стоек	т	0,267	639 256,32	170 681,44	109 832,34	29 325,23	749 088,66	200 006,67	0,267	85%	170 681,44			
12.5.33	Огрунтовка металл[redacted]ческих поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,22	320,00	2 310,40	425,00	3 068,50	745,00	5 378,90						
12.5.34	Окраска метал-них [redacted]грунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	7,22	640,00	4 620,80	425,00	3 068,50	1 065,00	7 689,30						
12.6	**Площадка для конт[redacted]ейнеров, КТПН**														
	Площадка для тр[redacted]х мусорных контейнеров (4,38х2,88х1,8h) - 1шт	м2	12,614	2 850,55	35 956,84	406,88	5 132,38	3 257,43	41 089,22	12,61	100%	41 089,22			
12.6.1	Устройство щебен[redacted]чных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м3	1,9	35 500,00	67 450,00	15 190,99	28 862,88	50 690,99	96 312,88	1,90	100%	96 312,88			
12.6.2	Устройство монол[redacted]тной ж/б площадки из бетона кл. В7,5 на с/с цементе, W4	т	0,0592	200 000,00	11 840,00			200 000,00	11 840,00	0,0592	100%	11 840,00			
12.6.3	Каркасы и сетки п[redacted]о-сие: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	м3	4,09	12 947,90	52 956,91	5 000,00	20 450,00	17 947,90	73 406,91	4,09	100%	73 406,91			
12.6.4	Кладка стен нару[redacted]ны простых из ракушечника, б=190 мм h-1,8м	м2	19,4	2 850,55	55 300,67	406,88	7 893,47	3 257,43	63 194,14	19,4	100%	63 194,14			
	Площадка устан[redacted]вки трансформатора														
12.6.5	Устройство щебе[redacted]ночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м3	2,88	11 209,18	32 282,44	4 531,77	13 051,50	15 740,95	45 333,94	2,88	100%	45 333,94			
12.6.6	Устройство доро[redacted]ных покрытий из сборных ж/б прямоугольных плит ДП8-2, пло[redacted]здью до 10,5 м2 /3х1,5[redacted]0, 18м/	м3	0,26	35 500,00	9 230,00	15 190,99	3 949,66	50 690,99	13 179,66	0,26	100%	13 179,66			
12.6.7	Устройство отмо[redacted]тки из бетона класса В7,5 на с/с цементе W4	м2	18	1 555,10	27 991,80	712,63	12 827,34	2 267,73	40 819,14	18	100%	40 819,14			
12.6.8	Гидроизоляция [redacted]обмазочная битумная в 2 слоя плит														
13	**Технологическо[redacted]е оборудование**	Согласно приложению 2,3			89 221 041,00		1 289 253,50		90 510 294,50		99%	89 221 041,00			
13.1	Приобретение [redacted]монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	объект	1			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00						
14	**Демобилизаци[redacted]я**								**871 910 553,16**		95%	**832 588 216,58**		0,12%	**1 055**
	Итого:								15 345 625,74			14 653 552,61			18
	Затраты за [redacted]зчика:								1 743 821,11			1 665 176,43			
	Авторски[redacted]адзор:								**889 000 000,00**			**848 906 945,62**			**1 07**
	Всего [redacted] НДС:														

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Ж[redacted]л Крылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Исполнитель [redacted]:
Начальник [redacted]часка - Федоров А.Ю.

Технический [redacted]й надзор:
ТОО "Ман[redacted]истау курылысинвест" - Алибеков К.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Инвестор НКОК Н.В.:
Представитель отдела СИП:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП: Кадырбаев С.
(подпись.Ф.И.О. печать)

Инженер СИП: Сакенов С.
(подпись.Ф.И.О. печать)