Приложение 1

**Акт выполненных работ**

**Акт № 16 выполненных работ и производственных затрат за период с 10. 10. 2018 г. по 25. 10. 2018 г.**

**Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415**
**Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045**
**Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548**

**Дата составления: 25.10.2018г.**

**Поправка № 01 *приложение 2.2*. к контракту № UI162702. Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с. Мангистау Мунайлинского района**

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за октябрь месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | Объем | % | Тенге | Объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ №1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стены | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кладка стен неармированных из камня-ракушечника марки М35 на растворе марки М50 при высоте этажа до 4 м | м3 | 1175,00 | 10345,65 | 12156138,75 | 5121,20 | 6017410,00 | 15466,85 | 18173548,75 | 1175,00 | 100% | 18173548,75 | 1175,00 | 100% | 18173548,75 |
| | Монолитный ж/б пояс Мп2 (на отм. - 0,3м; + 2,8м /3,0м/; + 6,30м/7,32м/) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Устройство монолитных ж/б поясов МП1 из бетона класса В12,5 | м3 | 90,99 | 56346,30 | 5127118,88 | 15190,99 | 1382273,75 | 71537,29 | 6509392,63 | 90,99 | 100% | 6509392,63 | 90,99 | 100% | 6509392,63 |
| 3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм | т | 0,72 | 200000,00 | 144320,00 | | | 200000,00 | 144320,00 | 0,72 | 100% | 144320,00 | 0,72 | 100% | 144320,00 |
| 4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,38 | 200000,00 | 76420,00 | | | 200000,00 | 76420,00 | 0,38 | 100% | 76420,00 | 0,38 | 100% | 76420,00 |
| | Полы | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Подвал* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 939,30 | 2550,55 | 2395731,62 | 712,63 | 669373,36 | 3263,18 | 3065104,97 | 939,30 | 100% | 3065104,97 | 939,30 | 100% | 3065104,97 |
| 6 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм | м3 | 75,14 | 52000,00 | 3907488,00 | 12000,00 | 901728,00 | 64000,00 | 4809216,00 | 75,14 | 100% | 4809216,00 | 75,14 | 100% | 4809216,00 |
| 7 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 939,30 | 862,25 | 809911,43 | 1000,00 | 939300,00 | 1862,25 | 1749211,43 | 939,30 | 100% | 1749211,43 | 939,30 | 100% | 1749211,43 |
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 939,30 | 4067,97 | 3821044,22 | 1200,00 | 1127160,00 | 5267,97 | 4948204,22 | 939,30 | 100% | 4948204,22 | 939,30 | 100% | 4948204,22 |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150 | м | 275,60 | 968,39 | 266888,28 | 250,00 | 68900,00 | 1218,39 | 335788,28 | 275,60 | 100% | 335788,28 | 275,60 | 100% | 335788,28 |
| | Внутренняя отделка | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 249,40 | 2670,86 | 666112,48 | 2533,65 | 631892,31 | 5204,51 | 1298004,79 | 249,40 | 100% | 1298004,79 | 249,40 | 100% | 1298004,79 |
| | Крыльцо Кр-1,2,3,4. Площадка ж/б. Пл-1 (боковые поверхности) | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, толщ. 10мм, для одноцветных с красителями полов | м2 | 699,60 | 5867,97 | 4105231,81 | 1200,00 | 839520,00 | 7067,97 | 4944751,81 | 699,60 | 100% | 4944751,81 | 699,60 | 100% | 4944751,81 |
| | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ №2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внутренняя отделка | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Стены, потолки.* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток /без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (Дополнительно с отм. +1,8м до отм. +3,0м в пом; №9, 9а, 10, 10а, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18. **1-ый этаж** и в пом; № 15, 15а, 16, 16а, 31, 32. **2-ой этаж**). | м2 | 276,33 | 4061,38 | 1122281,14 | 1511,77 | 417747,40 | 5573,15 | 1540028,54 | 276,33 | 100% | 1540028,54 | 276,33 | 100% | 1540028,54 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток / без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (от уров.верха пола до потолка в пом. №16а,20,34,45 (Подсобные, медпункт). **1-ый этаж** и пом. №21 (Подсобная). **2-ой этаж**. | м2 | 94,80 | 4061,38 | 385018,82 | 1511,77 | 143315,80 | 5573,15 | 528334,62 | 94,80 | 100% | 528334,62 | 94,80 | 100% | 528334,62 |
| 14 | Облицовка стен и потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе "П" и "Г-образных" обшивок воздуховодов систем вентиляции. | м2 | 543,77 | 2670,86 | 1452333,54 | 2533,65 | 1377722,86 | 5204,51 | 2830056,40 | 543,77 | 100% | 2830056,40 | 543,77 | 100% | 2830056,40 |
| | Кровля. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзито-бетонных кровли (14,40+6,30+ 9,90+5,1+9,9) : 5 =9,12м, средней толщ.; (195+25):2 =110мм = 11.0см. без учета кровли в пролете осей: "4-9"х"Д-В". | м3 | 238,05 | 62475,67 | 14872333,24 | 12000,00 | 2856600,00 | 74475,67 | 17728933,24 | 238,05 | 100% | 17728933,24 | 238,05 | 100% | 17728933,24 |
| | Технологическое оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря | Согласно приложению 2 | | | 2101498,00 | | | | 2101498,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Итого:** | | | | | | | | **70782813,69** | | 100% | **68 681 315,69** | | | **68 681 315,69** |
| | Затраты заказчика: | | | | | | | | 1245777,52 | | | 1 208 791,16 | | | 1 208 791,16 |
| | Авторский надзор: | | | | | | | | 141565,63 | | | 137 362,63 | | | 137 362,63 |
| | **Всего без НДС:** | | | | | | | | **72170156,84** | | | **70 027 469,48** | | | **70 027 469,48** |

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Нур-Жол Құрылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:
Начальник участка - Федоров А.Ю.

**Технический надзор:**
ТОО "Маниатаукурылысинвест" - Алибеков К.
(наименование организации.печать.Ф.И.О. подпись)

**Инвестор НКОК Н.В.:**
Представитель отдела СИП:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
Кадырбаев С.
(подпись.Ф.И.О. печать)

Инженер СИП:
Сакенов С.
(подпись.Ф.И.О. печать)