Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 18 выполненных работ и производственных затрат за период с 01. 11. 2018 г. по 30. 11. 2018 г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415
Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 30. 11. 2018 г

Поправка № 01 *приложение 2.2* . к контракту № UI162702. Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с. Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за ноябрь месяц 2018 г.		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	Объем	%	Тенге	Объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ №1														
	Стены														
1	Кладка стен неармированных из камня-ракушечника марки М35 на растворе марки М50 при высоте этажа до 4 м	м3	1175,00	10345,65	12156138,75	5121,20	6017410,00	15466,85	18173548,75	1175,00	100%	18173548,75			
	Монолитный ж/б пояс Мп2 (на отм. - 0,3м; + 2,8м /3,0м/; + 6,30м/7,32м/)														
2	Устройство монолитных ж/б поясов МП1 из бетона класса В12,5	м3	90,99	56346,30	5127118,88	15190,99	1382273,75	71537,29	6509392,63	90,99	100%	6509392,63			
3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,72	200000,00	144320,00			200000,00	144320,00	0,72	100%	144320,00			
4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,38	200000,00	76420,00			200000,00	76420,00	0,38	100%	76420,00			
	Полы														
	Подвал														
	Тип 1														
5	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	939,30	2550,55	2395731,62	712,63	669373,36	3263,18	3065104,97	939,30	100%	3065104,97			
6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	75,14	52000,00	3907488,00	12000,00	901728,00	64000,00	4809216,00	75,14	100%	4809216,00			
7	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	939,30	862,25	809911,43	1000,00	939300,00	1862,25	1749211,43	939,30	100%	1749211,43			
8	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	939,30	4067,97	3821044,22	1200,00	1127160,00	5267,97	4948204,22	939,30	100%	4948204,22			
	Плинтусы														
9	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	275,60	968,39	266888,28	250,00	68900,00	1218,39	335788,28	275,60	100%	335788,28			
	Внутренняя отделка														
10	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	249,40	2670,86	666112,48	2533,65	631892,31	5204,51	1298004,79	249,40	100%	1298004,79			
	Крыльцо Кр-1,2,3,4. Площадка ж/б. Пл-1 (боковые поверхности)														
11	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических, толщ. 10мм, для одноцветных с красителями полов	м2	699,60	5867,97	4105231,81	1200,00	839520,00	7067,97	4944751,81	699,60	100%	4944751,81			
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ №2														
	Внутренняя отделка														
	Стены, потолки.														
12	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток /без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (Дополнительно с отм. +1,8м до отм. +3,0м в пом; №9, 9а, 10, 10а, 11, 14, 15, 15а, 16, 17, 18. **1-ый этаж** и в пом; № 15, 15а, 16, 16а, 31, 32. **2-ой этаж**).	м2	276,33	4061,38	1122281,14	1511,77	417747,40	5573,15	1540028,54	276,33	100%	1540028,54			
13	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток / без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (от уров.верха пола до потолка в пом. №16а,20,34,45 (Подсобные, медпункт). **1-ый этаж** и пом. №21 (Подсобная). **2-ой этаж**.	м2	94,80	4061,38	385018,82	1511,77	143315,80	5573,15	528334,62	94,80	100%	528334,62			