Утверждена риказос Председателя Агенстства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. N

ЗАКАЗЧИК:- КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Техно Снаб 2002» БИН 020740004090
Адрес: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра д. 231
РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KC JB KZ KX
в АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения и инженерных коммуникаций (наружное освещение, система поливочного водопровода) Кладбища "Кенсай-2"

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат

за ноябрь м-ц 2013 года

код заказчика	код подрядчика	договор		доп соглашение		источник финансирования		организац.- правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
1233775		№83	23.08.13			за счет средств местного бюджета	000	037	благоустройство и озеленеие населенных

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь,	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт ограждения и инженерных коммуникаций (наружное освещение, система поливочного водопровода) Кладбища "Кенсай-2"	42 562 811	12 656 141	11 300 126						1 356 015	12 656 141
Удержание аванса от стоимости СМР										
К оплате		**12 656 141**								**12 656 141**

М.П.

Заказчик: Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы" Абдыкальков Т.Д. _____

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Техно Снаб 2002" Жарасбаев Д. Ж. _____

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»
Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТехноСнаб 2002»
Субподрядчик
Договор №83 от 23 августа 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения и инженерных коммуникаций (наружное освещение, система поливочного водопровода) кладбища «Кенсай-2»

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Снос зданий и сооружений								
1.	Е0107-25-1	Демонтаж ворот	шт	1,00	4214,72	1125,92	4215	1126	21,36	21
					3088,80	321,37	3089	321	1,53	2
2.	Е0107-24-1	То же железобетонного ограждения	м	6,70	540,75	361,47	3623	2422	1,38	9
					179,28	101,71	1201	681	0,48	3
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 в отвал для разборки подземных емкостей	м3	80,10	28,03	26,50	2245	2122	0,01	1
					1,54	6,67	123	534	0,02	2
		Итого по разделу: Снос зданий и сооружений								10083
		Раздел: Наружное освещение								
4.	Е0133-11-2	Демонтаж и монтаж опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой т	1т	2,90	11459,19	7005,31	33232	20315	26,28	76
					4401,00	1471,89	12763	4268	5,74	17
5.	Е0108-3-2	Устройство щебеночной подготовки под фундамент	м3	8,80	1724,20	121,07	15173	1065	1,02	9
					148,50	45,90	1307	404	0,22	2
6.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,18	6523,06	373,58	1174	67	3,38	1
					529,20	141,13	95	25	0,69	0
7.	Е0107-42-1	Монтаж блоков ограждения	шт	2,00	376,28	207,23	753	414	0,57	1
					91,54	72,25	183	145	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 10мм	м2	7,00	210,05	11,94	1470	84	0,43	3
					62,64	4,49	438	31	0,02	0
9.	Е0133-204-1	Установка стальных опор для укосины	опора	6,00	43750,35	2197,68	262502	13186	14,40	86
					2373,30	750,01	14240	4500	2,81	17
10.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	2,00	814,43	466,90	1629	934	1,12	2
					184,68	164,30	369	329	0,67	1
11.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	1,09	9040,00	--	9817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,56	253,67	4,58	2679	48	0,25	3
					44,82	1,73	473	18	0,01	0
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	177695,32	2191,32	448	6	51,24	0
					9720,00	828,90	24	2	4,04	0
14.	Ц0108-25-1	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором	подстанц	1,00	19517,00	12708,00	19517	12708	32,40	32
					5616,00	2781,65	5616	2782	16,13	16
15.	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	шт	1,00	8866,80	1849,20	8867	1849	22,80	23
					3969,60	408,01	3970	408	2,37	2
16.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	54,00	204,88	90,84	11064	4905	0,53	29
					87,24	24,72	4711	1335	0,14	8
17.	Ц0108-165-1	Монтаж муфт концевых	шт	10,00	2421,30	1494,00	24213	14940	4,80	48
					907,20	329,99	9072	3300	1,91	19
18.	С151610-57	Стоимость муфт концевых 4ПКВТ-1	комплект	10,00	3570,00	--	35700	--	--	--
19.	Ц0108-167-1	Монтаж муфт соединительных	шт	1,00	1757,12	1,92	1757	2	7,20	7
					1255,20	--	1255	--	--	--
20.	С151610-4	Стоимость муфт соединительных	комплек	1,00	7740,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	4СТП-1		т		--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	6,00	358,12	28,92	2149	174	0,84	5
					139,20	3,00	835	18	0,02	0
22.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	16,00	57,76	3,36	924	54	0,19	3
					33,00	0,36	528	6	0,00	0
23.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	11,00	1661,04	159,66	18271	1756	0,53	6
					87,91	52,79	967	581	0,26	3
24.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	11,00	1220,35	2,51	13424	28	0,98	11
					169,33	0,77	1863	8	0,00	0
25.	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	4598,87	8,24	4599	8	3,84	4
					657,53	2,24	658	2	0,01	0
26.	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	калитка	1,00	5008,32	--	5008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0133-204 -1	Монтаж стальных опор на фундаментах	опора	68,00	5162,39	2197,68	351043	149442	14,40	979
					2373,30	750,01	161384	51001	2,81	191
28.	Е0133-115 -2	Монтаж светильников на кронштейнах по опорам	шт	68,00	2094,23	1693,50	142408	115158	2,41	164
					399,60	287,82	27173	19572	0,97	66
29.	С151703-9	Стоимость светильников РКУ-02-125-003 с/с	шт	4,00	9370,00	--	37480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0133-108 -2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1км	1,98	6075,00	903,37	12041	1790	29,28	58
					4968,00	332,10	9847	658	1,62	3
31.	Ц0108-289 -1	Заземление одиночное опоры металлической	шт	68,00	791,00	--	53788	--	2,40	163
					324,00	--	22032	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								1078868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Поливочный водопровод								
32.	Е0101-13-6	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,25м3 в отвал	м3	86,80	55,81	53,22	4844	4619	0,02	2
					2,59	20,43	225	1774	0,08	7
33.	Е0101-166-3	Обратная засыпка грунта вручную	м3	19,00	200,62	--	3812	--	1,45	28
					200,62	--	3812	--	--	--
34.	Е0101-164-2	Разравнивание лишнего грунта	м3	7,00	262,72	--	1839	--	1,85	13
					262,72	--	1839	--	--	--
35.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ФМ1-ФМ3 из бетона В15	м3	8,00	7274,36	309,26	58195	2474	4,86	39
					761,40	110,03	6091	880	0,48	4
36.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,25	181959,52	643,27	46218	163	346,80	88
					56970,00	243,00	14470	62	1,19	0
37.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00	--	18017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,33	67700,00	--	22138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	50900,00	--	11834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций станин	т	0,62	19438,13	817,71	12052	507	114,00	71
					17604,00	159,30	10914	99	0,78	0
41.	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров	т	10,80	19432,91	8389,83	209875	90610	22,80	246
		Итого по разделу: Поливочный водопровод			4320,00	2106,59	46656	22751	7,36	79 388824
		Раздел: Вертикальная планировка								
42.	Е0101-27-1	Срезка растительного грунта бульдозером	м3	276,65	6,67	6,67	1844	1844	--	--
					--	2,16	--	599	0,01	2
43.	Е0101-28-1	Перемещение грунта бульдозером в насыпь	м3	85,00	28,84	28,84	2452	2452	--	--
					--	7,89	--	670	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0101-17-1	Погрузка растительного грунта экскаватором на автосамосвалы	м3	267,20	28,41	27,43	7592	7330	0,01	2
					0,95	9,18	253	2453	0,03	9
45.	С010333-А 10-1	Отвозка растительного грунта на расстояние 10 км	т	345,46	68,94	--	23816	--	0,29	100
					13,79	--	4763	--	--	--
46.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	195,65	3,07	2,66	601	521	0,00	1
					0,39	0,93	76	182	0,00	1
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								36305
		Раздел: Устройство покрытий								
47.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	17,64	1196,66	81,76	21108	1442	0,17	3
					25,66	15,31	453	270	0,05	1
48.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	176,39	113,37	15,18	19998	2677	0,03	5
					4,27	4,36	754	769	0,02	3
49.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	176,39	98,98	14,21	17460	2507	0,04	8
					6,61	3,74	1166	659	0,01	2
50.	Е0127-53-1	Устройство покрытия проездов из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	166,39	504,05	18,42	83869	3065	0,04	7
					7,13	6,07	1186	1010	0,02	4
51.	Е0127-54-1	Добавить 1 см на толщину	м2	176,39	119,11	--	21009	--	0,00	0
					0,02	--	4	--	--	--
52.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	144,13	1196,66	81,76	172475	11784	0,17	25
					25,66	15,31	3698	2207	0,05	8
53.	Е0127-57-2	Укладка тротуарной плитки	м2	442,93	969,85	50,50	429574	22366	0,46	203
					68,86	17,82	30498	7893	0,09	39
54.	Е0108-12-	Установка металлических решеток	т	0,19	176112,99	2330,36	33021	437	50,76	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	приямков								
					8370,00	872,10	1569	164	4,26	1
55.	Е0127-34-2	Установка бордюра	м	66,47	861,15	7,96	57240	529	0,84	56
					130,42	2,11	8669	140	0,01	0
56.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	161,50	3,77	3,24	608	524	0,00	1
					0,48	1,12	78	181	0,00	1
57.	Е0101-17-8	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	м3	126,60	32,23	30,77	4081	3896	0,01	1
					1,42	8,34	180	1056	0,03	4
58.	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	227,88	176,40	--	40198	--	0,74	169
					35,28	--	8040	--	--	--
59.	Е0101-27-2	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	105,30	7,78	7,78	819	819	--	--
					--	2,52	--	266	0,01	1
60.	Е0101-166-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	26,30	160,92	--	4232	--	1,17	31
					160,92	--	4232	--	--	--
61.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	105,30	30,78	6,45	3241	679	0,15	16
					24,32	--	2561	--	--	--
62.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	105,30	16,84	14,40	1773	1516	0,01	2
					1,94	3,29	205	347	0,01	2
63.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М100	м3	8,20	5473,12	79,21	44880	650	1,62	13
					234,90	29,92	1926	245	0,15	1
64.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных подпорных стен из бетона М200	м3	37,40	7274,36	309,26	272061	11566	4,86	182
					761,40	110,03	28476	4115	0,48	18
65.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,06	50600,00	--	53697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	53600,00	--	46830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	Е0115-55-1	Отделка подпорной стены	м2	97,50	448,91	3,18	43769	310	1,72	167
					310,50	0,86	30274	84	0,03	3
		Итого по разделу: Устройство покрытий								1371943
		Раздел: Озеленнеие								
68.	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	900,00	80,24	--	72212	--	0,48	436
					79,92	--	71928	--	--	--
69.	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь	м	900,00	223,82	--	201439	--	1,38	1244
					223,30	--	200966	--	--	--
70.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	33,00	203,00	--	6699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0147-12-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 25%	м3	6,30	750,96	--	4731	--	3,51	22
					505,44	--	3184	--	--	--
72.	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	10,00	227,91	--	2279	--	1,24	12
					226,00	--	2260	--	--	--
73.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	7,64	255,94	--	1955	--	0,48	4
					69,94	--	534	--	--	--
74.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	м2	7,64	143,13	--	1093	--	0,07	1
					19,13	--	146	--	--	--
75.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	7,64	20,65	--	158	--	0,06	0
					9,85	--	75	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленнеие								290566
		Раздел: Ограждение								
76.	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную	м3	4,48	467,10	--	2093	--	2,98	13
					467,10	--	2093	--	--	--
		Раздел: Ограждение								
76.	Е0101-164-3	Разработка грунта вручную	м3	4,48	467,10	--	2093	--	2,98	13
					467,10	--	2093	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3									
					467,10	--	2093	--	--	--
77.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка грунта	м3	2,47	200,62	--	496	--	1,45	4
					200,62	--	496	--	--	--
78.	Е0101-164 -2	Разравнивание лишнего грунта	м3	2,01	262,72	--	528	--	1,85	4
					262,72	--	528	--	--	--
79.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,22	1346,11	116,48	296	26	0,94	0
					135,00	43,20	30	10	0,22	0
80.	Е0106-1-2	Устойство бетонного фундамента под стойки из бетона В12,5	м3	1,04	7144,05	117,98	7430	123	5,29	6
					834,30	44,58	868	46	0,22	0
81.	Е0106-1-2 0	Устройство бетонного фундамента ленточного под цоколь из бетона В12,5	м3	2,07	6746,36	373,58	13965	773	3,38	7
					529,20	141,13	1095	292	0,69	1
82.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов в фундамент	1т	0,04	181959,52	643,27	6696	24	346,80	13
					56970,00	243,00	2096	9	1,19	0
83.	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций из трубы	т	0,06	13350,45	5508,67	809	334	30,36	2
					5670,00	1008,13	344	61	3,61	0
84.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций из трубы	т	0,06	172800,00	--	10472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс-лист	Стоимость сплитерных блоков размером 390х190х190 красного цвета	шт	135,00	97,61	--	13177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс-лист	Стоимость сплитерных блоков 1/2рядового размером 190х190х190	шт	2,00	48,80	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0108-12-1	Укладка арматуры в сплитерные блоки	т	0,03	125828,38	506,58	4064	16	67,68	2
					9909,00	189,00	320	6	0,92	0
88.	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций решеток Р1 и Р2, ворот Вр1 и калитки К-1	т	0,48	19438,13	817,71	9253	389	114,00	54
					17604,00	159,30	8380	76	0,78	0
89.	С012021-242	Стоимость металлоконструкций решеток Р1 и Р2, ворот Вр1 и калитки К-1	т	0,48	162700,00	--	77445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	90.	E0107-20- Установка соединительных изделий	т	0,12	177695,32	2191,32	21323	263	51,24	6
					9720,00	828,90	1166	99	4,04	0
91.	E0115-179 -6	Окраска ограждения Куззбаслаком за 2 раза	м2	25,01	105,62	--	2642	--	0,62	16
					99,36	--	2485	--	--	--
92.	E0107-53-11	Укладка накрвочных элементов	шт	18,00	390,36	28,98	7026	522	1,24	22
					206,28	10,60	3713	191	0,05	1
93.	СПрайс-лист	Стоимость накрывочных элементов красного цвета	шт	18,00	79,86	--	1437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение								179250
		Раздел: Малые архитектурные формы								
94.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	21,00	1380,71	19,91	28995	418	1,20	25
					201,96	6,77	4241	142	0,03	1
95.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	21,00	1543,20	3,00	32407	63	2,52	53
					426,50	--	8957	--	--	--
96.	У1-43-25	Скамья типа IA, строительные работы	скамья	20,00	7805,62	148,12	156112	2962	6,24	125
					1019,70	47,38	20394	948	0,23	5
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы								217514
	ИТОГО:						33733382	502899		5800
							907922	134871		552

Накладные расходы :

На монтажные работы	114992
На общестроительные работы	707560
На металломонтажные работы	300582
Всего накладных расходов:	1123133
Итого с накладными	4496516

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	269791
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4766307
Итого с временными, 1,28 %	4827316
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4892485
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4911794
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4960067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11078558
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	221571
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11300129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1356015
Итого с НДС	12656141

Принял:

Сдал:

Техно Снаб 2002

Принял:

Тех.надзор ТОО «ЭкспертСтройДержава»

_____ Курмангалиев Б.

Руководитель отдела благоустройства

_____ Ф.Бекманбетов

Руководитель отдела коммунального хозяйства

_____ Е.Тлекенов