Утверждена риказос Председателя Агенстства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

ЗАКАЗЧИК:- КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Техно Снаб 2002» БИН 020740004090
Адрес: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра д. 231
РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KC JB KZ KX
в АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Капитальный ремонт ограждения и инженерных коммуникаций (наружное освещение, система поливочного водопровода) Кладбища "Кенсай-2"

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат

за октябрь м-ц 2013 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	доп соглашение номер	доп соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.- правовая форма наименование	организац.- правовая форма код
1233775		№83	23.08.13			за счет средств местного бюджета	000	037	благоустройство и озеленеие населенных

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт ограждения и инженерных коммуникаций (наружное освещение, система поливочного водопровода) Кладбища "Кенсай-2"	29 906 670	18 374 381	16 405 697						1 968 684	18 374 381
Удержание аванса от стоимости СМР										
К оплате		**18 374 381**								**18 374 381**

М.П. Заказчик: Заместитель акима КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы" Абдыкаликов Д. Т.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Техно Снаб 2002" Жарасбаев Д. Ж.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»
Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «ТехноСнаб 2002»
Субподрядчик
Договор №83 от 23 августа 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ограждения и инженерных коммуникаций (наружное освещение , система поливочного водопровода) кладбища "Кенсай-2"

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 4-1 Наружное освещение								
1.	Е0107-42-1	Демонтаж блоков ограждения	шт	2,00	376,28	207,23	753	414	0,57	1
					91,54	72,25	183	145	0,28	1
2.	75-4-30	Стоимость комплектной трансформаторной подстанции КТПН-40/10-0,4 кВ	шт	1,00	368300,00	--	368300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	75-3-2	Стоимость трансформатора силового ТМ-40810-0, 4 кВ	шт	1,00	135400,00	--	135400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-359-1	Монтаж ящика управления освещением	шт	1,00	597,81	285,16	598	285	1,03	1
					200,21	49,85	200	50	0,29	0
5.	75-6-12	Стомость ящика управления освещением ЯОУ9602-3474	шт	1,00	36900,00	--	36900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-572-4	Монтаж щита распределительного	шт	1,00	2981,80	213,60	2982	214	3,60	4
					583,20	48,60	583	49	0,28	0
7.	СПрайс-лист	Стоимость шкафа ЩРн-12Э	шт	1,00	1552,85	--	1553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	5,00	549,24	15,84	2746	79	1,20	6
					272,40	2,76	1362	14	0,02	0
9.	СПрайс-лист	Стомость автоматического выключателя 1Р16А	шт	4,00	79,49	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Стоимость автоматическог выключателя 3Р25А	шт	1,00	236,62	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-81-2	Монтаж светого индикатора	шт	1,00	211,72	1,92	212	2	1,20	1
					196,80	--	197	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Стоимость светого индикатора	шт	1,00	134,95	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	2,00	99,62	0,24	199	--	0,48	1
					85,08	--	170	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Стоимость клеемных колодок	шт	2,00	166,38	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс-лист	Стоимость фундамента СТ 8-8	шт	6,00	10479,89	--	62879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0133-255-1	Заделка бетонном В 7,5 опоры в фундамента	м3	30,70	6144,00	159,00	188621	4881	1,78	55
					278,10	59,40	8538	1824	0,29	9
17.	С151703-9	Стоимость светильников РКУ-02-125-003 с/с	шт	64,00	9370,00	--	599680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151706-84	Стоимость ламп ДРЛ-125	шт	68,00	619,00	--	42092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151607-138	Стоимость провода ПВС3х2,5 подключения светильников	1000м	0,34	16600,00	--	5644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11041-102	Стоимость бандажного крюка	шт	41,00	824,00	--	33784	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	С11041-55	Стоимость кронштейнов	шт	50,00	530,00	--	26500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11071-52	Стоимость поддерживающих, анкерных, изолирующих зажимов	шт	279,00	540,00	--	150660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11041-34	Стоимость концевых колпачков	100шт	0,16	2560,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151607-2 10	СМтоимость провода самонесущего изолируемого СПИ2А сеч. 3х35+54,6	м	1982,00	326,70	--	647519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 4-1 Наружное освещение								2308454
		Раздел: Смета 6-1 Поливочный водопровод								
25.	Е0101-13-6	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,25 м3 в отвал	м3	11,20	55,81	53,22	625	596	0,02	0
					2,59	20,43	29	229	0,08	1
26.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка грунта вручную	м3	42,00	200,62	--	8426	--	1,45	61
					200,62	--	8426	--	--	--
27.	Е0101-164 -2	Разравнивание лишнего грунта	м3	30,00	262,72	--	7881	--	1,85	55
					262,72	--	7881	--	--	--
28.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов ФМ1-ФМ3 из бетона В15	м3	21,00	7274,36	309,26	152761	6494	4,86	102
					761,40	110,03	15989	2311	0,48	10
29.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,22	181959,52	643,27	40031	142	346,80	76
					56970,00	243,00	12533	53	1,19	0
30.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	62000,00	--	15686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,64	67700,00	--	43599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,48	50900,00	--	24178	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
33.	С12021-245	Стоимость металлоконструкций станин из квадратных труб	т	0,62	172800,00	--	107136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12021-202	Стоимость металлоконструкций резервуаров	т	10,80	159500,00	--	1722600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0113-26-21	Окраска станин и резервуаров	м2	476,80	40,54	0,05	19332	23	0,02	9
					7,51	--	3582	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 6-1 Поливочный водопровод								2142255
		Раздел: Вертикальная планировка								
36.	Е0101-27-1	Срезка растительного грунта бульдозером	м3	4,00	6,67	6,67	27	27	--	--
					--	2,16	--	9	0,01	0
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								27
		Раздел: Смета 7-2 Устройство покрытий								
37.	Е0101-17-9	Срезка грунта в местах устройства подпорных стенок экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	95,20	48,37	48,31	4605	4599	--	--
					--	13,10	--	1247	0,04	4
38.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	180,88	176,40	--	31907	--	0,74	134
					35,28	--	6381	--	--	--
39.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	95,20	3,77	3,24	359	309	0,00	0
					0,48	1,12	46	107	0,00	0
40.	Е0101-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы под подпорные стенки	м3	161,50	50,60	48,31	8172	7803	0,02	3
					2,23	13,10	360	2116	0,04	7
41.	Е0101-164-3	Доработка грунта вручную	м3	5,00	560,52	--	2803	--	2,98	15
					560,52	--	2803	--	--	--
42.	С010333-А	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	306,85	176,40	--	54128	--	0,74	227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1				35,28	--	10826	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 7-2 Устройство покрытий								101973
		Раздел: Смета 7-3 Озеленение								
43.	Е0147-20-7	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25%	м3	540,00	742,10 494,10	-- --	400734 266814	-- --	3,43 --	1853 --
44.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	5817,00	203,00 --	-- --	1180851 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой более 2 мбереза	шт	1,00	1620,00 --	-- --	1620 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, без кома, высотой 1,5 м	шт	9,00	689,00 --	-- --	6201 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 7-3 Озеленение								1589406
	ИТОГО:						6142117 346903	25869 8154		2605 33

Накладные расходы :

На монтажные работы	2493
На общестроительные работы	434003
Всего накладных расходов:	436496
Итого с накладными	6578613

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	362281

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6940888
Итого с временными, 1,28 %	7022812
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7110322
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7136251
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7201073
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	16084016
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	321680
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16405697
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1968683
Итого с НДС	18374381

Принял:

Тех.надзор ТОО «ЭкспертСтройДержава»

_____ Курмангалиев Б.

Руководитель отдела благоустройства

_____ Б. Байтиев

Руководитель отдела коммунального хозяйства

_____ Е. Тлекенов

Сдал:

Подрядчик: ТОО «ТехноСнаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.