Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «НурТехСервис»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция автомобильной дороги улицы М.Садыбекова в г.Аральск Аральского района Кызылординской области»

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь **2021** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		86	24.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**117 892 935,05**								**12 631 385,90**	
За отчетный период	**79 003 798,00**	**70 539 105,00**							**8 464 693,00**	**79 003 798,00**

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Тасыбаев О.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Altimus LTD»

Асылбекулы Г

Подрядчик:
Директор ТОО «НурТехСервис»

Аманбаев Н.Н.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция автомобильной дороги ул.М.Садыбекова в городе Аральск Аральского района Кызылординской области

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
1	04-02	ул.М.Садыбекова	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
2	05-02	ул.М.Садыбекова	73224,878	--	--	73224,878
		Всего по главе	**73224,878**	**--**	**--**	**73224,878**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**73224,878**	**0**	**--**	**73224,878**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	761,539	--	--	761,539
		Всего по главе	**761,539**	**--**	**--**	**761,539**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**73986,417**	**0**	**--**	**73986,417**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	1065,404	--	--	1065,404
5	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	1823,926	1823,926

		Всего по главе	**1065,404**	**--**	**1823,926**	**2889,330**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**75051,821**	**0**	**1823,926**	**76875,747**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1501,036	--	--	1501,036
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**76552,858**	**0**	**1823,926**	**78376,784**
		Итого с понижающим коэф. 10%				**70539,105**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	8464,693	8464,693
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**76552,858**	**0**	**10288,619**	**79003,798**

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Таскынбаев А.

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"

Асылбекұлы Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Аманбаев Н.Н.

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги ул.М.Садыбекова в городе Аральск Аральского района Кызылординской области
Шифр стройки 21-19-01
Наименование объекта - ул.М.Садыбекова
Шифр объекта 05-02

Акт выполненных работ

ноябрь месяц 2021 года

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	73224,878	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2542,041	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,332	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 1										
1	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием	**м2**	**3841**		**2302,74** **58,45**	**126,05** **32,43**	**8844821,30** **224524,56**	**484166,96** **124576,52**	**8136129,78**	**377029,17** **737748,04**	**9959598,51**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0507	194,56	1154,00		224524,56				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	73,06							
1.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,009451	36,301176		5594,00		203068,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009451	36,301176		1762,00		63962,67			
1.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,153602		4788,00		735,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,153602		1762,00		270,65			
1.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,307203		120,00		36,86			
1.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0008	3,072032		3792,00		11649,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	3,072032		1474,00		4528,18			
1.7	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002839	10,905713		6615,00		72141,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002839	10,905713		1474,00		16075,02			
1.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005825	22,374632		8754,00		195867,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005825	22,374632		1762,00		39424,10			
1.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,256003		2609,00		667,91			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,256003		1234,00		315,91			
1.10	100228 С	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,014663	56,320583	12876,00				725183,83		
1.11	100229 С	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,155961	599,046201	12307,00				7372461,60		
1.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,03072	216144,00				6640,01		
1.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,768008	25434,00				19533,51		
1.14	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,107521	109894,00				11815,92		
1.15	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,009216	53700,00				494,90		
2	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**5761**		**1206,85** **45,73**	**36,07** **9,50**	**6952680,23** **263458,60**	**207816,73** **54716,36**	**6481404,90**	**343628,96** **583704,73**	**7880013,92**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0451	259,82	1014,00		263458,60				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	33,99							
2.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	12,90464		3712,00		47902,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	12,90464		1474,00		19021,44			
2.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,23044		4788,00		1103,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,23044		1762,00		406,04			
2.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,38264		120,00		165,92			
2.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	4,32075		3792,00		16384,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	4,32075		1474,00		6368,79			
2.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	16,1308		8754,00		141209,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	16,1308		1762,00		28422,47			
2.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,40327		2609,00		1052,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,40327		1234,00		497,64			
2.9	102760 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	410,1832	15636,00				6413624,52		
2.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,035315	216144,00				7633,11		
2.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,86415	25434,00				21978,79		
2.12	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00006	0,34566	109894,00				37985,96		
2.13	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,003399	53700,00				182,53		
3	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**5761**		**1508,41** **11,03**	**0,04** **--**	**8689946,78** **63557,20**	**221,22** **--**	**8626168,37**	**68641,77** **700687,08**	**9459275,64**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0109	62,68	1014,00		63557,20				
3.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00032	1,84352		120,00		221,22			
3.3	102760 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0952	548,4472	15636,00				8575520,42		
3.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00008	0,46088	109894,00				50647,95		
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА ТИП 2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**4021**		**2302,74**	**126,05**	**9259314,36**	**506856,37**	**8517411,57**	**394697,81**	**10426333,15**
		НР - 108%; СП - 8%				**58,45**	**32,43**	**235046,41**	**130414,52**		**772320,97**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0507	203,68	1154,00		235046,41				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	76,49							
4.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,009451	38,00235		5594,00		212585,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009451	38,00235		1762,00		66960,14			
4.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,1608		4788,00		769,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1608		1762,00		283,33			
4.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,3216		120,00		38,59			
4.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0008	3,215996		3792,00		12195,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	3,215996		1474,00		4740,38			
4.7	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002839	11,416785		6615,00		75522,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002839	11,416785		1474,00		16828,34			
4.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005825	23,423169		8754,00		205046,43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005825	23,423169		1762,00		41271,62			
4.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,268		2609,00		699,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,268		1234,00		330,71			
4.10	100228 С	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,014663	58,959923	12876,00				759167,97		
4.11	100229 С	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,155961	627,119181	12307,00				7717955,76		
4.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,03216	216144,00				6951,18		
4.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,803999	25434,00				20448,91		
4.14	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,11256	109894,00				12369,65		
4.15	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,009648	53700,00				518,10		
5	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6521**		**1206,85**	**36,07**	**7869888,52**	**235232,23**	**7336441,83**	**388961,02**	**8919557,50**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,73**	**9,50**	**298214,46**	**61934,63**		**660707,96**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0451	294,1	1014,00		298214,46				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	38,47							
5.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	14,60704		3712,00		54221,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	14,60704		1474,00		21530,78			
5.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,26084		4788,00		1248,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,26084		1762,00		459,60			
5.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	1,56504		120,00		187,80			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	4,89075		3792,00		18545,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	4,89075		1474,00		7208,97			
5.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	18,2588		8754,00		159837,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	18,2588		1762,00		32172,01			
5.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,45647		2609,00		1190,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,45647		1234,00		563,28			
5.9	102760 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	464,2952	15636,00				7259719,75		
5.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,039974	216144,00				8640,08		
5.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,97815	25434,00				24878,27		
5.12	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00006	0,39126	109894,00				42997,13		
5.13	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,003847	53700,00				206,60		
6	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**6521**		**1508,41**	**0,04**	**9836338,00**	**250,41**	**9764145,79**	**77697,10**	**10707157,86**
		НР - 108%; СП - 8%				**11,03**	--	**71941,76**	--		**793122,80**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0109	70,95	1014,00		71941,76				
6.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00032	2,08672		120,00		250,41			
6.3	102760 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0952	620,7992	15636,00				9706816,29		
6.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00008	0,52168	109894,00				57329,50		
		НА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ПРИМЫКАНИЕ										
7	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**980**		**2302,74**	**126,05**	**2256684,42**	**123531,27**	**2075867,53**	**96195,94**	**2541110,79**
		НР - 108%; СП - 8%				**58,45**	**32,43**	**57285,62**	**31784,69**		**188230,43**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,0507	49,64	1154,00		57285,62				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	18,64							
7.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,009451	9,261951		5594,00		51811,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009451	9,261951		1762,00		16319,56			
7.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,03919		4788,00		187,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,03919		1762,00		69,05			
7.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00008	0,07838		120,00		9,41			
7.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0008	0,783804		3792,00		2972,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,783804		1474,00		1155,33			
7.7	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,002839	2,782504		6615,00		18406,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002839	2,782504		1474,00		4101,41			
7.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,005825	5,708706		8754,00		49974,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005825	5,708706		1762,00		10058,74			
7.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000067	0,065317		2609,00		170,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000067	0,065317		1234,00		80,60			
7.10	100228 С	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,014663	14,36974	12876,00				185024,77		
7.11	100229 С	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,155961	152,84178	12307,00				1881023,79		
7.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000008	0,007838	216144,00				1694,15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,195951	25434,00				4983,82		
7.14	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000028	0,027433	109894,00				3014,74		
7.15	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,002351	53700,00				126,27		
8	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**980**		**1206,85**	**36,07**	**1182716,00**	**35351,57**	**1102547,61**	**58454,50**	**1340464,09**
		НР - 108%; СП - 8%				**45,73**	**9,50**	**44816,77**	**9307,77**		**99293,64**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0451	44,2	1014,00		44816,77				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	5,78							
8.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	2,1952		3712,00		8148,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	2,1952		1474,00		3235,72			
8.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,0392		4788,00		187,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,0392		1762,00		69,07			
8.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,2352		120,00		28,22			
8.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,735		3792,00		2787,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,735		1474,00		1083,39			
8.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,744		8754,00		24020,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,744		1762,00		4834,93			
8.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,0686		2609,00		178,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0686		1234,00		84,65			
8.9	102760 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0712	69,776	15636,00				1091017,54		
8.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,006007	216144,00				1298,46		
8.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,147	25434,00				3738,80		
8.12	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00006	0,0588	109894,00				6461,77		
8.13	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000578	53700,00				31,05		
9	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**980**		**1508,41**	**0,04**	**1478241,25**	**37,63**	**1467391,95**	**11676,61**	**1609111,29**
		НР - 108%; СП - 8%				**11,03**	**--**	**10811,67**	**--**		**119193,43**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0109	10,66	1014,00		10811,67				
9.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00032	0,3136		120,00		37,63			
9.3	102760 С	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0952	93,296	15636,00				1458776,26		
9.4	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,00008	0,0784	109894,00				8615,69		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**56370630,78**	**1593464,39**	**53507509,33**	**1816982,87**	**62842622,74**
								1269657,05	**412734,50**	**--**	**4655009,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56370630,78**				
	Материалы		Тенге					**53507509,33**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1682391,55**			
		Накладные расходы	Тенге					**1816982,87**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4655009,09**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					62842622,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1436,73
		Сметная заработная плата	Тенге						1682391,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					62842622,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1436,73
		Сметная заработная плата	Тенге						1682391,55			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА										
10	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**279,624**		**1387,00**	**--**	**387838,49**	**--**	**387838,49**	**--**	**418865,57**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31027,08**	
11	**Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**2292**		**398,56**	**36,43**	**913509,60**	**83488,16**	**3051,80**	**928420,90**	**1989284,94**
		НР - 108%; СП - 8%				**360,81**	**14,26**	**826969,64**	**32679,34**		**147354,44**	
		Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов песком										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	873,25	947,00		826969,64				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	22,46							
11.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,2292		4405,00		1009,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,2292		1234,00		282,83			
11.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	9,3972		4788,00		44993,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	9,3972		1762,00		16557,87			
11.5	1246 С	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	117,5796		34,00		3997,71			
11.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	12,8352		2609,00		33487,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	12,8352		1234,00		15838,64			
11.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	1,146	2663,00				3051,80		
11.8	244654 С	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	2292	--				--		
11.9	249751 С	Смесь пескоцементная	м3	0,05	114,6	--				--		
12	**С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**2292**		**2540,00**	**--**	**5821680,00**	**--**	**5821680,00**	**--**	**6287414,40**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**465734,40**	
13	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**36,672**		**42587,00**	**--**	**1561750,46**	**--**	**1561750,46**	**--**	**1686690,50**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**124940,04**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**8684778,56**	**83488,16**	**7774320,75**	**928420,90**	**10382255,41**
								826969,64	**32679,34**	**--**	**769055,96**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**8684778,56**				
Материалы			Тенге					**3051,80**				
Всего заработная плата			Тенге						**859648,98**			
Местные материалы			Тенге					**7771269,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**928420,90**				
		Сметная прибыль	Тенге					**769055,96**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**10382255,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									895,71
		Сметная заработная плата	Тенге						**859648,98**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**10382255,41**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								895,71
		Сметная заработная плата	Тенге					859648,98			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**73224878,16**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2096626,70**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1676952,55**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**445413,83**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**61281830,08**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2745403,77**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5424065,00**	

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Таскынбаев

Технадзор:
ТОО "Altimus LTD"

Асылбекұлы Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "НурТехСервис"

Аманбаев Н.Н.