Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауск... области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	21.06.2013				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 925 711								2 134 898	19 925 711
В том числе за июль		19 925 711	17 790 813						2 134 898	19 925 711
удержание 5%	996 286		889 541						106 745	996 286
Итого к оплате										18 929 425

(Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч четыреста двадцать пять тенге)

Заказчик: _____ Аяпов О.М.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

АКТ №1

выполненных работ за июль месяц 2013г.

Nп/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	271,02	18,51 1,01	17,50 4,41	5017 274	4744 1194	1424 97	0,01 0,02	2 4
2	E0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	13	200,88 200,88	-- --	2611 2611	-- --	2951 113	1,42 --	18 --
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	150,51	6,48 --	6,48 2,10	975 --	975 317	307 97	-- 0,01	-- 1
4	E0101-166-2	**Обратная засыпка грунта вручную** м3	15	134,10 134,10	-- --	2012 2012	-- --	2273 113	0,97 --	15 --
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	150,51	21,55 17,03	4,52 --	3243 2563	680 --	2486 97	0,11 --	16 --
6	E0101-27-2	**Подсыпка грунта под полы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	241,26	6,48 --	6,48 2,10	1563 --	1563 508	492 97	-- 0,01	-- 2

7	Е0101-27-8 К=2	Подсыпка грунта под полы бульдозерам [illegible] лщиостью 59 м3	241,26	6,40	6,40	1544	1544	486	--	--
				--	2,08	--	501	97	0,01	2
8	Е0101-166-2	Подсыпка грунта вручную под полы м3	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
				134,10	--	2012	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под полы м3	241,26	21,55	4,52	5198	1090	3985	0,11	26
				17,03	--	4109	--	97	--	--
					Фундаменты					
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50 мм м2	190,86	790,75	24,55	150923	4686	11510	0,26	50
				39,83	9,20	7602	1756	123	0,04	9
11	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	54,6	17181,34	353,46	938101	19299	41193	3,60	197
				585,00	133,52	31941	7290	105	0,65	36
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,799	65000,00	--	51935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	4,92	61200,00	--	301104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-1-1	Укладка блоков ФБС 9.4.6, ФБС 12.6.3, ФБС 12.4.3 масса конструкций до 0,5 т шт	105	302,09	197,24	31720	20710	25337	0,65	68
				104,85	67,51	11009	7089	140	0,25	26
15	Е0107-1-2	Укладка блоков ФБС 12.6.6, ФБС 24.4.6, ФБС 9.6.6, ФБС 12.4.6 масса конструкций до 1,5 т шт	43	408,67	272,99	17573	11739	13856	0,83	35
				135,68	94,48	5834	4063	140	0,36	16
16	Е0107-1-3	Укладка блоков ФБС 24.6.6, масса конструкций до 3,5т шт	72	626,36	424,53	45098	30566	35413	1,21	87
				201,83	149,49	14532	10763	140	0,61	44

17	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОС 579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	21,59	12700,00	--	274180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	7,2	12300,00	--	88609	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	64,65	11800,00	--	762905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-54	Надбавка на сульфатостойкость	93,45	183,00	--	17101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	93,45	605,00	--	56535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-20	Монолитные участки фундаментов бетонных	2,73	16903,70	311,32	46147	850	1601	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1204	321	105	0,57	2
23	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов под перегородки	17,7	16903,70	311,32	299195	5510	10382	2,82	50
		м3		441,00	117,61	7806	2082	105	0,57	10
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,826	5239,08	327,33	4327	270	1747	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1561	102	105	0,60	--

25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,826	65900,00	--	54433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	747,32	245,44	3,82	183423	2855	34207	0,21	158
		м2		37,35	1,44	27912	1076	118	0,01	5
27	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	98,55	300,50	4,19	29614	413	6934	0,38	38
		м2		58,05	1,58	5721	156	118	0,01	1
				Стены и перегородки						
31	СПрайс -лист	Стоимость ракушечника	413,72	2096,14	--	867210	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143015-64	Перемычки	10,47	26800,00	--	280529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0756	65000,00	--	4914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,188	61200,00	--	11506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,28	58700,00	--	16436	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие								
43	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	563,52	3360,00	--	1893427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КОТЕЛЬНАЯ								
		Фундаменты								
12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,64	12700,00	--	33528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	6,8	11800,00	--	80240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
35	СПрайс -лист	Стоимость ракушечника	32,56	2096,14	--	68241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,46	26800,00	--	12328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Гараж на а/машины								
		Фундаменты								

12	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОС 579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,62	12700,00	--	33274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	10,86	11800,00	--	128148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
19	СПрайс -лист	Стоимость ракушечника	47,53	2096,14	--	99630	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143015-64	Перемычки	0,195	26800,00	--	5226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Ограждение						
15	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость стоек См-1	262,2	509,00	--	133460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С131312-74	Сетки в рамках	306,9	1040,00	--	319176	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С131312-74	Сетки в рамках	9	1040,00	--	9360	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7 373 731				
		Накладные расходы	Тенге			198 857				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454 355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			8 026 943				
		Временные здания и сооружения 1,8%				8 171 428				

Зимнее удорожание 0,84%	68 640
Затраты на доп. отпуска 0,4%	32 686
Затраты на выслугу лет 1%	81 714
Итого:	8 354 468
Итого в текущих ценах 2012г.	17 441 974
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	348 839
Итого:	17 790 813
НДС 12%	2 134 898
ВСЕГО:	**19 925 711**
удержание 5%	**889 541**
НДС 12%	**106 745**
Итого к оплате без НДС:	**16 901 272**
НДС 12%	**2 028 153**

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бекжанов Л.

Тех.надзор: _____ Алибеков К.