Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	21.06.2013				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	52 128 436								5 585 190	52 128 436
В том числе за август		32 202 725	28 752 433						3 450 292	32 202 725
удержание 5%	2 606 422	1 610 136	1 437 622						172 515	1 610 136
Итого к оплате			27 314 811						3 277 777	30 592 589

(Тридцать миллионов пятьсот девяносто два тысяч пятьсот восемьдесят девять тенге)

Заказчик _____ Аяпов О.М.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

АКТ №2

выполненных работ за август месяц 2013г.

Nп/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Стены и перегородки										
28	Е0108-23-3	Кладка обычная из камня ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м толщ.590 мм,380мм,190мм м3	342,84	1942,56 603,00	321,26 119,25	665980 206730	110139 40883	292184 118	4,10 0,59	1406 202		
29	Е0108-23-1	Кладка обычная из камня ракушечника перегородок толщ.19 см, т10 см при высоте этажа до 4м м3	79,32	2399,37 456,75	309,62 117,00	190318 36229	24559 9280	53702 118	3,13 0,57	248 45		
30	Е01078-12-1	Армирование кладки стен и других конструкции, проволока д 5мм т	0,012	49879,65 8257,50	422,15 157,50	599 99	5 2	119 118	56,40 0,77	1 --		
32	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т шт	61	400,34 130,37	250,96 88,22	24421 7975	15308 5381	18698 140	0,81 0,37	50 23		
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт	26	113,36 23,85	66,43 23,85	2947 620	1727 620	1736 140	0,15 0,11	4 3		
35	Е0106-19-1	Устройство балки Бм-1,Бм-2,Бм-3 м3	3,82	19902,15 1368,00	316,01 119,39	76026 5226	1207 456	5966 105	8,25 0,58	32 2		
		Монолитный пояс										
39	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	16,06	19902,15 1368,00	316,01 119,39	319629 21970	5075 1917	25082 105	8,25 0,58	132 9		
40	СТ2041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,261	65000,00 --	-- --	16965 --	-- --	-- --	-- --	-- --		

41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,713	65900,00	--	46987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Покрытие						
42	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	65	1669,07	373,54	108489	24280	54675	2,66	173
		шт		465,75	135,07	30274	8780	140	0,61	39
44	Е0106-11-1	Установка анкерных А1 готовые гнезда с заделкой	0,0216	172357,31	536,06	3723	12	1081	289,00	6
		1т		47475,00	202,50	1025	4	105	0,99	--
45	Е0106-16-5	Устройство бетонных столбиков	1,84	17936,40	170,88	33003	314	1690	5,18	10
		м3		810,00	64,55	1490	119	105	0,32	1
46	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	563,52	247,80	15,94	139640	8983	27233	0,24	137
		м2		34,65	5,96	19526	3359	119	0,03	16
47	Е0112-17-2 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 10 мм	563,52	91,85	1,40	51760	789	1073	0,01	5
		м2		1,10	0,50	620	282	119	--	2
48	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	56,35	5435,23	245,72	306286	13846	31835	2,71	153
		м3		382,50	92,25	21554	5198	119	0,45	25
49	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	563,52	247,80	15,94	139640	8983	27233	0,24	137
		м2		34,65	5,96	19526	3359	119	0,03	16
50	Е0112-17-2 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек 25 мм	563,52	229,63	3,50	129401	1972	2682	0,02	13
		м2		2,75	1,25	1550	704	119	0,01	4
51	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	563,52	229,96	1,19	129584	671	18408	0,16	87
		м2		27,00	0,45	15215	254	119	--	1
				Кровля						
52	Е0110-14-1	Установка стропил	11,65	25300,76	334,28	294792	3895	49265	22,10	257
		м3		3397,50	126,00	39586	1468	120	0,62	7
53	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	2,32	33146,15	318,13	76965	738	19893	39,00	90
		м3		7020,00	119,25	16286	277	120	0,59	1

54	Е0110-12-1	подшивка из лобовой доски толщ.20 мм	м2	104	746,48 84,15	5,48 2,07	77634 8752	570 215	10760 120	0,53 0,01	55 1
55	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	807,24	101,55 11,12	0,35 0,14	81975 8977	283 113	10907 120	0,07 --	53 1
56	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	13,97	573,75 123,75	28,11 10,58	8017 1729	393 148	2252 120	0,78 0,05	11 1
57	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	807,24	20,48 4,68	0,91 0,34	16534 3778	735 274	4863 120	0,03 --	23 1
58	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	807,24	1899,52 272,95	8,20 3,08	1533371 220336	6619 2486	265159 119	1,71 0,02	1380 12
59	С11011-886 Изм.	Пластина 350х70х3 мм	т	0,109	54900,00 --	-- --	5984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0432	58700,00 --	-- --	2538 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0432	45300,00 --	-- --	1959 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0414	45800,00 --	-- --	1894 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Е0110-12-1	Устройство деревнастила покрытия главного входа из досок толщ.20 мм	м2	9,71	746,48 84,15	5,48 2,07	7248 817	53 20	1005 120	0,53 0,01	5 --
64	Е0113-43-1	1 слой полиэтиленовой пленки	м2	31,9	381,50	1,27	12170	41	7765	1,42	45

65	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	31,9	270,00 189,45 70,88	0,47 4,72 1,78	8613 6043 2261	15 151 57	90 2758 119	-- 0,40 0,01	-- 13 --
66	С11031-25	Вата минеральная м2	2,55	2530,00 --	-- --	6452 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	Е0134-56-8	Устройство каркасов конструкций потолков из деревянных брусков м3	9,71	919,16 405,00	4,51 1,71	8925 3933	44 17	4344 110	2,49 0,01	24 --
68	Е0134-60-14	Облицовка каркасов потолков плитами "Сайдинг" м2	9,71	519,56 177,75	6,13 2,34	5045 1726	60 23	1924 110	1,13 0,01	11 --
69	Сирайс лист	Сайдинг м2	10,2	706,74		7206				
		м2		Проемы						
70	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	65,94	400,60 151,65	102,53 35,67	26416 10000	6761 2352	14822 120	0,90 0,14	59 9
71	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние м2	5,88	4250,00 --	-- --	24990 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	44,94	4010,00 --	-- --	180209 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-12П внутренние м2	15,12	3760,00 --	-- --	56851 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	31	1380,00 --	-- --	42780 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	64	77,90	--	4986	--	5285	0,39	25

77	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	32	76,46 308,00 --	-- -- --	4893 9856 --	-- -- --	108 -- --	-- -- --	-- -- --
78	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	32	844,00 --	-- --	27008 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	шт	212,8	95,32 11,79	0,32 0,11	20284 2509	68 23	3039 120	0,08 --	17 --
80	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м	57,71	472,81 217,73	19,00 6,18	27286 12565	1097 357	15507 120	1,30 0,03	75 2
81	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	57,71	6920,00 --	-- --	399353 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Е0110-91-2	Установка витражей В-1,В-3,В-4 из ПВХ профилей	м2	23,9	378,28 156,07	18,53 6,18	9041 3730	443 148	4653 120	0,93 0,03	22 1
83	С12061-181 Изм.	витраж м/пластиковый	м2	23,9	5240,00 --	-- --	125236 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	Е0110-92-4	Установка дверных блоков витражей В-2 из ПХВ профилей в наружных площадью проема более 3 м2	м2	12,18	341,62 131,98	23,23 8,17	4161 1608	283 100	2048 120	0,79 0,04	10 --
85	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Двери витражи входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	12,18	12700,00 --	-- --	154686 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах	м2	12,88	169,73	3,84	2185	49	1020	0,40	5

87	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м2	36,79	64,58 2860,00 --	1,44 -- --	832 105219 --	19 -- --	120 -- --	0,01 -- --	-- -- --
88	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м	23,89	715,87 153,23	1,24 0,47	17101 3661	30 11	4369 119	0,97 --	23 --
89	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ЖМ1	м2	0,1073	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	2997 1758	1006 226	1785 90	91,00 7,36	10 1
90	С12021-237	Стоимость металлического жалюза ЖМ1	т	0,1073	154400,00 --	-- --	16564 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	Е0109-45-2	Монтаж металлических жалюзий ЖМ1	т	0,1073	71447,15 66600,00	2739,97 108,00	7665 7146	294 12	6441 90	383,00 0,53	41 --
					ПОЛЫ тип 1						
92	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50 мм	м2	494,1	790,75 39,83	24,55 9,20	390712 19680	12130 4546	29798 123	0,26 0,04	130 22
93	Е0111-2-9	Устройство тепло-и звукоизоляции керамзитобетонных	м3	49,41	26735,08 567,00	-- --	1320980 28015	-- --	34459 123	3,66 --	181 --
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	494,1	327,36 52,20	9,95 3,74	161750 25792	4916 1848	33997 123	0,36 0,02	176 9
95	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических напольных плиток	м2	494,1	1747,02 171,68	11,72 4,39	863201 84827	5791 2169	107005 123	1,06 0,02	524 11
96	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	543,51	304,80 41,63	0,32 0,11	165664 22626	174 60	27904 123	0,24 --	128 --
					ПОЛЫ тип2						
97	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50 мм	м2	21,01	790,75 39,83	24,55 9,20	16614 837	516 193	1267 123	0,26 0,04	6 1

98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками пол лающих слоев бетонных	м3	1,68	16841,08 567,00	-- --	28306 953	-- --	1172 123	3,66 --	6 --
99	Е0111-11-3	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,01	431,25 52,65	13,43 5,04	9061 1106	282 106	1491 123	0,37 0,02	8 1
100	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	21,01	77,29 0,63	0,67 0,25	1624 13	14 5	23 123	-- --	-- --
101	Е0106-36-4	Железнение бетонных поверхности	м2	21,01	60,33 51,30	0,23 0,09	1268 1078	5 2	1134 105	0,29 --	6 --
					Отопление						
9	Спрайс лист	Радиаторы секционные алюминиевые	секц	315	628,13		197862				
10	Спрайс	Комплектующие к радиатору	компл	37	403,80		14941				
					Электроосвещение						
2	Спрайс лист	Стоимость ПР 8503-2001-6УХЛ3	комп	1	45319,91		45320				
4	С151803-158	Щиток осветительный на 24 однофазных групп	шт	2	37200,00		74400				
6	Спрайс лист	Светильник OPL/S (4x18)	шт	30	2724,99		81750				
9	Спрайс лист	Светильник OPL/S (2x36)	шт	51	3768,87		192212				
12	Спрайс лист	Светильник ЛБ024-9-001	шт	8	4473,17		35785				
41	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2x1,5 мм2	1000м	0,44	16600,00 --	-- --	7304 --	-- --	-- --	-- --	-- --

42	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПВВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,79	24900,00	--	19671	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
43	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПВВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,28	39800,00	--	11144	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-354	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 600 В, ВВГ 5х1,5	0,04	66000,00	--	2640	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
46	С151601-358 прим.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 50 мм2	0,03	280400,00	--	8412	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
47	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,05	74900,00	--	3745	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				КОТЕЛЬНАЯ						
				Земляные работы						
1	Е0101-17-7	Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-	9,9	26,29	25,02	260	248	76	0,01	--
		м3		1,15	6,79	11	67	97	0,02	--
2	Е010333-А10 -1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	16,63	91,92	91,92	1529	1529	306	--	--
		т		--	18,38	--	306	100	0,39	6
3	Е0101-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	9,9	3,13	2,66	31	26	13	--	--
		м3		0,39	0,93	4	9	97	--	--
4	Е0101-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами	33,9	18,51	17,50	628	593	178	0,01	--
		м3		1,01	4,41	34	149	97	0,02	1
5	Е0101-168-1	Доработка грунта I группы вручную	1,4	505,88	184,58	708	258	710	1,70	2
		м3		267,75	127,49	450	178	113	0,55	1

6	Е0101-166-2	Обратная засыпка и подсыпка грунта под [illegible] вручную	35,3	134,10	--	4734	--	5349	0,97	34
		м3		134,10	--	4734	--	113	--	--
		Фундаменты								
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,	20,9	790,75	24,55	16527	513	1260	0,26	5
		м2		39,83	9,20	832	192	123	0,04	1
8	Е0106-1-22	Устройство монолитной ж/подушки из бетона В25 на с/с	4,4	19203,10	353,46	84494	1555	3320	3,60	16
		м3		585,00	133,52	2574	587	105	0,65	3
9	С12041-73 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,315	65900,00	--	20759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при	5	626,36	424,53	3132	2123	2459	1,21	6
		шт		201,83	149,49	1009	747	140	0,61	3
11	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при	21	408,67	272,99	8582	5733	6767	0,83	17
		шт		135,68	94,48	2849	1984	140	0,36	8
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	9,44	183,00	--	1728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	9,44	260,00	--	2454	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	11,2	300,50	4,19	3366	47	788	0,38	4
		м2		58,05	1,58	650	18	118	0,01	--
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	66,1	245,44	3,82	16224	253	3026	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2469	95	118	0,01	--
18	Е0106-1-20	Устройство монолитной заделки из бетона В15 на с/с цемент	0,95	17355,56	311,32	16488	296	557	2,82	3
		м3		441,00	117,61	419	112	105	0,57	1
19	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундамента Ф()-1	1,7	17742,06	257,71	30162	438	1296	4,05	7
		м3		634,50	91,69	1079	156	105	0,40	1
20	С12041-72 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0212	67700,00	--	1435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

21	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом бол[illegible] кг	0,108	64092,87	304,24	6922	33	391	20,00	2
				3330,00	114,75	360	12	105	0,56	--
		1т								
22	Е0106-3-4	Устройство железобетонного фундамента ФО-2	0,32	17742,06	257,71	5677	82	244	4,05	1
				634,50	91,69	203	29	105	0,40	--
		м3								
23	С12041-72 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,009	67700,00	--	609	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0058	93997,62	304,24	547	2	203	198,00	1
				33075,00	114,75	192	1	105	0,56	--
		1т								
25	Е0106-18-1	Устройство фундаментной балки Бм-1	0,83	22497,38	308,99	18673	256	1633	11,00	9
				1757,25	116,73	1459	97	105	0,57	--
		м3								
26	С12041-53 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	65000,00	--	455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	С12041-75 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,016	61200,00	--	979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
28	С12041-76 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,024	58700,00	--	1409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				Приямок П1, П2						
29	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом,	2,09	790,75	24,55	1653	51	126	0,26	1
				39,83	9,20	83	19	123	0,04	--
		м2								
30	Е0106-33-3	Устройство приямка	1,78	20248,97	1327,03	36043	2362	4848	12,49	22
				2137,50	456,24	3805	812	105	1,72	3
		м3								
31	С12041-71 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0534	68200,00	--	3642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	6,21	245,44	3,82	1524	24	284	0,21	1
				37,35	1,44	232	9	118	0,01	--
		м2								
33	Е0134-53-1	монтаж крышек Км 1	0,97	2238,88	221,40	2172	215	957	4,87	5
				812,25	84,38	788	82	110	0,41	--
		м2								
				Стены						

34	Е0108-23-3	Кладка стен из камня - ракушечника при высоте этажа до 4 м3	33,22	1942,56 603,00	321,26 119,25	64532 20032	10672 3961	28312 118	4,10 0,59	136 20
36	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт	9	113,36 23,85	66,43 23,85	1020 215	598 215	601 140	0,15 0,11	1 1
		Покрытие								
56	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью шт	4	1036,23 299,25	200,77 71,15	4145 1197	803 285	2074 140	1,74 0,31	7 1
57	С143017-8 Изм.	Многопустотные панели, плиты м2	19,2	3360,00 --	-- --	64512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0106-22-8	Устройство монолитного участка МУ-1 м3	0,52	21396,74 1881,00	327,70 123,80	11126 978	170 64	1095 105	11,60 0,60	6 --
59	С12041-73 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля т	0,0298	65900,00 --	-- --	1964 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	С12041-53 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0084	65000,00 --	-- --	546 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	С12041-75 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля т	0,048	61200,00 --	-- --	2938 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	С12041-76 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля т	0,0714	58700,00 --	-- --	4191 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Технологическое оборудование								
2	Спрайс Агротех	Котел стальной водогрейный марки КГТ-75 теплопроизводительность 0,25 МВт шт	2	180788,31		361577				
4	Спрайс	Насос DAB 80/250 шт	2	28350,36		56701				
6	Спрайс	противонакипное устройство шт	1	12451,10		12451				
		Электроснабжение ВЛ-0,4 кВт								

3	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	1	22200,00 --	-- --	22200 --	-- --	-- --	-- --	--
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	5	22300,00 --	-- --	111500 --	-- --	-- --	-- --	--
8	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	0,0429	322100,00 --	-- --	13818 --	-- --	-- --	-- --	--
21	СПРАЙС ЛИСТ	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка АСБ, число жил и сечение, 4х35 мм2	м	40	893,46 --	-- --	35738 --	-- --	-- --	-- --	--
25	СПРАЙС ЛИСТ	Трасформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	1282,84 --	-- --	3849 --	-- --	-- --	-- --	--
27	СПРАЙС ЛИСТ	Счетчик, тока	м	1	3856,91 --	-- --	3857 --	-- --	-- --	-- --	--
				Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения							
22	СПРАЙС ЛИСТ	Ящик управления ЯУ 09602-74-У31	шт	1	35674,71 --	-- --	35675 --	-- --	-- --	-- --	--
25	С12021-245	Стоимость стоек для уличного освещения	тн	0,549	172800,00 --	-- --	94867 --	-- --	-- --	-- --	--

30	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,02	248700,00	--	4974	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,24	60500,00	--	14520	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				Тепловые сети						
9	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов	4,5	28100,00	--	126450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,44	29700,00	--	13068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плиты /блоки/ перекрытия	3,54	28600,00	--	101244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,36	31100,00	--	11196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки ОП-2	м3	0,192	27100,00	--	5203	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования		Тенге			10 472 354				
		Тара и упаковка		Тенге			466 403				
		Траспортные расходы		Тенге			4 664				
		Комплектация		Тенге			28 264				
		Всего, Стоимость оборудования		Тенге			4 030				
		Накладные расходы		Тенге			503 361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1 308 384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			706 844				
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		Тенге			12 990 943				
		Временные здания и сооружения 1,8%					12 524 541				
		Зимнее удорожание 0,84%					12 749 982				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%					107 100				
		Затраты на выслугу лет 1%					51 000				
		Оборудование					127 500				
		Итого:					466 403				
		Итого в текущих ценах 2012г.					13 501 985				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					28 188 660				
		Итого:					563 773				
		НДС 12%					28 752 433				
		ВСЕГО:					3 450 292				
		удержание без НДС 5%					32 202 725				
		НДС 12%					1 437 622				
		Итого к оплате без НДС					172 515				
		НДС 12%					27 314 811				
							3 277 777				

Подрядчик _____ Дауылбаев А.О.

Заказчик _____ Бекжанов Л.

Технадзор _____ Алибеков К.