Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь (2) месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	21.06.2013				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	107 107 206								11 475 772	107 107 206
В том числе за сентябрь (2)		25 783 621	25 783 621							
Общестроительные работы										25 783 621
Из них облагаемые оборуд.НДС									1 494 575	13 949 371
не облагаемые мед.оборудва.НДС									346 397	3 233 038
удержание 5%	5 355 360	1 289 181	1 151 055							8 601 211
Итого к оплате			21 870 035						138 127	1 289 181
									2 624 404	24 494 440

(Двадцать четыре миллионов четыреста девяносто четыре тысяч четыреста сорок тенге)

Подрядчик:_____Даулетбаев А.О.

Заказчик:_____Аяпов О.М.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

АКТ №4

выполненных работ за сентябрь (2) месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
137	Е0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	31,86	130,83 51,98	1,61 0,61	4168 1656	51 19	1759 105	0,31 --	10 --
138	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	511,04	358,39 43,65	2,33 0,88	183153 22307	1191 450	23894 105	0,26 --	133 2
139	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	989,69	407,75 65,03	2,10 0,79	403550 64360	2078 782	68398 105	0,39 --	386 4
		Электроосвещение								
1	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, шт	1	2862,00 540,00	172,00 40,50	2862 540	172 41	551 95	3,00 0,23	3 --
3	Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг шт	2	1616,10 925,00	98,10 13,50	3232 1850	196 27	1783 95	5,00 0,08	10 --
5	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	30	467,80 234,00	183,00 51,80	14034 7020	5490 1554	8145 95	1,46 0,30	44 9

8	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	51	342,80 158,00	134,00 37,80	17483 8058	6834 1928	9487 95	0,99 0,22	50 11
11	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	8	313,00 119,00	131,00 36,90	2504 952	1048 295	1185 95	0,75 0,21	6 2
13	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛДЦ15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 шт	8	64,00 --	-- --	512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах шт	7	413,60 248,00	158,00 45,00	2895 1736	1106 315	1948 95	1,50 0,26	11 2
17	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели шт	11	241,70 131,00	91,00 25,70	2659 1441	1001 283	1638 95	0,82 0,15	9 2
23	Ц0110-99-6 прим	Блок аварийного питания, отдельно устанавливаемый,для светильников с люминесцентными лампами шт	10	1526,20 1440,00	-- --	15262 14400	-- --	12960 90	9,00 --	90 --
25	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	52	47,00 45,50	0,20 0,10	2444 2366	10 5	2253 95	0,29 --	15 --
26	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	4	48,50 47,00	0,20 0,10	194 188	1 --	179 95	0,29 --	1 --
27	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	6	134,80 115,00	3,60 0,20	809 690	22 1	657 95	0,68 --	4 --
31	Ц0108-525-1	Пакетный выключатель ПВ2-16 шт	4	598,80 288,00	14,80 2,30	2395 1152	59 9	1103 95	2,00 0,01	8 --
32	С151801-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ2-16 М3	4	245,00 --	-- --	980 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		шт								
33	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	66	62,70	0,20	4138	13	3630	0,34	22
		шт		57,80	0,10	3815	7	95	--	--
37	Ц0108-411-1	Трубка поливинилхлоридная диаметр 20 мм	1110	114,40	7,80	126984	8658	51987	0,29	322
		м		48,80	0,50	54168	555	95	--	3
39	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1110	10,60	0,10	11766	111	9385	0,06	67
		м		8,80	0,10	9768	111	95	--	1
40	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	400	47,20	14,80	18880	5920	11628	0,16	64
		м		26,30	4,30	10520	1720	95	0,02	10
44	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	65	175,20	75,70	11388	4921	5761	0,44	29
		м		72,70	20,60	4726	1339	95	0,12	8
48	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала	25	170,10	15,30	4253	383	451	0,09	2
		м		15,80	3,20	395	80	95	0,02	--
49	Ц0108-398-1	Прокладка кабеля в кабельном канале	25	5,40	2,30	135	58	76	0,01	--
		м		2,50	0,70	63	18	95	--	--
50	Спрайс лист	Кабельный канал 25	25	39,83		996				
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			837 676				
		Накладные расходы -	Тенге			218 858				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63 392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 119 926				
		Котельная								
		Электроосвещение								
1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--

5	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	4	342,80	134,00	1371	536	744	0,99	4
		шт		158,00	37,80	632	151	95	0,22	1
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	--	95	--	--
15	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	598,80	14,80	1198	30	552	2,00	4
		шт		288,00	2,30	576	5	95	0,01	--
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
		шт		57,80	0,10	58	--	95	--	--
21	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
		м		48,80	0,50	195	2	95	--	--
23	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала	60	170,10	15,30	10206	918	1083	0,09	5
		м		15,80	3,20	948	192	95	0,02	1
24	Ц0108-398-1	Прокладка кабеля в кабельном канале	60	5,40	2,30	324	138	182	0,01	1
		м		2,50	0,70	150	42	95	--	--
25	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	15	10,60	0,10	159	2	127	0,06	1
		м		8,80	0,10	132	2	95	--	--
			Втуреннее газоснабжение							
3	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
4	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру	2	330,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, 1шт	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
7	С130904-68 Изм. и	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р шт	5	3280,00	--	16400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Трубы						
8	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных м	32	343,95	4,59	11006	147	2171	0,28	9
				51,30	1,71	1642	55	128	0,01	--
9	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из м	2,5	658,70	14,12	1647	35	338	0,55	1
				100,35	5,29	251	13	128	0,03	--
10	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с шт	1	227,00	--	227	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с шт	11	208,00	--	2288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С130810-107	Тройник 32мм шт	1	251,00	--	251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С12021-262	Опоры скользящие т	0,0022	107900,00	--	242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов кг	1,11	200,00	--	222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Водопровод котельной						
				Трубопровод В1,Т3,Т4						
1	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	6	276,46	17,71	1659	106	1509	1,07	6
				186,75	6,75	1121	41	130	0,03	--
2	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	471,00	--	1884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С130903-15 прим.	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	1570,00	--	3140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	47	59,48	3,96	2796	186	3230	0,30	14

			м		52,20	1,49	2453	70	128	0,01	--
5	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	47	112,00	--	5264	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			74 265				
		Накладные расходы -	Тенге			13 816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			93 366				
		Пожарная емкость на 50м3- 2шт.									
13	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48,6	214,64	2,62	10432	127	687	0,07	3
			м2	10,51	0,99	511	48	123	--	--
14	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	48,6	1581,51	49,10	76861	2386	5862	0,53	26
			м2	79,66	18,40	3871	894	123	0,09	4
18	Е0106-33-4	Устройство стен СМ1 и плоских днищ ДМ1	35,84	21497,32	954,99	770464	34227	52908	6,51	233
			м3	1075,50	330,44	38546	11843	105	1,34	48
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	35,84	183,00	--	6559	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	35,84	260,00	--	9318	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	35,84	605,00	--	21683	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,76	67700,00	--	118881	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02	61200,00	–	1224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0906	65000,00	–	5889	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	170,34	245,44	3,82	41808	651	7797	0,21	36
		м2		37,35	1,44	6362	245	118	0,01	1
26	Е0115-61-3	штукатурка стен и днищ	132,32	386,87	4,07	51190	538	18986	0,74	98
		м2		135,68	0,97	17953	128	105	0,05	7
33	Е0106-22-8	Устройство перекрытий ПМ1	4,74	22809,62	327,70	108118	1553	9978	11,60	55
		м3		1881,00	123,80	8916	587	105	0,60	3
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	65000,00	–	1040	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,241	67700,00	–	16316	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,5114	61300,00	–	31349	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0106-33-4	Устройство ГМ1	1,4	19873,32	954,99	27823	1337	2067	6,51	9
				1075,50	330,44	1506	463	105	1,34	2

			м3								
38	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,227	67700,00	–	15368	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0002	65000,00	–	10	–	–	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
45	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0045	70153,47	10674,97	316	48	309	270,00	1
			км	48825,00	4032,00	220	18	130	19,69	–
46	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	154891,68	66009,80	279	119	223	376,00	1
			км	70200,00	24936,75	126	45	130	121,79	–
47	С130806-275 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	1,8	2410,00	–	4338	–	–	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–
48	С130806-228 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х5 мм	4,5	904,00	–	4068	–	–	–	–
			м	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1 323 334				
		Накладные расходы -	Тенге			98 817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85 329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 507 480				
		Вертикальная планировка								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 10 м	95	12,61	12,61	1198	1198	403	–	–
				–	4,38	–	416	97	0,01	1

		м3								
2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1380	29,72	28,58	41018	39434	14126	0,01	10
		м3		0,99	9,56	1366	13196	97	0,04	48
3	Е010333-А1- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	2318,4	24,60	24,60	57033	57033	11407	--	--
		т		--	4,92	--	11407	100	0,10	240
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1380	3,80	3,24	5357	4477	2142	--	5
		м3		0,48	1,12	662	1546	97	--	5
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1475	12,51	12,51	18449	18449	6125	--	--
		м3		--	4,28	--	6314	97	0,01	21
6	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1475	6,36	6,36	9374	9374	2736	--	--
		м3		--	1,91	--	2821	97	--	2
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1475	14,12	12,00	20823	17696	6245	0,01	18
		м3		1,62	2,75	2390	4049	97	0,01	18
8	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	800	14,12	3,88	11295	3103	8549	0,07	58
		м2		10,24	0,78	8192	622	97	--	2
9	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5833	8,55	4,43	49847	25815	27513	0,03	163
		м2		4,12	0,74	24032	4332	97	--	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			214 394				
		Накладные расходы -	Тенге			79 246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17 618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			311 259				
				Оргаждение						
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	51,66	790,75	24,55	40850	1268	3115	0,26	14
		м2		39,83	9,20	2058	475	123	0,04	2
14	Е0107-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	266	1229,00	237,18	326914	63090	112729	1,35	359

			м		238,50	64,21	63441	17080	140	0,23	61
17	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2	13196,39	1172,83	26393	2346	9946	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
18	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1	2198,85	33,47	2199	33	2027	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			396 356				
		Накладные расходы -		Тенге			127 817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31 450				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			555 623				
					МАФ						
					Скамья						
22	Е0109-34-1	Изготовление металлоконструкций скамеек	т	0,1116	17355,77	2191,29	1937	245	1271	73,60	8
					12555,00	101,25	1401	11	90	0,49	--
23	С12021-41	Стоимость металлоконструкции скамеек	т	0,1116	147100,00	--	16416	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					Урна						
28	Е0109-62-7	Изготовление урны	т	0,0953	49326,74	16388,64	4700	1562	2783	161,00	15
					28980,00	3479,80	2761	332	90	13,02	1
29	С12021-237	Стоимость урны	т	0,0953	154400,00	--	14711	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					Площадка для контейнеров						
32	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную	м3	0,7	218,93	--	153	--	173	1,54	1
					218,93	--	153	--	113	--	--
33	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	6,9	790,75	24,55	5456	169	416	0,26	2
					39,83	9,20	275	63	123	0,04	--
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,96	16296,01	66,01	15644	63	222	1,35	1
					195,75	24,93	188	24	105	0,12	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0557	5239,08	327,33	292	18	118	11,60	1
					1890,00	123,75	105	7	105	0,60	--

36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0557	65900,00	–	3671	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			62 980				
		Накладные расходы -	Тенге			4 983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			72 041				
				Благоустройство						
3	Справе	Брусчатка	133,46	987,07		131734				
		м2								
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	4,29	26400,00	–	113203	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см	1378,66	556,25	17,83	766880	24582	21050	0,04	55
		м2		6,41	5,07	8837	6990	133	0,02	28
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бортовые марки БР 300.30.15	39,83	27100,00	–	1079393	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1 827 741				
		Накладные расходы -	Тенге			21 050				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110 927				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 959 719				
		Всего по всему разделу	Тенге			5 619 414				
		Временные здания и сооружения 1,8%				5 720 563				
		Зимнее удорожание 0,84%				48 053				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				22 882				
		Затраты на выслугу лет 1%				57 206				
		Итого:				5 848 704				
		Итого в текущих ценах 2012г.				12 210 584				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				244 212				
		Итого:				12 454 795				

		НДС 12%				1 494 575				
		ВСЕГО:				13 949 371				
Приобретение и монтаж медицинского, технологического оборудования и мебели										
12	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Набор врачебного приема, тонометр с фонендоскопом, набор шпателей, секундомер, термометр медицинский, жгут, лента измерительная. Стакан для дезинфекционого раствора	1	4611,52	--	4612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Перечень, ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Стол компьютерный. 1200x600x740	1	7361,24	--	7361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Набор врачебного приема, тонометр с фонендоскопом, набор шпателей, секундомер, термометр медицинский, жгут, лента измерительная. Стакан для дезинфекционого раствора	1	4611,52	--	4612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Весы электронные медицинские (до 200кг)	1	25153,74	--	25154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Перечень, ТОО "Gefest и К"	Компьютер	1	34125,24	--	34125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Перечень, АО "Медтехника"	тумба лабораторная. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.	4	14579,11	--	58316	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	1	41922,90	--	41923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Секундомер механический 2-кноп.	2	2955,56	--	5911	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	Перечень, ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Укладка контейнер для переноса пробирок устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств.	1	5783,68	--	5784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Фотоэлектроколориметр 220x190x96 мм	1	188653,05	--	188653	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	шкаф вытяжной малый 630x610x800/800 мм	1	34502,55	--	34503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	пипетка мерная 0,1 польный слив. Пипетки с делениями на слив от любой метки до сливного кончика, верхняя метка соответствует номинальной вместимости	2	70,43	--	141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 5мл польный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	2	70,01	--	140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 10мл польный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	2	70,01	--	140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

55	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	весы торсионные. Весы электронные PA512C, до 510г, дискретность - 0,01г, внутренняя калибровка КНР	1	91391,92	–	91392	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
56	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аквадистиллятор электрический (произ-сть 25 л/час) Снабжен системой автоматического отключения. ДЭ-25	1	92230,38	–	92230	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
57	Перечень, АО "Медтехника"	Комплект дозаторов с переменым объемом со сменными наконечниками с 8-канальной пипеткой переменного объема от 2 до 300мкл	1	47540,57	–	47541	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
62	Перечень, ТОО "Gefest и К"	Компьютер	1	34125,24	–	34125	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
64	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	–	20119	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
75	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	–	20119	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
78	Перечень, АО "Медтехника"	Холодильник двухкамерный. С верхним расположением морозильной камеры. Общий объем, л-246	1	29792,09	–	29792	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
84	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	–	20119	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
86	Перечень, АО "Медтехника"	Холодильник двухкамерный. С верхним расположением морозильной камеры. Общий объем, л-246	1	29792,09	–	29792	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
88	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Холодильник фармакологический. ХФ-250	1	62884,35	–	62884	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								

102	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
107	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
117	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Холодильник фармакологический. ХФ-250	1	62884,35	--	62884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
122	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
133	Перечень, АО "Медтехника"	Холодильник двухкамерный. С верхним расположением морозильной камеры. Общий объем, л-246	1	29792,09	--	29792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
135	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
143	Перечень, АО "Медтехника"	Холодильник двухкамерный. С верхним расположением морозильной камеры. Общий объем, л-246	1	29792,09	--	29792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
145	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
152	Перечень, АО "Медтехника"	Холодильник двухкамерный. С верхним расположением морозильной камеры. Общий объем, л-246	1	29792,09	--	29792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
153	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
154	Перечень, ТОО "Gefest и К"	Компьютер	1	34125,24	--	34125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
163	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
164	Перечень, ТОО "Gefest и К"	Компьютер	1	34125,24	--	34125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
169	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	1	20118,80	--	20119	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
170	Перечень, ТОО "Gefest и К"	Компьютер	1	34125,24	--	34125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (Оборудование)	**Тенге**			**1 355 551**				
		Итого в текущих ценах 2012г.				2 830 041				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				56 601				
		Итого:				2 886 641				
		НДС 12%				346 397				
		ВСЕГО:				**3 233 038**				

РАЗДЕЛ 5.Приобретение и монтаж медицинского, технологического оборудования и мебели.

		Кабинет доврачебного приема								
2	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нест-потол.ОБНП 2x30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стол пеленальный (700x600x750 мм)	1	7559,54	--	7560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Кабинет заведующего								
5	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нест-потол.ОБНП 2x30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Кабинет врачебного приема								

7	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нестпотол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стол пеленальный (700х600х750 мм)	1	7559,54	--	7560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	ЭКГ аппарат. Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режиме миниатюрный ЭК 12Т-01-Р-Д (с экраном 63 мм по диагонали) Россия	1	131470,21	--	131470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	УЗИ аппарат. Система диагностическаяультразвуковая с 3-мядатчиками, Широкополосный конвексный датчик С5-2; Эндовагинальный широкополосный конвексный датчик С8-4v; Широкополосный линейный датчик L12-3.230В, 50-60Гц.	1	2746788,00	--	2746788	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Помещение для проведения анализов								
13	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 1-01	3	1281,83	--	3846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 3-01	3	1596,42	--	4789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-6. Коробка стерилизованная круглая КСК-3	2	2159,87	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-9. Коробка стерилизованная круглая КСК-6	2	2582,45	--	5165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

23	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом.АГФ-03/540 "Минигем"	1	51649,01	--	51649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Глюкометр	1	3521,52	--	3522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нест-потол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Помещение забора крови								
28	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нест-потол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 1-01	3	1281,83	--	3846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 3-01	1	1596,42	--	1596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 5-01	1	2324,21	--	2324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-3. Коробка стерилизованная круглая КСК-3	2	1549,47	--	3099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Помещение забора мокроты								
34	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нест-потол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
35	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-3. Коробка стерилизованная круглая КСК-3	2	1549,47	--	3099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 1-01	3	1281,83	--	3846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 3-01	3	1596,42	--	4789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 5-01	1	2324,21	--	2324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Перечень, АО "Медтехника"	Контейнер для переноса баночек для анализов	2	3265,63	--	6531	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Помещение для приема противотубелкулезных препаратов								
41	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нест-потол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 1-01	3	1281,83	--	3846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 3-01	3	1596,42	--	4789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 5-01	1	2324,21	--	2324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Процедурный кабинет								

46	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нестпотол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-3. Коробка стерилизованная круглая КСК-3	2	1549,47	--	3099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-6. Коробка стерилизованная круглая КСК-6	2	2159,87	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 1-01	3	1281,83	--	3846	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 3-01	3	1596,42	--	4789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стерилизатор воздушный (80 литров, 180°С) предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями в диапазоне температур окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности воздуха 80% при температуре +25°С и атмосферном давлении 630-800 мм рт.ст.	1	58692,06	--	58692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Шкаф сушильный (диапазон температур от +500С до +2000С, 80 литров)	1	30519,87	--	30520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стерилизатор УФК. Ультрафиолетовая камера для хранения стерильного инструмента "УФК-3" предназначена для продолжительного хранения стерильного медицинского инструмента	1	16433,78	--	16434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стол пеленальный (700х600х750 мм)	1	7559,54	--	7560	--	--	--	--

				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Светильник медицинский. Передвижной однорефлекторный ПР-6-12 (С аккумулятором.) Осветитель универсальный мобильный, модель HL 5000 (на клесах) Германия	1	136165,58	--	136166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Перечень, ТОО "Медико-Инновационные технологии"	Набор процедурный. Жгут, пинцеты, ножницы-держатель, кварцовая лампа, штативы	1	19630,38	--	19630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Помещение для прививок БЦЖ								
60	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нестпотол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-3. Коробка стерилизованная круглая КСК-3	2	1549,47	--	3099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-6. Коробка стерилизованная круглая КСК-6	2	2159,87	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Помещение для прививок								
64	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нестпотол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Кабинет физиотерапевтического лечения								
66	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления нестпотол.ОБНП 2х30-01 "Генерис" (в комплекте с лампами)	1	4225,83	--	4226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аппарат УВЧ-30	1	129122,53	--	129123	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

69	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аппарат УВЧ-70-01А	1	131470,21	--	131470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аппарат УВЧ-80-04	1	131470,21	--	131470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем Алмаг-01 (остеохондроз, гипертония 1-2 стадии, нарушения спиномозгового кровообращения, ишемический инсульт, вегето-сосудистая дистония) Россия	1	19720,53	--	19721	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аппарат гальванизации и электрофореза. Аппарат "Поток-1"	1	25824,51	--	25825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Перечень, АО "Медтехника"	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый "Искра-1". Дарсонвализация - воздействие слечебной целью импульсным переменным синусоидальным током высокой частоты (110кГц), высокого напряжения (20кВ), малой силы (0,02мА), при этом импульсы колоколобразной формы следуют с частотой 50Гц, а их длительность составляет 100мс.220 В, 50 Гц	1	10799,34	--	10799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аппарат Амплиимпульс-5. Прибор низкочастотной электротерапии Радиус-01 Интер СМ	1	112688,75	--	112689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
79	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость контейнер, ЕДПО 3-01	1	1596,42	--	1596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
80	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Аппарат для диадодинамотерапии. Ток пациента в режиме ГТ, 0 -80 мА Порог срабатывания защиты в режиме ГТ, -80 мА. Количество каналов-3 Отображение информации-Цифровой ЖКИ.	1	112688,75	--	112689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
81	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стол пеленальный (700x600x750 мм)	1	7559,54	--	7560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-3. Коробка стерилизованная круглая КСК-3	2	1549,47	--	3099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	БИКС-6. Коробка стерилизованная круглая КСК-6	2	2159,87	--	4320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4 039 082				
		Итого в текущих ценах 2012г.	Тенге			8 432 560				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			168 651				
		ИТОГО:	Тенге			8 601 211				
		ВСЕГО ПО общестр. раб.				13 949 371				

Оборудование не облагаемое налогом	8 601 211
Оборудование облагаемое налогом	3 233 038
ИТОГО:	25 783 621
удержание без НДС 5%	1 151 054
НДС 12%	138 127
Итого к оплате без НДС:	21 870 035
НДС 12%	2 624 404
Всего к оплате с НДС	24 494 440

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор _____ Алибеков К.

Заказчик _____ Бекжанов Лепес