Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013г.

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					21	21.06.2013				
наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	120 457 350								12 906 145	120 457 350
В том числе за октябрь		13 350 144	13 350 144							13 350 144
Общестроительные работы									1 368 405	12 771 779
Из них облагаемые оборуд НДС									17 334	161 782
не облагаемые мед.оборудва НДС										416 583
удержание 5%	667 507	667 507	595 989						71 519	667 507
Итого к оплате			11 323 783						1 358 854	12 682 637

(Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят два тысяч шестьсот тридцать семь тенге)

Подрядчик: Даулетбаев А.О.

Заказчик: Аяпов О.М.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

Наименование объекта: "Врачебная амбулатория в селе Атамекен Бейнеуского района"

АКТ №5

выполненных работ за октябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Отмостка								
141	E0101-162-3	**Устройство корыта под отмостку** м3	11,12	481,50 481,50	-- --	5354 5354	-- --	6050 113	2,78 --	31 --
142	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т 50 мм** м2	111,2	790,75 39,83	25,55 9,20	87932 4429	2730 1023	6706 123	0,26 0,04	29 5
143	E0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** м2	111,2	489,02 24,75	-- --	54379 2752	-- --	3660 133	0,14 --	16 --
144	E0127-55-2 к=2	**Добавить толщиной 0,5 см** м2	111,2	154,13 7,96	-- --	17139 885	-- --	1177 133	0,05 --	5 --
		Отопление и вентиляция								
20	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** м	382	11,31 11,01	-- --	4321 4206	-- --	5384 128	0,05 ---	20 --
		Электроосвещение								
20	Ц0134-72-1	**Облучатель бактерицидный, настенный** компл	9	1599,47 1581,75	-- --	14395 14236	-- --	12812 90	10,00 --	90 --
		Заземление								
51	Ц0108-472-3	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали , сечение 100 мм2**	15	55,00 23,20	7,60 0,90	825 348	114 13	343 95	0,13 0,01	2 --

52	Ц01088-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее (лосовой стали, сечение 160 мм2	м	5	61,90 23,00	3,30 0,40	310 115	17 2	111 95	0,14 --	1 9
53	СП041-82	Сталь полосовая 25х4 мм	м	0,012	48400,00 --	-- --	581 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	СП041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,06	46400,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	т								
		Накладные расходы -		Тенге			185 514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			36 243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			13 305				
				Тенге			235 062				
		пожарная сигнализация									
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей	шт	1	7509,60 7155,00	1,60 --	7510 7155	2 --	6440 90	38,00 --	38 --
2	СПрайс лист	Прибор приемно-контрольный типа ВЭРС-ПК16	шт	1	6196,58 --	-- --	6197 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы: С-1, СК-1	шт	1	307,70 277,00	-- --	308 277	-- --	263 95	2,00 --	2 --
4	СПрайс лист	Аккумулятор	шт	1	1144,50 --	-- --	1144 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Ц0110-668-3	Извещатели ИП: тепловой, дымовой, сетевой во взрывозащищенном исполнении	шт	61	457,50 437,00	1,60 --	27908 26657	98 --	23991 90	2,00 --	122 --
6	СПрайс лист	Извещатель пожарный тепловой, ИП 103	шт	46	171,81 --	-- --	7903 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	СПрайс лист	Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-41М	шт	15	309,26 --	-- --	4639 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Ц0110-668-4	Извещатели пожарный ручной	шт	8	195,70 178,00	-- --	1566 1424	-- --	1282 90	1,00 --	8 --
9	СПрайс лист	Извещатель пожарный ручной, ИПР-К	шт	8	377,31	--	3018	--	--	--	--

10	Ц0110-683-13	Оповещатель звуковой	шт		--	--	--	--	--	--	--	--
				4	3220,00	--	12880	--	7128	25,00	100	
11	СПрайс лист	Звукрвая сирена АС-10	шт		1980,00	--	7920	--	90	--	--	
				4	314,42	--	1258	--	--	--	---	
12	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала	шт		--	--	--	--	--	--	--	
				600	170,10	15,30	102060	9180	10830	0,09	54	
13	Ц0108-398-1	Прокладка кабеля в 5кабельном канале	м		15,80	3,20	3480	1920	95	0,02	11	
				60	5,40	2,30	3240	1380	1824	0,01	6	
14	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	м		2,50	0,70	1500	420	95	--	2	
				1	1526,60	--	1526	--	1296	9,00	9	
15	Ц0108-593-11	Светильник эвакуационного выхода	шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--	
				3	241,70	91,00	725	273	447	0,82	2	
16	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт		131,00	25,70	393	77	95	0,15	--	
				3	462,00	--	1386	--	--	--	--	
17	СПрайс лист	Кабели местной связи высокочастотные марка ШВВП 2х0,75	шт		--	--	--	--	--	--	--	
				71,4	19,09	--	1363	--	--	--	--	
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	м		--	--	--	--	--	--	--	
				2	59,00		118					
19	СПрайс лист	Кабели местной связи высокочастотные марка КСПВ 2х0,5	шт									
				581,4	4,89	--	2841	--	--	--	--	
20	СПрайс лист	Кабельный канал 16х16	м		--	--	--	--	--	--	--	
				600	26,83	--	16098	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	м		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		Тенге			179 529					
				Тенге			53 501					

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13 982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				247 012				
		Оборудование	Тенге				24 159				
		Трара и упаковка	Тенге				242				
		Транспортные расходы	Тенге				732				
		комплектация	Тенге				186				
		всего оборудования	Тенге				25 319				
		Телефонизация									
1	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	45	43,80	--	1971	--	992	0,15	7
		м		24,50	--	1103	--	90	--	--
2	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка распределительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
3	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,90	--	3916	--	3409	7,00	28
		шт		947,00	--	3788	--	90	--	--
4	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проведке	4	64,00	1,00	256	4	223	0,36	1
		шт		58,55	0,20	234	1	95	--	--
5	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТПК-4	4	222,00	--	888	---	--	---	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,0459	3660,00	--	168	---	--	---	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лист	Аппарат телефонный PANASONIC	4	2105,13	--	8421	---	--	---	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	5	70,00	--	350	---	--	---	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТН-10х2	1	526,00	--	526	---	--	---	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			8 777				
		Накладные расходы -	Тенге			5 278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			843				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			14 898				
		Оборудование	Тенге			8 421				
		Трара и упаковка	Тенге			84				
		Транспортные расходы	Тенге			255				
		комплектация	Тенге			65				
		всего оборудования	Тенге			8 825				

		Котельная								
74*	Е0112-10-1	Устройство подоконных сливов из листов оцинкованной стали м2	1,81	715,87 153,23	1,2 0,47	1296 277	2 1	331 119	0,97 --	2 --
		Отмостка								
84	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т 100 мм м2	21,6	1581,51 79,66	49,10 18,40	34161 1721	1061 397	2605 123	0,53 0,09	11 2
85	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	21,6	551,13 24,75	-- --	11904 535	-- --	711 133	0,14 --	3 --
86	Е0127-55-2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	21,6	350,36 15,92	-- --	7568 344	-- --	457 133	0,09 --	2 --
		Котельная. Вентиляция								
1	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	900,19 63,79	5,65 2,36	900 64	6 2	85 128	0,38 0,01	-- --
2	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали т.0,5 мм м2	1,44	1855,51 238,61	11,11 4,16	2672 344	16 6	447 128	1,48 0,02	2 --
3	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1	798,85 186,64	16,96 7,09	799 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 --
4	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов кг	1	93,00 --	-- --	93 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Котельная. Электроосвещение								
3	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	197 95	1,00 0,01	1 --
		Заземление								
30	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали , сечение 100 мм2 м	15	55,00 23,20	7,60 0,90	825 348	114 13	343 95	0,13 0,01	2 --

31	Ц01088-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,90	3,30	310	17	111	0,14	1
		м		23,00	0,40	115	2	95	--	9
32	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм	0,012	48400,00	--	581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	0,06	46400,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Котельная. Технологичесое оборудование

1	Е0118-2-7	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31	2	13192,46	1891,08	26385	3782	21571	44,80	90
		котел		7717,50	708,75	15435	1418	128	3,46	7
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
5	Е0118-21-4	Установка противонакипного магнитного устройства АМОВ-2,5	1	235,10	70,85	235	71	233	0,99	1
		шт		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
7	Е0118-16-1	Установка грязовиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10269,61	76,23	10270	76	619	2,64	3
		шт		454,50	29,25	455	29	128	0,14	--
8	Е0118-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	8387,98	68,60	8388	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
9	Е0118-22-4	Установка термометров СП-75	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
10	С131205-5	Термометры	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	858,70	1,57	5152	9	311	0,22	1
		комплект		40,50	--	243	--	128	--	--
12	Е0116-15-1	Установка крана шарового диам. до 25 мм	Арматура							
		1шт	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
13	СПрайслист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Dy15, мм		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
			1	165,18	--	165	--	--	--	--

14	СПрайслист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Dy20, мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					247,35	--	247	--	--	--	--
15	СПрайслист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Dy25, мм	шт	5	--	--	--	--	--	--	--
					402,46	--	2012	--	--	--	--
16	Е0122-36-1	Установка вентили или клапанов обратных диам. 40 мм	шт	16	--	--	--	--	--	--	--
					276,46	17,71	4423	283	4025	1,07	17
17	СПрайслист	Краны шаровые муфтовые 11б27п Dy40, мм	шт	14	186,75	6,75	2988	108	130	0,03	--
					987,91	--	13831	--	--	--	--
18	С130903-28	Клапаны обратные, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2	--	--	--	--	--	--	--
					692,00	--	1384	--	--	--	--
19	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1	--	--	--	--	--	--	--
					187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
20	СПрайслист	Фильтр ФММ диаметром 20мм	шт	1	130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
					2188,38	--	2188	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
				Трубопроводы							
21	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 45х2,5 мм	м	23	837,49	10,53	19262	242	2779	0,50	12
					90,45	3,94	2080	91	128	0,02	--
				Детали трубопроводв							
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных	т	0,012	247994,13	49389,75	2976	593	1270	312,70	4
					62775,00	18657,00	753	224	130	91,12	1
23	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки	шт	17	208,00	--	3536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 45х2,5 мм	шт	11	495,00	--	5445	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов -		8	150,70	18,80	1206	150	814	1,00	8

		термометра									
			шт		113,00	--	904	--	90	--	--
26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16,32	200,00	--	3264	--	--	--	--	
			кг	--	--	--	--	--	--	--	
27	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	1	801,76	15,99	802	16	156	0,66	1	
			м	116,10	5,99	116	6	128	0,03	--	
28	Е0113-16-6	Огрунтовка и окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,80	0,05	76	--	18	0,03	--	
			м2	5,81	0,02	20	--	90	--	--	
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	34,73	0,02	122	--	13	0,02	--	
			м2	4,16	--	15	--	90	--	--	
30	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	0,023	8097,13	--	186	--	240	51,50	1	
			км	8032,50	--	185	--	130	--	--	
31	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. до 50 мм	23	10,99	--	253	--	315	0,05	1	
			м	10,69	--	246	--	128	--	--	
				Дымовая труба и подводящий дымоход							
32	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	20	3228,72	45,33	64574	907	7865	1,66	33	
			м	290,25	16,97	5805	339	128	0,08	2	
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 219х5 мм	0,02	247994,13	49389,75	4960	988	2117	312,70	6	
			т	62775,00	18657,00	1256	373	130	91,12	2	
34	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки	4	1610,00	--	6440	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
35	Е0120-24-1	Установка узлов прохода через кровлю	2	477,59	23,09	955	46	1048	2,58	5	
			шт	400,50	9,00	801	18	128	0,04	--	
36	С131305-21	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном	2	3800,00	--	7600	--	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	--	--	--	
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,8	21,80	0,05	301	1	72	0,03	--	
			м2	5,81	0,02	80	--	90	--	--	
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	34,73	0,02	122	--	13	0,02	--	
			м2	4,16	--	15	--	90	--	--	
39	Е0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	7	95,92	6,70	671	47	608	0,46	3	
				84,38	2,48	591	17	100	0,01	--	

40	Е0126-16-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной	м	7	342,57	42	2398	171	1939	1,47	10
					267,75	9,23	1874	65	100	0,05	--
41	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 (ТУ 34-36-1695-79/	м	0,26	18469,00	--	4802	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-381	Листы алюминиевые, марка АДIН, толщина 0,5 мм	м2	6,6	299,00	--	1973	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	кг	0,98	79075,00	24,55	775	24	59	0,26	--
					39,83	9,20	39	9	123	0,04	--
44	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м2	0,86	17628,06	95,97	15160	83	730	4,90	4
					771,75	36,25	664	31	105	0,18	--
45	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м3	0,0277	172357,31	536,06	4774	15	1387	289,00	8
					47475,00	202,50	1315	6	105	0,99	--
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	1т	5,04	245,44	3,82	1237	19	231	0,21	1
					37,35	1,44	188	7	118	0,01	--
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				301 322				
		Накладные расходы -	Тенге				63 337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21 880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				386 539				

Котельная. Внутреннее газоснабжение

			Оборудования								
1	Е0116-26-2	Установка счетчиков	счетчик	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
					211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
2	Спрайс	Счетчик газовый G-16	шт	1	28714,71	--	28715	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Трубы								
15	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	34,5	78,92	--	2723	--	3080	0,33	11
					69,75	--	2406	--	128	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за		4,9	43,60	0,10	214	--	51	0,06	--

		2 раз									
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,9	11,62 34,73	0,04 0,02	57 170	-- --	90 18	-- 0,02	-- --
18	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	м2	1	4,16 11069,76	-- 891,86	20 11070	-- 892	90 2299	-- 8,09	-- 8
			ввод		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
		Котельная. Пожарная сигнализация									
1	Ц0111-30-2	Сигнализатор индивидуального контроля загазованности	шт	1	311,79 308,25	-- --	312 308	-- --	277 90	2,00 --	2 --
2	Спрайс	Стоимость сигнализатор горючих газов переносной СГГ-3	шт	1	27249,88 --	-- --	27250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0110-668-3	Извещатели ИП: тепловой, дымовой, сетевой во взрвыозащищенном исполнении	шт	2	457,50 437,00	1,60 --	915 874	3 --	787 90	2,00 --	4 --
4	СПрайс лист	Извещатель пожарный ненловой, ИП 103	шт	2	171,81 --	-- --	344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Ц0110-668-4	Извещатели пожарный ручной	шт	1	195,70 178,00	-- --	196 178	-- --	160 90	1,00 --	1 --
6	СПрайс лист	Извещатель пожарный ручной, ИПР-К	шт	1	377,31 --	-- --	377 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Ц0110-683-13	Оповещатель звуковой	шт	1	3220,00 1980,00	-- --	3220 1980	-- --	1782 90	25,00 --	25 --
8	СПрайс лист	Звукрвая сирена АС-10	шт	1	314,42 --	-- --	314 --	-- --	-- --	-- --	--- --
9	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала	м	20	170,10 15,80	15,30 3,20	3402 316	306 64	361 95	0,09 0,02	2 --
10	Ц0108-398-1	Прокладка кабеля в 5кабельном канале	м	20	5,40 2,50	2,30 0,70	108 50	46 14	61 95	0,01 --	-- --
11	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	шт	1	59,00 --	-- --	59 --	-- --	-- --	-- --	--- --

12	СПрайс лист	Кабели местной связи высокочастотные марка КСПВ 2х0,5	20,4	4,89	--	100	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Кабельный канал 16х16	20	26,83	--	537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Котельная. Водопровод								
6	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.32 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	--
7	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	0,047	8097,13	--	381	--	491	51,50	2
		км		8032,50	--	378	--	130	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,7	21,80	0,05	102	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
9	Е0115-172-4	Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п.бедилами с добавлением колера, количество окрасокм 2	4,7	165,15	0,07	776	--	533	0,65	3
		м2		108,00	0,02	55088	--	105	--	--
		Котельная. Канализация								
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38	--
2	С120804-307	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 188599-2001/, Р 0,5 Мпа, SDR 33 Dв 102,8 мм	3	306,00	--	918	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			54 391				
		Накладные расходы -	Тенге			10 740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			69 039				
		Оборудование	Тенге			29 436				
		Тара и упаковка	Тенге			294				
		Транспортные расходы	Тенге			883				
		комплектация	Тенге			227				
		всего оборудования	Тенге			30 840				
		Гараж на 1 а/машины								
		Отмостка								
90	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	33	601,11	--	19837	--	1086	0,14	5

91	Е0127-55-2 к=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	24,75	--	817	--	133	--	--
			33	350,36	--	11562	--	699	0,09	3
			м2	15,92	--	525	--	133	--	--

Гараж на 1 а/машины. Электроосвещение

1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1135,10	42,10	1135	42	532	3,00	3
			шт	556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
2	Ц0108-594-2	Светильник РАС 236 IP54 с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	6	342,80	134,00	2057	804	1116	0,99	6
			шт	158,00	37,80	948	227	95	0,22	1
9	Е0121-22-10	Установка коробок			37,8					
			10	66,03	--	660	--	586	0,35	3
			шт	54,23	--	542	--	108	--	--
10	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
			шт	205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
13	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
			шт	115,00	0,20	230	--	95	--	--
15	Ц01088-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	3	125,60	64,10	377	192	163	0,26	1
			м	41,40	15,80	124	47	95	0,09	--
16	С130806-164	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 230, 25х2,5мм	3	100,00	--	300	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
17	Ц01088-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	61,90	3,30	310	17	111	0,14	1
			м	23,00	0,40	115	2	95	--	9
18	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	0,006	46400,00	--	278	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	8	62,70	0,20	502	2	440	0,34	3
			шт	57,80	0,10	462	1	95	--	--

21	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3	10,60 8,80	0,10 0,10	32 26	-- --	25 95	0,06 --	-- --
		м								
22	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала	70	170,10 15,80	15,30 3,20	11907 1106	1071 224	1263 95	0,09 0,02	6 1
		м								
23	Ц0108-398-1	Прокладка кабеля в 5кабельном канале	70	5,40 2,50	2,30 0,70	378 175	161 49	213 95	0,01 --	1 --
		м								
24	Ц0108-104-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,	12	175,20 72,70	75,70 20,60	2102 872	908 247	1064 95	0,44 0,12	5 1
		м								
29	Ц0108-593-6	Светильник наружной установки одноламповый НПО	1	313,00 119,00	131,00 36,90	313 119	131 37	148 95	0,75 0,21	1 --
		шт								
		Гараж на 1 а/машины. Отопление и вентиляция								
		Отопление								
1	Е0118-6-3	Установка конвекторов BASIC-ML10 "AIRELEC" (Франция) электрический мощностью 2,5 кВт площадь обогрева 25 м2	5	1705,42 152,03	17,71 6,63	8527 760	89 33	1015 128	0,90 0,03	4 --
		1кВт								
		Вентиляция								
2	Е0120-21-1	Утановка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,10 85,05	7,30 2,36	1149 85	7 2	112 128	0,51 0,01	1 --
		шт								
3	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали т.0,5 мм	1,88	1855,51 238,61	11,11 4,16	3488 449	21 8	584 128	1,48 0,02	3 --
		м2								
4	С131312-78	Крепление для трубопроводов	1	93,00 --	-- --	93 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		кг								
		Гараж на 1 а/машины. Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-668-3	Извещатели ИП: тепловой, дымовой, сетевой во взрывозащищенном исполнении	4	457,50 437,00	1,60 --	1830 1748	6 --	1573 90	2,00 --	8 --
		шт								
2	СПрайс лист	Извещатель пожарный тепловой, ИП 103	4	171,81	--	687	--	--	--	--

						--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-4	Извещатели пожарный ручной	шт	1	195,70 178,00	-- --	196 178	-- --	160 90	1,00 --	1 --
4	СПрайс лист	Извещатель пожарный ручной, ИПР-К	шт	1	377,31 --	-- --	377 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Ц0110-683-13	Оповещатель звуковой	шт	1	3220,00 1980,00	-- --	3220 1980	-- --	1782 90	25,00 --	25 --
6	СПрайс лист	Звукрвая сирена АС-10	шт	1	750,00 --	-- --	750 --	-- --	-- --	-- --	--- --
7	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала	шт	40	170,10 15,80	15,30 3,20	6804 632	612 128	722 95	0,09 0,02	4 1
8	Ц0108-398-1	Прокладка кабеля в 5кабельном канале	м	40	5,40 2,50	2,30 0,70	216 100	92 28	122 95	0,01 --	-- --
9	СПрайс лист	Кабели местной связи высокочастотные марка КСПВ 2х0,5	м	40,8	4,89 --	-- --	199 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Ц0110-698-1	Коробка телефонная распределительная	м	1	92,40 90,00	-- --	92 90	-- --	81 90	0,50 --	1 --
11	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРт-10	шт	1	463,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --	--- --
12	СПрайс лист	Кабельный канал 16х16	шт	40	26,83 --	-- --	1073 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				80 349					
		Накладные расходы -	Тенге				14 013					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5 662					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				100 024					
		Оборудование	Тенге				1 064					
		Тара и упаковка	Тенге				11					
		Транспортные расходы	Тенге				32					

		комплектация всего оборудования	Тенге								
			Тенге				8				
							1 115				
		Внутриплощадочные сети электроснабжения и электроосвещения									
32	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм	16	330,10	24,10	5282	386	1801	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1856	40	95	0,01	--
34	Ц01088-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	85	61,90	3,30	5262	281	1890	0,14	12
		м		23,00	0,40	1955	34	95	--	--
35	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	0,1071	46400,00	--	4969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-9	Сталь круглая d 16мм	0,1264	44300,00	--	5600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-4	Сталь круглая d 6мм	0,0089	50600,00	--	449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слаботочные сети								
		Телефонизация								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	49	18,51	17,50	907	858	257	0,01	--
		м3		1,01	4,41	49	216	97	0,02	1
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40	6,48	6,48	259	259	82	--	--
		м3		--	2,10	--	84	97	0,01	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,10	--	1207	--	1364	0,97	9
		м3		134,10	--	1207	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
		м3		17,03	--	681	--	97	--	--
5	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	90	36,70	27,80	3303	2502	1342	0,06	5
		м		8,80	6,90	792	621	95	0,04	4
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1

			м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
7	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	90	26,40 19,10	3,10 0,50	2376 1719	279 45	1676 95	0,11 --	10 --
			м								
8	Е0134-101-3	Прокладка асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми диам.100мм	0,01	230122,38 22500,00	-- --	2301 225	-- --	248 110	144,00 --	1 --
			кан.-км								
9	С151604-177	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,5 мм, 10х2х0,5	0,102	132000,00 --	-- --	13464 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			1000м								
10	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	1	13200,00 --	-- --	13200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт								
11	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	1	2021,10 756,00	1245,00 275,00	2021 756	1245 275	979 95	4,00 1,59	4 2
			шт								
						Сети АПС					
12	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40,6	18,51 1,01	17,50 4,41	752 41	711 179	213 97	0,01 0,02	-- 1
			м3								
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	29,6	6,48 --	6,48 2,10	192 --	192 62	60 97	-- 0,01	-- --
			м3								
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10 134,10	-- --	939 939	-- --	1061 113	0,97 --	7 --
			м3								
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29,6	21,55 17,03	4,52 --	638 504	134 --	489 97	0,11 --	3 --
			м3								
16	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	80	36,70 8,80	27,80 6,90	2936 704	2224 552	1193 95	0,06 0,04	5 3
			м								
17	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	36	27,70	2,10	997	76	691	0,10	4

			м		19,70	0,50	709	18	95	--	--
18	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		80	26,40	3,10	2112	248	1490	0,11	9
			м		19,10	0,50	1528	40	95	--	--
19	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		84	72,90	--	6124	--	4029	0,33	28
			м		53,30	--	4477	--	90	--	--
20	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий		0,036	230122,38	--	8284	--	891	144,00	5
			кан.-км		22500,00	--	810	--	110	--	--
21	С151604-177 прим.	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПБ, диаметр жилы 0,5 мм, 10х2х0,5		0,204	132000,00	--	26928	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	Сирайс лист	Лента сигнальная "Осторожно кабель"		80	27,25	--	2180	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		Внутриплощадочные сети канализации									
31	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм		10,6	790,75	24,55	8382	260	639	0,26	3
			м2		39,83	9,20	422	98	123	0,04	--
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		10,6	551,13	--	5842	--	349	0,14	2
			м2		24,75	--	262	--	133	--	--
		Колодцы КК1, МК									
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм		10,4	790,75	24,55	8224	255	627	0,26	3
			м2		39,83	9,20	414	96	123	0,04	--
40	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		10,4	551,13	--	5732	--	342	0,14	1
			м2		24,75	--	257	--	133	--	--
		Наружное газоснабжение									
16	Е0124-105-4	Врезка вентилем без снижения давления газопроводов диаметром 50мм		1	1954,44	995,89	1954	996	1615	3,36	3
			врезка		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2

17	Е0119-15--1	Пневматическое испытание газопроводов	202,2	78,92	--	15958	--	18052	0,33	67
		м		69,75	--	14103	--	128	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	63	43,60	0,10	2746	6	661	0,06	4
		м2		11,52	0,04	732	3	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	63	69,45	0,04	4375	3	472	0,04	3
		м2		8,32	--	524	--	90	--	--
				Ограждение						
20	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1,08	294,75	--	318	--	360	1,89	2
		м3		294,75	--	318	--	113	--	--
21	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	1,8	790,75	24,55	1423	44	109	0,26	--
		м2		39,83	9,20	72	17	123	0,04	--
22	Е0107-24-10	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	7	1912,30	237,18	13386	1660	2967	1,35	9
		м		238,50	64,21	1670	449	140	0,23	2
23	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	стоимость стоек См-1, из трубы стальные сварные водогазопроводные с резбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	9,5	509,00	--	4836	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С131312-74	Сетки металлические в рамках	9,4	1040,00	--	9776	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	2198,85	33,47	2199	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
26	С131312-74	Сетки металлические в рамках	2	1040,00	--	2080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-16-6	Огрунтовка стоек и ограждений грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,6	21,80	0,05	209	--	50	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
28	Е0113-26-6	Окраска металлических стоек и ограждений эмалью ПФ-115	9,6	34,73	0,02	333	--	36	0,02	--
		м2		4,16	--	40	--	90	--	--
				Защита от ВЛЭП						
29	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,8	261,00	--	731	--	826	1,81	5
		м3		261,00	--	731	--	113	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,10	--	107	--	1211	0,97	1
		м3		134,10	--	107	--	113	--	--

31	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	4,32	790,75	24,55	3416	106	261	0,26	1
		м2		39,83	20	172	40	123	0,04	--
32	Е0106-1-13	Устройство бетонных опор ОП1-ОП3	1,8	16771,26	95,97	30188	173	1527	4,90	11
		м3		771,75	36,25	1389	65	105	0,18	--
33	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,114	16367,84	681,42	1866	78	1519	95,00	11
		м3		14670,00	132,75	1672	15	90	0,65	--
34	С12021-245	Стоимость труб 89х3	0,114	172800,00	--	19699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,169	27935,09	9375,11	4721	1584	2812	91,00	15
		т		16380,00	2107,33	2768	356	90	7,36	1
36	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	0,232	59200,00	--	13734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,088	50600,00	--	4453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0109-53-2	Монтаж сетчатых панелей	0,32	9850,48	1162,95	3152	372	2150	46,60	15
		т		7357,50	108,00	2354	35	90	0,53	--
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,1	21,80	0,05	264	1	63	0,03	--
		м2		5,81	0,02	70	--	90	--	--
40	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,1	34,73	0,02	420	--	45	0,02	--
		м2		4,16	--	50	--	90	--	--
				Молнезащита						
41	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--
42	С12041-83	Сталь полосовая 40х4 мм	0,0189	46400,00	--	877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	3	568,80	27,80	1706	83	437	1,00	3
		шт		149,00	4,50	447	13	95	0,03	--
		Пожарная емкость на 50м3- 2шт.								
11	Е0127-34--2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	39	1006,85	6,63	39267	259	5728	0,70	27
		м		108,68	1,76	4239	69	133	0,01	--
12	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/ марки БР 300.30.15	13	3360,00	--	43680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт								
15	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25мм		Емкость-2шт							
			31,2	66,04	15,09	2060	471	1771	0,24	8	
				40,50	5,65	1264	176	123	0,03	1	
16	Е0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	м2								
			31,2	7,70	2,97	240	93	224	0,03	1	
				4,73	1,10	148	34	123	0,01	--	
17	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	м2								
			2,22	6910,00	--	15329	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
27	Е0109-25-1	Монтаж балки Б1	т								
			0,324	5030,50	2020,02	1630	654	809	14,10	5	
				2272,50	502,43	736	163	90	1,79	1	
28	С12021-238	Стоимость балки	т								
			0,324	146000,00	--	47304	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумная в 2 слоя балки	т								
			12,4	245,44	3,82	3043	47	568	0,21	3	
				37,35	1,44	463	18	118	0,01	--	
30	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2								
			37,74	112,45	34,24	4244	1292	2022	0,32	12	
				51,08	8,45	1928	319	90	0,03	1	
31	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2								
			37,74	1190,00	--	44911	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
32	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	м2								
			0,008	899500,00	--	7196	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
40	Е0109-62-7	Устройство крышки КХм1, КТм1	т								
			0,0536	49326,74	16388,64	2642	878	1565	161,00	9	
				28980,00	3479,80	1552	186	90	13,02	1	
41	С12021-41	Соимость крышки	т								
			0,0536	147100,00	--	7879	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
42	С11031-25	Вата минеральная	т								
			0,048	2530,00	--	121	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м3								
			1,45	21,80	0,05	32	--	8	0,03	--	
				5,81	0,02	8	--	90	--	--	
44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115	м2								
			1,45	34,73	0,02	50	--	5	0,02	--	
				4,16	--	6	--	90	--	--	
			м2								

49	Е0109-53-2	Монтаж зонта	0,0007	9850,48	1162,95	7	1	5	46,60	--
				7357,50	00	5	--	90	--	--
50	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0007	97200,00	--	68	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница ЛМ-1						
51	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	0,84	790,75	24,55	664	21	51	0,26	--
		м2		39,83	9,20	33	8	123	0,04	--
52	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов ФМ1	0,1	16961,08	353,46	1696	35	75	3,60	--
		м3		585,00	133,52	59	13	105	0,65	--
53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004	67700,00	--	271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0106-11--7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,014	93997,63	304,24	1316	4	488	198,00	3
		т		33075,00	114,75	463	2	105	0,56	--
56	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,3184	13711,47	5475,87	4366	1744	1889	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1605	494	90	5,46	2
57	С12021-267	Ограждениее лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3184	133700,00	--	42570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0363	14359,66	5522,03	521	200	242	35,90	1
		т		6075,00	1322,37	221	48	90	4,73	--
59	С12021-225	Площадки прямоугольные для негабаритных емкостей	0,0363	134700,00	--	4890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,56	21,80	0,05	2088	--	50	0,03	--
		м2		5,81	0,02	56	--	90	--	--
61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,56	34,73	0,02	332	--	36	0,02	--
				4,16	--	40	--	90	--	--

м2

МАФ, щит пожарные-3 шт, площадка для онтейнер , ограждение

Пожарный щит-3 шт

1	с01099-31--1	Изготовление и монтаж щитов из листовой, угловой и круглой стали	т	1,4	9588,67	2833,17	13376	3952	5378	19,80	28
					3712,50	571,22	5179	797	90	22,09	3
2	С11041-85	сталь угловая 50х50 мм/ГОСТ 8509-86/	т	0,249	472000,00	--	11753	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
3	С11011-887 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	сталь листовая толщ 3 мм	т	1,14	59000,00	--	67437	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	шарнир ф-20мм кл А1 20-22 мм	т	0,003	42500,00	--	128	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-173-4	Двухслойная окраска металлоконструкций	т	48	147,00	0,07	7056	3	5444	0,65	31
					108,00	0,02	5184	1	105	--	--
6	Спрайс лист	огнетушитель углекислотный	м2	6	2722,89	--	16337	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	Спрайс лист	огнетушитель порошковый	шт	3	2724,99	--	8175	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	Спрайс лист	войлок (попона)	шт	3	989,38	--	2968	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс лист	топор	шт	6	1425,39	--	8552	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс лист	багор	шт	9	484,21	--	4358	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс лист	ведро	шт	3	104,81	--	314	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс лист	лом	шт	6	419,23	--	2515	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

			шт								
				Ограждеение							
20	Е0113-16-6	Огрунтовка стоек и ограждений грунтовкой ГФ-021 за один раз	240	21,80	0,05	5231	12	1259	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1394	5	90	--	--
21	Е0113-26-6	Окраска металлических стоек и ограждений эмалью ПФ-115	240	34,73	0,02	8334	5	899	0,02	5
		м2		4,16	--	998	--	90	--	--
				МАФ. Скамья						
24	Е0110-32--1	Установка каркаса из брусьев	0,192	33146,15	318,13	6364	61	1645	39,00	7
		м3		7020,00	119,25	1348	23	120	0,59	--
25	Е0113-16-6	Огрунтовка металлоконструкций скамек грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,01	21,80	0,05	66	--	16	0,03	--
		м2		5,81	0,02	18	--	90	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных скмаек эмалью ПФ-115	3,01	34,73	0,02	105	--	11	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
27	Е0115-176-1	Окраска деревянных каркаса с подготовкой поверхности	6	179,10	0,16	1075	1	610	0,58	3
		м2		96,75	0,07	581	--	105	--	--
				Урна						
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,57	21,80	0,05	56	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	15	--	90	--	--
31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,57	34,73	0,02	89	--	10	0,02	--
		м2		4,16	--	11	--	90	--	--
				Благоустройство и озеленение						
				Тип 1						
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	13,35	2256,76	68,13	30119	909	606	0,14	2
		м3		21,38	12,76	285	170	133	0,04	1
2	Е011-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	133,46	186,54	21,26	24896	2837	26941	0,95	127
		м2		156,15	7,97	20840	1064	123	0,04	5
4	Е0127-34--2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	268	977,35	6,63	261929	1777	39364	0,70	187
		м		108,68	1,76	29126	471	133	0,01	2
				Тип 2						
6	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	697,4	556,25	17,83	387923	12435	10641	0,04	28
		м2		6,41	5,07	4470	3536	133	0,02	14
7	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	2076,06	343,36	27,83	712826	57767	39963	0,03	69

		фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 Мпа (00 до 1000 кгс/см2)		5,00	9,47	10380	19667	133	0,03	69
		м2								
8	Е0127-34--2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	885	977,35	6,63	864954	5868	129990	0,70	618
				108,68	1,76	96182	1555	133	0,01	5
		м								
				Озеленение						
10	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного т обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	444,79	244,28	--	108653	--	33440	0,40	178
				58,28	--	25922	--	129	--	--
		м2								
11	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	444,79	19,01	--	8455	--	4711	0,05	23
				8,21	--	3652	--	129	--	--
		м2								
12	Е0147-6-19	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли в ручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,6 м	29	1498,95	--	44370	--	24764	4,60	133
				661,95	--	19197	--	129	--	--
		яма								
13	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	29	544,06	190,70	15778	5530	13437	1,80	52
				312,30	46,89	9057	1360	129	0,20	6
		шт								
14	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5м	29	649,00	--	18821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	28980,00		3 209 417				
		Накладные расходы -	Тенге			414 777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			217 452				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 841 646				

РАЗДЕЛ 5.Приобретение и монтаж медицинского, технологического оборудования и мебели.

		Кабинет доврачебного приема								
1	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
				1581,75	--	1582	--	90	--	--
		компл								
		Кабинет заведующего								
4	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
				1581,75	--	1582	--	90	--	--
		компл								
		Кабинет врачебного приема								
6	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
				1581,75	--	1582	--	90	--	--
		компл								

		Помещение для проведения анализов								
11	Ц0134-164-1	Центрифуга лабораторная	4	1765,01	--	7060	--	6278	10,00	40
		шт		1743,75	--	6975	--	90	--	--
17	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный	1	4660,88	--	4661	--	4131	25,00	25
		компл		4590,00	--	4590	--	90	--	--
21	Ц0134-141-8	Анализатор мочи	1	1985,51	--	1986	--	1768	10,00	10
		компл		1964,25	--	1964	--	90	--	--
25	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
		Помещение забора крови								
27	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
		Помещение забора мокроты								
33	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
		Помещение для приема противотубелкулезных препаратов								
40	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
		Процедурный кабинет								
45	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
51	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный	1	4660,88	--	4661	--	4131	25,00	25
		компл		4590,00	--	4590	--	90	--	--
53	Ц0134-165-1	Шкаф сушильный	1	3917,25	--	3917	--	3483	23,00	23
		компл		3870,00	--	3870	--	90	--	--
		Помещение для прививок БЦЖ								
59	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
		Помещение для прививок								
63	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
		Кабинет физиотерапевтического лечения								
65	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
				1581,75	--	1582	--	90	--	--

67	Ц0134-53-6	Аппарат УВЧ	компл	3	2330,44	--	6991	--	6197	14,00	42
					2295,00	--	6885	--	90	--	--
71	Ц0134-51-5	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии	компл	1	3612,94	--	3613	--	3220	20,00	20
					3577,50	--	3578	--	90	--	--
73	Ц0134-166-16	Прибор для электрофореза	компл	1	1521,79	--	1522	--	1355	8,00	8
					1505,25	--	1505	--	90	--	--
75	Ц0134-51-4	Аппарат для местной дарсонвализации ламповый	компл	1	1569,04	--	1569	--	1397	9,00	9
					1552,50	--	1553	--	90	--	--
77	Ц0134-51-3	Аппарат для лечения током надтональной частоты	компл	1	1490,29	--	1490	--	1326	8,00	8
					1473,75	--	1474	--	90	--	--

РАЗДЕЛ 5.Приобретение и монтаж медицинского, технологического оборудования и мебели.

		Помещение для проведения анализов									
42	Ц0134-162-6	Микроколориметр фотоэлектрический	компл	1	1466,61	--	1467	--	1306	8,00	8
					1451,25	--	1451	--	90	--	--
44	Ц0134--55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	шт	1	1916,83	--	1917	--	1707	10,00	10
					1896,75	--	1897	--	90	--	--
49	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Ерш приборный	шт	3	48,21	--	145	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Камера Горяева 2-х сеточная	шт	1	754,61	--	755	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка Сали ПИСТ-01-20	шт	40	36,89	--	1476	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стакан с делением 600мл	шт	1	194,52	--	195	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Цилиндр с делением 500 мл с пробкой и основанием	шт	1	254,05	--	254	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Штатив для пробирок на 40 гнезд, п/э ШЛПП-02	шт	2	121,58	--	243	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Весы торсионные Весы электронные PA512C, до 510г., дискретность - 0,01 г, внутренняя калибровка КНР	шт	1	91391,92	--	91392	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Счетчик лейкоформулы Лабораторный счетчик электрооный лейкоцитарной формулы крови. Габаритные размеры, мм 148x195x45. Масса, кг 0,4	шт	1	9851,88	--	9852	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		Помещение забора крови									
68	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Штатив для пробирок на 40 гнезд, п/э Ш-[illegible]-02	2	121,58	--	243	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
69	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	пипетка мерная 0,1 польный слив. Пипетки с делениями на слив от любой метки до сливного кончика, верхняя метка соответствует номинальной вместимости	2	70,43	--	141	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
70	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 5мл польный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	2	70,01	--	140	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
71	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 10мл польный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	2	70,01	--	140	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
72	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Укладка-контейнер для переноса пробирок устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств	1	5783,68	--	5784	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
		Помещение забора мокроты									
80	П0134--161-2	Макротом	2	1085,06	--	2170	--	1932	6,00	12	
				1073,25	--	2147	--	90	--	--	
		компл									
81	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Емкость для забора мокроты. Контейнер для сбора паталогического материала (мокроты) Емкость 75 мл из полиэтилена с закручивающейся крышкой	1	41,92	--	42	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
		Дневной стационар для детей (2 чел.мужской)									
105	Перечень, АО "Медтехника"	Ширма 3-створчатая (ткань Болонь) на колесах (размеры: 2880x1800x500мм)	1	9223,04	--	9223	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
106	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Ш-01 Штатив никелированный для инфузионных вливаний(без колес, размеры: 400x500x1900мм)	2	1832,03	--	3664	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
		Дневной стационар для взрослых (3 чел.женский)									
110	Перечень, АО "Медтехника"	Ширма 3-створчатая (ткань Болонь) на колесах (размеры: 2880x1800x500мм)	1	9223,04	--	9223	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	

111	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Ш-01 Штатив никелированный для инфу ных вливаний(без колес, размеры: 400x500x1900мм)	шт	3	1832,03	–	5496	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
112	Перечень, ТОО "NEO Азия"	сплит система, потребление 0,94/0,97; р-ры 758x260x155, 230V/50-60Гц	шт	1	20118,80	–	20119	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Дневной стационар для взрослых (3 чел.мужской)	шт								
115	Перечень, АО "Медтехника"	Ширма 3-створчатая (ткань Болонь) на колесах (размеры: 2880x1800x500мм)		1	9223,04	–	9223	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
116	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Ш-01 Штатив никелированный для инфузионных вливаний(без колес, размеры: 400x500x1900мм)	шт	3	1832,03	–	5496	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Процедурный кабинет	шт								
119	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Набор врачебного приема, тонометр с фонендоскопом, набор шпателей, секундомер, термометр медицинский, жгут, лента измерительная. Стакан для дезинфекционого раствора		1	4611,52	–	4612	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
		Помещение для прививок БЦЖ	шт								
127	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Стул медицинский		2	1048,07	–	2096	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
128	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	пипетка мерная 0,1 полный слив. Пипетки с делениями на слив от любой метки до сливного кончика, верхняя метка соответствует номинальной вместимости	шт	2	70,43	–	141	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
129	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 5мл полный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	шт	2	70,01	–	140	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
130	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 10мл полный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	шт	2	70,01	–	140	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
131	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Цилиндр с делением 500 мл с пробкой и основанием	шт	1	254,05	–	254	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

132	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Штатив для пробирок на 40 гнезд, п/э ШЛ[illegible]-02	шт	2	121,58	[illegible]	243	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Помещение для прививок	шт								
137	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	пипетка мерная 0,1 польный слив. Пипетки с делениями на слив от любой метки до сливного кончика, верхняя метка соответствует номинальной вместимости		2	70,43	--	141	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
138	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 5мл польный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	шт	2	70,01	--	140	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
139	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Пипетка мерная 10мл польный слив. Предназначены для отмеривания точного объема жидкости. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям	шт	2	70,01	--	140	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
140	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Цилиндр с делением 500 мл с пробкой и основанием	шт	1	254,05	--	254	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
141	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Штатив для пробирок на 40 гнезд, п/э ШЛПП-02	шт	2	121,58	--	243	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет физитерапевтического лечения	шт								
157	Перечень, ТОО "Казмедприбор"	Набор врачебного приема, тонометр с фонендоскопом, набор шпателей, секундомер, термометр медицинский, жгут, лента измерительная. Стакан для дезинфекционого раствора		1	4611,52	--	4612	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
159	Перечень, АО "Медтехника"	Ширма 3-створчатая (ткань Болонь) на колесах (размеры: 2880х1800х500мм)	шт	1	9223,04	--	9223	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	шт	Тенге			58 696				
		Накладные расходы -		Тенге			53 895				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6 755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			119 346				
		Оборудование не облагаемое налогом		Тенге			195 625				
		итого в текущих ценах 2012г.					408 415				
		налоги, сборы, обязательные платежи 2%					8 168				
		ИТОГО:					416 583				
		всего по разделу					5 013 566				
		Оборудование облагаемое налогом					66 099				

Временные здания и сооружения 1,8%	5 103 810
Зимнее удорожание 0,84%	42 872
Затраты на доп. отпуска 0,4%	20 415
Затраты на выслугу лет 1%	51 038
Итого:	5 284 234
Итого в текущих ценах 2012г.	11 321 394
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	226 428
Итого:	11 547 822
НДС 12%	1 385 739
ВСЕГО:	12 933 561
Всего по общестр.раб.	**12 771 779**
Оборудование облагаемые налогом	**161 782**
Оборудование не облагаемые налогом	**416 583**
ИТОГО:	**13 350 144**
удержание без НДС 5%	**595 988**
НДС 12%	71 519
Итого к оплате без НДС:	**11 323 783**
НДС 12%	1 358 854
Всего к оплате с НДС	**12 682 637**

Заказчик:_____ Бекжанов Д.

Тех.надзор_____ Алибеков К.

Подрядчик_____ Шаметкаев А.О.