Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Эдем"

Объект: "Строительство школы на 1200 мест по ул. А. Бантурсынова, западнее проспекта М. Жумабаева (проектируемого) в г.Астане"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2015 года

№ п/п	Наименование работ		Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
		%	тенге	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,22	3 884 812	0,0000000	0	100,000000	3 884 812	0,000000	0
2	Фундамент	4,67	81 744 067	0,0000000	0	100,000000	81 744 067	0,000000	0
3	Каркас	3,02	52 833 261	0,0000000	0	100,000000	52 833 261	0,000000	0
4	Перекрытие	18,07	316 504 894	0,0000000	0	100,000000	316 504 894	0,000000	0
5	Стены	3,34	58 496 245	0,2288455	133 866	100,000000	58 496 245	0,000000	0
6	Металлоконструкции-элементы кровли	1,13	19 856 977	0,0000000	0	100,000000	19 856 977	0,000000	0
7	Кровля	2,46	43 123 458	0,0000000	0	100,000000	43 123 458	0,000000	0
8	Лестницы	0,57	9 989 764	1,4219131	142 046	100,000000	9 989 764	0,000000	0
9	Перегородки	2,50	43 837 801	0,4332197	189 914	100,000000	43 837 801	0,000000	0
10	Проемы	5,16	90 408 330	8,9939666	8 131 295	100,000000	90 408 330	0,000000	0
11	Полы	7,74	135 608 827	2,2507952	3 052 277	100,000000	135 608 827	0,000000	0
12	Внутренняя отделка	5,06	88 574 961	15,2283442	13 488 500	100,000000	88 574 961	0,000000	0
13	Наружные отделочные работы	7,26	127 176 520	3,6929144	4 696 520	100,000000	127 176 520	0,000000	0
14	Крыльца	0,64	11 211 793	0,0043353	486	100,000000	11 211 793	0,000000	0
15	Входы в подвал	0,33	5 800 592	0,0056132	326	100,000000	5 800 592	0,000000	0
16	Отмостка	0,10	1 734 795	1,7751456	30 795	100,000000	1 734 795	0,000000	0
17	Разные работы	0,16	2 863 768	0,0000000	0	100,000000	2 863 768	0,000000	0
	Итого	**62,45**	**1 093 650 865**	**2,7308555**	**29 866 025**	**100,000000**	**1 093 650 865**	**0,000000**	**0**
	Водоснабжение и канализация								
	Блок А и Г								
18	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,34	5 874 607	0,0154739	909	100,000000	5 874 607	0,000000	0
19	Горячий водопровод Т3,Т4	0,2	3 461 399	0,5833034	20 190	100,000000	3 461 399	0,000000	0
20	Канализация бытовая К1	0,12	2 152 846	0,1007178	2 168	100,000000	2 152 846	0,000000	0
21	Канализация производственная К3 (от кухни)	0,02	376 078	2,9239519	10 996	100,000000	376 078	0,000000	0
22	Канализация дождевая К2	0,07	1 295 099	0,6099424	7 899	100,000000	1 295 099	0,000000	0
23	Канализация производственная К3п	0,01	214 769	5,4799556	11 769	100,000000	214 769	0,000000	0
	Итого	**0,76**	**13 374 800**	**0,4032416**	**53 933**	**100,000000**	**13 374 800**	**0,000000**	**0**

№ п/п	Наименование работ		Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
		%	тенге	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Блок Б								
24	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,06	1 040 613	0,8823883	9 182	100,000000	1 040 613	0,000000	0
25	Горячий водопровод Т3,Т4	0,07	1 301 807	1,3697221	17 831	100,000000	1 301 807	0,000000	0
26	Канализация бытовая К1, К3п	0,14	2 524 342	0,3365915	8 497	100,000000	2 524 342	0,000000	0
27	Канализация дождевая К2	0,03	456 771	5,3285176	24 339	100,000000	456 771	0,000000	0
	Итого	**0,3**	**5 323 533**	**1,1242391**	**59 849**	**100,000000**	**5 323 533**	**0,000000**	**0**
	Блок В								
28	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,09	1 634 288	0,7473978	12 215	100,000000	1 634 288	0,000000	0
29	Горячий водопровод Т3,Т4	0,11	1 931 194	0,5187701	10 018	100,000000	1 931 194	0,000000	0
30	Канализация бытовая К1, К3п	0,23	4 103 140	0,1814201	7 444	100,000000	4 103 140	0,000000	0
31	Канализация дождевая К2	0,04	744 796	2,7666845	20 606	100,000000	744 796	0,000000	0
	Итого	**0,48**	**8 413 418**	**0,5976545**	**50 283**	**100,000000**	**8 413 418**	**0,000000**	**0**
	Всего	**1,55**	**27 111 751**	**0,6051441**	**164 065**	**100,000000**	**27 111 751**	**0,000000**	**0**
	Отопление и вентиляция								
	Блоки А,Г								
32	Отопление	0,79	13 913 755	0,0000000	0	100,000000	13 913 755	0,000000	0
33	Вентиляция	1,13	19 787 197	0,0748280	14 806	100,000000	19 787 197	0,000000	0
34	Теплоснабжение П1,П2,П3,П4,П5,П6	0,36	6 355 426	0,3775487	23 995	100,000000	6 355 426	0,000000	0
35	Узел управления	0,63	11 039 058	0,0005211	58	100,000000	11 039 058	0,000000	0
	Итого	**2,92**	**51 095 435**	**0,0760512**	**38 859**	**100,000000**	**51 095 435**	**0,000000**	**0**
	Блок Б								
36	Отопление	0,3	5 290 254	0,0000000	0	100,000000	5 290 254	0,000000	0
37	Вентиляция	0,29	5 145 036	0,4124891	21 223	100,000000	5 145 036	0,000000	0
	Итого	**0,6**	**10 435 290**	**0,2033744**	**21 223**	**100,000000**	**10 435 290**	**0,000000**	**0**
	Блок В								
38	Отопление	0,41	7 158 893	0,0000000	0	100,000000	7 158 893	0,000000	0
39	Вентиляция	0,39	6 912 410	0,1149020	7 943	100,000000	6 912 410	0,000000	0
	Итого	**0,8**	**14 071 303**	**0,0564447**	**7 943**	**100,000000**	**14 071 303**	**0,000000**	**0**
	Всего	**4,32**	**75 602 027**	**0,0899763**	**68 024**	**100,000000**	**75 602 027**	**0,000000**	**0**
	Силовое электрооборудование и освещение								
40	Силовое электрооборудование	1,21	21 147 153	0,1063529	22 491	100,000000	21 147 153	0,000000	0
41	Система обогрева водостоков "Теплоскат"	0,06	1 061 021	100,0000000	1 061 021	100,000000	1 061 021	0,000000	0
42	Электроосвещение	3,23	56 650 065	1,4987503	849 043	100,000000	56 650 065	0,000000	0
	Итого	**4,5**	**78 858 238**	**2,4506691**	**1 932 554**	**100,000000**	**78 858 238**	**0,000000**	**0**
	Слаботочные устройства								
43	Телевидение	0,05	940 646	100,0000000	940 646	100,000000	940 646	0,000000	0
44	Местное радиовещание	0,08	1 318 596	100,0000000	1 318 596	100,000000	1 318 596	0,000000	0

№ п/п	Наименование работ		Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
		%	тенге	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
45	Часофикация, звонковая сигнализация	0,11	1 975 289	37,7306434	745 289	100,000000	1 975 289	0,000000	0
46	Телефонизация	0,04	706 469	65,2780471	461 169	100,000000	706 469	0,000000	0
47	Акустическая система актового зала, спортзала	0,04	773 367	69,5358145	537 767	100,000000	773 367	0,000000	0
	Итого	**0,33**	**5 714 368**	**70,0596798**	**4 003 468**	**100,000000**	**5 714 368**	**0,000000**	0
	Пожарная сигнализация								
48	Пожарная сигнализация	0,18	3 237 535	51,8151982	1 677 535	100,000000	3 237 535	0,000000	0
49	Оповещение о пожаре	0,07	1 233 462	49,4917574	610 462	100,000000	1 233 462	0,000000	0
50	Охранная сигнализация	0,01	141 587	100,0000000	141 587	100,000000	141 587	0,000000	0
	Итого	**0,26**	**4 612 585**	**52,6729551**	**2 429 585**	**100,000000**	**4 612 585**	**0,000000**	**0**
	Технологическое оборудование								
51	Блоки А,Г	3,49	61 055 031	3,0530239	1 864 025	100,000000	61 055 031	0,000000	0
52	Блок Б	1,36	23 901 887	4,6376687	1 108 490	100,000000	23 901 887	0,000000	0
53	Блок В	5,15	90 166 275	1,1456839	1 033 020	100,000000	90 166 275	0,000000	0
	Итого	**10,00**	**175 123 193**	**2,2872673**	**4 005 535**	**100,000000**	**175 123 193**	**0,000000**	0
	Наружные сети электроснабжения								
54	Кабельный капал	0,93	16 253 515	0,0000000	0	100,000000	16 253 515	0,000000	0
55	КЛ-0,4 кВ	0,24	4 243 080	3,0541548	129 590	100,000000	4 243 080	0,000000	0
56	Наружное освещение	0,13	2 341 096	0,0000000	0	100,000000	2 341 096,33	0,000000	0
	Итого	**1,30**	**22 837 691**	**0,5674402**	**129 590**	**100,000000**	**22 837 691**	**0,000000**	**0**
	Трансформаторная подстанция								
57	Общестроительные работы	0,51	8 921 596	0,0000000	0	100,000000	8 921 596	0,000000	0
58	Электротехническая часть	1,78	31 191 433	0,0000000	0	100,000000	31 191 433	0,000000	0
59	Охранная сигнализация	0,05	936 671	0,0000000	0	100,000000	936 671	0,000000	0
60	Автоматика	0,47	8 193 791	0,0000000	0	100,000000	8 193 791	0,000000	0
61	Наружные сети связи	0,27	4 708 881	-47,1977347	-2 222 485	7,231336	340 515	92,768664	4 368 366
	Итого	**3,08**	**53 952 372**	**-4,1193462**	**-2 222 485**	**91,903293**	**49 584 006**	**8,096707**	**4 368 366**
	Наружные сети водоснабжения и канализации								
62	Земляные работы	0,37	6 466 489	0,1020238	6 597	100,000000	6 466 489	0,000000	0
63	Водоснабжение В1	0,43	7 475 142	0,6225075	46 533	100,000000	7 475 142	0,000000	0
64	Канализация бытовая К1, К3	0,31	5 369 573	0,4330473	23 253	100,000000	5 369 573	0,000000	0
65	Канализация ливневая К2	0,26	4 485 049	4,5188207	202 671	100,000000	4 485 049	0,000000	0
	Итого	**1,36**	**23 796 254**	**1,1726838**	**279 055**	**100,000000**	**23 796 254**	**0,000000**	**0**
	Тепловые сети								
66	Земляные работы	0,02	427 649	0,0000000	0	100,000000	427 649	0,000000	0
67	Монолитный канал (L=108,6 м)	0,41	7 214 194	0,0000000	0	100,000000	7 214 194	0,000000	0
68	Трубопроводы	1,01	17 764 834	0,0000000	0	100,000000	17 764 834	0,000000	0

№ п/п	Наименование работ		Стоимость работ по договору	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
		%	тенге	%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
69	Теплотрасса по подвалу	0,12	2 020 384	0,0000000	0	100,000000	2 020 384	0,000000	0
	Итого	**1,57**	**27 427 060**	**0,0000000**	**0**	**100,000000**	**27 427 060**	**0,000000**	**0**
	Покрытия								
70	Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1-4600 м2)	1,98	34 759 080	4,6004683	1 599 080	100,000000	34 759 080	0,000000	0
71	Асфальтобетонное покрытие тротуаров (тип - 2060+370=2430 м2)	1,13	19 829 211	2,0374559	404 011	100,000000	19 829 211	0,000000	0
72	Покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3- 5190 м2)	1,33	23 259 448	3,5445725	824 448	100,000000	23 259 448	0,000000	0
73	Песчаное покрытие (тип 4 - 3180 м2)	0,22	3 916 603	0,0000000	0	100,000000	3 916 603	0,000000	0
74	Покрытие беговой дорожки (тип 5 - 703 м2)	0,24	4 226 158	0,0000000	0	100,000000	4 226 158	0,000000	0
75	Покрытие по спортивным площадкам (тип 6- 1876 м2)	0,13	2 225 684	0,0000000	0	100,000000	2 225 684	0,000000	0
76	Покрытие футбольного поля (тип 5 - 1920 м2)	0,66	11 542 280	0,7128556	82 280	100,000000	11 542 280	0,000000	0
77	Покрытия площадок травяное (тип 6 -3025 м2)	0,20	3 588 856	0,0000000	0	100,000000	3 588 856	0,000000	0
	Итого	**5,90**	**103 347 320**	**2,8155734**	**2 909 820**	**100,000000**	**103 347 320**	**0,000000**	**0**
78	Озеленение	1,75	30 726 337	9,7516889	2 996 337	100,000000	30 726 337	0,000000	0
	Итого	**1,75**	**30 726 337**	**9,7516889**	**2 996 337**	**100,000000**	**30 726 337**	**0,000000**	**0**
79	МАФы	1,02	17 810 920	60,3321997	10 745 720	100,000000	17 810 920	0,000000	0
	Итого	**1,02**	**17 810 920**	**60,3321997**	**10 745 720**	**100,000000**	**17 810 920**	**0,000000**	**0**
80	Вертикальная планировка	0,61	10 596 439	0,0000000	0	100,000000	10 596 439	0,000000	0
	Итого	**0,61**	**10 596 439**	**0,0000000**	**0**	**100,000000**	**10 596 439**	**0,000000**	**0**
	Всего по договору	**100,00**	**1 751 167 419**	**3,2725193**	**57 307 291**	**99,750545**	**1 746 799 053**	**0,249455**	**4 368 366**

Технический надзор _____ Жакенов Б.С.

Заказчик _____

Ген.подрядчик _____