Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512

Подрядчик : ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095, г.Алматы.

Договор подряда: № 19 от 04.05.2021 года

Наименование и адрес строительства: Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

по ресурсному методу

за сентябрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	Код	наименование			код
		19	04.05.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области	93 403 371	40 222 396							4 826 687	45 049 083

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области":

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "СП"NEFT":

Кадырбеков Н.М.

Технический надзор:

Эксперт ТОО"Saulet Trans Servis":

Хациев И.В.

Реестр

актов приемки выполненных работ
реконструкции здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

за сентябрь 2021 года

№	Наименование актов	Сумма с НДС в тенге
1	Общестроительные работы	32 132 595
2	Система водопровода и канализации	249 131
3	Система отопления	5 922 335
4	Система вентиляции	2 491 062
5	Электросиловое и электроосветительное оборудование	4 253 960
	Итого	**45 049 083**

Директор ТОО "СП"NEFT": Кадырбеков Н.М.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

Подрядчик : ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095, г.Алматы, ул. Коперника, 84

Стройка : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Объект : Реконструкция здания акимата города Каскелен Карасайского района Алматинской области

Договор подряда: № 19, от 04 мая 2021 года

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) текущие цены - апрель 2019 год (2 квартал)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) - ЗДАНИЕ АКИМАТА

РАЗДЕЛ 1.Полы

1	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010)**	м2 покрытия	197,2	3809,97	130,12	751326	25659	509349	214800	1043416
		НР - 94%; СП - 8%			1096,95	61,83	216318	12193		77290	

2	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	124,5	2390,43	12,27	297609	1528	262869	31951	355925
		НР - 94%; СП - 8%			266,76	6,25	33212	779		26365	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010)	м2 покрытия	15,9	3809,97	130,12	60579	2069	41069	17319	84129
		НР - 94%; СП - 8%			1096,95	61,83	17441	983		6232	
4	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство (плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010)	м2 покрытия	59,7	3809,97	130,12	227455	7768	154199	65028	315882
		НР - 94%; СП - 8%			1096,95	61,83	65488	3691		23399	
5	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	120,9	2390,43	12,27	289004	1484	255269	31027	345633
		НР - 94%; СП - 8%			266,76	6,25	32251	756		25602	
6	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	95	3017,55	12,27	286668	1166	260160	24380	335932
		НР - 94%; СП - 8%			266,76	6,25	25342	594		24884	
7	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	363	297,67	2,28	108055	829	74975	30621	149770
		НР - 94%; СП - 8%			88,84	0,90	32251	326		11094	

8	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	184	1737,12	13,07	319631	2405	264622	50253	399475
					285,89	4,66	52604	857		29591	
		НР - 94%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2340326	42908	1822512	465379	3030162
							474906	20178	--	224457	

РАЗДЕЛ 2.Двери

9	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2941,64	48,82	12355	205	2027	7045	20951
					2410,14	20,71	10123	87		1552	
		НР - 69%; СП - 8%									
10	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	52099,00	--	218816	--	218816	--	236321
					--	--	--	--		17505	
		СП - 8%									
11	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка дверных блоков из алюминиевых профилей	м2	7,5	2098,20	28,70	15737	215	3008	11298	29197
					1668,50	5,23	12514	39		2163	
		НР - 90%; СП - 8%									
12	2109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	1,2	38294,00	--	45953	--	45953	--	49629
					--	--	--	--		3676	
		СП - 8%									

13	2109-0302-0906 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	6,3	48033,00	--	302608	--	302608	--	326817
		СП - 8%			--	--	--	--		24209	
14	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1311,46	2,55	2623	5	--	1806	4784
		НР - 69%; СП - 8%			1308,91	--	2618	--		354	
15	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	7056,00	--	14112	--	14112	--	15241
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
16	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	51,24	1741,94	78,24	89257	4009	25379	55523	156362
		НР - 90%; СП - 8%			1168,41	35,57	59869	1823		11582	
17	2109-0102-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	37,8	11240,00	--	424872	--	424872	--	458862
		СП - 8%			--	--	--	--		33990	
18	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	7,56	18825,00	--	142317	--	142317	--	153702
		СП - 8%			--	--	--	--		11385	
19	2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	5,88	14816,00	--	87118	--	87118	--	94088

		СП - 8%				--	--	--	--		6969	
20	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 KV=2 ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	56	490,00	--	27440	--	27440	--	29635
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
21	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	28	3439,00	--	96292	--	96292	--	103995
		СП - 8%			--	--	--	--		7703	
22	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2941,64	48,82	5560	92	913	3170	9428
		НР - 69%; СП - 8%			2410,14	20,71	4555	39		698	
23	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	27784,00	--	52512	--	52512	--	56713
		СП - 8%			--	--	--	--		4201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1537571	4527	1443367	78842	1745725
							89679	1988	--	129311	

РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка

24	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	154,5	2440,34	14,36	377033	2218	180217	175929	597199
					1259,54	5,68	194598	878		44237	
		НР - 90%; СП - 8%									
25	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	154,5	517,35	2,98	79930	460	29539	40129	129664
					323,18	1,49	49931	231		9605	
		НР - 80%; СП - 8%									
26	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	127,4	1511,26	143,91	192534	18334	--	146681	366353
					1367,35	71,83	174200	9151		27137	
		НР - 80%; СП - 8%									
27	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	127,4	4798,00	--	611265	--	611265	--	660166
					--	--	--	--		48901	
		СП - 8%									
28	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1428,76	81,67	18574	1062	4505	11070	32015
					1000,50	63,88	13007	830		2371	
		НР - 80%; СП - 8%									
29	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	13	842,62	4,84	10954	63	3653	5807	18102
					556,78	1,58	7238	21		1341	
		НР - 80%; СП - 8%									
30	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13	517,35	2,98	6725	39	2485	3377	10910

					323,18	1,49	4201	19		808	
		НР - 80%; СП - 8%									
31	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1034,04	464,80	2,98	480623	3082	180634	238760	776934
					287,13	1,49	296907	1543		57551	
		НР - 80%; СП - 8%									
32	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	63,6	4408,22	24,99	280363	1590	154259	100588	411427
					1957,76	19,20	124514	1221		30476	
		НР - 80%; СП - 8%									
34	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	84,7	464,80	2,98	39369	252	14797	19557	63640
					287,13	1,49	24320	126		4714	
		НР - 80%; СП - 8%									
35	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	157,85	2440,34	14,36	385208	2266	184124	179743	610148
					1259,54	5,68	198818	897		45196	
		НР - 90%; СП - 8%									
36	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,1	2437,27	12,76	192788	1009	98628	84193	299140
					1177,63	5,02	93151	397		22158	
		НР - 90%; СП - 8%									
37	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	236,95	517,35	2,98	122585	706	45301	61545	198860
					323,18	1,49	76578	354		14730	
		НР - 80%; СП - 8%									

38	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	59,7	1511,26	143,91	90222	8591	--	68735	171674
					1367,35	71,83	81631	4288		12717	
		НР - 80%; СП - 8%									
39	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	59,7	4798,00	--	286441	--	286441	--	309356
					--	--	--	--		22915	
		СП - 8%									
40	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	719,4	464,80	2,98	334378	2144	125671	166110	540527
					287,13	1,49	206563	1074		40039	
		НР - 80%; СП - 8%									
41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	37,3	4408,22	24,99	164427	932	90471	58993	241293
					1957,76	19,20	73024	716		17874	
		НР - 80%; СП - 8%									
42	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	27	575,68	1,32	15543	36	4911	8492	25958
					392,46	0,67	10596	18		1923	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3702434	42815	2021157	1377068	5485863
							1638461	21780	--	406359	

РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка

43	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 50 мм	м2	470	456,73	3,38	214661	1588	82908	104532	344728
					276,95	1,06	130165	499		25535	
		НР - 80%; СП - 8%									

44	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	11,025	21565,00	--	237754	--	237754	--	256774
		СП - 8%			--	--	--	--		19020	
45	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	13,65	21564,00	--	294349	--	294349	--	317896
		СП - 8%			--	--	--	--		23548	
46	1115-0101-0209 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	168	28716,53	69,85	4824376	11734	2263948	2043316	7417108
		НР - 80%; СП - 8%			15170,80	32,44	2548694	5450		549415	
47	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	75	38544,11	114,97	2890808	8623	819160	1653475	4907826
		НР - 80%; СП - 8%			27507,00	50,92	2063025	3819		363543	
48	1115-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	32	41015,11	114,97	1312484	3679	428581	705483	2179404
		НР - 80%; СП - 8%			27507,00	50,92	880224	1629		161437	
49	1115-0213-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м с лесов	м2	241,7	1162,03	3,84	280864	929	158053	97764	408918
		НР - 80%; СП - 8%			504,27	1,34	121882	323		30290	
50	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	241,7	1018,46	4,03	246162	975	69365	141023	418160

					727,44	1,89	175822	456		30975		
		НР - 80%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10301458**	**27528**	**4354118**	**4745593**	**16250814**	
							5919813	**12177**	**--**	**1203763**		
		РАЗДЕЛ 5.Главный вход										
51	**1201-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления**	**м3 грунта**	**12,6**	**3472,21**	**0,28**	**43750**	**3**	**--**	**31499**	**81268**	
					3471,93	**0,14**	**43746**	**2**		**6020**		
		НР - 72%; СП - 8%										
52	**1201-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м3 грунта**	**1,314**	**4658,09**	**0,55**	**6121**	**1**	**110**	**4328**	**11284**	
					4574,10	**0,28**	**6010**	**--**		**836**		
		НР - 72%; СП - 8%										
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**0,56**	**14329,00**	**1111,55**	**8024**	**622**	**6672**	**791**	**9521**	
					1302,75	**249,65**	**730**	**140**		**705**		
		НР - 91%; СП - 8%										
54	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Конструкции железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	**м3**	**4,3**	**21796,82**	**2046,15**	**93726**	**8798**	**66027**	**18880**	**121615**	
					4395,60	**429,29**	**18901**	**1846**		**9008**		
		НР - 91%; СП - 8%										
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,134896**	**214736,00**	**--**	**28967**	**--**	**28967**	**--**	**31284**	
					--	**--**	**--**	**--**		**2317**		
		СП - 8%										
56	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,03**	**879,93**	**21,36**	**7946**	**193**	**5157**	**2437**	**11214**	
					287,47	**2,75**	**2596**	**25**		**831**		
		НР - 93%; СП - 8%										
57	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0324**	**114331,18**	**1346,32**	**3704**	**44**	**1886**	**1613**	**5743**	

		НР - 90%; СП - 8%			54756,00	564,55	1774	18		425		
58	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0324	8866,92	58,24	287	2	255	27	340	
		НР - 90%; СП - 8%			916,50	26,36	30	1		25		
59	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами ориентированно-стружечными толщиной 19 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6	947,20	13,63	5683	82	188	4908	11438	
		НР - 90%; СП - 8%			902,09	6,75	5413	40		847		
60	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,126592	26338,39	12689,69	56011	26986	13482	16042	77817	
		НР - 69%; СП - 8%			7308,84	3623,94	15543	7707		5764		
61	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,81508	31039,50	10326,46	25300	8417	3115	11224	39445	
		НР - 69%; СП - 8%			16891,80	3064,96	13768	2498		2922		
62	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,947784	91694,97	21718,93	86907	20585	2169	48181	145896	
		НР - 69%; СП - 8%			67687,00	5988,22	64153	5676		10807		
63	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,941672	320439,00	--	942626	--	942626	--	1018037	
		СП - 8%			--	--	--	--		75410		
64	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,947784	249680,00	--	236643	--	236643	--	255574	
		СП - 8%			--	--	--	--		18931		

65	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,889456	3171,45	507,52	12335	1974	1110	6387	20220
					2378,50	1,38	9251	5		1498	
		НР - 69%; СП - 8%									
66	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	150,3198	88,07	2,36	13238	355	5713	4976	19672
					47,70	0,28	7170	41		1457	
		НР - 69%; СП - 8%									
67	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 (за 2 раза)	м2	150,3198	415,43	3,35	62448	504	56806	3603	71334
					34,18	0,55	5138	83		5284	
		НР - 69%; СП - 8%									
68	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,194529	76361,07	14193,91	14854	2761	417	8591	25321
					60019,80	3983,31	11676	775		1876	
		НР - 69%; СП - 8%									
69	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,194529	13901,46	1909,88	2704	372	354	1366	4395
					10169,25	4,13	1978	1		326	
		НР - 69%; СП - 8%									
70	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,139279	247038,00	--	34407	--	34407	--	37160
					--	--	--	--		2753	
		СП - 8%									
71	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05525	249828,00	--	13803	--	13803	--	14907
					--	--	--	--		1104	
		СП - 8%									

72	СТ121-060000-0001 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-06, П.2.4.3, ТАБЛИЦА 6, № П/П 2 в ценах I квартала 2019 года	**Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015**	т	0,194529	5772,00	–	1123	–	1123	–	1213
		СП - 8%			–	–	–	–		90	
73	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м2	8,462012	88,07	2,36	745	20	321	280	1107
		НР - 69%; СП - 8%			47,70	0,28	404	2		82	
74	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 (за 2 раза)**	м2	8,462012	415,43	3,35	3515	28	3198	203	4016
		НР - 69%; СП - 8%			34,18	0,55	289	5		297	
75	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,158472	76361,07	14193,91	12101	2249	341	6998	20628
		НР - 69%; СП - 8%			60019,80	3983,31	9511	631		1528	
76	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,158472	13901,46	1909,88	2203	303	288	1112	3581
		НР - 69%; СП - 8%			10169,25	4,13	1612	1		265	

77	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,103222	247038,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
78	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05525	249828,00	--	13803	--	13803	--	14907
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
79	СТ121-060000-0001 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-06, П.2.4.3, ТАБЛИЦА 6, № П/П 2 в цена х I квартала 2019 года	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015									
		СП - 8%	т	0,158472	5772,00	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
80	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	6,893532	88,07	2,36	607	16	262	228	902
		НР - 69%; СП - 8%			47,70	0,28	329	2		67	
81	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 (за 2 раза)									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	6,893532	415,43	3,35	2864	23	2605	165	3271
					34,18	0,55	236	4		242	

82	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0737	76361,07 60019,80	14193,91 3983,31	5628 4423	1046 294	159	3255 711	9593
83	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0737	13901,46 10169,25	1909,88 4,13	1025 749	141 –	135	517 123	1665
84	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,04242	247038,00 –	– –	10479 –	– –	10479	– 838	11318
85	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,0204	249828,00 –	– –	5096 –	– –	5096	– 408	5504
86	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,01088	547166,00 –	– –	5953 –	– –	5953	– 476	6429
87	СТ121-060000-0001 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-06, П.2.4.3, ТАБЛИЦА 6, № П/П 2 в ценах I квартала 2019 года	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015 *СП - 8%*	т	0,06282	5772,00 –	– –	363 –	– –	363	– 29	392

88	СТ121-060000-0012 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-06, П.14, ТАБЛИЦА 7, № П/П 4, ПРИМЕЧАНИЕ 3 в ценах III квартала 2018 года	**Грунтование ГФ-021**	т	0,01088	-4391,00	--	-48	--	-48	--	-52
					--	--	--	--		-4	
		СП - 8%									
89	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м2	3,288643	88,07	2,36	290	8	125	109	430
					47,70	0,28	157	1		32	
		НР - 69%; СП - 8%									
90	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 (за 2 раза)**	м2	3,288643	415,43	3,35	1366	11	1243	79	1561
					34,18	0,55	112	2		116	
		НР - 69%; СП - 8%									
91	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	16	151,48	0,83	2424	13	--	1668	4419
					150,65	0,41	2410	7		327	
		НР - 69%; СП - 8%									
92	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000868	638128,00	--	554	--	554	--	598
					--	--	--	--		44	
		СП - 8%									

93	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000251	619483,00	--	155	--	155	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
94	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,021362	91694,97	21718,93	1959	464	49	1086	3288
		НР - 69%; СП - 8%			67687,00	5988,22	1446	128		244	
95	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,021362	13901,46	1909,88	297	41	39	150	483
		НР - 69%; СП - 8%			10169,25	4,13	217	--		36	
96	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00629	249828,00	--	1571	--	1571	--	1697
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
97	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,015072	547166,00	--	8247	--	8247	--	8907
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
98	СТ121-060000-0001 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-06, П.2.4.3, ТАБЛИЦА 6, № П/П 2 в ценах I квартала 2019 года	Металлические конструкции и изделия - применение марки стали С245 (Ст3пс5, Ст3сп5) по проекту КМ вместо С235 (Ст3кп2) по ГОСТ 27772-2015	т	0,00629	5772,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

99	СТ121-060000-0012 ССЦ РК 8.04-08-2018, ТЧ, РАЗДЕЛ 21-06, П.14, ТАБЛИЦА 7, № П/П 4, ПРИМЕЧАНИЕ 3 в ценах III квартала 2018 года	Грунтование ГФ-021	т	0,015072	-4391,00	--	-66	--	-66	--	-71
		СП - 8%			--	--	--	--		-5	
100	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	1,043794	88,07	2,36	92	2	40	35	137
		НР - 69%; СП - 8%			47,70	0,28	50	--		10	
101	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 (за 2 раза)	м2	1,043794	415,43	3,35	434	4	394	25	495
		НР - 69%; СП - 8%			34,18	0,55	36	1		37	
102	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	24	151,48	0,83	3636	20	--	2502	6628
		НР - 69%; СП - 8%			150,65	0,41	3616	10		491	
103	2113-0201-0105 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002651	638128,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

04	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,002343	619483,00	--	1451	--	1451	--	1568
					--	--	--	--		116	
		СП - 8%									
105	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,2	15347,98	1111,55	3070	222	2587	283	3620
					1302,75	249,65	261	50		268	
		НР - 91%; СП - 8%									
106	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,74	22268,78	1168,08	16479	864	11434	3990	22107
					5649,70	275,64	4181	204		1638	
		НР - 91%; СП - 8%									
107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,2	15347,98	1111,55	3070	222	2587	283	3620
					1302,75	249,65	261	50		268	
		НР - 91%; СП - 8%									
108	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,74	22268,78	1168,08	16479	864	11434	3990	22107
					5649,70	275,64	4181	204		1638	
		НР - 91%; СП - 8%									
109	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,06785	450539,96	1332,96	30569	90	28761	1599	34742
					25320,00	584,22	1718	40		2573	
		НР - 91%; СП - 8%									
110	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,104022	450539,96	1332,96	46866	139	44093	2452	53264
					25320,00	584,22	2634	61		3945	
		НР - 91%; СП - 8%									
111	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008956	498647,96	1332,96	4466	12	3796	603	5475

		НР - 91%; СП - 8%			73428,00	584,22	658	5		406		
112	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	2444,14	21,56	53771	474	37811	14413	73639	
		НР - 92%; СП - 8%			703,91	8,20	15486	180		5455		
113	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	1	28625,92	1477,21	28626	1477	23646	3590	34793	
		НР - 92%; СП - 8%			3502,95	399,33	3503	399		2577		
114	1208-0101-1602 РСНБ РК 2015	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой	м2 слоя	22	250,77	1,93	5517	43	3530	1415	7486	
		НР - 72%; СП - 8%			88,37	0,96	1944	21		555		
115	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 Км=0,75 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжка выравнивающая цементная толщиной 15 мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м2	20	781,36	53,68	15627	1074	4305	7624	25112	
		НР - 72%; СП - 8%			512,38	17,07	10248	341		1860		
116	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0288	264649,74	1410,78	7622	41	7173	387	8650	
		НР - 91%; СП - 8%			14163,60	617,66	408	18		641		
117	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	20	234,90	1,10	4698	22	4005	627	5751	
		НР - 92%; СП - 8%			33,54	0,55	671	11		426		

18	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	20	208,38	14,35	4168	287	199	3466	8245
					184,09	4,29	3682	86		611	
		НР - 92%; СП - 8%									
119	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	23	1175,00	--	27025	--	27025	--	29187
					--	--	--	--		2162	
		СП - 8%									
120	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,6	1061,00	--	23979	--	23979	--	25897
					--	--	--	--		1918	
		СП - 8%									
121	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	4,666667	592,19	16,30	2764	76	1172	1416	4514
					324,77	5,03	1516	23		334	
		НР - 92%; СП - 8%									
122	2110-0403-2216 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м2	3,033333	1175,00	--	3564	--	3564	--	3849
					--	--	--	--		285	
		СП - 8%									
123	2110-0403-2217 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,966667	1061,00	--	4209	--	4209	--	4545
					--	--	--	--		337	
		СП - 8%									

124	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	30	656,46	70,41	19694	2112	13940	3846	25423
					121,39	17,96	3642	539		1883	
		НР - 92%; СП - 8%									
125	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами ориентированно-стружечными толщиной 19 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	20	941,14	13,63	18823	273	508	16359	37996
					902,09	6,75	18042	135		2815	
		НР - 90%; СП - 8%									
126	1208-0101-1805 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов	м	13,3	559,02	4,72	7435	63	243	5156	13599
					536,02	2,44	7129	32		1007	
		НР - 72%; СП - 8%									
127	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,00556	2678,00	--	8049	--	8049	--	8693
					--	--	--	--		644	
		СП - 8%									
128	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	10,5	992,96	2,14	10426	23	7241	2285	13728
					301,16	1,10	3162	12		1017	
		НР - 72%; СП - 8%									
129	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015 ТЧ 10 п. 1.5 Кзтр=1,1	Фасад козырька. Обшивка досками под окраску из лиственницы, березы. Применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21	1954,48	20,47	41044	430	35219	5048	49779
					256,88	10,19	5395	214		3687	
		НР - 90%; СП - 8%									
130	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг). Монтаж	м2	20	5395,31	1565,67	107906	31313	4937	49529	170030
					3582,78	6,26	71656	125		12595	
		НР - 69%; СП - 8%									
131	2105-0112-0602 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,8 мм ГОСТ 21631-76	кг	37,34	1631,00	--	60902	--	60902	--	65774
					--	--	--	--		4872	
		СП - 8%									

132	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли	м труб	8	1504,74	90,97	12038	728	406	10221	24040
					1363,00	25,77	10904	206		1781	
		НР - 92%; СП - 8%									
133	2110-0302-0302 РСНБ РК 2015	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	8	739,00	--	5912	--	5912	--	6385
					--	--	--	--		473	
		СП - 8%									
134	2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	2	739,00	--	1478	--	1478	--	1596
					--	--	--	--		118	
		СП - 8%									
135	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Доски деревянные для облицовки фасада козырька. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	21	867,49	2,43	18217	51	4022	11335	31917
					673,51	1,22	14144	26		2364	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2429986	116988	1894097	333182	2984224
							418896	22927	--	221052	

РАЗДЕЛ 6.Козырек К2 - входная группа

136	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,9	17962,24	1111,55	16166	1000	13994	1271	18832
					1302,75	249,65	1172	225		1395	
		НР - 91%; СП - 8%									
137	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,9	24316,06	1944,77	46201	3695	28617	13415	64384
					7310,02	448,65	13889	852		4769	
		НР - 91%; СП - 8%									
138	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0578	249044,00	--	14395	--	14395	--	15546
					--	--	--	--		1152	
		СП - 8%									

139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0736	14329,00	1111,55	1055	82	877	104	1251
					1302,75	249,65	96	18		93	
		НР - 91%; СП - 8%									
140	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,2808	24316,06	1944,77	6828	546	4229	1983	9515
					7310,02	448,65	2053	126		705	
		НР - 91%; СП - 8%									
141	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000933	249044,00	--	232	--	232	--	251
					--	--	--	--		19	
		СП - 8%									
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001581	216607,00	--	342	--	342	--	370
					--	--	--	--		27	
		СП - 8%									
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008338	214736,00	--	1790	--	1790	--	1934
					--	--	--	--		143	
		СП - 8%									
144	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0484	26338,39	12689,69	1275	614	307	365	1771
					7308,84	3623,94	354	175		131	
		НР - 69%; СП - 8%									
145	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02024	31039,50	10326,46	628	209	77	279	980
					16891,80	3064,96	342	62		73	
		НР - 69%; СП - 8%									
146	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,06864	3171,45	507,52	218	35	20	113	357

		НР - 69%; СП - 8%			2378,50	1,38	163	--		26		
147	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,06864	249466,00	--	17123	--	17123	--	18493
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
148	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз**	м2	4,386096	88,07	2,36	386	10	167	145	574
		НР - 69%; СП - 8%			47,70	0,28	209	1		43	
149	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 (за 2 раза)**	м2	4,386096	415,43	3,35	1822	15	1657	105	2081
		НР - 69%; СП - 8%			34,18	0,55	150	2		154	
150	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0048	675887,96	1332,96	3244	6	2035	1097	4689
		НР - 91%; СП - 8%			250668,00	584,22	1203	3		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				111706	6213	85862	18877	141028
							19631	1465	--	10447	
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
151	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	т конструкций	0,093766	114706,96	2689,26	10756	252	233	7128	19315
		НР - 69%; СП - 8%			109535,00	645,20	10271	60		1431	

152	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 К=1,01 - 1% на массу сварных швов	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,087577	249466,00	--	21848	--	21848	--	23595
		СП - 8%			--	--	--	--		1748	
153	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 К=1,01 - 1% на массу сварных швов	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007127	245619,00	--	1750	--	1750	--	1890
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,959798	91,15	2,36	452	12	211	159	660
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,28	229	1		49	
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	4,959798	162,40	3,35	805	17	521	186	1071
		НР - 69%; СП - 8%			53,93	0,55	267	3		79	
56	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	9426,61	66,74	18853	133	16361	2340	22889
		НР - 98%; СП - 8%			1179,49	14,46	2359	29		1695	
57	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80)	м2 покрытия	2,2	3117,90	14,15	6859	31	4362	2276	9866

		НР - 92%; СП - 8%			1120,72	3,72	2466	8		731		
158	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	4,9	16525,64	951,17	80976	4661	74480	2091	89712
		НР - 69%; СП - 8%			374,42	244,12	1835	1196		6645	
159	1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Конструкции металлические. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,17734	68559,60	21914,24	12158	3886	1081	5528	19101
		НР - 69%; СП - 8%			40548,31	4624,21	7191	820		1415	
160	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,01884	547166,00	--	10309	--	10309	--	11133
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
161	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,09823	249828,00	--	24541	--	24541	--	26504
		СП - 8%			--	--	--	--		1963	
162	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,04389	253131,00	--	11110	--	11110	--	11999
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
163	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01638	247734,00	--	4058	--	4058	--	4383
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
164	2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,94	314,00	--	295	--	295	--	319

					--	--	--	--		24	
		СП - 8%									
165	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9	976,89	13,63	8792	123	550	7362	17446
		НР - 90%; СП - 8%			902,09	6,75	8119	61		1292	
166	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	8,888921	88,07	2,36	783	21	338	294	1163
		НР - 69%; СП - 8%			47,70	0,28	424	2		86	
167	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2 ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110 (за 2 раза)	м2	9,693389	415,43	3,35	4027	33	3663	232	4600
		НР - 69%; СП - 8%			34,18	0,55	331	5		341	
168	1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	15	20696,47	0,15	310447	2	304662	5668	341404
		НР - 98%; СП - 8%			385,56	--	5783	--		25289	
169	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия. Нанесение разметки для кресла-коляски вручную	м разметки	20	149,92	1,85	2998	37	606	2547	5989
		НР - 108%; СП - 8%			117,73	0,18	2355	4		444	
170	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,3586	29649,91	19,52	129232	85	61746	56617	200717
		НР - 84%; СП - 8%			15463,91	--	67401	--		14868	

71	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,014113	320169,61	2261,21	4519	32	3515	914	5867
		НР - 93%; СП - 8%			68864,40	743,58	972	10		435	
72	1204-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Крепления металлические. Установка на кирпичные стены**	кг	15,25	98,87	0,08	1508	1	--	1085	2800
		НР - 72%; СП - 8%			98,79	--	1507	--		207	
173	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,01525	577916,00	--	8813	--	8813	--	9518
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
174	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Дюбели для пристрелки стальные**	10 шт.	4	192,00	--	768	--	768	--	829
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				676657	9326	555821	94427	832770
							111509	2201	--	61687	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30470588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8672895				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					250303			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82717			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12176934		
		- Накладные расходы	Тенге							7113368	
		- Сметная прибыль	Тенге							2257076	

Итого по акту	30 470 588
Затраты на временные здания и сооружения 1,5%x0,8=1,2%	365 647
Итого	30 836 235
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5%x0,9=1,35%	416 289
Итого	31 252 524
Непредвиденные работы и затраты 2%	625 050
Итого	31 877 575
Итого в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,05	31 877 575
НДС 12%	3 825 309

Итого с НДС	35 702 884
Тендерная скидка 10%	3 570 288
Всего по акту	32 132 595

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СП "NEFT", БИН: 050540006095

Директор: Кадырбеков Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области", БИН: 060140012512

Руководитель отдела: Катубаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612 , аттестат KZ35VJE00051365

Хациев И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.