Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района"**

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ИЮНЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	18.05.2020г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮНЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	10639165	9499254,47							1139910,53	
в т.ч.за ИЮНЬ месяц	10639165	10639165							0,00	10639165
Удержание 5%										531958,25
Аванс 30%										3191749,50
К оплате:										6915457,25
К оплате:	Шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь тенге 25 тиын									

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "EG Compani-ПВ"

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты авторского надзора

ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Заказчик:	**Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"** БИН 040740004391 Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Владимира Чайко,39 тел.8718-36-2-20-93 *(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*	Форма	4
Подрядчик:	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"** БИН 070440006005 Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Набережная,9 тел.87055787960 *(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)*		
Стройка :	**Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области** *(наименование, адрес)*		
Объект :	**Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области** *(наименование)*		

Договор о государственных закупках работ №11 от 18.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 24.06.2020г.
за ИЮНЬ месяц 2020 г.

Локальная смета №2-1-1 на Архитектурно-строительные чертежи

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		1.1 Окна 1 этаж								
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	91	1252,04	105,48	113935	9599	55618	1,6539	150,5049
		м2		1146,55	56,57	104336	5148	50,8	0,0774	7,0434
3	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	43	25851,83	112,05	1111630	4818	21096	1,0234	44,0062
		м2 проемов		767,49	52,93	33002	2276	59,8	0,0678	2,9154

5	11-100501-0106								
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	48	25659,75	110,52	1231669	5305	19076	0,8165	39,192
		м2 проемов								
				612,31	52,25	29391	2508	59,8	0,0669	3,2112
	1.2 Окна 2 этаж									
6	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	77	1252,04	105,48	96406	8122	47061	1,6539	127,3503
		м2								
				1146,55	56,57	88284	4356	50,8	0,0774	5,9598
8	11-100501-0106									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	77	25659,77	110,52	1975801	8510	30601	0,8165	62,8705
		м2 проемов								
				612,31	52,26	47148	4024	59,8	0,0669	5,1513
	1.3 Подоконные доски, отделка									
9	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	84	1093,29	6,25	91836	525	7999	0,2138	17,9592
		п/м								
				156,25	2,99	13125	251	59,8	0,0037	0,3108
10	21-090205-0108									
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	84	1647,26		138370				
		м								
11	11-340108-0703									
		Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	153	3367,45	6,23	515220	953	56495	0,744	113,832
		м2 поверхности								
				592,79	1,82	90697	278	62,1	0,0022	0,3366
12	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	37,8	60,88	0,05	2302	2	1359	0,091	3,4398
		м								
				60,85	–	2300	–	59,1	–	–
13	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	11,34	2240,55	8,29	25408	94	4558	0,972	11,02248
		м2 покрытия								
				710,41	2,29	8056	26	56,4	0,0027	0,03062
	Раздел 2 Отделочные работы									
	2.1 Потолок 1 этаж									
27	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	240	917,88	91,72	220291	22013	114357	1,025	246

		м2								
				826,16	43,35	198278	10403	54,8	0,0534	12,816
28	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	240	2116,58		507979				
		м2								
2.2 Потолок 2 этаж										
32	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	290	917,88	91,72	266185	26599	138181	1,025	297,25
		м2								
				826,16	43,34	239586	12570	54,8	0,0534	15,486
33	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	290	2116,58		613808				
		м2								
2.3 Стены 1 этаж										
34	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	322	171,83	–	55329	–	32699	0,257	82,754
		м2								
				171,83	–	55328	–	59,1	–	–
35	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	696	119,01	–	82831	–	48953	0,178	123,888
		м2								
				119,01	–	82830	–	59,1	–	–
36	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1018	432,43	16,57	440208	16865	170197	0,37	376,66
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				291,38	13,7	296627	13951	54,8	0,0187	19,0366
2.4 Стены 2 этаж										
39	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	684	119,01	–	81403	–	48109	0,178	121,752
		м2								
				119,01	–	81402	–	59,1	–	–
40	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	684	432,42	16,57	295780	11332	114357	0,37	253,08
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				291,38	13,7	199306	9374	54,8	0,0187	12,7908
Раздел 7 Ведомость объемов работ										
90	12-110101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	840	1467,24	9,13	1232484	7670	555701	1,468	1233,12
		м2								
				1114,48	4,9	936160	4113	59,1	0,0067	5,628

Всего прямые затраты	**9098875**	**3305**
		91
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 505 856	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 407	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 278	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 470 609	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 466 417	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 565 292	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	380 351	
Итого, тенге	10 945 643	
Сметная прибыль (8 %), тенге	875 651	
Всего	**11 821 294**	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**11 821 294**	
с Кпониж=0,9	**10 639 165**	
Итого по акту	**10 639 165**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "EG Compani-ПВ"
(аттестат №KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Централизованная библиотечная система акимата
Щербактинского района"
БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора
ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района"**

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	18.05.2020г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ИЮЛЬ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	52177627	52177627							0,00	
в т.ч.за ИЮЛЬ месяц	41538462	41538462							0,00	41538462
Удержание 5%										2076923,1
Аванс 30%										12461538,6
К оплате:										27000000,30
К оплате:	Двадцать семь миллионов тенге 30 тиын									

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "EG Compani-ПВ"

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора

ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**
БИН 040740004391
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Владимира Чайко,39 тел.8718-36-2-20-93

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

БИН 070440006005
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Набережная,9 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №11 от 18.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 28.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Локальная смета №2-1-1 на архитектурно-строительные чертежи

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проемы								
		1.1 Окна 1 этаж								
1	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	15	1252,04	105,47	18780	1582	9167	1,6539	24,8085
		м2		1146,53	56,53	17198	848	50,8	0,0774	1,161

3 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	15	25851,83	112	387775	1680	7359	1,0234	15,351
	м2 проемов		767,47	52,93	11512	794	59,8	0,0678	1,017
1.2 Окна 2 этаж									
1.3 Подоконные доски, отделка									
9 11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	12,3	1093,29	6,26	13448	77	1171	0,2138	2,62974
	п/м		156,26	2,93	1922	36	59,8	0,0037	0,04551
10 21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	12,3	1647,26		20261				
	м								
11 11-340108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	32	3367,45	6,22	107758	199	11816	0,744	23,808
	м2 поверхности		592,78	1,81	18969	58	62,1	0,0022	0,0704
12 12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	45,5	60,88	0,04	2770	2	1636	0,091	4,1405
	м		60,84	–	2768	–	59,1	–	–
13 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	9,485	2240,55	8,33	21252	79	3812	0,972	9,21942
	м2 покрытия		710,38	2,21	6738	21	56,4	0,0027	0,02561
1.4 Двери									
17 11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	61,85	1564,49	123,12	96764	7615	27272	0,92	56,902
	м2 проемов		680,86	56,49	42111	3494	59,8	0,0727	4,4965
18 21-090202-0701	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	61,85	36203,2		2239168				
	м2								

19 11-090601-0101	Конструкции дверей металлических (3 шт). Монтаж	0,195	63866,67	3030,77	12454	591	7261	82,1	16,0095
	т конструкций		60000	1143,59	11700	223	60,9	1,22	0,2379
20 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,147	39695,7		85227				
	м2								
21 21-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,22	40228,83		129537				
	м2								
22 21-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	4641,27		9283				
	шт.								
23 21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	1	5337,45		5337				
	шт.								
24 12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	36,2	3662,93	15,8	132598	572	63507	3,852	139,4424
	м2		2959,94	8,48	107150	307	59,1	0,0116	0,41992
25 11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	36,2	621,77	29,94	22508	1084	7852	0,4552	16,47824
	м2 оштукатуриваемой поверхности		371,38	24,42	13444	884	54,8	0,0333	1,20546
26 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	36,2	269,17	1,91	9744	69	3540	0,231	8,3622
	м2 окрашиваемой поверхности		177,51	0,91	6426	33	54,8	0,0011	0,03982

Раздел 2 Отделочные работы

2.1 Потолок 1 этаж

27 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	190	917,88	91,72	174396	17426	90532	1,025	194,75
	м2		826,16	43,34	156970	8235	54,8	0,0534	10,146
28 22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	190	2116,58		402150				
	м2								

2.2 Потолок 2 этаж									
32 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	172,58	917,88	91,73	158409	15830	82233	1,025	176,8945
	м2		826,16	43,35	142579	7481	54,8	0,0534	9,21577
33 22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	172,58	2116,58		365279				
	м2								
2.3 Стены 1 этаж									
34 12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	179,53	171,83	–	30849	–	18231	0,257	46,13921
	м2		171,83	–	30848	–	59,1	–	–
35 12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	173,43	119,01	–	20640	–	12198	0,178	30,87054
	м2		119,01	–	20640	–	59,1	–	–
37 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	1370,96	430,69	2,92	590460	4005	226188	0,39	534,6744
	м2 окрашиваемой поверхности		299,68	1,38	410855	1897	54,8	0,0017	2,33063
38 11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	13	4136	12,77	53771	166	11266	2	26
	м2 поверхности облицовки		1575,08	6,31	20476	82	54,8	0,0086	0,1118
2.4 Стены 2 этаж									
39 12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	313,36	119,01	–	37293	–	22040	0,178	55,77808
	м2		119,01	–	37293	–	59,1	–	–
41 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	997,36	430,69	2,92	429554	2913	164550	0,39	388,9704
	м2 окрашиваемой поверхности		299,68	1,38	298893	1380	54,8	0,0017	1,69551
<u>Раздел 3 Полы</u>									
3.1 Тип А									
44 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	188,8	573,7	18,29	108315	3454	28939	0,356	67,2128

	м2 стяжки								
			242,41	9,28	45767	1752	60,9	0,0127	2,39776
45 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	188,8	84,14	3,11	15885	587	521	0,0044	0,83072
	м2 стяжки								
			3	1,54	566	290	60,9	0,0021	0,39648
3.2 Тип Б									
51 11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	994,4	1222,11	22,62	1215261	22493	199879	0,431	428,5864
	м2 покрытия								
			318,97	11,09	317184	11025	60,9	0,0141	14,02104
52 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1036,06	2816,68	13,6	2918248	14088	175910	0,382	395,77492
	м2 покрытия								
			272,11	6,68	281926	6924	60,9	0,0085	8,80651
3.5 Тип Д									
59 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	36	832,47	62,03	29969	2233	11967	0,726	26,136
	м2 покрытия								
			517,17	28,69	18618	1033	60,9	0,0377	1,3572
60 21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91К=1,020;	36,72	1183,15		43445				
	м2								
Раздел 4 Перегородки									
4.0 Подраздел без наименования									
61 11-100501-0102	Перегородки. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	18,55	1897,17	107,98	35192	2003	8341	0,934	17,3257
	м2 проемов								
			700,43	51,48	12993	955	59,8	0,0659	1,22245
62 21-090202-0301	Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	18,55	20693,06		383856				
	м2								
Раздел 5 Кровля									
5.1 Демонтаж									
63 12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1345,2	193,57	1,35	260393	1819	152817	0,2875	386,745
	м2 кровли								

			192,22	–	258574	–	59,1	–	–
64 12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	405	118,82	15,59	48121	6314	25616	0,1516	61,398
	м2 кровли								
			103,23	3,8	41807	1537	59,1	0,0046	1,863
5.2 Устройство кровли									
66 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	405	430,08	7,72	174183	3125	32863	0,1959	79,3395
	м2								
			133,39	3,91	54024	1582	59,1	0,0051	2,0655
67 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1345,2	515,11	14,19	692922	19088	333693	0,5663	761,78676
	м2 кровли								
			435,16	4,67	585372	6283	56,4	0,0045	6,0534
Раздел 7 Ведомость объемов работ									
83 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	152,8	236,37	11,72	36117	1791	20854	0,336	51,3408
	м2								
			224,65	6,28	34326	960	59,1	0,0086	1,31408
84 12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	220,5	77,93	1,77	17183	391	10048	0,1139	25,11495
	м2								
			76,15	0,95	16792	209	59,1	0,0013	0,28665
85 12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	749,2	25,21	–	18884	–	11160	0,0377	28,24484
	м								
			25,21	–	18884	–	59,1	–	–
86 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2, КН-3	653	254,8	0,53	166383	346	30038	0,0899	58,7047
	м плинтусов								
			75,29	0,25	49162	162	60,9	0,0003	0,1959
87 12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	260	78,23	–	20339	–	12020	0,117	30,42
	м2 оклеенной поверхности								
			78,23	–	20339	–	59,1	–	–
88 12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	112,82	537,4	36,06	60629	4068	34501	0,743	83,82526
	м2 облицовки								
			501,34	16,1	56561	1816	59,1	0,0199	2,24512
89 12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	188,8	530,25	19,62	100112	3705	58151	0,6987	131,91456
	м2								

			510,63	10,52	96407	1987	59,1	0,0144	2,71872
91 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	124	581,24	0,67	72074	83	33347	0,646	80,104
	м2 окрашиваемой поверхности								
			490,43	0,32	60813	40	54,8	0,0004	0,0496
92 12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	985,44	1627,76	0,25	1604063	244	747726	1,712	1687,07328
	м2								
			1283,88	–	1265187	–	59,1	–	–
93 11-150402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	1231,8	767,47	1,99	945370	2448	48910	0,0898	110,61564
	м2 окрашиваемой поверхности								
			71,55	0,91	88134	1118	54,8	0,0011	1,35498
94 11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1231,8	518,2	1,24	638319	1522	201811	0,435	535,833
	м2 вертикальной проекции								
			321,93	0,58	396554	711	50,8	0,0007	0,86226
95 12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	3	338,33	–	1015	–	558	0,41	1,23
	м трещин								
			315	–	945	–	59,1	–	–
96 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия лестниц и площадок	86,7	236,37	11,72	20493	1016	11833	0,336	29,1312
	м2								
			224,65	6,29	19477	545	59,1	0,0086	0,74562
	Всего прямые затраты				**15204236**				**6850**
									80

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 098 904
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 960 623
Накладные расходы I уровня, тенге	2 963 134
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 167 370
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	654 025

	Итого, тенге				18 821 395				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 505 712				
	Всего				**20 327 107**				

Локальная смета №1 к смете №2-1-1 на архитектурно-строительные чертежи

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Проемы

1	11-340108-0703								
	Наружные откосы . Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	52,275	3367,44	6,24	176033	326	19303	0,744	38,8926
	м2 поверхности		592,79	1,82	30988	95	62,1	0,0022	0,11501

1.4 Двери

2	11-100501-0204								
	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	9,96	1179,12	121,99	11744	1215	3749	0,7898	7,86641
	м2 проемов		570,88	58,53	5686	583	59,8	0,0756	0,75298
3	21-090202-0901								
	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	9,96	37800,52		376493				
	м2								
4	21-090404-0307								
	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	31	4345,5		134711				
	шт.								
5	11-090601-0101								
	Конструкции дверей металлических. Монтаж	0,222	63851,35	3031,53	14175	673	8267	82,1	18,2262
	т конструкций		60000	1144,14	13320	254	60,9	1,22	0,27084
6	21-090402-0202								
	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	5,339	40228,83		214782				
	м2								
7	21-090402-0203								
	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	3,6	23778		85601				
	м2								
8	21-090404-0311								
	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	5	2535,31		12677				
	шт.								

Раздел 2 Отделочные работы

2.1 Потолок 1 этаж

9	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	395,09	917,88	91,72	362644	36236	188256	1,025	404,96725
		м2		826,16	43,34	326408	17124	54,8	0,0534	21,09781
10	22-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	395,09	2116,58		836240				
		м2								

2.3 Стены 1 этаж

11	12-120104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	537,08	119,01	–	63918	–	37775	0,178	95,60024
		м2		119,01	–	63917	–	59,1	–	–
12	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	408,347	960,45	16,57	392197	6766	66745	0,37	151,0884
		м2 оштукатуриваемой поверхности		284,57	13,7	116203	5594	54,8	0,0187	7,6361
13	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных гипсовых смесей толщиной 3 мм	461,8	1088	16,57	502438	7652	75482	0,37	170,8660
		м2 оштукатуриваемой поверхности		284,57	13,7	131414	6327	54,8	0,0187	8,6357
14	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	280	430,69	2,92	120593	818	46195	0,39	109,2000
		м2 окрашиваемой поверхности		299,68	1,38	83910	386	54,8	0,0017	0,4760

2.4 Стены 2 этаж

15	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	313,36	960,45	16,57	300966	5191	51220	0,37	115,9432
		м2 оштукатуриваемой поверхности		284,57	13,7	89174	4294	54,8	0,0187	5,85983
16	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных гипсовых смесей толщиной 3 мм	997,36	563,61	16,57	562125	16523	163025	0,37	369,0232
		м2 оштукатуриваемой поверхности		284,57	13,7	283823	13668	54,8	0,0187	18,65063
17	11-100402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	34,88	2497,22	18,21	87103	635	16064	1,0046	35,04045
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		763,59	6,57	26634	229	59,8	0,0068	0,23718

18 11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	420	1644,71	9,43	690780	3962	151546	0,7895	331,59
	м2 стен (за вычетом проемов)		600,1	3,28	252042	1379	59,8	0,0034	1,428
Раздел 3 Полы									
19 12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	152,8	50,09	–	7653	–	4523	0,0767	11,71976
	м2		50,09	–	7653	–	59,1	–	–
20 11-110101-0802	Тепло- и звукоизоляция засыпная шлаковая. Устройство	81	5200,3	1157,26	421224	93738	138598	3,44	278,6400
	м3 изоляции		2455,33	354,33	198882	28701	60,9	0,45	36,4500
21 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	38	6425,65	1176,87	244175	44721	61763	3,24	123,1200
	м3 подстилающего слоя		2215,04	453,83	84172	17246	60,9	0,55	20,9000
22 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,452	193362,5	887,5	87400	401	1963	11,6	5,2432
	т		8600	356,25	3887	161	48,5	0,38	0,1718
23 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	20,2	20831,18	5,23	420790	106	31518	3,66	73,9320
	м3 подстилающего слоя		2562,09	0	51754	0	60,9	0	0,0000
24 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	44,76	573,7	18,3	25679	819	6860	0,356	15,93456
	м2 стяжки		242,4	9,27	10850	415	60,9	0,0127	0,56845
25 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	44,76	84,14	3,11	3766	139	124	0,0044	0,19694
	м2 стяжки		2,99	1,54	134	69	60,9	0,0021	0,094
26 11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	4,86	10060,5	4207,5	48894	20448	18946	7,7	37,4220
	м3		5853	1821	28446	8850	50,8	2,26	10,9836
27 12-070101-0401	Полы некрашеные дощатые. Перестилка	1036,06	979,03	8,37	1014334	8672	530672	1,21	1253,6326
	м2		863,65	3,02	894793	3129	59,1	0,004	4,1442
28 12-070101-0410	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок	1036,06	73,26	0	75902	0	36714	0,084	87,0290
	м2		59,96	0	62122	0	59,1	0	0,0000
29 12-120101-1105	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % на лестничном марше №2	30	414,4	2,43	12432	73	5148	0,4	12
	м2		289,1	1,23	8673	37	59,1	0,0016	0,048

30	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	39,1	3377,52	85,47	132061	3342	14873	0,801	31,3191
		м2 покрытия		593,89	30,72	23221	1201	60,9	0,0383	1,49753
31	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	152,8	4414,02	85,5	674463	13064	58125	0,801	122,3928
		м2 покрытия		593,89	30,74	90747	4697	60,9	0,0383	5,85224
	Раздел 4 Перегородки									
32	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	1,8	1548,33	122,78	2787	221	777	0,92	1,656
		м2 проемов		665	56,67	1197	102	59,8	0,0727	0,13086
33	21-090202-0103	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	1,8	21758,71		39166				
		м2								
	Раздел 5 Кровля									
	5.2 Устройство кровли									
34	21-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	1546,98	2454,59		3797202				
		м2								
35	11-110101-0502	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо	1345,2	862,78	36,83	1160608	49544	704681	0,966	1299,4632
		м2 изолируемой поверхности		825,52	34,65	1110495	46617	60,9	0,0485	65,2422
36	21-100404-0302	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2К=1,010;	1358,652	104,82		142414				
		м2								
	Раздел 7 Ведомость объемов работ									
37	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	79,5	77,92	1,77	6195	141	3623	0,1139	9,05505

	м2								
			76,15	0,96	6054	76	59,1	0,0013	0,10335
38 12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	296,36	1627,76	0,25	482403	74	224870	1,712	507,3683
	м2								
			1283,88	0	380491	0	59,1	0	0,0000
39 12-110102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	1281,8	1132,78	53,43	1451997	68487	421808	0,575	737,0350
	м2								
			512,49	44,32	656910	56809	59,1	0,0621	79,5998
40 12-120104-0601	Огрунтовка фасада	1281,8	69,57	0	89175	0	24241	0,049	62,8082
	м2								
			32	0	41018	0	59,1	0	0,0000
41 11-150402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	50	767,47	1,99	38374	100	1985	0,0898	4,4900
	м2 окрашиваемой поверхности								
			71,55	0,91	3578	46	54,8	0,0011	0,0550
42 12-030101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	27	338,19	–	9131	–	5027	0,41	11,07
	м трещин								
			315,04	–	8506	–	59,1	–	–
7,1 Лестница металлическая									
43 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Монтаж	1,205	47257,49	17020,57	56945	20510	20279	28,9	34,8245
	т конструкций								
			22749,28	4885,19	27413	5887	60,9	5,246	6,3214
44 21-050204-0207	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,652	147853,79		96401				
	т								
45 21-050201-9920	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм ГОСТ 535-2005	0,388	147974,93		57414				
	т								
46 21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,112	141418,08		15839				
	т								

47	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	25	279,63		6991				
		м								
48	11-090701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	1,205	115277,27	15121,06	138909	18221	73806	120	144,6000
		т конструкций								
				96699,82	3875,03	116523	4669	60,9	4,4	5,3020
49	11-061802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,182	149008,33	1275	27120	232	696	10,67	1,9419
		т								
				7616,67	266,67	1386	49	48,5	0,33	0,0601
50	11-061802-0301	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	1,92	30490,37	9463,7	58542	18170	5306	4,934	9,4733
		м3								
				3750,37	1947,41	7201	3739	48,5	2,4162	4,6391
51	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	23,896	3377,55	85,5	80710	2043	9090	0,801	19,1407
		м2 покрытия								
				593,91	30,72	14192	734	60,9	0,0383	0,91522
52	11-460201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	2	28648,5	22,5	57297	45	10162	14,63	29,26
		м3								
				10002	–	20004	–	50,8	–	–
53	12-030101-0102	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	37	376,08	67,35	13915	2492	7273	0,4881	18,0597
		м2 стен								
				308,73	23,89	11423	884	59,1	0,0221	0,8177
54	12-030101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев	37	468,43	87,46	17332	3236	9009	0,6122	22,6514
		м2 стен								
				380,97	31,03	14096	1148	59,1	0,0287	1,0619
55	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под кирпичную перегородку	1	32730	1227	32730	1227	1416	3,6	3,6
		м3								
				2669	251	2669	251	48,5	0,3064	0,3064
56	12-050101-0911	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	52	3835	150,79	199420	7841	48701	2,1454	111,5608
		м2								

			1531,31	53,4	79628	2777	59,1	0,0494	2,5688
57 11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	6,8	17460,44	1543,68	118731	10497	10513	3,72	25,296
	м3 кладки								
			2688,68	354,56	18283	2411	50,8	0,44	2,992
58 11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка	2	7405	2141	14810	4282	6290	7,1	14,2
	м3								
			5264	926,5	10528	1853	50,8	1,15	2,3
Раздел 9 Мусор									
59 12-190101-0901	Помещения. Очистка чердака от строительного мусора	269,2	1399,45	–	376731	–	222648	2,1432	576,94944
	т								
			1399,45	–	376731	–	59,1	–	–
60 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	138	406		56028				
	т								
61 41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	32	188		6016				
	т								
62 41-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	170	154,49		26263				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу ДОБАВИТЬ				**16 791 587**				**7545**
									318
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 797 178				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				472 882				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				242 490				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 433 220				
	- перевозка грузов, тенге				88 307				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 549 657				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 341 244				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				732 285				
	Итого, тенге				21 073 529				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 685 882				
	Итого по разделу ДОБАВИТЬ на подряд, тенге				**22 759 411**				
	Итого прямые затраты по акту				**31 995 823**				**14395**
									398

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 896 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	617 590
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	307 192
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 393 843
- перевозка грузов, тенге	88 307
Накладные расходы I уровня, тенге	6 512 791
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	38 508 614
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 386 310
Итого, тенге	39 894 924
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 191 594
Итого по акту, тенге	**43 086 518**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**43 086 518**
с Кпониж=0,9	**38 777 866**
Итого по акту	**38 777 866**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Рысалдина Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"
БИН 040740004391
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Естаева Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "EG Compani-ПВ"
(аттестат №KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 г.)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты авторского надзора
ИП "ЭКСПЕРТ"
Руководитель _____ **Кузина С.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
"____" _____ 2020год

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**
БИН 040740004391
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Владимира Чайко,39 тел.8718-36-2-20-93

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

БИН 070440006005
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Набережная,9 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №11 от 18.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 от 28.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Локальная смета №2-1-2 на водопровод и канализацию

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	2	378,6	3,6	757	7	446	0,513	1,026
		прибор								
				375	2	750	4	59,1	0,0026	0,0052
2	12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	2	470,5	4	941	8	554	0,6384	1,2768

		прибор		———	———	———	———	———	———	———
				466,5	2	933	4	59,1	0,0029	0,0058
4	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка	32	274,5	1,94	8784	62	4683	0,3466	11,0912
		м т рубопроводов		———	———	———	———	———	———	———
				246,91	0,72	7901	23	59,1	0,001	0,032
5	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	8	274,63	2	2197	16	1171	0,3466	2,7728
		м т рубопроводов		———	———	———	———	———	———	———
				246,88	0,75	1975	6	59,1	0,001	0,008
6	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	74	472,17	3,28	34939	243	18628	0,5962	44,1188
		м т рубопроводов		———	———	———	———	———	———	———
				424,7	1,24	31428	92	59,1	0,0017	0,1258
7	12-150101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	35	500,74	2,17	17526	76	10337	0,688	24,08
		м т рубопровода с фасонными част ями		———	———	———	———	———	———	———
				498,57	1,17	17450	41	59,1	0,0016	0,056
8	12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	8	622,5	4,38	4980	35	2934	0,853	6,824
		м т рубопровода с фасонными част ями		———	———	———	———	———	———	———
				618,13	2,38	4945	19	59,1	0,0032	0,0256

Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод В1

2.1 В1

9	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	5	1496,83	69,2	7484	346	3480	1,47	7,35
		шт .		———	———	———	———	———	———	———
				1144	8,2	5720	41	60,4	0,01	0,05
10	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	558,09		2790				
		шт .								
14	11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	74	2229,93	22,82	165017	1689	16375	0,433	32,042
		м т рубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				357,27	9,09	26438	673	60,4	0,0108	0,7992

17	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	17	62,71	1,06	1066	18	249	0,0295	0,5015
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				26,94	0,12	458	2	54,2	0,0002	0,0034
18	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	34	57,59	0,79	1958	27	309	0,0213	0,7242
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				16,59	0,18	564	6	54,2	0,0002	0,0068
19	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	511,02		2044				
		кг								
2.2 Шкаф пожарный										
20	11-100111-0301	Шкафы и др. Установка	3	628	67,33	1884	202	893	0,677	2,031
		изделие		———	———	———	———	———	———	———
				465	33	1395	99	59,8	0,042	0,126
21	23-080307-0105	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	3	17500,89		52503				
		шт .								
22	23-040702-0601	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	3	7217,87		21654				
		шт .								
23	23-030103-0801	Головка соединительная ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009	3	385,56		1157				
		шт .								
24	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	6	774,51		4647				
		шт .								
25	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	60	664,95		39897				
		м								
26	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	3	4594,97		13785				
		шт .								
2.3 Водомерный узел										
27	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	18140	18	18140	18	204	0,41	0,41
		счет чик (водомер)		———	———	———	———	———	———	———
				330	8	330	8	60,4	0,01	0,01

28	11-160601-0102								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1514,33	87	4543	261	2103	1,47	4,41
	шт .								
			1144	16,67	3432	50	60,4	0,02	0,06
29	23-040101-0301								
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	2	6843,95		13688				
	шт .								
30	23-040201-1601								
	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	28072,49		28072				
	шт .								
32	11-160601-0101								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1497	70	1497	70	696	1,47	1,47
	шт .								
			1144	8	1144	8	60,4	0,01	0,01
33	23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	1275,56		1276			
	шт .								
34	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2273	–	2273	–	113	0,22	0,22
	комплект								
			187	–	187	–	60,4	–	–
35	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	1	15380	105	15380	105	381	0,75	0,75
	фильт р								
			605	25	605	25	60,4	0,03	0,03
36	23-041013-0706	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	2867,85		2868			
	шт .								
37	23-020101-0152								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	227,81		456				

			шт .							
38	23-020502-1517	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50x32, T 120 °C, PN 10 CT PK 1893-2009	2	7206,69		14413				
			шт .							
39	23-020101-0607									
		Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	865,25		1731				
			шт .							
40	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	688,41		4130				
			шт .							
Раздел 4 Канализация К1										
47	11-160501-0101									
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	35	499,6	0,83	17486	29	10505	0,584	20,44
		м т рубопровода								
				496,63	0,29	17382	10	60,4	0,0003	0,0105
48	23-010801-0101									
		Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 ммК=0,998;	34,93	185,95		6495				
		м								
49	11-160501-0102									
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	8	483	2	3864	16	2304	0,56	4,48
		м т рубопровода								
				476,25	0,63	3810	5	60,4	0,0007	0,0056
50	23-010801-0107									
		Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 ммК=0,998;	7,984	683,3		5455				
		м								
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование										
59	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	2	9983	56,5	19965	113	1977	1,95	3,9
		комплект								
				1609	27,5	3218	55	60,4	0,035	0,07

60	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	2	547,13		1094				
		шт .								
61	11-170201-0103	Смесители. Установка	2	604,6	–	1209	–	698	0,7	1,4
		шт .								
				577,5	–	1155	–	60,4	–	–
62	23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	2	3553,03		7106				
		шт .								
64	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	0,4	612,5	–	245	–	57	0,337	0,1348
		м подводок								
				235	–	94	–	60,4	–	–
68	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	6671,67	289,5	13342	579	7819	7,87	15,74
		комплект								
				6343,5	129	12687	258	60,4	0,152	0,304
70	51-040106-0110(об	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	29423		29423				
		шт .								
71	51-040106-0154(об	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	68120		68120				
		шт .								
72	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	2	614,67	–	1229	–	285	0,337	0,674
		м подводок								
				236	–	472	–	60,4	–	–
		Всего прямые затраты				**669510**				**188**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				144 473				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 920
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	423 574
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	97 543
Накладные расходы I уровня, тенге	87 201
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	756 711
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	27 242
Итого, тенге	783 953
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 716
Всего	**846 669**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**846 669**
с Кпониж=0,9	**762 002**
Итого по акту	**762 002**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "EG Compani-ПВ"

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора

ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**
БИН 040740004391
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Владимира Чайко,39 тел.8718-36-2-20-93

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**
БИН 070440006005
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Набережная,9 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №11 от 18.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 28.07.2020г.
за ИЮЛЬ месяц 2020 г.

Локальная смета №2-1-3 на электротехнические чертежи

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Низковольтное оборудование								
1	13-080303-0402	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу	2	4433	84	8866	168	2200	3	6
		шт .		2551	19,5	5102	39	42,8	0,02	0,04

2	29-000000-0000(пл	Вводно-распределительное устройство ЯВУ-4-216-54-УЛХ2	2	73214		146428			
		комплект							
3	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ШР-1, ШР-2)	2	3255	62,5	6510	125	2200	3	6
		шт .		2551	19,5	5102	39	42,8	0,02	0,04
4	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	7767,84		15536			
		шт .							
5	23-070204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	598,56		1197			
		шт .							
6	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ЩРО-1, ЩРО-2, ЩРО-3)	3	3255	62,67	9765	188	3300	3	9
		шт .		2551	19,33	7653	58	42,8	0,02	0,06
7	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	7767,84		23304			
		шт .							
8	23-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	481,08		1443			
		шт .							
9	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	18	439,18		7905			
		шт .							
10	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ЩС-1, ЩС-2, ЩС-3)	3	3255	62,67	9765	188	3300	3	9
		шт .		2551	19,33	7653	58	42,8	0,02	0,06
11	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	7767,84		23304			
		шт .							
12	23-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	579,43		1738			

		шт .								
13	23-070204-1411	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	18	4475,81		80565				
		шт .								
14	13-080305-0909									
		Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (ЩАО-1)	1	3255	63	3255	63	1100	3	3
		шт .								
				2551	19	2551	19	42,8	0,02	0,02
15	23-070201-0701									
		Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	7767,84		7768				
		шт .								
16	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	6	439,18		2635				
		шт .								
17	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	18	439,18		7905				
		шт .								
18	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	3	2731,33	74,33	8194	223	2071	2	6
		шт .								
				1593,67	19,33	4781	58	42,8	0,02	0,06
19	13-080303-2501									
		Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	2	3958	37,5	7916	75	2070	3	6
		шт .								
				2418	–	4836	–	42,8	–	–
20	23-070203-0601									
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	6823,62		13647				
		шт .								
	Раздел 3 Электроустановочные устройства									
33	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	31	260,91	2,23	8088	69	3282	0,29	8,99
		шт .								
				246,61	0,77	7645	24	42,8	0,0008	0,0248

34	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	31	201,05		6233				
		шт .								
35	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	44	311,76	2,23	13719	98	5460	0,34	14,96
		шт .								
				289,14	0,77	12722	34	42,8	0,0008	0,0352
36	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	44	263,21		11581				
		шт .								
37	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	95,2	43,89		4178				
		10шт .								
38	21-130809-1202	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	1	558,76		559				
		кг								
39	23-061702-0104	Гильза кабельная медная ГМ 10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2 ГОСТ 23469.0-81	1150	48,97		56316				
		шт .								
40	21-130816-3013	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	1150	16,34		18791				
		шт .								
41	23-070202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	75	67,35		5051				
		шт .								
42	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	57	36,96		2107				
		шт .								

Раздел 4 Провода и кабели

43	13-080206-1303									
		Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	1905	276,41	1,67	526553	3184	105620	0,16	304,8
		м								
				128,96	0,58	245672	1104	42,8	0,0006	1,143
44	23-060144-1005									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,153	1375588,7		210465				
		км								
45	23-060144-0904									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0255	851203,84		21706				
		км								
46	23-060144-0903									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1326	595659,08		78984				
		км								
47	23-060144-0504									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	1,4586	230843,57		336708				
		км								
	Раздел 5 Прочее									
48	13-080208-0202									
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	30	435,77	16,87	13073	506	1503	0,14	4,2
		м								
				112,83	4,23	3385	127	42,8	0,0044	0,132
49	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	360	302,37	10,78	108854	3881	27649	0,22	79,2
		м								
				177,32	2,13	63836	765	42,8	0,0022	0,792
50	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	360	39,86		14350				
		м								
		Всего прямые затраты				**1824962**				**457**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	370 938
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 445 256
Накладные расходы I уровня, тенге	159 755
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 984 717
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	71 450
Итого, тенге	2 056 167
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 493
Всего	**2 220 660**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**2 220 660**
с Кпониж=0,9	**1 998 594**
Итого по акту	**1 998 594**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "EG Compani-ПВ"

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора

ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района"**

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за АВГУСТ меcяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	18.05.2020г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АВГУСТ месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	69807961,8	69807961,8							0,00	
в т.ч.за АВГУСТ месяц	17630334,8	17630334,80							0,00	17630334,8
Удержание 5%										881516,74
Аванс 30%										5289100,44
К оплате:										11459717,62
К оплате:	Одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот семнадцать тенге 62 тиын									

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "EG Compani-ПВ"

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты авторского надзора

ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"** Форма 4

БИН 040740004391

Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Владимира Чайко,39 тел.8718-36-2-20-93

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

БИН 070440006005

Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Набережная,9 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №11 от 18.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 17.08.2020г.
за АВГУСТ месяц 2020 г.

Локальная смета №2-1-1 на архитектурно-строительные чертежи

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
		5.2 Устройство кровли								
69	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	120	2240,53	8,28	268864	994	48228	0,972	116,64
		м2 покрытия		710,37	2,23	85244	267	56,4	0,0027	0,324

73 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	405	208,69	1,71	84519	693	5442	0,029	11,745
	м2 обработанной поверхности		21,75	0,72	8809	292	59,8	0,00079	0,31995
74 11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	405	48,51	1,33	19647	539	7452	0,0403	16,3215
	м2 покрытия по фермам		30,22	0,55	12239	223	59,8	0,0006	0,243
5.3 Водосточная система									
75 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	246	722,48	7,03	177729	1729	28494	0,278	68,388
	м желобов		203,17	2,2	49980	542	56,4	0,0025	0,615
76 29-000000-0000(пл	Желоб металлический диам.125мм	246	1083		266418				
	м								
77 29-000000-0000(пл	Крюк под желоб оцинкованный	410	1000		410000				
	шт								
78 12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	125,4	1151,56	0,22	144406	27	21427	0,3504	43,94016
	м труб		289,11	–	36255	–	59,1	–	–
79 23-010801-0118	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 4 мм	125,4	1005,22		126055				
	м								
80 12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	118	40,8	0,68	4814	80	2798	0,0549	6,4782
	отверстие		40,12	–	4734	–	59,1	–	–
Раздел 6 Отмостка									
81 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	22,85	4189,8	1143,54	95737	26130	12195	0,85	19,4225
	м3 основания		595,01	455,58	13596	10410	50,8	0,54	12,339
82 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	34,275	19434,6	642,13	666121	22009	17491	1,35	46,27125
	м3		902,58	149,61	30936	5128	48,5	0,1813	6,21406
	Всего прямые затраты				**2264310**				**6850**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	241 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 953 456
Накладные расходы I уровня, тенге	143 527
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 407 837
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	86 682
Итого, тенге	2 494 519
Сметная прибыль (8 %), тенге	199 562
Всего	**2 694 081**

Локальная смета №1 к смете №2-1-1 на архитектурно-строительные чертежи

Раздел ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Отделочные работы

2.3 Стены 1 этаж

12	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1146,733	960,45	16,57	1101380	19001	187436	0,37	424,2912
	м2 оштукатуриваемой поверхности		284,57	13,7	326326	15710	54,8	0,0187	21,4439
13	11-150203-0503								
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных гипсовых смесей толщиной 3 мм	1936	1088	16,57	2106368	32080	316443	0,37	716,3200
	м2 оштукатуриваемой поверхности		284,57	13,7	550928	26523	54,8	0,0187	36,2032
14	11-150405-0103								
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	746,84	430,69	2,92	321657	2181	123247	0,39	291,2676
	м2 окрашиваемой поверхности		299,68	1,38	223873	1031	54,8	0,0017	1,2696

Раздел 10 Благоустройство

63	11-270302-0104								
	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	111	1858,93	780,59	206341	86646	93387	1,55	172,05
	м3 конструкции								

			1078,33	316,89	119695	35175	60,3	0,3886	43,1346
64 11-270701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство толщиной 10 см	95	639,21	92,17	60725	8756	11291	0,243	23,0850
	м2 покрытия								
			171,98	25,12	16338	2386	60,3	0,0292	2,7740
65 11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-190	39,48	3,33	-7501	-633	-530	0,0054	-1,0260
	м2 покрытия								
			3,82	0,81	-726	-154	60,3	0,001	-0,1900
66 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	38	2422,5	772,45	92055	29353	5264	0,144	5,472
	м3 материала основания в плотном теле								
			96,63	133,11	3672	5058	60,3	0,1357	5,1566
67 11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	380	813,07	94,32	308966	35840	169920	0,948	360,24
	м2 покрытия								
			711,44	22,81	270349	8666	60,9	0,0283	10,754
68 21-040509-0410	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	380	1809,14		687473				
	м2								
69 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (поребрик)	121	1546,88	19,74	187173	2388	36560	0,698	84,458
	м бортового камня								
			494	7,08	59774	857	60,3	0,0065	0,7865
70 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016;	1,936	47027,68		91046				
	м3								
71 11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	8,4	1005,6	–	8447	–	4992	1,54	12,936
	м3 грунта								
			1005,6	–	8447	–	59,1	–	–
72 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	5,68	4149,47	1117,08	23569	6345	2961	0,85	4,828
	м3 основания								
			581,16	444,89	3301	2527	50,8	0,54	3,0672
73 11-060101-0101	Обетонирование столбов	2,72	18111,76	638,97	49264	1738	1356	1,35	3,672
	м3								

				881,62	146,32	2398	398	48,5	0,1813	0,49314
74	11-090601-0103	Конструкции ограждения. Монтаж	3,254	71334,05	1775,05	232121	5776	135099	95	309,13
		т конструкций								
				67807,31	366,32	220645	1192	60,9	0,4	1,3016
75	29-000000-0000(пл	Ограждения кованые с узором+столбики	53	83868,95		4445054				
		м								
76	11-090606-0112	Металлический козырек. Монтаж	0,172	73534,88	14005,81	12648	2409	5550	65,2	11,2144
		т конструкций								
				52540,7	441,86	9037	76	60,9	0,46	0,07912
77	29-000000-0000(пл	Козырек металлический кованый со стойками	1	732000		732000				
		шт								
78	84-020303-0201	Урна тип У-001	2	9860	0	19720	0	0	0	0,0000
		шт								
				0	0	0	0	75	0	0,0000
79	84-020302-0301	Скамья прямолинейная тип СК-001	2	22796	41	45592	82	327	0	0,0000
		шт								
				208	10	416	20	75	0	0,0000

Итого прямые затраты по разделу ДОБАВИТЬ	**10 724 097**	**2418**
		126
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 814 473	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	231 962	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 466	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 612 849	
- перевозка грузов, тенге	0	
- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	64814	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 093 302	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 817 400	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	423 093	
Итого, тенге	12 240 493	
Сметная прибыль (8 %), тенге	979 239	
Итого по разделу ДОБАВИТЬ на подряд, тенге	**13 219 732**	

Итого прямые затраты по акту	**12 988 407**	**9268**
		206
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 056 265	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	284 162
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 566 304
- перевозка грузов, тенге	0
- инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	64814
Накладные расходы I уровня, тенге	1 236 830
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 225 237
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	509 775
Итого, тенге	14 735 012
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 178 801
Итого по акту, тенге	**15 913 813**

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**15 913 813**
с Кпониж=0,9	**14 322 431,8**
Итого по акту	**14 322 431,8**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение

"Централизованная библиотечная система акимата

Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "EG Compani-ПВ"

(аттестат №KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 г.)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты авторского надзора

ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**
БИН 040740004391
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Владимира Чайко,39 тел.8718-36-2-20-93

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**

БИН 070440006005
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Набережная,9 тел.87055787960

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №11 от 18.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 17.08.2020г.
за АВГУСТ месяц 2020 г.

Локальная смета №2-1-2 на водопровод и канализацию

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2 к смете №2-1-2 на водопровод и канализацию
Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод В1
2.1 В1

1 11-161301-0202	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	30	912,27	9,3	27368	279	13998	0,94	28,2
	м трубопровода		768,8	3,73	23064	112	60,4	0,0044	0,132
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
2 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	2	2365	112,5	4730	225	2204	2,22	4,44
	комплект		1769	55,5	3538	111	60,4	0,071	0,142
3 23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	10858,83		21718				
	комплект								
Раздел 6 Отопление									
4 11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	23,8	244,16	39,41	5811	938	3219	0,2728	6,49264
	кВт		204,75	19,2	4873	457	60,4	0,02424	0,57691
5 11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка (ранее демонтированных)	23,8	759,16	98,49	18068	2344	8047	0,682	16,2316
	кВт		511,81	47,98	12181	1142	60,4	0,0606	1,44228
6 12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	4	462	3,25	1848	13	983	0,5962	2,3848
	м трубопроводов		414,75	1,25	1659	5	59,1	0,0017	0,0068
7 11-160401-0202	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Перенос трубы	4	498	25	1992	100	1114	0,553	2,212
	м трубопровода		452,25	9	1809	36	60,4	0,0106	0,0424
8 23-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	377,89		756				
	шт.								
9 11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	0,47	10165,96	4312,77	4778	2027	1843	7,7	3,619
	м3		5853,19	1863,83	2751	876	50,8	2,26	1,0622
Раздел 7 Септик канализационный									

10	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	11,6	2077,07	–	24094	–	14240	2,96	34,336
		м3 грунта		2077,07	–	24094	–	59,1	–	–
11	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	6,3	564,6	–	3557	–	2102	0,885	5,5755
		м3 грунта		564,6	–	3557	–	59,1	–	–
12	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	1,865	28942,09	4522,79	53977	8435	10501	9,655	18,00658
		м3 конструкций колодца		7338,87	1728,15	13687	3223	62,1	1,73	3,22645
13	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	9691,49		9691				
		шт.								
14	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	13098,44		39295				
		шт.								
15	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	9529,86		9530				
		шт.								
16	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1306,08		1306				
		шт.								
17	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,002	213000	60000	426	120	212	194	0,388
		км трубопровода		151000	19500	302	39	62,1	26,83	0,05366
18	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	2	1013,17		2026				
		м								
19	11-231201-0101	Люки. Установка в существующий септик	2	7270,5	123,5	14541	247	1248	1,31	2,62
		шт.		947	58	1894	116	62,1	0,07	0,14
	Раздел 8 Врезка в водопровод									
20	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	75	2077,09	–	155782	–	92067	2,96	222
		м3 грунта		2077,09	–	155782	–	59,1	–	–

21	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	72	564,57	–	40649	–	24024	0,885	63,72
		м3 грунта		564,57	–	40649	–	59,1	–	–
22	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,02	176650	41500	3533	830	1839	173	3,46
		км трубопровода		134600	13450	2692	269	62,1	18,65	0,373
23	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	20	136,23		2725				
		м								
24	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки), диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	2933	1317	2933	1317	988	1,3	1,3
		врезка		1159	432	1159	432	62,1	0,48	0,48
25	11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	0,2	22260	10525	4452	2105	1489	13,32	2,664
		м3		10125	4535	2025	907	50,8	5,63	1,126
		Итого прямые затраты по разделу ДОБАВИТЬ				**455586**				**418**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				295716				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18980				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7725				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				140890				
		-инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0				
		Накладные расходы I уровня, тенге				180118				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				635 704				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				22 885				
		Итого, тенге				658 589				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				52 687				
		Итого по разделу ДОБАВИТЬ на подряд, тенге				**711 277**				
		Итого прямые затраты по акту				**455 586**				**418**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				295 716				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге	140 890
- перевозка грузов, тенге	0
Накладные расходы I уровня, тенге	180 118
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	635 704
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	22 885
Итого, тенге	658 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 687
Итого по акту, тенге	**711 277**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**711 277**
с Кпониж=0,9	**640 150**
Итого по акту	**640 150**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "EG Compani-ПВ"
(аттестат №KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 г.)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперты авторского надзора
ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год

Форма 4

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Централизованная библиотечная система акимата Щербактинского района"**
БИН 040740004391
Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Владимира Чайко,39 тел.8718-36-2-20-93
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"**
БИН 070440006005
Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Набережная,9 тел.87055787960
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания и помещений ГУ "Централизованная библиотечная система Щербактинского района" в с.Щербакты Павлодарской области**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №11 от 18.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 17.08.2020г.
за АВГУСТ месяц 2020 г.

Локальная смета №2-1-3 на электротехнические чертежи

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №3 к смете №2-1-3 на электротехнические чертежи										
Раздел ДОБАВИТЬ										
1	13-080305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках / *шт.*	189	2465,57	348,78	465993	65919	88006	1,02	192,78
				847,12	240,82	160106	45515	42,8	0,3272	61,8408

2 23-070106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013 *шт.*	189	10475,96		1979956				
3 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,1734	230843,57		40028				
4 11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *м борозд*	300	181,14	77,46	54341	23238	20906	0,1348	40,44
			103,68	33,5	31103	10050	50,8	0,0406	12,18
	Итого прямые затраты по разделу ДОБАВИТЬ				**2540318**				**233**
									74
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				191 209				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				89 157				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 565				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 259 952				
	Накладные расходы I уровня, тенге				108 912				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 649 230				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				95 372				
	Итого, тенге				2 744 602				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				219 568				
	Итого по разделу ДОБАВИТЬ на подряд, тенге				**2 964 170**				
	Итого прямые затраты по акту				**2 540 318**				**233**
									74
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				191 209				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				89 157				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 565				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 259 952				
	- перевозка грузов, тенге				0				
	Накладные расходы I уровня, тенге				108 912				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 649 230				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				95 372				
	Итого, тенге				2 744 602				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				219 568				
	Итого по акту, тенге				**2 964 170**				

Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	2 964 170
с Кпониж=0,9	2 667 753
Итого по акту	2 667 753

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Строй-ПВ"

БИН 070440006005

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Рысалдина Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "EG Compani-ПВ"
(аттестат №KZ20VJE00036309 от 26.03.2018 г.)
Объем и качество выполненных работ подтверждаю

Эксперт технического надзора _____ **Куканов Н.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение
"Централизованная библиотечная система акимата
Щербактинского района"

БИН 040740004391

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Естаева Г.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты авторского надзора
ИП "ЭКСПЕРТ"

Руководитель _____ **Кузина С.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"____" _____ 2020год