Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки:Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Достык 148/1 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта:Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Достык 148/1 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках № 71/д-ок от 31.05.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	12 985 859,38		9 947 908,22	3 037 951,16	9 868 956,57		8882060,91	1065847,31	9947908,22
Всего к оплате:							**8882060,91**	1065847,31	**9947908,22**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М.Н.

М.П.

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Достык 148/1 в г.Уральск ЗКО**

АКТ №1

выполненных работ

ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках № 71/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	387,51	625,87	--	242532	--	--	261934	544823
		НР = 108% , СП = 8%			625,87	--	242532	--		40357	
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	1919,2	36,04	34,26	69176	65744	--	15752	91723
		НР = 72% , СП = 8%			1,79	9,61	3433	18445		6794	
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
3	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	1535,36	1455,42	152,82	2234596	234631	1957151	122281	2545426
		НР = 108% , СП = 8%			27,89	45,86	42814	70409		188550	
4	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	1535,36	-620,47	-75,21	-952638	-115479	-837159	-38706	-1070652
		НР = 108% , СП = 8%			--	-23,34	--	-35839		-79308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов ПР - 108% ; СП - 8%	т	0,76768	67890,05 --	1626,03 763,28	52118 --	1248 586	50870	633 4220	56971
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ПР - 108% ; СП - 8%	м2 покрытия	1535,36	2097,29 36,99	90,72 25,37	3220098 56798	139293 38946	3024007	103404 265880	3589382
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 ПР - 108% ; СП - 8%	м2 покрытия	1535,36	491,80 0,20	0,04 --	755094 304	66 --	754724	329 60434	815856
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
8	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси ПР - 97% ; СП - 8%	м3	0,7	12137,16 1549,71	962,90 454,73	8496 1085	674 318	6737	1277 782	10555
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство ПР - 108% ; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,7	1114,59 117,50	990,15 198,09	780 82	693 139	5	239 82	1100
10	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком ПР - 94% ; СП - 8%	м2 покрытия	10	1071,65 942,31	120,61 31,16	10716 9423	1206 312	87	9151 1589	21456
11	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	10	2863,00 --	-- --	28630 --	-- --	28630	-- 2290	30920
		Бортовой камень 300.30.15									
12	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий ПР - 108% ; СП - 8%	м бортового камня	411	2206,97 631,69	27,51 10,03	907063 259625	11306 4122	636132	284846 95353	1287262
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	17,673	44259,00 --	-- --	782189 --	-- --	782189	-- 62575	844764
		Наращивание горловин									
14	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков (монтаж/демонтаж)	люк	8	11522,01	247,80	92176	1982	63301	19997	121147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 25% СП - 8%			3361,65	110,10	26893	881		8974	
15	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,335	17117,75	8147,80	5734	2730	164	3841	10341
		НР - 90% СП - 8%			8479,02	3101,42	2840	1039		766	
16	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 (для КО2, КО4, КО8, КО10-прим.)**	шт.	15	4586,00	--	68790	--	68790	--	74293
		СП - 8%			--	--	--	--		5503	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8975367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				645829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					344094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6535628		
		- Накладные расходы	Тенге							784978	
		- Сметная прибыль	Тенге							664841	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											93343,82
ИТОГО											9068710,82
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											146913,12
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											9215623,93
Непредвиденные работы и затраты 2%											184312,48
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											9399936,41
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%		К=*1,0498961									9868956,57
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № № 71/д-ок от 31. 05. 2019года)		К=*0,9									8882060,91
НДС 12%											1065847,31
ИТОГО с НДС 12%											9947908,22

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**