Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный Осакаровского района" Управления физической культуры и спорта Карагандинской

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта и его адрес: "Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область"

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178 Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		43	23.08.2021				
		Д.с. 1	15.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за октябрь-ноябрь 2021 года без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область"	**37 160 338,00**	**21 599 223,21**	**21 599 223,21**	**21 599 223,21**		-	-	-	**2 591 906,79**	**24 191 130,00**
Итого к оплате										**24 191 130,00**

Заказчик: Ельшин К.К. **ИИН** 000740002090

Подрядчик: Рашев А.А. **БИН** 060540005386

Эксперт технического надзора Мырзаханов Д.Б. **БИН** 181240007517

Форма № 3
от 15.10.2021 г.

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договору №43 от 23.08.2021 года

АКТ №2 от 15.10.2021 г.
выполненных работ за октябрь-ноябрь 2021 г.

Объект: Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	303 388 686,31
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	12 969 208,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	12 969 208,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	37 160 338,00
7	Сумма выполненных работ за отябрь-ноябрь 2021 г.	24 191 130,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	24 191 130,00

Заказчик:
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный
БИН 000740002090
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Руководитель

_____ Ельшин К.К.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН 060540005386
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010291000410741
АО «Народный Банк Казахстана

Директор

_____ Рашев А.А.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области; БИН 000740002090;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая 19, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **23.08.2021**

Акт выполненных работ №2-1

за **октябрь-ноябрь 2021 (месяц, год)**

на Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩВ									
1	13	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	4393,87	107,79	4394	108	986	2407	7345
			НР - 72%, СП - 8%			3300,50	41,95	3300	42		544	
2	14	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
3	15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2936,29	31,41	17618	188	8039	6761	26330
			НР - 72%, СП - 8%			1565,15	--	9391	--		1950	
4	16	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1302,00	--	1302	--	1302	--	1406
			СП - 8%			--	--	--	--		104	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17	С123-070204-1319 2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1302,00	–	2604	–	2604	–	2812
			СП - 8%			–	–	–	–		208	
6	18	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	397,00	–	794	–	794	–	858
			СП - 8%			–	–	–	–		64	
7	19	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6989,00	–	6989	–	6989	–	7548
			СП - 8%			–	–	–	–		559	
			ЩСн									
8	20	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4393,87	107,79	4394	108	986	2407	7345
			НР - 72%, СП - 8%			3300,50	41,95	3300	42		544	
9	21	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616
			СП - 8%			–	–	–	–		416	
10	22	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2936,29	31,41	14681	157	6698	5635	21941
			НР - 72%, СП - 8%			1565,15	–	7826	–		1625	
11	23	С123-070204-1320 2307-0204-1320 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1368,00	–	1368	–	1368	–	1477
			СП - 8%			–	–	–	–		109	
12	24	С123-070204-1319 2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302,00	–	1302	–	1302	–	1406
			СП - 8%			–	–	–	–		104	
13	25	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	397,00	–	1191	–	1191	–	1286
			СП - 8%			–	–	–	–		95	
			ЩС1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	26	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4393,87	107,79	4394	108	986	2407	7345
			НР - 72%; СП - 8%			3300,50	41,95	3300	42		544	
15	27	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616
			СП - 8%			–	–	–	–		416	
16	28	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2936,29	31,41	20554	220	9378	7888	30718
			НР - 72%; СП - 8%			1565,15	–	10956	–		2275	
17	29	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302,00	–	1302	–	1302	–	1406
			СП - 8%			–	–	–	–		104	
18	30	С123-070204-1303 2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	397,00	–	2382	–	2382	–	2573
			СП - 8%			–	–	–	–		191	
			ЩО1									
19	31	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4393,87	107,79	4394	108	986	2407	7345
			НР - 72%; СП - 8%			3300,50	41,95	3300	42		544	
20	32	С123-070201-0111 2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	–	6442	–	6442	–	6957
			СП - 8%			–	–	–	–		515	
21	33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2936,29	31,41	38172	408	17417	14650	57048
			НР - 72%; СП - 8%			1565,15	–	20347	–		4226	
22	34	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302,00	–	1302	–	1302	–	1406
			СП - 8%			–	–	–	–		104	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	35	С123-070204-1302 2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	409,00	--	2863	--	2863	--	3092
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
24	36	С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	8083,00	--	40415	--	40415	--	43648
			СП - 8%			--	--	--	--		3233	
			ЩО2									
25	37	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4393,87	107,79	4394	108	986	2407	7345
			НР - 72%; СП - 8%			3300,50	41,95	3300	42		544	
26	38	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
27	39	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2936,29	31,41	23490	251	10718	9015	35106
			НР - 72%; СП - 8%			1565,15	--	12521	--		2600	
28	40	С123-070204-1321 2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1302,00	--	1302	--	1302	--	1406
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
29	41	С123-070204-1302 2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	409,00	--	2045	--	2045	--	2209
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
30	42	С123-070204-0403 2307-0204-0403 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	8083,00	--	16166	--	16166	--	17459
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
			ЩАО1									
31	43	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4393,87	107,79	4394	108	986	2407	7345
			НР - 72%; СП - 8%			3300,50	41,95	3300	42		544	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	44	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	–	5200	–	5200	–	5616
			СП - 8%			–	–	–	–		416	
33	45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2936,29	31,41	17618	188	8039	6761	26330
			НР - 72%; СП - 8%			1565,15	–	9391	–		1950	
34	46	С123-070204-1302 2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	409,00	–	409	–	409	–	442
			СП - 8%			–	–	–	–		33	
35	47	С123-070204-1301 2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	386,00	–	1930	–	1930	–	2084
			СП - 8%			–	–	–	–		154	
			Светотехническое оборудование									
36	60	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	122	2239,02	781,96	273160	95399	24750	155897	463381
			НР - 72%; СП - 8%			1254,19	520,59	153011	63512		34325	
37	61	С123-070106-0873 2307-0106-0873 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа LED LS PS 39, мощностью 38 Вт, IP65/ALS.PLS UNI LED	шт.	33	13664,00	–	450912	–	450912	–	486985
			СП - 8%			–	–	–	–		36073	
38	62	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 13 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82/CD LED 13	шт.	28	8942,00	–	250376	–	250376	–	270406
			СП - 8%			–	–	–	–		20030	
39	63	С123-070106-1624 2307-0106-1624 РСНБ РК 2015	Светильники промышленные светодиодные типа GALAD Эверест LED-160 (Ellipse), мощность 147 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/ OLYMPIC LED 160	шт.	19	217088,00	–	4124672	–	4124672	–	4454646
			СП - 8%			–	–	–	–		329974	
40	64	С123-070106-0822 2307-0106-0822 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.3, мощность 21 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 120 штук, СТ РК 2595-2014/RKL LED 20	шт.	22	10585,00	–	232870	–	232870	–	251500
			СП - 8%			–	–	–	–		18630	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	65	С123-070106-0883 2307-0106-0883 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа LED LS KT15 с датчиком движения, мощностью 21 Вт, IP40/RKL LED 29MS	шт.	10	16394,00	–	163940	–	163940	–	177055
			СП - 8%			–	–	–	–		13115	
42	68	С123-070106-0113 2307-0106-0113 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный ДСО-15 с низковольтным питанием предназначен для местного освещения места проведения работ, мощность 8 Вт, световой поток 1020 лм, степень защиты IP 54, количество LED 20 штук СТ РК 2595-2014/EFS 193	шт.	10	10627,00	–	106270	–	106270	–	114772
			СП - 8%			–	–	–	–		8502	
			Кабеля									
43	79	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	118	232,66	3,08	27454	364	3486	17102	48120
			НР - 72%; СП - 8%			200,03	1,26	23604	149		3564	
44	80	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2240	113,81	2,05	254939	4592	43546	150252	437606
			НР - 72%; СП - 8%			92,32	0,84	206801	1882		32415	
45	81	С123-060145-2027 2306-0145-2027 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	12824164,00	–	39242	–	39242	–	42381
			СП - 8%			–	–	–	–		3139	
46	82	С123-060145-2022 2306-0145-2022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1814410,00	–	9253	–	9253	–	9993
			СП - 8%			–	–	–	–		740	
47	83	С123-060145-2021 2306-0145-2021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,11424	1077298,00	–	123071	–	123071	–	132917
			СП - 8%			–	–	–	–		9846	
48	84	С123-060145-1903 2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03366	759207,00	–	25555	–	25555	–	27599
			СП - 8%			–	–	–	–		2044	
49	85	С123-060145-1902 2306-0145-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	493542,00	–	90614	–	90614	–	97863
			СП - 8%			–	–	–	–		7249	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	87	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5202	297273,00	–	154641	–	154641	–	167012
			СП - 8%			–	–	–	–		12371	
51	88	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,326	192949,00	–	255850	–	255850	–	276318
			СП - 8%			–	–	–	–		20468	
52	89	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,051	84705,00	–	4320	–	4320	–	4666
			СП - 8%			–	–	–	–		346	
53	90	С123-060206-1703 2306-0206-1703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1683	397304,00	–	66866	–	66866	–	72215
			СП - 8%			–	–	–	–		5349	
54	91	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленоваядиаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	117	282,07	14,60	33002	1708	2490	21234	58575
			НР - 72%; СП - 8%			246,19	5,87	28804	687		4339	
55	92	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2023	247,70	11,47	501093	23204	42098	320484	887303
			НР - 72%; СП - 8%			215,42	4,61	435791	9326		65726	
56	93	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5,05	132,00	–	667	–	667	–	720
			СП - 8%			–	–	–	–		53	
57	94	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	113,12	91,00	–	10294	–	10294	–	11118
			СП - 8%			–	–	–	–		824	
58	95	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	215,13	40,00	–	8605	–	8605	–	9293
			СП - 8%			–	–	–	–		688	
59	96	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1828,1	29,00	–	53015	–	53015	–	57256
			СП - 8%			–	–	–	–		4241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8928795**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**938243**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**127327**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**75808**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6471716**		
		- Накладные расходы	Тенге							**730121**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**661388**	
		Временные здания и сооружения		**1,2 %**		**107 146**					
		Итого с временными								**9 035 941**	
		Зимние удорожания		**2,2 %**		**198 791**					
		Итого с зимними удорожаниями								**9 234 731**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**184 695**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**9 419 426**	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								**9 890 736**	
		Итого с учетом ценовой скидки		**10%**		**989 074**				**8 901 663**	
		НДС		**12 %**		**1 068 200**					
		Итого с НДС								**9 969 862**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев Асылхан Абенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельшин Кабыш Кадырбекович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Представитель технадзора ТОО "Аретмида снаб" Мырзахановв Даулет Бакиткалиевич
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Представитель авторского надзора ТОО "Дала-Центр" Нестеренко Елена Анатольевна
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области; БИН 000740002090;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая 19, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43** от **23.08.2021**

Акт выполненных работ №2-2

за **октябрь-ноябрь 2021 (месяц, год)**
на Надземная строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	+	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	886	101,61	0,07	90026	62	--	64774	167184
			НР - 72%; СП - 8%			101,54	--	89964	--		12384	
2	+	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	886	805,67	21,69	713824	19218	68931	582330	1399846
			НР - 92%; СП - 8%			706,18	8,23	625675	7292		103692	
3	+	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	1018,9	2264,00	--	2306790	--	2306790	--	2491333
			СП - 8%			--	--	--	--		184543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3110640	19280	2375721	647104	4058363
								715639	7292	--	300619	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3110640				
			Материалы	Тенге				68931				
			Всего заработная плата	Тенге					722931			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2306790				
			Накладные расходы	Тенге				647104				
			Сметная прибыль	Тенге				300619				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4058363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
			Сметная заработная плата	Тенге					722931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4058363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
			Сметная заработная плата	Тенге					722931			
			РАЗДЕЛ 2. Фасад АС4									
4	**157**	**Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**349,8103908**	**3785,61**	**14,18**	**1324246**	**4960**	**592034**	**582552**	**2059342**
			НР - 80%; СП - 8%			**2078,99**	**2,68**	**727252**	**937**		**152544**	
5	**158**	**С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	**м2**	**384,7914298**	**1344,00**	**--**	**517160**	**--**	**517160**	**--**	**558533**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41373**	
6	**159**	**С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	**м3**	**44,0761092**	**35776,00**	**--**	**1576867**	**--**	**1576867**	**--**	**1703016**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**126149**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3418273**	**4960**	**2686061**	**582552**	**4320891**
								727252	**937**	**--**	**320066**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3418273**				
			Материалы	Тенге				**592033**				
			Всего заработная плата	Тенге					**728189**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2094027**				
			Накладные расходы	Тенге				**582552**				
			Сметная прибыль	Тенге				**320066**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4320891**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**574**
			Сметная заработная плата	Тенге					**728189**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4320891**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**574**
			Сметная заработная плата	Тенге					**728189**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8379254**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1442891**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**24240**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8229**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5061781**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1229656**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**620685**	
			Временные здания и сооружения		**1,2 %**		**100 551**					
			Итого с временными								**8 479 805**	
			Зимние удорожания		**2,2 %**		**186 556**					

			Итого с зимними удорожаниями							8 666 361	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		173 327				
			Итого с непредвиденными работами и затратами							8 839 688	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036							9 281 991	
			Итого с учетом ценовой скидки		10%		928 199			8 353 792	
			НДС		12 %		1 002 455				
			Итого с НДС							9 356 247	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев Асылхан Абенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельцин Кабыш Кадырбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Представитель технадзора ТОО "Аретмида снаб" Мырзаханов Даулет Бакиткалиевич

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Представитель авторского надзора ТОО "Дала-Центр" Нестеренко Елена Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области; БИН 000740002090;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая 19, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 23.08.2021**

Акт выполненных работ №2-3

за **октябрь-ноябрь 2021 (месяц, год)**

на Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
1	+	**Е11-180801-0102 1118-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к-0,4**	**Узлы тепловые элеваторные. Демонтаж**	**узел**	**1**	**7232,95**	**545,98**	**7233**	**546**	**82**	**4895**	**13099**
			НР - 72%; СП - 8%			**6604,85**	**194,39**	**6605**	**194**		**970**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7233**	**546**	**82**	**4895**	**13099**
								6605	**194**	**–**	**970**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7233				
		Материалы		Тенге				82				
		Всего заработная плата		Тенге					6799			
		Сдача и испытание		Тенге				208				
			Накладные расходы	Тенге				4895				
			Сметная прибыль	Тенге				970				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6799			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13098**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:						6605			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						546		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						194		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							82	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								4895
		- Накладные расходы	Тенге								970
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения		1,2 %		157					
		Итого с временными									13 255
		Зимние удорожания		2,2 %		292					
		Итого с зимними удорожаниями									13 547
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		271					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13 818
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									14 509
		Итого с учетом ценовой скидки		10%		1 451					13 058
		НДС		12 %		1 567					
		Итого с НДС									14 625

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев Асылхан Абенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельцин Кабыш Кадырбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Представитель технадзора ТОО "Аретмида снаб" Мырзаханов Даулет Бакиткалиевич

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Представитель авторского надзора ТОО "Дала-Центр" Нестеренко Елена Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области; БИН 000740002090;**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"; БИН 060540005386; г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая 19, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт спортивного комплекса по ул.Абая, п.Молодежный, Осакаровский район, Карагандинская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 23.08.2021**

Акт выполненных работ №2-4

за **октябрь-ноябрь 2021 (месяц, год)**
на Отделочные работы

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка АС15									
1	+	Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	**м2 горизонтальной проекции**	**341,28**	**1154,53**	**5,00**	**394018**	**1707**	**109847**	**263482**	**710100**
			НР - 93%; СП - 8%			**827,66**	**2,49**	**282464**	**850**		**52600**	
2	+	Е11-080701-0202 1108-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201**	**м2 горизонтальной проекции**	**341,28**	**776,65**	**3,06**	**265055**	**1045**	**63631**	**186835**	**488041**
			НР - 93%; СП - 8%			**587,14**	**1,52**	**200379**	**519**		**36151**	
			2этаж									
3	74	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Алинекс-праймер**	**м2**	**341,28**	**116,64**	**2,43**	**39807**	**830**	**22637**	**11341**	**55240**
			НР - 69%; СП - 8%			**47,88**	**0,28**	**16340**	**96**		**4092**	
4	75	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе-до 10мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**341,28**	**1191,98**	**4,85**	**406799**	**1656**	**214545**	**152913**	**604488**
			НР - 80%; СП - 8%			**558,48**	**1,59**	**190598**	**543**		**44777**	

5	76	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	341,28	823,35 611,03	4,89 2,44	280993 208532	1669 833	70792	167492 35879	484364
6	77	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Алинекс-праймер НР - 69%; СП - 8%	м2	333,66	116,64 47,88	2,43 0,28	38918 15976	810 93	22132	11088 4000	54006
7	78	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе 10мм НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	333,66	1049,80 423,85	4,85 1,59	350276 141422	1619 531	207235	113562 37107	500945
8	79	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	333,66	681,18 486,33	4,62 2,30	227283 162269	1541 767	63473	130429 28617	386329
9	81	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе 10мм НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	222,45	1651,80 423,85	4,85 1,59	367443 94285	1079 354	272079	75711 35452	478607
10	82	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	222,45	2219,99 251,68	0,78 0,39	493837 55986	174 87	437677	44858 43096	581791
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2864429 1368251	12130 4673	1484048 --	1157711 321771	4343911
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2864429				
			Материалы	Тенге				1484051				
			Всего заработная плата	Тенге					1372924			
			Накладные расходы	Тенге				1157711				
			Сметная прибыль	Тенге				321771				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4343911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1099
			Сметная заработная плата	Тенге					1372924			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4343911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1099
			Сметная заработная плата	Тенге					1372924			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4343911
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1368251				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12130			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4673			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1484051		
		- Накладные расходы	Тенге						1157711	
		- Сметная прибыль	Тенге						321771	
		Временные здания и сооружения		1,2 %		52 127				
		Итого с временными							4 396 038	
		Зимние удорожания		2,2 %		96 713				
		Итого с зимними удорожаниями							4 492 751	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		89 855				
		Итого с непредвиденными работами и затратами							4 582 606	
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036							4 811 901	
		Итого с учетом ценовой скидки		10%		481 190			4 330 711	
		НДС		12 %		519 685				
		Итого с НДС							4 850 396	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев Асылхан Абенович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа поселка Молодежный" Управления физической

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ельшин Кабыш Кадырбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Представитель технадзора ТОО "Аретмида снаб" Мырзаханов Даулет Бакиткалиевич

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Представитель авторского надзора ТОО "Дала-Центр" Нестеренко Елена Анатольевна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)