Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 28 Августа 2017г

Наименование работ и услуг	(Договор №108/д-ок от 07.08. 2017года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	139 068 160,00		16 431 905,57	122 636 254,43	5 647 276,00		14 671 344,26	1 760 561,31	16 431 905,57
Всего к оплате:							**14 671 344,26**	1 760 561,31	**16 431 905,57**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель
Мухамбеткалиев К.К. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО

АКТ №1

выполненных работ

28 Августа 2017г (Договор № 108/д-ок от 07.08. 2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	2063,81323	337,30	326,99	696128	674840	65493	0,06	120
		м2		10,05	13,81	20741	28501	133	0,06	114
2	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4272,37354	1,41	1,41	6028	6028	1245	–	–
		м2		–	0,30	–	1283	97	–	4
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	797,892474	11,19	11,19	8928	8928	2368	–	–
		м3		–	3,06	–	2442	97	0,01	8
4	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	85	35,50	35,03	3018	2978	1013	–	–
		м3		0,47	11,82	40	1005	97	0,04	4

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
5	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	820,233463	9,48	9,48	7773	7773	2578	–	–
		м3		–	3,24	–	2658	97	0,01	9
6	Е0101-130-9 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	820,233463	2,05	2,05	1685	1685	492	–	–
		м3		–	0,62	–	507	97	–	2
7	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	2298,44358	27,28	26,47	62699	60842	17511	0,01	12
		м3		0,75	7,10	1724	16329	97	0,03	58
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4208,12257	45,00	45,00	189366	189366	37873	–	–
		т		–	9,00	–	37873	100	0,19	795
		Устройство дорожного покрытия								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	3276,26459	1087,34	73,75	3562425	241636	144009	0,14	472
		м3		21,38	11,67	70047	38231	133	0,04	134
		Устройство тратуаров								
10	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	193,6	11,19	11,19	2166	2166	575	–	–
		м3		–	3,06	–	592	97	0,01	2
11	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	323,04	9,48	9,48	3061	3061	1015	–	–
		м3		–	3,24	–	1047	97	0,01	3
12	Е0101-130-9 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	323,04	2,05	2,05	664	664	194	–	–
		м3		–	0,62	–	200	97	–	1
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	70,52	1087,34	73,75	76679	5201	3100	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1508	823	133	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	323.04	438,27	33,28	141579	10751	7083	0,03	1
		м2		5,00	11,49	1615	3711	133	0,04	3
15	Е0127-25-1 К=5	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	807.6	-125,35	-14,40	-101230	-11627	-18343	-0,08	-67
		м2		-12,95	-4,13	-10458	-3333	133	-0,01	-11
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,56532	39376,59	339,59	22260	192	106	0,58	–
		т		–	140,94	–	80	133	0,58	–
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	201.9	780,71	15,35	157625	3099	2954	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1199	1022	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4840854	1207582			565
			Тенге			86415	132969			1143
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4840854				
	Материалы -		Тенге			22721				
	Всего заработная плата -		Тенге				219384			
	Местные материалы -		Тенге			3524136				
		Накладные расходы -	Тенге			269266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40390			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306607				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5416727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1842
		Сметная заработная плата -	Тенге				259774			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5416727				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1842
		Сметная заработная плата -	Тенге				259774			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				**65001**				
		Итого с временными				**5481728**				
		Зимние удорожания 1,8*0,9%				**88804**				
		Выслуга лет 1%				**54817**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**21927**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**5647276**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017ГОДА со скидкой		**К=2269/775*0,8699573**		**14383671**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				**287673**				
		ИТОГО				**14671344,26**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС12%				1760561,31				
	ИТОГО				16431905,57				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель **Мухамбетжалиев К.К.**

Инженер по техническому надзору

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор **Рахметов М. Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

С П Р А В К А -2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 18 сентября 2017г.

Наименование работ и услуг	(Договор №108/д-ок от 07.08.2017 года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	139 068 160.00		47 919 374,37	91 148 785.63	16 468 810.00		28 113 811,43	3 373 657,37	31 487 468.80
Всего к оплате:							**28 113 811,43**	3 373 657,37	**31 487 468,80**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель
М.Ж.Ж.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н.

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО

АКТ №2
выполненных работ
18 СЕНТЯБРЯ 2017г (Договор №108/д-ок от 07.08.2017 года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	3240,18677	337,30	326,99	1092921	1059498	102823	0,06	188
		м2		10,05	13,81	32564	44747	133	0,06	180
2	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	6707,62646	1,41	1,41	9463	9463	1954	–	–
		м2		–	0,30	–	2015	97	–	7
3	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4472,1074	11,19	11,19	50043	50043	13274	–	–
		м3		–	3,06	–	13685	97	0,01	45
4	E0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	1287,7665	9,48	9,48	12204	12204	4048	–	–
		м3		–	3,24	–	4173	97	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-130-9 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	1287,7665	2,05	2,05	2645	2645	772	--	--
		м3		--	0,62	--	796	97	--	3
6	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	3608,556	27,28	26,47	98438	95521	27492	0,01	19
		м3		0,75	7,10	2706	25636	97	0,03	91
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	6606,752	45,00	45,00	297304	297304	59461	--	--
		т		--	9,00	--	59461	100	0,19	1249
				Устройство дорожного корыта						
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	2000	1087,34	73,75	2174687	147507	87910	0,14	288
		м3		21,38	11,67	42760	23338	133	0,04	82
9	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	3000	336,68	22,30	1010054	66914	47802	0,03	86
		м2		4,32	7,66	12960	22982	133	0,03	81
10	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3000	528,81	34,06	1586421	102171	64393	0,03	99
		м2		5,00	11,14	15000	33416	133	0,04	118
11	Е0127-25-1 К=7	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	3000	-206,29	-20,16	-618858	-60468	-95393	-0,12	-347
		м2		-18,13	-5,78	-54390	-17334	133	-0,02	-59
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,29675	39376,59	339,59	51062	440	243	0,58	1
		т		--	140,94	--	183	133	0,58	1
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2000	698,38	15,35	1396757	30703	29260	0,03	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	11880	10120	133	0,02	35
14	Е0127-54-3 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	2000	337,71	--	675424	--	106	--	1
		м2		0,04	--	80	--	133	--	--
15	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,47595	39376,59	339,59	18741	162	89	0,58	--
		т		--	140,94	--	67	133	0,58	--
16	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	2000	780,71	15,35	1561413	30703	29260	0,03	67
		м2		5,94	5,06	11880	10120	133	0,02	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9418718**	**1844810**			**469**
			Тенге			**75440**	**233404**			**1881**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9418718				
	Материалы -		Тенге			82201				
	Всего заработная плата -		Тенге				308844			
	Местные материалы -		Тенге			7416267				
		Накладные расходы -	Тенге			373497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56024			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10379747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				364868			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10379747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				364868			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				**124557**				
		Итого с временными				**10504304**				
		Зимние удорожания 1,8*0,9%				**170170**				
		Выслуга лет 1%				**105043**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**42017**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**10821534**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017ГОДА со скидкой		**К=2269/775*0,8699573**		**27562560**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				**551251**				
		ИТОГО				**28113811,43**				
		НДС12%				**3373657,37**				
		ИТОГО				**31487468,80**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель **Мухамбеткалиев К.К.**

ТОО "Тоби"

Директор **Рахметов М. Н.**

Технический надзор "КурылысИнжиниринг Актобе"

Директор **Урбисинов Р.У.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

С П Р А В К А -3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 9 ноября 2017г

Наименование работ и услуг	(Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к жоговору №108/д-ок от 07.08.2017 года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	139 068 160,00		84 130 351,11	54 937 808,89	29 737 148,00		32 331 229,23	3 879 747,51	36 210 976,74
Всего к оплате:							**32 331 229,23**	3 879 747,51	**36 210 976,74**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель
Мухамбеткалиев К.К. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО

АКТ №3

выполненных работ

9 ноября 2017г (Дополнительное соглашение № 2 от 17.10.2017 года к договору № 108/д-ок от 07.08.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного корыта								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	2816,89416	1087,34	73,75	3062932	207756	123817	0,14	406
		м3		21,38	11,67	60225	32870	133	0,04	115
2	E0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	4410	336,68	22,30	1484779	98363	70270	0,03	126
		м2		4,32	7,66	19051	33783	133	0,03	120
3	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4410	528,81	34,06	2332039	150191	94658	0,03	146
		м2		5,00	11,14	22050	49122	133	0,04	173
4	E0127-25-1 K=7	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	4410	-206,29	-20,16	-909721	-88888	-140228	-0,12	-509
		м2		-18,13	-5,78	-79953	-25481	133	-0,02	-87
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,89025	39376,59	339,59	153185	1321	729	0,58	2
		т		--	140,94	--	548	133	0,58	2
6	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	4346	698,38	15,35	3035154	66717	63582	0,03	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	25815	21991	133	0,02	77
7	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4346	337,71	–	1467696	–	231	–	2
		м2		0,04	–	174	–	133	–	–
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ **(Исключить из Акта №2)**	2000	-780,71	-15,35	-1561413	-30703	-29260	-0,03	-67
		м2		-5,94	-5,06	-11880	-10120	133	-0,02	-35
		Водопропускные трубы								
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	55,2	32,27	30,77	1781	1699	523	0,01	1
		м3		1,42	8,34	78	461	97	0,03	2
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	3,04	1087,34	73,75	3306	224	134	0,14	–
		м3		21,38	11,67	65	35	133	0,04	–
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,4	6,83	6,83	303	303	80	–	–
		м3		–	1,87	–	83	97	0,01	–
12	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,027	309142,18	115368,43	8347	3115	7635	857,00	23
		км		162000,00	55530,00	4374	1499	130	271,21	7
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,036	70153,47	10674,97	2526	384	2474	270,00	10
		км		48825,00	4032,00	1758	145	130	19,69	1
14	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	27	9127,00	–	246429	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	36	629,00	–	22644	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,027	1037743,48	132020,48	28019	3565	3409	276,00	7
		км		47250,00	49871,25	1276	1347	130	243,57	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			206598				
	Всего заработная плата -		Тенге				276256			
	Местные материалы -		Тенге			9797426				
		Накладные расходы -	Тенге			363041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11651619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1626
		Сметная заработная плата -	Тенге				330712			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			269073				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269073				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16144				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			285217				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11936837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1626
		Сметная заработная плата -	Тенге				330712			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				**143242**				
		Итого с временными				**12080079**				
		Зимние удорожания 1,8*0,9%				**195697**				
		Выслуга лет 1%				**120801**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**48320**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**12444897**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017ГОДА со скидкой		**К=2269/775*0,8699573**		**31697284**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				**633946**				
		ИТОГО				**32331229,23**				
		НДС12%				**3879747,51**				
		ИТОГО				**36210976,74**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель **Мухамбеткалиев К.К.**

Технический надзор "КурылысИнжиниринг Актобе"

Директор **Урбисинов Р.У.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор **Рахметов М. Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

С П Р А В К А -4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 9 июня 2018г

Наименование работ и услуг	(Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к договору №108/д-ок от 07.08.2017года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	139 068 160,00		105 130 351,11	33 937 808,89	36 130 929,00		18 750 000,00	2 250 000,00	21 000 000,00
Всего к оплате:							**18 750 000,00**	2 250 000,00	**21 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель
Мухамбетгалиев К.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н.

М.П.

ТОО "Тоби"

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО

АКТ №4

выполненных работ

9 июня 2018г (Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к договору №108/д-ок от 07.08.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного корыта								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,42785	39376,59	339,59	56224	485	268	0,58	1
		т		--	140,94	--	201	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	2346	780,71	15,35	1831537	36015	34322	0,03	79
		м2		5,94	5,06	13935	11871	133	0,02	41
		Съезды и примыкания								
3	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды**	781,15032	1087,34	73,75	849379	57613	34336	0,14	112
		м3		21,38	11,67	16701	9115	133	0,04	32
4	Е0127-22-3	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/**	756,6	336,68	22,30	254736	16876	12056	0,03	22
		м2		4,32	7,66	3269	5796	133	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	756,6	528,81	34,06	400095	25768	16240	0,03	25
		м2		5,00	11,14	3783	8428	133	0,04	30
6	Е0127-25-1 К=7	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	756,6	-206,29	-20,16	-156076	-15250	-24058	-0,12	-87
		м2		-18,13	-5,78	-13717	-4372	133	-0,02	-15
		Водопропускные трубы								
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,8	32,27	30,77	2672	2548	784	0,01	1
		м3		1,42	8,34	118	691	97	0,03	2
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	4,56	1087,34	73,75	4958	336	200	0,14	1
		м3		21,38	11,67	97	53	133	0,04	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	66,6	6,83	6,83	455	455	121	--	--
		м3		--	1,87	--	124	97	0,01	--
10	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,057	309142,18	115368,43	17621	6576	16119	857,00	49
		км		162000,00	55530,00	9234	3165	130	271,21	15
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,019	70153,47	10674,97	1333	203	1306	270,00	5
		км		48825,00	4032,00	928	77	130	19,69	--
12	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	57	9127,00	--	520239	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	19	629,00	--	11951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,057	1037743,48	132020,48	59151	7525	7197	276,00	16
		км		47250,00	49871,25	2693	2843	130	243,57	14
15	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,019	228855,64	23876,89	4348	454	912	161,00	3
		км		27900,00	9020,25	530	171	130	44,05	1
		Камни бетонные бортовые								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	146,4897	218,93	--	32071	--	36240	1,54	226
		м3		218,93	--	32071	--	113	--	--
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	36,89	1087,34	73,75	40112	2721	1622	0,14	5
		м3		21,38	11,67	789	430	133	0,04	2
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2107	602,62	6,63	1269722	13971	309478	0,70	1471
		м		108,68	1,76	228989	3702	133	0,01	13
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	33,68	24300,00	--	818424	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	124,313	520,00	--	64643	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6083595	156293			1927
			Тенге			299419	42295			158
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5551405				
	Материалы -		Тенге			156936				
	Всего заработная плата -		Тенге				341715			
	Местные материалы -		Тенге			4938756				
		Накладные расходы -	Тенге			447141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67071			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6358458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				408786			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			532190				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			532190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31931				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			564121				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6922580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2308
		Сметная заработная плата -	Тенге				408786			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				**83071**				
		Итого с временными				**7005651**				
		Зимние удорожания 1,8*0,9%				**113492**				
		Выслуга лет 1%				**70057**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**28023**				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				**7217222**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017ГОДА со скидкой		**К=2269/775*0,8699573**		**18382353**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				**367647**				
		ИТОГО				**18750000,00**				
		НДС12%				**2250000,00**				
		ИТОГО				**21000000,00**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Руководитель Мухамбеткалиев К.К.

Технический надзор "КрылыасИнжиниринг Актобе"

Директор Урбисинов Р.У.

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор Рахметов М. Н.

Абыстоилов Е.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

С П Р А В К А -5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 27 июля 2018г

Наименование работ и услуг	(Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к договору №108/д-ок от 07.08.2017года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	139 068 160.00		121 348 651.11	17 719 508.89	36 130 929.00		14 480 625.00	1 737 675,00	16 218 300.00
Всего к оплате:							14 480 625,00	1 737 675,00	**16 218 300,00**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель
Бухгалтер
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н.
М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск, ЗКО

АКТ №5

выполненных работ

27 июля 2018г (Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к договору №108/д-ок от 07.08.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного корыта								
1	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4000	780,71	15,35	3122825	61406	58520	0,03	134
		м2		5,94	5,06	23760	20240	133	0,02	71
		Съезды и примыкания								
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды	826,8497	1087,34	73,75	899070	60983	36344	0,14	119
		м3		21,38	11,67	17678	9648	133	0,04	34
3	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	803,4	336,68	22,30	270492	17920	12801	0,03	23
		м2		4,32	7,66	3471	6154	133	0,03	22
4	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	803,4	528,81	34,06	424844	27361	17245	0,03	27
		м2		5,00	11,14	4017	8949	133	0,04	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-25-1 К=7	Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	803,4	-206,29	-20,16	-165730	-16193	-25546	-0,12	-93
		м2		-18,13	-5,78	-14566	-4642	133	-0,02	-16
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3034668	39376,59	339,59	11949	103	57	0,58	--
		т		--	140,94	--	43	133	0,58	--
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	361,68	698,38	15,35	252590	5552	5291	0,03	12
		м2		5,94	5,06	2148	1830	133	0,02	6
8	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	361,68	337,71	--	122144	--	19	--	--
		м2		0,04	--	14	--	133	--	--
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,032	24300,00	--	778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4938961	157132			223
			Тенге			36523	42223			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4938961				
	Материалы -		Тенге			25949				
	Всего заработная плата -		Тенге				78746			
	Местные материалы -		Тенге			4719357				
		Накладные расходы -	Тенге			104732				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5346314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				94455			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5346314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
		Сметная заработная плата -	Тенге				94455			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				**64156**				
		Итого с временными				**5410470**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				15710			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302622				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5346314				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
	Сметная заработная плата -	Тенге				94455			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5346314				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							424
	Сметная заработная плата -	Тенге				94455			
	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				64156				
	Итого с временными				5410470				
	Зимние удорожания 1,8*0,9%				87650				
	Выслуга лет 1%				54105				
	Дополнительные отпуска 0,4%				21642				
	Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				5573866				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017ГОДА со скидкой		**К=2269/775*0,8699573**		14196691				
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				283934				
	ИТОГО				14480625,00				
	НДС12%				1737675,00				
	ИТОГО				16218300,00				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска" **ТОО"Тоби"**

Руководитель **Мухамбеткалиев К.К.** **Директор** **Рахметов М. Н.**

Технический надзор "КурылысИнжиниринг Актобе"

Кабдыкаиров Ж.Ж.

Зав. сектором

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки:"Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск,ЗКО"

С П Р А В К А -6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за 16 августа 2018г

Наименование работ и услуг	(Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к договору №108/д-ок от 07.08.2017года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена 2001г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	139 068 160,00		139 068 160,00	-	36 130 929,00		15 820 990,08	1 898 518,81	17 719 508,89
Всего к оплате:							**15 820 990,08**	1 898 518,81	**17 719 508,89**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Руководитель
Мухамбеткалиев К.К.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н.

М.П.

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска

Подрядчик: ТОО"Тоби"

Наименование стройки - Капитальный ремонт дороги по ул. Борисюк в п. Круглоозерный, г.Уральск, ЗКО

АКТ №6

выполненных работ

16 августа 2018г (Дополнительное соглашение №2 от 17.10.2017 года к договору №108/д-ок от 07.08.2017года)

Составлен(а) в ценах по сосотоянию на 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожного корыта								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы+ съезды**	326,84125	1087,34	73,75	355389	24106	14366	0,14	47
		м3		21,38	11,67	6988	3814	133	0,04	13
		Съезды и примыкания								
2	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,7885332	39376,59	339,59	31050	268	148	0,58	--
		т		--	140,94	--	111	133	0,58	--
3	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	958,32	698,38	15,35	669270	14712	14020	0,03	32
		м2		5,94	5,06	5692	4849	133	0,02	17
4	Е0127-54-3 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	958,32	337,71	--	323636	--	51	--	--
		м2		0,04	--	38	--	133	--	--
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,396	39376,59	339,59	15593	134	74	0,58	--
		т		--	140,94	--	56	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1320	780,71	15,35	1030532	20264	19312	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7841	6679	133	0,02	23
		Устройство призм								
7	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	38	2750,48	248,35	104518	9437	5598	0,22	8
		м3		32,18	78,59	1223	2986	133	0,27	10
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	2463	25,20	20,37	62057	50173	33368	0,03	78
		м2		4,79	5,40	11798	13291	133	0,02	50
9	Е0127-70-1	Приготовление оптимальной смеси из щебня	369,45	149,68	140,84	55299	52032	20711	0,05	19
		м3		8,30	33,85	3066	12506	133	0,13	48
10	С143008-20	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 10-20 мм	184,725	2400,00	--	443340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143008-92	Песок природный	147,78	735,00	--	108618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143008-111	Глина	36,945	418,00	--	15443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Боковой кювет испаритель								
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	245,7	32,27	30,77	7928	7560	2327	0,01	2
		м3		1,42	8,34	349	2050	97	0,03	7
14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,3	218,93	--	5977	--	6754	1,54	42
		м3		218,93	--	5977	--	113	--	--
15	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	655	18,64	17,87	12206	11702	2686	0,01	3
		м2		0,77	3,46	504	2265	97	0,01	7
		Устройство тратуаров								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,84798	39376,59	339,59	33391	288	159	0,58	--
		т		--	140,94	--	120	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2019	780,71	15,35	1576246	30995	29538	0,03	68
		м2		5,94	5,06	11993	10216	133	0,02	36
		Дорожные знаки								
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В12,5	7,1	9128,94	95,97	64815	681	6024	4,90	35
		м3		771,75	36,25	5479	257	105	0,18	1
19	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	74	747,86	146,19	55342	10818	52602	3,20	237
		шт		506,25	28,22	37463	2088	133	0,11	8
20	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	26	157,67	--	4099	--	4116	0,69	18
		шт		119,03	--	3095	--	133	--	--
21	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	192	173,00	--	33216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	104	279,00	--	29016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс лист ТОО ТПК	Дорожные знаки	100	2374,43	--	237443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут для крепления кронштейнов	0,014	147300,00	--	2062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,005168	136500,00	--	705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,7	21,80	0,05	822	2	198	0,03	1
		м2		5,81	0,02	219	1	90	--	--
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	37,7	40,72	0,04	1535	2	282	0,04	2
		м2		8,32	--	314	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разметка								
28	E0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м**	0,6	10970,65	1692,25	6582	1015	863	3,18	2
		км		450,00	632,07	270	379	133	2,85	2
29	E0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,288	8763,55	1692,25	2524	487	414	3,18	1
		км		450,00	632,07	130	182	133	2,85	1
30	E0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	0,1253	4349,35	1692,25	545	212	180	3,18	--
		км		450,00	632,07	56	79	133	2,85	--
31	E0127-65-3	**Обозначение не регулируемого перехода**	0,195	37455,85	1692,25	7304	330	281	3,18	1
		км		450,00	632,07	88	123	133	2,85	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5296505	235217			642
			Тенге			102582	62053			226
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5234273				
		Всего заработная плата -	Тенге				164636			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2768				
		Накладные расходы -	Тенге			214074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5775247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата -	Тенге				196747			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62232				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3734				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65966				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5841213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							975
		Сметная заработная плата -	Тенге				196747			
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				70095				
		Итого с временными				5911308				
		Зимние удорожания 1,8*0,9%				95763				
		Выслуга лет 1%				59113				
		Дополнительные отпуска 0,4%				23645				
		Итого в базовых ценах 2001 г. СМР				6089829				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 2017 ГОДА со скидкой		**К=2269775*0,8699573**		15510775				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				310215				
		ИТОГО				15820990,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИДС12%				**1898518,81**				
		ИТОГО				**17719508,89**				

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель **Мухамбеткалиев К.К.**

Технический надзор "КурылысИнжиниринг Актобе"

Директор **Урбисинов Р.У.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М. Н.**