Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 39 от 11.06.2019 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ по строительству объекта:
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
за июль 2019 года

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Электроснабжение	4	6 222 637	666 711,11
2	Наружное электроосвещение	5	5 919 433	634 224,96
3	Воздушная линия ВЛЗ-10/0,4 кВ	6	606 431	64 974,75
4	Водопроводная сеть	7	854 284	91 530,43
5	Канализационная сеть	8	2 074 911	222 311,89
6	Тепловые сети	9	174 201	18 664,39
	ВСЕГО:		15 851 897,00	1 698 417,53

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за июль месяц 2019 г.

Электроснабжение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Силовое электрооборудование				
			1.1 Трансформаторная подстанция.				
1	1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,5	4966	12415
2	2	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2975,5	11902
3	3	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	2,172	26090,64	56669
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,7	2834,83	24663
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7	1478,85	12866
6	6	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3867,75	30942
7	7	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30	596,7	17901
8	8	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	119749	119749

9	9	5108-0102-0103 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3256330	3256330
10	10	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	73108	73108
11	11	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933	779933
12	12	1308-0303-1003	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	16452	16452
13	13	2307-0208-0107	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (прим. Пускатель магнитный)	шт.	1	2407,32	2407
14	14	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт	3	5424	16272
15	15	2307-0503-0117	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3268,08	9804
16	16	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	3568	3568
17	17	2308-0303-1401	Модуль адресный релейный модели РМ-2 (прим. Фотореле для фидера уличного освещения)	шт.	1	6255,36	6255
18	18	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2478	4956
19	19	2307-0504-0107	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2035,8	2036
20	20	2307-0504-0202	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	1	2035,8	2036
21	21	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	8372	8372
22	22	5108-0401-1303 (об)	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6092	18276
		1.2 Шкаф учета.					
23	23	1308-0304-0202	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании	шт	1	6161	6161

24	24	5800-0004-0002 (пл) (об)	Шкаф учета : Счетчик 3-х фазный 3х220/380 5А с модемом PLC СА4У-Э720 PLC TX IP "Дала" термостат, УСПД, колодка соединительная, авт. выключатель ШУЭ-22-1Н-NS-08.	шт	1	448262	448262
		Раздел 2 КЛ-10 кВ.					
25	25	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,1	187,78	1521
26	26	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	22,96	124
27	27	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,4	287,04	1550
28	28	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	27	1,67	45
29	29	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	27	701,41	18938
30	30	2101-0103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	2,7	463,32	1251
31	31	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	27	616,52	16646
32	32	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,108	27597,24	2981
33	33	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	18	462,5	8325
34	34	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	18	619,92	11159
35	35	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	656,22	11812
36	36	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	37	493,81	18271
37	37	2306-0611-1408	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0561	4974247,8	279056

38	38	1308-0201-2404	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	43532,5	87065
39	39	2980-0000-1000 (пл)	Муфта концевая наружной установки на 3 жилы POLT-12D/3XO-H4-L12A	шт	1	74751,12	74751
40	40	2980-0000-2000 (пл)	Муфта концевая внутренней установки на 3 жилы POLT-12D/3XI-H4-L12A	шт	1	62948,88	62949
		Раздел 3 КЛ-0,4 кВ.					
41	41	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,1	188,06	583
42	42	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	22,5	45
43	43	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	288	576
44	44	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11	1,64	18
45	45	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	43	701,4	30160
46	46	2101-0103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	1	463,32	463
47	47	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	17	462,41	7861
48	48	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	17	619,92	10539
49	49	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	656,18	11155
50	50	2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0612	2695802,04	164983
51	51	1308-0201-2604	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	2	24383,5	48767

52	52	2980-0000-3000 (пл)	Муфта для кабеля с броней на 4 жилы 4ПКВ(Н)Тпб 1-(70-120)	шт	2	6519,96	13040

Всего	**5 825 969**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 909
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	14 419
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**26 990**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 879 287**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**6 173 251**
Итого со скидкой 10%	**5 555 926**
НДС (12 %)	666 711
Итого	**6 222 637**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №5 за июль месяц 2019 г.

Наружное электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Опора наружного освещения.					
1	1	1101-0205-0408	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 4 К=10,000;	м3 грунта	2	6785	13570
2	2	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 К=10,000;	м3 грунта	1	2988	2988
3	3	1101-0107-1808	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 4 К=10,000;	м2 спланированной поверхности	10	173,4	1734
4	4	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство К=10,000;	м3	2	27282	54564
5	5	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка К=10,000;	т	0,07	136557,14	9559
6	6	2960-0000-1000 (пл)	Закладной фундамент ЗДФ К=10,000;	шт	10	7004,88	70049
7	7	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=10,000;	т	0,07	118467,36	8292

8	8	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля К=10,000;	опора	10	40781	407810
9	9	2933-0000-1000 (пл)	Опора торшерного типа YARD К=10,000;	шт	10	424902,24	4249022
10	13	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах К=10,000;	м кабеля	35	463,09	16208
11	14	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=10,000;	1000 м	0,035	169648,56	5938
12	15	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене К=10,000;	шт	10	1090,5	10905
13	16	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98 (прим. Коробка с 5-ти клеммами для NTB-1) К=10,000;	шт.	10	284,04	2840
14	17	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами К=10,000;	м	20	636,55	12731
15	18	2301-0501-1404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=10,000;	м	20	227,88	4558
16	19	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах К=10,000;	м кабеля	20	463	9260
17	20	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования К=10,000;	шт.	20	3867,7	77354
18	21	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования К=10,000;	м	10	596,7	5967
		Раздел 2 КЛ-0,4 кВ.					
19	22	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,9	187,71	5237
20	23	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,6	23,06	429
21	24	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,6	287,26	5343
22	25	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	93	1,68	156

23	26	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	147	701,38	103103
24	27	2101-0103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	9,3	463,32	4309
25	28	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	147	616,49	90624
26	29	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5	27597,24	13799
27	30	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	30	462,47	13874
28	31	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	30	619,92	18598
29	32	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	656,13	19684
30	33	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	147	493,8	72589
31	34	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,18054	292097,88	52735
		Раздел 5 Демонтажные работы.					
32	35	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	80	153,94	12315
33	36	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,03888	514,08	21
34	37	4131-0104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,03888	353,16	14

Всего	**5 376 179**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	48 386
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	58 585
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**109 663**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**5 592 813**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**5 872 454**

Итого со скидкой 10%	**5 285 208**
НДС (12 %)	634 225
Итого	**5 919 433**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за июль месяц 2019 г.

Воздушная линия ВЛ3-10/0,4 кВ

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Кр10/0,4.					
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
		Раздел 2 РЛНД					
2	17	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0127	703858,27	8939
3	19	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5711	5711
4	20	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	10467	10467
5	23	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,06425	703828,79	45221
6	31	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (кабель 10 кВ)	т	0,06572	703804,02	46254
7	36	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	8372	8372
8	38	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (Арматура магистральная 0,4 кВ.)	т	0,00898	703563,47	6318

		Раздел 3 П10/0,4					
9	44	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11434	11434
		Раздел 4 ОАр10/0,4-1					
10	56	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
		Раздел 5 РЛНД					
11	71	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0127	703858,27	8939
12	73	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5711	5711
13	74	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	10467	10467
14	77	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,06425	703828,79	45221
15	85	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования (арматура магистральная 0,4кВ)	т	0,01008	703869,05	7095
		Раздел 6 Узел-1 установка оттяжки для усиление промежуточной опоры.					
16	96	1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	опора	1	27295	27295
		Раздел 7 Узел-2 установка линейной арматуры 0,4 кВ на сущ. опоре 10 кВ					
17	100	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,00321	703426,79	2258
		Раздел 8 Узел-3 установка линейной арматуры 0,4 кВ на сущ. опоре 10 кВ					
18	105	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,00825	703878,79	5807
		Раздел 9 П1					
19	110	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	11434	11434
		Раздел 10 УА3					
20	118	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка К=2,000;	опора	2	23270	46540
		Раздел 11 Подвеска провода.					
21	134	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05333	244027,75	13014
22	136	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,391	114465,47	44756

		Раздел 12 Заземление.					
23	141	1133-0105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	60	425,1	25506
24	142	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	2834,89	25514
25	143	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	1478,89	13310
		Раздел 13 Демонтажные работы.					
26	152	1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	м	274	250,54	68649

Всего	**550 776**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 957
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 002
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 235**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**572 970**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**601 619**
Итого со скидкой 10%	**541 457**
НДС (12 %)	64 975
Итого	**606 431**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за июль месяц 2019 г.

Водопроводная сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20	249,55	4991
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	125	395,24	49405
3	3	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	13	434,77	5652
4	4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) т.ч. п.3.178.1: ктрр1=1,25; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	5	10177,4	50887
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	1479	1479
6	6	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	м3 грунта	20	307,55	6151
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	240,8	4816

8	8	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	143	26,27	3757
9	9	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	143	10,8	1544
10	10	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	143	23,15	3310
11	11	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	18	1856,5	33417
		Раздел 2 Водопровод					
		2.1 Трубопровод.					
12	12	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка. Футляр.	км трубопровода	0,0004	1837500	735
13	13	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,4016	5317,92	2135
14	14	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	2527,5	1011
15	15	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0002	1410000	282
16	16	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,2008	3861	775
17	17	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,2	2520	504
18	18	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0514	867256,81	44577
19	19	2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	52,208	1605,96	83844
20	20	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,052	1458673,08	75851
21	21	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,052	118692,31	6172
22	26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (п. 1,3)	т фасонных частей	0,00116	2025000	2349

23	27	2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1301,4	1301
24	28	2302-0101-1303	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соеди-нения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	2	170,64	341
25	29	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4403	8806
26	30	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	2317,5	4635
27	31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	2143,5	4287
28	32	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1685,88	3372
29	33	2302-0301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9397,08	18794
30	34	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	1149	2298
31	35	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	120615,48	2413
32	36	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,5	112	56
33	37	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,5	194	97
34	38	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	12870	12870
35	39	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,6	84606,67	50764
		Раздел 3 Земляные работы					
36	47	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2	250	500
37	48	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	8	395,25	3162
38	49	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	1	434	434
39	50	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2	542,5	1085

40	51	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузо-подъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,000;	т	4	137,16	549
41	52	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2	29,5	59
42	53	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	3,5	548,57	1920
43	54	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	22,5	45
44	55	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	10,5	21
45	56	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	241	482
46	57	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9	26,33	237
47	58	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	9	10,78	97
48	59	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9	287,44	2587
49	60	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1	2206	2206
		Раздел 4 Колодцы ф 1,5 м					
50	61	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,48	77300,68	114405
51	62	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01708	594937,44	10162
52	63	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22960,8	22961
53	64	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24615,36	24615

54	65	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26680,32	26680
55	66	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	22885,2	22885
56	67	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	1	22885,2	22885
57	68	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1597,32	1597
58	69	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2984,04	5968
59	70	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0416	148720,32	6186
60	71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	м3	0,55	19049,09	10477
		Всего					**775 883**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 983
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					8 455
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**15 826**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**807 147**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**847 504**
		Итого со скидкой 10%					**762 754**
		НДС (12 %)					91 530
		Итого					**854 284**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №8 за июль месяц 2019 г.

Канализационная сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе					
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	68	249,53	16968
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118	395,23	46637
3	3	1101-0102-0382	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13	440,23	5723
4	4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузо-подъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,000;	т	26	137,16	3566
5	5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	8142	48852
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	1478,67	4436

7	7	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	м3 грунта	80	307,58	24606
8	8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80	240,79	19263
9	9	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	112	26,28	2943
10	10	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	112	10,8	1210
11	11	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	112	23,16	2594
12	12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13	4352,46	56582
		Раздел 2 Канализация					
		2.1 Трубопровод.					
13	13	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	964661,54	125406
14	14	2301-0503-0105	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	131,3	3061,8	402015
15	15	1122-0701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,13	74107,69	9634
16	16	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,5	84607,6	211519
17	17	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	28113	28113
		Раздел 3 Земляные работы					
18	18	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4	249,25	997
19	19	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19	395,26	7510
20	20	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7	543,14	3802

21	21	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,000;	т	14	137,16	1920
22	22	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7	30,29	212
23	23	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4	м2 спланированной поверхности	18	548,94	9881
24	24	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	23	92
25	25	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4	10,25	41
26	26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4	240,75	963
27	27	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	19	26,32	500
28	28	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	19	10,74	204
29	29	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19	287,21	5457
		Раздел 4 Колодцы ф 1,0 м, 6 шт					
30	30	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,66	51016,08	288751
31	31	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,82	15113,52	42620
32	32	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11629,44	69777
33	33	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13118,76	78713
34	34	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7923,96	39620

35	35	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14111,28	14111
36	36	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	1597,32	9584
37	37	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0459	594937,44	27308
38	38	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	6	22960,8	137765
39	39	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,20688	148720,32	30767
40	40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка)	м3	0,55	19049,09	10477
		Раздел 5 Разборка и восстановления асфальтового покрытия.					
41	41	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,25	5138,35	21838
42	42	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка К=2,200;	т	9,35	514,08	4807
43	43	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,200;	т	9,35	137,16	1282
44	44	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	17	267,06	4540
45	45	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,55	2098,44	5351
46	46	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17	1306,82	22216
47	47	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	17	542,41	9221
48	48	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	17	1417,18	24092
		Всего					**1 884 486**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					16 960

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 536
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 440**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 960 422**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**2 058 443**
Итого со скидкой 10%	**1 852 599**
НДС (12 %)	222 312
Итого	**2 074 911**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети теплоснабжения. +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 за июль месяц 2019 г.

Тепловые сети

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы на трубопроводе					
1	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	23,06	1153
2	8	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	10,2	510
3	9	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	136	26,28	3574
4	10	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	136	10,8	1469
5	11	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	136	23,16	3150
		Раздел 4 Трубопроводы.					
6	38	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	861	1722
7	39	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2990,5	5981

8	40	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	7183	7183
9	42	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3975	3975
10	44	1124-0207-0101	Компенсаторы двухлинзовые диаметром 100 мм. Установка (прим.)	компенсатор	1	31244	31244
		Раздел 5 Герметезированный ввод трубопроводов					
		5.1 Ввод ф76 мм					
11	45	1124-0201-0103	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	35767	35767
12	49	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	5980	11960
		Раздел 7 Земляные работы					
13	63	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	23,08	923
14	64	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	40	10,2	408
15	65	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40	240,78	9631
16	66	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	122	26,27	3205
17	67	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	122	10,81	1319
18	68	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	122	287,21	35040

Всего	**158 214**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 724
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 227**

Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**164 589**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**172 818**
Итого со скидкой 10%	**155 537**
НДС (12 %)	18 664
Итого	**174 201**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.