Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 39 от 11.06.2019 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ по строительству объекта:
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
за ноябрь 2019 года

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Наружное освещение	10	1 063 110	113 904,64
2	Водопроводная сеть	11	314 007	33 643,61
3	Сети газоснабжения	12	847 677	90 822,54
4	Вертикальная планировка	13	279 417	29 937,54
5	Покрытия	14	7 947 617	851 530,39
	ВСЕГО:		10 451 828,00	1 119 838,72

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения.
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 за ноябрь

Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Опора наружного освещения.					
1	10	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка К=10,000;	светильник	10	7778,3	77783
2	11	2933-0000-2000 (пл)	Светильник наружного освещения NTV 12 S70 К=10,000;	шт	10	87414,12	874141
3	12	2933-0000-3000 (пл)	Натриевая лампа мощностью 70 Вт ДНаТ-70 К=10,000;	шт	10	1361,88	13619

Всего	**965 543**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 690
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	10 522

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 695**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 004 450**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 054 673**
Итого со скидкой 10%	**949 205**
НДС (12 %)	113 905
Итого	**1 063 110**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №11 за ноябрь

Водопроводная сеть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Водопровод					
		2.1 Трубопровод.					
1	22	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3975	3975
2	23	2304-0501-0128	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2576,88	2577
3	24	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2284	2284
4	25	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	38068,92	38069
		2.2 Водомерный узел.					
5	40	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36151	36151
6	41	2916-0901-1000 (пл)	Счетчик расхода холодной воды ф40 М-Т 50 QN 10	шт	1	51166,08	51166
7	42	2916-0901-2000 (пл)	Радиомодуль для счетчиков типа М-Т 50 QN 10	шт	1	19699,2	19699

8	43	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	386,64	387
9	44	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2943	8829
10	45	2304-0102-0103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	38068,92	114207
11	46	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	7845	7845

Всего	**285 189**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 567
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 108
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 817**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**296 681**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**311 515**
Итого со скидкой 10%	**280 364**
НДС (12 %)	33 644
Итого	**314 007**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения.
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №12 за ноябрь месяц 2019 г.

Сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы.					
1	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 К=5,000;	м3 грунта	3,075	4462,44	13722
2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=5,000;	м3 грунта	0,75	1478,67	1109
3	3	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 К=5,000;	м2 спланированной поверхности	23,25	123,91	2881
		Раздел 2 Стойки.					
4	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=5,000;	м3	0,2025	17950,62	3635
5	5	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство К=5,000;	м3	0,525	29310,48	15388
6	6	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка К=5,000;	т	0,0711	649324,89	46167
7	7	2106-0510-1004	Опоры неподвижные из труб ф 76х3,5 К=5,000;	т	0,0711	459008,64	32635
8	8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10	198,6	1986

Раздел 3 Трубопровод.

9	9	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,162	1813413,58	293773
10	10	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,037	3050567,57	112871
11	11	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0204	1654607,84	33754
12	12	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	33	434,16	14327
13	13	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1531,44	1531
14	14	2302-0101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1732,32	1732
15	15	2302-0101-1023	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	619,92	620
16	16	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	344,52	689
17	17	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1312	1312
18	18	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	1048,25	4193
19	19	1125-0127-0201	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления трубопровода диаметром 350 мм	км трубопровода	0,199	452884,42	90124
20	20	1113-0301-0402	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один раз	м2	42	248,43	10434

21	21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42	198,57	8340
22	22	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2943	5886
23	23	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	31750,92	63502
24	24	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1066,75	4267
25	25	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1250,64	5003

Всего	**769 881**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	6 929
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	8 390
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 704**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**800 904**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**840 949**
Итого со скидкой 10%	**756 854**
НДС (12 %)	90 823
Итого	**847 677**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №13 за ноябрь

Вертикальная планировка

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Вывоз грунта.					
1	1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	498,9	47,03	23464
2	2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	498,9	135,94	67818
		Раздел 2 Завоз грунта.					
3	3	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАТ)	м3 грунта	498,9	47,03	23464

4	4	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	498,9	135,94	67818
5	5	1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	498,9	65,67	32764
6	6	1101-0107-1315	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	498,9	45,71	22806
7	7	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	75,2	33,38	2510
8	8	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75,2	28,88	2172
9	9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ВОЗВРАТ)	м3 грунта	75,2	33,38	2510
10	10	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	75,2	28,88	2172
11	11	1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,2	44,56	3351
12	12	1101-0107-1313	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	75,2	38,9	2925

Всего	**253 774**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 284
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	2 765
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 176**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**263 999**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**277 199**

Итого со скидкой 10%	**249 479**
НДС (12 %)	29 937
Итого	**279 417**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №14 за ноябрь

Покрытия

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Тип-I. Асфальтобетон.					
1	1	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (3 следа) К=0,250;	м3 уплотненного грунта	179,75	95,49	17164
2	2	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=0,250; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	179,75	17,44	3134
3	3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	107,85	3523,59	380019
4	4	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	719	1306,9	939658
5	5	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 покрытия	719	813,7	585052
6	6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	719	1447,05	1040427

7	7	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	719	304,09	218641
		Раздел 2 Тип-II Асфальтобетон.					
8	8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (3 следа) К=0,250;	м3 уплотненного грунта	126,625	95,49	12092
9	9	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	506,5	17,43	8830
10	10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	60,78	3523,59	214164
11	11	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	506,5	1347,61	682563
12	12	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	506,5	424,79	215157
		Раздел 3 Бортовой камень.					
13	13	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	576	2553,36	1470735
14	14	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,76	50735,16	901057
		Раздел 4 Тип-III. Гравийно-песчанной смеси.					
15	15	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (3 следа) К=0,250;	м3 уплотненного грунта	6,5	95,54	621
16	16	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см К=0,250; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 уплотненного грунта	6,5	17,38	113
17	17	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	26	449	11674

Раздел 5 Тип-IVI Синтетическое тартановое покрытие.

18	18	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	5	3524,2	17621
19	19	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	26,1	19138,12	499505

Всего	**7 218 227**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	64 964
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	78 658
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**147 237**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**7 509 086**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**7 884 540**
Итого со скидкой 10%	**7 096 086**
НДС (12 %)	851 530
Итого	**7 947 617**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.