Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 39 от 11.06.2019 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ по строительству объекта:
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
за декабрь 2019 года

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Покрытия	15	1 223 769,58	131 118,17
2	Озеленение	16	1 949 064	208 828,29
3	МАФ	17	4 925 802	527 764,50
	ВСЕГО:		8 098 635,58	867 710,96

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №15 за декабрь

Покрытия

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 5 Тип-IVI Синтетическое тартановое покрытие.				
1	20	1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание (прим. 22 мм) ктрр1=1,83; ктрм1=1,83; kэкс1=1,83; kмат1=1,83;	м2 покрытия	100	8748,1	874810
2	21	2113-0816-9901	Крошка резиновая	кг	2640	89,64	236650

Всего	**1 111 460**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 003
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	12 112
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 672**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 156 245**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 214 057**
Итого со скидкой 10%	**1 092 651**

НДС (12 %)	131 118
Итого	**1 223 769,58**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №16 за декабрь

Озеленение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Озеленение					
1	1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизиро-ванным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	575,5	637,38	366812
2	2	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	495	352,66	174565
3	3	1147-0102-0311	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Под-готовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	7	2104,29	14730
4	4	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	7	4373,57	30615
5	5	2501-0103-0401	Ель Шренка (Тянь-Шаньская), с комом, высотой до 1,5 м	шт.	7	16074,72	112523
6	6	1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	100	790,91	79091
7	7	1147-0108-0103	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стан-дартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 %	м траншеи	100	722,74	72274
8	8	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	100	1030,99	103099

9	9	2501-0203-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт.	200	4082,4	816480

Всего	**1 770 189**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 932
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	19 290
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 108**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 841 519**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 933 595**
Итого со скидкой 10%	**1 740 235**
НДС (12 %)	208 828
Итого	**1 949 064**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 13-1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : РП «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство территории для 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Ескельдинского района»
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство. +
(наименование)

Доп.соглашение №1 от 20.06.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 17 за декабрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 МАФы по УСН РК					
1	1	8601-0302-0401	Скамья детская "Крокодил"	шт.	1	62199	62199
2	2	8601-0302-0402	Скамья детская "Самолет"	шт.	1	74909	74909
3	3	8601-0302-0403	Скамья детская "Барашек"	шт.	1	38288	38288
4	4	8601-0302-0404	Скамья детская "Пожарная машина"	шт.	1	76415	76415
5	5	8601-0402-0201	Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	1	69702	69702
6	6	8601-0109-0301	Песочница деревянная	комплект	1	70212	70212
7	7	8601-0101-0101	Карусель, тип 1	комплект	1	48848	48848
8	8	8601-0113-0101	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	565577	565577
9	9	8601-0702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	50622	50622
10	10	8601-0104-0202	Качели двойные, металлические	комплект	1	217496	217496
11	11	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	142523	142523
12	12	8601-0202-0104	Турник разновысокий	комплект	1	117010	117010

13	13	8601-0104-0109	Качалка "Балансир"	комплект	1	101285	101285
14	14	8601-0103-0303	Лазалка разборная "Спираль"	комплект	1	116207	116207
15	15	8601-0301-0104	Столик (1,260 х 1,180 х 0,545)	шт.	2	94748,5	189497
16	16	8601-0302-0307	Скамья без спинки	шт.	6	48160,83	288965
17	17	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	10	17228,2	172282
18	18	8601-0307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	198031	198031
19	19	2106-0106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	3	86376,24	259129
20	20	8601-0602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	56	20276,36	1135476
		Раздел 2 Стойка для ковра.					
21	21	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,072	6555,56	472
22	22	1101-0107-1807	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	0,72	147,22	106
23	23	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,072	29138,89	2098
24	24	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,06477	132901,03	8608
25	25	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06477	536683,32	34761
26	26	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,87833	1501,33	2820
		Раздел 3 Стойка для сушки белья.					
27	27	1101-0205-0403	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,45	6551,11	2948
28	28	1101-0107-1807	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3	м2 спланированной поверхности	4,5	146,89	661
29	29	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,45	29120	13104
30	30	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,05317	132894,49	7066
31	31	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,05317	536683,32	28536

32	32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (Проволока для сушки белья)	т	0,0037	232752,96	861
33	33	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,54193	1500,07	2313
		Раздел 4 Трубчатый ж/б. переход через арык ф500м.L=11м.					
34	34	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5	249,4	1247
35	35	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2,5	395,2	988
36	36	1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7	543,14	3802
37	37	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=2,000;	т	14	137,16	1920
38	38	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,5	8144	4072
39	39	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	8	26,38	211
40	40	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	8	10,75	86
41	41	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство К=10,000;	м3 подушки	0,9	5562,22	5006
42	42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=10,000;	м3	2,4	19047,5	45714
43	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (подбивка труб)	м3	0,6	17940	10764
44	44	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство К=4,000;	м3 сборных конструкций	1,248	20757,21	25905
45	45	2301-1202-1002	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 500 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011 К=4,000;	м	10,64	24620,76	261965

46	46	1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	17	766,53	13031

Всего	**4 473 738**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	40 264
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	48 751
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**91 255**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**4 654 008**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**4 886 708**
Итого со скидкой 10%	**4 398 038**
НДС (12 %)	527 765
Итого	**4 925 802**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "Геодезия Сервис"

Авторский надзор _____ Сванов Т.С.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.