Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РП"Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустроиства територии для 60-ти квартирного жилого дома в с.Капабулак Ескельдинского."
(наименование, адрес)

Объект: Временные наружные тепловые сети
(наименование)

Доп.соглашение №3 от 26.12.2019 г. к договору № 39 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №18
за декабрь
на Наружные сети

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Земляные работы по теплосети									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	48	205,98	194,88	9887	9354	–	2083	12928
						11,1	49,17	533	2360	–	958	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1,6	1713,75	–	2742	–	–	1974	5093
						1713,75	–	2742	–	–	377	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	1,6	894,38	–	1431	–	–	1030	2658
						894,38	–	1431	–	–	197	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	48	35,44	35,44	1701	1701	–	459	2333
						–	13,27	–	637	–	173	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	48	163,63	76,48	7854	3671	–	4261	13084
						87,15	36,15	4183	1735	–	969	
			Раздел 2 Тепловые сети									
6	6	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,45977	3869314,22	376690,52	1788190	173191	1340009	326379	2283735
						598103,4	118942,08	274990	54686	–	169166	

7	7	1124-0101-0404	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1030000	387333,33	3090	1162	45	2226	5741
						627666,67	121666,67	1883	365	–	425	
8	8	2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2889		5778		5778	–	6240
						–		–		–	462	
9	9	2304-0601-1205	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	56283		337698		337698	–	364714
						–		–		–	27016	
10	10	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,15	448980		67347		67347	–	72735
						–		–		–	5388	
11	11	2106-0510-1004	Опоры неподвижные	т	0,05	448980		22449		22449	–	24245
						–		–		–	1796	
12	12	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР = 69 %	м2	130,96	341,43	2,91	44714	381	41995	1663	50087
						17,85	0,55	2338	72	–	3710	
13	13	1126-0101-0801	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР = 76 %	м3 изоляции	6,55	158563,05	2285,34	1038588	14969	157337	663995	1838790
						132256,79	1129,16	866282	7396	–	136207	
14	14	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	466	88,94	1,24	41447	580	174	39679	87832
						87,32	–	40693	–	–	6506	
		2.2 Фундаменты										
15	15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=78,000;	м3	23,4	16010,94	1111,54	374656	26010	318162	33057	440330
						1302,74	249,66	30484	5842	–	32617	
16	16	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % К=78,000;	т конструкций	1,4001	545027,5	12689,81	763093	17767	735093	10561	835546
						7308,76	3623,31	10233	5073	–	61892	
17	17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=78,000;	м2	40,7004	81,2	1,67	3305	68	2139	766	4397
						26,98	0,29	1098	12	–	326	
		Раздел 3 Канал Ж/Б										
		3.1 Канал										
18	18	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	18,64	3878,22	1028,7	72290	19175	37747	21588	101388
						824,46	420,87	15368	7845	–	7510	
19	19	1107-0201-0208	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями НР = 118 % К=2,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	14473,53	5157,35	9842	3507	572	8256	19546
						8475	1814,71	5763	1234	–	1448	
20	20	1107-0202-0108	Плиты покрытия. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	7915	1391	15830	2782	8224	6731	24366
						2412	440	4824	880	–	1805	

21	21	2104-0302-0225	Плиты перекрытии каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	0,7	68516		47961		47961	–	51798
						–		–		–	3837	
22	22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обма-зочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхно-сти бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,04	879,91	21,37	12354	300	8018	3790	17436
						287,46	2,78	4036	39	–	1292	

Итого	6 265 022,84
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 266 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	274 618
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 130 748
- накладные расходы, тенге	1 128 698
в т.ч. зарплата, тенге	101 583
- сметная прибыль (8 %), тенге	464 077
Всего	6 265 022,84
Временные здания и сооружения (1,3 %)	81 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	68 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	128 300
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	6 543 310
НДС (12 %)	785 197
Итого	7 328 507,42

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Генподряд
ТОО "УКС"
Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Авторский надзор
ТОО "АйEL-Жоба"
Авторский надзор _____ Нурбаев Т.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"
Директор _____ Конебаев Б.К.