Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№77 от 29 сентября 2016 года*
Сумма договора	*1 194 379 390 тенге 40 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*99 998 753,00*	*99 998 753,00*			
2. в т.ч. за октябрь месяц	*99 998 753,00*	*99 998 753,00*			
3. НДС 12% в том числе		*10 714 152,11*			
4. Итого за Апрель месяц		*99 998 753,00*			
7. Удержание 5% от суммы договора за 2016 г					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***99 998 753,00***			

Сумма прописью к оплате: ***Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят три тенге***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Руководитель отдела

Мулдашев М.Т.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор:

Михно В.П.

Акт выполненных работ № 1 от 27 октября 2016 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска"**

Основание: **Договор №77 от 29 сентября 2016 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»	1	Тенге	99 998 753,00	99 998 753,00

Итого: 99 998 753,00

В том числе НДС 10 714 152,11

Всего оказано услуг 1, на сумму 99 998 753,00 KZT

Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот пятьдесят три тенге

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

РНН: 271800003089
Адрес: г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Расчетный счет: KZ588560000000498402 АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск
БИК: KCJBKZKX

М П Директор
(должность)

Михно В П
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

РНН: 270100230861
Адрес: г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1
тел.503459,505385

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

М П Руководитель отдела
(должность)

Ду Дашев М.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО».
наименование, адрес

Объект: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО».

А К Т №1

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за октябрь 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Геодезические работы								
1	Прайс	Геодезические работы	1	3689,05	--	3689	--	--	--	--
		услуга		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3689	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3689				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3910				
		РАЗДЕЛ 2.Рекультивация								
2	E0101-24-2	Срезка растительного грунта	1165,04213	9,24	9,24	10771	10771	3392	--	--
		м3		--	3,00	--	3497	97	0,01	13
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,91*		*3392*				
		Сметная стоимость				*14163*				
3	E0101-24-10 К=10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (перемещение в резерв)	1165,04213	79,10	79,10	92159	92159	29023	--	--
		м3		--	25,68	--	29921	97	0,10	115
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*24,91*		*29023*				
		Сметная стоимость				*121182*				
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1165,04213	3,80	3,24	4429	3779	1808	--	4
		м3		0,48	1,12	559	1305	97	--	4
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*1,55*		*1808*				
		Сметная стоимость				*6237*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			107359	106709			4
			Тенге			559	34723			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107359				
		Всего заработная плата -	Тенге				35282			
		Местные материалы -	Тенге			90				
		Накладные расходы -	Тенге			34224				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				40416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата -	Тенге				40416			
		РАЗДЕЛ 3.Вертикальная планировка								
5	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2912,60116	1,41	1,41	4109	4109	849	--	--
		м2		--	0,30	--	875	97	--	3
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*0,29*		*849*				
		Сметная стоимость				*4958*				
6	E0101-24-2	Насыпь грунта на участке	5525,16405	9,24	9,24	51079	51079	16086	--	--
		м3		--	3,00	--	16584	97	0,01	64
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,91*		*16086*				
		Сметная стоимость				*67165*				
7	E0101-24-10 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5525,16405	39,55	39,55	218531	218531	68821	--	--
		м3		--	12,84	--	70950	97	0,05	272
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*12,46*		*68821*				
		Сметная стоимость				*287352*				
8	E0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	617,5029	14,12	3,88	8719	2395	6599	0,07	45
		м2		10,24	0,78	6323	480	97	--	2
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*10,69*		*6599*				
		Сметная стоимость				*15318*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см								
		м3	5525,16405	18,22	18,22	100669	100669	33931	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	6,33	--	34981	97	0,02	114
		Сметная стоимость		6,14		33931				
10	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см				134600				
		м3	5525,16405	5,33	5,33	29428	29428	10004	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	1,87	--	10313	97	0,01	34
		Сметная стоимость		1,81		10004				
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей				39432				
		м3	5525,16405	14,12	12,00	78001	66288	23394	0,01	67
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		1,62	2,75	8951	15167	97	0,01	67
		Сметная стоимость		4,23		23394				
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3				101395				
		м3	2636,00351	39,76	37,82	104818	99684	32902	0,01	34
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		1,87	11,00	4929	28991	97	0,04	99
		Сметная стоимость		12,48		32902				
13	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1				137720				
		т	4613,00614	108,20	108,20	499127	499127	99825	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 100%		--	21,64	--	99825	100	0,45	2096
		Сметная стоимость		21,64		99825				
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов				598952				
		м3	2636,00351	3,80	3,24	10021	8551	4091	--	9
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		0,48	1,12	1265	2952	97	--	10
		Сметная стоимость		1,55		4091				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14112				
			Тенге			1104502	1079861			155
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21469	281117			2761
		Всего заработная плата -	Тенге			1104502				
		Местные материалы -	Тенге				302586			
		Накладные расходы -	Тенге			3172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			296503				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							148
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				44475			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1485065				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3064
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				347061			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1485065				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3064
							347061			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК СЕКЦИЯ 1								
		Земляные работы								
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	3056,69425	27,84	26,18	85083	80009	26270	0,01	35
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		1,66	7,20	5074	22008	97	0,03	76
		Сметная стоимость		8,59		26270				
16	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом				111353				
		м3	54,44721	262,72	--	14304	--	16164	1,85	101
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		262,72	--	14304	--	113	--	--
		Сметная стоимость		296,87		16164				
17	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта в резерв				30468				
		м3	3111,14146	9,24	9,24	28762	28762	9058	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	3,00	--	9338	97	0,01	36
		Сметная стоимость		2,91		9058				
18	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м				37820				
		м3	3111,14146	15,82	15,82	49221	49221	15501	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	5,14	--	15980	97	0,02	61
		Сметная стоимость		4,98		15501				
19	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта в резерв				64722				
		м3	1985,28548	9,24	9,24	18354	18354	5780	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	3,00	--	5959	97	0,01	23
		Сметная стоимость		2,91		5780				
20	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м				24134				
		м3	1985,28548	15,82	15,82	31409	31409	9891	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	5,14	--	10197	97	0,02	39
		Сметная стоимость		4,98		9891				
21	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2				41300				
			840,84021	76,33	52,60	64184	44232	20415	0,05	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,11	17,92	5978	15068	97	0,07	55
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*24,28*		*20415*				
		Сметная стоимость				*84599*				
22	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	1239,13259	89,00	88,73	110286	109952	29881	--	2
		м3		0,25	24,61	310	30495	97	0,08	105
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*24,11*		*29881*				
		Сметная стоимость				*140167*				
23	Е0101-131-6 К=60	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1239,13259	31,96	31,96	39599	39599	13461	--	--
		м3		--	11,20	--	13878	97	0,04	45
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*10,86*		*13461*				
		Сметная стоимость				*53060*				
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	596,92498	6,48	6,48	3868	3868	1218	--	--
		м3		--	2,10	--	1256	97	0,01	5
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,04*		*1218*				
		Сметная стоимость				*5086*				
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	149,22791	134,10	--	20011	--	22613	0,97	145
		м3		134,10	--	20011	--	113	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*151,53*		*22613*				
		Сметная стоимость				*42624*				
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (пазухи котлована)	596,92498	21,55	4,52	12861	2696	9861	0,11	64
		м3		17,03	--	10166	--	97	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*16,52*		*9861*				
		Сметная стоимость				*22722*				
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	596,92498	14,12	12,00	8427	7162	2527	0,01	7
		м3		1,62	2,75	967	1639	97	0,01	7
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,23*		*2527*				
		Сметная стоимость				*10954*				
		Фундаменты и стены техподполья								
28	Е0108-3-1	Устройство песчаного (ПГС) основания под фундаменты	56,9618	1109,50	97,07	63199	5529	9981	0,78	44
		м3		112,50	36,00	6408	2051	118	0,18	10
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*175,23*		*9981*				
		Сметная стоимость				*73180*				
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)т.100мм	56,9618	6976,27	66,01	397381	3760	13199	1,35	77
		м3		195,75	24,93	11150	1420	105	0,12	7
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*231,71*		*13199*				
		Сметная стоимость				*410580*				
30	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, ставками и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм (В15)	413,54	9188,45	367,51	3799792	151980	215623	2,37	980
		м3		357,75	138,83	147944	57412	105	0,68	280
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*521,41*		*215623*				
		Сметная стоимость				*4015415*				
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,4738405	65900,00	--	822026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,9457121	61200,00	--	180278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,1267226	58700,00	--	183539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6177487	56200,00	--	34717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	2,1545167	55500,00	--	119576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	477,844136	127,00	--	60686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	26,013	355,26	172,69	9241	4492	4971	0,48	12
		шт		76,28	60,21	1984	1566	140	0,24	6
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		*191,09*		*4971*				
		Сметная стоимость				*14212*				
38	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	85,376	507,99	243,37	43370	20778	22944	0,67	57
		шт		106,88	85,08	9125	7264	140	0,34	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		*268,74*		*22944*				
		Сметная стоимость				*66314*				
39	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	30,015	1106,65	598,40	33216	17961	17216	1,18	35
		шт		195,53	214,16	5869	6428	140	0,91	27
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		*573,57*		*17216*				
		Сметная стоимость				*50432*				
40	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	16,087373	11000,00	--	176961	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	12,294811	8497,00	--	104469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	20,385521	10200,00	--	207932	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	2,668	105,66	66,43	282	177	178	0,15	--
		шт		23,85	23,85	64	64	140	0,11	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		*66,78*		*178*				
		Сметная стоимость				*460*				
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,1462064	25800,00	--	3772	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-16-3	Устройство монолитных заделок	26,3465	12714,07	210,67	334971	5550	46208	10,00	263
		м3		1590,75	79,58	41911	2097	105	0,39	10
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1753,85*		*46208*				
		Сметная стоимость				*381179*				
46	С143001-54	Надбавки к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	75,2604114	127,00	--	9558	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	265,466	245,44	3,82	65156	1014	12151	0,21	56
		м2		37,35	1,44	9915	382	118	0,01	2
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*45,77*		*12151*				
		Сметная стоимость				*77307*				
48	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	81,374	231,50	4,19	18838	341	5726	0,38	31
		м2		58,05	1,58	4724	129	118	0,01	1
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*70,36*		*5726*				
		Сметная стоимость				*24564*				
		Каркас здания								
		Колонны								
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,7814572	65000,00	--	50795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,7967305	60500,00	--	290202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,214773	58700,00	--	247407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	10,835415	56200,00	--	608950	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	17,344001	55500,00	--	962592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели								
54	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	5,56278	60500,00	--	336548	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,478739	68800,00	--	101737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	18,1520715	62100,00	--	1127244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	15,9169545	59900,00	--	953426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	1,272636	63800,00	--	81194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,272636	40200,00	--	51160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11966585	626845			1955
			Тенге			295904	204629			826
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11966585				
	Материалы -		Тенге			214306				
	Всего заработная плата -		Тенге				500534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6151391				
	Местные материалы -		Тенге			4678139				
		Накладные расходы -	Тенге			530837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79626			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13247268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3047
		Сметная заработная плата -	Тенге				580159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13247268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3047
		Сметная заработная плата -	Тенге				580159			
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК СЕКЦИЯ 2								
		Земляные работы								
60	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1580,24	27,84	26,18	43986	41363	13581	0,01	18
		м3		1,66	7,20	2623	11378	97	0,03	40
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*8,59*		*13581*				
		Сметная стоимость				*57567*				
61	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	28,15	262,72	--	7395	--	8357	1,85	52
		м3		262,72	--	7395	--	113	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*296,87*		*8357*				
		Сметная стоимость				*15752*				
62	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта в резерв	1608,39	9,24	9,24	14869	14869	4683	--	--
		м3		--	3,00	--	4828	97	0,01	18
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,91*		*4683*				
		Сметная стоимость				*19552*				
63	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1608,39	15,82	15,82	25446	25446	8014	--	--
		м3		--	5,14	--	8261	97	0,02	32
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,98*		*8014*				
		Сметная стоимость				*33460*				
64	Е0101-24-2	Перемещение разработанного грунта в резерв	1003,41	9,24	9,24	9276	9276	2921	--	--
		м3		--	3,00	--	3012	97	0,01	12
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,91*		*2921*				
		Сметная стоимость				*12197*				
65	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1003,41	15,82	15,82	15875	15875	4999	--	--
		м3		--	5,14	--	5154	97	0,02	20
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,98*		*4999*				
		Сметная стоимость				*20874*				
66	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	434,7	76,33	52,60	33182	22867	10554	0,05	22
		м2		7,11	17,92	3091	7790	97	0,07	28
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*24,28*		*10554*				
		Сметная стоимость				*43736*				
67	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	640,61	89,00	88,73	57016	56843	15448	--	1
		м3		0,25	24,61	160	15765	97	0,08	54
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*24,11*		*15448*				
		Сметная стоимость				*72464*				
68	Е0101-131-6 К=60	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	640,61	31,96	31,96	20472	20472	6959	--	--
		м3		--	11,20	--	7175	97	0,04	23
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*10,86*		*6959*				
		Сметная стоимость				*27431*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	290,24	6,48	6,48	1881	1881	592	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		--	2,10	--	611	97	0,01	2
		Сметная стоимость		*2,04*		*592*				
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы				*2473*				
		м3	72,56	134,10	--	9730	--	10995	0,97	71
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		134,10	--	9730	--	113	--	--
		Сметная стоимость		*151,53*		*10995*				
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (пазухи котлована)				*20725*				
		м3	290,24	21,55	4,52	6254	1311	4795	0,11	31
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		17,03	--	4943	--	97	--	--
		Сметная стоимость		*16,52*		*4795*				
72	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта				*11049*				
		м3	290,24	14,12	12,00	4097	3482	1229	0,01	4
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		1,62	2,75	470	797	97	0,01	4
		Сметная стоимость		*4,23*		*1229*				
		Фундаменты и стены техподполья				*5326*				
73	Е0108-3-1	Устройство песчаного (ПГС) основания под фундаменты								
		м3	30,5	1109,50	97,07	33840	2961	5345	0,78	24
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		112,50	36,00	3431	1098	118	0,18	5
		Сметная стоимость		*175,23*		*5345*				
74	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В3,5)т.100мм				*39185*				
		м3	30,5	6976,27	66,01	212776	2013	7067	1,35	41
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		195,75	24,93	5970	760	105	0,12	4
		Сметная стоимость		*231,71*		*7067*				
75	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм (В15)				*219843*				
		м3	218	9188,45	367,51	2003082	80117	113667	2,37	517
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		357,75	138,83	77990	30265	105	0,68	148
		Сметная стоимость		*521,41*		*113667*				
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм				*2116749*				
		т	6,8301	65900,00	--	450104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	1,601	61200,00	--	97981	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	1,7003	58700,00	--	99808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
		т	0,3814	56200,00	--	21435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм								
		т	1,1492	55500,00	--	63781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	252,38	127,00	--	32052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт	53	355,26	172,69	18829	9152	10128	0,48	25
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		76,28	60,21	4043	3191	140	0,24	13
		Сметная стоимость		*191,09*		*10128*				
83	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т				*28957*				
		шт	30	507,99	243,37	15240	7301	8062	0,67	20
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		106,88	85,08	3206	2552	140	0,34	10
		Сметная стоимость		*268,74*		*8062*				
84	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т				*23302*				
		шт	13	1106,65	598,40	14386	7779	7456	1,18	15
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		195,53	214,16	2542	2784	140	0,91	12
		Сметная стоимость		*573,57*		*7456*				
85	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/				*21842*				
		м3	12,067	11000,00	--	132737	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	9,875	8497,00	--	83908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	8,829	10200,00	--	90056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-16-3	Устройство монолитных заделок	14,2	12714,07	210,67	180540	2992	24905	10,00	142
		м3		1590,75	79,58	22589	1130	105	0,39	6
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1753,85*		*24905*				
		Сметная стоимость				*205445*				
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,255	127,00	--	5747	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	53,055	245,44	3,82	13022	203	2428	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1982	76	118	0,01	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*45,77*		*2428*				
		Сметная стоимость				*15450*				
91	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	175,5	231,50	4,19	40628	735	12349	0,38	67
		м2		58,05	1,58	10188	277	118	0,01	1
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*70,36*		*12349*				
		Сметная стоимость				*52977*				
		Каркас здания								
		Колонны								
92	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,44	65000,00	--	28600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,6968	60500,00	--	163156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,3696	58700,00	--	139096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	6,463	56200,00	--	363221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	9,152	55500,00	--	507936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ригели								
97	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,5264	60500,00	--	213347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	12,27	62100,00	--	761967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6036753	326938			1062
			Тенге			160353	106904			432
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6036753				
	Материалы -		Тенге			97576				
	Всего заработная плата -		Тенге				267257			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2910430				
	Местные материалы -		Тенге			2541455				
		Накладные расходы -	Тенге			284534				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6700565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1636
		Сметная заработная плата -	Тенге				309937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6700565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1636
		Сметная заработная плата -	Тенге				309937			

РАЗДЕЛ 6.БЛОК СЕКЦИЯ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
99	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	3160,49	27,84	26,18	87972	82726	27162	0,01	36
		м3		1,66	7,20	5246	22756	97	0,03	79
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*8,59*		*27162*				
		Сметная стоимость				*115134*				
100	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом**	56,29	262,72	--	14788	--	16711	1,85	104
		м3		262,72	--	14788	--	113	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*296,87*		*16711*				
		Сметная стоимость				*31499*				
101	E0101-24-2	**Перемещение разработанного грунта в резерв**	3216,78	9,24	9,24	29739	29739	9366	--	--
		м3		--	3,00	--	9655	97	0,01	37
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,91*		*9366*				
		Сметная стоимость				*39105*				
102	E0101-24-10 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3216,78	15,82	15,82	50892	50892	16027	--	--
		м3		--	5,14	--	16523	97	0,02	63
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,98*		*16027*				
		Сметная стоимость				*66919*				
103	E0101-24-2	**Перемещение разработанного грунта в резерв**	2075,33	9,24	9,24	19186	19186	6042	--	--
		м3		--	3,00	--	6229	97	0,01	24
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,91*		*6042*				
		Сметная стоимость				*25228*				
104	E0101-24-10 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	2075,33	15,82	15,82	32833	32833	10340	--	--
		м3		--	5,14	--	10660	97	0,02	41
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,98*		*10340*				
		Сметная стоимость				*43173*				
105	E0101-138-1	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2**	869,4	76,33	52,60	66364	45734	21108	0,05	45
		м2		7,11	17,92	6181	15580	97	0,07	57
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*24,28*		*21108*				
		Сметная стоимость				*87472*				
106	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	1281,22	89,00	88,73	114032	113686	30896	--	2
		м3		0,25	24,61	320	31531	97	0,08	109
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*24,11*		*30896*				
		Сметная стоимость				*144928*				
107	E0101-131-6 К=60	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**	1281,62	31,96	31,96	40957	40957	13923	--	--
		м3		--	11,20	--	14354	97	0,04	47
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*10,86*		*13923*				
		Сметная стоимость				*54880*				
108	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	635,29	6,48	6,48	4116	4116	1296	--	--
		м3		--	2,10	--	1336	97	0,01	5
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,04*		*1296*				
		Сметная стоимость				*5412*				
109	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	158,82	134,10	--	21298	--	24066	0,97	154
		м3		134,10	--	21298	--	113	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*151,53*		*24066*				
		Сметная стоимость				*45364*				
110	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (пазухи котлована)**	635,29	21,55	4,52	13688	2869	10494	0,11	69
		м3		17,03	--	10819	--	97	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*16,52*		*10494*				
		Сметная стоимость				*24182*				
111	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	635,29	14,12	12,00	8969	7622	2690	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1029	1744	97	0,01	8
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,23*		*2690*				
		Сметная стоимость				*11659*				
		Фундаменты и стены техподполья								
112	E0108-3-1	**Устройство песчаного (ПГС) основания под фундаменты**	57,8	1109,50	97,07	64129	5611	10128	0,78	45
		м3		112,50	36,00	6503	2081	118	0,18	10
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*175,23*		*10128*				
		Сметная стоимость				*74257*				
113	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки (В3,5)т.100мм**	57,8	6976,27	66,01	403228	3815	13393	1,35	78
		м3		195,75	24,93	11314	1441	105	0,12	7
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*231,71*		*13393*				
		Сметная стоимость				*416621*				
114	E0106-1-17	**Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм (В15)**	420	9188,45	367,51	3859149	154354	218992	2,37	995
		м3		357,75	138,83	150255	58309	105	0,68	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*521,41*		*218992*				
		Сметная стоимость				*4078141*				
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	12,578	65900,00	--	828890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,945	61200,00	--	180234	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	3,212	58700,00	--	188544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,654	56200,00	--	36755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм т	2,19	55500,00	--	121545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	485,25	127,00	--	61627	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
121	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	84	355,26	172,69	29842	14506	16051	0,48	40
				76,28	60,21	6408	5058	140	0,24	20
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		*191,09*		*16051*				
		Сметная стоимость				*45893*				
122	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	38	507,99	243,37	19304	9248	10212	0,67	25
				106,88	85,08	4061	3233	140	0,34	13
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		*268,74*		*10212*				
		Сметная стоимость				*29516*				
123	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	34	1106,65	598,40	37626	20346	19501	1,18	40
				195,53	214,16	6648	7281	140	0,91	31
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		*573,57*		*19501*				
		Сметная стоимость				*57127*				
124	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	15,821	11000,00	--	174031	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	12,51	8497,00	--	106297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	23,09	10200,00	--	235518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-16-3	Устройство монолитных заделок м3	29,8	12714,07	210,67	378879	6278	52265	10,00	298
				1590,75	79,58	47404	2371	105	0,39	12
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1753,85*		*52265*				
		Сметная стоимость				*431144*				
128	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	112,8342	127,00	--	14330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
129	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	358,2	245,44	3,82	87917	1368	16396	0,21	76
				37,35	1,44	13379	516	118	0,01	3
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*45,77*		*16396*				
		Сметная стоимость				*104313*				
130	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	109,8	231,50	4,19	25419	460	7726	0,38	42
				58,05	1,58	6374	173	118	0,01	1
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		*70,36*		*7726*				
		Сметная стоимость				*33145*				
		Каркас здания								
		Колонны								
131	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,8052	65000,00	--	52338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	4,94408 т	60500,00 --	-- --	299117 --	-- --	-- --	-- --	-- --
133	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,34412 т	58700,00 --	-- --	255000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
134	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	11,3538 т	56200,00 --	-- --	638084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
135	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	17,57736 т	55500,00 --	-- --	975543 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9578180	646347			2058
			Тенге			312028	210830			850
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9578180				
		Материалы -	Тенге			243934				
		Всего заработная плата -	Тенге				522858			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3576050				
		Местные материалы -	Тенге			4799821				
		Накладные расходы -	Тенге			554786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10740944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3186
		Сметная заработная плата -	Тенге				606076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10740944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3186
		Сметная заработная плата -	Тенге				606076			
		РАЗДЕЛ 7.Подкрановые пути								
136	Е0146-67-6 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р65, балласт - щебень	6,95552 звено	85452,30 10440,00	19067,30 5994,06	594365 72616	132623 41692	114307 100	73,40 26,05	511 181
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 100%		*16434,06*		*114307*				
		Сметная стоимость				*708672*				
137	Е0146-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	1,664 путь	13686,36 2767,50	580,61 211,50	22774 4605	966 352	4957 100	17,50 1,04	29 2
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 100%		*2979,00*		*4957*				
		Сметная стоимость				*27731*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			617139	133589			540
			Тенге			77221	42044			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			617139				
		Материалы -	Тенге			19185				
		Всего заработная плата -	Тенге				119264			
		Местные материалы -	Тенге			387144				
		Накладные расходы -	Тенге			119264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17890			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			780588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			780588				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137154			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29414208	2920290			5774
			Тенге			867534	880248			5184
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29414208				
		Материалы -	Тенге			575001				
		Всего заработная плата -	Тенге				1747782			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12641560				
		Местные материалы -	Тенге			12409822				
		Накладные расходы -	Тенге			1820148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							910
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273022			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1874061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33108417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11867
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020804			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33108417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11867
		Сметная заработная плата -	Тенге				2020804			
		Итого с ненормированными и непредвиденными затратами	Тенге			33 108 417,32				
		Оборудование	Тенге							
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			364 192,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			33 472 609,91				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%	Тенге			512 130,93				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			133 890,44				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			334 726,10				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			34 453 357,39				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП 775тенге	Тенге			34 453 357,39				
		Итого в текущих ценах к=2,54065	Тенге			87 533 922,44				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1 750 678,45				
		Итого	Тенге			89 284 600,89				
		НДС 12%	Тенге			10 714 152,11				
		Итого к оплате:	Тенге			99 998 753,00				

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска" (подпись) **Муздашев М.Т.** (расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО "MegaPromAksai" (должность) (подпись) **Байхатов Ж.А.** (расшифровка подписи)

Подрядчик : Директор ТОО "СКФ Отделстрой" (должность) (подпись) **Михно В.П.** (расшифровка подписи)