Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

Программа	467 "Отдел строительства района(города областного значения)"
Бюджетная подпрограмма	003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
По программе	034 "За счет кредитов из областного бюджета"
Специфика	431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
по договору	№77 от 29 сентября 2016 года
Сумма договора	1 194 379 390 тенге 40 тиын
по строительству объекта: (наименование):	**«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»**
Заказчик:	**ГУ "Отдел строительства города Уральск"**
Подрядная организация:	**ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,**
РНН	271800003089
ИИК	KZ588560000000498402
БИК	KCJBKZKX
БАНК	АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге				Прочие затраты
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
1. Всего по стройке	1 194 379 390,40	711 416 404,40			
2. в т.ч. за ноябрь месяц	33 448 346,84	33 448 346,84			
3. НДС 12% в том числе		3 583 751,45			
4. Итого за ноябрь месяц		33 448 346,84			
7. Удержание 5% от суммы договора за 2017 г					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		**33 448 346,84**			

Сумма прописью к оплате: **Тридцать три миллиона четыреста сорок восемь тысяч триста сорок шесть тенге, 84 тиын**

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

Руководитель отдела:

Мулдашев М.Т.

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"

Директор:

Михно В.П.

Акт выполненных работ №20 за ноябрь 2017 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г. Уральска"**

Основание: **Договор №77 от 29 сентября 2016 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	«Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО»	1	Тенге	33 448 346,84	33 448 346,84

Итого: 33 448 346,84

В том числе НДС 3 583 751,45

Всего оказано услуг 1, на сумму 33 448 346,84 KZT

Тридцать три миллиона четыреста сорок восемь тысяч триста сорок шесть тенге, 84 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКФ Отделстрой"

РНН: 271800003089
Адрес: г.Уральск, ул.С.Датова 13/1

Расчетный счет: KZ588560000000498402 АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск
БИК: KCJBKZKX

М П

Директор
(должность)

Михно В П
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Уральска"

РНН: 270100230861
Адрес: г.Уральск пр.Достык-Дружбы 182/1
тел.503459,505385

Расчетный счет: KZ87070103KSN2718000 в ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

М П

Руководитель отдела
(должность)

Мухтарова М.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Уральск", пр. Достык-Дружбы, 182/1, тел.: 8(7112)-50-34-59
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырам-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО».
наименование, адрес

Объект: Строительство объекта: «Комплекс 10-9 ти этажных жилых домов пятно №34 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО».

А К Т №20

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК СЕКЦИЯ 1										
		Разные работы										
		Отмостка										
1	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (т.50мм) м3	8,004	1109,50	97,07	8880	777	1403	0,78	6		
				112,50	36,00	900	288	118	0,18	1		
2	E0106-1-15	Устройство бетонной отмостки (в7,5) т.150мм м3	24,012	7046,72	100,65	169206	2417	4646	0,97	23		
				146,25	38,03	3512	913	105	0,19	4		
3	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	24,49224	127,00	--	3111	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
4	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	24,49224	261,00	--	6392	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
5	E0106-36-4	Железнение поверхности м2	160,08	55,56	0,23	8894	37	8638	0,29	46		
				51,30	0,09	8212	14	105	--	--		
		Полы										
6	E0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом м2	1527,69	735,90	2,96	1124221	4522	147074	0,35	535		
				77,35	0,92	118167	1405	123	--	7		
7	C11011-213	Картон гофрированный кг	1135,4	74,00	--	84020	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
8	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	3633,2	123,31	0,16	448014	581	72619	0,09	327		
				16,18	0,07	58785	254	123	--	1		
		Наружная отделка										
9	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поясы, балконы и др./ без водосточных труб м2	2883,441	24,13	0,05	69581	144	26490	0,05	141		
				7,70	0,02	22202	58	119	--	--		
10	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь) м2	43,0882	256,96	1,96	11072	84	4947	0,61	26		
				108,90	0,45	4692	19	105	0,03	1		
11	E0115-156-3	Окраска цоколя поливинилацетатная м2	43,0882	82,88	1,65	3571	71	690	0,09	4		
				14,63	0,63	630	27	105	--	--		
12	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	995,7643	109,77	0,60	109306	597	60234	0,32	319		
				57,38	0,23	57137	229	105	--	1		
13	E0115-156-3	Окраска наружных откосов поливинилацетатная м2	169,2846	82,88	1,65	14030	279	2712	0,09	15		
				14,63	0,63	2477	107	105	--	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2060297	9510			1442		
			Тенге			276715	3315			18		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2060297						
		Материалы -	Тенге			1454190						
		Всего заработная плата -	Тенге				280030					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84020						
		Местные материалы -	Тенге			235862						
		Накладные расходы -	Тенге			329453						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49418			165		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143385						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2533135						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				329448			1624		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2533135						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге				329448			1624		
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК СЕКЦИЯ 2										
		Разные работы										
		Отмостка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	2,76	1109,50	97,07	3062	268	484	0,78	2
				112,50	36,00	311	99	118	0,18	--
15	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки (в7,5) м3	5,51	7046,72	100,65	38827	555	1066	0,97	5
				146,25	38,03	806	210	105	0,19	1
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,62	127,00	--	714	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	5,62	261,00	--	1467	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	55,1	55,56	0,23	3061	13	2973	0,29	16
				51,30	0,09	2827	5	105	--	--
		Полы								
19	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом м2	486,12	735,90	2,96	357734	1439	46800	0,35	170
				77,35	0,92	37601	447	123	--	2
20	С11011-213	Картон гофрированный кг	596,1	74,00	--	44111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	1783,3	123,31	0,16	219901	285	35644	0,09	160
				16,18	0,07	28854	125	123	--	1
		Наружная отделка								
22	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	1428	24,13	0,05	34460	71	13119	0,05	70
				7,70	0,02	10996	29	119	--	--
23	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь) м2	20,94	256,96	1,96	5381	41	2404	0,61	13
				108,90	0,45	2280	9	105	0,03	1
24	Е0115-156-3	Окраска поколя поливинилацетатная м2	20,94	82,88	1,65	1735	35	336	0,09	2
				14,63	0,63	306	13	105	--	--
25	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	465,6	109,77	0,60	51109	279	28164	0,32	149
				57,38	0,23	26716	107	105	--	1
26	Е0115-156-3	Окраска наружных откосов поливинилацетатная м2	79,2	82,88	1,65	6564	131	1269	0,09	7
				14,63	0,63	1159	50	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			768126	3116			594
			Тенге			111855	1094			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			768126				
		Материалы -	Тенге			540040				
		Всего заработная плата -	Тенге				112949			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44111				
		Местные материалы -	Тенге			69002				
		Накладные расходы -	Тенге			132258				66
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				19839			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			54023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			954407				667
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				132788			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			954407				
		Сметная заработная плата -	Тенге				132788			667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.БЛОК СЕКЦИЯ 3

		Разные работы								
		Отмостка								
27	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (т.50мм) м3	8,928	1109,50	97,07	9906	867	1564	0,78	7
				112,50	36,00	1004	321	118	0,18	2
28	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки (в7,5) т.100мм м3	17,856	7046,72	100,65	125826	1797	3455	0,97	17
				146,25	38,03	2611	679	105	0,19	3
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	18,213	127,00	--	2313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	18,213	261,00	--	4754	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	178,56	55,56	0,23	9920	41	9635	0,29	52
				51,30	0,09	9160	16	105	--	--
		Полы								
32	С11011-213	Картон гофрированный кг	1138,8	74,00	--	84271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	3644,1	123,31	0,16	449358	583	72836	0,09	328
				16,18	0,07	58962	255	123	--	1
		Наружная отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	2585,5	24,13	0,05	62392	129	23752	0,05	127
				7,70	0,02	19908	52	119	--	--
35	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь) м2	47,2	256,96	1,96	12128	92	5419	0,61	29
				108,90	0,45	5140	21	105	0,03	1
36	E0115-156-3	Окраска цоколя поливинилацетатная м2	47,2	82,88	1,65	3912	78	756	0,09	4
				14,63	0,63	691	30	105	--	--
37	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	1003,6	109,77	0,60	110166	602	60708	0,32	321
				57,38	0,23	57587	231	105	--	1
38	E0115-156-3	Окраска наружных откосов поливинилацетатная м2	170,6	82,88	1,65	14139	281	2734	0,09	15
				14,63	0,63	2496	107	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			889085	4471			899
			Тенге			157859	1713			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			889085				
		Материалы -	Тенге			448864				
		Всего заработная плата -	Тенге				159272			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84271				
		Местные материалы -	Тенге			193920				
		Накладные расходы -	Тенге			180861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27129			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1134142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				186401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1134142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				186401			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция								
		Тепловой узел 1								
39	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	12	11,45	--	137	--	164	0,05	1
				10,69	--	128	--	128	--	--
40	E0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм м	6	12,08	--	72	--	82	0,05	--
				10,69	--	64	--	128	--	--
41	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	743	11,31	--	8403	--	10167	0,05	37
				10,69	--	7943	--	128	--	--
42	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	100,5	11,45	--	1151	--	1375	0,05	5
				10,69	--	1074	--	128	--	--
		Вентиляция								
43	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	100	320,85	16,96	32085	1696	24797	1,12	112
				186,64	7,09	18664	709	128	0,03	3
44	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	68	355,85	16,96	24197	1153	16862	1,12	76
				186,64	7,09	12691	482	128	0,03	2
		Вентиляция теплового узла ВЕ-1								
45	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	0,6	943,32	20,80	566	12	106	0,73	--
				130,50	7,79	78	5	128	0,04	--
46	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тепловой узел 2								
47	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	12	11,45	--	137	--	164	0,05	1
				10,69	--	128	--	128	--	--
48	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	980	11,31	--	11084	--	13410	0,05	49
				10,69	--	10476	--	128	--	--
49	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	70	11,45	--	802	--	958	0,05	4
				10,69	--	748	--	128	--	--
		Вентиляция								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм								
		шт	135	320,85	16,96	43314	2289	33476	1,12	152
				186,64	7,09	25196	957	128	0,03	4
51	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм								
		шт	111	355,85	16,96	39499	1882	27524	1,12	125
				186,64	7,09	20717	787	128	0,03	3
		Вентиляция теплового узла ВЕ-1								
52	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм								
		м	0,6	943,32	20,80	566	12	106	0,73	--
				130,50	7,79	78	5	128	0,04	--
53	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2								
		м2	0,1	1040,00	--	104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			162221	7045			562
			Тенге			97987	2944			13
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			162221				
		Материалы -	Тенге			56853				
		Всего заработная плата -	Тенге				100930			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208				
		Местные материалы -	Тенге			128				
		Сдача и испытание -	Тенге			4014				
		Накладные расходы -	Тенге			129191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17485				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				120309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			308897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				120309			
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод								
		В1								
54	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	1338	10,99	--	14705	--	18308	0,05	67
				10,69	--	14303	--	128	--	--
55	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	135	11,13	--	1503	--	1847	0,05	7
				10,69	--	1443	--	128	--	--
56	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм								
		1счетчик	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
				211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
57	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм								
		1фильтр	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
58	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	130	75,82	1,57	9857	204	11232	0,41	53
				67,50	--	8775	--	128	--	--
		Т3, Т4								
59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	1369,5	10,99	--	15051	--	18739	0,05	69
				10,69	--	14640	--	128	--	--
60	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м	98,5	11,13	--	1096	--	1348	0,05	5
				10,69	--	1053	--	128	--	--
61	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	130	75,82	1,57	9857	204	11232	0,41	53
				67,50	--	8775	--	128	--	--
		Узел 2								
62	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм								
		1счетчик	2	786,37	36,99	1573	74	576	1,22	2
				211,50	13,50	423	27	128	0,07	--
		В1 Строительные работы								
63	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	8,92	218,93	--	1953	--	2207	1,54	14
				218,93	--	1953	--	113	--	--
64	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	2,75	134,10	--	369	--	417	0,97	3
				134,10	--	369	--	113	--	--
65	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	0,16	1114,70	152,52	178	24	44	1,02	--
				153,68	57,15	25	9	130	0,28	--
66	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
		м3	0,88	1986,57	564,43	1748	497	939	3,33	3
				567,00	195,49	499	172	140	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3								
		м3	0,72	20400,00	--	14688	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
		м3	0,16	20400,00	--	3264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой								
		м2	7,2	437,14	5,38	3147	39	1225	0,94	7
				186,75	2,25	1345	16	90	0,01	--
70	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой								
		м2	7,2	215,48	1,57	1551	11	481	0,40	3
				74,25	--	535	--	90	--	--
71	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	1,89	8120,88	1879,87	15348	3553	4850	8,86	17
				1435,50	538,43	2713	1018	130	2,06	4
72	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
		м	0,89	3220,00	--	2866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С143018-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм								
		м	1,78	6780,00	--	12068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм								
		м	0,28	2880,00	--	806	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые								
		м3	0,86	26700,00	--	22962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С12021-267	Стремянка								
		т	0,0267	133700,00	--	3570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е12021	Окраска металлоконструкций								
		т	0,017	6512,00	--	111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	1,89	35083,78	1879,87	66308	3553	4850	8,86	17
				1435,50	538,43	2713	1018	130	2,06	4
80	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С12021-267	Стремянка								
		т	0,0267	133700,00	--	3570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	Е12021	Окраска металлоконструкций								
		т	0,017	6512,00	--	111	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца								
		м2	5,5	1378,03	14,12	7579	78	337	0,27	1
				42,98	3,08	236	17	133	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			239657	8347			323
			Тенге			60171	2318			9
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			155059				
	Всего заработная плата -		Тенге			25509				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12637			
	Местные материалы -		Тенге			221				
		Накладные расходы -	Тенге			140277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15349				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2302			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				14939			80
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7140				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7568				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77458				
	Материалы -		Тенге			10783				
	Всего заработная плата -		Тенге				49852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16120				
	Местные материалы -		Тенге			180				
	Сдача и испытание -		Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			63811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9572			32
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				59424			291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			337946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				74363			371
		РАЗДЕЛ 6.Канализация								
		Сантехнические приборы								
84	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	130	387,40	13,90	50362	1807	47174	1,56	203
		комплект		279,00	4,50	36270	585	128	0,03	4
85	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	130	59,31	--	7710	--	9843	0,34	44
		м		59,15	--	7690	--	128	--	--
		К2								
86	E0116-21-1	Установка водосточных воронок	10	8426,26	137,88	84263	1379	6624	2,58	26
		1воронка		465,75	51,75	4658	517	128	0,25	3
87	E0116-30-1	Компенсационный патрубок Д100мм	10	770,63	--	7706	--	3859	1,80	18
		1сальник		301,50	--	3015	--	128	--	--
		Прочистка диаметром 100мм-15шт								
88	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	100	11,13	--	1113	--	1368	0,05	5
		м		10,69	--	1069	--	128	--	--
		К1 Строительные конструкции								
89	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30,7002456	218,93	--	6721	--	7595	1,54	47
		м3		218,93	--	6721	--	113	--	--
90	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,50006	134,10	--	1006	--	1137	0,97	7
		м3		134,10	--	1006	--	113	--	--
91	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,4333608	1114,70	152,52	3827	524	941	1,02	4
		м3		153,68	57,15	528	196	130	0,28	1
92	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,4000352	1986,57	564,43	8741	2484	4697	3,33	15
		м3		567,00	195,49	2495	860	140	0,75	3
93	E0108-4-7	Покрытие канала битумом за 2 раза	83,834004	245,44	3,82	20576	320	3837	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3131	121	118	0,01	1
94	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	32,833596	437,14	5,38	14353	177	5585	0,94	31
		м2		186,75	2,25	6132	74	90	0,01	--
95	E0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	3,6583626	9497,20	2308,84	34744	8447	14984	13,87	51
		м3		2286,00	864,68	8363	3163	130	4,22	15
96	E0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кирпичная кладка горловины	0,0241669	1430,63	49,23	35	1	5	1,11	--
		м2		174,56	2,66	4	--	118	0,01	--
97	C12021-267	Стремянка	0,0854174	133700,00	--	11420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	E12021	Окраска металлоконструкций	0,0854174	6512,00	--	556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,000304	245,44	3,82	9327	145	1739	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1419	55	118	0,01	--
100	E0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	27,50022	1378,03	14,12	37896	388	1685	0,27	7
		м2		42,98	3,08	1182	85	133	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			300356	15671			483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			83682	5656			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137782				
		Материалы -	Тенге			43009				
		Всего заработная плата -	Тенге				35535			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			556				
		Местные материалы -	Тенге			50750				
		Накладные расходы -	Тенге			42205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6331			21
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10799				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				41865			230
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11420				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			685				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12106				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			151154				
		Материалы -	Тенге			95248				
		Всего заработная плата -	Тенге				53803			
		Местные материалы -	Тенге			19				
		Накладные расходы -	Тенге			68868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10330			34
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13201				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				64134			336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			436116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				105999			566
		РАЗДЕЛ 7.Газоснабжение								
101	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов м	754,5	78,92	--	59545	--	67362	0,33	251
				69,75	--	52626	--	128	--	--
102	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	130	75,82	1,57	9857	204	11232	0,41	53
				67,50	--	8775	--	128	--	--
103	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит прибор	130	332,58	54,70	43235	7111	34819	1,15	150
				189,00	20,25	24570	2632	128	0,10	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			112637	7315			454
			Тенге			85971	2632			13
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112637				
		Материалы -	Тенге			19351				
		Всего заработная плата -	Тенге				88604			
		Накладные расходы -	Тенге			113413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17012			57
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13563				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			239613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				105616			524
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			239613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				105616			524
		РАЗДЕЛ 8.Слаботочные сети								
		Телевидение								
104	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная шт	6	1114,80	--	6689	--	6684	6,00	36
				1103,00	--	6618	--	101	--	--
105	Ц0110-512-2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная шт	12	805,30	--	9664	--	9660	4,00	48
				797,00	--	9564	--	101	--	--
106	Ц0110-227-1	Настройка каналов телевидения канал	36	1863,90	--	67100	--	88339	10,20	367
				1845,00	--	66420	--	133	--	--
107	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/ шт	12	189,40	--	2273	--	2266	1,00	12
				187,00	--	2244	--	101	--	--
108	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: монтаж унифицированного телевизионного оборудования шт	6	1034,60	--	6208	--	6205	5,00	30
				1024,00	--	6144	--	101	--	--
109	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм шт	6	514,00	105,00	3084	630	1564	2,00	12
				254,00	20,30	1524	122	95	0,12	1
110	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	240	27,70	2,10	6648	504	4606	0,10	24
				19,70	0,50	4728	120	95	--	1
111	Ц0110-898-19	Разные работы: ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену ввод	6	978,00	347,00	5868	2082	3670	3,00	18
				475,00	81,00	2850	486	110	0,47	3
112	Е0134-48-2	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м опора	6	13393,69	--	80362	--	38165	35,40	212
				5782,50	--	34695	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Ц0110-901-13	Расходный и кремежный материал	6	10,50	0,10	63	1	67	0,06	--
		шт		10,10	--	61	--	110	--	--
114	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	54	465,70	--	25148	--	25143	3,00	162
		шт		461,00	--	24894	--	101	--	--
115	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	300	108,60	48,90	32580	14670	14763	0,22	66
		м		39,60	12,20	11880	3660	95	0,07	21
116	Ц0110-51-26	Разделка и включение кабелей и проводов, два кабеля в штекеры пайкой, емкостью: 20х3	4	172,10	--	688	--	497	0,85	3
		конец		138,00	--	552	--	90	--	--
117	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
118	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
119	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	190	93,50	3,10	17765	589	5902	0,18	34
		м		32,40	0,30	6156	57	95	--	--
		Телефонизация								
120	Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка сплиттера	12	11685,10	8050,60	140221	96607	74229	15,90	191
		УССЛК		3575,59	2047,81	42907	24574	110	11,88	143
121	Ц0110-893-2	Сплайс кассет на 24 сварочных соединений	12	3240,00	462,00	38880	5544	12685	5,00	60
		шт		853,00	108,00	10236	1296	110	0,63	8
122	Ц0108-183-1	Ящик протяжной	6	4706,10	58,10	28237	349	15701	16,00	96
		шт		2723,00	31,50	16338	189	95	0,18	1
123	Ц0108-591-11	Оптическая абонентская розетка	156	123,90	0,70	19328	109	16480	0,65	101
		шт		111,00	0,20	17316	31	95	--	--
124	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 4	156	4684,25	3251,77	730743	507276	385051	6,30	983
		УССЛК		1416,74	827,15	221011	129035	110	4,80	748
125	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	570	27,70	2,10	15789	1197	10938	0,10	57
		м		19,70	0,50	11229	285	95	--	2
126	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	180	35,30	9,60	6354	1728	4087	0,13	23
		м		21,10	2,80	3798	504	95	0,02	3
127	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Оптическая разветвительная муфта	1	29158,26	25271,98	29158	25272	6180	13,20	13
		муфта		3193,52	2424,23	3194	2424	110	14,06	14
128	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм	210	53,13	--	11157	--	6278	0,17	36
		м		27,68	--	5813	--	108	--	--
129	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	375	54,48	--	20430	--	11757	0,18	68
		м		29,03	--	10886	--	108	--	--
130	Е0121-24-1	Установка ящика металлического	12	518,13	31,00	6218	372	5262	2,30	28
		шт		393,75	12,29	4725	147	108	0,06	1
131	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,60	21,60	5179	259	1732	0,90	11
		шт		149,00	2,90	1788	35	95	0,02	--
132	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	110	107,30	3,50	11803	385	3428	0,18	20
		м		32,40	0,40	3564	44	95	--	--
		Домофонная связь								
133	Ц0110-100-1	Установка домофона (блок вызова)	6	5511,00	--	33066	--	28674	31,00	186
		шт		5310,00	--	31860	--	90	--	--
134	Ц0110-99-6	Установка коммутатора	6	1526,20	--	9157	--	7776	9,00	54
		шт		1440,00	--	8640	--	90	--	--
135	Ц0110-111-2	Установка перегородных трубок	156	1291,20	--	201427	--	175640	7,00	1092
		шт		1251,00	--	195156	--	90	--	--
136	Ц0110-99-6	Установка блока питания	6	1526,20	--	9157	--	7776	9,00	54
		шт		1440,00	--	8640	--	90	--	--
137	Ц0110-386-13	Установка замка электромагнитного	6	1333,00	--	7998	--	7448	7,00	42
		шт		1229,00	--	7374	--	101	--	--
138	Е0110-18-1	Установка доводчика дверей	6	154,50	0,37	927	2	1111	0,75	5
		шт		154,13	0,14	925	1	120	--	--
139	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	160	36,51	--	5842	--	4550	0,16	26
		м		26,33	--	4213	--	108	--	--
140	Е0121-3-1	Прокладка кабель канала 10х22мм	955	36,51	--	34867	--	27157	0,16	155
		м		26,33	--	25145	--	108	--	--
141	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2380	27,70	2,10	65926	4998	45672	0,10	238
		м		19,70	0,50	46886	1190	95	--	7
142	Ц0108-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	120	35,30	9,60	4236	1152	2725	0,13	16
		м		21,10	2,80	2532	336	95	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке шт	6	64,00	1,00	384	6	335	0,36	2
		Стоимость материалов и комплектующих		58,50	0,20	351	1	95	--	--
144	С Прайс г.Астана	Блок вызова МК 2003 (домофон) шт	6	5468,98	--	32814	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	С Прайс г.Астана	Блок питания БП (домофон) шт	6	786,63	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	С Прайс г.Астана	Комутатор СОМ (домофон) шт	6	1011,39	--	6068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	С Прайс г.Астана	Трубка квартирная переговорная шт	156	194,79	--	30387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
148	С Прайс г.Астана	Кнопка выхода шт	6	269,70	--	1618	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	6	5500,00	--	33000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
150	С Прайс ТОО "Метако М Трейд" г.Астана	Ключи электронные шт	468	28,09	--	13148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
151	С Прайс г.Астана	Замок эл.магнитный VL400-50 шт	6	1985,32	--	11912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	С Прайс РФ	Кабель КСПВ 16х0,4 м	320	29,67	--	9494	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	С Прайс ТОО "КМС" г.Уральск	Кабель КСПВ 10х0,4 м	210	18,07	--	3795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
154	С Прайс ТОО "КМС" г.Уральск	Кабель КСПВ 2х0,4 м	1850	3,95	--	7308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	С Прайс ТОО "КМС" г.Уральск	Провод ШВВП 2х0,75 м	120	17,37	--	2085	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	С Прайс ТОО "КМС" г.Уральск	Труба гофрированная поливинилхлоридная Д15мм м	160	6,79	--	1086	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	С Прайс ТОО "КМС" г.Уральск	Кабельный канал 10х22мм м	995	33,74	--	33568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с защитными шторками шт	6	127,00	--	762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1898198	663967			4592
		Стоимость оборудования -	Тенге			864722	164567			954
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			158003				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			158003				
		Материалы -	Тенге			1625906				
		Всего заработная плата -	Тенге			132077				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				993668			
		Накладные расходы -	Тенге			762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1032724				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							516
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				154909			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			159518				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2818148				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5845
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1148577			
		Материалы -	Тенге			114289				
		Всего заработная плата -	Тенге			45667				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				35621			
		Накладные расходы -	Тенге			33000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			39275				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5891			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			162778				
		Сметная заработная плата -	Тенге							237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				41512			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3138929				
		Сметная заработная плата -	Тенге							6082
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1190089			
		Стоимость оборудования -	Тенге			6430578	719443			9350
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1738662	184239			1050
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			158003				
		Материалы -	Тенге			158003				
		Всего заработная плата -	Тенге			1625906				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132077				
		Накладные расходы -	Тенге				993668			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			762				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			1032724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							516
			Тенге				154909			
						159518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2818148				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5845
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1148577			
		Материалы -	Тенге			4124637				
		Всего заработная плата -	Тенге			2557279				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				636043			
		Местные материалы -	Тенге			246180				
		Накладные расходы -	Тенге			689812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			739402				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							370
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				110910			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5155882				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3837
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				746953			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18560				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18560				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1114				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19673				
		Материалы -	Тенге			503471				
		Всего заработная плата -	Тенге			182235				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				293190			
		Местные материалы -	Тенге			16328				
		Сдача и испытание -	Тенге			327				
		Накладные расходы -	Тенге			4021				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			375283				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							188
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				56292			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			931479				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1791
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				349482			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9083186				
		Сметная заработная плата -	Тенге							11473
		Итого с ненормированными и непредвиденными затратами	Тенге				2245013			
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			9 083 186,000				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			99 915,05				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,53%	Тенге			9 183 101,05				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			140 501,45				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			36 732,40				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге			91 831,01				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП 775тенге	Тенге			9 452 165,91				
		Итого в текущих ценах	Тенге			9 452 165,91				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			29 279 015,09				
		Итого	Тенге			585 580,30				
		НДС 12%	Тенге			29 864 595,39				
		Итого к оплате:	Тенге			3 583 751,45				
						33 448 346,84				

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Уральска"** (подпись) **Муллашев М.Т.**
(должность) (расшифровка подписи)

Технадзор: **ТОО "MegaPromAksai"** (подпись) **Байхатов Ж.А.**
(должность) (расшифровка подписи)

Подрядчик : **Директор ТОО "СКФ Отделстрой"** (подпись) **Михно В.П.**
(должность) (расшифровка подписи)