ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖӘНЕ СӘУЛЕТ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 38
«09» 10 2016 ж.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» сентября 2016 г.

Заказчик Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", г.Астана, ул.Кравцова 18

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 09.09.2016г., ТОО «Гарейс-Строй», Директор Сунгур Хидает Атилла, г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 08.09.2016г., ТОО «Жана Гасыр-К», Эксперт технического надзора-Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 09.09.2016г., ИП «Байхуатов», Эксперт авторского надзора-Байхуатов Серик Насыраддинович, ГСЛ №0000641 от 16.02.2009г., приложение №14012435 от 20.08.2014г.-II категория

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» ,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» ноября 2004 г. №209 Акима пос. Теренозек, Договор купли-продажи от 2004 года 21 октября №3-2095, кадастровый номер земельного участка: 10-153-002-032;

наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от ----------
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ----------
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0469/14 от 26.11.2014 г.,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 июля 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 18 сентября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
---	---	---	---	---	---

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	160,9	160,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	м3	1022,78	1022,78
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир,	число квартир	площадь квартир,

		м²			м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	----	----	----	----	----	----

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Здание ГЦВП – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 16,5х14,9м с пристроенным тамбуром размерами в осях 3,1х1,7м;
Здание Гаража – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 4,95х2,8м;
Здание Склада №1 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 5,65х2,85м;
Здание Склада №2 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 5,2х2,8 м;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ----- тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ----- тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ------- тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию -----тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ------- тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---------- тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Исламов Динмухаммед Аманович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Никулин Виктор Михайлович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Байхуатов Серик Насыраддинович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Сунгур Хидает Атилла _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«8» сентября 2016г.

Технический надзор ТОО «Жана Гасыр-К»
Директор Тлеубаев Серик Омарович г.Кызылорда, ул. Ауэзова, 55/15
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, юридический адрес
в лице Никулина Виктора Михайловича; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №232/1 от 27.07.2016г. (услуги технического надзора),
№ договора и дата
по объекту: «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Заместитель директора Дирекции Исламов Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 июля 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 18 сентября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего------ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ ------ тысяч, оборудования, инструмента и инвентаря
------ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
------тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ------ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной
документацией) ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0469/14 от 26.11.2014 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и
изделия соответствуют проекту и требованиям государственных
нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства
устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность,
устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы
(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям
государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и
безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация ТОО «Жана Гасыр-К», Директор Тлеубаев Серик Омарович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата _____ 08.09.2016г.

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора Никулин Виктор Михайлович; Аттестат эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления деятельности технического надзора по объектам второго и третьего уровня ответственности:
-в части несущих и ограждающих конструкций (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06856 от 18.03.2014г.)
-в части инженерных сетей (Аттестат эксперта №KZ6OVJE00002027 от 23.09.2014 г.)
-в части технологического оборудования (Аттестат эксперта КДСЖКХ №06857 от 18.03.2014 г.)
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата _____ 08.09.2016г.

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«09» сентября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Гарейс-Строй» г.Кызылорда, ул. Муратбаева 13
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Заместитель директора Дирекции Исламов Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ----------;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0469/14 от 26.11.2014 г.,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
---	---	---	---	---	---

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	209,2	209,2
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	947,0	947,0
В том числе подземной части	$м^3$	---	---
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	----	----	----	----	----	----

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Здание ГЦВП – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 16,5х14,9м с пристроенным тамбуром размерами в осях 3,1х1,7м;

Здание Гаража – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 4,95х2,8м;

Здание Склада №1 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 5,65х2,85м;

Здание Склада №2 – одноэтажное с прямоугольной конфигурацией и размерами в плане 5,2х2,8 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 18 июля 2016 г.;

месяц, год

окончание работ 18 сентября 2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;

фактически 2 (два) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных

нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6 , готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Гарейс-Строй» Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата _____ 09.09.2016г.
М.П.

«Гарейс-Строй»
ЖШС

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«9» сентября 2016г.

Авторский надзор ИП «Байхуатов», Директор Байхуатов С.Н.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Байхуатова Серика Насыраддиновича, ГСЛ №0000641 от 16.02.2009г., приложение №14012435 от 20.08.2014г.-II категория;
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора №104 от 26.08.2016г.(услуги по авторскому надзору)
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная корпорация "Правительство для граждан", Заместитель директора Дирекции Исламов Д.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №000942 от 27.12.2005 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Сунгур Хидает Атилла
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями ----------
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ----------;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 июля 2016 г.;
месяц, год
окончание работ 18 сентября 2016 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактически 2 (два) месяца;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ИП «Байхуатов», Рабочий проект «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП» , Кызылординская область, Сырдарьинский район, пос.Теренозек, ул.Конаева №6

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области, Заключение №14-0469/14 от 26.11.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ИП «Байхуатов», Директор Байхуатов Серик Насыраддинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____ 09.09.2016г.

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Байхуатов Серик Насыраддинович; ГСЛ №0000641 от 16.02.2009г., приложение №14012435 от 20.08.2014г.-II категория

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата _____ 09.09.2016г.

М.П.

ТОО «Гарейс-Строй»
Республика Казахстан
г. Кызылорда, ул. Муратбаев 13
тел: 8 /7242/ 23-45-47

гарейс-строй

ЖШС «Гарейс-Строй»
Қазақстан Республикасы
Қызылорда қ , Мұратбаев 13 к
тел: 8 /7242/ 23-45-47

_____№_____

№ 64 от 07.09.2016г.

Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат"
- филиал некоммерческого акционерного общества
"Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Заместителю Директора Дирекции
г-ну Исламову Д. А.

Объект: «Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП»

Подрядчик, Товарищество с ограниченной ответственностью «Гарейс-Строй», сообщает об окончании работ по объекту «Реконструкция Жалагашского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП».

В связи с вышеизложенным, Товарищество с ограниченной ответственностью «Гарейс-Строй» просит Вас, согласно форме создать комиссию для приемки объекта в эксплуатацию и уведомить о дате и времени сбора комиссии на объекте.

С уважением,
Директор ТОО «Гарейс-Строй» **Сунгур Х.А.**

Заказчик: Дирекция "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" - филиал некоммерческого акционерного общества "Государственная копорация "Правительство для граждан"
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование работы: Капитальный ремонт Сырдарьинского районного отделения Кызылординского областного филиала ГЦВП

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы								
1	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	2,1546	2975,47	1238,47	6411	2668	4751	10,60	23
		м3		1737,00	468,00	3743	1008	100	2,28	5
2	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	7,7026	11,97	627,75	92	4835	10814	7,10	55
		м3		1167,75	236,25	8995	1820	100	1,16	9
3	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,0646	12,75	335,84	1	22	63	4,54	--
		м3		699,75	126,00	45	8	118	0,61	--
4	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
5	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,066	27500,00	--	1815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	256,34	14,83	1,96	3802	502	29432	0,61	157
		м2		108,90	0,45	27915	115	105	0,03	7
7	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	235,82	73,83	1,65	17411	389	2692	0,06	15
		м2		10,24	0,63	2415	149	105	--	1
8	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,7976	110,86	335,84	864	2619	7598	4,54	35
		м3		699,75	126,00	5456	982	118	0,61	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			31,24	13,03	6,33	407	198	10337	1,79	56
		м2		312,75	2,39	9770	75	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			31118	11432			341
			Тенге			58411	4229			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31118				
	Материалы -		Тенге			14907				
	Всего заработная плата -		Тенге				62640			
	Местные материалы -		Тенге			46084				
		Накладные расходы -	Тенге			65888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				72523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							400
		Сметная заработная плата -	Тенге				72523			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
10	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**								
			180,8	51,33	4,89	9280	884	9461	0,34	61
		1м2		46,44	0,83	8396	150	110,7	0,01	2
		Полы-Деталь №376								
11	Е0157-14-3	**Устройство подстилающего слоя бетонного**								
			62,5	31,57	1,20	1973	75	2742	0,27	17
		1м2		39,40	0,23	2463	14	110,7	--	--
12	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**								
			62,5	12,16	14,85	760	928	17039	1,54	96
		1м2		243,95	2,32	15247	145	110,7	0,02	1
13	Е0157-23-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**								
			48,8	17,66	2,26	862	110	2711	0,29	14
		1м		49,84	0,34	2432	17	110,7	--	--
		Полы-Деталь №109								
14	Е0157-12-4	**Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10 м2**								
			118,2	17,82	10,27	2106	1214	18940	0,94	112
		1м2		143,15	1,60	16920	189	110,7	0,02	2
15	Е0157-17-4	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2**								
			118,2	16,01	5,23	1892	618	15825	0,75	89
		1м2		120,11	0,83	14197	98	110,7	0,01	1
16	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**								
			89,8	14,86	0,09	1335	8	1505	0,09	8
		1м		15,12	0,02	1358	2	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**								
			118,2	14,00	1,88	1654	222	9807	0,47	55
		м2		78,30	0,72	9255	85	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			19862	4060			452
			Тенге			70268	700			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19862				
	Материалы -		Тенге			339439				
	Всего заработная плата -		Тенге				70968			
	Местные материалы -		Тенге			82821				
		Накладные расходы -	Тенге			78029				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11704			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				82673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				82673			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
18	Е0163-11-2	**Разборка облицовки из ДВП потолков**								
			209,1	16,57	1,05	3465	220	3148	0,10	20
		м2		15,52	0,41	3245	86	94,5	--	--
19	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**								
			469,66	2,74	--	1286	--	15438	0,23	107
		м2		32,87	--	15438	--	100	--	--
20	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	**Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов**								
			209,1	12,20	18,49	2550	3867	217672	5,91	1235
		м2		986,89	4,54	206359	948	105	0,02	5
21	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	**Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм**								
			215,373	169,00	--	36398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**								
			209,1	106,20	3,94	22206	824	22746	0,55	116
		м2		102,11	1,49	21351	312	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-180-6	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**								
			209,1	21,43	2,33	4481	487	9777	0,26	54
		м2		43,65	0,88	9127	184	105	--	1
24	Е0115-61-5	**Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			480,95	11,09	4,55	5336	2186	112842	1,17	563
		м2		222,30	1,15	106915	553	105	0,05	25
25	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			480,95	11,79	2,10	5670	1010	33239	0,39	188
		м2		65,03	0,79	31276	380	105	--	2
26	Е0115-17-3	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
			4,59	18,37	2,10	84	10	1685	2,08	10
		м2		348,75	0,79	1601	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			81477	8603			2292
			Тенге			395312	2466			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81477				
	Материалы -		Тенге			277635				
	Всего заработная плата -		Тенге				397779			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36398				
	Местные материалы -		Тенге			463				
		Накладные расходы -	Тенге			416546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			527904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2536
		Сметная заработная плата -	Тенге				460260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			527904				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2536
		Сметная заработная плата -	Тенге				460260			

РАЗДЕЛ 4.Проемы

Окна

27	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**								
			16,2	770,90	23,78	12489	385	4149	1,65	27
		м2		247,12	8,98	4003	145	100	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	14,85	785,61	19,79	11666	294	4475	1,46	22
		м2		244,55	6,57	3632	98	120	0,03	--
29	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	14,85	6022,00	--	89427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	14,85	16,60	10,41	246	155	3230	1,11	16
		м2		177,30	3,94	2633	59	120	0,02	--
31	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	10,989	2860,00	--	31429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
32	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	22,68	658,38	23,78	14932	539	3256	0,91	21
		м2		134,60	8,98	3053	204	100	0,04	1
33	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	630,85	32,08	1192	61	645	1,49	3
		м2		272,25	12,13	515	23	120	0,06	--
34	С12022-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	898,48	102,53	1887	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
36	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,1	4810,00	--	10101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	15,12	17,33	102,53	262	1550	3399	0,90	14
		м2		151,65	35,67	2293	539	120	0,14	2
38	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,12	4010,00	--	60631	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380,00	--	11040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	11	1153,64	0,56	12690	6	482	0,26	3
		м		40,86	0,09	449	1	107,1	--	--
		Витраж В-1								
42	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	23,085	21,66	19,17	500	443	6570	1,38	32
		м2		230,97	6,18	5332	143	120	0,03	1
43	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	23,085	6022,00	--	139018	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,89	30,59	19,34	58	37	331	0,83	2
		м2		139,39	6,57	263	12	120	0,03	--
45	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж В-2								
46	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	6,405	31,52	18,53	202	119	1247	0,93	6
		м2		156,07	6,18	1000	40	120	0,03	--
47	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	6,405	6022,00	--	38571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,1	867,11	19,34	1821	41	368	0,83	2
		м2		139,39	6,57	293	14	120	0,03	--
49	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж В-3								
50	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,075	41,51	19,17	252	116	1729	1,38	8
		м2		230,97	6,18	1403	38	120	0,03	--
51	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	6,075	6022,00	--	36584	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,89	1267,11	19,34	2395	37	331	0,83	2
		м2		139,39	6,57	263	12	120	0,03	--
53	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж В-4								
54	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	4,215	41,51	19,17	175	81	1200	1,38	6
		м2		230,97	6,18	974	26	120	0,03	--
55	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	4,215	6022,00	--	25383	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,94	867,11	19,34	2549	57	515	0,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		139,39	6,57	410	19	120	0,03	--
57	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	2,94	13000,00	--	38220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Витраж В-5								
58	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	5,13	41,51	19,17	213	98	1460	1,38	7
		м2		230,97	6,18	1185	32	120	0,03	--
59	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщ.60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	5,13	6022,00	--	30893	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,219	23041,72	316,57	5046	69	948	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	764	26	120	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			685331	4302			178
			Тенге			28782	1505			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660231				
	Материалы -		Тенге			27830				
	Всего заработная плата -		Тенге				30288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			591655				
		Накладные расходы -	Тенге			34806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			736739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				35508			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			25100				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			26606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			763345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				35508			
			РАЗДЕЛ 5.Ремонт кровли							
61	Е0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	358,38	348,37	4,36	124849	1563	17153	0,29	103
		м2		44,01	0,68	15772	244	107,1	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами								
			358,38	224,15	2,64	80331	946	8429	0,15	54
		м2		21,51	0,45	7709	161	107,1	--	2
63	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок								
			358,38	336,77	1,67	120692	598	13584	0,23	81
		м2		35,10	0,29	12579	104	107,1	--	1
64	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты								
			358,38	211,24	1,59	75704	570	3808	0,07	24
		м2		9,65	0,27	3458	97	107,1	--	1
65	Е0110-14-1	Установка стропил								
			4,228	60,87	334,28	257	1413	17877	22,10	93
		м3		3397,50	126,00	14365	533	120	0,62	3
66	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов,кобылка лобовая доска								
			34,9	3,66	7,54	128	263	9109	1,43	50
		м2		214,65	2,86	7491	100	120	0,01	--
67	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			358,38	91,95	8,20	32953	2939	117719	1,71	613
		м2		272,95	3,08	97820	1104	119	0,02	5
68	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			5,304	573,75	28,11	3043	149	855	0,78	4
		м3		123,75	10,58	656	56	120	0,05	--
69	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			365,38	20,48	0,91	7484	332	2201	0,03	11
		м2		4,68	0,34	1710	124	120	--	1
70	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон								
			2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
71	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей								
			7	1134,90	8,20	7944	57	1994	1,48	10
		м2		236,25	3,08	1654	22	119	0,02	--
72	С12065-75	Створки оконные спаренные для жилых зданий								
			2,16	3890,00	--	8402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом								
			2,16	382,25	1,65	826	4	77	0,22	--
		м2		33,30	0,63	72	1	105	--	--
74	С11011-801	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами и форточкой для жилых зданий								
			2	564,00	--	1128	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	компл	--	--	--	--	--	--	--
			22,428	622,52	4,64	13962	104	1610	0,36	8
			м2	58,05	1,76	1302	39	120	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			483865	9102			1065
			Тенге			166514	2648			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483865				
		Материалы -	Тенге			478299				
		Всего заработная плата -	Тенге				169162			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9530				
		Накладные расходы -	Тенге			196801				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29520			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			721507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				198682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			721507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				198682			
		РАЗДЕЛ 6.Крыльцо,Пандус								
		Крыльцо								
76	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,6	2461,93	73,75	1477	44	26	0,14	--
			м3	21,38	11,67	13	7	133	0,04	--
77	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,5	9762,70	311,32	14644	467	880	2,82	4
			м3	441,00	117,61	662	176	105	0,57	1
78	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,1	9644,81	196,62	10609	216	400	1,79	2
			м3	272,25	74,27	299	82	105	0,36	--
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,10113	41200,00	--	4167	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
80	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	11	331,74	23,26	3649	256	3649	1,57	17
			м2	261,00	8,71	2871	96	123	0,04	--
81	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,95	245,44	3,82	1951	30	364	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	297	11	118	0,01	--
		Металлическая перемычка								
82	Е0146-4-2	**Установка металлической перемычки**	0,02924	40804,93	3209,40	1193	94	976	179,48	5
		т		32166,00	1212,75	941	35	100	5,92	--
83	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14**	0,02406	70000,00	--	1684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-56	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	0,0016	136500,00	--	218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39593	1108			30
			Тенге			5082	408			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39593				
	Материалы -		Тенге			2912				
	Всего заработная плата -		Тенге				5490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6069				
	Местные материалы -		Тенге			24422				
		Накладные расходы -	Тенге			6295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48642				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6434			
		РАЗДЕЛ 7.Гараж								
85	Е0157-2-8	**Разборка бетонного покрытия полов**	11,8	358,97	192,06	4236	2266	3123	1,11	13
		1м2		166,91	72,15	1970	851	110,7	0,40	5
86	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**	11,8	354,42	35,06	4182	414	1237	0,64	8
		1м2		89,21	5,51	1053	65	110,7	0,03	--
87	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	11,9	48,94	2,01	582	24	338	0,15	2
		1м		25,36	0,32	302	4	110,7	--	--
88	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	28,56	32,87	--	939	--	939	0,23	7
		м2		32,87	--	939	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			28,56	134,45	3,39	3840	97	3530	0,65	19
		м2		117,00	0,72	3342	21	105	0,05	1
90	Е0162-1-1	**Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая**								
			28,56	25,15	0,05	718	1	596	0,14	4
		м2		22,05	0,02	630	1	94,5	--	--
91	Е0162-19-1	**Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов**								
			50,51	46,50	0,05	2349	3	1349	0,18	9
		м2		28,24	0,02	1426	1	94,5	--	--
92	Е0115-178-4	**Окраска стен за 1 раз кузбаским лаком**								
			2,15	22,29	--	48	--	42	0,11	--
		м2		18,68	--	40	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			16894	2805			61
			Тенге			9701	942			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16894				
	Материалы -		Тенге			1492				
	Всего заработная плата -		Тенге				10643			
	Местные материалы -		Тенге			2897				
		Накладные расходы -	Тенге			11154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1673			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			29731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				12316			
		РАЗДЕЛ 8.Склад №1								
93	Е0157-2-8	**Разборка бетонного покрытия полов**								
			12,5	358,97	192,06	4487	2401	3308	1,11	14
		1м2		166,91	72,15	2086	902	110,7	0,40	5
94	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**								
			12,5	354,42	35,06	4430	438	1311	0,64	8
		1м2		89,21	5,51	1115	69	110,7	0,03	--
95	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**								
			17,3	48,94	2,01	847	35	492	0,15	3
		1м		25,36	0,32	439	6	110,7	--	--
96	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**								
			42,47	32,87	--	1396	--	1396	0,23	10
		м2		32,87	--	1396	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			42,47	134,45	3,39	5710	144	5250	0,65	28
		м2		117,00	0,72	4969	31	105	0,05	2
98	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая								
			48	25,15	0,05	1207	2	1001	0,14	7
		м2		22,05	0,02	1058	1	94,5	--	--
99	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов								
			51,89	46,50	0,05	2413	3	1386	0,18	10
		м2		28,24	0,02	1465	1	94,5	--	--
100	Е0115-178-4	Окраска стен за 1 раз кузбакским лаком								
			2,88	22,29	--	64	--	56	0,11	--
		м2		18,68	--	54	--	105	--	--
		Проемы								
101	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
			0,36	270,90	23,78	98	9	92	1,65	1
		м2		247,12	8,98	89	3	100	0,04	--
102	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
			3,78	158,38	23,78	599	90	543	0,91	3
		м2		134,60	8,98	509	34	100	0,04	--
103	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
			0,36	485,61	19,79	175	7	108	1,46	1
		м2		244,55	6,57	88	2	120	0,03	--
104	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка								
			0,36	6022,00	--	2168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			3,78	33,21	102,53	126	388	850	0,90	3
		м2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
106	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ								
			1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
109	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0158-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	0,7	253,64	0,56	178	--	31	0,26	--
		м		40,86	0,09	29	--	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			45154	3516			87
			Тенге			13870	1183			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45154				
	Материалы -		Тенге			2557				
	Всего заработная плата -		Тенге				15054			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23425				
	Местные материалы -		Тенге			3166				
		Накладные расходы -	Тенге			15823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			64635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				17427			
		РАЗДЕЛ 9.Склад №2								
111	Е0157-2-8	**Разборка бетонного покрытия полов**	12,2	358,97	192,06	4379	2343	3229	1,11	14
		1м2		166,91	72,15	2036	880	110,7	0,40	5
112	Е0157-22-2	**Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2**	12,2	354,42	35,06	4324	428	1279	0,64	8
		1м2		89,21	5,51	1088	67	110,7	0,03	--
113	Е0157-23-2	**Устройство плинтусов цементных**	17,1	48,94	2,01	837	34	486	0,15	3
		1м		25,36	0,32	434	5	110,7	--	--
114	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков**	41,13	32,87	--	1352	--	1352	0,23	9
		м2		32,87	--	1352	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			41,13	134,45	3,39	5530	139	5084	0,65	27
		м2		117,00	0,72	4812	30	105	0,05	2
116	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая								
			47,52	25,15	0,05	1195	2	991	0,14	7
		м2		22,05	0,02	1048	1	94,5	--	--
117	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов								
			49,36	46,50	0,05	2295	2	1318	0,18	9
		м2		28,24	0,02	1394	1	94,5	--	--
118	Е0115-178-4	Окраска стен за 1 раз кузбакским лаком								
			2,52	22,29	--	56	--	49	0,11	--
		м2		18,68	--	47	--	105	--	--
		Проемы								
119	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
			0,72	270,90	23,78	195	17	184	1,65	1
		м2		247,12	8,98	178	6	100	0,04	--
120	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов								
			3,78	158,38	23,78	599	90	543	0,91	3
		м2		134,60	8,98	509	34	100	0,04	--
121	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2								
			0,72	485,61	19,79	350	14	217	1,46	1
		м2		244,55	6,57	176	5	120	0,03	--
122	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка								
			0,72	6022,00	--	4336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2								
			3,78	398,48	102,53	1506	388	850	0,90	3
		м2		151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
124	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ								
			1,89	5470,00	--	10338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-790	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0158-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали**	1,4	253,64	0,56	355	1	61	0,26	--
		м		40,86	0,09	57	--	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			48566	3459			86
			Тенге			13705	1165			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48566				
		Материалы -	Тенге			2716				
		Всего заработная плата -	Тенге				14869			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25593				
		Местные материалы -	Тенге			3094				
		Накладные расходы -	Тенге			15644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				17216			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			68063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				17216			
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация								
		Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1								
129	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	1	545,07	6,65	545	7	326	1,40	1
		м		252,00	2,50	252	3	128	0,01	--
130	С130804-191 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	1	307,00	--	307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	11	28,86	5,28	317	58	2683	1,05	12
		м		188,55	1,98	2074	22	128	0,01	--
132	С130804-191 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	198,00	--	2178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	409,13	7,90	4910	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--
134	С130804-191 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	119,00	--	1428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	С130905-110	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения тип HErz.PN 10, DN 25	1	1199,00	--	1199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С130905-110	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения тип HErz.PN 10, DN 15	2	868,00	--	1736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С130804-214 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Отвод полипропиленовый комбинированный с внутренней резьбой дн25x1/2	4	78,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходный приварной дн25	5	9,00	--	45	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С130804-209 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Переходник полипропиленовый приварной Дн32х25	1	9,00	--	9	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	С130804-209 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Переходник полипропиленовый приварной Дн40х32	2	23,00	--	46	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходный приварной дн20	1	6,00	--	6	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С130804-214 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Отвод полипропиленовый 90С комбинированнй с внутренней резьбой Дн32/3/4	3	175,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Тройник полипропиленовый равнопроходный приварной дн40	1	33,00	--	33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С130804-208 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой разъемная Дн25/3/4	7	173,00	--	1211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Поливочный кран								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	64,57	1,57	65	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
146	С130905-110	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения тип HErz.PN 10, DN 15	2	868,00	--	1736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	35	400,00	--	14000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	С131103-4	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм	2	34,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узкл								
149	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	33,93	137,88	34	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
150	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С130904-982	Кран шаровый из штампованной латуни дн25	3	902,00	--	2706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С130804-208	Муфта пролипропиленовая комбинированная с наружней резьбой дн25х34	6	173,00	--	1038	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	586,00	--	586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С130905-180	Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный	1	2592,00	--	2592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	С130905-25	Конденсатор фланцевый	1	2736,00	--	2736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			49038	299			37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6615	111			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10162				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10772				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38876				
	Материалы -		Тенге			7223				
	Всего заработная плата -		Тенге				6726			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33005				
		Накладные расходы -	Тенге			8609				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2849				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			61106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8017			
		РАЗДЕЛ 11.Водопровод хозяйственно-питьевой горячий Т3								
157	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	7	37,19	7,90	260	55	2103	1,29	9
		м		231,75	2,95	1622	21	128	0,01	--
158	С130804-191 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 145,2 мм**	7	119,00	--	833	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
160	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	1250,00	--	2500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0117-8-1	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	2	12,30	97,07	25	194	3600	7,87	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18	--
162	С131401-2	Аппарат водонагревательные емк.30л	2	9160,00	--	18320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С130804-82	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной Dn25	2	9,00	--	18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С130804-214	Отвод полипропиленовый комбинированный с внутренней резьбой Дн25х1/2	6	78,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Поливочный кран								
165	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	64,57	1,57	65	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
166	С130905-110	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения дн15	2	868,00	--	1736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	С131103-13	Рукава резинотканевые д-20мм	35	400,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	С131103-4	Головки для прсоединения рукавов поливочных,д25мм	2	34,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С130804-208 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой разъемная Дн25х3/4	5	173,00	--	865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			40104	329			28
			Тенге			4925	124			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1698				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1800				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38406				
	Материалы -		Тенге			1645				
	Всего заработная плата -		Тенге				5049			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37110				
		Накладные расходы -	Тенге			6463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				969			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2692				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			49362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6019			
		РАЗДЕЛ 12.Наружные сети водопровод								
		Земляные работы								
170	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			58,32125	23,36	22,08	1362	1288	387	0,01	1
		м3		1,28	5,56	75	324	97	0,02	1
171	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
			1,80375	294,75	--	532	--	601	1,89	3
		м3		294,75	--	532	--	113	--	--
172	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
			44,0316924	3,35	3,35	148	148	50	--	--
		м3		--	1,16	--	51	97	--	--
173	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			14,6772308	134,10	--	1968	--	2224	0,97	14
		м3		134,10	--	1968	--	113	--	--
174	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**								
			1,4	158,43	152,52	222	214	384	1,02	1
		м3		153,68	57,15	215	80	130	0,28	--
175	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**								
			0,02	47586,09	17877,09	952	358	894	173,00	3
		км		29700,00	4698,68	594	94	130	18,10	--
176	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**								
			2	404,02	5,28	808	11	488	1,05	2
		м		188,55	1,98	377	4	128	0,01	--
177	С130804-999	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО**								
			22	66,00	--	1452	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**								
			0,022	8038,13	--	177	--	230	51,50	1
		км		8032,50	--	177	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,000606	247994,13	49389,75	150	30	64	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	38	11	130	91,12	--
180	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм								
			0,3	131,00	--	39	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм								
			0,0003	28874,84	8426,72	9	3	6	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	4	1	130	15,55	--
182	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм								
			1	495,33	80,05	495	80	371	1,30	1
		врезка		254,25	31,50	254	32	130	0,15	--
183	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
184	С130903-186	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Херз Т110С дн32								
			1	2929,00	--	2929	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			11716	2169			29
			Тенге			4488	613			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6014				
	Материалы -		Тенге			246				
	Всего заработная плата -		Тенге				4450			
	Местные материалы -		Тенге			2233				
		Накладные расходы -	Тенге			5211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				782			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5231			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5702				
	Материалы -		Тенге			600				
	Всего заработная плата -		Тенге				651			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4420				
		Накладные расходы -	Тенге			833				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			18826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6007			
		РАЗДЕЛ 13.Канализация хозяйственно-бытовая, К-1								
		Земляные работы								
185	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	14,5803125	23,36	22,08	341	322	97	0,01	--
		м3		1,28	5,56	19	81	97	0,02	--
186	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,4509375	294,75	--	133	--	150	1,89	1
		м3		294,75	--	133	--	113	--	--
187	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	10,9815	3,35	3,35	37	37	12	--	--
		м3		--	1,16	--	13	97	--	--
188	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	3,6605	134,10	--	491	--	555	0,97	4
		м3		134,10	--	491	--	113	--	--
189	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	0,35	158,43	152,52	55	53	96	1,02	--
		м3		153,68	57,15	54	20	130	0,28	--
		Трубопроводы								
190	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	12	32,56	1,43	391	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
191	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58	5
		м		106,20	0,25	850	2	128	--	--
192	503-91258	**Ревизия Р100 и прочистка**	0,001	87400,00	--	87	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	2	4450,49	21,53	8901	43	910	1,95	4
		комплект		346,50	9,00	693	18	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
195	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм								
			1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
196	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
			1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
197	8058	Прочистка Р-100								
			0,002	87400,00	--	175	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
198	8058	Прочистка Р-50								
			0,001	39100,00	--	39	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С130804-141	Косой Тройник								
			1	478,00	--	478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С130804-214 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Отвод Дн100								
			2	136,00	--	272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С130804-226 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Колено обводное полипропиленовое Дн50								
			4	159,00	--	636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	С130804-222 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Отвод 135 Дн50								
			4	48,00	--	192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С130804-142 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Тройник полиэтиленовый компрессионый прямой с наружной резьбой Дн100х100**								
			2	3064,00	--	6128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С130804-155 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Тройник полиэтиленовый компрессионый прямой с внутренней резьбой Дн100х50**								
			2	2733,00	--	5466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	С130804-141 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Тройник полиэтиленовый компрессионый прямой с наружной резьбой Дн50х50**								
			3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0165-24-4	**Очистка выгреба**								
			1	438,75	--	439	--	505	2,73	3
		шт		438,75	--	439	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			45217	538			27
			Тенге			4653	163			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15227				
	Всего заработная плата -		Тенге				810			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14170				
	Местные материалы -		Тенге			558				
		Накладные расходы -	Тенге			910				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				947			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29991				
	Материалы -		Тенге			36685				
	Всего заработная плата -		Тенге				4006			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			779				
		Накладные расходы -	Тенге			5071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4767			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			54271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5713			
		РАЗДЕЛ 14.Демонтажные работы для водопроводной сети								
207	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**								
			19	51,07	0,69	970	13	1105	0,33	6
		м		50,38	0,11	957	2	115,2	--	--
208	Е0122-8-1	**Демонтаж стальных водопроводных труб диам.50мм с гидравлическим испытанием**								
			0,02	62546,88	6788,50	1251	136	1254	253,00	5
		км		45675,00	2565,00	914	51	130	12,52	--
209	Е0165-1-2	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм**								
			2	88,41	1,24	177	2	201	0,57	1
		м		87,17	0,20	174	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			2398	151			13
			Тенге			2045	54			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1251				
	Материалы -		Тенге			202				
	Всего заработная плата -		Тенге				965			
		Накладные расходы -	Тенге			1254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1153			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1147				
	Всего заработная плата -		Тенге				1134			
		Накладные расходы -	Тенге			1306				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1330			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			5256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2483			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15.Демонтажные работы для канализационной сети								
210	Е0116-13-2	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50м**	12	120,06	1,14	1441	14	1265	0,56	7
		м		81,90	0,43	983	5	128	--	--
211	Е0116-13-1	**Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100м**	5	113,20	0,51	566	3	545	0,58	3
		м		84,96	0,20	425	1	128	--	--
212	Е0165-4-1	**Демонтаж раковины /умывальника/**	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
		компл		98,26	0,54	98	1	115,2	--	--
213	Е0165-4-3	**Демонтаж унитазов со смывным бачком**	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	--
214	Е0117-1-11	**Демонтаж трапов дим.50 мм**	1	90,16	5,56	90	6	85	0,46	--
		комплект		64,80	1,80	65	2	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			2443	32			12
			Тенге			1809	10			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2443				
	Материалы -		Тенге			603				
	Всего заработная плата -		Тенге				1819			
		Накладные расходы -	Тенге			2285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2161			
		РАЗДЕЛ 16.Отопление и вентиляция								
		Система отопления								
215	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	1	266,48	3,96	266	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
216	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм								
			62	425,70	14,12	26393	875	8384	0,55	34
		м		100,35	5,29	6222	328	128	0,03	2
218	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			73	10,94	--	799	--	999	0,05	4
		м		10,69	--	780	--	128	--	--
219	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов								
			16,5	4327,15	34,73	71398	573	2565	0,68	11
		1кВт		108,45	13,01	1789	215	128	0,06	1
220	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
222	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
225	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			4	228,00	--	912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			11	62,13	--	683	--	317	0,12	1
		комплект		22,50	--	248	--	128	--	--
228	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			117,59	148,40	0,07	17450	8	13337	0,65	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	12700	2	105	--	--
229	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой								
			3,16	435,31	5,38	1376	17	538	0,94	3
		м2		186,75	2,25	590	7	90	0,01	--
230	С11011-169	Изол								
			3,16	126,00	--	398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
			62	114,31	6,39	7087	396	2009	0,19	12
		м		29,93	2,48	1856	154	100	0,01	1
232	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,00316	185900,00	--	587	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
234	С130901-90	Терморегулятор								
			11	1830,00	--	20130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0118-1-2	Установка чугунных секционных, до 14 секций, отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью более 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/								
			1	21318,37	2048,24	21318	2048	17859	70,80	71
		1котел		13185,00	767,25	13185	767	128	3,75	4
236	ПРАЙС-ЛИСТ	Котел ОРК 30с газовой горелкой								
			1	60443,43	--	60443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм								
			4	2029,57	27,87	8118	111	976	1,04	4
		м		180,23	10,44	721	42	128	0,05	--
238	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3								
			1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
239	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
240	С131403-15	Насос циркуляционный								
			1	8102,00	--	8102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
242	С130903-44	**Клапаны обратные16 кч9.Ду25мм**								
			1	3417,00	--	3417	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0118-21-1	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**								
			1	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
		1фильтр		130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
244	С130905-180	**Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный дн-25мм**								
			1	3639,00	--	3639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0120-12-11	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**								
			2	346,15	16,15	692	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
246	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**								
			3,2	1132,62	10,58	3624	34	947	1,41	5
		м2		227,25	3,96	727	13	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			280267	5007			267
			Тенге			46776	1897			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			60443				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			60443				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26885				
	Материалы -		Тенге			10342				
	Всего заработная плата -		Тенге				15299			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			986				
		Накладные расходы -	Тенге			15874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17680			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			192938				
	Материалы -		Тенге			115257				
	Всего заработная плата -		Тенге				33374			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41456				
		Накладные расходы -	Тенге			42718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				39782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			355564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				57462			
		РАЗДЕЛ 17.Электрооборудование и электроосвещение								
		Электрооборудование								
247	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
248	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1153	3,00	6
		шт		517,50	16,38	1035	33	108	0,08	--
250	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	53	133,20	4,10	7060	217	5775	0,71	38
		шт		114,00	0,70	6042	37	95	--	--
253	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	36	2930,00	--	105480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
254	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	5	158,00	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	12	871,00	--	10452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	298	0,82	2
		шт		131,00	25,70	262	51	95	0,15	--
257	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462,00	--	924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
		шт	2	561,00	--	1122	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
259	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
		шт	72	99,00	--	7128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
260	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127								
		шт	72	17,00	--	1224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
261	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100								
		шт	12	39,00	--	468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
262	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60								
		шт	5	24,00	--	120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
263	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40								
		шт	6	24,00	--	144	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
264	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	13	35,40	--	460	--	414	0,19	2
				29,48	--	383	--	108	--	--
265	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
		шт	13	156,00	--	2028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
266	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	10	45,74	--	457	--	335	0,20	2
				31,05	--	311	--	108	--	--
267	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
		шт	10	182,00	--	1820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
268	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1
				27,00	--	135	--	108	--	--
269	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
		шт	5	134,00	--	670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
270	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке								
		шт	24	29,13	--	699	--	700	0,17	4
				27,00	--	648	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым контактом								
		шт	24	68,00	--	1632	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
272	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ								
		1000шт	0,05	16300,00	--	815	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
273	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10								
		шт	52	526,00	--	27352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
274	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		м	25	61,90	3,30	1548	83	556	0,14	4
				23,00	0,40	575	10	95	--	--
275	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
		шт	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
				116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
		Кабельные изделия								
276	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм								
		м	10	78,15	8,23	782	82	732	0,39	4
				63,68	4,11	637	41	108	0,02	--
277	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм								
		м	10	104,00	--	1040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
278	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды								
		м	15	53,13	--	797	--	448	0,17	3
				27,68	--	415	--	108	--	--
279	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм								
		10м	1,5	999,00	--	1499	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
280	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
		м	25	9,33	0,82	233	20	229	0,05	1
				7,99	0,50	200	13	108	--	--
281	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2								
		1000м	0,03	25484,00	--	765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	430	26,92	--	11576	--	11494	0,15	65
		м		24,75	--	10643	--	108	--	--
283	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,43	47878,00	--	20588	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
284	Е0167-7-6	Демонтаж вводно-распределительных устройств	12	40,78	0,50	489	6	471	0,26	3
		шт		40,28	0,09	483	1	97,2	--	--
285	Е0121-9-1	Демонтаж провода сечением до 10мм2	670	9,90	--	6633	--	7164	0,15	102
		м		9,90	--	6633	--	108	--	--
286	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	40	29,35	2,80	1174	112	1050	0,18	7
		шт		26,55	0,45	1062	18	97,2	--	--
287	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	15	9,32	0,23	140	3	133	0,06	1
		шт		9,09	0,05	136	1	97,2	--	--
288	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	55	8,42	--	463	--	450	0,06	3
		шт		8,42	--	463	--	97,2	--	--
289	Ц0110-898-12	Демонтаж коробов	186	281,20	122,00	52303	22692	38465	2,00	372
		коробка		159,20	28,80	29611	5357	110	0,17	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			411923	23553			629
			Тенге			61237	5569			32
	Стоимость оборудования -		Тенге			106400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			106400				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			302984				
	Материалы -		Тенге			13781				
	Всего заработная плата -		Тенге				66806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213121				
		Накладные расходы -	Тенге			71663				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22479				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			397126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата -	Тенге				77556			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2539				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2691				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			506217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				77556			
		РАЗДЕЛ 18.Пожарная сигнализация								
		Приборы и средства пожарной сигнализации								
290	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**								
		шт	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
				4275,00	--	4275	--	90	--	--
291	ПРАЙС-ЛИСТ	**Панель "Гранит-5"**								
		шт	1	4260,71	--	4261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
292	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**								
		шт	18	369,90	1,60	6658	29	5621	2,00	36
				347,00	--	6246	--	90	--	--
293	ПРАЙС-ЛИСТ	**Датчик дымовой ИП212-45-01**								
		шт	18	311,07	--	5599	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
294	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**								
		шт	18	153,50	--	2763	--	2333	1,00	18
				144,00	--	2592	--	90	--	--
295	ПРАЙС-ЛИСТ	**Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А**								
		шт	18	163,74	--	2947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
296	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**								
		шт	1	153,50	--	154	--	130	1,00	1
				144,00	--	144	--	90	--	--
297	ПРАЙС-ЛИСТ	**Датчик ручной ИПР513**								
		шт	1	240,90	--	241	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
298	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**								
		шт	2	457,50	1,60	915	3	787	2,00	4
				437,00	--	874	--	90	--	--
299	ПРАЙС-ЛИСТ	**Светозвуковой оповещатель**								
		шт	1	923,84	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
300	ПРАЙС-ЛИСТ	**оповещатель звуковой**								
		шт	1	1181,21	--	1181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
301	С151802-13	**Коробка телефонная распределительная КРТУ-10**								
		шт	2	526,00	--	1052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	60	36,51	--	2191	--	1706	0,16	10
		м		26,33	--	1580	--	108	--	--
303	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	6	777,00	--	4662	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	10	78,15	8,23	782	82	732	0,39	4
		м		63,68	4,11	637	41	108	0,02	--
305	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	10	148,00	--	1480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	40	9,33	0,82	373	33	367	0,05	2
		м		7,99	0,50	320	20	108	--	--
307	С151607-251	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2	0,04	15300,00	--	612	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
308	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	150	34,10	2,70	5115	405	3620	0,15	23
		м		25,00	0,40	3750	60	95	--	--
309	С151606-11	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 2х4х0,9	0,15	126500,00	--	18975	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
310	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
311	С151801-57	Автомат 16А	1	1550,00	--	1550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		790,00	--	790	--	95	--	--
313	ПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 7А/ч 128		1	1919,83	--	1920	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели		1	241,70	91,00	242	91	149	0,82	1
			шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15	--
315	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ		1	457,00	--	457	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит пожарный									
316	Е0110-35-1	Установка пожарных шкафов		1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
			шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
317	1335-5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой		1	7500,00	--	7500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
318	2202-77	Огнетушитель углекислотный		1	1730,00	--	1730	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
319	5101-140	Огнетушитель химический воздушнопенный		1	630,00	--	630	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
320	5302-315	Батор пожарный		1	380,00	--	380	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
321	3302-194	Лопата железная		1	288,00	--	288	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
322	1302-180	Ведро пожарное		1	600,00	--	600	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
323	1306-99	Ящик для песка и опилок		1	4000,00	--	4000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			86440	682			128
				Тенге			21666	158			1
	Стоимость оборудования -			Тенге			32201				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			32201				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			47764				
	Материалы -			Тенге			2895				
	Всего заработная плата -			Тенге				21714			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			22646				
		Накладные расходы -		Тенге			20260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4081				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			72106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				24753			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			332				
	Материалы -		Тенге			208				
	Всего заработная плата -		Тенге				109			
		Накладные расходы -	Тенге			131				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				129			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6142				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			111309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24882			
		РАЗДЕЛ 19.Ограждение								
		ПМ-1								
324	Е0109-43-2	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**								
			84	332,24	125,09	27908	10507	13135	0,94	79
		м2		144,00	29,74	12096	2498	90	0,10	9
325	С11011-435	**Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7**								
			84	896,00	--	75264	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
326	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14 мм**								
			570	0,40	--	228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	С11011-1577	**Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм.50 мм х 50 мм х5мм**								
			0,54405	57972,00	--	31540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			15,77745	21,80	0,05	344	1	83	0,03	--
		м2		5,81	0,02	92	--	90	--	--
329	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			15,77745	20,36	0,02	321	--	59	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	66	--	90	--	--
		ПМ2								
330	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	4,6	332,24	125,09	1528	575	719	0,94	4
		м2		144,00	29,74	662	137	90	0,10	--
331	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	4,6	896,00	--	4122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
332	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14 мм	34	0,40	--	14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	С11011-1577	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм.50мм х 50мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03627	57972,00	--	2103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
334	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,05183	21,80	0,05	23	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
335	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,05183	20,36	0,02	21	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		ПМ3								
336	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	1,8	332,24	125,09	598	225	281	0,94	2
		м2		144,00	29,74	259	54	90	0,10	--
337	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	1,8	896,00	--	1613	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
338	С11011-2123 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14 мм	24	0,40	--	10	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	С11011-1577	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм.50мм х 50мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02164	57972,00	--	1255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
340	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,62756	21,80	0,05	14	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
341	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,62756	20,36	0,02	13	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
342	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	10,24	636,00	--	6513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
343	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	41,6	416,00	--	17306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
344	С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщ.4мм	0,0076	50954,00	--	387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
345	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,00768	48400,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6954132	21,80	0,05	15	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
347	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6954132	20,36	0,02	14	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
		КМ-1								
348	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1902,35	33,47	1902	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
349	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	1,7	896,00	--	1523	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
350	С11011-2123	Шуруп саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14мм	22	0,40	--	9	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	С11011-1577	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм.50мм х 50мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,02126	57972,00	--	1232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
352	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,61654	21,80	0,05	13	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
353	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,61654	20,36	0,02	13	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
354	С11011-820	Прибор фрамужный с вертикальной стальной тягой, покрытый белой эмалью	2	3080,00	--	6160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
355	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВМ-1								
356	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
357	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	7,5	896,00	--	6720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
358	С11011-2123	Шуруп саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х14мм	62	0,40	--	25	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
359	С11011-1577	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества разм.50мм х 50мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08089	57972,00	--	4689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
360	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,00448	48400,00	--	217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2,34581	21,80	0,05	51	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	14	--	90	--	--
362	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			2,34581	20,36	0,02	48	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
363	С11011-820	Прибор фрамужный с вертикальной стальной тягой, покрытый белой эмалью								
			4	3080,00	--	12320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная								
			1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ1								
365	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			1,44	749,35	24,55	1079	35	87	0,26	--
		м2		39,83	9,20	57	13	123	0,04	--
366	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			0,332	10824,35	95,97	3594	32	282	4,90	2
		м3		771,75	36,25	256	12	105	0,18	--
367	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			4,48	245,44	3,82	1100	17	205	0,21	1
		м2		37,35	1,44	167	6	118	0,01	--
		ФМ2								
368	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			4	749,35	24,55	2997	98	241	0,26	1
		м2		39,83	9,20	159	37	123	0,04	--
369	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			1,728	10824,35	95,97	18704	166	1466	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1334	63	105	0,18	--
370	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			13,44	245,44	3,82	3299	51	615	0,21	3
		м2		37,35	1,44	502	19	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			244918	12915			127
			Тенге			20357	3187			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			589				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			624				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158937				
	Материалы -		Тенге			9205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				7838			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			118289				
	Местные материалы -		Тенге			21319				
		Накладные расходы -	Тенге			10086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			179165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9351			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30035				
	Материалы -		Тенге			5709				
	Всего заработная плата -		Тенге				15706			
		Накладные расходы -	Тенге			14135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2120			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2650				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			46820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				17826			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55358				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58679				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			285289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27177			
		РАЗДЕЛ 20.Декоративное ограждение								
		Забор Р-1								
371	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	0,33286	27935,09	9375,11	9298	3121	5538	91,00	30
		т		16380,00	2107,33	5452	701	90	7,36	2
372	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,45804	172800,00	--	79149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Забор Р-2								
373	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	0,0346	27935,09	9375,11	967	324	576	91,00	3
		т		16380,00	2107,33	567	73	90	7,36	--
374	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,04406	172800,00	--	7614	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФМ1								
375	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	0,34	8827,87	66,01	3001	22	79	1,35	--
		м3		195,75	24,93	67	8	105	0,12	--
376	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	1,02	10610,15	95,97	10822	98	865	4,90	5
		м3		771,75	36,25	787	37	105	0,18	--
		К-1								
377	Е0107-25-8	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	2	1902,35	33,47	3805	67	4055	7,85	16
		шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
378	Е0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	0,0661808	27935,09	9375,11	1849	620	1101	91,00	6
		т		16380,00	2107,33	1084	139	90	7,36	--
379	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,0661808	72300,00	--	4785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
380	С11011-819	**Петля накладная**	3	40,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки СТ-1 и СТ-2								
381	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм**	38,25	416,00	--	15912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
382	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	44,3734316	21,80	0,05	967	2	233	0,03	1
		м2		5,81	0,02	258	1	90	--	--
383	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	44,3734316	20,36	0,02	903	1	166	0,02	1
		м2		4,16	--	185	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			139193	4256			63
			Тенге			11270	985			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24404				
		Материалы -	Тенге			2478				
		Всего заработная плата -	Тенге				4239			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4905				
		Местные материалы -	Тенге			12247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5048			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98877				
	Материалы -		Тенге			945				
	Всего заработная плата -		Тенге				8017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86763				
		Накладные расходы -	Тенге			7215				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9099			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15912				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16867				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			160914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				14148			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2765517	98317			5951
			Тенге			947486	28118			178
	Стоимость оборудования -		Тенге			199044				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			199044				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			351337				
	Материалы -		Тенге			16677				
	Всего заработная плата -		Тенге				88521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236356				
		Накладные расходы -	Тенге			91923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26596				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			469856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							834
		Сметная заработная плата -	Тенге				102309			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1671671				
	Материалы -		Тенге			1170468				
	Всего заработная плата -		Тенге				810601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			842880				
	Местные материалы -		Тенге			199306				
		Накладные расходы -	Тенге			879851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2704613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5347
		Сметная заработная плата -	Тенге				942579			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			154011				
	Материалы -		Тенге			6655				
	Всего заработная плата -		Тенге				23723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111863				
		Накладные расходы -	Тенге			21351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10522				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			185884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				26926			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			389454				
	Материалы -		Тенге			162013				
	Всего заработная плата -		Тенге				52759			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196721				
		Накладные расходы -	Тенге			67287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10093			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			484145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				62852			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4043542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6659
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134665			

Заказчик _____ **зам.директора Дирекции Исламов Д. А.**
Дирекция - Межведомственный расчетный центр социальных выплат - филиал некоммерческого акционерного общества
"Государственная корпорация" Правительство для граждан"

Заместитель директора _____ **Сагимбаева А.С.**
Департамент межведомственный расчетный центр социальных выплат-
филиал некоммерческого акционерного общества
"Государственная корпорация"Правительство для граждан" по Кызылординской области

Начальник Сырдарьинского районного отдела _____ **Еламанов С.Б.**
Департамент межведомственный расчетный центр социальных выплат-
филиал некоммерческого акционерного общества
Государственная корпорацияПравительство для граждан" по Кызылординской области

Тех.надзор _____ **Никулин В. М.**
эксперт технадзор ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ **Сунгур Х. А.**
ТОО "Гарейс-Строй"