Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199.1-я очередь строительства. Пятно 3, Блок А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015г.

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		14-08-94	05.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**124 124 440**	**46 721 500**							**5 606 580**	**52 328 080**
в том числе в текущем месяце:		46 721 500							5 606 580	52 328 080

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане ФОРМА 1

в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пятно 3,Блок А. АР. Жилая и офисная часть

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР	17817,74	-	-	17817,74
2. 1		-ПЯТНО 3,БЛОК А. ОФИСЫ	585,62	-	-	585,62
		Всего по главе	18403,35	-	-	18403,35
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	18403,35	-	-	18403,35
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	202,44	-	-	202,44
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	30,37	-	-	30,37
		Всего по главе	202,44	-	-	202,44
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	18605,79	-	-	18605,79
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	332,11	-	-	332,11
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	186,06	186,06
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	74,42	74,42

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	332,11	-	260,48	592,59
8.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	18937,9	-	260,48	19198,39
		-В том числе возвратные суммы	30,37	-	-	30,37
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	18937,9	-	260,48	19198,39
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	45255,48	-	622,47	45877,95
9.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2014 год - 100 %, К=2,3896774 (1852:775)	45255,48	-	622,47	45877,95
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2014 год	72,56	-	-	72,56
11.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	72,56	-	-	72,56
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	917,56	917,56
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	45255,48	-	1540,02	46795,51
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	5615,46	5615,46
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	45255,48	-	7155,49	52410,97
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	45255,48	-	7155,49	52410,97
		Возвратные суммы в текущих ценах				82,89
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**52328,08**
		В т.ч. НДС 12%				5606,58

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встронными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 3, БЛОК А.ОФИСЫ.АР

АКТ №2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери наружные 1этажа								
1	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	5,04	330,85 272,25	32,08 12,13	1667 1372	162 61	1720 120	1,49 0,06	8 -
2	С12022-1при-м.	-Двери металлические /ДСН ПЛН21-12 2шт/огрунтованные и окрашенные (м2)	2	30120 -	-	60240 -	-	-	-	-
3	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание (шт)	2	1960 -	-	3920 -	-	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (комплект)								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ОФИСНОЙ ЧАСТИ(1,2 этаж на отм.-3,300)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы (тамбур,холл, коридор)								
4	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	109,11	358,58	3,43	39125	374	8597	0,46	50
				73,73	1,31	8045	143	105	0,01	1
		м								
		Отделочные работы (нежилое встроенное помещение. архив)								
5	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	102,03	358,58	3,43	36586	350	8039	0,46	46
				73,73	1,31	7523	134	105	0,01	1
		м								
		Отделочные работы (подсобное помещение)								
6	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	8,31	358,58	3,43	2980	29	655	0,46	4
				73,73	1,31	613	11	105	0,01	-
		м								
		Отделочные работы (лоджии, балконы)								
7	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	38,05	613,94	4,85	23360	184	8960	1,29	49
				222,86	1,41	8480	54	105	0,01	-
		м2								
8	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	39,953	236	-	9429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Тип пола 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
9	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/из цем.песч.раствора М150/	4,199	270,87 52,2	9,95 3,74	1137 219	42 16	289 123	0,36 0,02	1 -
		м2								
10	E0111-11-2К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 70мм	4,199	467,92 6,3	6,7 2,5	1965 26	28 10	45 123	0,04 0,01	- -
		м2								
11	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,199	950,29 171,68	11,72 4,39	3990 721	49 18	909 123	1,06 0,02	4 -
		м2								
12	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	4,493	142,94 41,63	0,32 0,11	642 187	1 -	231 123	0,24 -	1 -
		м								
		Офисная часть(отм. -3,300) ==========								
		Тип пола 3 ==========								
13	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,6	270,87 52,2	9,95 3,74	2059 397	76 28	523 123	0,36 0,02	3 -
		м2								
14	E0111-11-2К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	7,6	187,17 2,52	2,68 1	1422 19	20 8	33 123	0,02 -	- -
		м2								
		Тип пола 7 ==========								
15	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм,из вспененого полистирола	327,27	48,53 42,98	5,55 2,07	15882 14066	1816 677	18135 123	0,26 0,01	84 3
		м2								
16	С11031-4083 Изм. и	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой	10,113	5454	-	55156	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	327,27	12,58	0,99	4117	324	4662	0,07	23
				11,59	0,38	3793	124	119	-	1
		м2								
18	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,36	30400	-	10944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
19	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	327,27	270,87	9,95	88649	3256	22518	0,36	117
				52,2	3,74	17083	1224	123	0,02	6
		м2								
20	Е0111-11-2К-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм	327,27	280,75	4,02	91882	1316	2125	0,03	9
				3,78	1,5	1237	491	123	0,01	2
		м2								
		Тип пола 8 ==========								
21	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм,из вспененого полистерола	9,14	48,53	5,55	444	51	506	0,26	2
				42,98	2,07	393	19	123	0,01	-
		м2								
22	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,282	5454	-	1538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	9,14	12,58	0,99	115	9	130	0,07	1
				11,59	0,38	106	3	119	-	-
		м2								
24	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,01	30400	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
25	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,14	270,87	9,95	2476	91	629	0,36	3
				52,2	3,74	477	34	123	0,02	-
		м2								
26	Е0111-11-2К-4,4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 42мм	9,14	205,88	2,95	1882	27	44	0,02	-
				2,77	1,1	25	10	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип пола 9								
		==========								
27	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12	270,87	9,95	3250	119	826	0,36	4
				52,2	3,74	626	45	123	0,02	-
		м2								
28	Е0111-11-2К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм	12	280,75	4,02	3369	48	78	0,03	-
				3,78	1,5	45	18	123	0,01	-
		м2								
		Тип пола 13								
		==========								
29	Е0111-5-1	-Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	0,996	589,6	2,07	587	2	318	1,38	1
				258,75	0,79	258	1	123	-	-
		м2								
30	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных П175,толщ.200мм	0,996	48,53	5,55	48	6	55	0,26	-
				42,98	2,07	43	2	123	0,01	-
		м2								
31	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	0,203	11576	-	2350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	0,996	12,58	0,99	13	1	14	0,07	-
				11,59	0,38	12	-	119	-	-
		м2								
33	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,001	30400	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
34	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок /сетка 5Вр-1-150х150/ на высоте 33,1 м	0,004	5314,68	327,33	21	1	9	12,06	-
				1965,6	123,75	8	-	105	0,6	-
		1т								
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d	0,004	41200	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	5 мм т								
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,996	270,87	9,95	270	10	69	0,36	-
				52,2	3,74	52	4	123	0,02	-
		м2								
37	Е0111-11-2К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 55 мм	0,996	327,54	4,69	326	5	8	0,03	-
				4,41	1,75	4	2	123	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			472342	8397			412
			Тенге			65830	3139			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472342	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18194	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	68969	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144076	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			235843	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			80126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12019	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33148	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585616	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		467
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	80988	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			585616	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		467
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	80988	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Кусаева А.Е.		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10,Е11, Е13, Е25 и №199

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2015г.

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОКНА										
1	Е0110-22-2	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	129,195	245,16	5,58	31674	721	14910	0,59	76		
				94,05	2,12	12151	274	120	0,01	1		
		м2										
2	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 450 мм	93	3680	-	342240	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
		ДВЕРИ										
		Двери наружные 2-12этажей										
3	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ21-11=11шт/	25,41	398,48	102,53	10125	2605	5712	0,9	23		
				151,65	35,67	3853	906	120	0,14	4		
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-11	25,41	5610	-	142550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	11	1960	-	21560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
6	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	11	308	-	3388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Двери внутренние 2-12этажи								
		==========								
7	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ21-11=11шт,ДГ21-8=44шт/	227,85	398,48	102,53	90794	23361	51217	0,9	205
				151,65	35,67	34553	8127	120	0,14	32
		м2								
8	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-11	11,55	5610	-	64796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	67,2	4250	-	285600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	94,5	4010	-	378945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	54,6	3540	-	193284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
12	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	95	1380	-	131100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
13	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	20	1500	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
		Двери наружные тех.этажа								
14	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен/выход на кровлю/	5,04	330,85 272,25	32,08 12,13	1667 1372	162 61	1720 120	1,49 0,06	8 -
		м2								
15	С12022-1при-м.	-Двери металлические /ДСН ПЛН21-12 2шт/огрунтованные и окрашенные	2	30120 -	- -	60240 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Отделочные работы по лестнично-лифтовому узлу (с 1 тех.этаж на отм.-3,300 по +33,100)								
		Отделочные работы (тамбур, лифт.холл, лестничный узел)								
16	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	100	246,85 102,11	3,94 1,49	24685 10211	394 149	10878 105	0,55 0,01	55 1
		м2								
17	Е0115-180-6-	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	267,458	257,14 43,65	2,33 0,88	68774 11675	623 235	12505 105	0,26 -	70 1
		м2								
18	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	400,5	358,58 73,73	3,43 1,31	143611 29529	1374 525	31556 105	0,46 0,01	182 3
		м2								
19	Е0115-180-5-	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	800	251,66 38,93	1,88 0,72	201328 31144	1504 576	33306 105	0,23 -	185 3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/	69,491	185,78	3,43	12910	238	5475	0,46	32
				73,73	1,31	5124	91	105	0,01	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Отделочные работы (прихожая,холл,гостинные,спальны)								
21	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	893,76	246,85	3,94	220625	3521	97223	0,55	495
				102,11	1,49	91262	1332	105	0,01	7
		м2								
22	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1896	257,14	2,33	487537	4418	88650	0,26	493
				43,65	0,88	82760	1668	105	-	8
		м2								
23	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	931,207	358,58	3,43	333912	3194	73372	0,46	424
				73,73	1,31	68658	1220	105	0,01	6
		м								
24	Е0115-252-1	-Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	4400	110,18	0,09	484783	396	436821	0,58	2543
				94,5	0,05	415800	220	105	-	1
		м2								
25	С11011-446	-Обои влагостойкие на бумажной основе глубокого способа печати	4928	102	-	502656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	293,23	185,78	3,43	54476	1006	23104	0,46	133
				73,73	1,31	21620	384	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ветонит/								
		м2								
		Отделочные работы (кухни)								
27	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	304,08	246,85 102,11	3,94 1,49	75062 31050	1198 453	33078 105	0,55 0,01	168 2
		м2								
28	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	796,4	257,14 43,65	2,33 0,88	204786 34763	1856 701	37237 105	0,26 -	207 3
		м2								
29	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (в/э)	304,834	358,58 73,73	3,43 1,31	109307 22475	1046 399	24018 105	0,46 0,01	139 2
		м2								
30	Е0115-252-1	-Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе, по штукатурке и бетону	1786,3	110,18 94,5	0,09 0,05	196811 168805	161 89	177339 105	0,58 -	1032 -
		м2								
31	С11011-446	-Обои влагостойкие на бумажной основе глубокого способа печати	2000,656	102 -	- -	204067 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
32	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/	99,54	185,78 73,73	3,43 1,31	18493 7339	341 130	7843 105	0,46 0,01	45 1
		м2								
33	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	53	1079,16 333	2,1 0,79	57195 17649	111 42	18575 105	2 -	106 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Отделочные работы (галтель потолочная)								
34	Е0115-101-1-им	Установка погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	2626,855	44,88 43,88	0,62 0,25	117893 115266	1629 657	121719 105	0,26 -	683 3
		м								
35	С12071-69пр	Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см	2653,123	141 -	- -	374090 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		Отделочные работы (санузлы)								
36	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	212,8	246,85 102,11	3,94 1,49	52530 21729	838 317	23148 105	0,55 0,01	118 2
		м2								
37	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	292,6	257,14 43,65	2,33 0,88	75239 12772	682 257	13681 105	0,26 -	76 1
		м2								
38	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1228,187	1079,16 333	2,1 0,79	1325410 408986	2579 970	430454 105	2 -	2456 5
		м2								
39	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /венткороба/	32,069	2003,49 389,25	14,13 5,33	64250 12483	453 171	15185 120	2,32 0,03	74 1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы (лоджии, балконы)								
40	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	330	246,85	3,94	81461	1300	35897	0,55	183
				102,11	1,49	33696	492	105	0,01	2
		м2								
41	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	330	257,14	2,33	84856	769	15430	0,26	86
				43,65	0,88	14405	290	105	-	1
		м2								
42	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	238	613,94	4,85	146117	1153	56045	1,29	307
				222,86	1,41	53041	336	105	0,01	1
		м2								
43	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	262,395	236	-	61925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/	1613	185,78	3,43	299663	5533	127091	0,46	734
				73,73	1,31	118926	2113	105	0,01	10
		м2								
45	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1613	251,66	1,88	405928	3032	67153	0,23	373
				38,93	0,72	62794	1161	105	-	6
		м2								
		Отделочные работы (холл)								
46	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	235,8	246,85	3,94	58207	929	25650	0,55	131
				102,11	1,49	24078	351	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
		м2								
47	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	288,2	257,14 43,65	2,33 0,88	74108 12580	672 254	13475 105	0,26 -	75 1
		м2								
48	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	52,957	358,58 73,73	3,43 1,31	18989 3905	182 69	4173 105	0,46 0,01	24 -
		м								
49	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	448,1	251,66 38,93	1,88 0,72	112769 17445	842 323	18656 105	0,23 -	104 2
		м2								
		Отделочные работы (откосы) ==========								
50	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов прямолинейных	208,664	645,94 141,39	6,12 2,32	134784 29503	1277 484	31486 105	0,81 0,01	168 2
		м2								
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ==========								
		Полы. Подвал (отм. -5,700) ==========								
51	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	15,3	142,94 41,63	0,32 0,11	2187 637	5 2	786 123	0,24 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Лестничный и лифтовой холлы.(1 тех.эт. отм.-3,300 +33,200)								
		Тип пола 3								
52	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	105,2	1989,67	11,72	209313	1233	22783	1,06	112
				171,68	4,39	18061	462	123	0,02	2
		м2								
53	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	87,316	142,94	0,32	12481	28	4483	0,24	21
				41,63	0,11	3635	10	123	-	-
		м								
		Тип пола 4								
54	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	199,7	1989,67	11,72	397336	2340	43248	1,06	212
				171,68	4,39	34284	877	123	0,02	4
		м2								
55	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	165,751	142,94	0,32	23692	53	8510	0,24	39
				41,63	0,11	6900	18	123	-	-
		м								
		Поэтажная площадка								
		Тип пола 5								
56	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	80,5	1989,67	11,72	160168	943	17434	1,06	85
				171,68	4,39	13820	353	123	0,02	2
		м2								
57	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	66,815	142,94	0,32	9551	21	3430	0,24	16
				41,63	0,11	2782	7	123	-	-
		м								
		Межэтажная площадка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола 5-1								
58	E0111-27-2	-Устройство покрытий на растворе из керамических плиток для многоцветных полов	39	1989,67	11,72	77597	457	8446	1,06	41
				171,68	4,39	6696	171	123	0,02	1
			м2							
59	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	32,37	142,94	0,32	4627	10	1662	0,24	8
				41,63	0,11	1348	4	123	-	-
			м							
		Ступени								
60	E0111-27-2	-Устройство покрытий на клею из керамических плиток для многоцветных полов	134,5	2098,07	11,72	282190	1576	29128	1,06	143
				171,68	4,39	23091	590	123	0,02	3
			м2							
61	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	101,3	142,94	0,32	14480	32	5201	0,24	24
				41,63	0,11	4217	11	123	-	-
			м							
		ПОЛЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Жилая часть(2-12эт. отм.0,000-30,000)								
		Тип пола 8								
62	E0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	170,079	1989,67	11,72	338400	1993	36833	1,06	180
				171,68	4,39	29199	747	123	0,02	4
			м2							
		Тип пола 9								
63	E0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	210	1989,67	11,72	417830	2461	45479	1,06	223
				171,68	4,39	36053	922	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
64	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	508,2	142,94	0,32	72642	163	26091	0,24	120
				41,63	0,11	21156	56	123	-	-
		м								
		Тип пола 10								
		==========								
65	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	3137,5	770,53	2,96	2417538	9287	156410	0,19	596
				39,61	0,92	124276	2886	123	-	15
		м2								
66	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов	3210,6	109,84	0,46	352652	1477	48257	0,08	246
		м		12,04	0,18	38656	578	123	-	3
		Тип пола 4								
		==========								
67	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	288,2	1989,67	11,72	573422	3378	62414	1,06	305
				171,68	4,39	49478	1265	123	0,02	6
		м2								
68	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	147,4	142,94	0,32	21069	47	7568	0,24	35
				41,63	0,11	6136	16	123	-	-
		м								
		Машинное помещение(отм.34,500)								
		==========								
		Тип пола 11								
		==========								
69	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,2	270,87	9,95	5472	201	1390	0,36	7
				52,2	3,74	1054	76	123	0,02	-
		м2								
70	Е0111-11-2К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм	20,2	280,75	4,02	5671	81	131	0,03	1
				3,78	1,5	76	30	123	0,01	-
		м2								
71	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером	20,2	167,96	1,88	3393	38	1676	0,47	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масляным разбеленным полов		78,3	0,72	1582	15	105	-	-
		Тип пола 13	м2							
72	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,004	950,29	11,72	10457	129	2383	1,06	12
				171,68	4,39	1889	48	123	0,02	-
73	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 11,774	142,94	0,32	1683	4	604	0,24	3
			м	41,63	0,11	490	1	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	14091054	96059		14651
	Тенге	2468918	34975		162
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14091054	-	-	-
Материалы -	Тенге	7221448	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2503893	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2796441	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1508188	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2718132	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1359
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	407720	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1008551	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17817738	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2911613	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	17817738	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2911613	-	-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	
Начальник ПТО	Шматков И.В.	
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	
Гл. специалист сметной группы	Кусаева А.Е.	

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Инженер ПТО	Силютин Е.
Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.