Счет-фактура № 733 от 17 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ119261501164667000, в банке Акмолинский ф-ал АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая очередь	<>	1	16 465 535,71	16 465 535,71	12%	1 975 864,29	18 441 400,00	0	
Всего по счету:					**16 465 535,71**		**1 975 864,29**	**18 441 400,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19**	**120840011464**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18, тел.: +77172, 54-16-14**	**000140001437**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
36	**17.10.2014**	**01.10.2014**	**17.10.2014**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая очередь		<>	1	18 441 400,00	18 441 400,00
			Итого	1	x	18 441 400,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Справка формы 3 КС

Сдал (Исполнитель)	Директор	/		/	Де-Бенедетто П.Д.	Принял (Заказчик)		/		/
	должность		*подпись*		*расшифровка подписи*		*должность*		*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199.1-я очередь строительства. Пятно 3, Блок А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014г. (промежуточная)

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: Код
		14-08-94	05.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**18 441 400**	**16 465 536**							**1 975 864**	**18 441 400**
в том числе в текущем месяце: **Жилая часть**	17 133 690	15 297 937,5							1 835 752,5	17 133 690
в том числе в текущем месяце: **Встроенные офисные помещения**	1 307 710	1 167 598,2							140 111,8	1 307 710

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ФОРМА 1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пятно 3,Блок А. АР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г./промежуточный/

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР	6025,78	-	-	6025,78
2. 2		-ПЯТНО 3, БЛОК А.ОФИСЫ.АР	459,9	-	-	459,9
		Всего по главе	6485,69	-	-	6485,69
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6485,69	-	-	6485,69
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	71,34	-	-	71,34
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10,7	-	-	10,7
		Всего по главе	71,34	-	-	71,34
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6557,03	-	-	6557,03
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	117,04	-	-	117,04
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	65,57	65,57
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	26,23	26,23
		Всего по главе	117,04	-	91,8	208,84
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6674,07	-	91,8	6765,87
8.		-В том числе возвратные суммы	10,7	-	-	10,7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	6674,07	-	91,8	6765,87

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	15948,89	-	219,37	16168,25
9.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2014 год - 100 %, К=2,3896774 (1852:775)	15948,89	-	219,37	16168,25
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2014 год	25,57	-	-	25,57
11.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	25,57	-	-	25,57
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	323,37	323,37
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	15948,89	-	542,73	16491,62
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	1978,99	1978,99
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	15948,89	-	2521,73	18470,61
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	15948,89	-	2521,73	18470,61

Возвратные суммы в текущих ценах 29,21

ВСЕГО ПО АКТУ: 18441,40

В том числе:

Жилая часть 17133,69

Офисы 1307,71

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10,Е11, Е13, Е25 и №199

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДВЕРИ										
		Двери внутренние подвал										
1	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,86	398,48	102,53	1937	498	1092	0,9	4		
				151,65	35,67	737	173	120	0,14	1		
2	С12022-1при-м.	-Двери металлические /ДГ21-8 3шт/огрунтованные и окрашенные м2	3	19362,86	-	58089	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Двери внутренние тех.этажа										
3	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен шт	5,13	330,85	32,08	1697	165	1751	1,49	8		
				272,25	12,13	1397	62	120	0,06	-		
4	С12022-1при-	-Двери металлические /ДСВ м2	1	30120	-	30120	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м.	ПЛН21-9 1шт/огрунтованные и окрашенные		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С12022-1при-м.	Двери металлические /ДСВ ППН18-9 2шт/огрунтованные и окрашенные	2	19362,86	-	38726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Отделочные работы по тепловому пункту, насосная								
6	Е0115-152-2-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	31,536	9,9	0,12	312	4	225	0,04	1
				6,75	0,05	213	2	105	-	-
		м2								
7	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	48,143	88,67	1,42	4269	68	1563	0,19	9
				30,38	0,54	1463	26	105	-	-
		м2								
8	Е0115-151-1-	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	19,257	14,44	0,18	278	3	188	0,06	1
				9,23	0,07	178	1	105	-	-
		м2								
		Отделочные работы по электрощитовой								
9	Е0115-152-2-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	23,75	9,9	0,12	235	3	170	0,04	1
				6,75	0,05	160	1	105	-	-
		м2								
10	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	22,283	88,67	1,42	1976	32	723	0,19	4
				30,38	0,54	677	12	105	-	-
		м2								
		Отделочные работы по лестнично-лифтовому узлу (с 1 тех.этаж на отм.-3,300 по +33,100)								
		Отделочные работы (тамбур, лифт.холл, лестничный узел)								
11	Е0115-64-3 -	Сплошное выравнивание	934,5	358,58	3,43	335093	3205	73631	0,46	425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	68901	1224	105	0,01	6
12	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2 109,2	364,43	4,07	39795	444	15668	0,74	81
				135,68	0,97	14816	106	105	0,05	6
			м2							
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Отделочные работы (прихожая,холл,гостинные,спальны)								
13	Е0115-54-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	4097,31	358,58	3,43	1469213	14054	322835	0,46	1865
				73,73	1,31	302095	5367	105	0,01	26
14	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м 546,7	364,43	4,07	199232	2223	78442	0,74	405
				135,68	0,97	74176	530	105	0,05	28
			м2							
		Отделочные работы (кухни)								
15	Е0115-54-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1341,27	358,58	3,43	480953	4601	105681	0,46	611
				73,73	1,31	98892	1757	105	0,01	8
16	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2 173,8	364,43	4,07	63337	707	24937	0,74	129
				135,68	0,97	23581	169	105	0,05	9
			м2							
		Отделочные работы (санузлы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1054,4	358,58	3,43	378087	3617	83078	0,46	480
				73,73	1,31	77741	1381	105	0,01	7
		м								
18	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	609,4	364,43	4,07	222081	2477	87438	0,74	451
				135,68	0,97	82683	591	105	0,05	32
		м2								
		Отделочные работы (холл)								
19	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	313,67	358,58	3,43	112476	1076	24715	0,46	143
				73,73	1,31	23127	411	105	0,01	2
		м								
		Отделочные работы (откосы)								
20	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-05-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов прямолинейных	486,881	645,94	6,12	314496	2980	73468	0,81	392
				141,39	2,32	68840	1130	105	0,01	6
		м2								
		Отделочные работы (тех.чедак)								
21	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	342,775	246,85	3,94	84614	1351	37287	0,55	190
				102,11	1,49	35001	511	105	0,01	2
		м2								
22	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая	856,478	9,9	0,12	8477	103	6115	0,04	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по кирпичу и бетону		6,75	0,05	5781	43	105	-	-
		м2								
		Отделочные работы (машинное отделение)								
23	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	20,2	246,85	3,94	4986	80	2197	0,55	11
				102,11	1,49	2063	30	105	0,01	-
		м2								
24	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	20,2	9,9	0,12	200	2	144	0,04	1
				6,75	0,05	136	1	105	-	-
		м2								
25	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	53,3	358,58	3,43	19112	183	4200	0,46	24
				73,73	1,31	3930	70	105	0,01	-
		м								
26	Е0115-163-8	-Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	53,3	88,67	1,42	4726	76	1730	0,19	10
				30,38	0,54	1619	29	105	-	-
		м2								
		ПОЛЫ								
		ПОЛЫ. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Тип пола 2								
27	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/из цем.песч.раствора М150/	50,59	270,87	9,95	13704	503	3481	0,36	18
				52,2	3,74	2641	189	123	0,02	1
		м2								
28	Е0111-11-2К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 70мм	50,59	467,92	6,7	23672	339	548	0,04	2
				6,3	2,5	319	126	123	0,01	1
		м2								
29	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	50,59	950,29	11,72	48075	593	10956	1,06	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	8685	222	123	0,02	1
		м2								
		ПОЛЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Жилая часть(2-12эт. отм.0,000-30,000)								
		Тип пола 8								
30	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм,из вспененного полистерола	150,15	48,53	5,55	7287	833	8320	0,26	39
				42,98	2,07	6453	311	123	0,01	2
		м2								
31	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	4,64	5454	-	25307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	150,15	12,58	0,99	1889	149	2139	0,07	10
				11,59	0,38	1740	57	119	-	-
		м2								
33	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,165	30400	-	5016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		Тип пола 10								
34	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм,из вспененного пенополистерола	1568,75	48,53	5,55	76131	8707	86927	0,26	405
				42,98	2,07	67425	3247	123	0,01	16
		м2								
35	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ	48,467	5454	-	264339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	15588-86								
		м3								
36	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1568,75	12,58	0,99	19735	1553	22346	0,07	109
				11,59	0,38	18182	596	119	-	3
		м2								
37	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,726	30400	-	52470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		Ограждение лестницы ОЛ-1=24шт,ОЛ2-1шт								
		==========								
38	Е0109-29-1	-Монтаж ограждения лестницы металлической /ОЛ-1,ОЛ-2/	1,029	13711,47	5475,87	14109	5635	6106	28,9	30
				5040	1552,87	5186	1598	90	5,46	6
		т								
39	С12021-267 к=1,01 к=1,03 т.ч.п.2.1	-Ограждения лестницы металлической /ОЛ-1,ОЛ-2/	1,031	133700	-	137845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
40	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	6,013	21,8	0,05	131	-	32	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
		Крышка люка ПК1/1шт/								
		==========								
41	Е0109-53-2	-Монтаж крышки люка	0,016	9850,48	1162,95	158	19	108	46,6	1
				7357,5	108	118	2	90	0,53	-
		т								
42	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,014	59500	-	833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,002	59200	-	118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,39	21,8	0,05	9	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Стремянка СМ-1-1шт								
45	Е0109-29-1	-Монтаж лестницы металлической /стремянка СМ-1/	0,054	13711,47	5475,87	740	296	320	28,9	2
				5040	1552,87	272	84	90	5,46	-
		т								
46	С12021-267	-Стремянка СМ-1	0,056	133700	-	7487	-	-	-	-
	к=1,01									
	к=1,03	т		-	-	-	-	-	-	-
	т.ч.п.2.1									
47	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,445	21,8	0,05	10	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
		Ограждение крыльца								
48	Е0109-29-1	-Монтаж ограждения лестницы металлической /ОГ-1/	0,142	13711,47	5475,87	1947	778	843	28,9	4
				5040	1552,87	716	221	90	5,46	1
		т								
49	С12021-267	-Ограждения крылец ОГ-1,П-1	0,147	133700	-	19654	-	-	-	-
	к=1,01									
	к=1,03	т		-	-	-	-	-	-	-
	т.ч.п.2.1									
50	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	4,102	21,8	0,05	89	-	22	0,03	-
				5,81	0,02	24	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4595272	57353			5957

			Тенге			1000007	20281			163
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4413332	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1012092	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475018	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2808999	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1082054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		541
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162308	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329723	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5825109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6618
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1174400	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			181940	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3936	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8196	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			164986	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1106	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11359	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9302	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6025785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1183702	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Чернявский А.В.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Айман Ережепкызы		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 3, БЛОК А.ОФИСЫ.АР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		Отделочные работы по тепловому пункту, насосная								
1	Е0115-152-2-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	2,854 м2	9,9	0,12	28	-	20	0,04	-
				6,75	0,05	19	-	105	-	-
2	Е0115-163-8-	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	4,357 м2	88,67	1,42	386	6	141	0,19	1
				30,38	0,54	132	2	105	-	-
3	Е0115-151-1-	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	1,743 м2	14,44	0,18	25	-	17	0,06	-
				9,23	0,07	16	-	105	-	-
		Отделочные работы по электрощитовой								
4	Е0115-152-2-	Окраска водными составами	2,15	9,9	0,12	21	-	15	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри помещений известковая по кирпичу и бетону		6,75	0,05	15	-	105	-	-
5	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	2,017 м2	88,67	1,42	179	3	65	0,19	-
				30,38	0,54	61	1	105	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ОФИСНОЙ ЧАСТИ(1,2 этаж на отм.-3,300)	м2							
		Отделочные работы (тамбур,холл, коридор)								
6	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	254,59 м	358,58	3,43	91291	873	20060	0,46	116
				73,73	1,31	18771	334	105	0,01	2
7	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	67,5 м2	364,43	4,07	24599	274	9685	0,74	50
				135,68	0,97	9158	65	105	0,05	3
		Отделочные работы (сан.узел)								
8	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	26,2 м	358,58	3,43	9395	90	2064	0,46	12
				73,73	1,31	1932	34	105	0,01	-
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	35,8 м2	364,43	4,07	13046	146	5137	0,74	26
				135,68	0,97	4857	35	105	0,05	2
		Отделочные работы (нежилое встроенное помещение. архив)								
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	238,07	358,58	3,43	85367	817	18758	0,46	108
				73,73	1,31	17553	312	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
			м							
11	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	172,7	364,43 135,68	4,07 0,97	62936 23432	702 168	24779 105	0,74 0,05	128 9
			м2							
		Отделочные работы (подсобное помещение)								
12	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	19,39	358,58 73,73	3,43 1,31	6953 1430	67 25	1528 105	0,46 0,01	9 -
			м							
13	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	19,5	364,43 135,68	4,07 0,97	7106 2646	79 19	2798 105	0,74 0,05	14 1
			м2							
		Отделочные работы (откосы)								
14	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов прямолинейных	44,069	645,94 141,39	6,12 2,32	28466 6231	270 102	6650 105	0,81 0,01	36 -
			м2							
		Отделочные работы (тех.чедак)								
15	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	31,025	246,85 102,11	3,94 1,49	7659 3168	122 46	3375 105	0,55 0,01	17 -
			м2							
16	Е0115-152-2	-Окраска водными составами	77,522	9,9	0,12	767	9	554	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	6,75	0,05	523	4	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			338225	3459			521
			Тенге			89944	1148			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91092	-		-
		Местные материалы -	Тенге			235751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14347	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105439	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			459904				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				589
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105439			-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Айман Ережепкызы

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Чернявский А.В.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.

Счет-фактура № 770 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

.Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в кв-те улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая оч..Пятно-3,Блок А	<>	1	4 281 026,79	4 281 026,79	12%	513 723,21	4 794 750,00	0	
Всего по счету:					**4 281 026,79**		**513 723,21**	**4 794 750,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19** — **120840011464**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18, тел.: +77172, 54-16-14** — **000140001437**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
41	31.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в кв-те улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая оч..Пятно 3,Блок А		<>	1	4 794 750,00	4 794 750,00
			Итого	1	x	4 794 750,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документации, Справка формы 3 КС

наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель) Директор / / Де-Бенедетто П.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199.1-я очередь строительства. Пятно 3, Блок А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014г.

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		14-08-94	05.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**23 236 150**	**4 281 027**								
в том числе в текущем месяце: **Жилая часть**	21 928 440	4 281 027							**513 723**	**4 794 750**
в том числе в текущем месяце: **Встроенные офисные помещения**	1 307 710	0,0							513 723	4 794 750
									0,0	0

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ФОРМА 1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и №199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пятно 3,Блок А. АР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 1		-ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР	1686,28	-	-	1686,28
		Всего по главе	1686,28	-	-	1686,28
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1686,28	-	-	1686,28
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2. СН РК 8.02-02-2002		-Временные здания и сооружения 1,1%	18,55	-	-	18,55
3. СН РК 8.02-02-2002		-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2,78	-	-	2,78
		Всего по главе	18,55	-	-	18,55
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1704,83	-	-	1704,83
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4. СН РК 8.02-07-2002		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	30,43	-	-	30,43
5. СН РК 8.02-02-2002		-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	17,05	17,05
6. СН РК 8.02-02-2002		-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	6,82	6,82
		Всего по главе	30,43	-	23,87	54,3
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1735,26	-	23,87	1759,12
7.		-В том числе возвратные суммы	2,78	-	-	2,78
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1735,26	-	23,87	1759,12

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	4146,7	-	57,04	4203,74
8.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2014 год - 100 %, К=2,3896774 (1852:775)	4146,7	-	57,04	4203,74
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2014 год	6,65	-	-	6,65
10.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	6,65	-	-	6,65
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	84,07	84,07
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	4146,7	-	141,11	4287,82
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	514,54	514,54
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	4146,7	-	655,65	4802,35
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	4146,7	-	655,65	4802,35
		Возвратные суммы в текущих ценах				7,60
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**4794,75**
		В том числе:				
		Жилая часть				**4794,75**
		Офисы				**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10,Е11, Е13, Е25 и №199

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОЛЫ												
		ПОЛЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ												
		Жилая часть(2-12эт. отм.0,000-30,000)												
		Тип пола 8												
1	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм,из вспененого полистерола	150,15	48,53	5,55	7287	833	8320	0,26	39				
				42,98	2,07	6453	311	123	0,01	2				
2	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	4,639 м2	5454	-	25301	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м3								
3	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	150,15	12,58	0,99	1889	149	2139	0,07	10
				11,59	0,38	1740	57	119	-	-
		м2								
4	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,165	30400	-	5016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120,12	270,87	9,95	32537	1195	8265	0,36	43
				52,2	3,74	6270	449	123	0,02	2
		м2								
6	Е0111-11-2К =4,4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 42 мм	120,12	205,88	2,95	24731	354	572	0,02	2
				2,77	1,1	333	132	123	0,01	1
		м2								
		Тип пола 9								
7	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	132	270,87	9,95	35755	1313	9082	0,36	47
				52,2	3,74	6890	494	123	0,02	2
		м2								
8	Е0111-11-2К =6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	132	280,75	4,02	37059	531	857	0,03	3
				3,78	1,5	499	198	123	0,01	1
		м2								
		Тип пола 10								
9	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм,из вспененого пенополистерола	1568,75	48,53	5,55	76131	8707	86927	0,26	405
				42,98	2,07	67425	3247	123	0,01	16
		м2								
10	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	48,466	5454	-	264334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1568,75	12,58	0,99	19735	1553	22346	0,07	109
				11,59	0,38	18182	596	119	-	3
		м2								
12	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,725	30400	-	52440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1255	270,87	9,95	339947	12487	86352	0,36	447
				52,2	3,74	65511	4694	123	0,02	23
		м2								
14	Е0111-11-2К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 50мм	1255	280,75	4,02	352344	5045	8150	0,03	33
				3,78	1,5	4744	1882	123	0,01	9
		м2								
		Тип пола 4								
15	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /из цем.песч.раствора М150/	115,28	270,87	9,95	31226	1147	7932	0,36	41
				52,2	3,74	6018	431	123	0,02	2
		м2								
16	Е0111-11-2К=8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 60 мм	115,28	374,34	5,36	43153	618	998	0,04	4
				5,04	2	581	231	123	0,01	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1348887	33932		1183

	Тенге	184646	12722		62
Стсимость общестроительных работ -	Тенге	1348887	-	-	-
Материалы -	Тенге	1509	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	197369	-	-
Стсимость материалов и конструкций -	Тенге	347091	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	781708	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	241941	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	121
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36291	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	95450	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1686277	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1366
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233660	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1686277	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1366
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233660	-	-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Чернявский А.В.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Айман Ережепкызы		

ПОДРЯДЧИК: