Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области»
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СВОДНЫЙ АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед иезмерения	Процент выполнения %	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1-1	Архитектурно-строительные решения	тенге	23	55 095 963			55 095 963
2	2-1-2	Архитектурные решения	тенге	0,05	245 489			245 489
		Всего по главе 2	тенге		**55 341 452**			**55 341 452**
		Всего по главам 1-7	тенге		**55 341 452**			**55 341 452**
		Глава 8. Временные здания и сооружения						
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	тенге		830 122			830 122
		Всего по главе	тенге		**830 122**			**830 122**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге		**56 171 574**			**56 171 574**
		Глава 9. Прочие работы и затраты						
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	тенге		1 235 775			1 235 775
		Всего по главе	тенге		1 235 775			1 235 775
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	тенге		57 407 348			57 407 348
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге		1 148 147			1 148 147
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге		58 555 495			58 555 495
		в том числе на 2021 год	тенге		58 555 495			58 555 495
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1	тенге		58 555 495			58 555 495
		ВСЕГО СМР без НДС	тенге		**58 555 495**			**58 555 495**
		Скидка 7%	тенге					**4 098 885**
		Итого со скидкой	тенге					**54 456 611**
		НДС 12%	тенге					6 534 793
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	**тенге**					**60 991 404**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "NAK Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: — **ТОО "Сартобе"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : — **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Руководителя — **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт — **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт — **Цуканов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"
Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 22.11.2021г
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименов.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			N2021-82	02.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	60 991 404	54 456 611							6 534 793	60 991 404

Заказчик **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"** **Заместитель Руководителя** **Оспанов Р.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"** **Директор** **Касенбеков С.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор: **ТОО "Сартөбе"** **Инженер эксперт** **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП(при наличии)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Акмолинской области» 79010

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" Форма 2В

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 1

выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 1. =Земляные работы=									
1	1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**4290,048**	**317,62**	**317,62**	**1362605**	**1362605**	**--**	**170349**	**1655591**
						--	**55,15**	**--**	**236596**		**122636**	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**87,552**	**2306,30**	**--**	**201922**	**--**	**--**	**145384**	**375090**
						2306,30	**--**	**201922**	**--**		**27784**	
3	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**329,6**	**39,56**	**39,56**	**13039**	**13039**	**--**	**3194**	**17532**
						--	**13,46**	**--**	**4436**		**1299**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	329,6	19,07	19,07	6285	6285	--	1540	8451
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,49	--	2139		626	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	329,6	179,30	81,56	59097	26882	--	32813	99263
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	32215	13359		7353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1642948**	**1408811**	--	**353280**	**2155927**
								234137	**256530**	--	**159698**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1642948**				
		Всего заработная плата		Тенге					**490667**			
			Накладные расходы	Тенге				**353280**				
			Сметная прибыль	Тенге				**159698**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2155926**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**317**
			Сметная заработная плата	Тенге					**490667**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2155926**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**317**
			Сметная заработная плата	Тенге					**490667**			
			РАЗДЕЛ 2. =Фундаменты ФЛ /лист 2/=									
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	153,6	7095,07	1850,62	1089803	284256	650703	266557	1464869
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	154844	131777		108509	
7	7	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	181	3612,09	1893,89	653788	342795	--	529063	1277479
			НР - 118%; СП - 8%			1718,20	758,92	310994	137365		94628	
8	8	221-104-0104 РСНБ РК 2015	**/ФЛ 28.12-3/Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	м3	247,97	58286,00	--	14453179	--	14453179	--	15609433
			СП - 8%			--	--	--	--		1156254	
9	9	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	42	2480,86	1351,44	104196	56761	--	82442	201569
			НР - 118%; СП - 8%			1129,42	534,06	47436	22431		14931	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	221-104-0104 РСНБ РК 2015	/ФЛ 14.8-3/Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	5,94	58286,00	--	346219	--	346219	--	373917
			СП - 8%			--	--	--	--		27698	
11	11	221-104-0104 РСНБ РК 2015	/ФЛ 14.24-3/Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	17	58286,00	--	990862	--	990862	--	1070131
			СП - 8%			--	--	--	--		79269	
12	12	ССЦ РК 8.04-08-2020 примеч табл 9а	/примечание п.2 лист 2/ Надбавка за сульфатостойкость	м3	270,91	270,00	--	73146	--	73146	--	78998
			СП - 8%			--	--	--	--		5852	
13	13	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	/заделка/ Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,5	26214,86	1247,41	39322	1872	35569	2141	44780
			НР - 91%; СП - 8%			1254,21	314,36	1881	472		3317	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17750515	685684	16549678	880203	20121176
								515155	292045	--	1490458	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				73146				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73146				
			Сметная прибыль	Тенге				5852				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				78998				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17677369				
		Материалы		Тенге				686273				
		Всего заработная плата		Тенге					807200			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15790260				
			Накладные расходы	Тенге				880203				
			Сметная прибыль	Тенге				1484606				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20042178				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
			Сметная заработная плата	Тенге					807200			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20121176				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								561
			Сметная заработная плата	Тенге					807200			

РАЗДЕЛ 4. =ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	17	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	188	4753,09	2355,75	893581	442881	216251	421673	1420475
			НР - 118%; СП - 8%			1247,07	653,73	234449	122901		105220	
16	18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	150	2293,35	1054,39	344002	158158	105141	147020	530304
			НР - 118%; СП - 8%			538,02	292,60	80703	43890		39282	
17	19	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	124	2928,97	1343,16	363192	166552	95121	174330	580524
			НР - 118%; СП - 8%			818,70	372,73	101519	46219		43002	
18	20	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	240	1997,75	1075,29	479460	258070	109836	216141	751249
			НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	111554	71616		55648	
19	21	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.6.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	153,22	52662,00	--	8068872	--	8068872	--	8714382
			СП - 8%			--	--	--	--		645510	
20	22	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 12.6.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	20,696	52662,00	--	1089893	--	1089893	--	1177084
			СП - 8%			--	--	--	--		87191	
21	23	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 9.6.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,86	52662,00	--	308599	--	308599	--	333287
			СП - 8%			--	--	--	--		24688	
22	24	221-102-0101 РСНБ РК 2015	/ФБС 24.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	67,332	52662,00	--	3545838	--	3545838	--	3829505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		283667	
23	25	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 12.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	20,67	52662,00	--	1088524	--	1088524	--	1175606
			СП - 8%			--	--	--	--		87082	
24	26	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 9.4.6/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	22,62	52662,00	--	1191214	--	1191214	--	1286511
			СП - 8%			--	--	--	--		95297	
25	27	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 12.6.3/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	9,168	52662,00	--	482805	--	482805	--	521429
			СП - 8%			--	--	--	--		38624	
26	28	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**/ФБС 12.4.3/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	9,652	52662,00	--	508294	--	508294	--	548957
			СП - 8%			--	--	--	--		40663	
27	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	/лист 1.1 пимеч п.2/Стены, фундаменты. **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	904,7345	922,09	20,50	834247	18547	523968	273910	1196810
			НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	291732	2796		88653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**19198521**	**1044208**	**17334356**	**1233074**	**22066123**
								819957	**287422**	**--**	**1634527**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19198521**				
		Материалы		Тенге				**1050318**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1107379**			
		Местные материалы		Тенге				**16284039**				
			Накладные расходы	Тенге				**1233074**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1634527**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22066122**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**686**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1107379**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**22066122**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**686**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1107379**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=									
33	**35**	**222-203-0404 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**178,2**	**9580,00**	**--**	**1707156**	**--**	**1707156**	**--**	**1843728**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**136572**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1707156**	**--**	**1707156**	**--**	**1843728**
								--	**--**	**--**	**136572**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1707156**				
			Местные материалы	Тенге				**1707156**				
			Сметная прибыль	Тенге				**136572**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1843728**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1843728**				
			РАЗДЕЛ 6.=ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ /лист 18/									
29	**48**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	155	651,77	252,45	101024	39130	31126	47574	160486
			НР - 118%; СП - 8%			**198,50**	**61,61**	**30768**	**9550**		**11888**	
30	**49**	**222-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**72,515**	**111208,00**	**--**	**8064248**	**--**	**8064248**	**--**	**8709388**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**645140**	
31	**52**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**651,77**	**252,45**	**1955**	**758**	**601**	**921**	**3106**
			НР - 118%; СП - 8%			**198,50**	**61,61**	**596**	**185**		**230**	
32	**53**	**222-102-0108 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3**	**111208,00**	**--**	**33362**	**--**	**33362**	**--**	**36031**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2669**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**8200589**	**39888**	**8129337**	**48495**	**8909011**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**31364**	**9735**	**--**	**659927**	
			Материалы	Тенге				**8200589**				
			Всего заработная плата	Тенге				**31729**				
			Местные материалы	Тенге					**41099**			
			Накладные расходы	Тенге				**8097610**				
			Сметная прибыль	Тенге				**48495**				
								659927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8909011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					41099			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8909011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					41099			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**55095963**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1600613				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3178591			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					845732			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43720531		
			- Накладные расходы	Тенге							2515052	
			- Сметная прибыль	Тенге							4081182	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Архитектурные решения

РАЗДЕЛ 3. Полы

1	22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Цокольный этаж**									
			ТИП 1/1									
			Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,526	10229,96	1881,21	158830	29208	69961	68475	245489
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	59661	13185		18184	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				158830	29208	69961	68475	245489
								59661	13185	--	18184	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				158830				
			Материалы	Тенге				69962				
			Всего заработная плата	Тенге					72846			
			Накладные расходы	Тенге				68475				
			Сметная прибыль	Тенге				18184				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				245489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					72846			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				245489				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
			Сметная заработная плата	Тенге					72846			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**245489**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59661				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29208			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13185			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69962		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							68475	
			- Сметная прибыль	Тенге							18184	
			Итого по акту	Тенге			55341452					
			Оборудование	Тенге			-					
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			830 122					
			итого	**Тенге**			56 171 574					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			1 235 775					
			итого	**Тенге**			57 407 349					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			1 148 147					
			итого	**Тенге**			58 555 496					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	1,00		58 555 496					
			итого	**Тенге**			58 555 496					
			Скидка	Тенге	7%		4 098 885					
			Итого со скидкой	Тенге			54 456 611					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			6 534 793					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			60 991 404					

Заказчик **ГУ "Управление строительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Заместитель руководителя МП — **Оспанов Р.С.**
(должность, подпись,

ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Главный специалист — **Жолдаспаев С.Д.**
(должность, подпись,

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор — **Касенбеков С.С.**
(должность, подпись,
МП

ТОО "Сартобе"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Технический надзор:

Инженер-эксперт — **Батыркулов С. М.**
(должность, подпись,
МП (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Эксперт — **Цуканов В.А.**
(должность, подпись,
МП (при наличии)

Прошито и пронумеровано
10 (десять) листов
Подпись