"SANA-2015". Версия 20.2Д от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

69

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**
(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт улицы Есбатырова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп соглашение № 1 от 19/11/21 к договору № 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь-2021г
на Средний ремонт улицы Есбатырова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Общая протяженность-0,470 км, ширина -5м									
1	1	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	135,65	9,21	9,21	1249	1249	–	274	1645

					–	2,81	–	381	–	122	
2	2 1101-0201-0201	I рунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	13,565	145,67	145,67	1976	1976	–	580	2760
					–	59,42	–	806	–	204	
3	3 1101-0201-0204	I рунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	67,825	21,16	21,16	1435	1435	–	366	1945
					–	7,49	–	508	–	144	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	20,3475	1256,96	1098,76	25576	22357	40	9225	37585
					156,24	263,57	3179	5363	–	2784	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,412	2058		25544		25544	–	27588
					–		–		–	2044	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,412	2336		28994		28994	–	31314
					–		–		–	2320	
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,095	125147,37	1884,21	11889	179	11710	104	12952
					–	1010,53	–	96	–	959	
8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,095	16031,58	5747,37	1523	546	–	1055	2784
					10284,21	–	977	–	–	206	

9	9 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	135,65	1394,91	128,85	189220	17478	165069	12152	217482
					49,19	33,76	6673	4579	–	16110	
10	10 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	271,3	151,94	0,02	41222	6	41180	39	44562
					0,13	–	36	–	–	3301	
11	11 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,004	125250	2000	501	8	493	4	545
					–	1000	–	4	–	40	
12	12 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,004	16000	5750	64	23	–	44	117
					10250	–	41	–	–	9	
13	13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	19,59	1487,95	128,84	29149	2524	25661	1755	33376
					49,21	33,74	964	661	–	2472	
14	14 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	39,18	163,58	0,03	6409	1	6403	5	6927

						0,13	–	5	–	–	513	
15	15	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	658	580,62	168,18	382046	110660	247941	60101	477519
						35,63	48,94	23445	32204	–	35372	
		Раздел 2 Поднятие люков -15 шт										
16	16	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	15	2372,13	–	35582	–	–	25619	66097
						2372,13	–	35582	–	–	4896	
17	17	1291-0154-0101СРД-154-01-01	Установка люков б/у с подбетонкой НР = 108 %	шт.	15	424,07	–	6361	–	6361	–	6870
						–	–	–	–	–	509	
18	18	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	12415		55868		55868	–	60337
						–		–		–	4469	
		Раздел 3 Дорожные знаки-4шт										
19	19	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (Состав работ согласно норматива НР = 108 %	шт.	4	5232,75	836,25	20931	3345	1893	18207	42269
						3923,25	291,25	15693	1165	–	3131	
20	20	1106-0101-0113	Обетонирование стоек дорожных знаков. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	21508,33	1200	2581	144	1716	688	3531
						6008,33	291,67	721	35	–	262	
21	21	2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	8369		33476		33476	–	36154
						–		–		–	2678	

22	2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6643	13286	13286	–	14349
					–	–	–	1063	
23	2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390	6390	6390	–	6901
					–	–	–	511	
24	2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759	6759	6759	–	7300
					–	–	–	541	

Итого	**542 909**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 802
- материалы, изделия и конструкции, тенге	678 784
- накладные расходы, тенге	130 218
в т.ч. зарплата, тенге	11 720
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 660
Всего	**542 909**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**542 909**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**330 051**
НДС (12 %)		39 606
Итого к оплате с НДС		**369 657**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____**Хамитжанов К.К.**

Представитель заказчика_____**Алтынбеков Н.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroy", БИН 100240019523

Эксперт_____**Асанов М.**