Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

69

Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Средний ремонт дорог 8 ми улиц в мкр-не Восточный (Тольятти, Короленко, Шаталова, Есенина, Жансугурова, Есбатырова, Толебаева, Виноградова)**
(наименование, адрес)

Объект: **Средний ремонт улицы Виноградова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп соглашение № 1 от 19/11/21 к договору № 42 от 02.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь-2021г
на Средний ремонт улицы Виноградова от ул. Нур до ул. Пастера в Восточном микрорайоне

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Общая протяженность-0,490 км, ширина -5м									
1	1	1101-0203-0103	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной площади	58,5	9,2	9,2	538	538	–	118	708

					–	2,8	–	164	–	52	
2	2 1101-0201-0201	I рунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=0,100;	м3 уплотненного грунта	5,85	145,64	145,64	852	852	–	251	1191
					–	59,49	–	348	–	88	
3	3 1101-0201-0204	I рунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	29,25	21,16	21,16	619	619	–	158	839
					–	7,49	–	219	–	62	
4	4 1127-0401-0102	Придание профиля дорожный одежды из отфрезерованного материала НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	8,775	1256,98	1098,8	11030	9642	17	3979	16210
					156,24	263,59	1371	2313	–	1201	
5	5 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,3528	2058		11016		11016	–	11897
					–		–		–	881	
6	6 2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,3528	2336		12504		12504	–	13504
					–		–		–	1000	
7	7 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,04095	125152,63	1880,34	5125	77	5048	45	5584
					–	1025,64	–	42	–	414	
8	8 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,04095	16019,54	5738,71	656	235	–	455	1200
					10280,83	–	421	–	–	89	

9	9	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	58,5	1394,94	128,87	81604	7539	71187	5240	93792
						49,2	33,74	2878	1974	–	6948	
10	10	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	117	151,93	0,02	17776	2	17759	16	19215
						0,13	–	15	–	–	1423	
11	15	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	658	580,62	168,18	382046	110660	247941	60101	477519
						35,63	48,94	23445	32204	–	35372	
		Раздел 2 Поднятие люков -12 шт										
12	16	1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	12	2372,17	–	28466	–	–	20496	52879
						2372,17	–	28466	–	–	3917	
13	17	1291-0154-0101СРД-154-01-01	Установка люков б/у с подбетонкой НР = 108 %	шт.	12	424,08	–	5089	–	5089	–	5496
						–	–	–	–	–	407	
14	18	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,6	12415		44694		44694	–	48270
						–		–		–	3576	
		Раздел 3 Дорожные знаки-4шт										
15	19	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (Состав работ согласно норматива НР = 108 %	шт.	4	5232,75	836,25	20931	3345	1893	18207	42269

					3923,25	291,25	15693	1165	–	3131	
16	20 1106-0101-0113	Обетонирование стоек дорожных знаков. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	21508,33	1200	2581	144	1716	688	3531
					6008,33	291,67	721	35	–	262	
17	21 2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	8369		33476		33476	–	36154
					–		–		–	2678	
18	22 2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6643		13286		13286	–	14349
					–		–		–	1063	
19	23 2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390		6390		6390	–	6901
					–		–		–	511	
20	24 2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759		6759		6759	–	7300
					–		–		–	541	

Итого	**858 808**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 010
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 464

- материалы, изделия и конструкции, тенге		478 775
- накладные расходы, тенге		109 754
в т.ч. зарплата, тенге		9 879
- сметная прибыль (8 %), тенге		63 616
Всего		**858 808**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.		**858 808**
Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,607930012**	**522 095**
НДС (12 %)		62 651
Итого к оплате с НДС		**584 747**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroy", БИН 100240019523

Эксперт_____ **Асанов М.**

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган" БИН 160440026702

Руководитель_____**Хамитжанов К.К.**

Представитель заказчика_____**Алтынбеков Н.К.**