ФОРМА КС 3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района "

Подрядчик: ТОО "Астрадор"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт дороги по ул.Акжайык в с.Акжайык Теректинского района, ЗКО

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
От 24 августа 2020 года.

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор: Номер 36	Договор: Дата 06.05.2020г.	Источник финансирования: наимено-нован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: В т.ч. оборудо-вание	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобре-тение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги по ул.Акжайык в с.Акжайык Теректинского района, ЗКО	63158200,47	29922618,60	56391250,42	29922618,60	-	-	-	-	3590714,23	33513332,83

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ Нуртазиев М.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Астрадор»

_____ Вислин В.И.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

ФОРМА 2В
25.08.2020г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью «Астрадор»

Основание: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 36 от 06.05.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги по ул.Акжайык в с.Акжайык Теректинского района, ЗКО

АКТ № 2

Приемки выполненных работ и затрат за август 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
		ТИП1.										
		Устройство дополнительного слоя										
1.				1955,402745	1114,59	990,15	2179463	1936144	13551	666483		3073622
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		117,5	198,09	229768	387346	--	227676		
		НР - 108%; СП - 8%										
2.				108,461325	99	--	10738	--	10738	--		11597
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3		--	--	--	--	--	859		
		СП - 8%										
		Устройство основания										
3.				8851,86	201,97	171,12	1787813	1514689	26290	728695		2717829
	1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700	м2 основания		27,89	48,34	246834	427884	--	201321		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%			5630	--	9312592	--	9312592	--	10057599
4.	2101-0201 -0404 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1654,10154	--	--	--	--	--	745007	
		СП - 8%			7923	--	1418023	--	1418023	--	1531465
5.	2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10- 20 мм СТ РК 1284-2004	м3	178,975537	--	--	--	--	--	113442	
		СП - 8%									
		Дополнительный слой				Тип 2					
6.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	84,1104	1114,59	990,15	93748	83282	583	28668	132210
		НР - 108%; СП - 8%			117,5	198,09	9883	16661	--	9793	
7.	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,1104	1946	--	163679	--	163679	--	176773
		СП - 8%			--	--	--	--	--	13094	
8.	2113-0703 -1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	5,7348	99	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--	--	45	
		Основание									
9.	1127-0403 -0302 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	955,8	201,97	171,12	193043	163552	2839	78683	293464
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	48,34	26652	46202	--	21738	
10.	2101-0201 -0404	-Щебень из плотных горных пород для	м3	120,4308	5630	--	678025	--	678025	--	732267
					--	--	--	--	--	54242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%									
11.	2101-0201 -0402 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10 -20 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,027554	7923	--	103217	--	103217	--	111475
					--	--	--	--	--	8257	
		СП - 8%									
		Устройство покрытия									
12.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,50544	66013,39	1626,03	33366	822	32544	417	36485
					--	763,28	--	386	--	2703	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.	1127-0602 -0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1684,8	135,86	90,72	228895	152851	13717	113468	369753
					36,99	25,37	62327	42736	--	27389	
		НР - 108%; СП - 8%									
14.	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	162,75168	20305	--	3304673	--	3304673	--	3569047
					--	--	--	--	--	264374	
		СП - 8%									
		Бортовые камни									
15.	1127-0201 -1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	789	2355,66	27,51	1858618	21704	1338511	546822	2597875
					631,69	10,03	498403	7913	--	192435	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	2104-0508 -9902 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из бетона класса ВЗО ГОСТ 6665-91	м3	33,927	48592	--	1648581	--	1648581	--	1780467
					--	--	--	--	--	131886	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	23015041	3873044	18068131	2163236	27192541
			Тенге		--	--	1073868	929129	--	2014261	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	23015041	
Материалы	Тенге	1428034	
Всего заработная плата	Тенге		2002997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11305				
		Местные материалы	Тенге				16628790				
		Накладные расходы	Тенге				2163236				
		Сметная прибыль	Тенге				2014262				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27192540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2002997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27192540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2002997			
		РАЗДЕЛ 2. Водопропускная металлическая труба диам. 1 метр (1шт)									
		ОГОЛОВКИ									
17.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ко вшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	27	190,12	181,72	5133	4906	--	1437	7096
					8,4	65,54	227	1769	--	526	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	38	3947,86	167,96	150019	6382	81344	54808	221212
					1639,3	77,73	62293	2954	--	16386	
		НР - 84%; СП - 8%									
19.	1130-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,72	10375,93	191,75	17847	330	14625	2558	22037
					1681,55	88,74	2892	153	--	1632	
		НР - 84%; СП - 8%									
20.	1130-0503 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота нас ыпи до б м	м3 железобетона звеньев	5,94	10653,72	7393,74	63283	43919	3163	21586	91659
					2727,45	1598,73	16201	9496	--	6790	
		НР - 84%; СП - 8%									
21.	2104-0803 -0105 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	2	77617	--	155234	--	155234	--	167653
					--	--	--	--	--	12419	
		СП - 8%									
22.	2104-0803 -0204 РСНБ РК	-Стенки откосные железобетонные водопропускных труб	шт.	4	72348	--	289392	--	289392	--	312543
					--	--	--	--	--	23151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 18 50 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92									
		СП - 8%		5,4	40460,61	3200,62	218487	17283	186773	15221	252405
23.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле		2672,4	683,27	14431	3690	--	18697	
		НР - 84%; СП - 8%		0,50079	48451,6	--	24264	--	171	20238	48062
24.	1130-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		48109,6	--	24093	--	--	3560	
		НР - 84%; СП - 8%		0,40444	203889	--	82461	--	82461	--	89058
25.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	6597	
		СП - 8%		0,09635	136348	--	13137	--	13137	--	14188
26.	2105-0301 -3101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1051	
		СП - 8%		68	826,44	19,07	56198	1297	39274	14672	76540
27.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		229,81	2,2	15627	150	--	5670	
		НР - 93%; СП - 8%		5	2100,82	39,55	10504	198	7769	2387	13923
28.	1108-0101 -0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		507,31	6,06	2537	30	--	1031	
		НР - 93%; СП - 8%		35	715,39	--	25039	--	--	18028	46512
29.	1101-0205 -0502 РСНБ РК	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.	м3 грунта		715,39	--	25039	--	--	3445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8% ТЕЛО ТРУБЫ									
30.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ков шом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6	190,12	181,72	1141	1090	--	319	1577
					8,4	65,54	50	393	--	117	
		НР - 72%; СП - 8%									
31.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с п еском. Устройство	м3 подушки	6	3947,86	167,96	23687	1008	12843	8654	34928
					1639,3	77,73	9836	466	--	2587	
		НР - 84%; СП - 8%									
32.	1122-0301 -0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм.	км трубопро вода	0,012	6560846,87	3765879,6	78730	45191	7468	37175	125177
					2172600	956578,56	26071	11479	--	9272	
		НР - 99%; СП - 8%									
33.	2301-0201 -0323 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 1 0706-76	м	12	117589	--	1411068	--	1411068	--	1523953
					--	--	--	--	--	112885	
		СП - 8%									
34.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхно сти	91,2	826,44	19,07	75371	1740	52673	19678	102653
					229,81	2,2	20958	201	--	7604	
		НР - 93%; СП - 8%									
35.	1113-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	45,22	3526,74	908,6	159479	41087	40888	65158	242608
					1713,94	374,34	77504	16928	--	17971	
		НР - 69%; СП - 8%									
36.	1130-0101	-Подушки под фундаменты	м3	18,14	3947,86	167,96	71614	3047	38830	26163	105600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015	песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	подушки		1639,3	77,73	29737	1410	--	7822	
		НР - 84%; СП - 8%									
37.				40,8	715,39	--	29188	--	--	21015	54220
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		715,39	--	29188	--	--	4016	
		НР - 72%; СП - 8%									
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
38.				2,3147789	86604	--	200469	--	200469	--	216506
	2104-0501 -0502 РСНБ РК 2015	-Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 219 24.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойме нее 5,5 м	м3		--	--	--	--	--	16038	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	3161746	167477	2637582	329097	3770111
			Тенге		--	--	356685	49119	--	279267	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1750678	
Материалы	Тенге	485822	
Всего заработная плата	Тенге		405804
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	95598	
Местные материалы	Тенге	645095	
Накладные расходы	Тенге	329098	
Сметная прибыль	Тенге	166382	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	2246158	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		414
Сметная заработная плата	Тенге		405804
Стоимость сантехнических работ	Тенге	1411068	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1411068	
Сметная прибыль	Тенге	112885	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	1523953	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3770111	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		414
Сметная заработная плата	Тенге		405804

РАЗДЕЛ 3. Водопропускная металлическая труба диам. 0,53 метр(5 шт)

39.				6,3	10653,72	7393,74	67118	46581	3354	22894	97214
	1130-0503 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	м3 железобетона звеньев		2727,45	1598,73	17183	10072	--	7201	
		НР - 84%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	2104-0803 -0101 РСНБ РК 2015	-Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	10	51013	--	510130	--	510130	--	550940
					--	--	--	--	--	40810	
		СП - 8%									
41.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровн енной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	139,75	826,44	19,07	115495	2666	80713	30154	157301
					229,81	2,2	32116	308	--	11652	
		НР - 93%; СП - 8%									
42.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,5	715,39	--	18242	--	--	13135	33887
					715,39	--	18242	--	--	2510	
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	710986	49246	594197	66183	839342
			Тенге		--	--	67541	10380	--	62173	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	710986	
Материалы	Тенге	84069	
Всего заработная плата	Тенге		77921
Местные материалы	Тенге	510130	
Накладные расходы	Тенге	66183	
Сметная прибыль	Тенге	62173	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	839342	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		79
Сметная заработная плата	Тенге		77921
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	839342	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		79
Сметная заработная плата	Тенге		77921
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		31801993
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	1498094	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4089767	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		988628
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	21299910	
Накладные расходы	Тенге	2558515	
Сметная прибыль	Тенге	2355701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Пересчет итогов

Итого			31801993
Итого с временными зданиями и сооружениями	31801993,00 X 1,04 %	330740,73	32132733,73
Итого с зимними удорожаниями	32132733,73 X 1,44 %	426711,37	32595445,10
Итого с непредвиденными работами и затратами	32595445,10 X 2%	651908,90	33247354,00
ИТОГО с учетом скидки			29922618,60
Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах 12 %		3590714,23	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			33513332,83

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20
БИН 060240006978
БИК ККМФКZ2A
ИИК KZ49070103KSN2714000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Нуртазиев М.Ж.

Технадзор: ТОО «АНТинжсервис» _____ Сатиев Б.Г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астрадор"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Конкина, 10
БИН/ИИН 080440006918
БИК [illegible]
ИИК KZ[illegible]0006799
АО "Народный банк Казахстана"

Директор _____ Вислин В.И.