ФОРМА КС 3

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района "

Подрядчик: ТОО "Астрадор"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт дороги по ул.Акжайык в с.Акжайык Теректинского района, ЗКО

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
От 24 СЕНТЯБРЯ 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер 36	Договор: Дата 06.05.2020г.	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала ремонта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги по ул.Акжайык в с.Акжайык Теректинского района, ЗКО	106922202,41	39075001,73	95466252,15	39075001,73	-	-	-	-	4689000,21	43764001,94

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

_____ Нуртазиев М.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Астрадор»

_____ Вислин В.И.

ФОРМА 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью «Астрадор»

Основание: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 36 от 06.05.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт дороги по ул.Акжайык в с.Акжайык Теректинского района, ЗКО

АКТ № 3

Приемки выполненных работ и затрат от 24.09.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда												
		ТИП1.												
		Устройство покрытия		7,7152635	66013,39		1626,03	509311		12545	496766	6360		556924
1. 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015		-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		--		763,28	--		5889	--	41254		
		НР - 108%; СП - 8%		4061	135,86		90,72	551723		368428	33064	273501		891242
2. 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015		-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		36,99		25,37	150231		103011	--	66018		
		НР - 108%; СП - 8%		392,2926	20305		--	7965501		--	7965501	--		8602741
3. 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015		-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК	т		--		--	--		--	--	637240		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1225-2013									
		СП - 8%									
4.				8121,33	135,86	90,72	1103355	736796	66122	546958	1782338
	1127-0602 -0304 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материало в 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		36,99	25,37	300437	206005	--	132025	
		НР - 108%; СП - 8%									
5.				8121,33	0,85	0,08	6928	663	3046	3476	11237
	1127-0602 -0404 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия		0,4	--	3219	--	--	832	
		НР - 108%; СП - 8%									
6.					18670		21060745		21060745		22745604
	2102-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1128,052737	--	--	--	--	--	1684860	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	31197563	1118432	29625244	830295	34590086
			Тенге		--	--	453887	314905	--	2562229	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	31197563
Материалы	Тенге	598998
Всего заработная плата	Тенге	768792
Местные материалы	Тенге	29026246
Накладные расходы	Тенге	830295
Сметная прибыль	Тенге	2562229
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	34590087
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	622
Сметная заработная плата	Тенге	768792
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	34590087
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	622
Сметная заработная плата	Тенге	768792

РАЗДЕЛ 2. Перевозка

щебень, ПГС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.				3739,193	1134	--	4240245	--	--	--	4579464
	4102-0102 -1060 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т		--	--	--	--	--	339220	
		СП - 8%									
						битумы					
8.				7,7152635	1134	--	8749	--	--	--	9449
	4102-0102 -1060 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т		--	--	--	--	--	700	
		СП - 8%									
						асфальт					
9.				2060,345337	1134	--	2336432	--	--	--	2523346
	4102-0102 -1060 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 60 км	т		--	--	--	--	--	186915	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	6585426	--	--	--	7112259
			Тенге		--	--	--	--	--	526835	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	6585426
Транспортные расходы	Тенге	6585426
Сметная прибыль	Тенге	526834
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	7112260
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7112260

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41702345
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	453887		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	1118432		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		314905	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	29625244		
Перевозка грузов	Тенге	6585426		
Накладные расходы	Тенге	830295		
Сметная прибыль	Тенге	3089064		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пересчет итогов											
		Итого по РАЗДЕЛУ 1. Автомобильные дороги							34590087		
		Итого по РАЗДЕЛУ 2. Перевозка							7112260		
		Итого с временными зданиями и сооружениями		34590087,00 X 1,04 %			359736,90		34949823,90		
		Итого с зимними удорожаниями		34949823,90 X 1,44 %			503277,46		35453101,36		
		Перевозка							7112260		
		Итого							42565361,36		
		Итого с непредвиденными работами и затратами		42565361,36 X 2%			851307,23		43416668,59		
		ИТОГО с учетом скидки							39075001,73		
		Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах	12 %				4689000,21				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							43764001,94		

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Западно-Казахстанская область,
Теректинский район, с.Федоровка,
Юбилейная, 20
БИН 060240006978
БИК KKMFKZA
ИИК KZ29070103KSN2714000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Нуртазиев М.Ж.

Технадзор: ТОО «АНТинжсервис» _____ Сатиев Б.Г.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Астрадор"
Западно-Казахстанская область,
г.Уральск, Конкина, 10
БИН/ИИН 020440006918
БИК [illegible]
ИИК KZ26601[illegible]1000006799
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Вислин В.И.