Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт детского сада "Бобек" в г.Сергеевка, ул.Желтоксан 3, район им.Шал Акына, СКО

Договор: №127 от 28.05.2019г.

Акт за июнь 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	10151,771
Сметная заработная плата, тыс. тенге	2371,329
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,117

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**647,0000**		**78,34**	**50687**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,1139	73,693	672,58	49565
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,8411	735,19	618
		Итого оплата труда:				**77,56**	**50183**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,8411	1334,15	1122
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**1122**
1. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0047	3,041	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		45,84	29658
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	3407
		Накладные расходы	%	--		51,10	33065
		Сметная прибыль	%	8		10,36	6700
		Сметная стоимость:				**139,80**	**90452**
2	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**647,0000**		**4352,38**	**2815988**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,19	122,93	810,82	99674
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	3,17	787,45	2496
		Итого оплата труда:				**157,91**	**102171**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	1,423	1334,15	1899

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	1.747	1673.71	2924
		Итого эксплуатация машин:				**7,45**	**4823**
2. 5	22-060201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	672,88	3949,11	2657277
2. 6	22-060402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	659,94	82,15	54214
		Итого материалов:				**4190,87**	**2711491**
		НР первого уровня	%	60,9		96,17	62222
		НР второго уровня	%	4,24		188,62	122036
		Накладные расходы	%	--		284,79	184258
		Сметная прибыль	%	8		370,97	240020
		Сметная стоимость:				**5008,14**	**3240266**
3	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**424,0000**		**231,48**	**98149**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,0899	38,118	842,43	32111
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1272	830,04	106
		Итого оплата труда:				**75,98**	**32217**
3. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1272	1673,71	213
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**213**
3. 4	21-100501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	21,836	547,74	11960
3. 5	22-060401-9901	Плинтусы для полов из пластиката ГОСТ 19111-2001	м	1,01	428,24	125,78	53864
		Итого материалов:				**155,25**	**65824**
		НР первого уровня	%	60,9		46,27	19620
		НР второго уровня	%	4,24		11,78	4993
		Накладные расходы	%	--		58,05	24614
		Сметная прибыль	%	8		23,16	9821
		Сметная стоимость:				**312,70**	**132583**
4	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**21,0000**		**1422,63**	**29875**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=691,18)	чел-ч	1,96	41,166	691,18	28453
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,8337	830,04	692
		Итого оплата труда:				**1387,87**	**29145**
4. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	0,8337	1671,88	1394
4. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	1,665	16,86	28
		Итого эксплуатация машин:				**67,71**	**1422**
4. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	2,205	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		820,23	17225

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		95,10	1997
		Накладные расходы	%	--		915,33	19222
		Сметная прибыль	%	8		187,04	3928
		Сметная стоимость:				**2525,00**	**53025**
5	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**39,6900**		**17169,50**	**681457**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=619,89)	чел-ч	0,9753	38,71	619,89	23996
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,004	844,94	848
		Итого оплата труда:				**625,96**	**24844**
5. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	6,255	8,39	52
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,07938	2811,64	223
5. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,07938	1334,15	106
5. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	1,893	8,46	16
5. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,845397	1673,71	1415
5. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	1,619	30,68	50
		Итого эксплуатация машин:				**46,92**	**1862**
5. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,03969	24454,32	971
5.10	21-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1	39,69	14395,48	571357
5.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	9,526	585,90	5581
5.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	120,261	21,45	2580
5.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,286165	153,64	44
5.14	21-060106-9901	Мелкие металлические изделия	т	0,009	0,35721	210150,00	75068
		Итого материалов:				**16518,00**	**655599**
		НР первого уровня	%	59,8		374,32	14857
		НР второго уровня	%	4,24		743,86	29524
		Накладные расходы	%	--		1118,18	44381
		Сметная прибыль	%	8		1463,01	58067
		Сметная стоимость:				**19750,69**	**783905**
6	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1341,0000**		**1169,47**	**1568254**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,738	989,658	842,43	833718
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	25,479	735,19	18732
		Итого оплата труда:				**635,68**	**852449**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	6,169	1334,15	8230
6. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	19,31	828,64	16001

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,07**	**24231**
6. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,1341	75735,10	10156
6. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	9,6	12873,6	54,37	699938
6. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	8,448	25,00	211
		Итого материалов:				**529,68**	**710305**
		НР первого уровня	%	59,1		375,69	503798
		НР второго уровня	%	4,24		65,51	87855
		Накладные расходы	%	--		441,20	591653
		Сметная прибыль	%	8		128,85	172793
		Сметная стоимость:				**1739,52**	**2332699**
7	**12-120101-1705 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**647,0000**		**530,25**	**343074**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,3625	234,537	744,49	174611
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,035	770,76	798
		Итого оплата труда:				**271,11**	**175409**
7. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,647	1334,15	863
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,3882	1673,71	650
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**1513**
7. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,028468	950,73	27
7. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	15,722	1139,02	17908
7. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	433,49	276,35	119795
7. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	10,352	162,18	1679
7. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,07764	14040,30	1090
7.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	20,704	120,36	2492
7.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	1,553	25,00	39
7.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,68	439,96	54,37	23921
		Итого материалов:				**258,04**	**166950**
		НР первого уровня	%	59,1		160,23	103667
		НР второго уровня	%	4,24		29,28	18942
		Накладные расходы	%	--		189,50	122608
		Сметная прибыль	%	8		57,58	37255
		Сметная стоимость:				**777,34**	**502937**
8	**12-120101-1605 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**1341,0000**		**466,81**	**625988**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,2802	375,748	744,49	279741

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	2,146	770.76	1654
		Итого оплата труда:				**209,84**	**281395**
8. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1,341	1334,15	1789
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,8046	1673,71	1347
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**3136**
8. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака). марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,059004	950.73	56
8. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0243	32,586	1139.02	37116
8. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	898,47	276,35	248292
8. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	21,456	162.18	3480
8. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,16092	14040,30	2259
8.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,032	42,912	120,36	5165
8.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	3,218	25,00	80
8.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,64	858,24	54,37	46663
		Итого материалов:				**255,86**	**343112**
		НР первого уровня	%	59,1		124,02	166304
		НР второго уровня	%	4,24		25,05	33593
		Накладные расходы	%	--		149,07	199897
		Сметная прибыль	%	8		49,27	66071
		Сметная стоимость:				**665,14**	**891956**

РАЗДЕЛ 1.Кровельные работы

9	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**760,0000**		**194,66**	**147943**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,2875	218,5	672,58	146959
		Итого оплата труда:				**193,37**	**146959**
9. 2	31-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	4,788	205,49	984
		Итого эксплуатация машин:				**1,29**	**984**
9. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	16,568	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		114,28	86853
		НР второго уровня	%	4,24		13,10	9955
		Накладные расходы	%	--		127,38	96808
		Сметная прибыль	%	8		25,76	19580
		Сметная стоимость:				**347,80**	**264331**
10	**12-080101-0603 РСНБ РК 2015**	**Ноги стропильные из брусьев. Смена**	**м**	**25,0000**		**2087,74**	**52193**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,501	37,523	735,19	27586
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,08	830,04	66
		Итого оплата труда:				**1106,10**	**27653**
10. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0118	0,295	28,52	8
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,08	1673,71	134
		Итого эксплуатация машин:				**5,69**	**142**
10. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00025	0,00625	205870,68	1287
10. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3	183,12	549
10. 7	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0266	0,665	31423,42	20897
10. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0625	24644,04	1540
10. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,05	1,25	153,64	192
10.10	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0097	0,2425	--	--
		Итого материалов:				**978,60**	**24465**
		НР первого уровня	%	59,1		653,71	16343
		НР второго уровня	%	4,24		116,24	2906
		Накладные расходы	%	--		769,94	19249
		Сметная прибыль	%	8		228,61	5715
		Сметная стоимость:				**3086,29**	**77157**
11	**12-080101-2302 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок толщиной до 50 мм. Смена**	**м2**	**760,0000**		**865,51**	**657785**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,6512	494,912	684,98	339005
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,128	830,04	1766
		Итого оплата труда:				**448,38**	**340771**
11. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0039	2,964	28,52	85
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,128	1673,71	3562
		Итого эксплуатация машин:				**4,80**	**3646**
11. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	30,4	153,64	4671
11. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0211	16,036	--	--
11. 7	21-070203-0211	Доски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 175 мм до 275 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013	9,88	31423,42	310463
		Итого материалов:				**414,65**	**315134**
		НР первого уровня	%	59,1		264,99	201396
		НР второго уровня	%	4,24		47,93	36429
		Накладные расходы	%	--		312,93	237825
		Сметная прибыль	%	8		94,27	71649

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1272,71	967259
12	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**760,0000**		**198,21**	**150640**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=754.41)	чел-ч	0,029	22.04	754.41	16627
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0.6004	912.52	548
		Итого оплата труда:				**22,60**	**17175**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,1748	2811.64	491
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,4256	1673.71	712
		Итого эксплуатация машин:				**1,58**	**1204**
12. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0304	67003.80	2037
12. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0456	70915.00	3234
12. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,1748	729331.63	127487
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,6004	25.00	15
12. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,304	120.36	37
		Итого материалов:				**174,75**	**132809**
		НР первого уровня	%	59,8		13.51	10271
		НР второго уровня	%	4,24		8.98	6823
		Накладные расходы	%	--		22,49	17093
		Сметная прибыль	%	8		17.66	13419
		Сметная стоимость:				**238,36**	**181152**
		Включаемые работы согласно протакола замены					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**1008561**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1008561**
Материалы -			Тенге				**472408**
Всего заработная плата -			Тенге				**532558**
		Накладные расходы -	Тенге				**370975**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**314862**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**56113**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110363**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1489899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**776**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**532558**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**1489899**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**776**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				532558
		РАЗДЕЛ 2.Кровельные работы					
13	**12-080101-0604 РСНБ РК 2015**	**Ноги стропильные из досок. Смена**	**м**	**198,0000**		**1372,40**	**271735**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,333	263,835	735,19	193969
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,3762	830,04	312
		Итого оплата труда:				**981,22**	**194281**
13. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0052	1,03	28,52	29
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,3762	1673,71	630
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	**659**
13. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	23,76	183,12	4351
13. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	2,792	24644,04	68801
13. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	25,74	153,64	3955
13. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00564	1,117	--	--
		Итого материалов:				**389,43**	**77107**
		НР первого уровня	%	59,1		579,90	114820
		НР второго уровня	%	4,24		82,78	16390
		Накладные расходы	%	--		662,68	131210
		Сметная прибыль	%	8		162,81	32236
		Сметная стоимость:				**2197,88**	**435180**
14	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**8,0000**		**3441,83**	**27535**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,473	11,785	754,41	8891
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012469	0,09975	943,36	94
		Итого оплата труда:				**1123,12**	**8985**
14. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004988	0,0399	2811,64	112
14. 4	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,005119	0,04095	67,07	3
14. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,020213	0,1617	132,99	22
14. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007481	0,05985	1673,71	100
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**237**
14. 7	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,4104	322,32	132

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00088	381819,66	336
14. 9	21-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000067	1470532,63	99
14.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000031	195385,08	6
14.11	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,6064	424,32	257
14.12	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	8	2197,08	17577
		Итого материалов:				**2300,89**	**18407**
		НР первого уровня	%	60,4		678,37	5427
		НР второго уровня	%	4,24		174,70	1398
		Накладные расходы	%	--		853,06	6824
		Сметная прибыль	%	8		343,59	2749
		Сметная стоимость:				**4638,48**	**37108**
15	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 26 п.3.7 Кзтр=1,3, Кэм=1,3**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка. Производство работ в условиях,требующих применения предохранительных поясов применен коэффициент к затратам труда - 1,3; к времени эксплуатации машин - 1,3**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**80,7908**		**1178,26**	**95193**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,434	115,878	754,41	87420
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	0,252471	1079,05	272
		Итого оплата труда:				**1085,42**	**87692**
15. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004063	0,328213	1673,71	549
		Итого эксплуатация машин:				**6,80**	**549**
15. 4	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,092909	77745,42	7223
		Итого материалов:				**89,41**	**7223**
		НР первого уровня	%	55,3		600,24	48494
		НР второго уровня	%	4,24		75,41	6092
		Накладные расходы	%	--		675,65	54586
		Сметная прибыль	%	8		148,31	11982
		Сметная стоимость:				**2002,22**	**161761**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**394462**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**366927**
Материалы -			Тенге				**84330**
Всего заработная плата -			Тенге				**281973**
Накладные расходы -			Тенге				**185796**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				163314
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				22482
		Сметная прибыль -	Тенге				44218
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				596941
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				380
		Сметная заработная плата -	Тенге				281973
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27535
		Материалы -	Тенге				18407
		Всего заработная плата -	Тенге				8985
		Сдача и испытание -	Тенге				435
		Накладные расходы -	Тенге				6824
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5427
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1397
		Сметная прибыль -	Тенге				2749
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				37108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				8985
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				634049
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				392
		Сметная заработная плата -	Тенге				290958
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге				7616496
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2342325
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				45743
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				29004
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5228428
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1400953
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9017448
	Накладные расходы II уровня		Тенге				382340
	ИТОГО:		Тенге				9399788
	Сметная прибыль		Тенге				751983
	ИТОГО по смете:		Тенге				10151771
	НДС 12%		Тенге				1 218 213
	Итого по смете с НДС		Тенге				11 369 984
	Всего по акту с учетом скидки (0,899016125)		Тенге				10 221 799

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Руководитель Жангужинов К.А.

Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2»
Директор ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.