Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт детского сада "Бобек" в г.Сергеевка, ул.Желтоксан 3, район им.Шал Акына, СКО
Договор: №127 от 28.05.2019г.

Акт за июль 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	9931,492
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3845,079
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4,711

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Включаемые работы согласно протакола замены					
		РАЗДЕЛ 1.Фасадные работы					
1	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**816,7500**		**568,91**	**464661**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,50025	408,579	744,49	304183
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000875	0,714656	830,04	593
		Итого оплата труда:				**373,16**	**304776**
1. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,714656	1673,71	1196
		Итого эксплуатация машин:				**1,46**	**1196**
1. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,285863	243921,50	69728
1. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,073508	29921,70	2199
1. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	27,769	3145,68	87354
		Итого материалов:				**195,02**	**159281**
		НР первого уровня	%	50,8		189,56	154826
		НР второго уровня	%	4,24		32,16	26266
		Накладные расходы	%	--		221,72	181093
		Сметная прибыль	%	8		63,25	51660
		Сметная стоимость:				**853,89**	**697414**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**816,2000**		**1077,32**	**879311**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,70265	573,503	830,04	476030
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	24,486	735,19	18002
		Итого оплата труда:				**605,28**	**494032**
2. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	9,182	52,95	486
2. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	24,486	915,86	22426
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**22912**
2. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	17,956	21178,94	380298
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	2,857	25,00	71
		Итого материалов:				**466,02**	**380369**
		НР первого уровня	%	54,8		331,70	270730
		НР второго уровня	%	4,24		59,74	48762
		Накладные расходы	%	--		391,44	319491
		Сметная прибыль	%	8		117,50	95904
		Сметная стоимость:				**1586,26**	**1294707**
3	**11-150201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Карнизы, тяги, наличники прямолинейные. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 проекции на стену**	**73,8000**		**7230,28**	**533594**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=971,37)	чел-ч	4,899	361,546	971,37	351195
		Итого оплата труда:				**4758,74**	**351195**
3. 2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2725	20,11	52,95	1065
		Итого эксплуатация машин:				**14,43**	**1065**
3. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,116	8,561	21178,94	181309
3. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,014	1,033	25,00	26
		Итого материалов:				**2457,11**	**181334**
		НР первого уровня	%	54,8		2607,79	192455
		НР второго уровня	%	4,24		417,13	30784
		Накладные расходы	%	--		3024,92	223239
		Сметная прибыль	%	8		820,42	60547
		Сметная стоимость:				**11075,62**	**817381**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**11-150213-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**960,1540**		**50,09**	**48092**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,047495	45,603	735,19	33527
		Итого оплата труда:				**34,92**	**33527**
4. 2	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001625	1,56	14,38	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**22**
4. 3	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	0,192031	75735,10	14543
		Итого материалов:				**15,15**	**14543**
		НР первого уровня	%	54,8		19,13	18373
		НР второго уровня	%	4,24		2,94	2818
		Накладные расходы	%	--		22,07	21191
		Сметная прибыль	%	8		5,77	5543
		Сметная стоимость:				**77,93**	**74826**
5	**11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**890,0000**		**1772,44**	**1577472**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	1,644	1463,605	855,45	1252041
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	26,7	735,19	19630
		Итого оплата труда:				**1428,84**	**1271670**
5. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,06875	61,188	52,95	3240
5. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	26,7	915,86	24453
		Итого эксплуатация машин:				**31,12**	**27693**
5. 5	21-130703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035	0,3115	27108,54	8444
5. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0122	10,858	25,00	271
5. 7	22-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	4,2	3738	77,32	289022
		Итого материалов:				**334,54**	**297738**
		НР первого уровня	%	54,8		783,01	696875
		НР второго уровня	%	4,24		108,35	96432
		Накладные расходы	%	--		891,36	793308
		Сметная прибыль	%	8		213,10	189662
		Сметная стоимость:				**2876,90**	**2560442**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**350,7700**		**448,15**	**157199**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,368	129,083	830,04	107144
		Итого оплата труда:				**305,45**	**107144**
6. 2	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,014875	5,218	52,95	276
		Итого эксплуатация машин:				**0,79**	**276**
6. 3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	2,35	21178,94	49774
6. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00052	0,1824	25,00	5
		Итого материалов:				**141,91**	**49778**
		НР первого уровня	%	54,8		167,39	58715
		НР второго уровня	%	4,24		26,10	9155
		Накладные расходы	%	--		193,49	67870
		Сметная прибыль	%	8		51,33	18006
		Сметная стоимость:				**692,97**	**243074**
7	**12-110102-1104 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с земли и лесов**	**м2**	**24,3970**		**6523,13**	**159145**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	7,644	186,491	810,82	151210
		Итого оплата труда:				**6197,91**	**151210**
7. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,331799	28,52	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,39**	**9**
7. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0988	2,41	--	--
7. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,085389	25,00	2
7. 5	22-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	4,2	102,467	77,32	7923
		Итого материалов:				**324,83**	**7925**
		НР первого уровня	%	59,1		3662,96	89365
		НР второго уровня	%	4,24		431,89	10537
		Накладные расходы	%	--		4094,85	99902
		Сметная прибыль	%	8		849,44	20724
		Сметная стоимость:				**11467,42**	**279771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3819475**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3819475**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1090970**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2713555**
		Накладные расходы -	Тенге				**1706094**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1481339**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**224755**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442045**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5967614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2713555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5967614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2713555**
		РАЗДЕЛ 2.Кровельные работы					
8	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**2,0000**		**10451,17**	**20902**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	6,992	13,984	735,19	10281
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	0,55	971,68	534
		Итого оплата труда:				**5407,66**	**10815**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,275	2811,64	773
8. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,4	13,65	5
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,275	1673,71	460
		Итого эксплуатация машин:				**619,47**	**1239**
8. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12	13250,37	1590
8. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12	27194,55	3263
8. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,2	20494,68	4099
8. 9	21-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	1	--	--
8.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8	153,64	430
		Итого материалов:				**4691,26**	**9383**
		НР первого уровня	%	59,8		3233,78	6468
		НР второго уровня	%	4,24		580,24	1160
		Накладные расходы	%	--		3814,02	7628

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1141,22	2282
		Сметная стоимость:				**15406,41**	**30813**
9	**11-260301-0801 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 ТЧ 26 п.3.7 Кзтр=1,3, Кэм=1,3**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка. Производство работ в условиях,требующих применения предохранительных поясов применен коэффициент к затратам труда - 1,3; к времени эксплуатации машин - 1,3**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**569,2092**		**1178,26**	**670676**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,434	816,418	754,41	615914
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003125	1,779	1079,05	1919
		Итого оплата труда:				**1085,42**	**617834**
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004063	2,312	1673,71	3870
		Итого эксплуатация машин:				**6,80**	**3870**
9. 4	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,654591	77745,42	50891
		Итого материалов:				**89,41**	**50891**
		НР первого уровня	%	55,3		600,24	341662
		НР второго уровня	%	4,24		75,41	42923
		Накладные расходы	%	--		675,65	384585
		Сметная прибыль	%	8		148,31	84421
		Сметная стоимость:				**2002,22**	**1139682**
10	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**10,0000**		**1066,94**	**10669**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,4025	4,025	782,92	3151
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,015	1037,79	16
		Итого оплата труда:				**316,68**	**3167**
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,011	2811,64	31
10. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	0,63	20,82	13
10. 5	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	0,54	8,46	5
10. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004	1673,71	7
10. 7	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,15	142,09	21
10. 8	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	1,27	14,38	18
		Итого эксплуатация машин:				**9,49**	**95**
10. 9	21-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,02	10,2	651,02	6640
10.10	21-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	0,7	410,32	287
10.11	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	20,2	10,11	204

1	2	3	4	5	6	7	8
10.12	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4.8 мм х 80 мм	1000 шт.	0.0034	0,034	7337,90	249
10.13	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,1	419,66	42
		Итого материалов:				**742,33**	**7423**
		НР первого уровня	%	56,4		178,61	1786
		НР второго уровня	%	4,24		52,81	528
		Накладные расходы	%	--		231,42	2314
		Сметная прибыль	%	8		103,87	1039
		Сметная стоимость:				**1402,23**	**14022**
11	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**45,3400**		**1890,59**	**85720**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,523135	23,719	773,01	18335
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004375	0,198362	1040,48	206
		Итого оплата труда:				**408,94**	**18541**
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,147355	2811,64	414
11. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0675	3,06	8,46	26
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001125	0,051007	1673,71	85
11. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,046875	2,125	142,09	302
		Итого эксплуатация машин:				**18,25**	**828**
11. 7	21-100102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,01	45,793	985,96	45150
11. 8	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	46,7	391,68	18292
11. 9	21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4.8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	0,305138	4092,53	1249
11.10	21-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4.8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	0,305138	4557,12	1391
11.11	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	1,133	419,66	476
		Итого материалов:				**1467,95**	**66557**
		НР первого уровня	%	56,4		230,64	10457
		НР второго уровня	%	4,24		89,94	4078
		Накладные расходы	%	--		320,58	14535
		Сметная прибыль	%	8		176,89	8020
		Сметная стоимость:				**2388,07**	**108275**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-090401-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**760,0000**		**2257,75**	**1715890**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,39675	301,53	754,41	227477
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04225	32,11	1082,60	34762
		Итого оплата труда:				**345,05**	**262239**
12. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,00525	3,99	232,82	929
12. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,011	8,36	19,48	163
12. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	24,605	8,39	206
12. 6	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,000375	0,285	4331,51	1234
12. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002875	2,185	2811,64	6143
12. 8	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,034625	26,315	4934,83	129860
12. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,000875	0,665	131,71	88
12.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004375	3,325	1673,71	5565
12.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,022375	17,005	23,38	398
		Итого эксплуатация машин:				**190,25**	**144586**
12.12	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,022572	134100,12	3027
12.13	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,304	66,30	20
12.14	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00015	0,114	1467,21	167
12.15	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,0836	327439,22	27374
12.16	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,00988	28691,28	283
12.17	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000023	0,01748	381819,66	6674
12.18	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,114	1215531,96	138571
12.19	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	11,4	179,66	2048
12.20	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	3,42	90,97	311
12.21	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,00114	1774323,66	2023
12.22	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,004636	200244,36	928
12.23	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,003572	302495,24	1081

1	2	3	4	5	6	7	8
12.24	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000684	301584,67	206
12.25	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,2	912	1273,15	1161113
		Итого материалов:				**1768,19**	**1343826**
		НР первого уровня	%	60,9		210,14	159704
		НР второго уровня	%	4,24		104,64	79525
		Накладные расходы	%	--		314,78	239229
		Сметная прибыль	%	8		205,80	156410
		Сметная стоимость:				**2778,33**	**2111529**
13	**11-120101-2003 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**41,0000**		**1770,89**	**72607**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,3105	12,73	782,92	9967
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002125	0,087125	1030,01	90
		Итого оплата труда:				**245,29**	**10057**
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0615	2811,64	173
13. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08025	3,29	8,46	28
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,025625	1673,71	43
13. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,01875	0,76875	142,09	109
		Итого эксплуатация машин:				**8,61**	**353**
13. 7	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,01	41,41	635,88	26332
13. 8	21-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	84,46	391,68	33081
13. 9	21-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00898	0,36818	7337,90	2702
13.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,41	419,66	172
		Итого материалов:				**1519,19**	**62287**
		НР первого уровня	%	56,4		138,34	5672
		НР второго уровня	%	4,24		80,95	3319
		Накладные расходы	%	--		219,29	8991
		Сметная прибыль	%	8		159,21	6528
		Сметная стоимость:				**2149,40**	**88125**
14	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом**	**м2 кровли**	**10,0000**		**2954,44**	**29544**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	1,702	17,02	744,49	12671

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,24375	872,17	213
		Итого оплата труда:				**1288,38**	**12884**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,15125	3222,28	487
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,03625	2811,64	102
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,05625	1673,71	94
		Итого эксплуатация машин:				**68,34**	**683**
14. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,004	205053,26	820
14. 7	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,00106	1215531,96	1288
14. 8	21-100103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,106	11,06	1273,15	14081
		Итого материалов:				**1618,97**	**16190**
		НР первого уровня	%	56,4		726,65	7266
		НР второго уровня	%	4,24		156,08	1561
		Накладные расходы	%	--		882,72	8827
		Сметная прибыль	%	8		306,97	3070
		Сметная стоимость:				**4144,14**	**41441**
15	**12-080101-0604 РСНБ РК 2015**	**Ноги стропильные из досок. Смена**	**м**	**193,0000**		**1197,42**	**231103**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	1,333	257,173	735,19	189071
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,3667	830,04	304
		Итого оплата труда:				**981,22**	**189375**
15. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0052	1,004	28,52	29
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,3667	1673,71	614
		Итого эксплуатация машин:				**3,33**	**642**
15. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	23,16	183,12	4241
15. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	1,351	24644,04	33294
15. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	25,09	153,64	3855
15. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00564	1,089	--	--
		Итого материалов:				**214,46**	**41390**
		НР первого уровня	%	59,1		579,90	111921
		НР второго уровня	%	4,24		75,36	14544
		Накладные расходы	%	--		655,26	126465
		Сметная прибыль	%	8		148,21	28605
		Сметная стоимость:				**2000,90**	**386173**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-100114-0502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный (карниз). Устройство карниза под желоба**	**м2 покрытия**	**23,7000**		**1296,52**	**30728**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,2461	5,833	763,71	4454
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00975	0,231075	997,11	230
		Итого оплата труда:				**197,67**	**4685**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,136275	2811,64	383
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0948	1673,71	159
		Итого эксплуатация машин:				**22,86**	**542**
16. 5	21-070203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0255	0,60435	29055,56	17560
16. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,07	1,659	153,64	255
16. 7	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00058	0,013746	575926,68	7917
		Итого материалов:				**1085,71**	**25731**
		НР первого уровня	%	59,8		118,21	2802
		НР второго уровня	%	4,24		59,98	1422
		Накладные расходы	%	--		178,19	4223
		Сметная прибыль	%	8		117,98	2796
		Сметная стоимость:				**1592,69**	**37747**
17	**11-150403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2**	**м2 кровли**	**23,7000**		**182,94**	**4336**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,1058	2,507	763,71	1915
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000625	0,014812	811,07	12
		Итого оплата труда:				**81,31**	**1927**
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,002963	1334,15	4
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01185	1673,71	20
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**24**
17. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,0237	84,66	2
17. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	0,8532	309,78	264
17. 7	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,324	7,679	277,47	2131
		Итого материалов:				**101,14**	**2397**
		НР первого уровня	%	54,8		44,56	1056
		НР второго уровня	%	4,24		9,65	229

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54.20	1285
		Сметная прибыль	%	8		18,97	450
		Сметная стоимость:				**256,12**	**6070**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2872175**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1156285**
		Материалы -	Тенге				**282249**
		Всего заработная плата -	Тенге				**869284**
		Накладные расходы -	Тенге				**558853**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**489090**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**69763**
		Сметная прибыль -	Тенге				**137211**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1852349**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**869284**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1715890**
		Материалы -	Тенге				**1343826**
		Всего заработная плата -	Тенге				**262239**
		Накладные расходы -	Тенге				**239229**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**159704**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**79525**
		Сметная прибыль -	Тенге				**156410**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2111529**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**334**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262239**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3963878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1491**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1131524**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**6691650**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3768568**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**206037**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**76512**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2717045**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2130133**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**8821782**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				374044
	ИТОГО:		Тенге				9195826
	Сметная прибыль		Тенге				735666
	ИТОГО по смете:		Тенге				9931492
	НДС 12%		Тенге				1 191 779
	Итого по смете с НДС		Тенге				11 123 271
	Всего по акту с учетом скидки (0,899016125)		Тенге				10 000 000

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Руководитель Жангужинов К.А.

Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2»
Директор ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.