Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт детского сада "Бобек" в г.Сергеевка, ул.Желтоксан 3, район им.Шал Акына, СКО
Договор: №127 от 28.05.2019г.

Акт за август 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	4938,411
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1288,455
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1,647

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-070101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**125,0000**		**366,33**	**45791**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,3824	47,8	735,19	35142
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0464	5,8	853,90	4953
		Итого оплата труда:				**320,76**	**40095**
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0376	4,7	1671,88	7858
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0752	9,4	16,86	158
1. 5	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,0088	1,1	2393,06	2632
		Итого эксплуатация машин:				**85,19**	**10649**
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,061	7,625	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		189,57	23696
		НР второго уровня	%	4,24		23,57	2946
		Накладные расходы	%	--		213,14	26642
		Сметная прибыль	%	8		46,36	5795
		Сметная стоимость:				**625,82**	**78228**
2	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**120,0000**		**298,28**	**35794**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=722,79)	чел-ч	0,0416	4,992	722,79	3608
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	2,903	979,87	2844
		Итого оплата труда:				**53,77**	**6453**
2. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,2784	5998,09	1670
2. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	0,7104	3131,01	2224
2. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	0,8736	2678,33	2340
2. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	0,8064	3396,44	2739
2. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,0624	4077,88	254
2. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,1716	3077,68	528
		Итого эксплуатация машин:				**81,30**	**9755**
2. 9	21-010202-0103	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,12	14,4	1557,65	22430
2.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,0105	1,26	--	--
		Итого материалов:				**186,92**	**22430**
		НР первого уровня	%	60,3		32,42	3891
		НР второго уровня	%	4,24		14,02	1683
		Накладные расходы	%	--		46,45	5573
		Сметная прибыль	%	8		27,58	3309
		Сметная стоимость:				**372,31**	**44677**
		Включаемые работы согласно протакола замены					

РАЗДЕЛ 1.Фасадные работы

3	**12-110102-1104 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором декоративным с земли и лесов**	**м2**	**45,7570**		**6523,13**	**298479**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	7,644	349,767	810,82	283598
		Итого оплата труда:				**6197,91**	**283598**
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0136	0,622295	28,52	18
		Итого эксплуатация машин:				**0,39**	**18**
3. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0988	4,521	--	--
3. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,16015	25,00	4
3. 5	22-050104-0503	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	4,2	192,179	77,32	14859
		Итого материалов:				**324,83**	**14863**
		НР первого уровня	%	59,1		3662,96	167606
		НР второго уровня	%	4,24		431,89	19762
		Накладные расходы	%	--		4094,85	187368
		Сметная прибыль	%	8		849,44	38868
		Сметная стоимость:				**11467,42**	**524715**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**12-120102-0601 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	**м2**	**960,1540**		**918,98**	**882364**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	0,402	385,982	754,41	291189
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,480077	830,04	398
		Итого оплата труда:				**303,69**	**291587**
4. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	0,960154	28,52	27
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,480077	1673,71	804
		Итого эксплуатация машин:				**0,87**	**831**
4. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003	0,028805	950,73	27
4. 6	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,220835	96377,16	21283
4. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,096015	84,66	8
4. 8	22-040803-0104	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся полуматовая, стойкая к микроорганизмам СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,28	268,843	2116,57	569025
		Итого материалов:				**614,84**	**590344**
		НР первого уровня	%	59,1		179,48	172328
		НР второго уровня	%	4,24		46,57	44719
		Накладные расходы	%	--		226,05	217047
		Сметная прибыль	%	8		91,60	87953
		Сметная стоимость:				**1236,64**	**1187364**
5	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Подготовка бетонная (отмостка). Устройство**	**м3**	**9,6000**		**22670,90**	**217641**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	1,552	14,904	672,58	10024
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226625	2,176	830,04	1806
		Итого оплата труда:				**1232,29**	**11830**
5. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	5,76	9,74	56
5. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	2,16	3222,28	6960
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,0156	1673,71	26
		Итого эксплуатация машин:				**733,58**	**7042**
5. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,792	18866,17	184738
5. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,4	6598,38	15836
5. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0192	25,00	0
		Итого материалов:				**20893,14**	**200574**
		НР первого уровня	%	48,5		597,66	5738
		НР второго уровня	%	4,24		986,59	9471
		Накладные расходы	%	--		1584,25	15209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1940,41	18628
		Сметная стоимость:				**26195,55**	**251477**
			Водосточная система				
6	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**21,0000**		**1054,77**	**22150**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	1,334	28,014	744,49	20856
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,462	871,89	403
		Итого оплата труда:				**1012,33**	**21259**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,013625	0,286125	3222,28	922
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00325	0,06825	2811,64	192
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005125	0,107625	1673,71	180
		Итого эксплуатация машин:				**61,62**	**1294**
		НР первого уровня	%	56,4		570,95	11990
		НР второго уровня	%	4,24		68,93	1448
		Накладные расходы	%	--		639,89	13438
		Сметная прибыль	%	8		135,57	2847
		Сметная стоимость:				**1830,23**	**38435**
7	**11-120101-0901 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**51,0000**		**776,75**	**39614**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,8625	43,987	735,19	32339
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039875	2,034	898,42	1827
		Итого оплата труда:				**669,93**	**34166**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01675	0,85425	3222,28	2753
7. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,009625	0,490875	2811,64	1380
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	0,6885	1673,71	1152
		Итого эксплуатация машин:				**103,63**	**5285**
7. 6	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	5,814	292,39	1700
7. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	1,275	227,46	290
		Итого материалов:				**39,02**	**1990**
		НР первого уровня	%	56,4		377,84	19270
		НР второго уровня	%	4,24		48,95	2497
		Накладные расходы	%	--		426,79	21766
		Сметная прибыль	%	8		96,28	4910

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1299,83**	**66291**
8	**ПРАЙС**	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**100,0000**		**250,53**	**25053**
		НР второго уровня	%	4,24		10,62	1062
		Накладные расходы	%	--		10,62	1062
		Сметная прибыль	%	8		20,89	2089
		Сметная стоимость:				**282,04**	**28204**
9	**ПРАЙС**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**51,0000**		**518,52**	**26445**
		НР второго уровня	%	4,24		21,99	1121
		Накладные расходы	%	--		21,99	1121
		Сметная прибыль	%	8		43,24	2205
		Сметная стоимость:				**583,75**	**29771**
10	**ПРАЙС**	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**шт.**	**8,0000**		**300,62**	**2405**
		НР второго уровня	%	4,24		12,75	102
		Накладные расходы	%	--		12,75	102
		Сметная прибыль	%	8		25,07	201
		Сметная стоимость:				**338,44**	**2707**
11	**ПРАЙС**	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**5,0000**		**1140,20**	**5701**
		НР второго уровня	%	4,24		48,34	242
		Накладные расходы	%	--		48,34	242
		Сметная прибыль	%	8		95,08	475
		Сметная стоимость:				**1283,63**	**6418**
12	**ПРАЙС**	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	**шт.**	**4,0000**		**674,23**	**2697**
		НР второго уровня	%	4,24		28,59	114
		Накладные расходы	%	--		28,59	114
		Сметная прибыль	%	8		56,23	225
		Сметная стоимость:				**759,04**	**3036**
13	**ПРАЙС**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**21,0000**		**610,05**	**12811**
		НР второго уровня	%	4,24		25,87	543
		Накладные расходы	%	--		25,87	543
		Сметная прибыль	%	8		50,87	1068
		Сметная стоимость:				**686,79**	**14423**
14	**ПРАЙС**	**Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**7,0000**		**387,19**	**2710**
		НР второго уровня	%	4,24		16,42	115
		Накладные расходы	%	--		16,42	115
		Сметная прибыль	%	8		32,29	226
		Сметная стоимость:				**435,90**	**3051**
15	**ПРАЙС**	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	**шт.**	**12,0000**		**296,09**	**3553**
		НР второго уровня	%	4,24		12,55	151
		Накладные расходы	%	--		12,55	151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24,69	296
		Сметная стоимость:				**333,34**	**4000**
16	**ПРАЙС**	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**21,0000**		**637,68**	**13391**
		НР второго уровня	%	4,24		27,04	568
		Накладные расходы	%	--		27,04	568
		Сметная прибыль	%	8		53,18	1117
		Сметная стоимость:				**717,90**	**15076**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1555014**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1460248**
Материалы -			Тенге				**807772**
Всего заработная плата -			Тенге				**642440**
Накладные расходы -			Тенге				**454828**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**376932**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**77896**
Сметная прибыль -			Тенге				**153206**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2068282**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**828**
Сметная заработная плата -			Тенге				**642440**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**94766**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**94766**
Накладные расходы -			Тенге				**4018**
Сметная прибыль -			Тенге				**7903**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**106687**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2174968**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**828**
Сметная заработная плата -			Тенге				**642440**

РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение

17	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**70,0000**		**389,89**	**27292**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,22	15,4	810,82	12487
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,154	971,69	150
		Итого оплата труда:				**180,52**	**12636**
17. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,077	2978,83	229
17. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	1,89	132,99	251
17. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,077	2042,42	157

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	3,388	14,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**9,81**	**687**
17. 7	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	9,38	182,58	1713
17. 8	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	9,38	270,30	2535
17. 9	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	4,69	216,24	1014
17.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	12,6	11,22	141
17.11	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,7	150,96	106
17.12	23-010605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1,02	71,4	120,58	8609
		Итого материалов:				**201,69**	**14119**
		НР первого уровня	%	42,8		77,26	5408
		НР второго уровня	%	4,24		19,81	1386
		Накладные расходы	%	--		97,07	6795
		Сметная прибыль	%	8		38,96	2727
		Сметная стоимость:				**525,91**	**36814**
18	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70,0000**		**238,22**	**16675**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=810,82)	чел-ч	0,05	3,5	810,82	2838
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014	971,69	14
		Итого оплата труда:				**40,74**	**2851**
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,007	2978,83	21
18. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,007	2042,42	14
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**35**
18. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,112	620,16	69
18. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,014	2673,42	37
18. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000301	71863,08	22
18. 8	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	0,0714	176823,72	12625
18. 9	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,5	5,10	18
18.10	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,54	11,22	96
18.11	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,217	4010,64	870
18.12	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,56	115,26	65
18.13	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,014	--	--
		Итого материалов:				**197,18**	**13802**
		НР первого уровня	%	42,8		17,43	1220
		НР второго уровня	%	4,24		10,84	759
		Накладные расходы	%	--		28,27	1979
		Сметная прибыль	%	8		21,32	1492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**287,81**	**20147**
19	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4083,20**	**4083**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	1	1	820,74	821
		Итого оплата труда:				**820,74**	**821**
19. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	8,39	0
19. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	132,99	17
		Итого эксплуатация машин:				**17,62**	**18**
19. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,001	136480,70	136
19. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
19. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,58	223
19. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	428,40	6
19. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	742,99	4
19. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,001	288,66	0
19.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,06	1
19.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,012	620,16	7
19.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,30	330
19.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
19.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
19.15	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,1	6,1	334,56	2041
19.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
19.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,036	0,036	--	--
19.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	179,52	1
19.19	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1	290,72	291
		Итого материалов:				**3244,83**	**3245**
		НР первого уровня	%	42,8		351,28	351
		НР второго уровня	%	4,24		188,02	188
		Накладные расходы	%	--		539,30	539
		Сметная прибыль	%	8		369,80	370
		Сметная стоимость:				**4992,29**	**4992**
20	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**7770,37**	**7770**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	2	2	855,45	1711
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	971,69	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1730,33**	**1730**
20. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	2978,83	30
20. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2042,42	20
20. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	0,23	14,38	3
		Итого эксплуатация машин:				**53,52**	**54**
20. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,40	17
20. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	620,16	10
20. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,42	53
20. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	354,96	44
20.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	0,04	4010,64	160
20.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
20.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	0,2	--	--
20.13	23-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	1	5604,70	5605
		Итого материалов:				**6005,95**	**6006**
		НР первого уровня	%	42,8		740,58	741
		НР второго уровня	%	4,24		360,86	361
		Накладные расходы	%	--		1101,45	1101
		Сметная прибыль	%	8		709,75	710
		Сметная стоимость:				**9581,56**	**9582**
21	**23-070202-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**3,0000**		**185,68**	**557**
		НР второго уровня	%	4,24		7,87	24
		Накладные расходы	%	--		7,87	24
		Сметная прибыль	%	8		15,48	46
		Сметная стоимость:				**209,04**	**627**
22	**13-080205-0901 РСНБ РК 2015**	**Светильник светодиодный. Установка вне зданий**	**шт.**	**3,0000**		**3545,86**	**10638**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=905,66)	чел-ч	1,15	3,45	905,66	3125
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,11	957,58	1063
		Итого оплата труда:				**1395,81**	**4187**
22. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,06	2978,83	179
22. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,33	0,99	3190,32	3158

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,06	2042,42	123
		Итого эксплуатация машин:				**1153,23**	**3460**
22. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,03	620,16	19
22. 7	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,036	302,94	11
22. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,03	354,96	11
22. 9	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,04287	93613,55	4013
		Итого материалов:				**1351,12**	**4053**
		НР первого уровня	%	42,8		597,41	1792
		НР второго уровня	%	4,24		175,67	527
		Накладные расходы	%	--		773,08	2319
		Сметная прибыль	%	8		345,52	1037
		Сметная стоимость:				**4664,46**	**13993**
23	**ПРАЙС**	**Светильник светодиодный двухсторонний фасадный**	**шт.**	**3,0000**		**29360,00**	**88080**
		НР второго уровня	%	4,24		1244,86	3735
		Накладные расходы	%	--		1244,86	3735
		Сметная прибыль	%	8		2448,39	7345
		Сметная стоимость:				**33053,25**	**99160**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**155095**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**67015**
Материалы -			Тенге				**41225**
Всего заработная плата -			Тенге				**22226**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**557**
Накладные расходы -			Тенге				**12758**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9513**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**3245**
Сметная прибыль -			Тенге				**6382**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**86155**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**22226**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**88080**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**88080**
Накладные расходы -			Тенге				**3735**
Сметная прибыль -			Тенге				**7345**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**99160**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**185315**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				22226
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы					
24	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	50,0000		705,98	35299
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,4094	20,47	684,98	14022
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,79375	735,19	584
		Итого оплата труда:				**292,10**	**14605**
24. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	5,669	9,74	55
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,79375	1334,15	1059
		Итого эксплуатация машин:				**22,28**	**1114**
24. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,02	19724,98	20119
24. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,75	25,00	44
		Итого материалов:				**403,26**	**20163**
		НР первого уровня	%	60,9		177,89	8895
		НР второго уровня	%	4,24		37,48	1874
		Накладные расходы	%	--		215,37	10768
		Сметная прибыль	%	8		73,71	3685
		Сметная стоимость:				**995,05**	**49753**
25	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	50,0000		647,09	32354
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,03036	1,518	684,98	1040
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,13125	4411,14	579
		Итого оплата труда:				**32,38**	**1619**
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,174	8,7	9,74	85
25. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01575	0,7875	1334,15	1051
		Итого эксплуатация машин:				**22,71**	**1135**
25. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	1,53	19724,98	30179
		Итого материалов:				**603,58**	**30179**
		НР первого уровня	%	60,9		19,72	986
		НР второго уровня	%	4,24		28,27	1414

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		47,99	2399
		Сметная прибыль	%	8		55,61	2780
		Сметная стоимость:				**750,68**	**37534**
26	**11-110101-1107 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство (ктрр1=1,15;ктрм1=1,25;кэкс1=1,25)**	**м2 стяжки**	**629,0000**		**548,42**	**344955**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,083835	52,732	672,58	35467
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005011	3,152	811,71	2559
		Итого оплата труда:				**60,45**	**38025**
26. 3	32-010201-0102	Котлы битумные передвижные, 800 л	маш.-ч	0,013625	8,57	629,51	5395
26. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,000875	0,550375	13,65	8
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001375	0,864875	1334,15	1154
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	2,202	1673,71	3685
		Итого эксплуатация машин:				**16,28**	**10241**
26. 7	21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,64158	466422,59	299247
		Итого материалов:				**475,75**	**299247**
		НР первого уровня	%	60,9		36,82	23157
		НР второго уровня	%	4,24		24,81	15608
		Накладные расходы	%	--		61,63	38765
		Сметная прибыль	%	8		48,80	30698
		Сметная стоимость:				**658,85**	**414418**
27	**12-110101-0701 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**21,8400**		**3925,07**	**85724**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	3,852	84,128	773,01	65032
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,253344	735,19	186
		Итого оплата труда:				**2986,16**	**65218**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0116	0,253344	1334,15	338
		Итого эксплуатация машин:				**15,48**	**338**
27. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,96096	21178,94	20352
27. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,081	1,769	--	--
27. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,07644	25,00	2
		Итого материалов:				**931,96**	**20354**
		НР первого уровня	%	59,1		1764,82	38544
		НР второго уровня	%	4,24		241,25	5269
		Накладные расходы	%	--		2006,07	43813

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		474,49	10363
		Сметная стоимость:				**6405,64**	**139899**
28	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**115,0000**		**532,89**	**61282**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,6987	80,35	735,19	59073
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,656	735,19	1217
		Итого оплата труда:				**524,26**	**60290**
28. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,656	1334,15	2209
		Итого эксплуатация машин:				**19,21**	**2209**
28. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	5,98	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		309,84	35632
		НР второго уровня	%	4,24		35,73	4109
		Накладные расходы	%	--		345,57	39741
		Сметная прибыль	%	8		70,28	8082
		Сметная стоимость:				**948,74**	**109105**
29	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**115,0000**		**2683,23**	**308572**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,92115	105,932	763,71	80902
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047875	5,506	824,06	4537
		Итого оплата труда:				**742,94**	**85438**
29. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	3,723	8,39	31
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,113562	2811,64	319
29. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,610938	1334,15	815
29. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	4,83	50,86	246
29. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	4,772	2042,42	9747
29. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	1,265	153,26	194
		Итого эксплуатация машин:				**98,72**	**11353**
29. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,3	84,66	195
29.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	86,25	132,87	11460
29.11	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	117,3	1433,90	168196
29.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,2208	25,00	6
29.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	936,1	38,95	36461
		Итого материалов:				**1881,02**	**216318**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		452,45	52032
		НР второго уровня	%	4,24		132,95	15290
		Накладные расходы	%	--		585,41	67322
		Сметная прибыль	%	8		261,49	30071
		Сметная стоимость:				**3530,13**	**405965**
30	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,4000**		**1077,32**	**16591**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=830,04)	чел-ч	0,70265	10,821	830,04	8982
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,462	735,19	340
		Итого оплата труда:				**605,28**	**9321**
30. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,01125	0,17325	52,95	9
30. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,03	0,462	915,86	423
		Итого эксплуатация машин:				**28,07**	**432**
30. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,3388	21178,94	7175
30. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,0539	25,00	1
		Итого материалов:				**466,02**	**7177**
		НР первого уровня	%	54,8		331,70	5108
		НР второго уровня	%	4,24		59,74	920
		Накладные расходы	%	--		391,44	6028
		Сметная прибыль	%	8		117,50	1810
		Сметная стоимость:				**1586,26**	**24428**
31	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**647,0000**		**1399,97**	**905778**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,5175	334,822	842,43	282065
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02725	17,631	737,37	13000
		Итого оплата труда:				**456,05**	**295065**
31. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000625	0,404375	3131,01	1266
31. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,024375	15,771	796,23	12557
31. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	1,456	1334,15	1942
		Итого эксплуатация машин:				**24,37**	**15765**

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	4,788	25,00	120
31. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	7317,57	67,75	495765
31. 8	22-040101-1401	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	129,4	866,02	112063
		Итого материалов:				**939,64**	**607948**
		НР первого уровня	%	54,8		249,92	161696
		НР второго уровня	%	4,24		69,95	45261
		Накладные расходы	%	--		319,87	206956
		Сметная прибыль	%	8		137,59	89019
		Сметная стоимость:				**1857,42**	**1201753**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1790555**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1790555**
		Материалы -	Тенге				**1201387**
		Всего заработная плата -	Тенге				**569582**
		Накладные расходы -	Тенге				**415793**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**326049**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**89744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176508**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2382855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**569582**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2382855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**569582**

РАЗДЕЛ 4.Входная группа

32	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Основание песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7200**		**2591,09**	**1866**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,897	0,64584	704,20	455
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3625	0,261	864,75	226
		Итого оплата труда:				**945,14**	**681**
32. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2625	0,189	1671,88	316
32. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,525	0,378	12,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,1	0,072	2980,98	215
		Итого эксплуатация машин:				**743,30**	**535**
32. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,792	1102,15	873
32. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,108	25,00	3
		Итого материалов:				**1216,12**	**876**
		НР первого уровня	%	50,8		480,13	346
		НР второго уровня	%	4,24		130,22	94
		Накладные расходы	%	--		610,35	439
		Сметная прибыль	%	8		256,11	184
		Сметная стоимость:				**3457,55**	**2489**
33	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,0000**		**705,98**	**8472**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,4094	4,913	684,98	3365
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015875	0,1905	735,19	140
		Итого оплата труда:				**292,10**	**3505**
33. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,113375	1,361	9,74	13
33. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,015875	0,1905	1334,15	254
		Итого эксплуатация машин:				**22,28**	**267**
33. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,2448	19724,98	4829
33. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,42	25,00	11
		Итого материалов:				**403,26**	**4839**
		НР первого уровня	%	60,9		177,89	2135
		НР второго уровня	%	4,24		37,48	450
		Накладные расходы	%	--		215,37	2584
		Сметная прибыль	%	8		73,71	884
		Сметная стоимость:				**995,05**	**11941**
34	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=8**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**12,0000**		**862,78**	**10353**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,04048	0,48576	684,98	333
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,0315	5881,52	185
		Итого оплата труда:				**43,17**	**518**
34. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,232	2,784	9,74	27

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,021	0,252	1334,15	336
		Итого эксплуатация машин:				**30,28**	**363**
34. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0408	0,4896	19724,98	9657
		Итого материалов:				**804,78**	**9657**
		НР первого уровня	%	60,9		26,29	315
		НР второго уровня	%	4,24		37,70	452
		Накладные расходы	%	--		63,99	768
		Сметная прибыль	%	8		74,14	890
		Сметная стоимость:				**1000,91**	**12011**
35	**11-110101-2502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**2371,91**	**28463**
35. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	0,5655	830,04	469
		Итого оплата труда:				**39,12**	**469**
35. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,047125	0,5655	3131,01	1771
35. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0135	0,162	402,91	65
		Итого эксплуатация машин:				**152,99**	**1836**
35. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,3672	1102,15	405
35. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	0,2328	18131,23	4221
35. 6	21-040509-9901	Брусчатка	м3	1	12	--	--
35. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	15,96	61,95	989
35. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,462	25,00	12
35. 9	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	1,18	14,16	1483,13	21001
		Итого материалов:				**2218,92**	**26627**
		НР первого уровня	%	60,9		23,82	286
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	1219
		Накладные расходы	%	--		125,40	1505
		Сметная прибыль	%	8		199,78	2397
		Сметная стоимость:				**2697,09**	**32365**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**49154**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49154**
Материалы -			Тенге				**20998**
Всего заработная плата -			Тенге				**5173**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Местные материалы -	Тенге				**21001**
		Накладные расходы -	Тенге				**5296**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3082**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2214**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4356**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**58806**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5173**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**58806**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5173**
		РАЗДЕЛ 5.Прочие работы					
36	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**1,7250**		**1441,47**	**2487**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	2,143	3,697	672,58	2487
		Итого оплата труда:				**1441,47**	**2487**
36. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	1,725	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		851,91	1470
		НР второго уровня	%	4,24		97,24	168
		Накладные расходы	%	--		949,15	1637
		Сметная прибыль	%	8		191,25	330
		Сметная стоимость:				**2581,87**	**4454**
37	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**9,6419**		**417,00**	**4021**
		НР второго уровня	%	4,24		17,68	170
		Накладные расходы	%	--		17,68	170
		Сметная прибыль	%	8		34,77	335
		Сметная стоимость:				**469,46**	**4526**
38	**41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**9,6419**		**422,11**	**4070**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		17,90	173
		Накладные расходы	%	--		17,90	173
		Сметная прибыль	%	8		35,20	339
		Сметная стоимость:				**475,21**	**4582**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**10577**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10577**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2487**
		Транспортные расходы -	Тенге				**8091**
		Накладные расходы -	Тенге				**1980**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1470**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**510**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1005**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13562**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2487**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**13562**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2487**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**3641979**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1250956**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**84717**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**37499**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2298216**
		- перевозка грузов	Тенге				**8091**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**744631**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**4386610**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**185992**
		ИТОГО:	Тенге				**4572603**
		Сметная прибыль	Тенге				**365808**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**4938411**
	НДС 12%		Тенге				**592 609**
	Итого по смете с НДС		Тенге				**5 531 020**
	Всего по акту с учетом скидки (0,899016125)		Тенге				**4 972 476**

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области " Жангужинов К.А.
Руководитель

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД" Бейсенбин Б.Д.
Директор ТОО "Арқа-БД"

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.
Директор ТОО «ПСК Архат 2»

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.