Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г.

Заказчик: ГУ «Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации МФ РК»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционный центр-Гарант»

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 27.10.2021г. к договору № 153 от 04.09.2021г.

Объект: Текущий ремонт в здании Таласского управления государственных доходов, расположенного по адресу: Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, ул.А.Молдагуловой,24 (дополнительная смета)

№ Пп	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Дополнительные затраты
1	Текущий ремонт в здании Таласского управления государственных доходов, расположенного по адресу: Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, ул.А.Молдагуловой,24 (дополнительная смета)	1852701,76	1852701,76	1852701,76		1852701,76	1852701,76		
2	В том числе НДС 12%	-	-	-		-	-		

Заказчик:

ГУ «Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации МФ РК»

Руководитель _____ Жигитеков А.С.

М.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционный центр-Гарант»

Директор _____ Нурсеитов Б.А.

М.П.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации МФ РК»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционный центр-Гарант»

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 27.10.2021г. к договору № 153 от 04.09.2021г.

Объект: Текущий ремонт в здании Таласского управления государственных доходов, расположенного по адресу: Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау, ул.А.Молдагуловой,24 (дополнительная смета)

Акт

приемки выполненных работ за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12
							Проемы						
1.	E11-09040 3-0401 1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	1,8	3211,4	2601,26	52,47	5781	22,35	94	1005	3259	9763
								4682		40	--	723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,24 шт.	0,432			1712			740			
1.2. С	144766	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	0,4207 кг	0,75726			314			238			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	С1223-207 -0101 223-207-0 101 РСНБ РК 2015	-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный СП - 8%	м2	1,8	40727 ---	-- --	73309 --	-- --	73309 --	-- 5865	79174
3.	Е11-10010 7-0101 1110-0107 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	9,5	2529,7 1250,51	137,59 54,84	24032 11880	1307 521	10845 --	11161 2815	38008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. С	135545	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	0,89 м2	8,455		238		2012			
3.2. С	135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,432 шт.	4,104		1712		7026			
4.	С1223-201 -0201 223-201-0 201 РСНБ РК 2015	-Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П СП - 8%	м2	9,5	14016 ---	-- --	133152 --	-- --	133152 --	-- 10652	143804
5.	С1223-502 -0201 223-502-0 201 РСНБ РК 2015	-Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 СП - 8%	шт.	10	520 ---	-- --	5200 --	-- --	5200 --	-- 416	5616
6.	С1223-502 -0304 223-502-0 304 РСНБ РК 2015	-Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 СП - 8%	шт.	5	5262 ---	-- --	26310 --	-- --	26310 --	-- 2105	28415
7.	С1223-503	-Наличник дверной с	м	26	419 ---	-- --	10894 --	-- --	10894 --	-- --	11766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 223-503-0 102 РСНБ РК 2015	декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88 СП - 8%			--	--	--	--	--	872	
					Полы						
8.	E11-11010 1-3408 1111-0101 -3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5	2748,78 287,85	13,85 6,75	13744 1439	70 34	12235 --	1385 1210	16339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. С	150011	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	1,04 м2	5,2		2249		11693			
					Отделочные работы						
9.	E11-10040 4-0102 1110-0404 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	16	2271,48 1393,73	27,21 11,19	36344 22300	435 179	13609 --	20231 4526	61101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1. С	149908	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	0,7848 кг	12,5568		78		979			
9.2. С	249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	0,903 м	14,448		32		462			
9.3. С	286158	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	0,03339 кг	0,53424		1237		661			
9.4. С	288012	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	0,7774 м	12,4384		157		1953			
9.5. С	288033	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК	2,0257 м	32,4112		237		7681			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм									
10.				33,6	516	--	17338	--	17338	--	18725
	С1232-101-0102	-Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2		--	--	--	--	--	1387	
	232-101-0102 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
11.				8,5	2758,95	22,82	23451	194	4597	14979	41505
	Е11-15020-0701	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2		2195,27	7,54	18660	64	--	3074	
	3-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1.			12,82	108,97							
С	149850	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг			40		4359			
					Отделочные работы						
12.				400	1618,38	30,23	647352	12092	188032	328812	1054258
	Е12-11010-0109	-Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		1118,07	23,64	447228	9456	--	78093	
	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			4,8	1920							
С	149726	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг			93		178560			
13.				350	713,89	5,22	249862	1827	64852	147241	428871
	Е11-15040-0103	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами светлых тонов улучшенная по штукатурке	м2		523,38	2,48	183183	868	--	31768	
	5-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1.			0,00063	0,2205							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	149589	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т			220158		48545			
13.2.			0,51	178,5							
С	249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг			88		15708			
						Освещение					
14.				8	1283,87	50,19	10271	401	48	7196	18865
	Е11-21040 1-0104 1121-0401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.		1227,7	21,65	9822	173	--	1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.			0,0102	0,0816							
С	145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.			450		37			
14.2.			0,0031	0,0248							
С	147167	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг			448		11			
15.				8	4277	--	34216	--	34216	--	36953
	С1247-102 -0101 247-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	2737	
16.				100	83,65	0,87	8365	87	1071	5198	14648
	Е11-21020 1-0201 1121-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%; СП - 8%	м		72,07	0,13	7207	13	--	1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1.			0,004	0,4							
С	286292	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.			1978		791			
16.2.			0,0021	0,21							
С	287729	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг			836		176			
17.				0,103	397346	--	40927	--	40927	--	44201
	С1243-108	-Кабель силовой не	км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 243-108-0 302 РСНБ РК 2015	распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%				--	--	--	--	--	3274
						Сантехнические работы					
18.				7	1221,38	54,28	8550	380	--	6023	15738
	E12-15010 -2-0801 1215-0102 -0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.		1167,1	27,87	8170	195	--	1166	

Итого	2067748
Скидка подрядчика	215046,24
Итого к оплате	1852701,76

Заказчик:

ГУ «Жамбылский департамент государственного государственного имущества и приватизации МФ РК»

Руководитель _____ Жигитеков А.С.

М.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционный центр-Гарант»

Директор _____ Нурсеитов Б.А.

М.П.