Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "Монолит"
Договор № 8 от 31 марта 2021 г.

Полная стоимость - 343 674 469,15 тенге в том числе
Стоимость на 2021 год -342 674 469,15 тенге
Стоимость на 2022 год -1 000 000,00 тенге
из НФ 322 674 469,15
из ОБ 20 000 000,00
а) с начала строительства - 127 564 473,62 тенге
б) отчетный месяц - 13 278 759,33 тенге

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Айтейский с/о Карасайского района Алматинской области, 3 очередь»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Ед.изм.	Подпрограмма	Стоимость ед.работы (тенге)по договору на 2021 г.	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)с начала года	Остаток (тенге)к погашению			Сумма	
Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Айтейский с/о Карасайского района Алматинской области, 3 очередь»	тенге	032	322 674 469,15	96 802 340,75	38 269 342,09	58 532 998,66	114 285 714,29	186 097 472,28	9 295 131,53	127 564 473,62

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Ж.К. _____
БИН 060140012512

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "Монолит"
Шалимбетов С. _____
БИН 971240000654

М.П. (при наличии)
Директор, авторского надзора:
ТОО "Проект Плюс"
Каработаев Д.Т. _____

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "Музтау"
Нысанбай Н.Г. _____
№ аттестата KZ15VJE00039309 от 02.07.2018 года

Пр
При к Правилам организаци функций зак

Заказчик: ГУ Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "Монолит"
Стройка: Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Карасайского района г. Алматы
Объект: Строительство жилого района Омирузак - 3 очередь строительства
Договор подряда: №8 от 31 марта 2021 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3 за июнь месяц 2021 год
на Багоустройство территории

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая
					Всего	эксплуатация машин	Всего
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителе
1	2	3	4	5	6	7	8
		очереди строительства(согласно генплана)					
16	С121-040508-9901 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	85,575919	43685,00 0,00	0,00 0,00	3738
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	72	43685,00 0,00	0,00 0,00	3145
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6883
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					6883
		Накладные расходы					0
		Итого с накладными расходами					6 883 704

		Оборудование							
		Сметная прибыль 8 %					550 696,32		
		Итого					7 434 400,34		
		Временные здания и сооружения 0,9%					66 909,60		
		Итого					7 501 309,95		
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %					81 014,15		
		Итого					7 582 324,09		
		Непредвиденные затраты 2 %					151 646,48		
		Итого					7 733 970,58		
		В ценах 2021 г. К=1,07					8 282 242,22		
		Налог на добавленную стоимость 12%					993 869,07		
		Итого с НДС 12 %					9 276 111,29		
		Тендерная скидка					927 611,13		
		Итого со скидкой					8 348 500,16		

Принял:

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

Нысанбай Н.Г , № аттестата KZ15VJE00039309 от 02.07.2018 года

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сдал:

ТОО "Монолит" БИН 971240000654

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Шалимбетов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "Проект Плюс"

Каработаев Д.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

7040

Приложение 3
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ Отдел строительства Карасайского района"
Подрядчик: ТОО "Монолит"
Стройка: Строительство инженерных сетей и благоустройства для жилых домов в ЖК "Омирузак" Карасайского района г. Алматы
Объект: Строительство жилого района Омирузак - 3 очередь строительства
Договор подряда: №8 от 31 марта 2021 года

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4 за июнь месяц 2021 год
на Подводящие наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	НР в %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сети водопровода хозяйственно-питьевой В1							
		1 пусковой комплекс на 10 домов							
1	Е11-010205-0101 1101-0205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,5	1827,00 1827,00	0,00 0,00	179960 179960	0 0	129571 72
2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	59,1	210,29 114,44	95,85 47,47	12428 6763	5665 2805	6890 72
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	19,7	3433,61 1416,17	196,94 63,29	67642 27899	3880 1247	28854 99
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,394	413527,55 308238,00	104095,61 32298,54	162930 121446	41014 12726	132830 99

6	Е11-221401-0302 1122-1401-0302	Трубы диаметром 159х4,0 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	2	1843,04 1622,13	10,03 3,44	3686 3244	20 7	3219 99
7	С123-010501-1316 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения - футляр через стенки колодцев - 159х4,0 ГОСТ 10704-91 *СП - 8%*	м	2	3446,00 0,00	0,00 0,00	6892 0	0 0	0 0
8	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	19,37 0,00	19,37 8,22	1145 0	1145 486	350 72
9	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	765,21 0,00	765,21 324,50	45224 0	45224 19178	13808 72
10	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	734,00 0,00	0,00 0,00	17616 0	0 0	0 0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				497522 339311	96947 36449	315521

Канализация бытовая К1

2 пусковой комплекс на 10 домов

51	Е11-010205-0101 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,5	1827,00 1827,00	0,00 0,00	179960 179960	0 0	129571 72
52	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	59,1	210,29 114,44	95,85 47,47	12428 6763	5665 2805	6890 72
53	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	19,7	3433,61 1416,17	196,94 63,29	67642 27899	3880 1247	28854 99
54	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,394	413527,55 308238,00	104095,61 32298,54	162930 121446	41014 12726	132830 99
56	Е11-221401-0302 1122-1401-0302	Трубы диаметром 159х4,0 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	2	1843,04 1622,13	10,03 3,44	3686 3244	20 7	3219 99
57	С123-010501-1316 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения - футляр через стенки колодцев - 159х4,0 ГОСТ 10704-91 *СП - 8%*	м	2	3446,00 0,00	0,00 0,00	6892 0	0 0	0 0

58	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	19,37	19,37	1145	1145	350
					0,00	8,22	0	486	72
59	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	765,21	765,21	45224	45224	13808
					0,00	324,50	0	19178	72
60	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	734,00	0,00	17616	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				497522	96947	315521
							339311	36449	

Канализация бытовая К1

3 пусковой комплекс на 10 домов

101	Е11-010205-0101 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,5	1827,00	0,00	179960	0	129571
					1827,00	0,00	179960	0	72
102	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	59,1	210,29	95,85	12428	5665	6890
					114,44	47,47	6763	2805	72
103	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	19,7	3433,61	196,94	67642	3880	28854
					1416,17	63,29	27899	1247	99
104	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,394	413527,55	104095,61	162930	41014	132830
					308238,00	32298,54	121446	12726	99
106	Е11-221401-0302 1122-1401-0302	Трубы диаметром 159х4,0 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	2	1843,04	10,03	3686	20	3219
					1622,13	3,44	3244	7	99
107	С123-010501-1316 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения - футляр через стенки колодцев - 159х4,0 ГОСТ 10704-91 *СП - 8%*	м	2	3446,00	0,00	6892	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
108	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	19,37	19,37	1145	1145	350
					0,00	8,22	0	486	72
109	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	59,1	765,21	765,21	45224	45224	13808

		НР - 72%; СП - 8%			0,00	324,50	0	19178	72
110	С123-020302-2407 2302-0302-2407	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	24	734,00	0,00	17616	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				497522	96947	315521
							339311	36449	
		Канализация бытовая К1							
		4 пусковой комплекс на 10 домов							
151	Е11-010205-0101 1101-0205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,5	1827,00	0,00	179960	0	129571
					1827,00	0,00	179960	0	72
152	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	59,1	210,29	95,85	12428	5665	6890
					114,44	47,47	6763	2805	72
153	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	19,7	3433,61	196,94	67642	3880	28854
					1416,17	63,29	27899	1247	99
154	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,394	413527,55	104095,61	162930	41014	132830
					308238,00	32298,54	121446	12726	99
155	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004** *СП - 8%*	м	0	881,00	0,00	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
156	Е11-221401-0302 1122-1401-0302	**Трубы диаметром 159х4,0 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	2	1843,04	10,03	3686	20	3219
					1622,13	3,44	3244	7	99
157	С123-010501-1316 2301-0501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения - футляр через стенки колодцев - 159х4,0 ГОСТ 10704-91** *СП - 8%*	м	2	3446,00	0,00	6892	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
158	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	19,37	19,37	1145	1145	350
					0,00	8,22	0	486	72
159	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	765,21	765,21	45224	45224	13808
					0,00	324,50	0	19178	72
160	С123-020302-2407 2302-0302-2407	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	24	734,00	0,00	17616	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				497522	96947	315521

							339311	36449	

Канализация бытовая К1

5 пусковой комплекс на 10 домов

201	Е11-010205-0101 1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	98,5	1827,00	0,00	179960	0	129571
					1827,00	0,00	179960	0	72
202	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	59,1	210,29	95,85	12428	5665	6890
					114,44	47,47	6763	2805	72
203	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	19,7	3433,61	196,94	67642	3880	28854
					1416,17	63,29	27899	1247	99
204	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63х3,8 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,394	413527,55	104095,61	162930	41014	132830
					308238,00	32298,54	121446	12726	99
205	С123-010405-0401 2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 *СП - 8%*	м	0	881,00	0,00	0	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
206	Е11-221401-0302 1122-1401-0302	Трубы диаметром 159х4,0 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	уложенной в футляре	2	1843,04	10,03	3686	20	3219
					1622,13	3,44	3244	7	99
207	С123-010501-1316 2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения - футляр через стенки колодцев - 159х4,0 ГОСТ 10704-91 *СП - 8%*	м	2	3446,00	0,00	6892	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
208	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	19,37	19,37	1145	1145	350
					0,00	8,22	0	486	72
209	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,1	765,21	765,21	45224	45224	13808
					0,00	324,50	0	19178	72
210	С123-020302-2407 2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	24	734,00	0,00	17616	0	0
					0,00	0,00	0	0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				497522	96947	315521
							339311	36449	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2487612	484734	1577603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1696557	182243	
		Накладные расходы	-				-1 577 602,78		

		Итого с накладными расходами					4 065 214,62		
		Оборудование							
		Сметная прибыль 8 %					325 217,17		
		Итого					4 390 431,79		
		Временные здания и сооружения 0,9%					39 513,89		
		Итого					4 429 945,68		
		Доп затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08 %					47 843,41		
		Итого					4 477 789,09		
		Непредвиденные затраты 2 %					89 555,78		
		Итого					4 567 344,87		
		В ценах 2021 г. К=1,07					4 891 130,13		
		Налог на добавленную стоимость 12%					586 935,62		
		Итого с НДС 12 %					5 478 065,75		
		Тендерная скидка					547 806,57		
		Итого со скидкой					4 930 259,17		

Принял:

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела _____ **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

Нысанбай Н.Г., № аттестата KZ15VJE00039309 от 02.07.2018 года _____

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сдал:

ТОО "Монолит" БИН 971240000654

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Шалимбетов С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "Проект Плюс"

Каработаев Д.Т. _____

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.