**ЗАКАЗЧИК:** ГУ "Управление строительства Кызылординской области"
**ГЕНПОДРЯДЧИК**: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

**Наименование строительства** - "*Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"*

**Основание** - Договор №65 от 11.06.2014г.

**СПРАВКА №3**

**о стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2014г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Сметная стоимость (в тыс.тенге) всего/СМР | | Договорная стоимость всего /СМР на 2014г. (в тыс. тенге) | Выполнено с начала 2014г. Всего/СМР (в тыс.тенге) | | Выполнено за отчетный период Всего/СМР (в тыс.тенге) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области*** | 209 921,740 | 73 831,450 | 209 921,745 | 209 921,745 | 73 831,450 | **46 438,037** | 16 324,229 |
| Итого: | 209 921,740 | 73 831,450 | 209 921,745 | 209 921,745 | 73 831,450 | **46 438,037** | 16 324,229 |

**СОГЛАСОВАНО:** _____ **Кожаков О.**
Руководитель отдела строительства
ГУ "Управления строительства Кызылординской области"

**УТВЕРЖДАЮ:** _____ **Шарипов К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель отдела строительства

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **Жаббарбергенов М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

**ТЕХНАДЗОР:** _____ **Байкенже А.**
ТОО "СК ИНТЕКО КОНСАЛТИНГ-KZ"

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

# ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

*Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области*

Составлен в ценах 2001 г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость тыс.тенге | | | Всего, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно - монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Прочие затраты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства.** | | | | | | |
| 1 | об.смета 2-1 | **Строительно - монтажные работы** | 16220,991 | 103,238 | | 16324,229 |
| | | **Итого по гл.2-:** | **16220,991** | **103,238** | **0,000** | **16324,229** |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | |
| 2 | СН РК 8.02-09-2002 | Временные здания и сооружения - 1,44% | 233,582 | | | 233,582 |
| 3 | | **Всего по главе** | 233,582 | 103,238 | | 336,820 |
| 4 | | **Итого по главам 1-8.** | **16454,573** | **103,238** | | **16557,811** |
| **Глава 9. Дополнительные затраты на строительство** | | | | | | |
| 5 | СН РК 8.02-07-2002 | Удорожание строительства в зимнее время - 1,35% | 222,137 | | | 222,137 |
| 6 | | Единовременное вознагрождение за выслугу лет - 1% | | | 164,546 | 164,546 |
| 7 | | На оплату дополнительных отпусков - 0,4% | | | 65,818 | 65,818 |
| 8 | | **Всего по главе** | 222,137 | | 230,364 | 452,501 |
| 9 | | **Итого по главам 1-8-9.** | **16676,710** | **103,238** | **230,364** | **17010,312** |
| 10 | | **ИТОГО ПО БАЗИСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **16676,710** | **103,238** | **230,364** | **17010,312** |
| 11 | | ИТОГО в текущих ценах к=2,3897 | 39852,333 | 246,708 | 550,501 | 40649,542 |
| 12 | СН РК 8.02-02-2002 | Налоги, сборы, обязательные платежи - 2% | | | 812,991 | 812,991 |
| 13 | | **ИТОГО** | **39852,333** | **246,708** | **1363,492** | **41462,533** |
| 14 | СН РК 8.02-02-2002 | НДС - 12% | | | 4975,504 | 4975,504 |
| 15 | | **ВСЕГО:** | 39852,333 | 246,708 | 6338,996 | **46438,037** |

**Утверждаю:** _____ **ШАРИПОВ К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области

**Подрядчик:** _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А.Ж.**

Главный инспектор отдела строительства _____ **ДОСПАНОВ Б.**
Управления строительства Кызылординской области

**Технадзор:** _____ **БАЙКЕНЖЕ А.**
ТОО "СК ИНТЕКО КОНСАЛТИНГ - KZ"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Кызылординской области"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"**

Форма 2

Наименование стройки - **Реконструкция общежития аграрно - технического колледжа по ул. Муратбаева 95Б в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области**

# АКТ выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2014 г

Основание: **Договор №65 от 11.06.2014г.**

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 16324,229 | тыс.тенге |
| Нормативная трудоемкость | 16839 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 2980,36 | тыс.тенге |

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 1 | **Е0110-23-1** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | **178,95** | **446,86** | **128,16** | **79966** | **22935** | **42322** | **1,03** | **185** |
| | | м2 | | **174,40** | **44,59** | **31208** | **7979** | **108** | **0,17** | **31** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **79966** | **22935** | | | **185** |
| | | | **Тенге** | | | **31208** | **7979** | | | **31** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **79966** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **25823** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **39187,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **42322** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **21** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **6348,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **9362** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **131650** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **237** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **45536,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **131650** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **237** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **45536,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Деталь-723 | | | | | | | | |
| 2 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 670,23 | 982,01 | 6,13 | 658173 | 4105 | 51630 | 0,44 | 294 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 45090 | 1550 | 110,7 | 0,01 | 8 |
| 3 | Е0111-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3 | 560,5 | 124,49 | 0,20 | 69777 | 112 | 11599 | 0,10 | 58 |
| | | м | | 18,61 | 0,09 | 10429 | 49 | 110,7 | -- | -- |
| | | Деталь-180 84,52м2 | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | 84,52 | 2006,08 | 14,65 | 169554 | 1238 | 18986 | 1,22 | 103 |
| | | м2 | | 197,43 | 5,49 | 16687 | 464 | 110,7 | 0,03 | 2 |
| 5 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 102,9 | 145,46 | 0,40 | 14968 | 41 | 5469 | 0,27 | 28 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 4926 | 14 | 110,7 | -- | -- |
| | | Деталь-180 177,12м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | 177,12 | 996,28 | 14,65 | 176460 | 2595 | 39787 | 1,22 | 216 |
| | | м2 | | 197,43 | 5,49 | 34969 | 972 | 110,7 | 0,03 | 5 |
| 7 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 273,94 | 145,46 | 0,40 | 39849 | 110 | 14560 | 0,27 | 74 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 13115 | 38 | 110,7 | -- | -- |
| | | Деталь-61 1288,24м2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | 1288,24 | 982,01 | 6,13 | 1265066 | 7890 | 99237 | 0,44 | 566 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 86666 | 2979 | 110,7 | 0,01 | 14 |
| 9 | Е0111-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3 | 1304,4 | 124,49 | 0,20 | 162385 | 261 | 26994 | 0,10 | 135 |
| | | м | | 18,61 | 0,09 | 24271 | 114 | 110,7 | -- | -- |
| | | Деталь-62 224,2м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 222,68 | 145,46 | 0,40 | 32392 | 89 | 11835 | 0,27 | 60 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 10661 | 31 | 110,7 | -- | -- |
| | | Деталь-62 320,4м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 521,72 | 145,46 | 0,40 | 75892 | 209 | 27729 | 0,27 | 142 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 24977 | 72 | 110,7 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2664517 | 16650 | | | 1676 |
| | | | Тенге | | | 271791 | 6282 | | | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2664517 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2351874 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 278073,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 24201 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 307827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 46174,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 227554 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3199897 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1861 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324247,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3199897 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1861 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 324247,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 44,2 | 761,46 | 30,69 | 33657 | 1356 | 2804 | 0,30 | 13 |
| | | м2 | | 45,80 | 11,50 | 2025 | 508 | 110,7 | 0,06 | 2 |
| 13 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных | 2,2 | 3031,40 | -- | 6669 | -- | 1330 | 3,57 | 8 |
| | | м3 | | 545,96 | -- | 1201 | -- | 110,7 | -- | -- |
| 14 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 16,2 | 10475,01 | 389,15 | 169695 | 6304 | 10015 | 3,24 | 53 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 8216 | 2382 | 94,5 | 0,72 | 12 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 16,2 | 131,00 | -- | 2122 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,187 | 29400,00 | -- | 5498 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,7 | 68200,00 | -- | 47740 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | 14 | 84,90 | 5,89 | 1189 | 82 | 1451 | 0,42 | 6 |
| | | | | 71,78 | 2,23 | 1005 | 31 | 140 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 19 | С130806-60 | Трубы стальные Д40 | 9,3 | 141,00 | -- | 1311 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 20 | С130806-58 | Трубы стальные Д32 | 55,8 | 111,00 | -- | 6194 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 21 | С130806-62 | Трубы стальные Д48 | 86 | 168,00 | -- | 14448 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Монолитный фундамент | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 0,4 | 612,96 | 30,69 | 245 | 12 | 25 | 0,30 | -- |
| | | | | 45,80 | 11,50 | 18 | 5 | 110,7 | 0,06 | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 2,24 | 10750,26 | 119,96 | 24081 | 269 | 1975 | 5,64 | 13 |
| | | | | 887,51 | 45,31 | 1988 | 101 | 94,5 | 0,22 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0672 | 179612,58 | 670,08 | 12070 | 45 | 3483 | 332,35 | 22 |
| | | | | 54596,25 | 253,12 | 3669 | 17 | 94,5 | 1,24 | -- |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 25 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,2019 | 22751,81 | 13899,18 | 4594 | 2807 | 2661 | 48,88 | 10 |
| | | | | 8694,00 | 5250,94 | 1755 | 1060 | 94,5 | 25,65 | 5 |
| | | 1т | | | | | | | | |
| 26 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0152 | 68200,00 | -- | 1037 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 27 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 0,156 | 154400,00 | -- | 24086 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | | | | | | | |
| 28 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 59,2 | 246,29 | 12,44 | 14580 | 736 | 4240 | 0,41 | 24 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 3554 | 277 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 29 | Е0111-17-2 | Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка | 31,3 | 588,85 | 29,08 | 18431 | 910 | 10777 | 1,81 | 57 |
| | | | | 300,15 | 10,89 | 9395 | 341 | 110,7 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0111-17-4 к-2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ | 16,8 | 162,36 | 1,34 | 2728 | 23 | 1145 | 0,15 | 3 |
| | | м2 | | 54,90 | 0,50 | 922 | 8 | 123 | -- | -- |
| 31 | Е0111-31-8 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2 | 42,4 | 764,01 | 20,65 | 32394 | 876 | 25139 | 3,35 | 142 |
| | | м2 | | 527,85 | 7,74 | 22381 | 328 | 110,7 | 0,04 | 2 |
| 32 | С143011-31 | Плиты из гранита облицовочные | 42,82 | 5610,00 | -- | 240243 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0109-34-5 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | 0,3052 | 10014,00 | 2702,77 | 3056 | 825 | 985 | 19,90 | 6 |
| | | т | | 3467,25 | 519,14 | 1058 | 158 | 81 | 1,95 | 1 |
| 34 | С130806-78 | Трубы стальные Д108 | 20,8 | 474,00 | -- | 9859 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0679 | 59500,00 | -- | 4040 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,0107 | 60200,00 | -- | 645 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 | 0,1704 | 69700,00 | -- | 11877 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,056 | 50100,00 | -- | 2806 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,105 | 21898,37 | 417,85 | 2299 | 44 | 461 | 25,42 | 3 |
| | | м3 | | 3907,13 | 157,50 | 410 | 17 | 108 | 0,78 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,105 | 599,34 | 35,14 | 63 | 4 | 18 | 0,90 | -- |
| | | м3 | | 142,31 | 13,23 | 15 | 1 | 108 | 0,07 | -- |
| 41 | Е0110-12-3 | Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 11,4 | 134,24 | 5,60 | 1530 | 64 | 1536 | 0,77 | 9 |
| | | м2 | | 122,65 | 2,11 | 1398 | 24 | 108 | 0,01 | -- |
| 42 | С11021-115 | Фанера с покрытием непрозрачной бумагой | 11,4 | 360,00 | -- | 4104 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 11,4 | 698,36 | 10,25 | 7961 | 117 | 3879 | 1,97 | 22 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 3578 | 44 | 107,1 | 0,02 | -- |
| 44 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 3,5 | 568,05 | 1,55 | 1988 | 5 | 663 | 1,12 | 4 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 617 | 2 | 107,1 | -- | -- |
| 45 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0014 | 149300,00 | -- | 202 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0115-36-1 | Облицовка плитами из алюкобонд | 4,2 | 450,42 | 6,06 | 1892 | 25 | 1024 | 1,48 | 6 |
| | | м2 | | 256,29 | 1,76 | 1076 | 7 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 47 | С11011-458 | Панели композиционные типа "ALUCOBOND",толщ. 3 мм | 4,2 | 1610,00 | -- | 6762 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 722096 | 14504 | | | 400 |
| | | | Тенге | | | 64282 | 5312 | | | 26 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 418794 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 51639 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 68378,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 80606 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 209646 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 72625 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10894,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 37622 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 529040 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 455 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 79271,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 27143 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1173 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1217,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 24086 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 985 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 148,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2153 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 30282 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1364,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 276159 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 21142 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 297301 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 856623 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 462 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 80636,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **Потолки** | | | | | | | | |
| **48** | **Е0115-180-4** | **Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | **2785,4** | **304,11** | **2,91** | **847079** | **8112** | **248781** | **0,56** | **1570** |
| | | **м2** | | **93,41** | **1,10** | **260197** | **3064** | **94,5** | **0,01** | **15** |
| **49** | **Е0115-101-1** | **Установка галтелей** | **3335,29** | **147,57** | **0,78** | **492179** | **2585** | **160034** | **0,30** | **997** |
| | | **м** | | **50,46** | **0,31** | **168305** | **1042** | **94,5** | **--** | **5** |
| | | **Стены** | | | | | | | | |
| **50** | **Е0115-180-3** | **Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | **6984,24** | **285,16** | **2,63** | **1991623** | **18334** | **500103** | **0,45** | **3132** |
| | | **м2** | | **74,78** | **0,99** | **522313** | **6897** | **94,5** | **--** | **34** |
| **51** | **Е0115-17-1** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону** | **1397,07** | **1073,09** | **2,63** | **1499175** | **3667** | **506886** | **2,30** | **3213** |
| | | **м2** | | **382,95** | **0,99** | **535008** | **1380** | **94,5** | **--** | **7** |
| **52** | **Е0115-152-1** | **Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** | **1047,1** | **18,53** | **0,15** | **19399** | **157** | **15686** | **0,11** | **111** |
| | | **м2** | | **15,79** | **0,06** | **16533** | **65** | **94,5** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е0115-165-1 | **Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен** | 30,9 | 179,34 | 2,01 | 5542 | 62 | 2999 | 0,61 | 19 |
| | | м2 | | 101,95 | 0,76 | 3150 | 24 | 94,5 | -- | -- |
| 54 | Е0115-180-3 | **Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | 642,4 | 285,16 | 2,63 | 183186 | 1686 | 45999 | 0,45 | 288 |
| | | м2 | | 74,78 | 0,99 | 48042 | 634 | 94,5 | -- | 3 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | **5038183** | **34604** | | | **9330** |
| | | | **Тенге** | | | **1553548** | **13106** | | | **64** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **5038183** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3386345** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1566654,00** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **63686** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1480488** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **740** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **222073,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **499050** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **7017721** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10135** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1788727,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | **7017721** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10135** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1788727,00** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 55 | Е0116-29-1 | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм** | 116 | 12,59 | -- | 1461 | -- | 1643 | 0,06 | 7 |
| | | м | | 12,29 | -- | 1426 | -- | 115,2 | -- | -- |
| | | **Теплоизоляционные работы** | | | | | | | | |
| 56 | Е0126-3-1 | **Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм** | 20 | 87,17 | 6,64 | 1743 | 133 | 879 | 0,28 | 6 |
| | | м | | 46,32 | 2,54 | .926 | 51 | 90 | 0,01 | -- |
| 57 | Е0126-3-9 | **Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм** | 20 | 518,06 | 10,59 | 10361 | 212 | 1212 | 0,38 | 8 |
| | | м | | 63,40 | 3,94 | 1268 | 79 | 90 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 76 | 505,13 | 11,74 | 38390 | 892 | 4980 | 0,40 | 31 |
| | | м | | 68,31 | 4,50 | 5192 | 342 | 90 | 0,02 | 2 |
| 59 | Е0126-3-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 116 | 518,02 | 10,59 | 60090 | 1228 | 7030 | 0,38 | 44 |
| | | м | | 63,40 | 3,94 | 7354 | 457 | 90 | 0,02 | 2 |
| 60 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 116 | 120,38 | 7,99 | 13965 | 927 | 3917 | 0,22 | 26 |
| | | м | | 34,42 | 3,10 | 3993 | 360 | 90 | 0,02 | 2 |
| 61 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,048 | 185900,00 | -- | 8923 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Система отопления** | | | | | | | | |
| 62 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 1505 | 12,65 | -- | 19044 | -- | 21314 | 0,06 | 87 |
| | | м | | 12,29 | -- | 18502 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 63 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 78 | 13,06 | -- | 1019 | -- | 1105 | 0,06 | 4 |
| | | м | | 12,29 | -- | 959 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 64 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 636,4 | 164,61 | 0,09 | 104760 | 56 | 74709 | 0,74 | 473 |
| | | м2 | | 124,20 | 0,02 | 79041 | 16 | 94,5 | -- | -- |
| | | **Антикоррозийная защита** | | | | | | | | |
| 65 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 74,3 | 22,68 | 0,06 | 1685 | 5 | 404 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 496 | 2 | 81 | -- | -- |
| 66 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 74,3 | 20,14 | 0,03 | 1496 | 2 | 217 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 3,60 | -- | 267 | -- | 81 | -- | -- |
| | | **Теплоизоляционные работы** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е0126-3-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 1094 | 227,93 | 6,64 | 249360 | 7261 | 48107 | 0,28 | 302 |
| | | м | | 46,32 | 2,54 | 50676 | 2776 | 90 | 0,01 | 14 |
| 68 | Е0126-3-3 | Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм | 411 | 252,55 | 6,84 | 103799 | 2810 | 18358 | 0,28 | 113 |
| | | м | | 47,09 | 2,54 | 19355 | 1043 | 90 | 0,01 | 5 |
| 69 | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 78 | 505,13 | 11,74 | 39400 | 916 | 5111 | 0,40 | 31 |
| | | м | | 68,31 | 4,50 | 5328 | 351 | 90 | 0,02 | 2 |
| 70 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 1583 | 120,40 | 7,99 | 190592 | 12644 | 53454 | 0,22 | 350 |
| | | м | | 34,42 | 3,10 | 54486 | 4907 | 90 | 0,02 | 24 |
| 71 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,2566 | 185900,00 | -- | 47702 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Транзитная теплосеть | | | | | | | | |
| 72 | Е0116-26-2 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм | 1 | 423,20 | 46,24 | 423 | 46 | 300 | 1,40 | 1 |
| | | 1счетчик | | 243,23 | 16,88 | 243 | 17 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 73 | 1704-30004 | Теплосчетчик SA-94 | 1 | 72564,00 | -- | 72564 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1счетчик | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 42 | 22,68 | 0,06 | 953 | 3 | 228 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 281 | 1 | 81 | -- | -- |
| 75 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 42 | 20,14 | 0,03 | 846 | 1 | 122 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | 3,60 | -- | 151 | -- | 81 | -- | -- |
| 76 | Е0126-3-9 | Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 8 | 517,97 | 10,59 | 4144 | 85 | 485 | 0,38 | 3 |
| | | м | | 63,40 | 3,94 | 507 | 32 | 90 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е0126-3-13 | Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 30 | 562,75 | 12,61 | 16882 | 378 | 2288 | 0,47 | 14 |
| | | м | | 79,96 | 4,79 | 2399 | 144 | 90 | 0,02 | 1 |
| 78 | Е0126-3-11 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 130 | 505,13 | 11,74 | 65667 | 1526 | 8519 | 0,40 | 52 |
| | | м | | 68,31 | 4,50 | 8880 | 585 | 90 | 0,02 | 3 |
| 79 | Е0126-23-1 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 138 | 120,40 | 7,99 | 16615 | 1102 | 4660 | 0,22 | 30 |
| | | м | | 34,42 | 3,10 | 4750 | 428 | 90 | 0,02 | 2 |
| 80 | Е0126-23-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 30 | 159,42 | 11,26 | 4783 | 338 | 1441 | 0,31 | 9 |
| | | м | | 49,16 | 4,23 | 1475 | 127 | 90 | 0,02 | 1 |
| 81 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,0976 | 185900,00 | -- | 18144 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1094810 | 30564 | | | 1597 |
| | | | Тенге | | | 267956 | 11715 | | | 57 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 72564 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 72564 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1000300 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 648187 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 258525,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 74769 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 236122 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 118 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 35418,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94657 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1331078 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1673 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 293943,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 21947 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 648 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 21147,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 122 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24361 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3654,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3545 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 49853 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24801,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 1453495 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1784 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 318744,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Водопровод** | | | | | | | | |
| 82 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 83 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 1 | 5190,00 | -- | 5190 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 2 | 377,00 | -- | 754 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 40 | 362,00 | -- | 14480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С130901-62 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | 20 | 408,00 | -- | 8160 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0116-14-8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм | 18 | 448,65 | 14,49 | 8076 | 261 | 5179 | 1,25 | 23 |
| | | м | | 219,38 | 5,42 | 3949 | 98 | 128 | 0,03 | -- |
| 88 | С130804-94 5 | Трубы ПЭТ 90х5,4 | 18 | 318,00 | -- | 5724 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С130804-59 | АДАПТОР 90 | 0,2 | 3500,00 | -- | 700 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм | 1 | 321,00 | -- | 321 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 25 | 473,47 | 39,24 | 11837 | 981 | 8640 | 1,47 | 37 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 6356 | 394 | 128 | 0,07 | 2 |
| 92 | С130903-10 | Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 25 | 202,00 | -- | 5050 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | С130804-32 | Подводки гибкие | 154,5 | 35,25 | -- | 5446 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 33,5 | 148,36 | 0,07 | 4970 | 2 | 3800 | 0,65 | 22 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 3618 | 1 | 105 | -- | -- |
| 95 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1 | 132,57 | 1,57 | 133 | 2 | 69 | 0,30 | -- |
| | | 1кран | | 54,00 | -- | 54 | -- | 128 | -- | -- |
| 96 | С131103-9 | Рукава поливочные, d 25 мм | 10 | 362,00 | -- | 3620 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | С130901-55 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 2 | 367,00 | -- | 734 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Водопровод выше 0,000 | | | | | | | | |
| 98 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 6,2 | 148,36 | 0,07 | 920 | -- | 703 | 0,65 | 4 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 670 | -- | 105 | -- | -- |
| 99 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 1 | 132,57 | 1,57 | 133 | 2 | 69 | 0,30 | -- |
| | | 1кран | | 54,00 | -- | 54 | -- | 128 | -- | -- |
| 100 | С131103-9 | Рукава поливочные, d 25 мм | 10 | 362,00 | -- | 3620 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | С130901-55 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 2 | 367,00 | -- | 734 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | Е0116-20-1 | Установка кранов пожарных диам. 50 мм | 6 | 10263,47 | 23,09 | 61581 | 139 | 1279 | 0,90 | 5 |
| | | 1кран | | 157,50 | 9,00 | 945 | 54 | 128 | 0,04 | -- |
| 103 | С131103-9 | Рукава поливочные, d 25 мм | 35 | 362,00 | -- | 12670 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С130901-57 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 18 | 489,00 | -- | 8802 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | | | | | | | | |
| 105 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 4 | 460,28 | 21,53 | 1841 | 86 | 1820 | 1,95 | 8 |
| | | комплект | | 346,50 | 9,00 | 1386 | 36 | 128 | 0,04 | -- |
| 106 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 26 | 636,62 | 39,24 | 16552 | 1020 | 13404 | 2,22 | 58 |
| | | комплект | | 387,00 | 15,75 | 10062 | 409 | 128 | 0,07 | 2 |
| 107 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводяных нагревателей | 25 | 1512,32 | 97,07 | 37808 | 2427 | 45000 | 7,87 | 197 |
| | | комплект | | 1370,25 | 36,00 | 34256 | 900 | 128 | 0,18 | 5 |
| 108 | Е0117-5-1 | Установка моек на одно отделение | 20 | 387,40 | 13,90 | 7748 | 278 | 7258 | 1,56 | 31 |
| | | комплект | | 279,00 | 4,50 | 5580 | 90 | 128 | 0,03 | 1 |
| 109 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 20 | 243,32 | 1,57 | 4866 | 31 | 3226 | 0,70 | 14 |
| | | шт | | 126,00 | -- | 2520 | -- | 128 | -- | -- |
| 110 | Е0117-1-10 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов | 8 | 310,08 | 54,70 | 2481 | 438 | 1912 | 0,99 | 8 |
| | | комплект | | 166,50 | 20,25 | 1332 | 162 | 128 | 0,10 | 1 |
| 111 | Е0117-1-2 | Установка купальных стальных ванн | 20 | 473,08 | 93,94 | 9462 | 1879 | 9389 | 1,95 | 39 |
| | | комплект | | 330,75 | 36,00 | 6615 | 720 | 128 | 0,17 | 3 |
| 112 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 28 | 143,32 | 1,57 | 4013 | 44 | 4516 | 0,70 | 20 |
| | | шт | | 126,00 | -- | 3528 | -- | 128 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 249316 | 7679 | | | 467 |
| | | | Тенге | | | 81373 | 2897 | | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5890 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1600 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 4288,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 675,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 796 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 11188 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4964,00 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 232256 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 82660 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 79982,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 64835 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 102377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 51 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 15356,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25618 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 360251 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 507 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 95338,00 | | | |
| | | Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 11170 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 855 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | Тенге | | | 12025 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 383465 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 535 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 100302,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 113 | Е0121-22-4 | **Установка выключателей герметических и полугерметических** | 2 | 82,17 | -- | 164 | -- | 116 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 107 | -- | 108 | -- | -- |
| 114 | Е0121-22-2 | **Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке** | 286 | 35,40 | -- | 10124 | -- | 9106 | 0,19 | 53 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 8431 | -- | 108 | -- | -- |
| 115 | Е0121-22-9 | **Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических** | 532 | 74,54 | -- | 39655 | -- | 30768 | 0,34 | 179 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 28489 | -- | 108 | -- | -- |
| 116 | Е0121-18-1 | **Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях** | 67 | 244,37 | 65,36 | 16373 | 4379 | 13466 | 0,95 | 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 10161 | 2308 | 108 | 0,16 | 10 |
| 117 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | 11 | 169,86 | 57,56 | 1868 | 633 | 1459 | 0,55 | 6 |
| | | шт | | 86,85 | 35,93 | 955 | 395 | 108 | 0,16 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 68185 | 5012 | | | 303 |
| | | | Тенге | | | 48143 | 2704 | | | 12 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 68185 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15030 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 50846,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 54914 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 27 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8237,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9424 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 132524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59084,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 132524 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 343 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59084,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| 118 | Ц0110-667-1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 | 4487,60 | 1,60 | 4488 | 2 | 3848 | 23,00 | 23 |
| | | шт | | 4275,00 | -- | 4275 | -- | 90 | -- | -- |
| 119 | ПРайс лист | Прибор Гранит-6 | 1 | 6858,85 | -- | 6859 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 12 | 369,90 | 1,60 | 4439 | 19 | 3748 | 2,00 | 24 |
| | | шт | | 347,00 | -- | 4164 | -- | 90 | -- | -- |
| 121 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 24 | 153,50 | -- | 3684 | -- | 3110 | 1,00 | 24 |
| | | шт | | 144,00 | -- | 3456 | -- | 90 | -- | -- |
| 122 | Ц0110-669-2 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 | 980,00 | 1,60 | 980 | 2 | 855 | 5,00 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 950,00 | -- | 950 | -- | 90 | -- | -- |
| 123 | ПРайс лист | Извещатель дымовой | 12 | 402,88 | -- | 4835 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | ПРайс лист | Извещатель тепловой | 24 | 329,63 | -- | 7911 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | ПРайс лист | Извещатель ручной | 1 | 448,67 | -- | 449 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | Ц0110-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля | 1 | 994,30 | 1,60 | 994 | 2 | 842 | 5,00 | 5 |
| | | шт | | 936,00 | -- | 936 | -- | 90 | -- | -- |
| 127 | ПРайс лист | Аккумуляторная батарея | 1 | 586,01 | -- | 586 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | Ц0110-669-1 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | 5 | 2062,70 | 1,60 | 10314 | 8 | 8919 | 11,00 | 55 |
| | | шт | | 1982,00 | -- | 9910 | -- | 90 | -- | -- |
| 129 | ПРайс лист | Прибор сигнализирующий типа БИЯ | 5 | 769,14 | -- | 3846 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | ПРайс лист | Блок управления | 1 | 439,51 | -- | 440 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Ц0110-669-2 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 1 | 980,00 | 1,60 | 980 | 2 | 855 | 5,00 | 5 |
| | | шт | | 950,00 | -- | 950 | -- | 90 | -- | -- |
| 132 | 16022-5013 2 | Сирена электрическая | 1 | 5750,00 | -- | 5750 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С151802-13 | Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 | 5 | 526,00 | -- | 2630 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Ц0108-396-5 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м | 50 | 177,70 | 116,00 | 8885 | 5800 | 4180 | 0,32 | 16 |
| | | м | | 54,90 | 33,10 | 2745 | 1655 | 95 | 0,19 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 10 | 34,20 | 1,20 | 342 | 12 | 222 | 0,14 | 1 |
| | | м | | 23,20 | 0,20 | 232 | 2 | 95 | -- | -- |
| 136 | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм | 1 | 777,00 | -- | 777 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг | 10 | 72,90 | -- | 729 | -- | 480 | 0,33 | 3 |
| | | м | | 53,30 | -- | 533 | -- | 90 | -- | -- |
| 138 | Ц0108-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | 10 | 8,50 | 0,10 | 85 | 1 | 69 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 7,30 | -- | 73 | -- | 95 | -- | -- |
| 139 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,01 | 60500,00 | -- | 605 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | С151604-100 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 | 0,01 | 52800,00 | -- | 528 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | С151607-292 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 | 0,12 | 3660,00 | -- | 439 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 71573 | 5847 | | | 162 |
| | | | Тенге | | | 28224 | 1657 | | | 10 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 30674 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 30674 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 40121 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1849 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 29881,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4202 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 27128 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4069,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5148 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 72398 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 185 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33950,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 777 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 777 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 59 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 836 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 103909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 185 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33950,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.КОТЕЛЬНАЯ.Общестроительные работы** | | | | | | | | |
| | | **Крыльцо 2шт** | | | | | | | | |
| **142** | **Е0106-1-20** | **Устройство ленточных фундаментов бетонных** | **2,92** | **7390,42** | **311,32** | **21580** | **909** | **1713** | **2,82** | **8** |
| | | | | **441,00** | **117,61** | **1288** | **343** | **105** | **0,57** | **2** |
| | | **м3** | | | | | | | | |
| **143** | **Е0108-12-1** | **Армирование кладки стен и других конструкций** | **0,0615** | **8679,65** | **422,15** | **533** | **26** | **610** | **56,40** | **3** |
| | | | | **8257,50** | **157,50** | **508** | **10** | **118** | **0,77** | **--** |
| | | **т** | | | | | | | | |
| **144** | **С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004** | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** | **0,0615** | **53000,00** | **--** | **3257** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | | | | | | | |
| **145** | **Е0109-24-1** | **Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м** | **0,0633** | **13864,97** | **4022,39** | **877** | **254** | **579** | **56,50** | **4** |
| | | | | **9090,00** | **1071,86** | **575** | **68** | **90** | **3,81** | **--** |
| | | **т** | | | | | | | | |
| **146** | **С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004** | **Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс** | **0,0633** | **58700,00** | **--** | **3713** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **т** | | | | | | | | |
| **147** | **Е0112-7-5** | **Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** | **3,4** | **736,46** | **8,20** | **2504** | **28** | **1117** | **1,71** | **6** |
| | | | | **272,95** | **3,08** | **928** | **10** | **119** | **0,02** | **--** |
| | | **м2** | | | | | | | | |
| **148** | **Е0110-52-1** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам** | **3,4** | **20,48** | **0,91** | **70** | **3** | **20** | **0,03** | **--** |
| | | | | **4,68** | **0,34** | **16** | **1** | **120** | **--** | **--** |
| | | **м2** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Отмостка** | | | | | | | | |
| **149** | **Е0111-2-4** | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** | **4,16** | **2878,83** | **--** | **11976** | **--** | **2717** | **3,24** | **13** |
| | | **м3** | | **531,00** | **--** | **2209** | **--** | **123** | **--** | **--** |
| **150** | **Е0111-19-3** | **Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** | **27,7** | **340,28** | **25,04** | **9426** | **694** | **1078** | **0,14** | **4** |
| | | **м2** | | **22,25** | **9,38** | **616** | **260** | **123** | **0,05** | **1** |
| **151** | **Е0111-19-4** | **Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий** | **27,7** | **62,68** | **3,11** | **1736** | **86** | **141** | **0,02** | **1** |
| | | **м2** | | **2,97** | **1,17** | **82** | **32** | **123** | **0,01** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | **55673** | **2000** | | | **39** |
| | | | **Тенге** | | | **6222** | **725** | | | **3** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54796** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **3176** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **6304,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **6971** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **37257** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7396** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **1109,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4761** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **66953** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **43** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7413,00** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **877** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **48** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **643,00** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **579** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **87,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **111** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **1567** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **4** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **730,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | **68520** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **47** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8143,00** | | | |

## РАЗДЕЛ 10.КОТЕЛЬНАЯ. ОТОПЛЕНИЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 12 | 266,16 | 4,08 | 3194 | 49 | 849 | 0,31 | 4 |
| | | м | | 53,77 | 1,53 | 645 | 18 | 128 | 0,01 | -- |
| 153 | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | 58 | 124,13 | 14,54 | 7200 | 844 | 8078 | 0,57 | 33 |
| | | м | | 103,36 | 5,45 | 5995 | 316 | 128 | 0,03 | 2 |
| 154 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм | 40 | 148,00 | -- | 5920 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм | 18 | 191,00 | -- | 3438 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 70 | 11,37 | -- | 796 | -- | 987 | 0,05 | 4 |
| | | м | | 11,01 | -- | 771 | -- | 128 | -- | -- |
| 157 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 2 | 362,00 | -- | 724 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | Е0118-17-1 | Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм | 1 | 1584,47 | 38,10 | 1584 | 38 | 276 | 1,14 | 1 |
| | | 1шт | | 201,62 | 13,91 | 202 | 14 | 128 | 0,07 | -- |
| 159 | Е0118-6-1 | Установка чугунных радиаторов | 7,2 | 4331,44 | 35,77 | 31186 | 258 | 1153 | 0,70 | 5 |
| | | 1кВт | | 111,70 | 13,40 | 804 | 96 | 128 | 0,07 | -- |
| 160 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 15 | 151,61 | 0,07 | 2274 | 1 | 1752 | 0,67 | 10 |
| | | м2 | | 111,24 | 0,02 | 1669 | -- | 105 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 56317 | 1189 | | | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тенге | | | 10085 | 445 | | | 2 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2274 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 604 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1669,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 263,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 308 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4335 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1932,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 54043 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 34351 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 8862,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 10082 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 4 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11343 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1701,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5006 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 70391 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 54 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10563,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 74726 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 65 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12495,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.КОТЕЛЬНАЯ. Вентиляция** | | | | | | | | |
| **161** | **Е0120-3-9** | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм** | **8,4** | **1210,47** | **11,11** | **10168** | **93** | **2610** | **1,48** | **12** |
| | | **м2** | | **238,61** | **4,16** | **2004** | **35** | **128** | **0,02** | **--** |
| **162** | **Е0120-18-4** | **Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм** | **4** | **1315,52** | **9,66** | **5262** | **39** | **520** | **0,60** | **2** |
| | | **шт** | | **96,86** | **4,72** | **387** | **19** | **128** | **0,02** | **--** |
| **163** | **Е0120-14-6** | **Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм** | **2** | **255,17** | **5,65** | **510** | **11** | **478** | **1,11** | **2** |
| | | **шт** | | **184,28** | **2,36** | **369** | **5** | **128** | **0,01** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | С131306-6 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500 мм | 1 | 4730,00 | -- | 4730 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | С131306-5 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-400 мм | 1 | 4300,00 | -- | 4300 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | 4 | 355,85 | 16,96 | 1423 | 68 | 992 | 1,12 | 4 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 747 | 28 | 128 | 0,03 | -- |
| 167 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) | 9,5 | 171,83 | 52,66 | 1632 | 500 | 1104 | 0,56 | 5 |
| | | м2 | | 96,63 | 19,61 | 918 | 186 | 100 | 0,10 | 1 |
| 168 | С11031-98 | Плиты теплоизоляционные тол.40мм | 0,3 | 3405,00 | -- | 1022 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,0095 | 185900,00 | -- | 1766 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | С11011-762 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки | 1 | 647,00 | -- | 647 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 31461 | 711 | | | 27 |
| | | | Тенге | | | 4425 | 273 | | | 1 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4045 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 214 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1104,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2413 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1104 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 166,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 394 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5544 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1270,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 26394 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 13646 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3594,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9030 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4600 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 690,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2373 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 33367 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4284,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 1022 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 78 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 1100 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 40010 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5554,00 | | | |

## РАЗДЕЛ 12.КОТЕЛЬНАЯ. Водопровод

**Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В-1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Ц0107-218-1 | **Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т** | 1 | 5925,00 | 388,00 | 5925 | 388 | 4138 | 27,00 | 27 |
| | | шт | | 4568,00 | 29,30 | 4568 | 29 | 90 | 0,17 | -- |
| 172 | С131002-1 | **Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин** | 1 | 18600,00 | -- | 18600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | Е0116-7-1 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм** | 4 | 329,67 | 4,19 | 1319 | 17 | 315 | 0,34 | 1 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 239 | 6 | 128 | 0,01 | -- |
| 174 | Е0116-7-3 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм** | 6 | 362,67 | 4,19 | 2176 | 25 | 472 | 0,34 | 2 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 359 | 9 | 128 | 0,01 | -- |
| 175 | Е0116-7-4 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** | 22 | 471,67 | 4,19 | 10377 | 92 | 1730 | 0,34 | 7 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 1317 | 35 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 176 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 32 | 10,99 | -- | 352 | -- | 438 | 0,05 | 2 |
| | | м | | 10,69 | -- | 342 | -- | 128 | -- | -- |
| 177 | С130901-57 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 2 | 489,00 | -- | 978 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 25 мм | 2 | 13780,45 | 1,57 | 27561 | 3 | 138 | 0,30 | 1 |
| | | 1кран | | 54,00 | -- | 108 | -- | 128 | -- | -- |
| 179 | Е0116-22-1 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм | 1 | 4173,51 | 137,88 | 4174 | 138 | 1927 | 8,50 | 9 |
| | | 1узел | | 1453,50 | 51,75 | 1454 | 52 | 128 | 0,25 | -- |
| 180 | С130901-31 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 1 | 350,00 | -- | 350 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | С130809-4 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм | 4 | 157,00 | -- | 628 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | С130904-8 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм | 1 | 231,00 | -- | 231 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | С131102-14 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч | 1 | 10600,00 | -- | 10600 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,41 | 148,71 | 0,07 | 358 | -- | 273 | 0,65 | 2 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 260 | -- | 105 | -- | -- |
| 185 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 0,4 | 200,00 | -- | 80 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Водопровод хозяйственно - питьевой горячий Т3** | | | | | | | | |
| 186 | Е0116-7-1 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм** | 3 | 329,67 | 4,19 | 989 | 13 | 236 | 0,34 | 1 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 180 | 5 | 128 | 0,01 | -- |
| 187 | С130901-57 | **Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм** | 2 | 489,00 | -- | 978 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | Е0115-172-4 | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | 0,14 | 148,71 | 0,07 | 21 | -- | 16 | 0,65 | -- |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 15 | -- | 105 | -- | -- |
| 189 | С130810-45 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | 0,4 | 200,00 | -- | 80 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | Е0117-8-1 | **Установка индивидуальных водоводяных нагревателей** | 1 | 1512,32 | 97,07 | 1512 | 97 | 1800 | 7,87 | 8 |
| | | комплект | | 1370,25 | 36,00 | 1370 | 36 | 128 | 0,18 | -- |
| 191 | 1514-4037 | **Электронагреватель АРИСТОН 30л** | 1 | 8349,07 | -- | 8349 | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | **95637** | **773** | | | **59** |
| | | | **Тенге** | | | **10212** | **172** | | | **1** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5925 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 969 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4597,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4138 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 621,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 770 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 10833 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5218,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 379 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 104 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 275,00 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 289 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 43,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 51 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 319,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 80984 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 42704 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5512,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 32525 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7055 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1058,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6740 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 94779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6570,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 8349 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 639 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 8988 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 115320 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12107,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.КОТЕЛЬНАЯ. Канализация К-1** | | | | | | | | |
| **192** | **Е0116-5-1** | **Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм** | **15** | **781,79** | **7,07** | **11727** | **106** | **2557** | **0,70** | **11** |
| | | **м** | | **130,50** | **2,66** | **1958** | **40** | **128** | **0,01** | **--** |
| **193** | **Е0117-1-11** | **Установка трапов диам. 50 мм** | **2** | **1412,70** | **6,95** | **2825** | **14** | **213** | **0,46** | **1** |
| | | **комплект** | | **81,00** | **2,25** | **162** | **5** | **128** | **0,01** | **--** |
| **194** | **С130810-182** | **Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм** | **2** | **227,00** | **--** | **454** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **195** | **Е0123-13-1** | **Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах** | **1,4** | **31385,57** | **5028,34** | **43940** | **7040** | **11403** | **27,10** | **38** |
| | | **м3** | | **4382,55** | **1883,03** | **6136** | **2636** | **130** | **9,20** | **13** |
| **196** | **С131104-12 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004** | **Люк чугунный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99** | **1** | **9260,00** | **--** | **9260** | **--** | **--** | **--** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | Е0115-179-3 | **Окраска по металлу за 2 раза печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб** | 2,83 | 106,64 | -- | 302 | -- | 293 | 0,61 | 2 |
| | | м2 | | 98,55 | -- | 279 | -- | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13** | **Тенге** | | | 68508 | 7160 | | | 51 |
| | | | **Тенге** | | | 8534 | 2681 | | | 13 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 44242 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 4106 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 9051,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 26682 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 11696 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1754,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4282 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 60220 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 10805,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 24266 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12313 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2164,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 9714 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2770 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 415,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2070 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 29106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2579,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 89326 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 13385,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.КОТЕЛЬНАЯ. Электроосвещение и электроборудование** | | | | | | | | |
| | | **Заземление и молниезащита** | | | | | | | | |
| 198 | Ц0108-472-1 | **Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм** | 71 | 51,70 | 2,80 | 3671 | 199 | 1875 | 0,16 | 11 |
| | | м | | 27,50 | 0,30 | 1953 | 21 | 95 | -- | -- |
| 199 | Ц0108-471-4 | **Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм** | 3 | 330,10 | 24,10 | 990 | 72 | 338 | 0,70 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 348 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 200 | Ц0108-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 40 | 51,70 | 2,80 | 2068 | 112 | 1056 | 0,16 | 6 |
| | | м | | 27,50 | 0,30 | 1100 | 12 | 95 | -- | -- |
| 201 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 12 | 61,90 | 3,30 | 743 | 40 | 267 | 0,14 | 2 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 276 | 5 | 95 | -- | -- |
| 202 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,016 | 47400,00 | -- | 758 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,0151 | 46400,00 | -- | 701 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0158 | 50600,00 | -- | 799 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0237 | 44300,00 | -- | 1050 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Состав комплектаций ДЭС | | | | | | | | |
| 206 | Прайс лист | Дизельная электростанция в комплекте генератор, двигатель, шкаф на 6кВт | 1 | 241205,93 | -- | 241206 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 251986 | 423 | | | 22 |
| | | | Тенге | | | 3677 | 46 | | | -- |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 8172 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3373 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3722,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 701 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3536 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 530,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 896 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 12605 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4252,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2608 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2608 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 200 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2807 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 241206 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 18466 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 259672 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 275084 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4252,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Наружное теплоснабжение** | | | | | | | | |
| | | **Теплотрасса** | | | | | | | | |
| **207** | **Е0124-2-3** | **Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | **0,074** | **173763,43** | **47716,89** | **12858** | **3531** | **9299** | **440,00** | **33** |
| | | **км** | | **79650,00** | **17008,50** | **5894** | **1259** | **130** | **88,36** | **7** |
| **208** | **С130806-75** | **Трубы стальные Д.89** | **74** | **452,00** | **--** | **33448** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **209** | **Е0124-3-4** | **Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | **0,005** | **230712,51** | **58337,70** | **1154** | **292** | **745** | **522,00** | **3** |
| | | **км** | | **96075,00** | **18565,50** | **480** | **93** | **130** | **94,67** | **--** |
| **210** | **С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм** | **5** | **875,00** | **--** | **4375** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **211** | **Е0124-3-1** | **Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | **0,016** | **191316,30** | **52332,26** | **3061** | **837** | **2084** | **456,00** | **7** |
| | | **км** | | **81675,00** | **18525,00** | **1307** | **296** | **130** | **94,47** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм | 16,16 | 326,00 | -- | 5268 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | С12021-262 | Опоры скользящие | 0,0242 | 107900,00 | -- | 2611 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | С12021-263 | Опоры неподвижные | 0,0094 | 107900,00 | -- | 1019 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | Е0122-14-1 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | 0,016 | 180453,40 | 29493,95 | 2887 | 472 | 967 | 203,00 | 3 |
| | | км | | 35325,00 | 11142,00 | 565 | 178 | 130 | 54,42 | 1 |
| 216 | Е0122-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,005 | 285120,61 | 30429,76 | 1426 | 152 | 306 | 205,00 | 1 |
| | | км | | 35550,00 | 11495,25 | 178 | 57 | 130 | 56,14 | -- |
| | | Антикоррозия труб | | | | | | | | |
| 217 | Е0122-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,074 | 69748,51 | 30429,76 | 5161 | 2252 | 4526 | 205,00 | 15 |
| | | км | | 35550,00 | 11495,25 | 2631 | 851 | 130 | 56,14 | 4 |
| 218 | С11011-169 | Изол | 51 | 126,00 | -- | 6426 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | С11011-402 | Мастика "Изол" | 31 | 79,00 | -- | 2449 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | С11011-407 | Мастика битумно-резиновая | 6 | 53,00 | -- | 318 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | С11011-1002 | Холст стекловолокнистый марки ВВ-К | 3,1 | 426,00 | -- | 1321 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Теплоизоляция труб | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Е0126-1-13 | Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм | 74 | 290,26 | 5,47 | 21479 | 405 | 14619 | 1,07 | 79 |
| | | м | | 195,53 | 2,03 | 14469 | 150 | 100 | 0,01 | 1 |
| 223 | Е0126-23-6 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 74 | 150,76 | 9,01 | 11156 | 667 | 3414 | 0,27 | 20 |
| | | м | | 42,75 | 3,38 | 3164 | 250 | 100 | 0,02 | 1 |
| 224 | С11031-153 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм | 1,2 | 14800,00 | -- | 17760 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | С11011-939 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ | 0,045 | 185900,00 | -- | 8366 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Установка вентилей и задвижек | | | | | | | | |
| 226 | Е0124-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 1 | 1317,43 | 664,93 | 1317 | 665 | 929 | 3,05 | 3 |
| | | компл | | 558,00 | 156,60 | 558 | 157 | 130 | 0,65 | 1 |
| 227 | 2307-10980 | Клапан - захлопка | 1 | 12995,00 | -- | 12995 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | С130901-101 | Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dу 40 мм | 2 | 5320,00 | -- | 10640 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Дренажный колодец-1шт | | | | | | | | |
| 229 | Е0101-13-1 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 24 | 22,38 | 21,57 | 537 | 518 | 171 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 0,81 | 6,53 | 19 | 157 | 97 | 0,02 | 1 |
| 230 | Е0101-162-1 | Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | 6 | 194,18 | -- | 1165 | -- | 1317 | 1,25 | 8 |
| | | м3 | | 194,18 | -- | 1165 | -- | 113 | -- | -- |
| 231 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,45 | 8674,57 | 66,01 | 3904 | 30 | 104 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 88 | 11 | 105 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 232 | Е0111-16-1 | Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм | 5 | 1097,68 | 64,94 | 5488 | 325 | 1517 | 0,96 | 5 |
| | | м2 | | 222,30 | 24,32 | 1112 | 122 | 123 | 0,12 | 1 |
| 233 | Е0111-16-3 | Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетона | 10 | -252,85 | -14,49 | -2529 | -145 | -659 | -0,20 | -2 |
| | | м2 | | -48,15 | -5,42 | -482 | -54 | 123 | -0,03 | -- |
| 234 | Е0123-13-4 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах | 1,62 | 28075,54 | 2538,55 | 45482 | 4112 | 7573 | 15,87 | 26 |
| | | м3 | | 2645,33 | 950,63 | 4285 | 1540 | 130 | 4,64 | 8 |
| 235 | Е0146-33-2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях | 0,05 | 19968,00 | 203,35 | 998 | 10 | 335 | 44,66 | 2 |
| | | м3 | | 6633,00 | 76,50 | 332 | 4 | 100 | 0,38 | -- |
| 236 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового | 1 | 280,88 | 248,35 | 281 | 248 | 147 | 0,22 | -- |
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 32 | 79 | 133 | 0,27 | -- |
| 237 | С11011-476 | Пемза шлаковая /щебень пористый из металлургического шлака/, М-600, фракция от 5 до 10 мм | 1 | 1690,00 | -- | 1690 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 1 | 665,48 | 8,23 | 665 | 8 | 100 | 0,47 | -- |
| | | м2 | | 81,68 | 3,08 | 82 | 3 | 118 | 0,02 | -- |
| 239 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 1 | 122,18 | -- | 122 | -- | 138 | 0,89 | 1 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 122 | -- | 113 | -- | -- |
| 240 | Е0101-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | 1 | 432,86 | 0,86 | 433 | 1 | 419 | 2,81 | 3 |
| | | м3 | | 432,00 | 0,32 | 432 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 225733 | 14380 | | | 207 |
| | | | Тенге | | | 36433 | 5152 | | | 25 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 155377 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 32586 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 41586,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 38329 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 33649 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 48051 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7208,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15574 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 219002 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 257 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48793,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3630 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3630 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 278 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 3908 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 20283 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 20283 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1553 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 21836 | | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 46443 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3556 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 49999 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 294744 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 257 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 48793,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.Покрытие** | | | | | | | | |
| | | **Покрытие внутриплощадочное Тип-1 - 1190м2** | | | | | | | | |
| **241** | **Е0127-53-1** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** | **1190** | **622,48** | **15,35** | **740746** | **18268** | **17410** | **0,03** | **40** |
| | | **м2** | | **5,94** | **5,06** | **7069** | **6021** | **133** | **0,02** | **21** |
| **242** | **Е0127-54-1** | **Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** | **1190** | **449,51** | **--** | **534922** | **--** | **95** | **--** | **1** |
| | | **м2** | | **0,06** | **--** | **71** | **--** | **133** | **--** | **--** |
| **243** | **Е0127-34-2** | **Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** | **310** | **639,01** | **6,63** | **198093** | **2056** | **45533** | **0,70** | **216** |
| | | **м** | | **108,68** | **1,76** | **33691** | **545** | **133** | **0,01** | **2** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Покрытие внеплощадочное Тип-1 - 107м2** | | | | | | | | |
| 244 | Е0127-82-2 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | 107 | 33,43 | 29,06 | 3577 | 3109 | 1607 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | 1,03 | 10,26 | 110 | 1098 | 133 | 0,05 | 5 |
| 245 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 16,05 | 1684,76 | 68,13 | 27040 | 1094 | 729 | 0,14 | 2 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 343 | 205 | 133 | 0,04 | 1 |
| 246 | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового | 21,4 | 280,88 | 248,35 | 6011 | 5315 | 3153 | 0,22 | 5 |
| | | м3 | | 32,18 | 78,59 | 689 | 1682 | 133 | 0,27 | 6 |
| 247 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 107 | 622,48 | 15,35 | 66605 | 1643 | 1565 | 0,03 | 4 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 636 | 541 | 133 | 0,02 | 2 |
| 248 | Е0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 107 | 449,51 | -- | 48098 | -- | 9 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,06 | -- | 6 | -- | 133 | -- | -- |
| 249 | Е0127-34-2 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | 62 | 639,01 | 6,63 | 39619 | 411 | 9107 | 0,70 | 43 |
| | | м | | 108,68 | 1,76 | 6738 | 109 | 133 | 0,01 | -- |
| 250 | С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Камни бетонные бортовые М-400 | 2,79 | 29100,00 | -- | 81189 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16** | Тенге | | | 1745899 | 31895 | | | 312 |
| | | | Тенге | | | 49353 | 10201 | | | 37 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1745899 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 11581 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 59554,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1653070 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 79206 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 11881,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 139725 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1964830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 389 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 71435,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 1964830 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 389 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 71435,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 17.Озеленение** | | | | | | | | |
| | | **Цветники** | | | | | | | | |
| **251** | **Е0147-27-1** | **Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см** | **840** | **57,86** | **9,48** | **48599** | **7960** | **56367** | **0,36** | **302** |
| | | **м2** | | **48,38** | **3,64** | **40639** | **3056** | **129** | **0,01** | **12** |
| | | **Живая изгородь** | | | | | | | | |
| **252** | **Е0147-15-6** | **Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте** | **11** | **35,10** | **--** | **386** | **--** | **498** | **0,24** | **3** |
| | | **яма** | | **35,10** | **--** | **386** | **--** | **129** | **--** | **--** |
| **253** | **Е0147-17-1** | **Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м** | **11** | **27,63** | **--** | **304** | **--** | **390** | **0,17** | **2** |
| | | **шт** | | **27,45** | **--** | **302** | **--** | **129** | **--** | **--** |
| **254** | **С143012-34** | **Древесные лиственные породы** | **11** | **649,00** | **--** | **7139** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **шт** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | **56428** | **7960** | | | **307** |
| | | | **Тенге** | | | **41327** | **3056** | | | **12** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 49289 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 44383,00 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 57255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8588,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8157 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 114700 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 348 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52972,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 7139 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 547 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 7686 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 122385 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 348 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52972,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 12576286 | 204285 | | | 15202 |
| | | | **Тенге** | | | 2516793 | 74404 | | | 340 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 103238 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 103238 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 122404 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 21220 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 89047,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4903 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 89716 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 45 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 13457,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16239 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 228359 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 581 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 102504,00 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11266557 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6517839 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2379031,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 205696 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2048192 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2350637 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1175 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 352596,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1042492 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 14659686 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 15502 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2731627,00 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 31650 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1221 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1859,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 27716 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1564 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 235,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2543 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 35756 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2094,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 460949 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 186322 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 121259,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 147246 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 128 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 152505 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22876,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 46964 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 660419 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 745 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 144135,00 | | | |
| | Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 591488 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 45283 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | Тенге | | | 636770 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | 16324229 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16839 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2980360,00 | | | |

**Утверждаю:** _____ **ШАРИПОВ К.**
Заведующий сектором, ответственный исполнитель
отдела строительства Управления строительства
Кызылординской области

**Подрядчик:** _____ **ЖАББАРБЕРГЕНОВ М. С.**
Директор ТОО "Тех - Сервис Кызылорда"

Составил: инж. ПТО _____ **ЖАЛГАСБАЕВ А. Ж.**

Главный инспектор отдела строительства _____ **ДОСПАНОВ Б.**
Управления строительства Кызылординской области

**Технадзор:** _____ **БАЙКЕНЖЕ А.**
ТОО "СК ИНТЕКО КОНСАЛТИНГ - KZ"