Форма КС-3

Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019г. №178

Заказчик : ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
Генподрядчик: ТОО"DBK-Engineering"

Наименование строительства и его адрес : "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар"

СПРАВКА №37
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	Код
			19/32	24.05.2019г.				
			доп.соглашение №19/32-5	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар" Всего по стройке	6 034 917 728	2 307 623 417	132 569 442							15 908 333	148 477 775

ЗАКАЗЧИК:_____ Бердалин Е.С.
Генеральный директор, БИН 101140012117

ГЕНПОДРЯДЧИК:_____ Жумашев Т.С.
Директор, БИН 210640012091

Технический надзор
Директор_____ Дулко Д.В.

ЗАКАЗЧИК: "ЕЛОРДА КҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО"DBK-Engineering"

ДОГОВОР : № 19/32 от 24.05.2019г. доп соглашение 19/32-5 от 06.05.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г.Астана, пересечение улиц Орынбор и Керей, Жанибек хандар

СВОДНЫЙ АКТ №37

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2021г.

в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения	сметная стоимость по проекту, тенге	сметная стоимость по акту, тенге
1	2	3	4	5	6
		Глава 2. Основные объекты строительства			
		БЛОК А			
		Секция 1 (8 этажей)			
1	2-1-1	Общестроительные работы - АР	0,30	197 904 451	590 805
2	2-1-2	Лифт	0,00	11 424 814	
3	2-1-3	Водопровод и канализация	0,00	22 888 278	
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	13 321 760	
5	2-1-5	Отопление и вентиляция	0,00	11 777 023	
6	2-1-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 482	
7	2-1-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 383 112	
		итого Секция 1	**0,22**	**270 530 920**	**590 805**
		Секция 2 (8 этажей)			
8	2-2-1	Общестроительные работы - АР	0,31	192 021 393	604 712
9	2-2-2	Лифт	0,00	11 424 814	
10	2-2-3	Водопровод и канализация	0,00	28 550 914	
11	2-2-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 648 318	
12	2-2-5	Отопление и вентиляция	0,00	19 134 310	
13	2-2-6	Слаботочные системы	0,00	6 071 441	
14	2-2-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 567 768	
15	2-2-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	45 749 138	
		итого Секция 2	**0,18**	**331 168 096**	**604 712**
		Секция 3 (8 этажей)			
16	2-3-1	Общестроительные работы - АР	0,25	189 978 874	466 001
17	2-3-2	Лифт	0,0	11 424 814	
18	2-3-3	Водопровод и канализация	0,00	24 615 677	
19	2-3-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 067 796	
20	2-3-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 289 861	

21	2-3-6	Слаботочные системы	0,00	4 831 481	
22	2-3-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 036 743	
		итого Секция 3	**0,18**	**266 245 246**	**466 001**
		Секция 4 (8 этажей)			
23	2-4-1	Общестроительные работы - АР	0,28	197 748 613	545 264
24	2-4-2	Лифт	0,00	11 424 814	
25	2-4-3	Водопровод и канализация	0,00	23 492 554	
26	2-4-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	19 833 181	
27	2-4-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 983 992	
28	2-4-6	Слаботочные системы	0,00	5 125 200	
29	2-4-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	5 028 151	
		итого Секция 4	**0,20**	**276 636 505**	**545 264**
		Паркинг			
30	2-5-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	61 582 905	
31	2-5-2	Общестроительные работы - АР	0,00	122 542 258	
32	2-5-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	12 315 423	
33	2-5-4	Слаботочные системы	0,00	8 669 810	
34	2-5-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 145 636	
35	2-5-6	Водопровод и канализация	0,00	11 058 824	
36	2-5-7	Автоматическое пожаротушение	0,00	51 301 992	
		итого Паркингу (блок А)	**0,00**	**282 616 848**	**0**
		БЛОК Б			
		Секция 1 (8 этажей)			
37	2-6-1	Общестроительные работы - АР	0,00	206 138 219	
38	2-6-2	Лифт	0,00	11 424 814	
39	2-6-3	Водопровод и канализация	0,00	28 953 847	
40	2-6-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	20 694 587	
41	2-6-5	Отопление и вентиляция	0,00	13 360 042	
42	2-6-6	Слаботочные системы	0,00	5 413 424	
43	2-6-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 028 790	
		итого Секция 1	**0,00**	**295 013 723**	**0**
		Секция 2 (12 этажей)			
44	2-7-1	Общестроительные работы - АР	0,28	347 343 620	976 862
45	2-7-2	Лифт	0,00	23 127 323	
46	2-7-3	Водопровод и канализация	0,00	47 285 459	
47	2-7-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	28 785 719	
48	2-7-5	Отопление и вентиляция	0,00	31 171 505	
49	2-7-6	Слаботочные системы	0,00	5 683 272	
50	2-7-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	10 856 424	
51	2-7-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 575	
		итого Секция 2	**0,20**	**500 197 897**	**976 862**
		Секция 3 (12 этажей)			
52	2-8-1	Общестроительные работы - АР	3,68	334 075 835	12 307 306
53	2-8-2	Лифт	0,00	23 127 323	
54	2-8-3	Водопровод и канализация	0,00	60 306 972	

55	2-8-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	36 091 884	
56	2-8-5	Отопление и вентиляция	0,00	63 766 641	
57	2-8-6	Слаботочные системы	0,00	6 901 323	
58	2-8-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	8 296 240	
59	2-8-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	6 346 254	
		итого Секция 3	**2,28**	**538 912 472**	**12 307 306**
		Секция 4 (12 этажей)			
60	2-9-1	Общестроительные работы - АР	0,17	333 718 881	575 764
61	2-9-2	Лифт	0,00	23 127 323	
62	2-9-3	Водопровод и канализация	0,00	47 541 985	
63	2-9-4	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	29 512 151	
64	2-9-5	Отопление и вентиляция	0,00	35 810 074	
65	2-9-6	Слаботочные системы	0,00	5 720 461	
66	2-9-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	6 970 141	
67	2-9-8	Автоматическое дымоудаление	0,00	5 944 576	
		итого Секция 4	**0,12**	**488 345 592**	**575 764**
		Паркинг			
68	2-10-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	137 617 936	
69	2-10-2	Общестроительные работы - АР	0,00	139 117 379	
70	2-10-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	14 286 736	
71	2-10-4	Слаботочные системы	0,00	10 178 252	
72	2-10-5	Отопление и вентиляция	0,00	18 155 119	
		итого Паркингу (блок Б)	**0,00**	**319 355 422**	**0**
		БЛОК В			
		Секция 1 (8 этажей)			
73	2-11-1	Общестроительные работы - АР	0,00	211 268 762	
74	2-11-2	Лифт	0,00	11 424 814	
75	2-11-3	Водопровод и канализация	0,00	30 638 237	
76	2-11-4	Электрооборудование и электроосвещение	25,10	17 583 176	4 413 350
77	2-11-5	Отопление и вентиляция	0,00	14 911 912	
78	2-11-6	Слаботочные системы	0,00	5 463 008	
79	2-11-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 133 426	
		итого Секция 1	**1,48**	**298 423 335**	**4 413 350**
		Секция 2 (8 этажей)			
80	2-12-1	Общестроительные работы - АР	0,00	209 052 787	
81	2-12-2	Лифт	0,00	11 424 814	
82	2-12-3	Водопровод и канализация	0,00	31 448 336	
83	2-12-4	Электрооборудование и электроосвещение	38,19	12 493 309	4 771 560
84	2-12-5	Отопление и вентиляция	50,03	9 826 856	4 916 633
85	2-12-6	Слаботочные системы	0,00	5 536 472	
86	2-12-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	9 143 972	
		итого Секция 2	**3,35**	**288 926 546**	**9 688 193**
		Секция 3 (8 этажей)			
87	2-13-1	Общестроительные работы - АР	0,00	233 900 603	
88	2-13-2	Лифт	0,00	11 424 814	

89	2-13-3	Водопровод и канализация	0,00	36 924 238	
90	2-13-4	Электрооборудование и электроосвещение	18,11	22 875 223	4 143 584
91	2-13-5	Отопление и вентиляция	0,00	16 226 406	
92	2-13-6	Слаботочные системы	0,00	6 300 748	
93	2-13-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 541 474	
94	2-13-8	Демонтажные и восстановительные работы	0,00	23 114 182	
		итого Секция 3	**1,16**	**358 307 688**	**4 143 584**
		Секция 4 (8 этажей)			
95	2-14-1	Общестроительные работы - АР	0,00	226 406 229	
96	2-14-2	Лифт	0,00	11 492 110	
97	2-14-3	Водопровод и канализация	0,00	30 554 512	
98	2-14-4	Электрооборудование и электроосвещение	25,53	15 659 714	3 997 422
99	2-14-5	Отопление и вентиляция	0,00	17 034 888	
100	2-14-6	Слаботочные системы	0,00	5 578 395	
101	2-14-7	Восстановление и усиление конструкций	0,00	7 984 355	
		итого Секция 4	**1,27**	**314 710 203**	**3 997 422**
		Паркинг			
102	2-15-1	Конструкции железобетонные - КЖ	0,00	118 427 263	
103	2-15-2	Общестроительные работы - АР	0,00	108 249 415	
104	2-15-3	Электрооборудование и электроосвещение	0,00	10 810 255	
105	2-15-4	Слаботочные системы	0,00	8 311 888	
106	2-15-5	Отопление и вентиляция	0,00	15 498 131	
		итого Паркингу (блок В)	**0,00**	**261 296 952**	**0**
		Фасадное освещение			
107	2-16-1	Фасадное освещение	0,00	**7 509 271**	
		Всего по главе 2	**0,75**	**5 098 196 716**	**38 309 263**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Генеральный план			
108	7-1-1	Благоустройство территории	19,89	403 745 433	80 287 808
109	7-1-2	Озеленение территории	5,14	97 830 424	5 030 316
110	7-1-3	Малые архитектурные формы	55,00	31 141 789	17 127 231
		Всего по главе 7	**19,23**	**532 717 646**	**102 445 355**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**5 630 914 362**	**140 754 618**
		в т.ч. Оборудование		**216 642 445**	**537 936**
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
111	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		48 728 447	1 261 950
		Всего по главе		**48 728 447**	**1 261 950**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**5 679 642 809**	**142 016 568**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
112	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		92 871 006	2 405 137
		Всего по главе		**92 871 006**	**2 405 137**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**5 772 513 815**	**144 421 705**

	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		111 117 427	2 877 675
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**5 883 631 243**	**147 299 380**
114		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%		5 883 631 243	147 299 380
115		НДС на 2020 год, - 12%		706 035 749	17 675 926
		Итого в текущих ценах на 2020 год		**6 589 666 991**	**164 975 306**
		Скидка 10%		**658 966 699**	**16 497 531**
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**5 930 700 292**	**148 477 775**
	Налоговый кодекс РК	В т.ч. Налог на добавленную стоимость - 12 %		635 432 174	15 908 333

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель ген.директора по строительству _____ Искаков К.З.

Руководитель ПТО _____ Базарбек Б.К.

Инженер ПТО _____ Ахметов А.С.

Инженер сметчик _____ Мукашева Г.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "DBK-Engineering"

Директор _____ Жумашев Т.С.

Технадзор
ТОО "Kristallstroy"

Директор _____ Дудко Д.В.

Эксперт технического надзора _____ Каскабаев Т.К.
Аттестат № KZ25VJE00028750 от 17.07.2017г.
Аттестат № KZ95VJE00028751 от 17.07.2017 г.

Эксперт технического надзора _____ Ешанов Е.К.
Аттестат № KZ03VJE00017312 от 04.05.2016 г.
Аттестат № KZ75VJE00017665 от 20.05.2016 г.

Сумма. Правила дополнены приложением [illegible], в соответствии с приказом Министра финансов РК от [illegible] № [illegible] вводится в действие с [illegible] в редакции приказа

Отчет о местном содержании в работах и услугах №37 ноября 2021г. по объекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, г Астана, пересечение улиц Орынбор и Кирей, Хаметбек Хаидар. Корректировка»

№ п/п Договора (лота)	Стоимость Договора (СД) КЗТ	Суммарная стоимость товаров в рамках договора	Суммарная стоимость договора выполнена в	доля фонда оплаты труда казахстанских кадров	№ п/п Товара (п)	Наименование товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Количество ед. изм	кол-во	Цена товара в КЗТ	Стоимость (СТ) КЗТ	доля МС согласно	Сертификат СТ-КЗ Номер / дата выдачи	Страна происхождения
1	148 477 775	86 795 031		100%	1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	74,02635	3542	262201	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	125,18667	3173	397217	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	228,8223	3690	844354	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,1	3774	75857	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	253,26	3381	856292	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	337,68	3027	1022157	100%	KZ.7100934.01.01.00937 от 20.04.2021г	Казахстан
					7	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	304,5458	2218	249137	100%	KZ.1110033.01.01.01071 от 22.05.2021г	Казахстан
					8	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	83,64	15860	1326530	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					9	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	84,34994	17011	1434877	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,482238	15426	7439	100%	KZ.7100317.01.01.10388 от 29.03.2021г	Казахстан
					11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	84,8492	15700	1332132	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021г	Казахстан
					12	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	20,7444	14744	305855	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021г	Казахстан
					13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	76,1901	14744	1123347	100%	KZ.7100662.05.01.00702 от 06.05.2021г	Казахстан
					14	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1640,16	3440	5642150	100%	KZ.7100984.01.01.00520 от 25.06.2021г	Казахстан
					15	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	258,79986	90	23292	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					16	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1090,09638	150	163514	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					17	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	473,410521	218	103203	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					18	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	247,455	18	4454	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					19	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	677,646	61	41336	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					20	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	60,912	30	1827	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					22	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,19833	25545	5066	100%	KZ.7500080.01.01.00158 от 09.10.2020	Казахстан
					23	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0208288	#####	2507	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					23	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	2,860732	#####	293926	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					24	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1374-2004	т	0,330836	#####	34704	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					25	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1276-2004	т	0,25902	#####	155724	100%	KZ.5510317.01.01.14886 от 25.04.2018	Казахстан
					26	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	234,3285	578	135442	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
					27	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,9525825	#####	201605	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
					28	Смеси сухие штукатурные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	467,76432	84	39292	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					29	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	156280,32	49	7657736	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					30	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	258,153219	78	20136	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					31	Воздуховоды класса Н на тонколистовой оцинкованной с направляющих гнутой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	566,5	3264	1849056	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					32	Краски масляные и алкидные бензольные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,007	#####	3211	100%	KZ5510317.01.01.16251 от 07.12.2020	Казахстан
					33	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	3255,3	104	338552	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
					34	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6107	6107	60%	KZ.010100415 от 13.11.2020	Казахстан

				37	Плиты отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	382,121	3231	1263022	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				38	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая противащаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1388,868	182	247463	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				39	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	729,704307	218	159805	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				40	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-10-1Н-СЦ-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическим закрытием, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	6	31560	189360	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
				41	Держатель горизонтальный VV400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	180	1050	188000	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				42	Профиль направляющий ПН-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм	м	191,122788	155	29624	100%	KZ.7100628.01.01.04432 от 15.05.2020	Казахстан
				43	Эмаль ХС-720 ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00045	#####	513	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				44	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,006862	#####	3598	100%	KZ.7100628.01.01.04731 от 04.06.2021	Казахстан
				45	/ВР100.20.8/ Канон бортовой на бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,896	40291	761339	100%	KZ.7100984.01.01.00519 от 25.06.2021г	Казахстан
				47	/ВР 100.30.15/ Канон бортовой на бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,802	37174	661772	100%	KZ.7100984.01.01.00519 от 25.06.2021г	Казахстан
				48	Щиты этажные модели ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	18	28392	511056	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
				49	Щиты этажные модели ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	28392	170352	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
				50	Щиты автоматического отключения модели, марка АВР-25 А	шт.	4	54799	219196	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
				51	Двух силовой с рубильником и предохранителем КРП 1ШМ-311-60А, счетчик ваннты 1Ф32	шт.	4	20120	80480	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
				52	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э721 ТХ PLC 1Б Р, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 3	шт	126	54502	6867252	100%	KZ.P.02.0023 от 18.11.2020	Казахстан
				53	A.051.R.13 CITY ROAD 18X13 (180x130x120 мм) серый	м2	2805	6610	18541050	100%	KZ.7100984.01.01.00520 от 25.06.2021г	Казахстан
				54	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2в400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	#####	371734	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
				55	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5в60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	#####	118498	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
				56	Распределительная панель ВРУ-1-50-02, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4в250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	#####	147706	60%	KZ.010100419 от 13.11.2020	Казахстан
ИТОГО	148 477 775	86 795 031	100,0%						56 372 032	64,95		

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказания услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказания услуги), приобретаемых в рамках контракта на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}((СД_j - СТ_j - ССД_j) \times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i))}{S},$$

где:

S – общее количество (цена договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиком и т.д.);

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n – общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi – стоимость i-ого товара;

Mi – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-КЗ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-КЗ" (или иной не установленной пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг);

Z – общая стоимость трудовых ресурсов, фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Zj = ФОТРj / ФОТj,

где:

ФОТРj – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТj – фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Доля местного содержания в договоре (%): 64,95

М.П.

Директор ... Ф.И.О.

DBK-Engineering

**НСР – ...

** указывается доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотых долей процента.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон