Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терективского района"

Форма № КС-3

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Терективского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Терективский район

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы, без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Терективского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**6207580,40**	**696572,01**	**696572,01**						**0,00**	**696 572,01**

М.П.

Заказчик

В.и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терективского района"
Насипкалиев А.А. _____
(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М. _____
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Форма 2в

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Терректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

12.11.2021г

АКТ №9

приемки выполненных работ за ноября 2021г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-180101-0901 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Маршрутный ремонт. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**843,6870**		**791,65**	**667906**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,08729	73,645	939,00	69153
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	47,997	1655,58	79463
		Итого оплата труда:				**176,15**	**148616**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	4,902	6251,00	30641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	4,902	1778,00	8716
1. 4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	9,5	3763,00	35748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	9,5	1487,00	14127
1. 5	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	27,158	5646,00	153336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	27,158	1778,00	48287
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	4,345	5589,00	24284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	4,345	1244,00	5405
1. 7	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	1,341	4474,00	6002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	1,341	1487,00	1994

1. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	0,750881	2630,00	1975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,750881	1244,00	934
		Итого эксплуатация машин:				**298,67**	**251986**
1. 9	100054 С (2101-0201-0302 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	9,702	6669,00	64705
1.10	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	46,403	6034,00	279994
1.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	21,092	98,00	2067
		Итого материалов:				**411,01**	**346767**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		126,83	107004
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,48	61993
		Сметная стоимость:				**991,96**	**836902**
2	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**4647,40**	**18590**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	3,2	12,8	1042,00	13338
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,5812	1704,13	990
		Итого оплата труда:				**3582,01**	**14328**
2. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0608	4856,00	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0608	1778,00	108
2. 4	1069 С (3101-0303-0304 РСНБ РК 2015)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,44	6085,00	2677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1778,00	782
2. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0804	2630,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0804	1244,00	100
		Итого эксплуатация машин:				**796,02**	**3184**

2. 6	144689 С (2113-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00192	720481,00	1383
2. 7	147537 С (2113-0814-3501 РСНБ РК 2015)	Щитки металлические	шт.	1	4	--	--
2. 8	149220 С (2204-0101-0503 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000774	542827,00	420
2. 9	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000135	622834,00	84
2.10	149397 С (2204-0701-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000225	801664,00	180
		Итого материалов:				**516,97**	**2068**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3868,57	15474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		681,28	2725
		Сметная стоимость:				**9197,25**	**36789**
3	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3200**		**29133,51**	**9323**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1042)	чел-ч	4,9	1,568	1042,00	1634
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06304	1264,06	80
		Итого оплата труда:				**5354,82**	**1714**
3. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	4428,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	1244,00	1
3. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,093312	39,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,056352	5935,00	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,056352	1244,00	70
3. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002368	4856,00	11

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002368	1778,00	4
3. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003456	2630,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003456	1244,00	4
		Итого эксплуатация машин:				**1132,82**	**363**
3. 8	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	20947,00	6837
3. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,24384	70,00	17
3.10	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00224	47434,00	106
3.11	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000262	31768,00	8
3.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,096	409,00	39
3.13	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,024	6931,00	166
3.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,001357	98,00	0
3.15	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,20832	729,00	152
		Итого материалов:				**22894,89**	**7326**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4872,89	1559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2720,51	871
		Сметная стоимость:				**36726,90**	**11753**
4	**С124-010202-0709 2401-0202-0709 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**4,0000**		**7242,00**	**28968**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		579,36	2317
		Сметная стоимость:				**7821,36**	**31285**

5	**С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**7764,00**	**15528**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		621,12	1242
		Сметная стоимость:				**8385,12**	**16770**
6	**С124-010201-0211 2401-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**9103,00**	**18206**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		728,24	1456
		Сметная стоимость:				**9831,24**	**19662**
7	**Е11-270901-0301**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1742,83**	**3486**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,64	1,28	1023,00	1309
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,38	1778,00	676
		Итого оплата труда:				**992,54**	**1985**
7. 3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,24	4856,00	1165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,24	1778,00	427
7. 4	1070 С (3101-0303-0401 РСНБ РК 2015)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	0,14	3653,00	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1778,00	249
		Итого эксплуатация машин:				**838,43**	**1677**
7. 5	129017 С (2105-0401-0523 РСНБ РК 2015)	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0204	0,0408	721,00	29
7. 6	147703 С (2113-0816-2707 РСНБ РК 2015)	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000072	2152494,00	155
7. 7	249431 С (2204-0201-1301 РСНБ РК 2015)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	0,5568	526,00	293
7. 8	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,0812	0,1624	136,00	22
		Итого материалов:				**249,68**	**499**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1071,94	2144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,18	450
		Сметная стоимость:				**3039,95**	**6080**

8	**С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015**	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,0200**		**109822,00**	**2196**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8785,76	176
		Сметная стоимость:				**118607,76**	**2372**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**764202**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**85434**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**257209**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**81209**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**421559**
	- перевозка грузов		Тенге				**0**
	- оборудование		Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**126181**
ИТОГО:			Тенге				**890383**
Сметная прибыль			Тенге				**71231**
ИТОГО по смете:			Тенге				**961613,88**
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=2704/2613			Тенге				**995102,92**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999997			Тенге				**696572,01**

Заказчик:
В.и.о. руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Терективского района"
Насипкалиев А.А.

Подрядчик:
Руководитель
ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М.